Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"

: ТОО "ДСК Приоритет "

ние строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144

СПРАВКА №3 от 20.10.2022г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 01.10.2022. по 16.10.2022г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5 2-08/98 Доп.соглашение №2	26.06.2022г 30.06.2022г.	НФ	003	АО	16

именование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за октябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
ройке	717 469 613,01	0,00							76 871 744,26	
: за период с 01.10.2022. по 16.10.2022г.	129 279 381,15	115 428 018,88							13 851 362,27	129 279 381,15
анса	0,00	0,00								
аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
рантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
лите:	**717 469 613,01**	**115 428 018,88**							**13 851 362,27**	**129 279 381,15**

ктора Салық Е.Е.

Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

090140000306

080940002042

чик **Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Акмолинская область, г Нур-Султан, ул Жилой массив ОНДИРИС, ул ОНДИРИС, дом № 72/1, тел.: +7 (7112) 51-10-51**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022 доп согл №2 от 30.06.2022г

Номер документа	Дата составления
166	20.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер дку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 01.10.2022-16.10.2022			работа	1	129 279 381,15	129 279 381,15
				Итого	1	х	129 279 381,15

ения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

л (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О директора _____ Садыц Е.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2022

М.П.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5 2-08/98 от 26.06 2022г. Доп соглашение №2 от 30.06 2022г

Наименование объекта Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-111

АКТ

приемки выполненных работ за период с 01.10.2022. по 16.10.2022г. от 20.10.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
342	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх линии). Расход материалов на 1 м3 ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 **- ПК8+40-ПК16+00, ПК53+50-ПК56+70**	м3	3175,00	5205,97	16 528 954,75
344	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2 ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) **- ПК8+60-ПК13+00, ПК50+00-ПК53+00**	$м^2$	7770,00	2348,14	18 245 047,80
345	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2 ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т), площадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 **- ПК0+00-ПК8+66, ПК36+60-ПК43+80**	$м^2$	15225,60	5451,69	83 005 251,26
374	**Итого по гл.3**				**117 779 253,81**
1825	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1889	*Устройство пересечений и примыканий с переходно-скоростными полосами ПК53+00; 151+72,2; 272+35,3; 273+47,6*	*шт.*			
1904	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения ускорения, дополнительные полосы на обочине, переходно-скоростные полосы) ПК53+00*				
1905	Устройство дополнительного слоя основания (27233 м2) из ПГС Н-15см. Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3	$м^3$	872,25	5205,97	4 540 907,33
1906	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2 ПГС, обработанная неорганическим вяжущим (цемент М400-8%) - 0,19855 м3 Трансп. ЩПС 15км. Состав №2	$м^2$	3000,00	2319,74	6 959 220,00
1958	**Итого по гл.5**				**11 500 127,33**
2637	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**129 279 381,15**
	в том числе НДС				*13 851 362,2[illegible]*

Заказчик:
И.О директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"
Садык Е.Е

Главный специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Коновалов И.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ТОО "Бестау-С"
Бестаев С.Ш.

Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
ТОО "ДСК Приоритет"
[illegible] Дополнительное соглашение №[illegible] от [illegible]

[illegible] Покровское - Чингирлау [illegible]

Сертификат промежуточной оплаты от 20.10.2022г.

приемки выполненных работ за период с 01.10.2022. по 16.10.2022г.

Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
		Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
Глава 1. Подготовка территории строительства									
...сстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
...реустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	16 069 193,71	0	0,00	0	16 069 493,71
...реустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	1	49 888 384,04	0	29 565 709,42	0	0,00	0	29 565 709,42
...реустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...реустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	1	2 683 124,56	0	0,00	1	2 683 124,56
...ятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	37216	4 447 312,00	0,00	0,00	37 216,00	4 447 312,00
...монтаж автопавильона, стелы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	0	0,00	1	9 649,93
...монтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 214,76
...монтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 969,88
...монтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...монтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...монтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...ка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
...ка деревьев мягких пород земель ГЛФ, изымаемых в постоянный и ...менный отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...стка от кустарника средней густоты	га	14,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
...ерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	50988,90	15 240 505,14	0,00	0,00	50 988,90	15 240 505,14
...борка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	50988,90	7 855 872,65	0,00	0,00	50 988,90	7 855 872,65
...ыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...ройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...ройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	8	14 804 629,36	0,00	0,00	8,00	14 804 629,36
...ройство труб на объездной дороге	шт	30	10 643 060,52	6	2 195 240,38	0	0,00	6	2 195 240,38
...ройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	8	110 598 665,05	0,0	0,00	8	110 598 665,05
...д и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением ...го материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	72000,00	43 961 760,00	0,00	0,00	72 000,00	43 961 760,00
...борка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...борка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...борка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...ировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по гл.1			**1 220 627 760,15**		**251 729 095,59**		**0,00**		**251 729 095,59**
Глава 2. Земляные работы									
...яные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	[illegible]	1 531 160 104,49	1,43	184 982 442,41	0	0,00	1,43	184 982 442,41
	м3	1025105		136707,49		0,00		136 707,49	
...пление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...ультивация нарушенных земель (просека ДСТ, притрассовые резервы, ...алки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40

Итого по гл.2			**1 937 098 236,78**		**205 150 118,81**		**0,00**		**205 150 118,81**
Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)									
тройство восстановительного слоя основания из ПГС В-15см	км	34,78835	502 345 235,598	[illegible]	38 352 615,26	[illegible]	16 528 954,75	[illegible]	21 881 570,01
	м3	96494,09		7867,045		31,35		10 512,025	
тройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке органическим вяжущим, В-14 см	км	34,78835	859 191 006,411	[illegible]	57 693 799,80	[illegible]	18 245 047,80	[illegible]	75 938 847,60
	м2	365904,08		24570,00		7770,00		32 340,00	
тройство верхнего слоя основания из ЩПГС, обработанной в установке инеральным вяжущим, В-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	0	0,00	1,586	83 005 251,26	58,600	83 005 251,26
	м2	334594,56		0		15225,6		15 225,60	
тройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси В-10	км	34,78835	2 271 645 194,688	0	0,00	0	0,00	0,000	0,00
	м2	313721,55		0		0		0,00	
тройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 В-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,000	0,00
	м2	313721,55		0		0		0,00	
тройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	0	0,00	0	0,00	0,000	0,00
	м3	70112,00		0		0,00		0,00	
репление обочин ЩПС В-15 см	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,000	0,00
	м2	208127,2		0		0,00		0,00	
Итого по гл.3			**7 700 323 787,15**		**96 046 415,06**		**117 779 253,81**		**213 825 668,87**
Глава 4. Искусственные сооружения									
тройство ж/б труб на основной дороге	шт	29	549761941,16	0,00	35 264 602,40	0	0,00	0,00	35 264 602,40
тройство ж/б труб на съездах	шт	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
тройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной оге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
тройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на нспортной развязке	комплекс	1	24907575,17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
епровод на транспортной развязке по тип "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ст	шт	1	34718396,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Итого по гл.4			**1 298 865 988,54**		**35 264 602,40**		**0,00**		**35 264 602,40**
Глава 5. Пересечения и примыкания									
ройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	0,00	0	11 500 127,33	0,00	11 500 127,33
нспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Итого по гл.5			**1 902 258 343,79**		**0,00**		**11 500 127,3325**		**11 500 127,33**
Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"									
обусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под лавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
щадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), щадки на ПП "Аксай" (в т.ч переходно-скоростные полосы, метка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
еходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в разметка)	ук-к	1	49336897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ановка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ановка сигнальных столбиков	шт.	1470	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ановка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	209386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ановка сеточного ограждения из композита	п.м	3799,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
метка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

ройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
кт пропуска "Аксай"(в т.ч навес, смотровые ямы, модульные ния, водосливная система, ограждение, электроснабжение и жное освещение)	шт	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
ктроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
ктроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
ктроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная язка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
Итого по гл.6			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Глава 7. Прочие									
ов средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0				0,00		0,00
ИТОГО по главе 7			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)			**15 735 378 638,67**		**588 190 231,86**		**129 279 381,15**		**717 469 613,01**
в том числе НДС							*13 851 362,27*		*76 871 744,25*

азчик:

директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Садык Е.Е

пециалист ОКК и ПР Коновалов И.А.

ециалист Чалова Е.И.

гласовано (объемы и технические решения):

дставитель службы технадзора:
ТОО "Бестау-С" Естаев С.Ш.

дставитель службы авторского надзора:
ектор ТОО "Жаустанайдорпроект" Ким С.В.

кенер группы авторского надзора Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" Кенжина Ж.Т.

Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
ик ТОО "ДСК Приоритет"
№23-5-2408/98 от 26.06.2022г. Доп соглашение №2 от 3.10.2022г

вание объекта Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 01.10.2022. по 16.10.2022г.** **от 20.10.2022г.**

Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
		объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
Глава 1. Подготовка территории строительства								
осстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1828962,69167	35,04107	1 828 962,69	100	0	0,00
ереустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	16 069 493,71	78	0	0,00
ереустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	29 565 709,42	29	0	0,00
ереустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00		0	0,00
ереустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 222 779,52	1	2 683 124,55	2	0	0,00
ятие растительного слоя на откосах и целине	м3	37216,00	4 447 312,00	37216,0	4 447 312,00	100	0,00	0,00
емонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	1	9 649,93	1,0	9 649,93	100	0	0,00
емонтаж существующих дорожных знаков	шт	22	639 244,76	22,0	639 244,76	100	0	0,00
емонтаж существующих километровых столбов	шт	6	2 969,88	6,0	2 969,88	100	0	0,00
емонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0	0,00	0,0	0,00		0	0,00
емонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п м	0	0,00	0,0	0,00		0	0,00
емонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0	0,00	0,0	0,00		0	0,00
лка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1251	1 472 059,86	1251,0	1 472 059,86	100	0	0,00
лка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и еменый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	0	0,00	0,0	0,00		0	0,00
истка от кустарника средней густоты	га	7 940	353 896,21	7,94	353 896,21	100	0	0,00
езерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	50988,90	15 240 505,14	50988,90	15 240 505,14	100	0,00	0,00
аборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	50988,90	7 855 872,65	50988,90	7 855 872,65	100	0,00	0,00
сыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00
тройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
тройство временных грунтовых дорог	км	8	14 804 629,36	8	14 804 629,36	100	0	0,00
тройство труб на объездной дороге	шт	6	2 195 240,38	6	2 195 240,38	100	0	0,00
тройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	8	110 598 665,05	8	110 598 665,05	100	0	0,00
од и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового ериала из разборки	м2	72000,00	43 961 760,00	72000,00	43 961 760,00	100	0,00	0,00
борка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
борка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Разборка труб на объездной дороге	ШТ	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Итого по гл.1			**388 069 745,93**		**251 729 095,60**				**0,00**
Глава 2. Земляные работы									
Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	КМ	0,240000	276 138 818,05	2,43	184 982 442,41	67	0	0,00	
	м3	198610,29		136 707,49			0,00		
Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Рекультивация нарушенных земель (проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0	20 167 676,40	0,00	20 167 676,40	100	0,00	0,00	
Итого по гл.2			**296 306 494,45**		**205 150 118,81**				**0,00**
Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)			длина без учета моста						
Устройство дополнительного слоя основания из ЩГС Н-15см	КМ	0,240000	92 637 758,11	3,29	54 881 570,01	59	1,068000	16 528 984,75	
Устройство нижнего слоя основания из ЩГС, обработанной в установке органическим вяжущим, Н-14 см	м3	17794,52		10 542,05			3175		
Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	КМ	0,240000	155 551 360,23	3,08	75 938 847,60	49	0,240000	18 245 047,80	
	м2	66244,50		32 340,00			7770,00		
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	КМ	0,240000	330 189 237,22	1,50	83 005 251,26	25	1,588000	83 005 251,26	
	м2	60566,40		15 225,60			15225,6		
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	КМ	0,240000	411 148 949,76	0,00	0,00	0	0,000000	0,00	
	м2	56781,00		0,00			0		
Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	КМ	0,000000	0,00	0,00	0,00		0,000000	0,00	
	м2	0,00		0,00			0		
Укрепление обочин ЩПК Н-15 см.	КМ	0,221792	18 026 481,97	0,00	0,00	0	0,000000	0,00	
	м3	12617,54		0,00			0,00		
	КМ	0,000000	0,00	0,00	0,00		0,000000	0,00	
	м2	0,00		0,00			0		
Итого по гл.3			**1 007 553 787,28**		**213 825 668,87**				**117 779 253,81**
Глава 4. Искусственные сооружения									
Устройство ж/б труб на основной дороге	ШТ	0	104 958 299,06	0,00	35 264 602,40	34	0	0,00	
Устройство ж/б труб на съездах	ШТ	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
Трубопровод на транспортной развязке по типу "Труба"	ШТ	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
Мост	ШТ	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
Итого по гл.4			**104 958 299,06**		**35 264 602,40**				**0,00**
Глава 5. Пересечения и примыкания									
Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	ШТ	0	152 764 259,96	0,00	11 500 127,33	8	0	11 500 127,33	
Транспортная развязка в 2х уровнях	ШТ	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
Итого по гл.5			**152 764 259,96**		**11 500 127,33**				**11 500 127,33**
Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"									
Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под павильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	ШТ	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
Площадка отдыха (в т.ч. МАФ эстакада, туалеты, разметка), площадки на "Аксай" (в т.ч переходно-скоростные полосы, разметка)	ШТ	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	УЧ-К	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	

Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
Установка сигнальных столбиков	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00
Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,000	0,00	0,00	0,00		0	0,00
Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
Итого по гл.6			**0,00**		**0,00**			**0,00**
Глава 7. Прочие								
Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ по заявке	тенге				0,00			0,00
ИТОГО по главе 7			**0,00**		**0,00**			**0,00**
Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)			**1 949 652 586,68**		**717 469 613,02**			**129 279 381,15**
								13 851 362,27

Заказчик:
О.директора ЗКО ФАО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Салык Е.Е.

спецвалист ОККиПР
_____ Коновалов И.А.

Представитель службы технадзора:
ТОО "Бестау-С"
_____ Естаев С.Ш.

Ген.подрядчик:
директор ТОО "ДСК Приоритет"
_____ Кенжина Ж.Т.