ЗАКАЗЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"
Наименование объекта - Строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома пятна №33 по адресу: г.Атырау мкр.Береке

Форма 2

А К Т

выполненных работ за период с сентября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены (лист 18)									
1	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение из газоблока толщиной 300 мм.**	м3 кладки	729,209	23907,06	2295,20	17433241	1673680	13319409	2616982	216542241
		НР - 25%; СП - 8%			3346,30	512,62	2440152	373807		1604018	
2	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие-кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	18230,225	43,00	-	783900	-	783900	-	846612
		СП - 8%			-	-	-	-		62712	
3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9 ТЧ 08 табл. 1 п. 3.1	**Облицовка наружных стен армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа джо 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к раеходу кирпича-0,77, раствора -0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1822,9792	5789,90	251,25	10554864	458024	7153695	2833639	14459583
		НР - 25%; СП - 8%			1614,47	56,93	2943145	103778		1071080	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,2116	360641,83	2236,43	436954	2710	352516	76828	554884
		НР - 25%; СП - 8%			67454,40	728,46	81728	883		41103	
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (ограждение лоджий лист38)**	м3 кладки	34,3	35628,18	2416,00	1222046	82869	972243	172461	1506068
		НР - 25%; СП - 8%			4866,88	539,60	166934	18508		111561	
		Анкер для крепления газоблока к колонну лист 18									
8	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	577,8	148,38	0,82	85734	474	--	58991	156303
		НР - 25%; СП - 8%			147,56	0,40	85260	234		11578	

7	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0254	234011,00	--	5944	--	5944	--	6419
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
		Примыкания силикатного кирпича с уголком лист 18									
8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,7224	90118,25	21503,13	786047	187559	20415	434167	1317831
		НР - 69%, СП - 8%			66274,50	5864,73	578073	51155		97617	
9	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	8,7224	240293,00	--	2095932	--	2095932	--	2263606
		СП - 8%			--	--	--	--		167675	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	252,9482	93,54	2,33	23660	590	11638	7935	34123
		НР - 69%, СП - 8%			45,19	0,27	11432	68		2528	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	252,9482	87,47	1,66	22125	420	15024	4657	28925
		НР - 69%, СП - 8%			26,41	0,27	6681	68		2143	
		Наружные стены техэтажа(лист7)									
12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 300мм. Кладка без облицовки	м3 кладки	80,4	25010,35	2657,60	2010832	213671	1452911	364534	2565396
		НР - 93%, СП - 8%			4281,72	593,56	344250	47722		190029	
13	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Облицовка наружных стен армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	268	5789,90	251,25	1551693	67335	1051680	416579	2125734
		НР - 93%, СП - 8%			1614,47	56,93	432678	15257		157462	
14	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2010	43,00	--	86430	--	86430	--	93344
		СП - 8%			--	--	--	--		6914	
		Наружные стены техподполья(лист16)									
15	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	8,56	24917,43	2657,60	213293	22749	153892	38811	272273
		НР - 93%, СП - 8%			4281,72	593,56	36652	5081		20168	
16	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	642	-43,00	--	-27606	--	-27606	--	-29814
		СП - 8%			--	--	--	--		-2208	

17	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Рванный камень") *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	145,2631579	8021,89 3330,30	31,02 15,14	1165286 483770	4507 2200	677009	388776 124325	1678387
		Противопожарные перегородки лист 18 пункт 13									
18	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75(на отм.20-1,800 до 1,200)(противопожарные перегородки техэтажа) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	31,94	10843,79 3070,53	2234,80 499,13	346351 98073	71380 15942	176898	106034 36191	488575
19	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Ракушеблок ГОСТ 4001-2013 *СП - 8%*	м3	28,746	7476,00 --	-- --	214905 --	-- --	214905	-- 17192	232098
		Внутренние стены техподполья									
20	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4,5	24917,43 4281,72	2657,60 593,56	112128 19268	11959 2671	80901	20403 10603	143134
21	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	112,5	43,00 --	-- --	4838 --	-- --	4838	-- 387	5225
		Кирпичная кладка электрощитового и теплового узла									
22	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,1666667	4667,78 1366,09	248,24 55,44	182821 53505	9723 2172	119593	51779 18768	253369
		Наружные стены покрытия высотой 0,9 лист7									
23	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75 толщиной 400мм *НР - 93%; СП - 8%*	м3	50,06	10843,79 3070,53	2234,80 499,13	542840 153711	111874 24986	277255	166188 56722	765751
24	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Ракушеблок ГОСТ 4001-2013 *СП - 8%*	м3	45,054	7476,00 --	-- --	336824 --	-- --	336824	-- 26946	363770
25	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Облицовка наружных стен армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,15	5789,90 1614,47	251,25 56,93	724606 202051	31444 7125	491111	194533 73531	992670
		Отделка лоджий лист 38									
26	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	285,12	3595,32 1451,30	34,32 16,57	1025097 413795	9785 4723	601517	334814 108793	1468704

27	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к=2	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	285,12	2905,34	38,57	828370	10996	275701	436208	1365744
		НР - 80%; СП - 8%			1899,81	12,58	541673	3587		101166	
28	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	285,12	340,89	2,82	97193	805	51139	36507	144396
		НР - 80%; СП - 8%			158,70	1,35	45249	385		10696	
		Наружные стены машинного отделения с отм.28,900 до отм 30,360 лист 7 поз4									
29	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колони прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,68	56028,31	2454,63	94128	4124	44587	35705	140220
		НР - 76%; СП - 8%			27033,96	930,81	45417	1564		10387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42960474	2976676	30800301	8796531	55897571
							9183495	681916	--	4140563	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42088692				
	Материалы		Тенге				27278721				
	Всего заработная плата		Тенге					9150689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2949437				
	Местные материалы		Тенге				551729				
		Накладные расходы	Тенге				8303375				
		Сметная прибыль	Тенге				4031365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54423433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7952
		Сметная заработная плата	Тенге					9150689			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				871781				
	Материалы		Тенге				20416				
	Всего заработная плата		Тенге					714721			
		Накладные расходы	Тенге				493158				
		Сметная прибыль	Тенге				109195				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1474134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					714721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55897567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8545
		Сметная заработная плата	Тенге					9865411			
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки(лист28)									
30	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций	2,8459	90118,25	21503,13	256468	61196	6661	141658	429975
		НР - 69%; СП - 8%			66274,50	5864,73	188611	16690		31850	
31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	6,4999	240293,00	--	1561880	--	1561880	--	1686831
		СП - 8%			--	--	--	--		124950	

32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5104	222349,00	--	113487	--	113487	--	122566
		СП - 8%			--	--	--	--		9079	
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	82,5307	93,54	2,33	7720	192	3798	2589	11133
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	3730	22		825	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	82,5307	87,47	1,66	7219	137	4902	1519	9437
		НР - 69%; СП - 8%			26,41	0,27	2180	22		699	
35	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка (Корректировка акта выполненных работ за май 2020 г.)	шт. сборных конструкций	501,65	-500,29	-253,77	-250970	-127302	-36580	-137101	-419117
		НР - 118%; СП - 8%			-173,60	-58,01	-87088	-29099		-31046	
36	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	13,6468	-83914,00	--	-1145158	--	-1145158	--	-1236770
		СП - 8%			--	--	--	--		-91613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				550646	-65777	508990	8665	604055
							107432	-12364	--	44744	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294179				
	Материалы		Тенге				-27879				
	Всего заработная плата		Тенге					-110233			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1675367				
	Местные материалы		Тенге				-1145158				
		Накладные расходы	Тенге				-132993				
		Сметная прибыль	Тенге				12895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-92
		Сметная заработная плата	Тенге					-110233			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				256468				
	Материалы		Тенге				6661				
	Всего заработная плата		Тенге					205301			
		Накладные расходы	Тенге				141658				
		Сметная прибыль	Тенге				31850				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				429975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					205301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				604056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					95068			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
37	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2 изолируемой поверхности	308,128	284,34	10,93	87612	3366	50633	31318	128444
		НР - 92%; СП - 8%			109,09	1,39	33613	428		9514	
38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	281,888	863,96	102,03	243540	28762	150047	66340	334670
		НР - 92%; СП - 8%			229,64	26,17	64731	7377		24790	

39	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=185	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону от 50-350 мм)	м2 стяжки	308,128	6287,94	279,39	1937490	86087	1802921	65827	2163582
		НР - 92%; СП - 8%			157,34	74,87	48482	23069		160265	
40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	26,24	863,96	102,03	22670	2677	13967	6175	31153
		НР - 92%; СП - 8%			229,64	26,17	6026	687		2308	
41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=100	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону от 50-200 мм)	м2 стяжки	26,24	3398,89	151,02	89187	3963	82992	3030	99594
		НР - 92%; СП - 8%			85,05	40,47	2232	1062		7377	
42	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов Унифлекс. Устройство в два слоя	м2 кровли	308,128	2913,02	14,19	897584	4372	837679	52282	1025855
		НР - 92%; СП - 8%			180,23	4,20	55533	1294		75989	
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	43,2	3043,68	13,99	131487	605	83475	43759	189266
		НР - 92%; СП - 8%			1097,39	3,64	47407	157		14020	
44	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	72	2681,57	52,92	193073	3810	151100	35633	247003
		НР - 92%; СП - 8%			530,04	7,90	38163	569		18297	
45	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	4	6291,03	148,61	25164	594	21183	3291	30731
		НР - 92%; СП - 8%			846,75	47,48	3387	190		2276	
		Козырек над лоджией верхнего этажа(лист38)									
46	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	18	863,96	102,03	15551	1837	9581	4236	21370
		НР - 92%; СП - 8%			229,64	26,17	4133	471		1583	
47	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону 40-20 мм)	м2 стяжки	18	509,83	22,65	9177	408	8539	312	10248
		НР - 92%; СП - 8%			12,76	6,07	230	109		759	
48	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18	284,34	10,93	5118	197	2957	1829	7503
		НР - 92%; СП - 8%			109,09	1,39	1964	25		556	
49	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	15	2913,02	14,19	43695	213	40779	2545	49940
		НР - 92%; СП - 8%			180,23	4,20	2703	63		3699	

50	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	22,4	2681,57	52,92	60067	1185	47009	11086	76845
		НР - 92%; СП - 8%			530,04	7,90	11873	177		5692	
51	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,6	3043,68	13,99	10957	50	6956	3647	15772
		НР - 92%; СП - 8%			1097,39	3,64	3951	13		1168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3772373	138126	3309818	331310	4431976
							324428	35692	–	328293	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3772373				
	Материалы		Тенге				3309820				
	Всего заработная плата		Тенге					360119			
		Накладные расходы	Тенге				331310				
		Сметная прибыль	Тенге				328295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4431978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					360119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4431978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					360119			
		РАЗДЕЛ 4.Вентшахт(лист36-37)									
52	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка(вентшахты 1-9)	м3 кладки	19,8	33769,33	2174,40	668633	43053	499288	126394	858629
		НР - 93%; СП - 8%			6378,40	485,64	126292	9616		63602	
53	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	165	1528,33	31,58	252175	5210	110966	112376	393715
		НР - 80%; СП - 8%			824,24	27,10	135999	4471		29164	
54	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	100	2681,57	52,92	268157	5292	209861	49491	343060
		НР - 92%; СП - 8%			530,04	7,90	53004	790		25412	
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40	3043,68	13,99	121747	560	77291	40518	175246
		НР - 92%; СП - 8%			1097,39	3,64	43896	146		12981	
56	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	58	2913,02	14,19	168955	823	157679	9841	193100
		НР - 92%; СП - 8%			180,23	4,20	10453	244		14304	
		Зонт-1-9									
57	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	9	11607,02	27,33	104463	246	84606	18154	132426
		НР - 92%; СП - 8%			2178,97	13,49	19611	121		9809	

58	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (козырек).Изготовление	т конструкций	0,47255	185007,89	55999,80	87425	26463	2442	46253	144373
		НР - 69%; СП - 8%			123838,20	18017,50	58520	8514		10694	
59	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-I толщиной 0,8 мм	т	0,23071	135636,00	--	31293	--	31293	--	33796
		СП - 8%			--	--	--	--		2503	
60	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19386	240293,00	--	46583	--	46583	--	50310
		СП - 8%			--	--	--	--		3727	
61	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04798	256388,00	--	12301	--	12301	--	13286
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,70395	93,54	2,33	1282	32	631	430	1849
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	619	4		137	
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,70395	87,47	1,66	1199	23	814	252	1567
		НР - 69%; СП - 8%			26,41	0,27	362	4		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1764214	81701	1233755	403709	2341357
							448756	23909	--	173433	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1676788				
	Материалы		Тенге				1141136				
	Всего заработная плата		Тенге					405631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90177				
		Накладные расходы	Тенге				357456				
		Сметная прибыль	Тенге				162740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2196984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					405631			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87425				
	Материалы		Тенге				2443				
	Всего заработная плата		Тенге					67034			
		Накладные расходы	Тенге				46253				
		Сметная прибыль	Тенге				10694				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					67034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2341357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					472665			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки(лист18)									
		Герметизация стыков лист 18 пункт 10									
64	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	1497,6	311,62	26,71	466677	39996	131414	348415	880300

		НР - 118%, СП - 8%			197,16	–	295267	–		65207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				466677	39996	131414	348415	880300
							295267	–	–	65207	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				466677				
		Материалы	Тенге				131414				
		Всего заработная плата	Тенге					295267			
		Накладные расходы	Тенге				348415				
		Сметная прибыль	Тенге				65207				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				880300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					295267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				880300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					295267			
		РАЗДЕЛ 6.Полы(лист23)									
		Тип2 полы жилого помещения на отм.0,000									
65	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	36,792	16317,39	1610,73	600349	59262	398196	153943	814636
		НР - 94%, СП - 8%			3883,76	567,45	142891	20878		60343	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	525,6	968,23	28,69	508903	15080	310265	179629	743615
		НР - 94%, СП - 8%			349,24	14,34	183558	7536		55083	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные(проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	525,6	312,02	9,73	163995	5116	154342	6608	184251
		НР - 94%, СП - 8%			8,63	4,74	4537	2492		13648	
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	525,6	968,23	28,69	508903	15080	310265	179629	743615
		НР - 94%, СП - 8%			349,24	14,34	183558	7536		55083	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	525,6	312,02	9,73	163995	5116	154342	6608	184251
		НР - 94%, СП - 8%			8,63	4,74	4537	2492		13648	
70	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм(общ.2мм)	м2 стяжки	525,6	965,64	15,46	507542	8127	306072	183847	746701
		НР - 94%, СП - 8%			367,85	4,26	193343	2239		55311	
71	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	525,6	-422,52	-8,00	-222074	-4203	-182914	-34114	-276683
		НР - 94%, СП - 8%			-66,51	-2,54	-34957	-1335		-20495	
		Тип3 полы сан узлов									
72	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,4	693,80	44,00	29417	1866	11231	15556	48572

		НР - 94%; СП - 8%			384,91	5,40	16320	229		3598	
73	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,968	16317,39	1610,73	48430	4781	32122	12419	65716
		НР - 94%; СП - 8%			3883,76	567,45	11527	1684		4868	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	42,4	968,23	28,69	41053	1216	25029	14491	59987
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	14808	608		4443	
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,4	312,02	9,73	13229	413	12450	533	14863
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	366	201		1101	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	42,4	968,23	28,69	41053	1216	25029	14491	59987
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	14808	608		4443	
77	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,4	312,02	9,73	13229	413	12450	533	14863
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	366	201		1101	
78	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	42,4	3423,79	73,46	145168	3115	89334	50935	211792
		НР - 94%; СП - 8%			1243,38	34,60	52719	1467		15688	
		Тип5 полы лоджии									
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	333	968,23	28,69	322421	9554	196571	113806	471126
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	116296	4775		34898	
80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (с уклоном 60-30 мм - 0,3%)	м2 стяжки	333	780,04	24,34	259752	8104	244461	10466	291836
		НР - 94%; СП - 8%			21,58	11,85	7187	3948		21618	
81	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	333	3418,87	73,46	1138484	24462	699976	400033	1661599
		НР - 94%; СП - 8%			1243,38	34,60	414046	11522		123081	
82	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	808,2	599,07	1,64	484164	1325	229543	238713	780708
		НР - 94%; СП - 8%			313,41	0,81	253296	654		57830	
		Тип4,4а полы лестничной клетки									
		Лестничные марши									
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	576,09	968,23	28,69	557789	16529	340069	196884	815047
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	201191	8260		60374	
84	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	576,09	3418,87	73,46	1969577	42320	1210958	692058	2874566

		НР - 94%, СП - 8%			1243,38	34,60	716299	19933		212931	
		Лестничные площадки									
85	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	382,14	3418,87	73,46	1306487	28072	803270	459065	1906797
		НР - 94%, СП - 8%			1243,38	34,60	475145	13222		141244	
86	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	297,8	599,07	1,64	178402	488	84581	87960	287670
		НР - 94%, СП - 8%			313,41	0,81	93333	241		21309	
		Тип2 полы жилого помещения									
87	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	294,336	16317,39	1610,73	4802795	474096	3185569	1231542	6517085
		НР - 94%, СП - 8%			3883,76	567,45	1143130	167021		482747	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	4204,8	968,23	28,69	4071224	120639	2482117	1437032	5948916
		НР - 94%, СП - 8%			349,24	14,34	1468468	60290		440660	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные(проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4204,8	312,02	9,73	1311961	40931	1234731	52863	1474010
		НР - 94%, СП - 8%			8,63	4,74	36299	19938		109186	
90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	4204,8	968,23	28,69	4071224	120639	2482117	1437032	5948916
		НР - 94%, СП - 8%			349,24	14,34	1468468	60290		440660	
91	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4204,8	312,02	9,73	1311961	40931	1234731	52863	1474010
		НР - 94%, СП - 8%			8,63	4,74	36299	19938		109186	
92	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм(общ.2мм)	м2 стяжки	4204,8	965,64	15,46	4060337	65014	2448576	1470778	5973605
		НР - 94%, СП - 8%			367,85	4,26	1546747	17910		442489	
93	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	4204,8	-422,52	-8,00	-1776591	-33623	-1463311	-272914	-2213465
		НР - 94%, СП - 8%			-66,51	-2,54	-279657	-10676		-163960	
		Тип3 полы сан узлов									
94	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	339,2	693,80	44,00	235338	14926	89850	124452	388573
		НР - 94%, СП - 8%			384,91	5,40	130562	1833		28783	
95	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	23,744	16317,39	1610,73	387440	38245	256979	99348	525731
		НР - 94%, СП - 8%			3883,76	567,45	92216	13474		38943	

96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	339,2	968,23	28,69	328424	9732	200231	115925	479897
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	118461	4864		35548	
97	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	339,2	312,02	9,73	105835	3302	99605	4264	118908
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	2928	1608		8808	
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	339,2	968,23	28,69	328424	9732	200231	115925	479897
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	118461	4864		35548	
99	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	339,2	312,02	9,73	105835	3302	99605	4264	118908
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	2928	1608		8808	
100	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	339,2	3423,79	73,46	1161348	24918	714676	407482	1694336
		НР - 94%; СП - 8%			1243,38	34,60	421754	11737		125506	
		Типб полы маш отделения									
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,44	968,23	28,69	38187	1132	23281	13479	55799
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	13774	566		4133	
102	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	39,44	410,13	0,82	16176	32	768	14007	32597
		НР - 91%; СП - 8%			389,86	0,40	15376	16		2415	
		полы чердака									
103	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	712,37	208,39	12,58	148451	8964	81496	55398	220157
		НР - 92%; СП - 8%			81,41	3,12	57991	2224		16308	
104	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	712,37	344,90	30,66	245697	21839	--	220640	503644
		НР - 94%; СП - 8%			314,24	15,25	223858	10865		37307	
105	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	110,061165	29035,00	--	3195626	--	3195626	--	3451276
		СП - 8%			--	--	--	--		255650	
106	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	712,37	194,38	0,55	138470	389	110334	26263	177911
		НР - 94%; СП - 8%			38,95	0,27	27747	192		13179	
107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	712,37	975,94	28,69	695233	20439	426009	243459	1013788
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	248785	10214		75095	
108	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (общая толщ. 30 мм)	м2 стяжки	712,37	315,87	9,73	225017	6934	211933	8956	252691
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	6150	3378		18718	

109	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0970498	15299,18	1394,22	16784	1530	34	14454	33737
		НР - 91%; СП - 8%			13873,60	605,10	15220	664		2499	
110	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,0970498	236986,00	--	259985	--	259985	--	280784
		СП - 8%			--	--	--	--		20799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				34265454	1241495	23042815	9861605	47657226
							9981142	512210	--	3530163	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34265454				
	Материалы		Тенге				19587205				
	Всего заработная плата		Тенге					10493351			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3455611				
		Накладные расходы	Тенге				9861608				
		Сметная прибыль	Тенге				3530165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47657226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9601
		Сметная заработная плата	Тенге					10493351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				47657226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9601
		Сметная заработная плата	Тенге					10493351			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы(лист 31)									
		Двери									
111	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,08	2633,93	50,57	26550	510	3911	15420	45327
		НР - 69%; СП - 8%			2195,39	21,61	22129	218		3358	
112	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	126,57	2890,45	47,92	365844	6065	61094	207864	619605
		НР - 69%; СП - 8%			2359,84	20,29	298685	2567		45897	
113	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	151,2	2890,45	47,92	437036	7245	72983	248314	740178
		НР - 69%; СП - 8%			2359,84	20,29	356808	3067		54828	
114	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Люк для прочистки. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,16	3096,41	166,85	6688	360	2826	3312	10800
		НР - 90%; СП - 8%			1621,32	82,26	3502	178		800	
115	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Люк для прочистки 200х300 из ПВХ профилей глухие ГОСТ 30970-2002	м2	2,16	12877,00	--	27814	--	27814	--	30039
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
116	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	2,6	3332,12	533,81	8664	1388	3729	3508	13145
		НР - 90%; СП - 8%			1364,07	135,13	3547	351		974	

117	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,6	33106,00	--	86076	--	86076	--	92962
		СП - 8%			--	--	--	--		6886	
		Витражи лист30									
118	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	91,8	2367,60	2,68	217346	246	120443	86991	328684
		НР - 90%; СП - 8%			1052,91	--	96657	--		24347	
119	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ВН-1)	м2	91,8	18049,00	--	1656898	--	1656898	--	1789450
		СП - 8%			--	--	--	--		132552	
		Окна лист 29-32									
120	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки жалюзийные из угловой и листовой стали. Монтаж	т конструкций	1,72312	59090,73	2547,09	101820	4389	6775	63132	178149
		НР - 69%; СП - 8%			52611,40	487,55	90656	840		13196	
121	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,72312	558049,00	--	961585	--	961585	--	1038512
		СП - 8%			--	--	--	--		76927	
122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,97048	93,54	2,33	4674	116	2300	1568	6741
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	2258	13		499	
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,97048	174,94	3,32	8742	166	5936	1840	11428
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	2640	27		847	
124	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	388,8	2382,49	172,42	926313	67038	392541	449594	1485980
		НР - 90%; СП - 8%			1200,45	84,40	466734	32815		110073	
125	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	197,64	2786,02	173,29	550630	34249	258561	246870	861300
		НР - 90%; СП - 8%			1304,49	83,38	257820	16480		63800	
126	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	388,8	17562,00	--	6828106	--	6828106	--	7374354
		СП - 8%			--	--	--	--		546248	

127	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	197,64	20860,00	--	4122770	--	4122770	--	4452592
		СП - 8%			--	--	--	--		329822	
128	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	181,44	3445,54	179,02	625159	32481	318639	260694	956721
		НР - 90%, СП - 8%			1510,35	86,09	274039	15621		70868	
129	2109-0203-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	181,44	23076,00	--	4186909	--	4186909	--	4521862
		СП - 8%			--	--	--	--		334953	
130	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	450	1089,05	4,96	490071	2232	380183	97893	635001
		НР - 90%, СП - 8%			239,24	2,48	107656	1114		47037	
131	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	450	1377,00	--	619650	--	619650	--	669222
		СП - 8%			--	--	--	--		49572	
132	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	149,4	3043,68	13,99	454726	2091	288685	151334	654545
		НР - 92%, СП - 8%			1097,39	3,64	163950	544		48485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				22714072	158577	20408414	1838334	26516597
							2147080	73836	--	1964194	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20821236				
		Материалы	Тенге				1773843				
		Всего заработная плата	Тенге					1445945			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17528224				
		Накладные расходы	Тенге				1303603				
		Сметная прибыль	Тенге				1769987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23894827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1241
		Сметная заработная плата	Тенге					1445945			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1892836				
		Материалы	Тенге				144763				
		Всего заработная плата	Тенге					774971			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				961585				
		Накладные расходы	Тенге				534730				
		Сметная прибыль	Тенге				194205				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2621771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662
		Сметная заработная плата	Тенге					774971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				26516598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1904
		Сметная заработная плата	Тенге					2220916			

РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка(лист24)											
133	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Венткороб. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	668	2145,58	14,28	1433250	9541	769750	591911	2187174
		НР - 90%; СП - 8%			978,98	5,57	653959	3720		162013	
134	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2922,044	1278,82	7,37	3736777	21526	1360967	1889104	6075951
		НР - 80%; СП - 8%			805,70	2,43	2354284	7096		450070	
135	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,552	1760,85	79,04	509858	22885	207138	238356	808071
		НР - 80%; СП - 8%			966,44	62,55	279835	18110		59857	
136	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	11136,9629	1452,67	19,28	16178315	214762	5384516	8519279	26673402
		НР - 80%; СП - 8%			949,90	6,29	10579037	70063		1975808	
137	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2557,28	5727,44	19,70	14646665	50370	8141720	5183749	21416846
		НР - 80%; СП - 8%			2524,00	9,82	6454575	25111		1586433	
138	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Грунтовка бетонных поверхностей(плиты перекрытия,колонны и ригелей)	м2 окрашиваемой поверхности	965,4	142,20	1,31	137283	1263	17258	95513	251420
		НР - 80%; СП - 8%			123,02	0,65	118762	630		18624	
139	ТПРАЙС ТОО Газсантехмонтажсервиз-Атырау	Грунтовка "Бетонконтакт"	кг	337,89	509,15	--	172037	--	172037	--	185800
		СП - 8%			--	--	--	--		13763	
140	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов (лист24)	м уголка	4048	429,47	0,62	1738481	2510	335525	1261237	3239695
		НР - 90%; СП - 8%			345,96	0,23	1400446	928		239977	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				38552665	322857	16388911	17779149	60838359
							21840896	125658	--	4506545	
Стоимость монтажных работ			Тенге				172037				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				172037				
		Сметная прибыль	Тенге				13763				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				185800				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				38380629				
Материалы			Тенге				16216875				
Всего заработная плата			Тенге					21966554			
		Накладные расходы	Тенге				17779149				
		Сметная прибыль	Тенге				4492782				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				60652560					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17190
		Сметная заработная плата	Тенге					21966554				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				60838359					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17190
		Сметная заработная плата	Тенге					21966554				
РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка(лист14)												
141	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	333	3893,45	44,33	1296519	14762	516403	618479	2068197
		НР - 80%; СП - 8%			2298,36	23,26	765354	7745		153200	
142	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	333	2553,65	21,16	850364	7046	179690	532726	1493737
		НР - 80%; СП - 8%			1992,88	6,84	663628	2279		110647	
143	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	333	458,99	2,95	152845	982	58171	75343	246444
		НР - 80%; СП - 8%			281,36	1,46	93692	487		18255	
Лоджий											
144	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	333	1789,91	79,04	596039	26319	243546	277601	943531
		НР - 80%; СП - 8%			979,50	62,55	326174	20828		69891	
145	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	333	1278,82	7,37	425848	2453	155098	215285	692423
		НР - 80%; СП - 8%			805,70	2,43	268297	809		51291	
146	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,44	1452,67	19,28	263572	3499	87723	138794	434555
		НР - 80%; СП - 8%			949,90	6,29	172350	1141		32189	
147	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	514,44	817,73	3,04	420675	1565	359793	48064	506238
		НР - 80%; СП - 8%			115,30	1,48	59317	763		37499	
148	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали(Фартук). Устройство	м2 покрытия	81,6	3043,68	13,99	248364	1142	157675	82657	357502
		НР - 92%; СП - 8%			1097,39	3,64	89547	297		26482	
Ограждение Огл1,Огл2(лист40-41)											
149	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	145,7	17027,08	84,90	2480846	12369	2205101	317169	3021856
		НР - 118%; СП - 8%			1807,66	37,14	263376	5411		223841	

150	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	88,3	93,54	2,33	8259	206	4062	2770	11912
		НР - 69%, СП - 8%			45,19	0,27	3991	24		882	
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	88,3	174,94	3,32	15447	293	10490	3251	20194
		НР - 69%, СП - 8%			52,82	0,54	4664	48		1496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6758778	70636	3977752	2312139	9796589
							2710390	39832	--	725673	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6758778				
	Материалы		Тенге				3977751				
	Всего заработная плата		Тенге					2750222			
		Накладные расходы	Тенге				2312138				
		Сметная прибыль	Тенге				725673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9796590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2112
		Сметная заработная плата	Тенге					2750222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9796590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2112
		Сметная заработная плата	Тенге					2750222			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Ограждение на лестничной площадке перед витражом(лист33)									
		Корректировка акта выполненных работ за июнь-сентябрь 2020 г.									
152	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,6416	-73822,91	-26071,93	-47365	-16728	-6421	-20468	-73259
		НР - 69%, СП - 8%			-37743,40	-8489,99	-24216	-5447		-5427	
153	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,6416	-540121,00	--	-346542	--	-346542	--	-374265
		СП - 8%			--	--	--	--		-27723	
154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,6075	-93,54	-2,33	-1740	-43	-856	-584	-2510
		НР - 69%, СП - 8%			-45,19	-0,27	-841	-5		-186	
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,6075	-174,94	-3,32	-3255	-62	-2210	-685	-4256
		НР - 69%, СП - 8%			-52,82	-0,54	-983	-10		-315	
		Крыльцо-1-2шт(лист35)									
		Корректировка акта выполненных работ за июнь-сентябрь 2020 г.									
156	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	86	-105,65	-31,23	-9086	-2686	-16	-6960	-17330
		НР - 94%, СП - 8%			-74,23	-11,87	-6384	-1021		-1284	
157	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,3	-5622,00	--	-108505	--	-108505	--	-117185
		СП - 8%			--	--	--	--		-8680	

158	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	86	-4817,30	-291,41	-414288	-25062	-341547	-53156	-504839
		НР - 94%; СП - 8%			-554,40	-103,14	-47679	-8870		-37395	
159	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,4	-34978,74	-1686,75	-258843	-12482	-231406	-16261	-297112
		НР - 91%; СП - 8%			-2020,91	-393,91	-14955	-2915		-22008	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2026	-222349,00	--	-45048	--	-45048	--	-48652
		СП - 8%			--	--	--	--		-3604	
161	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	-228022,00	--	-27819	--	-27819	--	-30044
		СП - 8%			--	--	--	--		-2225	
162	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение входа. Монтаж	т конструкций	0,3108	-77664,86	-23800,26	-24138	-7397	-2660	-11521	-38512
		НР - 69%; СП - 8%			-45305,80	-8417,48	-14081	-2616		-2853	
163	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,025	-255034,00	--	-6376	--	-6376	--	-6886
		СП - 8%			--	--	--	--		-510	
164	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	53,4	-1126,00	--	-60128	--	-60128	--	-64939
		СП - 8%			--	--	--	--		-4810	
165	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,2	-226,00	--	-10215	--	-10215	--	-11032
		СП - 8%			--	--	--	--		-817	
166	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	шт.	84	-92,00	--	-7728	--	-7728	--	-8346
		СП - 8%			--	--	--	--		-618	
167	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,0132	-93,54	-2,33	-843	-21	-415	-283	-1216
		НР - 69%; СП - 8%			-45,19	-0,27	-407	-2		-90	
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,0132	-87,47	-1,66	-788	-15	-535	-166	-1031
		НР - 69%; СП - 8%			-26,41	-0,27	-238	-2		-76	
					Абоненские ящики в подъезде на 72 квартиры, 2 подъезда-по 36шт в каждом						
169	ТПРАИС листТОО Газсантехмонтажсервиз-Атырау	Ящик почтовый,6 секционный	шт	12	12589,29	--	151071	--	151071	--	163157
		СП - 8%			--	--	--	--		12086	

Козырек №1(лист39)

Корректировка акта выполненных работ за июнь-сентябрь 2020 г.

170	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	-4817,30	-291,41	-13874	-839	-11438	-1780	-16906
		НР - 94%; СП - 8%			-554,40	-103,14	-1597	-297		-1252	
171	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,16	-35872,73	-1097,95	-41612	-1274	-38858	-1605	-46675
		НР - 91%; СП - 8%			-1275,75	-244,57	-1480	-284		-3457	
172	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойка СТ-1 из стальных квадратных труб. Монтаж	т конструкций	0,20144	-25307,44	-11396,13	-5098	-2296	-425	-2092	-7765
		НР - 69%; СП - 8%			-11799,70	-3253,83	-2377	-655		-575	
173	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14192	-252534,00	--	-35840	--	-35840	--	-38707
		СП - 8%			--	--	--	--		-2867	
174	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05344	-259815,00	--	-13885	--	-13885	--	-14995
		СП - 8%			--	--	--	--		-1111	
175	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	32	-91,00	--	-2912	--	-2912	--	-3145
		СП - 8%			--	--	--	--		-233	
176	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из стальных квадратных труб. Монтаж	т конструкций	0,21392	-90118,25	-21503,13	-19278	-4600	-501	-10648	-32320
		НР - 69%; СП - 8%			-66274,50	-5864,73	-14177	-1255		-2394	
177	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,14664	-287543,00	--	-42165	--	-42165	--	-45539
		СП - 8%			--	--	--	--		-3373	
178	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06768	-272515,00	--	-18444	--	-18444	--	-19919
		СП - 8%			--	--	--	--		-1476	
179	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	30	2679,48	21,25	80384	637	59054	19259	107615
		НР - 92%; СП - 8%			689,75	8,04	20693	241		7971	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				-1334358	-72866	-1152770	-106950	-1556613
							-108722	-23139	--	-115302	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1168136				
	Материалы		Тенге				-568229				
	Всего заработная плата		Тенге					-67036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-395686				
	Местные материалы		Тенге				-108505				

		Накладные расходы	Тенге				-62221					
		Сметная прибыль	Тенге				-98429					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1328785					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-58
		Сметная заработная плата	Тенге					-67036				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-95879					
	Материалы		Тенге				-10007					
	Всего заработная плата		Тенге					-64825				
		Накладные расходы	Тенге				-44729					
		Сметная прибыль	Тенге				-11249					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-151857					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-50
		Сметная заработная плата	Тенге					-64825				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-70344					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-70344					
		Сметная прибыль	Тенге				-5627					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-75971					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-1556613					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-108
		Сметная заработная плата	Тенге					-131861				

РАЗДЕЛ 11.Отопление

Тепловой узел

180	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм(ПАТРУБОК). Прокладка	м трубопровода	2,4	4037,36	68,61	9690	165	7132	2402	13059
		НР - 98%; СП - 8%			996,88	24,46	2393	59		967	
181	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2480,00	--	29760	--	29760	--	32141
		СП - 8%			--	--	--	--		2381	
182	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	64684,70	412,19	129369	824	119076	9412	149884
		НР - 98%; СП - 8%			4734,62	67,49	9469	135		11103	
183	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3899,25	300,63	3899	301	79	2751	7182
		НР - 75%; СП - 8%			3519,00	148,39	3519	148		532	
184	Прайс лист ТОО"ГазСанТехМонтажСервис-Атырау"	Теплосчетчик производительностью 20,0м3/час Ду 40мм в комплекте датчик -2шт,расходомер 2-шт KAMSTRUP Multical 66-CDE Pt500	шт	1	480000,00	--	480000	--		--	480000
					--	--	--	--	480000	--	
185	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4021,18	275,50	24127	1653	3130	19308	46910
		НР - 98%; СП - 8%			3224,00	59,74	19344	358		3475	

186	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	35111,00	--	210666	--	210666	--	227519
		СП - 8%			--	--	--	--		16853	
187	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2209,66	88,93	4419	178	595	3599	8660
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	13,49	3646	27		641	
188	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11210,00	--	22420	--	22420	--	24214
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
189	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2513,75	--	5027	--	4392	622	6102
		НР - 98%; СП - 8%			317,47	--	635	--		452	
190	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	475,69	--	951	--	117	817	1910
		НР - 98%; СП - 8%			417,01	--	834	--		141	
191	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры до 100 град.	шт.	1	1682,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
192	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры до 150 град.	шт.	1	1422,00	--	1422	--	1422	--	1536
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
193	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза термометра со штуцером	шт.	2	29966,00	--	59932	--	59932	--	64727
		СП - 8%			--	--	--	--		4795	
194	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2236,99	116,26	4474	233	595	3626	8748
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	26,98	3646	54		648	
195	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18284,00	--	36568	--	36568	--	39493
		СП - 8%			--	--	--	--		2925	
196	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм (ПАТРУБОК). Прокладка	м трубопровода	0,4	1823,32	39,29	729	16	409	304	1116
		НР - 98%; СП - 8%			760,38	14,70	304	6		83	
197	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2	11787,14	141,59	23574	283	18882	4383	30194

		НР - 98%, СП - 8%			2204,48	31,84	4409	64		2237	
		Система отопления									
198	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	411,3	1142,58	16,16	469944	6647	179656	280244	810203
		НР - 98%, СП - 8%			689,62	5,65	283641	2323		60015	
199	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2742	2553,00	--	7000326	--	7000326	--	7560352
		СП - 8%			--	--	--	--		560026	
200	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	544	505,20	0,55	274830	297	27766	241975	558150
		НР - 98%, СП - 8%			453,62	0,27	246767	147		41344	
201	2304-1008-0416 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	272	7201,00	--	1958672	--	1958672	--	2115366
		СП - 8%			--	--	--	--		156694	
202	2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	272	5374,00	--	1461728	--	1461728	--	1578666
		СП - 8%			--	--	--	--		116938	
203	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	272	2855,00	--	776560	--	776560	--	838685
		СП - 8%			--	--	--	--		62125	
204	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	911,5	1018,89	2,45	928719	2229	12272	896109	1970814
		НР - 98%, СП - 8%			1002,98	0,20	914218	179		145986	
205	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2108	1016,77	2,02	2143353	4258	27085	2070379	4550830
		НР - 98%, СП - 8%			1001,90	0,29	2112010	622		337099	
206	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	14	993,74	3,84	13912	54	237	13354	29448
		НР - 98%, СП - 8%			972,90	0,46	13621	6		2181	
207	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	39	1490,30	20,60	58122	803	673	55528	122742
		НР - 98%, СП - 8%			1452,47	0,39	56646	15		9092	

208	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	902,385	132,00	--	119115	--	119115	--	128644
		СП - 8%			--	--	--	--		9529	
209	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2086,92	192,00	--	400689	--	400689	--	432744
		СП - 8%			--	--	--	--		32055	
210	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,86	306,00	--	4241	--	4241	--	4580
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
211	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38,61	538,00	--	20772	--	20772	--	22434
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
212	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2846,52	39,29	85396	1179	61406	22787	116838
		НР - 98%, СП - 8%			760,38	14,70	22811	441		8655	
213	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3341,30	47,11	50120	707	35883	13512	68722
		НР - 98%, СП - 8%			902,00	17,19	13530	258		5091	
214	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	14	4037,36	68,61	56523	960	41607	14013	76178
		НР - 98%, СП - 8%			996,88	24,46	13956	342		5643	
215	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1	11787,14	141,59	11787	142	9441	2192	15097
		НР - 98%, СП - 8%			2204,48	31,84	2204	32		1118	
216	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	148	1261,00	--	186628	--	186628	--	201558
		СП - 8%			--	--	--	--		14930	
217	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	2254,00	--	90160	--	90160	--	97373
		СП - 8%			--	--	--	--		7213	
218	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72	59058,00	--	4252176	--	4252176	--	4592350
		СП - 8%			--	--	--	--		340174	
219	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	71513,00	--	143026	--	143026	--	154468

		СП - 8%			--	--	--	--		11442	
220	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72	21767,00	--	1567224	--	1567224	--	1692602
		СП - 8%			--	--	--	--		125378	
221	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	26223,00	--	52446	--	52446	--	56642
		СП - 8%			--	--	--	--		4196	
222	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	72	1211,72	--	87244	--	2788	63342	162633
		НР - 75%, СП - 8%			1173,00	--	84456	--		12047	
223	ТПРАЙС лист ТОО"ГазСанТехМонтажСервис-Атырау"	Теплосчетчик квартирный КАРАТ-компакт "Основной"	шт	72	42000,00	--	3024000	--	3024000	--	3265920
		СП - 8%			--	--	--	--		241920	
224	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	2	4980,34	154,03	9961	308	7635	2077	13000
		НР - 98%; СП - 8%			1008,89	50,62	2018	101		963	
225	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	72	6255,34	154,03	450384	11090	366654	74758	567154
		НР - 98%; СП - 8%			1008,89	50,62	72640	3644		42011	
226	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	36	2513,75	--	90495	--	79066	11200	109831
		НР - 98%; СП - 8%			317,47	--	11429	--		8136	
227	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны для манометра отсекающий ручной G1/2", 16 бар.	шт.	36	2126,00	--	76536	--	76536	--	82659
		СП - 8%			--	--	--	--		6123	
228	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	36	475,69	--	17125	--	2113	14712	34384
		НР - 98%; СП - 8%			417,01	--	15012	--		2547	
229	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры до 100 град.	шт.	36	1682,00	--	60552	--	60552	--	65396
		СП - 8%			--	--	--	--		4844	
230	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2936	90,31	1,13	265162	3303	10770	246067	552127
		НР - 98%; СП - 8%			85,52	--	251089	--		40898	
231	2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	49,00	--	5390	--	5390	--	5821
		СП - 8%			--	--	--	--		431	

232	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.	3040	40,00	--	121600	--	121600	--	131328
		СП - 8%			--	--	--	--		9728	
233	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Цанги ГОСТ 32414-2013	шт.	3040	95,00	--	288800	--	288800	--	311904
		СП - 8%			--	--	--	--		23104	
234	2113-0206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,304	129222,00	--	39283	--	39283	--	42426
		СП - 8%			--	--	--	--		3143	
235	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	5903	629,96	68,33	3718658	403322	1570344	1477494	5611844
		НР - 76%, СП - 8%			295,61	33,73	1744992	199079		415692	
236	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1884,3	339,00	--	638778	--	638778	--	689880
		СП - 8%			--	--	--	--		51102	
237	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	4406,6	396,00	--	1745014	--	1745014	--	1884615
		СП - 8%			--	--	--	--		139601	
238	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	508,00	--	14529	--	14529	--	15691
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	
239	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	644,00	--	48171	--	48171	--	52025
		СП - 8%			--	--	--	--		3854	
240	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	66	691,00	--	45606	--	45606	--	49254
		СП - 8%			--	--	--	--		3648	

241	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	33	1028,00	--	33924	--	33924	--	36638
		СП - 8%			--	--	--	--		2714	
242	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53	537,00	--	28461	--	28461	--	30738
		СП - 8%			--	--	--	--		2277	
243	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77	93,54	2,33	7202	179	3543	2415	10387
		НР - 69%, СП - 8%			45,19	0,27	3480	21		769	
244	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	77	119,73	3,00	9219	231	7460	1076	11119
		НР - 69%, СП - 8%			19,84	0,40	1528	31		824	
245	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	40,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
246	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	23,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
247	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	194	11,00	--	2134	--	2134	--	2305
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
248	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	466	17,00	--	7922	--	7922	--	8556
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
249	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210	13,00	--	2730	--	2730	--	2948
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
250	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	585	26,00	--	15210	--	15210	--	16427
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
251	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм /Распределительный коллектор L=900мм/. Прокладка	м трубопровода	8,1	556,15	33,29	4505	270	170	4094	9286
		НР - 98%; СП - 8%			501,83	13,89	4065	113		688	
252	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75(Распределительный коллектор)	м	8,1	1014,00	--	8213	--	8213	--	8870
		СП - 8%			--	--	--	--		657	

253	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2209,66	88,93	26516	1067	3575	21595	51960
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	13,49	21874	162		3849	
254	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	812,00	--	9744	--	9744	--	10524
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
255	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2236,99	116,26	8948	465	1192	7251	17495
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	26,98	7291	108		1296	
256	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8186,00	--	32744	--	32744	--	35364
		СП - 8%			--	--	--	--		2620	
257	1118-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка	м труб нитки регистра	3,3	1761,73	17,08	5814	56	5130	640	6970
		НР - 98%; СП - 8%			190,30	7,68	628	25		516	
		Дренаж									
258	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	72	1598,00	--	115056	--	115056	--	124260
		СП - 8%			--	--	--	--		9204	
259	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	428,29	18,17	21415	908	474	19982	44709
		НР - 98%; СП - 8%			400,65	7,15	20033	357		3312	
260	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	50	430,00	--	21500	--	21500	--	23220
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
261	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	36	430,52	18,17	15499	654	421	14387	32277
		НР - 98%; СП - 8%			400,65	7,15	14424	257		2391	
262	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	36	787,00	--	28332	--	28332	--	30599
		СП - 8%			--	--	--	--		2267	
263	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	556,15	33,29	8898	533	336	8087	18344
		НР - 98%; СП - 8%			501,83	13,89	8029	222		1359	

264	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16	1014,00	--	16224	--	16224	--	17522
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
265	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13	912,01	1,04	11856	13	1799	8041	21488
		НР - 80%; СП - 8%			772,62	0,52	10044	7		1592	
266	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	537,00	--	4565	--	4565	--	4930
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				34376513	443328	27452550	5634535	43173535
							6000632	209344	480000	3162486	
	Стоимость оборудования		Тенге				480000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				480000				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3115143				
	Материалы		Тенге				2868				
	Всего заработная плата		Тенге					88123			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3024000				
		Накладные расходы	Тенге				66093				
		Сметная прибыль	Тенге				254499				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3435735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					88123			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6312241				
	Материалы		Тенге				1583146				
	Всего заработная плата		Тенге					1959181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2565305				
		Накладные расходы	Тенге				1489025				
		Сметная прибыль	Тенге				624101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8425367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1405
		Сметная заработная плата	Тенге					1959181			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24469129				
	Материалы		Тенге				1027893				
	Всего заработная плата		Тенге					4162672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19249342				
	Сдача и испытание		Тенге				12094				
		Накладные расходы	Тенге				4079418				
		Сметная прибыль	Тенге				2283884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30832431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3019
		Сметная заработная плата	Тенге					4162672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				43173533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4500
		Сметная заработная плата	Тенге					6209976			
		РАЗДЕЛ 12.Вентиляция									
		Система ВЕ1									

267	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,61	5112,65	52,99	59358	615	36722	21826	87679
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	22021	250		6495	
268	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,475	4941,53	42,07	31996	272	20479	11127	46574
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11245	110		3450	
269	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5113,83	42,07	32217	265	22486	9382	44927
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	9466	107		3328	
270	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	22517,78	1400,63	5404	336	507	3592	9716
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	4561	165		720	
271	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	12676,00	--	3042	--	3042	--	3286
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
272	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2741,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
273	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	655,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
				Система ВЕ2							
274	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,865	5112,65	52,99	55549	576	34365	20426	82052
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20608	234		6078	
275	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,51	4941,53	42,07	32169	274	20590	11187	46825
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11305	110		3469	
276	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	22517,78	1400,63	4053	252	380	2694	7287
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	3421	124		540	

277	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,18	12676,00	--	2282	--	2282	--	2464
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
278	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,178	2741,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
279	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	655,00	--	23580	--	23580	--	25466
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
		Система ВЕ3									
280	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,62	5112,65	52,99	54296	563	33590	19965	80202
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20143	229		5941	
281	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,645	4941,53	42,07	18012	153	11529	6264	26218
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	6330	62		1942	
282	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,475	5113,83	42,07	74023	609	51664	21556	103224
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	21750	245		7646	
283	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	22517,78	1400,63	6305	392	592	4190	11335
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	5321	193		840	
284	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	12676,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
285	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2741,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
286	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
		Система ВЕ4									
287	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,61	5112,65	52,99	59358	615	36722	21826	87679

		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	22021	250		6495	
288	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,475	4941,53	42,07	31996	272	20479	11127	46574
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11245	110		3450	
289	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5113,83	42,07	32217	265	22486	9382	44927
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	9466	107		3328	
290	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	22517,78	1400,63	5404	336	507	3592	9716
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	4561	165		720	
291	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	12676,00	--	3042	--	3042	--	3286
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
292	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2741,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
293	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	655,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
				Система ВЕ5							
294	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,865	5112,65	52,99	55549	576	34365	20426	82052
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20608	234		6078	
295	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,51	4941,53	42,07	32169	274	20590	11187	46825
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11305	110		3469	
296	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	22517,78	1400,63	4053	252	380	2694	7287
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	3421	124		540	
297	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,18	12676,00	--	2282	--	2282	--	2464
		СП - 8%			--	--	--	--		183	

298	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,178	2741,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
299	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	655,00	--	23580	--	23580	--	25466
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
Система ВЕ6											
300	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,62	5112,65	52,99	54296	563	33590	19965	80202
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20143	229		5941	
301	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,645	4941,53	42,07	18012	153	11529	6264	26218
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	6330	62		1942	
302	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,475	5113,83	42,07	74023	609	51664	21556	103224
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	21750	245		7646	
303	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	22517,78	1400,63	6305	392	592	4190	11335
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	5321	193		840	
304	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	12676,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
305	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2741,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
306	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
Система ВЕ7											
307	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,61	5112,65	52,99	59358	615	36722	21826	87679
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	22021	250		6495	

308	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,475	4941,53	42,07	31996	272	20479	11127	46574
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11245	110		3450	
309	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5113,83	42,07	32217	265	22486	9382	44927
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	9466	107		3328	
310	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	22517,78	1400,63	5404	336	507	3592	9716
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	4561	165		720	
311	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	12676,00	--	3042	--	3042	--	3286
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
312	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2741,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
313	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	655,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
				Система ВЕ8							
314	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,865	5112,65	52,99	55549	576	34365	20426	82052
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20608	234		6078	
315	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,51	4941,53	42,07	32169	274	20590	11187	46825
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11305	110		3469	
316	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	22517,78	1400,63	4053	252	380	2694	7287
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	3421	124		540	
317	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,18	12676,00	--	2282	--	2282	--	2464
		СП - 8%			--	--	--	--		183	

318	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,178	2741,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
319	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	655,00	--	23580	--	23580	--	25466
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
				Система ВЕ9							
320	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,62	5112,65	52,99	54296	563	33590	19965	80202
		НР - 98%, СП - 8%			1896,74	21,57	20143	229		5941	
321	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,645	4941,53	42,07	18012	153	11529	6264	26218
		НР - 98%, СП - 8%			1736,63	16,94	6330	62		1942	
322	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,475	5113,83	42,07	74023	609	51664	21556	103224
		НР - 98%, СП - 8%			1502,61	16,94	21750	245		7646	
323	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	22517,78	1400,63	6305	392	592	4190	11335
		НР - 76%, СП - 8%			19003,20	687,99	5321	193		840	
324	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	12676,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
325	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2741,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
326	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
				Система ВЕ10							
327	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,61	5112,65	52,99	59358	615	36722	21826	87679
		НР - 98%, СП - 8%			1896,74	21,57	22021	250		6495	

328	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,475	4941,53	42,07	31996	272	20479	11127	46574
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11245	110		3450	
329	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5113,83	42,07	32217	265	22486	9382	44927
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	9466	107		3328	
330	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	22517,78	1400,63	5404	336	507	3592	9716
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	4561	165		720	
331	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	12676,00	--	3042	--	3042	--	3286
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
332	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2741,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
333	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	655,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
				Система ВЕ11							
334	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,61	5112,65	52,99	59358	615	36722	21826	87679
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	22021	250		6495	
335	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,475	4941,53	42,07	31996	272	20479	11127	46574
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11245	110		3450	
336	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5113,83	42,07	32217	265	22486	9382	44927
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	9466	107		3328	
337	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	22517,78	1400,63	5404	336	507	3592	9716
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	4561	165		720	

338	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	12676,00	--	3042	--	3042	--	3286
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
339	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2741,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
340	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	655,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
		Система ВЕ12									
341	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,62	5112,65	52,99	54296	563	33590	19965	80202
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20143	229		5941	
342	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,645	4941,53	42,07	18012	153	11529	6264	26218
		НР - 98%, СП - 8%			1736,63	16,94	6330	62		1942	
343	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,475	5113,83	42,07	74023	609	51664	21556	103224
		НР - 98%, СП - 8%			1502,61	16,94	21750	245		7646	
344	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	22517,78	1400,63	6305	392	592	4190	11335
		НР - 76%, СП - 8%			19003,20	687,99	5321	193		840	
345	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	12676,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
346	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2741,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
347	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
		Система ВЕ13									
348	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,865	5112,65	52,99	55549	576	34365	20426	82052

		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20608	234		6078	
349	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,51	4941,53	42,07	32169	274	20590	11187	46825
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11305	110		3469	
350	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	22517,78	1400,63	4053	252	380	2694	7287
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	3421	124		540	
351	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,18	12676,00	--	2282	--	2282	--	2464
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
352	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,178	2741,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
353	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	655,00	--	23580	--	23580	--	25466
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
				Система ВЕ14							
354	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,61	5112,65	52,99	59358	615	36722	21826	87679
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	22021	250		6495	
355	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,475	4941,53	42,07	31996	272	20479	11127	46574
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11245	110		3450	
356	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5113,83	42,07	32217	265	22486	9382	44927
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	9466	107		3328	
357	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	22517,78	1400,63	5404	336	507	3592	9716
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	4561	165		720	
358	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	12676,00	--	3042	--	3042	--	3286
		СП - 8%			--	--	--	--		243	

359	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2741,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
360	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	655,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
		Система ВЕ15									
361	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,62	5112,65	52,99	54296	563	33590	19965	80202
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20143	229		5941	
362	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,645	4941,53	42,07	18012	153	11529	6264	26218
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	6330	62		1942	
363	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,475	5113,83	42,07	74023	609	51664	21556	103224
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	21750	245		7646	
364	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	22517,78	1400,63	6305	392	592	4190	11335
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	5321	193		840	
365	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	12676,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
366	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2741,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
367	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
		Система ВЕ16									
368	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,62	5112,65	52,99	54296	563	33590	19965	80202
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20143	229		5941	

369	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,645	4941,53	42,07	18012	153	11529	6264	26218
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	6330	62		1942	
370	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,475	5113,83	42,07	74023	609	51664	21556	103224
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	21750	245		7646	
371	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	22517,78	1400,63	6305	392	592	4190	11335
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	5321	193		840	
372	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	12676,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
373	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2741,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
374	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
				Система ВЕ17							
375	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,61	5112,65	52,99	59358	615	36722	21826	87679
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	22021	250		6495	
376	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,475	4941,53	42,07	31996	272	20479	11127	46574
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11245	110		3450	
377	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5113,83	42,07	32217	265	22486	9382	44927
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	9466	107		3328	
378	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	22517,78	1400,63	5404	336	507	3592	9716
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	4561	165		720	

379	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	12676,00	--	3042	--	3042	--	3286
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
380	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2741,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
381	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	655,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
		Система ВЕ18									
382	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,62	5112,65	52,99	54296	563	33590	19965	80202
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20143	229		5941	
383	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,645	4941,53	42,07	18012	153	11529	6264	26218
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	6330	62		1942	
384	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,475	5113,83	42,07	74023	609	51664	21556	103224
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	21750	245		7646	
385	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	22517,78	1400,63	6305	392	592	4190	11335
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	5321	193		840	
386	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	12676,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
387	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2741,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
388	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
		Система ВЕ19									
389	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,865	5112,65	52,99	55549	576	34365	20426	82052

		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20608	234		6078	
390	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,51	4941,53	42,07	32169	274	20590	11187	46825
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11305	110		3469	
391	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	22517,78	1400,63	4053	252	380	2694	7287
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	3421	124		540	
392	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,18	12676,00	--	2282	--	2282	--	2464
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
393	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,178	2741,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
394	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	655,00	--	23580	--	23580	--	25466
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
				Система ВЕ20							
395	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,61	5112,65	52,99	59358	615	36722	21826	87679
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	22021	250		6495	
396	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,475	4941,53	42,07	31996	272	20479	11127	46574
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11245	110		3450	
397	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5113,83	42,07	32217	265	22486	9382	44927
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	9466	107		3328	
398	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	22517,78	1400,63	5404	336	507	3592	9716
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	4561	165		720	
399	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	12676,00	--	3042	--	3042	--	3286
		СП - 8%			--	--	--	--		243	

400	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2741,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
401	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	655,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
Система ВЕ21											
402	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка	решетка	4,5	1809,76	32,38	8144	146	1840	6097	15380
		НР - 98%; СП - 8%			1368,42	14,16	6158	64		1139	
403	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,62	5112,65	52,99	54296	563	33590	19965	80202
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20143	229		5941	
404	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,645	4941,53	42,07	18012	153	11529	6264	26218
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	6330	62		1942	
405	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,475	5113,83	42,07	74023	609	51664	21556	103224
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	21750	245		7646	
406	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	22517,78	1400,63	6305	392	592	4190	11335
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	5321	193		840	
407	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	12676,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
408	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2741,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
409	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
Система ВЕ22											
410	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4,5	2520,19	54,56	11341	246	4937	6097	18833
		НР - 98%; СП - 8%			1368,42	14,16	6158	64		1395	

411	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,865	5112,65	52,99	55549	576	34365	20426	82052
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20608	234		6078	
412	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,51	4941,53	42,07	32169	274	20590	11187	46825
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11305	110		3469	
413	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	22517,78	1400,63	4053	252	380	2694	7287
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	3421	124		540	
414	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,18	12676,00	--	2282	--	2282	--	2464
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
415	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,178	2741,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
416	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	655,00	--	23580	--	23580	--	25466
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
				Система ВЕ23							
417	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,61	5112,65	52,99	59358	615	36722	21826	87679
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	22021	250		6495	
418	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,475	4941,53	42,07	31996	272	20479	11127	46574
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	11245	110		3450	
419	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5113,83	42,07	32217	265	22486	9382	44927
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	9466	107		3328	
420	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	22517,78	1400,63	5404	336	507	3592	9716
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	4561	165		720	

421	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	12676,00	--	3042	--	3042	--	3286
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
422	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2741,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
423	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	655,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
		Система ВЕ24									
424	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,62	5112,65	52,99	54296	563	33590	19965	80202
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	20143	229		5941	
425	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,645	4941,53	42,07	18012	153	11529	6264	26218
		НР - 98%, СП - 8%			1736,63	16,94	6330	62		1942	
426	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,475	5113,83	42,07	74023	609	51664	21556	103224
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	21750	245		7646	
427	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	22517,78	1400,63	6305	392	592	4190	11335
		НР - 76%; СП - 8%			19003,20	687,99	5321	193		840	
428	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	12676,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
429	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2741,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
430	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3786511	35856	2618808	1099154	5276518
							1131859	15183	--	390866	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				216202				
		Материалы	Тенге				12176				
		Всего заработная плата	Тенге					113421			

Стоимость материалов и конструкций			Тенге				86499					
		Накладные расходы	Тенге				86200					
		Сметная прибыль	Тенге				24192					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				326594					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге					113421				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				3570309					
Материалы			Тенге				1924725					
Всего заработная плата			Тенге					1033621				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				595395					
Сдача и испытание			Тенге				50009					
		Накладные расходы	Тенге				1012948					
		Сметная прибыль	Тенге				366661					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4949918					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									878
		Сметная заработная плата	Тенге					1033621				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5276512					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									967
		Сметная заработная плата	Тенге					1147042				
РАЗДЕЛ 13.Холодное водоснабжение												
431	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	464,75	1439,25	15,14	668891	7036	6068	642716	1416536	
		НР - 98%, СП - 8%			1411,05	0,10	655787	46		104929		
432	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	292,5	1695,52	21,49	495938	6287	3525	476478	1050210	
		НР - 98%, СП - 8%			1661,97	0,26	486126	77		77793		
433	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1879,33	25,43	28190	381	259	27005	59610	
		НР - 98%, СП - 8%			1836,66	0,39	27550	6		4416		
434	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7,5	2039,80	29,29	15298	220	155	14629	32322	
		НР - 98%, СП - 8%			1989,78	0,59	14923	4		2394		
435	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7,5	2202,89	555,47	16522	4166	205	13063	31951	
		НР - 98%, СП - 8%			1620,16	157,10	12151	1178		2367		
436	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	2590,54	699,16	25905	6992	321	20157	49747	
		НР - 98%, СП - 8%			1859,20	197,59	18592	1976		3685		

437	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2299,39	599,43	11497	2997	200	8968	22102
		НР - 98%; СП - 8%			1660,00	170,15	8300	851		1637	
438	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	460,1025	179,00	--	82358	--	82358	--	88947
		СП - 8%			--	--	--	--		6589	
439	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	289,575	442,00	--	127992	--	127992	--	138232
		СП - 8%			--	--	--	--		10239	
440	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	777,00	--	11538	--	11538	--	12462
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
441	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,425	1128,00	--	8375	--	8375	--	9045
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
442	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,095	1726,00	--	12246	--	12246	--	13226
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
443	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,74	2602,00	--	25343	--	25343	--	27371
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
444	2301-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,87	4272,00	--	20805	--	20805	--	22469
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
445	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1210	87,94	1,13	106412	1361	1571	101410	224448
		НР - 98%; СП - 8%			85,52	--	103480	--		16626	
446	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	90,35	1,13	4066	51	167	3771	8464
		НР - 98%; СП - 8%			85,52	--	3848	--		627	
447	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	144	582,07	27,33	83818	3936	2776	77468	174189
		НР - 98%; СП - 8%			535,46	13,49	77106	1943		12903	
448	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	144	3194,00	--	459936	--	459936	--	496731

		СП - 8%			--	--	--	--		36795	
449	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 15 мм. Установка	шт.	144	13772,49	220,60	1983238	31766	1448703	497476	2679171
		НР - 98%; СП - 8%			3491,45	33,74	502769	4859		198457	
450	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	144	651,00	--	93744	--	93744	--	101244
		СП - 8%			--	--	--	--		7500	
451	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	3854,00	--	61664	--	61664	--	66597
		СП - 8%			--	--	--	--		4933	
452	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	2254,00	--	324576	--	324576	--	350542
		СП - 8%			--	--	--	--		25966	
453	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	310	1261,00	--	390910	--	390910	--	422183
		СП - 8%			--	--	--	--		31273	
454	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4021,18	275,50	12064	827	1565	9654	23455
		НР - 98%; СП - 8%			3224,00	59,74	9672	179		1737	
455	2304-0102-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	79260,00	--	237780	--	237780	--	256802
		СП - 8%			--	--	--	--		19022	
456	2302-0302-3104 РСНБ РК 2015	Тройник с пробкой диаметром 32 мм	шт.	12	878,00	--	10536	--	10536	--	11379
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
457	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	1183	40,00	--	47320	--	47320	--	51106
		СП - 8%			--	--	--	--		3786	
458	2302-0601-1202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	27	102,00	--	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
459	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 90	шт.	15	133,00	--	1995	--	1995	--	2155
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
460	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	835,51	47,52	5013	285	279	4405	10171
		НР - 99%; СП - 8%			741,52	--	4449	--		753	
461	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2068,00	--	12408	--	12408	--	13401
		СП - 8%			--	--	--	--		993	

462	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	823,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
463	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,72	75142,91	1133,32	129246	1949	86489	31719	173842
		НР - 76%; СП - 8%			23725,60	539,60	40808	928		12877	
464	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	105	540,96	27,40	56801	2877	15275	29880	93615
		НР - 76%; СП - 8%			368,09	6,34	38649	666		6934	
465	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,105	438587,00	--	46052	--	46052	--	49736
		СП - 8%			--	--	--	--		3684	
466	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	1373198,90	509366,42	6042	2241	1583	2855	9609
		НР - 99%; СП - 8%			504072,40	151435,63	2218	666		712	
467	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 90 мм х 3,5 мм - 75 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	637,00	--	1274	--	1274	--	1376
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
468	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 75 мм х 3,5 мм - 63 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	513,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
469	2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 63 мм х 3,5 мм - 50 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	517,00	--	1034	--	1034	--	1117
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
470	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 50 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
471	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				5636811	73371	3557009	1961654	8206343
							2006430	13378	--	607877	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				243154				
Материалы			Тенге				103625				

Всего заработная плата			Тенге					88385			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				46052				
		Накладные расходы	Тенге				68859				
		Сметная прибыль	Тенге				24961				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				336974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					88385			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				5393657				
Материалы			Тенге				1465516				
Всего заработная плата			Тенге					1931424			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1941817				
Сдача и испытание			Тенге				15569				
		Накладные расходы	Тенге				1892795				
		Сметная прибыль	Тенге				582916				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				7869368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1437
		Сметная заработная плата	Тенге					1931424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8206342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1508
		Сметная заработная плата	Тенге					2019808			

РАЗДЕЛ 14.Горячее водоснабжение

472	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	445,25	1439,25	15,14	640826	6741	5813	615749	1357101
		НР - 98%; СП - 8%			1411,05	0,10	628272	44		100526	
473	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	325	1695,52	21,49	551042	6985	3917	529420	1166900
		НР - 98%; СП - 8%			1661,97	0,26	540140	85		86437	
474	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1879,33	25,43	65777	890	604	63011	139091
		НР - 98%; СП - 8%			1836,66	0,39	64283	14		10303	
475	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2039,80	29,29	20398	293	207	19506	43096
		НР - 98%; СП - 8%			1989,78	0,59	19898	6		3192	
476	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15	2202,89	555,47	33043	8332	409	26126	63903
		НР - 98%; СП - 8%			1620,16	157,10	24302	2357		4734	
477	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7,5	2590,54	699,16	19429	5244	241	15117	37310
		НР - 98%; СП - 8%			1859,20	197,59	13944	1482		2764	

478	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	440,7975	179,00	--	78903	--	78903	--	85215
		СП - 8%			--	--	--	--		6312	
479	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	321,75	442,00	--	142214	--	142214	--	153591
		СП - 8%			--	--	--	--		11377	
480	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	777,00	--	26923	--	26923	--	29077
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
481	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	1128,00	--	11167	--	11167	--	12061
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
482	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,19	1726,00	--	24492	--	24492	--	26451
		СП - 8%			--	--	--	--		1959	
483	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,305	2602,00	--	19008	--	19008	--	20528
		СП - 8%			--	--	--	--		1521	
484	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1275	87,94	1,13	112128	1434	1655	106858	236506
		НР - 98%; СП - 8%			85,52	--	109039	--		17519	
485	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	90,35	1,13	4066	51	167	3771	8464
		НР - 98%; СП - 8%			85,52	--	3848	--		627	
486	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	144	582,07	27,33	83818	3936	2776	77468	174189
		НР - 98%; СП - 8%			535,46	13,49	77106	1943		12903	
487	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	144	3194,00	--	459936	--	459936	--	496731
		СП - 8%			--	--	--	--		36795	
488	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 15 мм. Установка	шт.	144	13772,49	220,60	1983238	31766	1448703	497476	2679171
		НР - 98%; СП - 8%			3491,45	33,74	502769	4859		198457	
489	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	144	651,00	--	93744	--	93744	--	101244
		СП - 8%			--	--	--	--		7500	

490	2302-0302-3104 РСНБ РК 2015	Тройник с пробкой диаметром 32 мм	шт.	12	878,00	--	10536	--	10536	--	11379
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
491	1118-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка	шт.	4	12022,61	248,77	48090	995	41022	6411	58861
		НР - 98%; СП - 8%			1518,30	117,11	6073	468		4360	
492	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	72	21756,45	27,85	1566464	2005	1323582	237012	1947754
		НР - 98%; СП - 8%			3345,52	13,49	240877	971		144278	
493	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4021,18	275,50	12064	827	1565	9654	23455
		НР - 98%; СП - 8%			3224,00	59,74	9672	179		1737	
494	2304-0102-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	79260,00	--	237780	--	237780	--	256802
		СП - 8%			--	--	--	--		19022	
495	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2236,99	116,26	6711	349	894	5438	13121
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	26,98	5468	81		972	
496	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	62244,00	--	186732	--	186732	--	201671
		СП - 8%			--	--	--	--		14939	
497	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	3854,00	--	131036	--	131036	--	141519
		СП - 8%			--	--	--	--		10483	
498	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	835,51	47,52	2507	143	139	2202	5086
		НР - 99%; СП - 8%			741,52	--	2225	--		377	
499	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	568,64	31,68	1706	95	63	1532	3497
		НР - 99%; СП - 8%			515,84	--	1548	--		259	
500	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	823,00	--	2469	--	2469	--	2667
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
501	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2068,00	--	6204	--	6204	--	6700
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
502	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1369,00	--	4107	--	4107	--	4436

		СП - 8%			--	--	--	--		329	
503	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	667,00	--	2001	--	2001	--	2161
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
504	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	1250	40,00	--	50000	--	50000	--	54000
		СП - 8%			--	--	--	--		4000	
505	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,5	75142,91	1133,32	187857	2833	125710	46104	252678
		НР - 76%, СП - 8%			23725,60	539,60	59314	1349		18717	
506	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	80	540,96	27,40	43277	2192	11638	22765	71326
		НР - 76%, СП - 8%			368,09	6,34	29447	507		5283	
507	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,08	438587,00	--	35087	--	35087	--	37894
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6904780	75110	4491444	2285620	9925636
							2338226	14345	--	735233	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				270434				
		Материалы	Тенге				137550				
		Всего заработная плата	Тенге					94389			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35087				
		Накладные расходы	Тенге				72604				
		Сметная прибыль	Тенге				27443				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				370480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					94389			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6634346				
		Материалы	Тенге				2831556				
		Всего заработная плата	Тенге					2258181			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1487251				
		Сдача и испытание	Тенге				15775				
		Накладные расходы	Тенге				2213017				
		Сметная прибыль	Тенге				707789				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9555153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1679
		Сметная заработная плата	Тенге					2258181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				9925633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1755
		Сметная заработная плата	Тенге					2352571			
		РАЗДЕЛ 15.Хозяйственно-бытовая канализация									
508	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	202,5	1131,53	1,37	229136	278	63176	162460	422924
		НР - 98%, СП - 8%			818,18	0,46	165682	94		31328	

509	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	285	1721,42	3,35	490604	955	266049	219424	766830
		НР - 98%; СП - 8%			784,56	1,06	223600	302		56802	
510	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	80	707,00	--	56560	--	56560	--	61085
		СП - 8%			--	--	--	--		4525	
511	2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	28	7749,00	--	216972	--	216972	--	234330
		СП - 8%			--	--	--	--		17358	
512	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013	шт.	465	95,00	--	44175	--	44175	--	47709
		СП - 8%			--	--	--	--		3534	
513	2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	1286,00	--	115740	--	115740	--	124999
		СП - 8%			--	--	--	--		9259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1153186	1233	762672	381884	1657877
							389282	396	--	122806	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1153186				
		Материалы	Тенге				329225				
		Всего заработная плата	Тенге					389678			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				433447				
		Накладные расходы	Тенге				381884				
		Сметная прибыль	Тенге				122806				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1657876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					389678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1657876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					389678			
		РАЗДЕЛ 16.Канализация производственная									
514	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21506,43	433,95	43013	868	7759	33974	83146
		НР - 98%; СП - 8%			17192,76	140,92	34386	282		6159	
515	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Дренажный насос Wilo Drain TMW 32/8-SK 530	шт.	2	60634,00	--	121268	--		--	121268
					--	--	--	--	121268	--	
516	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2236,99	116,26	2237	116	298	1813	4374
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	26,98	1823	27		324	
517	2304-0901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13563,00	--	13563	--	13563	--	14648
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	

518	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1149,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
519	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2236,99	116,26	2237	116	298	1813	4374
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	26,98	1823	27		324	
520	2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3401,00	--	3401	--	3401	--	3673
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
521	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	828,32	39,29	4142	196	144	3798	8575
		НР - 98%; СП - 8%			760,38	14,70	3802	74		635	
522	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	376,00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				194038	1297	29641	41398	244570
							41833	409	121268	9133	
	Стоимость оборудования		Тенге				121268				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				121268				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				72770				
	Материалы		Тенге				8499				
	Всего заработная плата		Тенге					42242			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21142				
	Сдача и испытание		Тенге				1027				
		Накладные расходы	Тенге				41397				
		Сметная прибыль	Тенге				9133				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				123301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					42242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				244569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					42242			
		РАЗДЕЛ 17.Внутренний водосток									
523	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	5276,15	68,61	158284	2058	126320	30027	203376
		НР - 98%; СП - 8%			996,88	24,46	29906	734		15065	
524	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	30	10645,75	49,07	319372	1472	286738	31078	378486
		НР - 98%; СП - 8%			1038,73	18,35	31162	550		28036	
525	2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2361,00	--	9444	--	9444	--	10200

		СП - 8%			--	--	--	--		756	
526	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75	794,27	3,35	59571	251	478	57743	126699
		НР - 98%; СП - 8%			784,56	1,06	58842	79		9385	
527	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	74,85	1045,00	--	78218	--	78218	--	84476
		СП - 8%			--	--	--	--		6257	
528	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	484,00	--	1936	--	1936	--	2091
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
529	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	828,32	39,29	6627	314	230	6077	13719
		НР - 98%; СП - 8%			760,38	14,70	6083	118		1016	
530	2301-0201-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	287,00	--	2296	--	2296	--	2480
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
531	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	4	13880,00	--	55520	--	55520	--	59962
		СП - 8%			--	--	--	--		4442	
532	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12	119,73	3,00	1437	36	1163	168	1733
		НР - 69%; СП - 8%			19,84	0,40	238	5		128	
533	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	178,4	537,00	--	95801	--	95801	--	103465
		СП - 8%			--	--	--	--		7664	
534	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2869,00	--	11476	--	11476	--	12394
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
535	2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	4	7749,00	--	30996	--	30996	--	33476
		СП - 8%			--	--	--	--		2480	
536	2309-0103-0204 РСНБ РК 2015	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 100 мм	шт.	2	22930,00	--	45860	--	45860	--	49529
		СП - 8%			--	--	--	--		3669	
537	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	364,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				878294	4132	747932	125093	1083658
							126231	1486	--	80271	
Стоимость монтажных работ			Тенге				45860				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				45860				

		Сметная прибыль	Тенге				3669					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49529					
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1437					
	Материалы		Тенге				1163					
	Всего заработная плата		Тенге					243				
		Накладные расходы	Тенге				168					
		Сметная прибыль	Тенге				128					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1733					
		Сметная заработная плата	Тенге					243				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				830997					
	Материалы		Тенге				413765					
	Всего заработная плата		Тенге					127474				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				287143					
		Накладные расходы	Тенге				124925					
		Сметная прибыль	Тенге				76474					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1032396					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге					127474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1083657					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	Тенге					127717				

РАЗДЕЛ 18.Водомерный узел

538	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,07	27,33	582	27	20	538	1210
		НР - 98%, СП - 8%			535,46	13,49	535	13		90	
539	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28650,00	--	28650	--	28650	--	30942
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
540	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2513,75	--	2514	--	2197	311	3051
		НР - 98%, СП - 8%			317,47	--	317	--		226	
541	2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 90 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	999,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
542	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
543	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2209,66	88,93	4419	178	595	3599	8660
		НР - 98%, СП - 8%			1822,80	13,49	3646	27		641	

544	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	575,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
545	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2236,99	116,26	4474	233	595	3626	8748
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	26,98	3646	54		648	
546	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1274,00	--	2548	--	2548	--	2752
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
547	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Труба патрубок диаметром 15мм	м	0,2	481,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
548	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	11795,73	217,69	23591	435	20749	2501	28180
		НР - 98%; СП - 8%			1203,49	72,65	2407	145		2087	
549	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	488,89	20,69	978	41	28	907	2036
		НР - 98%; СП - 8%			454,61	8,36	909	17		151	
550	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	486,67	20,69	973	41	23	907	2031
		НР - 98%; СП - 8%			454,61	8,36	909	17		150	
551	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1160,00	--	2320	--	2320	--	2506
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
552	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	634,00	--	1268	--	1268	--	1369
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
553	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	835,51	47,52	1671	95	93	1468	3390
		НР - 99%; СП - 8%			741,52	--	1483	--		251	
554	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068,00	--	4136	--	4136	--	4467
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
555	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	823,00	--	3292	--	3292	--	3555
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				85197	1051	70294	13857	106980
							13853	273	--	7924	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1671				

	Материалы		Тенге				93					
	Всего заработная плата		Тенге					1483				
		Накладные расходы	Тенге				1468					
		Сметная прибыль	Тенге				251					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3390					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					1483				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				83526					
	Материалы		Тенге				24206					
	Всего заработная плата		Тенге					12643				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45994					
	Сдача и испытание		Тенге				92					
		Накладные расходы	Тенге				12390					
		Сметная прибыль	Тенге				7673					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				103589					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге					12643				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				106979					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге					14126				

РАЗДЕЛ 19.Водомерный узел

556	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,07	27,33	582	27	20	538	1210
		НР - 98%; СП - 8%			535,46	13,49	535	13		90	
557	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26584,00	--	26584	--	26584	--	28711
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
558	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2513,75	--	2514	--	2197	311	3051
		НР - 98%; СП - 8%			317,47	--	317	--		226	
559	2302-0101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 75 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
560	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2209,66	88,93	4419	178	595	3599	8660
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	13,49	3646	27		641	
561	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	575,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
562	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2236,99	116,26	4474	233	595	3626	8748
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	26,98	3646	54		648	

563	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1274,00	--	2548	--	2548	--	2752
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
564	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Труба патрубок диаметром 15мм	м	0,2	481,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
565	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	11795,73	217,69	11796	218	10375	1251	14090
		НР - 95%, СП - 8%			1203,49	72,65	1203	73		1044	
566	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	488,89	20,69	978	41	28	907	2036
		НР - 98%, СП - 8%			454,61	8,36	909	17		151	
567	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	486,67	20,69	973	41	23	907	2031
		НР - 98%, СП - 8%			454,61	8,36	909	17		150	
568	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1160,00	--	2320	--	2320	--	2506
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
569	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	634,00	--	1268	--	1268	--	1369
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
570	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	568,64	31,68	1137	63	42	1021	2331
		НР - 99%, СП - 8%			515,84	--	1032	--		173	
571	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
572	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	667,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				65695	802	52697	12160	84086
							12198	201	--	6230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1137				
	Материалы		Тенге				42				
	Всего заработная плата		Тенге					1032			
		Накладные расходы	Тенге				1021				
		Сметная прибыль	Тенге				173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1032			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64558				
	Материалы		Тенге				13832				

	Всего заработная плата		Тенге					11367				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38822					
	Сдача и испытание		Тенге				51					
		Накладные расходы	Тенге				11139					
		Сметная прибыль	Тенге				6056					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				81753					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге					11367				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				84085					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге					12398				
		РАЗДЕЛ 20.Водомерный узел										
573	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,07	27,33	582	27	20	538	1210
		НР - 98%; СП - 8%			535,46	13,49	535	13		90	
574	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28650,00	--	28650	--	28650	--	30942
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
575	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2513,75	--	2514	--	2197	311	3051
		НР - 98%; СП - 8%			317,47	--	317	--		226	
576	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 50 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	488,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
577	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2209,66	88,93	6629	267	894	5399	12990
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	13,49	5468	40		962	
578	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	651,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
579	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	977,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
580	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Труба патрубок диаметром 15мм	м	0,2	481,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
581	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	6517,73	217,69	13035	435	10193	2501	16780
		НР - 98%; СП - 8%			1203,49	72,65	2407	145		1243	
582	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	488,89	20,69	489	21	13	454	1018

		НР - 98%; СП - 8%			454,61	8,36	455	8		75		
583	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	486,67	20,69	487	21	11	454	1016
		НР - 98%; СП - 8%			454,61	8,36	455	8		75		
584	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1160,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93		
585	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	634,00	--	634	--	634	--	685
		СП - 8%			--	--	--	--		51		
586	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	568,64	31,68	1137	63	42	1021	2331
		НР - 99%; СП - 8%			515,84	--	1032	--		173		
587	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219		
588	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	667,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				63066	834	51563	10678	79645
							10669	216	--	5900	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1137				
		Материалы	Тенге				42				
		Всего заработная плата	Тенге					1032			
		Накладные расходы	Тенге				1021				
		Сметная прибыль	Тенге				173				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1032			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				61929				
		Материалы	Тенге				13327				
		Всего заработная плата	Тенге					9854			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38193				
		Сдача и испытание	Тенге				92				
		Накладные расходы	Тенге				9656				
		Сметная прибыль	Тенге				5727				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				77312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				79644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10885			
		РАЗДЕЛ 21.Электроснабжение									
		ВРУ									

589	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	54509,59	8543,48	54510	8543	1450	34174	95778
		НР - 72%; СП - 8%			44517,00	2946,43	44517	2946		7095	
590	5108-0401-0304 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-14-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012(ВРУ-1Д-400-103)	шт.	1	193189,00	--	193189	--		--	193189
					--	--	--	--	193189	--	
591	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	2141,38	217,82	12848	1307	3447	6159	20528
		НР - 72%; СП - 8%			1349,00	76,81	8094	461		1521	
592	2307-0204-0406 РСНБ РК 2015	Предохранитель на вводе ППН-37 400А	шт.	6	7699,00	--	46194	--	46194	--	49890
		СП - 8%			--	--	--	--		3696	
593	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1330,19	89,95	2660	180	42	1802	4820
		НР - 72%; СП - 8%			1218,87	32,76	2438	66		357	
594	2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	24958,00	--	49916	--	49916	--	53909
		СП - 8%			--	--	--	--		3993	
595	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3470,44	435,64	20823	2614	2021	12319	35793
		НР - 72%; СП - 8%			2698,00	153,62	16188	922		2651	
596	2307-0503-0119 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3211,00	--	19266	--	19266	--	20807
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
597	1308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Переключатель универсальный. Установка	шт.	2	4811,96	23,40	9624	47	4353	3761	14456
		НР - 72%; СП - 8%			2612,00	--	5224	--		1071	
598	2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели врубные 400А	шт.	2	1850,00	--	3700	--	3700	--	3996
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
599	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2798,11	23,40	5596	47	2893	1912	8109
		НР - 72%; СП - 8%			1328,00	--	2656	--		601	
600	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6,3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	648,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	

601	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1748,51	359,80	10491	2159	238	6394	18236
		НР - 72%; СП - 8%			1349,00	131,04	8094	786		1351	
602	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Контрольная лампа 22мм 220VacКрасный,желтый,зеленый	шт.	6	1285,00	--	7710	--	7710	--	8327
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
603	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина заземления и нулевая	шт.	2	8971,00	--	17942	--	17942	--	19377
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
		ВРУ1									
604	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	21136,27	2837,54	21136	2838	14095	3734	26860
		НР - 72%; СП - 8%			4203,00	982,80	4203	983		1990	
605	5108-0401-0842 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-008-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	158981,00	--	158981	--		--	158981
					--	--	--	--	158981	--	
606	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1330,19	89,95	2660	180	42	1802	4820
		НР - 72%; СП - 8%			1218,87	32,76	2438	66		357	
607	2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	24958,00	--	49916	--	49916	--	53909
		СП - 8%			--	--	--	--		3993	
608	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3470,44	435,64	20823	2614	2021	12319	35793
		НР - 72%; СП - 8%			2698,00	153,62	16188	922		2651	
609	2307-0503-0114 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 125/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3210,00	--	19260	--	19260	--	20801
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
610	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5877,28	119,10	11755	238	5601	4307	17346
		НР - 72%; СП - 8%			2958,00	32,76	5916	66		1285	
611	2307-0204-1227 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА57F35-3С 125А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	13368,00	--	26736	--	26736	--	28875
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
612	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2798,11	23,40	8394	70	4340	2868	12164
		НР - 72%; СП - 8%			1328,00	--	3984	--		901	

613	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
614	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	518,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
615	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина заземления и нулевая	шт.	4	8971,00	--	35884	--	35884	--	38755
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
		ВРУ2									
616	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	21136,27	2837,54	21136	2838	14095	3734	26860
		НР - 72%; СП - 8%			4203,00	982,80	4203	983		1990	
617	5108-0401-0842 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-004-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	158981,00	--	158981	--		--	158981
					--	--	--	--	158981	--	
618	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1330,19	89,95	1330	90	21	901	2410
		НР - 72%; СП - 8%			1218,87	32,76	1219	33		179	
619	2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	23140,00	--	23140	--	23140	--	24991
		СП - 8%			--	--	--	--		1851	
620	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4986,71	118,35	9973	237	4424	3872	14953
		НР - 72%; СП - 8%			2656,00	32,76	5312	66		1108	
621	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602,00	--	3204	--	3204	--	3460
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
622	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2798,11	23,40	16789	140	8681	5737	24328
		НР - 72%; СП - 8%			1328,00	--	7968	--		1802	
623	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436,00	--	872	--	872	--	942
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
624	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	518,00	--	1554	--	1554	--	1678
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
625	2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	626,00	--	626	--	626	--	676

		СП - 8%			--	--	--	--		50	
626	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3772,00	--	11316	--	11316	--	12221
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
627	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина заземления и нулевая	шт.	2	8971,00	--	17942	--	17942	--	19377
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
		ЩАВР									
628	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26552,34	7196,00	26552	7196	1819	14514	44351
		НР - 72%; СП - 8%			17537,00	2620,80	17537	2621		3285	
629	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Шкафы автоматического ввода резерва IP54 ШАВР3-63-2-54 УХЛ4	шт.	1	52191,00	--	52191	--	52191	--	56366
		СП - 8%			--	--	--	--		4175	
		ЩЭ1...9									
630	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки этажные на 4 квартиры. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	18	3692,72	94,09	66469	1694	14339	36738	111464
		НР - 72%; СП - 8%			2802,00	32,76	50436	590		8257	
631	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	27815,00	--	500670	--	500670	--	540724
		СП - 8%			--	--	--	--		40054	
632	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	72	3539,00	--	254808	--	254808	--	275193
		СП - 8%			--	--	--	--		20385	
633	2307-0204-1314 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	963,00	--	69336	--	69336	--	74883
		СП - 8%			--	--	--	--		5547	
		ЩК1,2,3,4									
634	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки квартирные. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	72	3692,72	94,09	265876	6774	57358	146954	445856
		НР - 72%; СП - 8%			2802,00	32,76	201744	2359		33026	
635	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72	4717,00	--	339624	--	339624	--	366794
		СП - 8%			--	--	--	--		27170	
636	2307-0204-1313 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	922,00	--	66384	--	66384	--	71695
		СП - 8%			--	--	--	--		5311	
637	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	698,00	--	50256	--	50256	--	54276
		СП - 8%			--	--	--	--		4020	
638	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144	3772,00	--	543168	--	543168	--	586621

		СП - 8%			--	--	--	--		43453	
		ЩО-1									
639	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8280,42	280,41	8280	280	2396	4106	13377
		НР - 72%; СП - 8%			5604,00	98,28	5604	98		991	
640	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774,00	--	774	--	774	--	836
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
641	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698,00	--	698	--	698	--	754
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
642	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	698,00	--	2792	--	2792	--	3015
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		ЩО-2									
643	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8280,42	280,41	8280	280	2396	4106	13377
		НР - 72%; СП - 8%			5604,00	98,28	5604	98		991	
644	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774,00	--	774	--	774	--	836
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
645	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698,00	--	698	--	698	--	754
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
646	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	698,00	--	2792	--	2792	--	3015
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		ЩО-3									
647	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8280,42	280,41	8280	280	2396	4106	13377
		НР - 72%; СП - 8%			5604,00	98,28	5604	98		991	
648	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
649	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
650	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	698,00	--	2792	--	2792	--	3015
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
651	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3772,00	--	7544	--	7544	--	8148
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
		ЩА01									

652	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8280,42 5604,00	280,41 98,28	8280 5604	280 98	2396	4106 991	13377
653	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 *СП - 8%*	шт.	1	1285,00 --	-- --	1285 --	-- --	1285	-- 103	1388
654	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	698,00 --	-- --	698 --	-- --	698	-- 56	754
655	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	698,00 --	-- --	2792 --	-- --	2792	-- 223	3015
		ЩА02									
656	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8280,42 5604,00	280,41 98,28	8280 5604	280 98	2396	4106 991	13377
657	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 *СП - 8%*	шт.	1	1285,00 --	-- --	1285 --	-- --	1285	-- 103	1388
658	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	698,00 --	-- --	698 --	-- --	698	-- 56	754
659	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	698,00 --	-- --	2792 --	-- --	2792	-- 223	3015
660	ТПРАЙС лист ТОО Газсантехмонтажсервис Атырау"	Сумеречный выключатель программируемый 230В 2Р СВ2 Legrand *СП - 8%*	шт.	2	75440,00 --	-- --	150880 --	-- --	150880	-- 12070	162950
661	ТПРАЙС лист ТОО Газсантехмонтажсервис Атырау"	Фотоэлемент(комплектно с СВ) BL2 Legrand *СП - 8%*	шт.	2	20225,00 --	-- --	40450 --	-- --	40450	-- 3236	43686
		ЩА03									
662	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8280,42 5604,00	280,41 98,28	8280 5604	280 98	2396	4106 991	13377
663	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 *СП - 8%*	шт.	1	1285,00 --	-- --	1285 --	-- --	1285	-- 103	1388
664	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	698,00 --	-- --	698 --	-- --	698	-- 56	754

665	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	698,00 --	-- --	2792 --	-- --	2792	-- 223	3015
666	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1602,28 1401,00	183,28 65,52	6409 5604	733 262	72	4224 851	11483
667	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	4	10354,00 --	-- --	41416 --	-- --	41416	-- 3313	44729
		Кабели силовые									
668	1308-0401-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	30	589,81 512,62	10,61 3,64	17694 15379	318 109	1997	11151 2308	31153
669	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 2х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,03	229447,00 --	-- --	6883 --	-- --	6883	-- 551	7434
		Кабели силовые									
670	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	4694,8	372,12 208,96	2,70 0,98	1747021 981025	12669 4614	753327	709660 196535	2653216
671	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,5856	117985,00 --	-- --	69092 --	-- --	69092	-- 5527	74619
672	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	2,5344	171884,00 --	-- --	435623 --	-- --	435623	-- 34850	470473
673	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	4,8348	269007,00 --	-- --	1300595 --	-- --	1300595	-- 104048	1404643
674	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0668	415456,00 --	-- --	27752 --	-- --	27752	-- 2220	29973
675	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,3384	607638,00 --	-- --	205625 --	-- --	205625	-- 16450	222075
676	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,2448	232030,00 --	-- --	56801 --	-- --	56801	-- 4544	61345
677	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	1371264,00	--	65821	--	65821	--	71086

		СП - 8%			--	--	--	--		5266	
678	2306-0144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	2166290,00	--	12998	--	12998	--	14038
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
679	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,052	8306074,00	--	431916	--	431916	--	466469
		СП - 8%			--	--	--	--		34553	
680	2306-0144-0843 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,004	15949556,00	--	63798	--	63798	--	68902
		СП - 8%			--	--	--	--		5104	
		Электромонтажные изделия									
681	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,01	486838,00	--	4868	--	4868	--	5258
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
682	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	4	417,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
683	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3824	85,81	0,90	328156	3440	75009	180691	549555
		НР - 72%; СП - 8%			65,30	0,33	249707	1253		40708	
684	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	3800	273,93	10,04	1040948	38153	308003	510110	1675142
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	3,60	694792	13694		124085	
685	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	3200	60,00	--	192000	--	192000	--	207360
		СП - 8%			--	--	--	--		15360	
686	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	600	109,00	--	65400	--	65400	--	70632
		СП - 8%			--	--	--	--		5232	
687	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	777,80	52,09	46668	3126	20818	16673	68408
		НР - 72%; СП - 8%			378,74	7,21	22724	432		5067	
688	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	25	325,00	--	8125	--	8125	--	8775
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
689	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	35	570,00	--	19950	--	19950	--	21546
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
690	2306-1702-0905 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2	63786,00	--	127572	--	127572	--	137778
		СП - 8%			--	--	--	--		10206	
691	2306-1702-0907 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	115330,00	--	18453	--	18453	--	19929

		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
692	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	196	100,10	1,80	19620	353	3908	11151	33233
		НР - 72%, СП - 8%			78,36	0,66	15359	128		2462	
693	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	144	303,26	12,78	43670	1840	11740	22140	71075
		НР - 72%, СП - 8%			208,96	4,59	30090	660		5265	
694	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола	м	52	309,27	20,02	16082	1041	4175	8093	26109
		НР - 72%, СП - 8%			208,96	7,21	10866	375		1934	
695	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	96	109,00	--	10464	--	10464	--	11301
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
696	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	48	243,00	--	11664	--	11664	--	12597
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
697	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 80 мм	м	52	300,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
		Заземление									
698	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	330	603,16	25,30	199042	8348	130357	45155	263733
		НР - 72%, СП - 8%			182,84	7,21	60337	2378		19536	
699	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	6263,35	300,65	87687	4209	65194	14155	109989
		НР - 72%, СП - 8%			1306,00	98,28	18284	1376		8147	
700	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	920	463,43	18,10	426356	16654	217459	141453	613234
		НР - 72%, СП - 8%			208,96	4,59	192243	4219		45425	
701	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37014	228022,00	--	84400	--	84400	--	91152
		СП - 8%			--	--	--	--		6752	
		Система управление потенциалов(заземление ванны)									
702	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	700	569,19	4,36	398433	3054	38841	257203	708087
		НР - 72%, СП - 8%			509,34	0,98	356538	688		52451	
703	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	81352,00	--	48811	--	48811	--	52716
		СП - 8%			--	--	--	--		3905	

704	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	521490,00	--	52149	--	52149	--	56321
		СП - 8%			--	--	--	--		4172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				11349188	135425	7607678	2260496	14657566
							3094931	44646	511151	1047886	
		Стоимость оборудования	Тенге				511151				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				511151				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10451973				
		Материалы	Тенге				1786559				
		Всего заработная плата	Тенге					3139577			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5435058				
		Накладные расходы	Тенге				2260495				
		Сметная прибыль	Тенге				1016997				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13729466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2377
		Сметная заработная плата	Тенге					3139577			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				84400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84400				
		Сметная прибыль	Тенге				6752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91152				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4868				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4868				
		Сметная прибыль	Тенге				389				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5258				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				296796				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				296796				
		Сметная прибыль	Тенге				23744				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				320540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				14657566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2377
		Сметная заработная плата	Тенге					3139577			
		РАЗДЕЛ 22.Телефонизация									
705	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015	Устройство абонентского терминала. Монтаж оборудования	шт.	73	38186,04	--	2787581	--	30225	1681987	4827133
		НР - 61%, СП - 8%			37772,00	--	2757356	--		357565	
706	2308-0102-0105 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-RG-1402GC-W: Rev. B, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 1xUSB, 2xFXS, 1xRF, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	73	74996,00	--	5474708	--	5474708	--	5912685
		СП - 8%			--	--	--	--		437977	
707	1310-0202-0101 РСНБ РК 2015	Оптический кросс. Монтаж оборудования	номер	16	9334,43	996,82	149351	15949	4442	81562	249386
		НР - 61%, СП - 8%			8060,00	296,78	128960	4748		18473	
708	ТПРАЙС лист ТОО Газсантехмонтажсервис Атырау"	Оптический кросс настенный этажный ШКОН-П-8-SC	шт.	16	1607,14	--	25714	--	25714	--	27771
		СП - 8%			--	--	--	--		2057	

709	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	18	692,12	--	12458	--	83	7549	21607
		НР - 61%, СП - 8%			687,50	--	12375	--		1601	
710	2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	шт	18	944,00	--	16992	--	16992	--	18351
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
711	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разветвители	шт	18	269,78	--	4856	--	--	3496	9021
		НР - 72%, СП - 8%			269,78	--	4856	--		668	
712	ТПРАЙС лист ТОО Газсантехмонтажсервис Атырау"	Разветвитель PO-1x4-PLC-SM/0,9-1,0м-SC/APC	шт.	18	3303,57	--	59464	--	59464	--	64221
		СП - 8%			--	--	--	--		4757	
713	ТПРАЙС лист ТОО Газсантехмонтажсервис Атырау"	Одномодовый оптический пигтейл,9/125,SC/PC.,1м	шт.	73	1160,71	--	84732	--	84732	--	91511
		СП - 8%			--	--	--	--		6779	
714	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	73	1144,19	--	83526	--	1109	50274	144504
		НР - 61%, СП - 8%			1129,00	--	82417	--		10704	
715	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка телекоммуникационная RG-45 IP20	шт.	73	351,00	--	25623	--	25623	--	27673
		СП - 8%			--	--	--	--		2050	
716	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1540	671,59	69,88	1034245	107610	296467	403791	1553079
		НР - 61%, СП - 8%			409,20	20,64	630168	31785		115043	
717	прайсТОО"Газсантехмонтажсервис-Атырау"	Кабель связи оптический монтажный FO-S2-IN-9-1-LSZH-YL	м	1440	294,64	--	424286	--	424286	--	458229
		СП - 8%			--	--	--	--		33943	
718	прайсТОО"Газсантехмонтажсервис-Атырау"	Кабель связи оптический магистральный FO-D-IN/OUT-9-8-HFFR	м	100	1160,71	--	116071	--	116071	--	125357
		СП - 8%			--	--	--	--		9286	
719	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	60	671,59	69,88	40295	4193	11550	15732	60510
		НР - 61%, СП - 8%			409,20	20,64	24552	1238		4482	
720	2306-0702-0502 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.DCF-3,0-2201	км	0,06	145001,00	--	8700	--	8700	--	9396
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
721	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	1300	273,93	10,04	356114	13052	105370	174511	573075
		НР - 72%, СП - 8%			182,84	3,60	237692	4685		42450	
722	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1300	45,00	--	58500	--	58500	--	63180
		СП - 8%			--	--	--	--		4680	

723	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	150	303,26	12,78	45489	1917	12228	23063	74036
		НР - 72%; СП - 8%			208,96	4,59	31344	688		5484	
724	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	150	109,00	--	16350	--	16350	--	17658
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
725	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	900	7,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
726	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	13,00	--	1950	--	1950	--	2106
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				10833305	142721	6780864	2441965	14337293
							3909720	43145	--	1062022	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10750205				
	Материалы		Тенге				461473				
	Всего заработная плата		Тенге					3952865			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6236291				
		Накладные расходы	Тенге				2441967				
		Сметная прибыль	Тенге				1055374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14247545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2974
		Сметная заработная плата	Тенге					3952865			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				83100				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83100				
		Сметная прибыль	Тенге				6648				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				14337293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2974
		Сметная заработная плата	Тенге					3952865			
		РАЗДЕЛ 23.Домофонная связь									
727	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1890	671,59	69,88	1269300	132067	363845	495562	1906051
		НР - 61%; СП - 8%			409,20	20,64	773388	39009		141189	
728	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	1,44	15133,00	--	21792	--	21792	--	23535
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
729	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,45	20450,00	--	9203	--	9203	--	9939
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
730	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки 2, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм,	шт.	18	533,00	--	9594	--	9594	--	10362
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
731	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	1300	273,93	10,04	356114	13052	105370	174511	573075

		НР - 72%; СП - 8%			182,84	3,60	237692	4685		42450		
732	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1300	45,00	--	58500	--	58500	--	63180
		СП - 8%			--	--	--	--		4680	
733	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	400	273,93	10,04	109573	4016	32421	53696	176331
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	3,60	73136	1441		13062	
734	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	400	60,00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
735	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	500	7,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1861575	149136	628225	723769	2792173
							1084216	45135	--	206828	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1775575				
	Материалы		Тенге				501636				
	Всего заработная плата		Тенге					1129351			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40588				
		Накладные расходы	Тенге				723769				
		Сметная прибыль	Тенге				199948				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2699292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
		Сметная заработная плата	Тенге					1129351			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				86000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86000				
		Сметная прибыль	Тенге				6880				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				92880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2792172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
		Сметная заработная плата	Тенге					1129351			
		РАЗДЕЛ 24.Газоснабжение									
736	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20,6	413,28	21,41	8514	441	264	7821	17642
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	7809	172		1307	
737	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20,6	787,00	--	16212	--	16212	--	17509
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
738	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	109,6	413,28	21,41	45295	2347	1402	41613	93861
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	41546	917		6953	
739	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	109,6	436,00	--	47786	--	47786	--	51608
		СП - 8%			--	--	--	--		3823	

740	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	71,2	413,28	21,41	29425	1525	910	27034	60976
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	26990	595		4517	
741	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	71,2	430,00	--	30616	--	30616	--	33065
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
742	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	88,8	413,28	21,41	36699	1901	1137	33716	76048
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	33661	743		5633	
743	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	88,8	345,00	--	30636	--	30636	--	33087
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
744	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2254,00	--	18032	--	18032	--	19475
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
745	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	812,00	--	116928	--	116928	--	126282
		СП - 8%			--	--	--	--		9354	
746	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	144	417,00	--	60048	--	60048	--	64852
		СП - 8%			--	--	--	--		4804	
747	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	3,6	2846,52	39,29	10247	141	7369	2734	14021
		НР - 98%; СП - 8%			760,38	14,70	2737	53		1039	
748	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	19,2	1823,32	39,29	35008	754	19655	14584	53559
		НР - 98%; СП - 8%			760,38	14,70	14599	282		3967	
749	2113-0816-2404 РСНБ РК 2015	Рукав резинотканевый	м	162	343,00	--	55566	--	55566	--	60011
		СП - 8%			--	--	--	--		4445	
750	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 2,8 мм - 20 мм х 2,5 мм, 25 мм х 2,8 мм - 15 мм х 2,5 мм, 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм,ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	24	249,00	--	5976	--	5976	--	6454
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
751	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	228,00	--	1368	--	1368	--	1477

		СП - 8%			--	--	--	--		109	
752	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	22,8	912,01	1,04	20794	24	3154	14102	37687
		НР - 80%, СП - 8%			772,62	0,52	17616	12		2792	
753	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	290,2	561,44	--	162931	--	4060	155693	344114
		НР - 98%; СП - 8%			547,45	--	158871	--		25490	
754	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	78,2	760,56	3,86	59476	302	56498	1890	66276
		НР - 69%; СП - 8%			34,22	0,81	2676	63		4909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				791557	7436	477617	299187	1178004
							306505	2837	--	87260	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				135836				
		Материалы	Тенге				59652				
		Всего заработная плата	Тенге					20367			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55566				
		Накладные расходы	Тенге				15992				
		Сметная прибыль	Тенге				12146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				163974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20367			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				655721				
		Материалы	Тенге				34796				
		Всего заработная плата	Тенге					288975			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				327602				
		Накладные расходы	Тенге				283196				
		Сметная прибыль	Тенге				75113				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1014030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					288975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1178004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					309342			
		РАЗДЕЛ 25.Монтаж лифта									
755	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	1041234,45	26712,15	2082469	53424	124540	1167894	3510391
		НР - 61%; СП - 8%			952252,27	5037,52	1904505	10075		260029	
756	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	3	-150591,13	-1255,03	-451773	-3765	-46719	-245165	-752693
		НР - 61%; СП - 8%			-133762,87	-207,02	-401289	-621		-55755	

		Стоимость оборудования						19 804 905,00			
		ИТОГО с оборудованием:						345 173 152,77			
		в том числе на 2019 год - 33 %, К=1						113 907 140,41			
		в том числе на 2020 год - 67 % К=1,049901						242 806 417,40			
		Итого:						**356 713 557,81**			
		Налог НДС-12%						42 805 626,94			
		ИТОГО ПО АКТУ:						**399 519 184,75**			

Заказчик: ТОО "Запад Строй ЕРС"

Директор _____ Кенжегалиева Г.А.

Технадзор: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

_____ Нуралиев У.А.

Авторский надзор: ТОО "General Project & Construction"

_____ Тулегенов А.

Подрядчик: ТОО "Запад Строй ЕРС"

Директор _____ Кенжегалиева Г.А.