Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ТОО "ОралҚұрылысЖөндеуСервис"** — **090240006249**
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.им.Желтоксан, 6/1
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск** — **170340024883**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №03-П от 30.06.2022 г.

Номер документа	Дата составления
1	10.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	**сумма с НДС, в KZT**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу ул.Джунусова 7 в г.Уральск, ЗКО, объект № 324-2021			работа	1	9 303 590,18	9 303 590,18	1 116 430,82	**10 420 021,00**
				Итого	x	x	9 303 590,18	1 116 430,82	10 420 021,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / подпись / Оспанов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 10.08.2022

М.П.

Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ТОО «ОралҚұрылысЖөндеуСервис»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу ул.Джунусова 7 в г. Уральск, ЗКО

С П РА В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		03-П	30.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу ул.Джунусова 7 в г. Уральск, ЗКО 324-2021	10 420 021,00	9 303 590,18		9 303 590,18					1 116 430,82	10 420 021
Всего к оплате с НДС	Десять миллионов четыресто двадцать тысяч двадцать один тенге ноль тиын									

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «ОралҚұрылысЖөндеуСервис»

Директор_____**Акатов Н.У**
подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»

Директор_____**Оспанов А.Қ**
подпись

Заказчик: ТОО «ОралҚұрылысЖөндеуСервис»
Подрядчик: ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу ул.Джунусова 7 в г. Уральск, ЗКО 324-2021
Номер договора: № 03-П от 30.06.2022 г.

АКТ № 1
выполненных работ за август месяц 2022 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж										
1	E12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	615		294.70	1.74	181240	1070	--	129723	335840
1.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	0.0218	13.407	292.96 --	--	180170	--	--	24877	
2	E12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка КОНЬКА** *НР - 72%; СП - 8%*	м	65		92.76	0.03	6029	2	--	4340	11198
2.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	0.002	0.13	92.73 --	--	6027	--	--	830	
3	E12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	615		180.55	20.16	111038	12398	--	73983	199823
3.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	0.014	8.61	160.39 --	6.69	98640	4114	--	14802	
4	E12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	123		261.51	12.71	32166	1563	--	22407	58939
4.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	0.009	1.107	248.80 --	4.22	30602	519	--	4366	
5	E12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	3.4		25962.29	4954.94	88272	16846	--	57134	157038
5.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	2.061	7.0074	21007.35 --	2331.57	71425	7927	--	11632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	28	2348.69	--	65763	--	--	47350	122162
		НР - 72%; СП - 8%			2348.69	--	65763	--		9049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.0225 0.63	--				--		
7	Ц13-370101-0210 1337-0101-0210 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-02-2015 п.6.1.1 к=0,3 демонтаж	Металлическая емкость без механизмов массой 8 т. ДЕМОНТАЖ в помещении	шт.	1	107221.14	32456.34	107221	32456	--	62557	183360
		НР - 72%; СП - 8%			74764.80	12119.34	74765	12119		13582	
		Кровля									
8	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом керамичимеского М100 ПЕРЕКЛАДКА	м3 кладки	0.4	36799.55	1708.98	14720	684	10798	2495	18592
		НР - 72%; СП - 8%			8094.92	567.06	3238	227		1377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.4 0.16	58336.00				9334		
9	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом керамичимеского М100	м3 кладки	1.3	36799.55	1708.98	47839	2221	35095	8108	60422
		НР - 72%; СП - 8%			8094.92	567.06	10523	737		4476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.4 0.52	58336.00				30335		
10	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1929.61	1146.19	7718	4585	699	2896	11464
		НР - 72%; СП - 8%			608.40	397.30	2434	1589		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.0128 0.0512	13674.00				700		
11	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0.152	76053.00	--	11560	--	11560	--	12485
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
12	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом керамичимеского М100	м3 кладки	3.4	36799.55	1708.98	125118	5811	91784	21205	158028
		НР - 72%; СП - 8%			8094.92	567.06	27523	1928		11706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.4 1.36	58336.00				79337		
13	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита СУЩ КОНСТРУКЦИЙ	м3 древесины в конструкции	12	9087.22	78.40	109047	940	94749	9918	128483
		НР - 72%; СП - 8%			1113.18	34.79	13358	417		9517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.0804	1148617.00				92349		
14	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2.53		117855.93	1898.51	298176	4803	219042	54956	381382
		НР - 72%; СП - 8%				29379.74	789.29	74331	1997		28251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.038	0.09614	216199.00				20785		
5.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.16	0.4048	69870.00				28283		
5.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.83	2.0999	69663.00				146285		
15	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2.53		9087.22	78.40	22991	198	19977	2091	27089
		НР - 72%; СП - 8%				1113.18	34.79	2816	88		2007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.016951	1148617.00				19470		
16	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	615		859.08	13.55	528334	8333	392536	94724	672902
		НР - 72%; СП - 8%				207.26	6.66	127465	4096		49845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.006	3.69	34153.00				126025		
16.2	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.012	7.38	34153.00				252049		
17	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	615		317.39	3.64	195195	2237	167016	19392	231754
		НР - 72%; СП - 8%				42.18	1.61	25942	992		17167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023	0.14145	1148617.00				162472		
18	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	615		957.60	27.81	588921	17104	45941	383424	1050132
		НР - 72%; СП - 8%				855.08	10.83	525876	6657		77788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.02	12.3	1090.00				13407		
18.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.0426	26.199	1015.00				26592		
19	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	707.25		3612.00	--	2554587	--	2554587	--	2758954
		СП - 8%				--	--	--	--		204367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	615	113.48 100.96	12.53 4.20	69792 62089	7703 2583	---	46564 9309	125665
21	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/** *СП - 8%*	м2	676.5	104.00 ---	--- ---	70356 ---	--- ---	70356	--- 5628	75984
22	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м планки	65	1014.79 414.83	15.40 4.03	65961 26964	1001 262	37996	19602 6845	92408
22.1	135510 С	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	м	2.06 133.9	236.00				31600		
23	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	65	1741.00 ---	--- ---	113165 ---	--- ---	113165	--- 9053	122218
24	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	1	19012.25 16839.13	2173.13 999.63	19012 16839	2173 1000	---	12844 2548	34404
25	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3** *СП - 8%*	м3	1	32632.00 ---	--- ---	32632 ---	--- ---	32632	--- 2611	35243
26	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м планки	18	1014.79 414.83	15.40 4.03	18266 7467	277 72	10522	5428 1896	25590
26.1	135510 С	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	м	2.06 37.08	236.00				8751		
27	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	18	816.00 ---	--- ---	14688 ---	--- ---	14688	--- 1175	15863
		Слуховое окно (2 шт.)									
28	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0.132	117930.08 30403.13	1460.11 654.30	15567 4013	192 86	11362	2952 1481	20000
28.1	131542 С	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0.93 0.12276	70707.00				8680		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.12	0.01584	69663.00				1103		
29	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.132		9087.22	78.40	1200	11	1042	109	1414
		НР - 72%; СП - 8%				1113.18	34.79	147	5		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.000884	1148617.00				1016		
30	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2		22701.78	1132.44	45404	2265	26120	12952	63025
		НР - 72%; СП - 8%				8509.26	485.51	17019	971		4668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0.06	0.12	46556.00				5587		
30.2	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.06	0.12	60737.00				7288		
30.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1	0.2	60737.00				12147		
31	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	11.4		1014.79	15.40	11569	176	6664	3438	16207
		НР - 72%; СП - 8%				414.83	4.03	4729	46		1201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2.06	23.484	236.00				5542		
32	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13.11		3612.00	--	47353	--	47353	--	51141
		СП - 8%				--	--	--	--		3788	
33	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15.6		5360.14	18.28	83618	285	62111	15335	106869
		НР - 72%; СП - 8%				1360.36	4.91	21222	77		7916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0057	0.08892	693858.00				61698		
		Ограждение кровли (94 мп)										
34	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	94		125.60	31.16	11806	2929	656	6506	19777
		НР - 72%; СП - 8%				87.46	8.68	8221	815		1465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	147674 С	Резина прессованная	кг	0.0052	0.4888	1143.00				559		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0.6104	209714.76	52278.75	128010	31911	3220	74789	219023
		НР - 72%; СП - 8%			152161.10	18012.95	92879	10995		16224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0215 0.013124	206112.00				2705		
36	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.3854	519143.00	--	200078	--	200078	--	216084
		СП - 8%			--	--	--	--		16006	
37	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.242	395673.00	--	95753	--	95753	--	103413
		СП - 8%			--	--	--	--		7660	
38	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.03534	647579.00	--	22885	--	22885	--	24716
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15.26	103.27	3.35	1576	52	669	619	2371
		НР - 72%; СП - 8%			56.01	0.36	855	6		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009 0.001373	439993.00				604		
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,25 К=1,15 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15.26	172.33	4.74	2630	72	1559	727	3626
		НР - 72%; СП - 8%			65.46	0.73	999	11		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018 0.002747	508438.00				1397		
				Трубы канализац СТОЯК							
41	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,25 К=1,15	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	28	976.83	4.39	27351	123	--	19633	50743
		НР - 72%; СП - 8%			972.44	1.43	27228	40		3759	
42	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	27.944	700.00	--	19561	--	19561	--	21126
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
43	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=1,25 К=1,15	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0.34	95062.04	1479.28	32321	503	22007	7229	42713
		НР - 72%; СП - 8%			28855.80	672.48	9811	229		3164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1.032 0.35088	34710.00				12179		
43.2	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.039 0.01326	686295.00				9100		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 100мм. Установка	дефлектор	8		9738.87	74.72	77911	598	50223	19593	105304
		НР - 72%; СП - 8%				3386.30	15.27	27090	122		7800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	269946 С	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	1	8	6084.00				48672		
		К1 примыкание -8шт										
45	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2.512		756.86	19.71	1901	50	298	1125	3268
		НР - 72%; СП - 8%				618.40	3.59	1553	9		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.07	0.17584	952.00				167		
45.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.03264	0.081992	1015.00				83		
46	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0112		693858.00	--	7771	--	7771	--	8393
		СП - 8%				--	--	--	--		622	
		ВШ-400х1700 примыкание (4 шт)										
47	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	16.8		756.86	19.71	12715	331	1995	7524	21858
		НР - 72%; СП - 8%				618.40	3.59	10389	60		1619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.07	1.176	952.00				1120		
47.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.03264	0.548352	1015.00				557		
48	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.01008		693858.00	--	6994	--	6994	--	7554
		СП - 8%				--	--	--	--		560	
		ВШ-600х1800 примыкание (2 шт)										
49	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	9.6		756.86	19.71	7266	189	1140	4299	12490
		НР - 72%; СП - 8%				618.40	3.59	5937	34		925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.07	0.672	952.00				640		
49.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.03264	0.313344	1015.00				318		
50	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.00672		693858.00	--	4663	--	4663	--	5036
		СП - 8%				--	--	--	--		373	
		Зонт 1900х600 (4шт)										
51	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	4		2778.76	38.63	11115	155	155	7832	20462
		НР - 72%; СП - 8%				2701.13	18.18	10805	73		1516	
52	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.033		693858.00	--	22897	--	22897	--	24729
		СП - 8%				--	--	--	--		1832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0.01992	519143.00 --	-- --	10341 --	-- --	10341	-- 827	11168
54	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0.1098	416359.00 --	-- --	45716 --	-- --	45716	-- 3657	49373
55	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм *СП - 8%*	м2	8.4	2172.00 --	-- --	18245 --	-- --	18245	-- 1460	19705
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4.068	103.27 56.01	3.35 0.36	420 228	13 1	179	165 47	632
56.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009 0.000366	439993.00				161		
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,25 К=1,15 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4.068	172.33 65.46	4.74 0.73	701 266	19 3	416	194 72	966
57.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018 0.000732	508438.00				372		
		Зонт 2000х800 (2шт)									
58	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала *НР - 72%; СП - 8%*	колпак	2	2778.76 2701.13	38.63 18.18	5558 5402	77 36	79	3916 758	10232
59	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм *СП - 8%*	т	0.02145	693858.00 --	-- --	14883 --	-- --	14883	-- 1191	16074
60	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0.00996	519143.00 --	-- --	5171 --	-- --	5171	-- 414	5585
61	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0.061	416359.00 --	-- --	25398 --	-- --	25398	-- 2032	27430
62	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм *СП - 8%*	м2	4.8	2172.00 --	-- --	10426 --	-- --	10426	-- 834	11260
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2.31025	103.27 56.01	3.35 0.36	239 129	8 1	102	94 27	359

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000208	439993.00				91		
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,25 К=1,15 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2.31025		172.33	4.74	398	11	236	110	549
		НР - 72%; СП - 8%				65.46	0.73	151	2		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.000416	508438.00				211		
		Прочие Деф										
65	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	73		237.30	0.24	17323	18	692	11968	31634
		НР - 72%; СП - 8%				227.58	0.12	16613	9		2343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0004	0.0292	23567.00				688		
66	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	30.9		117.00	--	3615	--		--	3904
		СП - 8%				--	--	--	--		289	
67	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	618		40.00	--	24720	--		--	26698
		СП - 8%				--	--	--	--		1978	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**8494341**

	Временные здания и сооружения	0,72 %								61159
	Итого									8555500
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,53%								130899
	Итого									8686399
	Непредвиденные работы и затраты	2%								173728
	Итого									8860127
	Итого с коэффициентом в текущих ценах	1,0500514								9303589
	Итого с переводным коэффициентом									9303590,18
	НДС	12%								1116430,82
	Всего по Акту									**10420021,0**

Заказчик:

ТОО «ОралҚұрылысЖөндеуСервис»

Директор _____ Акатов Н.У

Эксперт технического надзора

ТОО Сектор строительных услуг «Сенімді сапа»

_____ Утегалиев Т.Б

Подрядчик:

ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»

Директор _____ Оспанов А.К

Эксперт авторского надзора

ТОО «ТАТПРОЕКТ»

_____ Махметов А.Б