Заказчик: **ГУ «Управление строительства Туркестанской области»**
Подрядчик: **ТОО «АС-Строй»**
Технадзор**: ТОО «СК Корган Эксперт»**
Авторский надзор: **ТОО «Элит Проект Лтд»**

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование стройки: **«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21.10. 2022г.

По подпрограмме 055

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года сумма НДС	из графы №1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз. Содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	в отчетном месяце по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	22 500 000	2 410 714				75%			2 410 714	22 500 000
Услуга по техническому надзору	690 465	73 978							73 978	690 465
Услуга по авторскому надзору	238 586	25 563							25 563	238 586
Всего по объекту	**23 429 051**	**2 510 255**							**2 510 255**	**23 429 051**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

Заместитель руководителя _____ Ергобеков Ғ.

Главный специалист _____ Мырзалиев Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «СК Корган Эксперт»

Директор _____ Турсунқұлұлы Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Элит Проект Лтд»

Директор _____ Сатбаева Г.Т.

Автор проекта _____ Сирнебаев Т.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ Базарбеков Н.Н.

Гл. инженер _____ Жусипов Б.Д.

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Туркестанской области»**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Фельдшерско-акушерский пункт»; «ВЛ-10 кВ»; «Трансформаторная подстанция КТПН-40/10-0,4кВ»; «Сети КЛ-0,4кВ»; «Выгреб на 10м3»; «Благоустройство»**

(наименование)

Договор №310 от 26.09.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за «21» октября 2022г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 "Общестроительные работы" ФАП												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (АС-3)												
1	1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1204,17165	171,77	164,99	206841	198677	--	31177	257060
			НР - 72%; СП - 8%			6,78	29,18	8164	35138		19041	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,44835	2343,26		50259		--	36187	93361
			НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	50259	--		6916	
3	3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	715,9	521,46	519,61	373313	371989	43	88698	498972
			НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	1281	121911		36961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	522,297	19,42	19,42	10143	10143	--	3204	14415
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	4450		1068	
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	58,033	927,48	--	53824	--	--	38754	99984
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	53824	--		7406	
6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	522,297	181,02	81,66	94546	42650	--	52854	159192
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	51895	21513		11792	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	522,297	93,46 11,22	80,84 19,14	48814 5860	42223 9997	731	11417 4818	65049
8	8	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,53	1463,99 1326,13	137,86 59,26	87151 78945	8207 3528	--	59380 11723	158254
			съезд-въезд									
9	9	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70	171,77 6,78	164,99 29,18	12024 475	11550 2043	--	1812 1107	14943
10	10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70	19,42 --	19,42 8,52	1359 --	1359 596	--	429 143	1932
11	11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	70	181,02 99,36	81,66 41,19	12671 6955	5716 2883	--	7084 1580	21335
12	12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	70	93,46 11,22	80,84 19,14	6542 785	5659 1340	98	1530 646	8718
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (АС-4)									
			ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛФМ1 (АС-4)									
13	13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	9,02	19963,49 1483,65	1165,54 284,46	180071 13383	10513 2566	156175	14513 15567	210151
14	14	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	81,7	26926,73 5004,00	2182,63 489,14	2199914 408827	178321 39963	1612766	408398 208665	2816977
15	15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,330353	250492,00 --	-- --	82751 --	-- --	82751	-- 6620	89371
16	16	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	543399,02 520562,00	3969,50 1799,70	5434 5206	40 18	188	5171 848	11454
17	17	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ *СП - 8%*	м	10	1138,00 --	-- --	11380 --	-- --	11380	-- 910	12290
18	18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	244,8	1706,52 327,54	20,31 3,14	417756 80182	4972 769	332602	75284 39443	532483
19	19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	46,512	1190,08	12,86	55353	598	31426	21968	83506

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	23329	292		6186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			фундамент под перегородки (АС-4)									
20	20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	10,23	24583,48	8,64	251489	88	206284	42410	317411
			НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	45117	--		23512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,063651	17713,00	1557,64	1127	99	2	975	2270
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	1026	45		168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,048126	319930,00	--	15397	--	15397	--	16629
			СП - 8%			--	--	--	--		1232	
23	23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,015525	325908,00	--	5060	--	5060	--	5465
			СП - 8%			--	--	--	--		405	
24	24	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,26888	50502,13	2349,50	13579	632	113	11883	27498
			НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	12834	224		2037	
25	25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,08008	307964,00	--	24662	--	24662	--	26635
			СП - 8%			--	--	--	--		1973	
26	26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1888	319930,00	--	60403	--	60403	--	65235
			СП - 8%			--	--	--	--		4832	
27	27	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	9,36	972,14	12,86	9099	121	4283	4421	14601
			НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	4695	59		1082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			фундамент под стойки фм1(2ШТ) (АС-31)									
28	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,098	19963,49	1165,54	1956	114	1697	158	2283
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	145	28		169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,45	26984,00	1848,82	12143	832	8705	2559	15878
			НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	2606	206		1176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	30	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,011104	17713,00	1557,64	197	17	1	170	396
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	179	8		29	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	31	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,011104	250492,00	--	2781	--	2781	--	3004
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
32	32	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,007092	1039132,34	1472,34	7370	11	5334	1847	9954

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	2025	5		737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	33	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,074	25410,14	1848,82	1880	137	1315	421	2485
			НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	428	34		184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,6	1706,52	20,31	6143	73	4891	1107	7830
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	1179	11		580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			фундамент под дымовую трубу фом1(АС-5)									
35	35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,23	17747,03	1165,54	4082	268	3473	370	4808
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	341	65		356	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	36	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3,1	25541,73	682,83	79179	2117	60879	15493	102246
			НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	16183	842		7574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	37	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,010797	250492,00	--	2705	--	2705	--	2921
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
38	38	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,005214	267997,00	--	1397	--	1397	--	1509
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
39	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0022752	325908,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
40	40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,021542	23285,73	1454,25	502	32	6	431	1008
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	464	10		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0154512	319930,00	--	4943	--	4943	--	5338
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
42	42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0060816	325908,00	--	1982	--	1982	--	2141
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
43	43	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,02796	406074,13	1553,70	11354	44	6552	4342	16952
			НР - 91%; СП - 8%			170156,00	497,88	4758	14		1256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	44	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	1	1056,56	6,30	1057	7	455	544	1729
			НР - 91%; СП - 8%			594,72	2,58	595	3		128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
45	45	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	1	1128,88	8,69	1129	9	610	467	1724
			НР - 91%; СП - 8%			509,76	3,63	510	4		128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	46	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,414	25836,38	1069,07	10696	443	8150	2074	13792
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	2103	177		1022	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,36	1706,52	20,31	21093	251	16794	3801	26886
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	4048	39		1991	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			приямки прм1, прм2 (АС-9)									
48	48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,161	20580,59	1165,54	3313	188	2886	259	3858
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	239	46		286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	49	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,41	46278,94	5861,25	18974	2403	8792	7948	29075
			НР - 91%; СП - 8%			18972,31	2328,98	7779	955		2154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 3. Стены									
50	58	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,073045	28547,97	3059,70	1001264	107313	628709	274106	1377400
			НР - 93%; СП - 8%			7562,57	840,98	265242	29496		102030	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	59	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	89,131	-343,61	--	-30626	--	--	-28482	-63837
			НР - 93%; СП - 8%			-343,61	--	-30626	--		-4729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	60	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,60739	28160,30	3059,70	411348	44695	261846	108895	561862
			НР - 93%; СП - 8%			7174,90	840,98	104807	12285		41619	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			перегородки (АС-15А)									
53	61	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,3265	4859,74	281,24	346628	20060	158780	161070	548314
			НР - 93%; СП - 8%			2352,40	75,78	167788	5405		40616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	62	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,159768	337503,00	--	53922	--	53922	--	58236
			СП - 8%			--	--	--	--		4314	
55	63	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,014504	80865,26	2469,26	1173	36	--	1069	2421

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	1137	12		179	
56	64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,014504	325908,00 --	-- --	4727 --	-- --	4727	-- 378	5105
57	65	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0051888	807106,85 72163,00	8219,17 1616,07	4188 374	42 8	3772	452 371	5011
			РАЗДЕЛ 4. Монолитные перемычки (АС-9,10,11)									
58	66	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,53125	48350,80 17540,90	4701,26 1059,14	74037 26860	7199 1622	39978	25918 7996	107951
59	67	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,061852	307964,00 --	-- --	19048 --	-- --	19048	-- 1524	20572
60	68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0763821	319930,00 --	-- --	24437 --	-- --	24437	-- 1955	26392
61	69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0409575	325908,00 --	-- --	13348 --	-- --	13348	-- 1068	14416
			укладка арматуры над проемами (АС-9)									
62	70	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,002205	80865,26 78396,00	2469,26 847,26	178 173	6 2	--	163 27	368
63	71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,00196	307964,00 --	-- --	604 --	-- --	604	-- 48	652
64	72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,000245	325908,00 --	-- --	80 --	-- --	80	-- 6	86
			монолитные сердечники мс-1,мс-2,мс-3 (АС-14)									
65	73	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,669875	31266,21 6893,25	5000,82 1187,10	146009 32191	23354 5544	90464	34338 14428	194775
66	74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,0568337	307964,00 --	-- --	17503 --	-- --	17503	-- 1400	18903
67	75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,1541879	319930,00 --	-- --	49329 --	-- --	49329	-- 3946	53275

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
68	76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0837303	325908,00	--	27288	--	27288	--	29471
			СП - 8%			--	--	--	--		2183	
РАЗДЕЛ 13. крыльца и пандусы (АС-30)												
КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-30)												
69	243	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,329	1018,66	--	9503	--	--	6842	17653
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	9503	--		1308	
70	244	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,102	24858,20	1069,07	77110	3316	58040	15541	100063
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	15754	1324		7412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	245	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0353664	17713,00	1557,64	626	55	1	542	1261
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	570	25		93	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	246	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0353664	337503,00	--	11936	--	11936	--	12891
			СП - 8%			--	--	--	--		955	
Пандус пн-1 (АС-30)												
73	249	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,607	1018,66	--	3674	--	--	2646	6825
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	3674	--		506	
74	250	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,58	24858,20	1069,07	138709	5965	104405	27955	179998
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	28339	2381		13333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	251	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0922176	17713,00	1557,64	1633	144	2	1412	3289
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	1487	65		244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	252	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0922176	337503,00	--	31124	--	31124	--	33614
			СП - 8%			--	--	--	--		2490	
крыльцо кр-2 (2ШТ)(АС-31)												
77	255	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7	1018,66	--	2750	--	--	1980	5109
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	2750	--		378	
78	256	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,18	24858,20	1069,07	128765	5538	96920	25951	167094
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	26307	2211		12377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	257	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0557568	17713,00	1557,64	988	87	2	854	1989
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	899	39		147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
80	258	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0557568	337503,00	--	18818	--	18818	--	20323
			СП - 8%			--	--	--	--		1505	
			крыльцо кр-3 (АС-32)									
81	261	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,48	1018,66	--	2526	--	--	1819	4693
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	2526	--		348	
82	262	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,31	24858,20	1069,07	57422	2470	43220	11573	74515
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	11732	986		5520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	263	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0257472	17713,00	1557,64	456	40	1	394	918
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	415	18		68	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	264	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0257472	337503,00	--	8690	--	8690	--	9385
			СП - 8%			--	--	--	--		695	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9482801
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1568526				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1120823			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					311205			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4456457		
			- Накладные расходы	Тенге							1634578	
			- Сметная прибыль	Тенге							702428	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 "Наружные сети электроснабжения"

РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ

			Опора концевая одноцепная К10-1,2с(1шт)									
85	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
			НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	2	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	42213,00	--	84426	--	84426	--	91180
			СП - 8%			--	--	--	--		6754	
87	3	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Траверса ТМ73	шт	1	8660,89	--	8661	--	8661	--	9354
			СП - 8%			--	--	--	--		693	
88	4	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Траверса ТМ96И	шт	1	13205,36	--	13205	--	13205	--	14261
			СП - 8%			--	--	--	--		1056	
89	5	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Траверса ТМ80	шт	1	1448,04	--	1448	--	1448	--	1564
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
90	6	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Накладка ОГ52	шт	1	765,00	--	765	--	765	--	826
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
91	7	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Хомут Х62И	шт	1	1621,07	--	1621	--	1621	--	1751
			СП - 8%			--	--	--	--		130	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
92	8	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Хомут Х51	шт	1	737,68	--	738	--	738	--	797
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
93	9	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Крепление подкоса У1	шт	1	4171,07	--	4171	--	4171	--	4505
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
94	10	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	692,14	--	1384	--	1384	--	1495
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
95	11	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,063	758,00	--	48	--	48	--	52
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
96	12	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	3	1799,00	--	5397	--	5397	--	5829
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
97	13	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Упор УП50	шт	3	783,21	--	2350	--	2350	--	2538
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
98	14	С1252-207-1010 252-207-1010 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	1577,00	--	14193	--	14193	--	15328
			СП - 8%			--	--	--	--		1135	
99	15	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	445,00	--	4005	--	4005	--	4325
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
100	16	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644,00	--	1932	--	1932	--	2087
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
101	17	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198,00	--	39594	--	39594	--	42762
			СП - 8%			--	--	--	--		3168	
102	18	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	17002,19	4560,50	17002	4560	125	11462	30741
			НР - 80%; СП - 8%			12317,20	2010,30	12317	2010		2277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	19	Прайс-лист ТОО "SCAIA GROUP" стр.14	Разъединитель линейный SZ24	комплект	1	252192,21	--	252192	--		--	252192
						--	--	--	--	252192	--	
104	20	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	13392,00	--	40176	--	40176	--	43390
			СП - 8%			--	--	--	--		3214	
105	21	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	50041,23	21135,45	50041	21135	10078	20134	75789
			НР - 72%; СП - 8%			18828,00	9135,39	18828	9135		5614	
106	22	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Ограничители перенапряжения HE-S15SGA	шт	3	37373,89	--	112122	--	112122	--	121092
			СП - 8%			--	--	--	--		8970	
107	23	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
108	24	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Муфта концевая НОТ1	шт	1	49755,34	--	49755	--	49755	--	53735
			СП - 8%			--	--	--	--		3980	
109	25	С1252-207-3203 252-207-3203 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8860,00	--	26580	--	26580	--	28706
			СП - 8%			--	--	--	--		2126	
110	26	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	574,00	--	2927	--	2927	--	3161
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
111	27	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	185,00	--	555	--	555	--	599
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
			Опора промежуточная ПоБ10-1.2с(1шт)									
112	28	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8735,59	3881,46	8736	3881	678	4799	14618
			НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	4177	1822		1083	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	29	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	42213,00	--	42213	--	42213	--	45590
			СП - 8%			--	--	--	--		3377	
114	30	С1252-207-0507 252-207-0507 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	58795,00	--	58795	--	58795	--	63499
			СП - 8%			--	--	--	--		4704	
115	31	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,006787	327704,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
116	32	С1252-207-1018 ~~252-207-1018~~ РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1048,00	--	1048	--	1048	--	1132
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
117	33	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	445,00	--	445	--	445	--	481
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
118	34	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143,00	--	42429	--	42429	--	45823
			СП - 8%			--	--	--	--		3394	
119	35	С1252-207-2111 252-207-2111 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	6	18685,00	--	112110	--	112110	--	121079
			СП - 8%			--	--	--	--		8969	
120	36	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
121	37	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,085	985,00	--	84	--	84	--	91
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
			Опора анкерная одноцепная Ар10-1,2с с установкой РЛНД(1шт)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
122	38	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
			НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	39	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	42213,00	--	84426	--	84426	--	91180
			СП - 8%			--	--	--	--		6754	
124	40	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Траверса ТМ73	шт	1	8660,89	--	8661	--	8661	--	9354
			СП - 8%			--	--	--	--		693	
125	41	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Траверса ТМs60а	шт	1	2850,54	--	2851	--	2851	--	3079
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
126	42	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Накладка ОГ52	шт	1	765,00	--	765	--	765	--	826
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
127	43	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
			СП - 8%			--	--	--	--		242	
128	44	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Крепление подкоса У1	шт	1	4171,07	--	4171	--	4171	--	4505
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
129	45	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	692,14	--	1384	--	1384	--	1495
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
130	46	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,063	758,00	--	48	--	48	--	52
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
131	47	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048,00	--	5240	--	5240	--	5659
			СП - 8%			--	--	--	--		419	
132	48	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445,00	--	2225	--	2225	--	2403
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
133	49	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14143,00	--	56572	--	56572	--	61098
			СП - 8%			--	--	--	--		4526	
134	50	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	4	18983,00	--	75932	--	75932	--	82007
			СП - 8%			--	--	--	--		6075	
135	51	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644,00	--	3864	--	3864	--	4173
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
136	52	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	17002,19	4560,50	17002	4560	125	11462	30741
			НР - 80%; СП - 8%			12317,20	2010,30	12317	2010		2277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
137	53	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00 --	-- --	102059 --	-- --	 102059	-- --	102059
138	54	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	2814,00 --	-- --	2814 --	-- --	2814 	-- 225	3039
139	55	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный *СП - 8%*	кг	0,89	985,00 --	-- --	877 --	-- --	877 	-- 70	947
140	56	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1 *СП - 8%*	шт.	6	574,00 --	-- --	3444 --	-- --	3444 	-- 276	3720
141	57	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	13257,00 --	-- --	13257 --	-- --	13257 	-- 1061	14318
142	58	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	2278,00 --	-- --	2278 --	-- --	2278 	-- 182	2460
143	59	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	3	11478,00 --	-- --	34434 --	-- --	34434 	-- 2755	37189
144	60	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	1942,00 --	-- --	1942 --	-- --	1942 	-- 155	2097
145	61	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	3	976,00 --	-- --	2928 --	-- --	2928 	-- 234	3162
146	62	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	1	1081,00 --	-- --	1081 --	-- --	1081 	-- 86	1167
147	63	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4,5	1081,00 --	-- --	4864 --	-- --	4864 	-- 389	5253
			Устройство УОП									
148	64	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 *НР - 80%; СП - 8%*	ответвление	1	2348,66 1831,34	517,32 235,35	2349 1831	517 235	-- 	1653 320	4323
149	65	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	11484,00 --	-- --	11484 --	-- --	11484 	-- 919	12403
150	66	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	1	1512,00 --	-- --	1512 --	-- --	1512 	-- 121	1633

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
151	67	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
152	68	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	8	1915,00	--	15320	--	15320	--	16546
			СП - 8%			--	--	--	--		1226	
153	69	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	49,00	--	392	--	392	--	423
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
154	70	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
155	71	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
			Подвеска проводов									
156	72	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0933333	186209,78	103664,50	17380	9676	335	8558	28013
			НР - 80%; СП - 8%			78949,50	35663,37	7369	3329		2075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	73	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,28	298974,00	--	83713	--	83713	--	90410
			СП - 8%			--	--	--	--		6697	
			Кабельный ввод (ЭСН-4)									
158	74	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,34	1952,72	--	4569	--	--	3290	8488
			НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	4569	--		629	
159	75	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,78	927,48	--	723	--	--	521	1343
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	723	--		100	
160	76	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,56	927,48	--	1447	--	--	1042	2688
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	1447	--		199	
161	77	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	17	471,63	377,49	8018	6417	--	3130	12039
			НР - 72%; СП - 8%			94,14	161,54	1600	2746		892	
162	78	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,056	36346,00	--	2035	--	2035	--	2198
			СП - 8%			--	--	--	--		163	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
163	79	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	1100,00	143,92	2200	287	181	1326	3808
			НР - 72%; СП - 8%			865,83	55,24	1732	110		282	
164	80	С1241-101-0124 241-101-0124 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	2	1427,00	--	2854	--	2854	--	3082
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
165	81	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	17	398,29	171,89	6771	2922	915	2812	10350
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	2934	971		767	
166	82	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	9	333,42	135,85	3001	1223	366	1303	4648
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	44,11	1412	397		344	
167	83	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	364,39	162,52	729	325	90	304	1116
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	314	108		83	
168	84	С1243-133-0204 243-133-0204 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х50/25 (мк)-10	км	0,03	6059860,00	--	181796	--	181796	--	196340
			СП - 8%			--	--	--	--		14544	
			Заземление опор (ЭСН-4)									
169	85	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	10,605	385,89	385,89	4092	4092	--	588	5055
			НР - 72%; СП - 8%			--	77,06	--	817		374	
170	86	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,605	19,42	19,42	206	206	--	65	293
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	90		22	
171	87	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	70	282,34	19,69	19764	1378	1373	12518	34864
			НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	17013	373		2583	
172	88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0515	325908,00	--	16784	--	16784	--	18127
			СП - 8%			--	--	--	--		1343	
			РАЗДЕЛ 2. Трансформаторная подстанция КТПН-40/10-0,4кВ									
			Площадка под КТПН									
173	89	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,65	1952,72	--	14938	--	--	10756	27749
			НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	14938	--		2056	
174	90	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,24	1018,66	--	2282	--	--	1643	4239
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	2282	--		314	
175	91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/бетон В7,5 W4,F50 с.с/	м3	1	20841,71	1165,54	20842	1165	18193	1609	24247
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1484	284		1796	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	92	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/бетон В15 W4,F50 с.с/	м3	4,41	22019,40	1262,13	97106	5566	85923	6393	111779
			НР - 91%; СП - 8%			1273,61	319,45	5617	1409		8280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	93	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,034522	23525,36	1073,92	812	37	10	708	1642
			НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	765	13		122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034552	319930,00	--	11054	--	11054	--	11938
			СП - 8%			--	--	--	--		884	
179	95	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,04784	782456,34	1472,34	37433	71	35982	1285	41815
			НР - 91%; СП - 8%			28840,00	665,64	1380	32		3097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	96	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,57	921,72	20,31	3291	72	2050	1098	4740
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	1169	11		351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монтаж КТПН									
181	97	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13891,78	8434,78	13892	8435	1362	6430	21947
			НР - 80%; СП - 8%			4095,00	3941,97	4095	3942		1626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	98	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	39865,24	9830,38	39865	9831	10686	18524	63061
			НР - 80%; СП - 8%			19347,90	3807,66	19348	3808		4671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	99	515-102-0402 515-102-0402 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	845097,00	--	845097	--		--	845097
						--	--	--	--	845097	--	
183	100	515-101-0102 515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	482916,00	--	482916	--		--	482916
						--	--	--	--	482916	--	
184	101	Ц13-080103-1602 1308-0103-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конденсатор статический, масса до 25 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт.	1	3706,24	521,38	3706	521	47	2397	6591
			НР - 72%; СП - 8%			3138,00	190,50	3138	190		488	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
185	102	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.23	Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности ККУ-0,4-10-2,5	шт	1	164450,00	--	164450	--		--	164450
						--	--	--	--	164450	--	
			РАЗДЕЛ 4. Сети КЛ-0,4кВ									
186	113	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	17,64	385,89	385,89	6807	6807	--	979	8409
			НР - 72%; СП - 8%			--	77,06	--	1359		623	
187	114	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,88	927,48	--	5454	--	--	3927	10131
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	5454	--		750	
188	115	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,76	19,42	19,42	228	228	--	72	324
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	100		24	
189	116	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	83	471,63	377,49	39145	31332	--	15279	58778
			НР - 72%; СП - 8%			94,14	161,54	7814	13408		4354	
190	117	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	21	273,21	226,14	5737	4749	--	2175	8545
			НР - 72%; СП - 8%			47,07	96,77	988	2032		633	
191	118	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,392	36346,00	--	14248	--	14248	--	15388
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
192	119	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,025	237420,34	--	5936	--	297	4286	11040
			НР - 76%; СП - 8%			225575,00	--	5639	--		818	
193	120	С1241-701-0202 241-701-0202 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	25	1819,00	--	45475	--	45475	--	49113
			СП - 8%			--	--	--	--		3638	
194	121	С1261-201-0607 261-201-0607 РСНБ РК 2015 прим.	Джутовый шнур общего назначения	кг	12	575,00	--	6900	--	6900	--	7452
			СП - 8%			--	--	--	--		552	
195	122	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	364,39	162,52	9110	4063	1125	3801	13944
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	3922	1356		1033	
196	123	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	83	398,29	171,89	33058	14267	4466	13729	50530
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	14325	4743		3743	
197	124	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	25	333,42	135,85	8336	3397	1017	3618	12910
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	44,11	3922	1103		956	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
198	125	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,028	627171,00	--	17561	--	17561	--	18966
			СП - 8%			--	--	--	--		1405	
199	126	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,025	484068,00	--	12102	--	12102	--	13070
			СП - 8%			--	--	--	--		968	
200	127	С1243-110-0902 243-110-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	км	0,11	152380,00	--	16762	--	16762	--	18103
			СП - 8%			--	--	--	--		1341	
201	128	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1764,94	89,03	7060	356	428	4628	12624
			НР - 72%; СП - 8%			1569,00	38,10	6276	152		935	
202	129	С1243-903-7501 243-903-7501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	шт.	4	14145,00	--	56580	--	56580	--	61106
			СП - 8%			--	--	--	--		4526	
203	130	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	2038,67	974,62	4077	1950	477	2702	7321
			НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	1650	852		542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	131	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,024	25994,00	--	624	--	624	--	674
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
			Заземление КТПН									
205	132	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	28	480,26	19,69	13447	551	6091	5007	19930
			НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	6805	149		1476	
			Заземление опор									
206	133	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	4069,48	183,32	40695	1833	28229	8040	52634
			НР - 72%; СП - 8%			1063,30	53,34	10633	533		3899	
207	134	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	96	750,82	26,82	72079	2574	49090	15278	94346
			НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	20415	804		6989	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4463279
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				246968				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176946			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68859			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1759689		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1846714		
			- Накладные расходы	Тенге							239133	
			- Сметная прибыль	Тенге							193822	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
208	1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	247,130963	171,77	164,99	42450	40774	--	6399	52756
			НР - 72%; СП - 8%			6,78	29,18	1676	7211		3908	
209	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,4018238	1795,49	--	7903	--	--	5690	14681
			НР - 72%; СП - 8%			1795,49	--	7903	--		1088	
210	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	216,869602	19,42	19,42	4212	4212	--	1330	5986
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	1848		443	
211	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	24,0966225	927,48	--	22349	--	--	16091	41516
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	22349	--		3075	
212	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	216,869602	181,02	81,66	39258	17710	--	21946	66101
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	21548	8933		4896	
213	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	216,869602	93,46	80,84	20269	17532	304	4741	27010
			НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	2433	4151		2001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ												
214	7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,3	18254,99	1165,54	23731	1515	20287	2092	27889
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1929	370		2066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	18,59	34855,16	3357,07	647957	62408	401718	189280	904216
			НР - 91%; СП - 8%			9888,69	1300,10	183831	24169		66979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,47274	337503,00	--	159551	--	159551	--	172315
			СП - 8%			--	--	--	--		12764	
217	10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06262	319930,00	--	20034	--	20034	--	21637
			СП - 8%			--	--	--	--		1603	
218	11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07728	325908,00	--	25186	--	25186	--	27201
			СП - 8%			--	--	--	--		2015	
219	12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,12	20720,56	1165,54	2486	140	2168	193	2893
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	178	34		214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Обвязочный пояс									
220	13	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0108	1039132,34	1472,34	11223	16	8123	2813	15158
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	3084	7		1123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	14	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,00453	50502,13	2349,50	229	11	2	200	464
			НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	216	4		34	
222	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00453	325908,00	--	1476	--	1476	--	1594
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
223	16	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,32	35905,54	5085,61	47395	6713	25262	15402	67821
			НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	15420	1505		5024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	17	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07187	23285,73	1454,25	1674	104	22	1438	3361
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	1548	32		249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07187	325908,00	--	23423	--	23423	--	25297
			СП - 8%			--	--	--	--		1874	
			Покрытие									
226	19	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,85	53065,63	1946,54	98171	3601	55926	36000	144904
			НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	38644	916		10734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	20	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,18534	250492,00	--	46426	--	46426	--	50140
			СП - 8%			--	--	--	--		3714	
			Колодец К-1									
228	21	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	15424,47	7969,09	4319	2232	131	3336	8268
			НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	1956	872		612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	22	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	5286,00	--	10572	--	10572	--	11418
			СП - 8%			--	--	--	--		846	
230	23	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	1	9622,00	--	9622	--	9622	--	10392
			СП - 8%			--	--	--	--		770	
231	24	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4884,00	--	4884	--	4884	--	5275
			СП - 8%			--	--	--	--		391	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
232	25	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2120,81	224,98	2121	225	142	1845	4284
			НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	26	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	
			Дыхательное устройство ДУ-1									
234	27	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3712,35	51,64	3712	51	3106	560	4614
			НР - 98%; СП - 8%			554,90	16,47	555	16		342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	28	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,87	537,00	--	2078	--	2078	--	2244
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
236	29	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	543399,02	3969,50	1087	8	38	1034	2291
			НР - 99%; СП - 8%			520562,00	1799,70	1041	4		170	
237	30	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2	1138,00	--	2276	--	2276	--	2458
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
238	31	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,2	26296,66	4387,09	5259	877	3207	1246	7025
			НР - 91%; СП - 8%			5876,40	969,77	1175	194		520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	319930,00	--	589	--	589	--	636
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
240	33	С1217-101-0101 ~~217-101-0101~~ РСНБ РК 2015	Болты с гайками и ша йбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные Г ОСТ 1759.0-87	кг	0,264	985,00	--	260	--	260	--	281
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
			Крышка утепленная К-1									
241	34	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над прия мками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	м2 щитов	0,2	5117,85	70,90	1024	14	920	96	1209
			НР - 99%; СП - 8%			452,48	32,00	90	6		90	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	35	Е11-100107-0601 1110-0107-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,2	9122,57	25,18	1825	5	1428	355	2355
			НР - 90%; СП - 8%			1961,60	11,41	392	2		174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	36	С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	4,08	154,00	--	628	--	628	--	678
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
			Испытание системы									
244	37	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	10	191,03	2,89	1910	29	950	860	2992
			НР - 91%; СП - 8%			93,10	1,41	931	14		222	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Гидроизоляция днища									
245	38	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены,фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /днища выгреба/**	**м2 поверхности**	**6,76**	**1265,04**	**12,86**	**8552**	**86**	**5075**	**3193**	**12684**
			НР - 93%; СП - 8%			**501,57**	**6,28**	**3391**	**42**		**940**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	39	**С1261-107-0879 261-107-0879 РСНБ РК 2015**	**Церезит**	**т**	**0,00338**	**73863,00**	**--**	**250**	**--**	**250**	**--**	**270**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20**	
247	40	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**6,76**	**477,64**	**0,96**	**3229**	**6**	**158**	**2792**	**6503**
			НР - 91%; СП - 8%			**453,44**	**0,47**	**3065**	**3**		**482**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	41	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровне нной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м 2 поверхности**	**6,76**	**2559,78**	**30,47**	**17304**	**206**	**13777**	**3118**	**22056**
			НР - 93%; СП - 8%			**491,31**	**4,71**	**3321**	**32**		**1634**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Гидроизоляция стен									
249	42	**Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гид роизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	**м2 п оверхности**	**32,76**	**2090,51**	**12,86**	**68485**	**422**	**25358**	**39907**	**117064**
			НР - 93%; СП - 8%			**1303,58**	**6,28**	**42705**	**206**		**8671**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	43	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**32,76**	**477,64**	**0,96**	**15647**	**31**	**761**	**13532**	**31513**
			НР - 91%; СП - 8%			**453,44**	**0,47**	**14855**	**15**		**2334**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	44	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровне нной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м 2 поверхности**	**32,76**	**2559,78**	**30,47**	**83858**	**998**	**66765**	**15112**	**106888**
			НР - 93%; СП - 8%			**491,31**	**4,71**	**16095**	**154**		**7918**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Гидроизоляция покрытия									
252	45	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляц ия прокладная.Устройство в один слой**	**м2 изолируемо й поверхности**	**11,006104**	**373,00**	**13,27**	**4105**	**146**	**2916**	**996**	**5509**
			НР - 92%; СП - 8%			**94,73**	**3,63**	**1043**	**40**		**408**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	46	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетонная от мостка/**	**м3 подстилаю щего слоя**	**0,561**	**23009,62**	**8,64**	**12908**	**5**	**10429**	**2326**	**16452**
			НР - 94%; СП - 8%			**4410,30**	**--**	**2474**	**--**		**1219**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2078748**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**395602**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**160077**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**50890**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**975165**		
			- Накладные расходы	Тенге							**393923**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**153983**	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
254	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 10 м /срезка растительного грунта с перемещением до 30м/	м3 грунта	400	28,11	28,11	11244	11244	--	3551	15979
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,33	--	4932		1184	
255	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 г руппы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (1 08 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м пере мещения грунта	м3 грунта	400	48,66	48,66	19464	19464	--	6143	27656
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,33	--	8532		2049	
256	3	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме щении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 Насыпь	м3 гр унта	2083,77	16,25	16,25	33861	33861	--	10697	48123
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,13	--	14857		3565	
257	4	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Груп па грунтов 1	м3 грунта	2083,77	8,02	8,02	16712	16712	--	5281	23753
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,52	--	7335		1759	
258	5	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 1 Корыто под пок рытия	м3 грунта	343,2	16,25	16,25	5577	5577	--	1762	7926
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,13	--	2447		587	
259	6	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	343,2	8,02	8,02	2752	2752	--	870	3912
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,52	--	1208		290	
260	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно го грунта	205,12	181,02	81,66	37131	16750	--	20757	62519
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	20381	8449		4631	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								189867
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20381				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106360			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47760			
			- Накладные расходы	Тенге							49061	
			- Сметная прибыль	Тенге							14065	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02 "Покрытие"

			Асфальтобетонное покрытие тип 1 на участке - 716,17 м2, вне участка - 55,32 м2									
261	1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	115,7235	1272,72	1096,64	147284	126907	1013	54772	218220
			НР - 108%; СП - 8%			167,33	270,91	19364	31351		16164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	2	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	127,29585	4381,00	--	557683	--	557683	--	602298
			СП - 8%			--	--	--	--		44615	
263	3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	771,49	780,87	261,39	602433	201659	370100	103668	762589
			НР - 108%; СП - 8%			39,76	84,66	30674	65314		56488	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
264	4	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). обавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	771,49	118,52	30,94	91437	23870	67567	8624	108066
			НР - 108%; СП - 8%			--	10,35	--	7985		8005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие тип 2 на участке -61,21 м2 вне участка - 10,88 м2									
265	12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,209	1272,72	1096,64	9175	7906	63	3412	13594
			НР - 108%; СП - 8%			167,33	270,91	1206	1953		1007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	13	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,9299	4381,00	--	34741	--	34741	--	37520
			СП - 8%			--	--	--	--		2779	
			Покрытие из тактильной плитки									
267	18	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	4,77	619,72	154,69	2956	738	1966	512	3745
			НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	252	222		277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	19	Е11-270102-0201 1127-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	4,77	189,52	44,12	904	211	563	198	1190
			НР - 108%; СП - 8%			27,32	11,03	130	53		88	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1747222
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51626				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					361291			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106878			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1033696		
			- Накладные расходы	Тенге							171186	
			- Сметная прибыль	Тенге							129423	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-05 "Ограждение"

269	1	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетча тых панелей,изготавливаемые по чертежам и специфи кациям серий с подразделением по типоразмерам (вид ам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной с етки с квадратными ячейками,с металлическими стой ками тип 1ПМ -30.20	секция	22	70826,00	7190,00	1564632	158835	979636	421655	2145189
			НР - 19087 Тенге; СП - 7193 Тенге			19291,00	2514,00	426161	55537		158902	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2145189
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				426161				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					158835			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55537			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						979635		
			- Накладные расходы	Тенге							421655	
			- Сметная прибыль	Тенге							158902	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту:					**20 107 106**				
			в том числе оборудование					**1 846 714**				
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,90**			**529 551**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**20 636 657**				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,70**			**131 530**				
			Итого с зимними					**20 768 187**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**378 429**				
			Итого в текущих ценах 2021г.г.	**k**	**1,000000**			**21 146 616**				
			ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0,95	**k**	**0,95**			**20 089 286**				
			НДС - 12%	**%**	**12**			**2 410 714**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**22 500 000**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «СК Корган Эксперт»
(наименование организации)

Директор Тұрсынқұлұлы Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Авторский надзор)

ТОО «Элит Проект Лтд»
(наименование организации)

Директор Сатбаева Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор проекта Сирнебаев Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати при наличии