Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения п."Магаджан" г. Актобе

Договор подряда (контракт): №220016/00 от 19.01.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		220016/00	19.01.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**62 217 418**								**3 514 003**	**32 797 365**
Акт №2 за Октябрь 2022г.	**32 797 365**	**29 283 361**								

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Танкиев Э.К.**

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения п."Магаджан" г. Актобе

Договор подряда (контракт): №220016/00 от 19.01.2022г.

А К Т №2

выполненных работ за октябрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Разводящие сети									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0203	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %** *НР = 72 %, СП - 8%*	м3	1314,871795	68,88 --	68,88 21,12	90568 --	90568 27770	--	19994 8845	119408
2	1101-0104-0211	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;** *НР = 72 %, СП - 8%*	м3	20512	54,48 --	54,48 16,70	1117494 --	1117494 342550	--	246636 109130	1473260
3	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %** *НР = 72 %, СП - 8%*	м3	13339	154,62 8,36	146,26 37,06	2062475 111514	1950962 494343	--	436217 199895	2698588
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;** *НР = 72 %, СП - 8%*	м3	947	2006,93 2006,93	-- --	1900562 1900562	-- --	--	1368404 261517	3530484
5	1101-0205-0502	**Траншеи. Подсыпка под трубы мягким грунтом толщ.10см.Засыпка труб мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 %** *НР = 72 %, СП - 8%*	м3	1419	872,86 872,86	-- --	1238588 1238583	-- --	--	891780 170429	2300797
6	1101-0205-0303	**Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %** *НР = 72 %, СП - 8%*	м3	533	2693,28 2693,28	-- --	1435518 1435518	-- --	--	1033573 197527	2666618
9	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Обратная засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %** *НР = 72 %, СП - 8%*	м3	14224	35,22 --	35,22 12,94	500969 --	500969 184059	--	132522 50679	684170
		Итого по разделу 1									13 473 324
		Раздел 2 Трубопроводы									
15	1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %** *НР = 99 %, СП - 8%*	км	1,147	474742,34 310479,00	151155,90 44019,10	544529 356119	173376 50490	15034	402543 75766	1022839
16	2301-0501-1115	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (С К=1,01)** *СП - 8%*	м	1158,47	2855 --	-- --	3307432 --	-- --	3307432	-- 264595	3572026

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км	1,133	360101,35	106803,91	407995	121009	5639	313031	778708
		НР = 99 %, СП - 8%			248320,00	30755,96	281347	34847		57682	
19	2201-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 витьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)	м	1144,33	1359	--	1555144	--	1555144	--	1679556
		СП - 8%			--	--	--	--		124412	
		Итого по разделу 2									7 053 129
		Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду 1500мм Н=2700мм -94 шт., Ду 1500мм Н=2900мм (ВК2,К3,ВК4,ВК5,ВК6,ВК7) 6шт.и мокрый колодец Ду 1500мм Н=3000мм-5шт.									
32	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм-105шт.) НР = 72 % К=105,000;	м3	565,2	154,62	146,26	87391	82666	--	18483	114345
		НР = 72 %, СП - 8%			8,36	37,06	4725	20946		8470	
33	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=105,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	37,8	2006,93	--	75862	--	--	54621	140921
		НР = 72 %, СП - 8%			2006,93	--	75862	--		10439	
34	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	246	35,22	35,22	8664	8664	--	2292	11833
		НР = 72 %, СП - 8%			--	12,94	--	3183		876	
35	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 1500мм Н=2700мм -94шт.и Ду 1500мм Н=2900мм-6шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=100,000;	м3	97,2	22109,00	9293,45	2148995	903323	238938	1361119	3790923
		НР = 99 %, СП - 8%			10357,34	3787,39	1006733	368134		280809	
		Итого по разделу 3									4 058 021
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24 584 475
		Локальная смета № 6-1-2. Подключения к границам жилых домов									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3	3025,8	154,62	146,26	467849	442554	--	98951	612144
		НР = 72 %, СП - 8%			8,36	37,06	25296	112136		45344	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	151,5	2006,93	--	304050	--	--	218916	564803
		НР = 72 %, СП - 8%			2006,93	--	304050	--		41837	
3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3	124,1	2693,28	--	334236	--	--	240650	620877
		НР = 72 %, СП - 8%			2693,28	--	334236	--		45991	
4	1101-0205-0502	Траншеи. Подсыпка под трубы мягким грунтом толщ.10см.Засыпка труб мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 %	м3	226,9	872,86	--	198052	--	--	142593	367897
		НР = 72 %, СП - 8%			872,86	--	198046	--		27252	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	2950,32	35,22	35,22	103910	103910	--	27488	141909
		НР = 72 %, СП - 8%			--	12,94	--	38177		10512	
		Итого по разделу 1									2 307 630
		Раздел 2 Трубопроводы									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32-40мм. Укладка НР = 99 %	км	0,672	297433,63	74602,49	199875	50123	935	161465	390247
		НР = 99 %, СП - 8%			**221440,00**	**21261,92**	**148808**	**14288**		**28907**	
8	2201-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)	м	678,72	158	--	107238	--	107238	--	115817
		СП - 8%			--	--	--	--		**8579**	
9	2201-0501-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)	м	121,2	218	--	26422	--	26422	--	28535
		СП - 8%			--	--	--	--		**2114**	
10	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,091	315701,79	84364,07	28729	7677	202	22803	55654
		НР = 99 %, СП - 8%			229120,00	23994,30	20850	2183		**4123**	
11	2201-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)	м	91,91	453	--	41635	--	41635	--	44966
		СП - 8%			--	--	--	--		**3331**	
		Итого по разделу 2									**635 220**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 942 850**

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге	**27 527 324**
Временные здания и сооружения (1,3%)	357 855
Итого	27 885 180
Зимнее удорожание (3,213%)	895 951
Итого	28 781 130
Непредвиденные работы и затраты (2%)	575 623
ИТОГО	**29 356 753**
В текущих и прогнозных ценах 2021г. (Иинф = 1,050)	30 824 591
НДС (12%)	3 698 951
Итого по Акту	34 523 542
Итого с К=0,95	**32 797 365**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Танкиев Э.К.**

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Эксперт-технадзор _____ **Кубаев С.**

Авторский надзор: ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Хабибуллина Н.М.**