Тапсырыс беруші:
Арыс қаласының" Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобильжолдары бөлімі" ММ-і
Мердігер:
"СК ДАР" ЖШС-і
Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО, Арыс қаласы, Стадион шағын ауданындағы Қабылсай сайынан өтетін жаяу жүргіншілер көпірінің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2016 жылғы мамыр айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4583505	231589	2015 жылғы 3 тамыздағы №47 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартқа №1 қосымша келісім	11.04.2016	Бюджеттік қаржыландыру	458022015000431	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан						ҚҚС (1-баған бойынша)	Төлемге барлығы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А		1	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО, Арыс қаласы, Стадион шағын ауданындағы Қабылсай сайынан өтетін жаяу жүргіншілер көпірінің құрылысы	33 203 176	29 645 693	11 364 740	11 364 740	-	322 542	-	-	3 557 483	33 203 176

Тапсырыс беруші; Арыс қаласының " Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
_____ **Б.Нарбеков**
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"____" _____ 2016 жыл

Мердігер:
"СК ДАР" ЖШС-нің директоры
_____ **Е.Зиятаев**
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"____" _____ 2016 жыл

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс"
Инженер: "ИП Есентуреев О.Ж"
Подрядчик: ТОО "СК"ДАР"
Наименование объекта: Строительство пешеходного моста через Кабулсайский овраг в мкр.Стадион г. Арыс ЮКО
Договор: Дополнительное соглашения №1 от 11 апреля 2016 года к договору №47 от 3 августа 2015 года

АКТ
приемки выполненых работ за май месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СТРОЙПЛОЩАДКИ								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом./ бульдозер 96квт/	4000	1,41	1,41	5643	5643	1166	--	--
		м2		--	0,30	--	1202	97	--	4
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см. /Толщ. 20см/	800	351,65	17,83	281318	14260	12212	0,04	33
		м2		6,41	5,07	5128	4054	133	0,02	15
		РАЗБОРКА СТРОЙПЛОЩАДКИ								
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. /ДО 20м В БУРТЫ/	160	11,19	11,19	1790	1790	475	--	--
		м3		--	3,06	--	490	97	0,01	2
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	160	9,40	9,40	1504	1504	399	--	--
		м3		--	2,57	--	411	97	0,01	1
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	160	39,72	37,82	6355	6051	1997	0,01	2
		м3		1,87	11,00	299	1760	97	0,04	6
6	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)	256	17,73	--	4539	--	908	0,07	19
		т		3,55	--	908	--	100	--	--

РАЗДЕЛ 2. БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем. /БУРЕНИЕ ЛИДЕРНЫХ СКВАЖИН/	32	715,61	584,61	22900	18707	7176	0,66	21
		м		113,18	102,45	3622	3278	104	0,41	13
8	Е0105-3-6	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	23,84	4814,25	3440,62	114772	82024	34574	3,67	87
		м3		643,50	617,58	15341	14723	115	1,75	42
9	С143014-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 9-12 м, периметр сторон 1201-1400 мм. /Сваи СМ 12-35Т/	192	2630,00	--	504960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	16	553,30	303,55	8853	4857	6665	1,42	23
		1свая		249,75	112,50	3996	1800	115	0,52	8
11	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше. /НАСАДКА ИЗ БЕТОН В30 F200/	9,6	9633,66	937,34	92483	8998	12492	4,88	47
		м3		918,00	275,85	8813	2648	109	1,10	11
12	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9,984	192,00	--	1917	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4748	69000,00	--	32761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03196	68800,00	--	2199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6094	62100,00	--	37844	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,02392	91000,00 --	-- --	2177 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,2392	40200,00 --	-- --	9616 --	-- --	-- --	-- --	-- --

РАЗДЕЛ 3. ПРОМЕЖЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0105-3-4	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 мв грунты группы 2. /Сваи СМ 8-35Т/ м3	16	5955,28 787,50	4510,78 822,24	95284 12600	72172 13156	29619 115	4,47 2,35	72 38
19	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/:длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм м	128	2580,00 --	-- --	330240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 1свая	16	553,30 249,75	303,55 112,50	8853 3996	4857 1800	6665 115	1,42 0,52	23 8
21	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	5,5	1566,81 310,50	38,67 14,24	8617 1708	213 78	1947 109	1,99 0,07	11 --
22	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладныхрядов на суше. /РОСТВЕРК ИЗ Ж/БЕТОН В25 F200/ м3	26,5	8697,66 918,00	937,34 275,85	230488 24327	24839 7310	34484 109	4,88 1,10	129 29
23	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов м3	27,56	192,00 --	-- --	5292 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,058	69000,00 --	-- --	4002 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,39818	68800,00	--	27395	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т 0,6104	-- 59900,00	-- --	-- 36563	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т 0,0168	-- 42800,00	-- --	-- 719	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	т 0,0112	-- 480935,09	-- 213713,84	-- 5386	-- 2394	-- 4471	-- 1190,00	-- 13
29	С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720мм, толщина стенки 7,0 мм	км 11,2448	226350,00 11300,00	80732,25 --	2535 127066	904 --	130 --	394,30 --	4 --
30	Е0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев/ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУБ МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ, БЕТОН В25 F200	м 4,32	-- 10698,80	-- 1176,05	-- 46219	-- 5081	-- 9210	-- 9,52	-- 41
31	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	м3 4,4928	1602,00 192,00	353,95 --	6921 863	1529 --	109 --	1,44 --	6 --
32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	м3 0,05536	-- 66000,00	-- --	-- 3654	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	т 0,73392	-- 64400,00	-- --	-- 47264	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т 0,072	-- 42800,00	-- --	-- 3082	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше./МОНОЛИТНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ РИГЕЛЬ ПРОМЕЖЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ 2,3 ИЗ БЕТОН В25 F200	12,76	8697,66	937,34	110982	11960	16605	4,88	62
		м3		918,00	275,85	11714	3520	109	1,10	14
36	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,2704	192,00	--	2548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,28824	66000,00	--	19024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08952	68800,00	--	6159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,66364	62100,00	--	41212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01	42800,00	--	428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,1196	63800,00	--	7630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры	0,1196	40200,00	--	4808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
43	Е0130-23-7	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочныхпролетных строений длиной до 21 м	9	29464,08	7463,13	265177	67168	54729	21,00	189
		шт		3712,50	1866,36	33413	16797	109	6,32	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143023-2 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балка ВТК-21У /ТП заказ № 01-07 вып.2/	9	744300,00	--	6698700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0130-13-1	МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ВСТАВКА МЕЖДУ БАЛКАМИ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИС ИЗ БЕТОНА В35 F200	6,45	9719,98	937,34	62694	6046	8393	4,88	31
		м3		918,00	275,85	5921	1779	109	1,10	7
46	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	6,708	192,00	--	1288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,59724	62000,00	--	37029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,26107	65900,00	--	17205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,51548	58700,00	--	30259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,25116	63800,00	--	16024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,25116	40200,00	--	10097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	12	277,98	--	3336	--	1354	0,59	7
		шт		103,50	--	1242	--	109	--	--
53	С11011-163	Изделия резиновые технические морозостойкие. /РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ/	145,2	312,00	--	45302	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной. /ТОЛЬ/	233,2	515,30	20,67	120168	4820	41969	0,91	212
		м2		157,50	7,61	36729	1775	109	0,31	72
55	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше/Монолитная накладная плита толщ. 15см из бетона В35 F200	36,1	9719,98	937,34	350891	33838	46977	4,88	176
		м3		918,00	275,85	33140	9958	109	1,10	40
56	С143001-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	37,544	480,00	--	18021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4977	62000,00	--	30857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0656	65900,00	--	70223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10082680	111872	334487		616
		Накладные расходы :				334487				
		Итого с накладными				10 417 167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				625 030				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 042 197				
		Временные 1,5 %				165 633				
		Итого с временными				11 207 830				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				44 831				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				112 078				
		ИТОГО в ценах 2001 года:				11 364 740				
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574193548387				29 064 405				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				581 288				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29 645 693				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 557 483				
		Всего:				33 203 176				

Заказчик:
Руководитель РУ "Отдела ЖКХ,ПТиАД города Арыс"

_____Б.Парбосков

Инженер
"ИП Есентуреев О.Ж"

_____О.Ж.Есентуреев

Подрядчик:
Директор ТОО "СК"-ДАР"

_____Е.Б.Зиятаев