Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
010140002665

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, улица Шевченко, дом 165Б, тел.: 8(727)237-77-33**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

190140037138

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa",г.Алматы, мкр.Теректи, ул.Орталык дом 36А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №54/22 от 07.04.2022 г.

Номер документа	Дата составления
3	23.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по улице Собинова от улицы Захарова до улицы Гризодубова от тупика в Туркисбском районе, города Алматы			работа	1	4 147 720,00	4 147 720,00	444 398,57
				Итого	1	x	4 147 720,00	444 398,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ташубаев Д. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2022

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Субподрядчик: ТОО "AlanSapa"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по улице Собинова от улицы Захарова до улицы Гризодубова от тупика в Турксибском районе, города Алматы

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№54/22	7 апреля 2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтажные работы. Смета 1-1	**702 120**	**626 893**							**75 227**	**702 120**
Наружные сети водоснабжения Смета 2-1	**3 445 600**	**3 076 429**							**369 171**	**3 445 600**
ВСЕГО к оплате:										**4 147 720**

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
Жанысбеков О.К.

Субподрядчик:
ТОО "AlanSapa"
Директор
Тенизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI"-2050**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AlanSapa"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по улице Собинова от улицы Захарова до улицы Гризодубова от тупика в Турксибском районе, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54/22 от 7 апреля 2022 г.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2022** (месяц, год) на **1-1 Наружные сети водоснабжения.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Демонтажные работы										
1	1	Е11-270302-0104	**Покрытия и основанияасфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**42,13**	**3343,51**	**1351,76**	**140862**	**56950**	**0**	**92113**	**242294**	
						1991,75	**637,4**	**83912**	**26854**		**9319**		
2	2	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка**	**м3 конструкции**	**105,325**	**399,17**	**266,73**	**42043**	**28093**	**0**	**17473**	**61897**	
						132,44	**67,05**	**13949**	**7062**		**2381**		
3	3	С341-040104-0501	**Мусор строительный.Погрузка**	**т**	**282,271**	**107**		**30203**			**1208**	**31411**	
4	4	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км (самосвал генподрядчика)**	**т.км**	**8468,13**	**0**		**0**				**0**	
5	5	Е12-160101-2402	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**3**	**1874,6**	**301,4**	**5624**	**904**	**0**	**2885**	**8849**	
						1573,2	**161,6**	**4720**	**485**		**340**		
6	6	Е12-160101-2402	**Задвижки диаметром до 100 мм. Замена**	**задвижка**	**2**	**56395,6**	**301,4**	**112791**	**603**	**109042**	**1924**	**119304**	
						1573,2	**161,6**	**3146**	**323**		**4589**		
7	7	Е12-160101-2401	**Задвижки диаметром до 50 мм. Замена**	**задвижка**	**2**	**30988,2**	**301,4**	**61976**	**603**	**59690**	**1113**	**65613**	
						841,8	**161,6**	**1684**	**323**		**2524**		
8	8	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж плит перекрытия**	**м3 железобетонных и бетонныхконструкций колодца**	**1,5251**	**18000,72**	**8034,99**	**27453**	**12254**	**0**	**15822**	**45006**	
						9965,73	**3643,59**	**15198**	**5557**		**1731**		
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									**574375**	
								420952	**99407**	**168732**	**131330**	**574374**	
			ИТОГО:					**122610**	**40604**		**22092**		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**1,04 %**		**5973**				**580348**	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**2,07 %**		**12013**				**592361**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**11847**				**604208**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**659887**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0921526			**5%**		**32 994**				**626 893**	
			тендерная скидка										
			Итого со скидкой			**12%**		**75 227**				**702 120**	
			НДС										
			Итого с НДС										

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

Субподрядчик:
ТОО "AlanSapa"
Директор _____ Тенизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 годі № 178

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI"-2050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AlanSapa"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по улице Собинова от улицы Захарова до улицы Гризодубова от тупика в Турксибском районе, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54/22 от 7 апреля 2022 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах 2020.4.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1040,973445	12,31	0	12814	0	0	7104	20715	
						12,31	0	12814	0		797		
2	4	E11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,973055	4642,46	0	9160	0	0	5078	14808	
						4642,46	0	9160	0		570		
3	5	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30,222	2415,34	0	72996	0	0	40469	118004	
						2415,34	0	72996	0		4539		
4	6	C341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (самосвал геподрядчика)	т.км	51499,99972	0		0				0	
5	7	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	45,13	3271,84	169,02	147658	7628	82904	45493	200877	
						1265,82	56,56	57126	2553		7726		
6	8	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта	135,1999995	1049,76	0	141928	0	0	78685	229437	
						1049,76	0	141928	0		8825		
7	9	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	805,0000017	37,75	37,75	30389	30388	0	6949	38831	
						0	15,57	0	12534		1493		
8	10	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	145,7472854	1049,76	0	153000	0	0	84823	247336	
						1049,76	0	153000	0		9513		
9	11	E11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунта)	м3 грунта	910,5999963	12,31	0	11209	0	0	6214	18121	
						12,31	0	11209	0		697		
10	14	C341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т.км	51011,54987	0		0				0	
11	15	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	825,9012837	185,47	83,19	153180	68707	0	66255	228212	
						102,28	42,42	84473	35035		8777		
			Итого по разделу: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									1116341	
			Раздел: 8. ПРОКЛАДКА ТРУБ										
12	26	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4374	414235,35	112689,91	181187	49291	1303	111884	304794	
						298566	36988,6	130593	16179		11723		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	27	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) (материал генподрядчика)	м	478,134	0		0				0	Казахстан
14	28	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,4734	31109,76	20336,76	14727	9628	0	3573	19032	
						10773	5297,35	5100	2508		732		
15	29	С121-130809-1619	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250 х0,2	м	473,4	75		35505		35505		36925	
											1420		
			Итого по разделу: 8. ПРОКЛАДКА ТРУБ									360751	
			Раздел: 9. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
			Раздел: 10. КОЛОДЕЦ D1500 /12ШТ/										
16	83	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетоных конструкций колодца	24,84	24636,44	10043,74	611969	249487	53047	322125	971458	
						12457,16	4554,49	309436	113134		37364		
17	84	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	0		0				0	Казахстан
18	85	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	0		0				0	Казахстан
19	86	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	0		0				0	Казахстан
20	87	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	0		0				0	Казахстан
21	88	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	0		0				0	Казахстан
			Итого по разделу: 10. КОЛОДЕЦ D1500 /12ШТ/									971458	
			Раздел: 11. КОЛОДЕЦ D2000 /1ШТ/										
22	91	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетоных конструкций колодца	3,02	24636,44	10043,74	74402	30333	6449	39163	118108	
						12457,16	4554,49	37621	13755		4543		
23	92	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0		0				0	Казахстан
24	93	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0		0				0	Казахстан
25	94	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	0		0				0	Казахстан
26	95	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.96 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0		0				0	Казахстан
27	96	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0		0				0	
			Итого по разделу: 11. КОЛОДЕЦ D2000 /1ШТ/									118108	
			Раздел: 12. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	100	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	0		0				0	Казахстан
29	101	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	0		0				0	Казахстан
30	102	Е11-060101-0101	/+отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство	м3	8,5	17560,66	1145,48	149265	9737	126539	10847	166516	
						1528,2	292,98	12990	2491		6404		
31	103	Е11-221501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	8	8380,7	1344,64	67046	10757	40594	15188	85523	
						1961,85	528,71	15695	4230		3289		
			Итого по разделу: 12. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ									252040	
			ИТОГО:					1866436	465956	346341	843850	2818697	
								1054141	202418		108412		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		29314				2848011	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		58954				2906965	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		58139				2965104	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0921526									3238346	
			тендерная скидка			5%		161 917					
			Итого со скидкой									3 076 429	
			НДС			12%		369 171					
			Итого с НДС									3 445 600	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жаныбеков О.К.

Субподрядчик:
ТОО "AlanSapa"
Директор _____ Тенизбаев Д.С.