Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик (Компания): ТОО "Тенгизшевройл", 060009, Атырауская область, г. Атырау, ул.Сатпаева, д.3 | 930440000929
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель (Порядчик): ТОО "Мунайгазкурылыс", 130000, Мангистауская область, г. Актау, 14 мкр, 72 дом | 050540008349
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №CW1551656 от «02» июня 2017 г.

Номер	Дата составления
24	31.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в тенге	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем услуг, работ: Внешнезаводские дороги	31.05.2019	-	месяц	1	825 497 958,88	825 497 958,88
2	Строительные материалы долгосрочного использования: Внешнезаводские дороги	31.05.2019		месяц	1	80 029 374,88	80 029 374,88
3	Общая сумма: Внешнезаводские дороги	31.05.2019		месяц	1	905 527 333,76	905 527 333,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Менеджер проекта / _____ / Утепкалиев А. Принял (Заказчик) CERS Manager / _____ / Richard Morgan, #140339H
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. М.П. Дата подписания (принятия) работ(услуг)_____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Supplement 50
to the Order of Minister of Finance
of the Republic of Kazakhstan
dated 20 December 2012 No. 562

IIN / BIN

Customer (Company) : Tengizchevroil LLP, 060009, 3, Satpayev str., Atyrau, Atyrau region — 930440000929
Company full name, address, contact details

Contractor : Munaigazkurylys LLP, 130000, building 72, microdistrict 14, Aktau, Mangistau region — 050540008349
Company full name, address, contact details

Contract (agreement): Contract №CW1551656 dated June 02, 2017

Document No.	Date of preparation
24	31.05.2019

ACT OF PERFORMED WORK (RENDERED SERVICES)*

Item No	Description of works (services) (separately for each type in accordance with Specification, Task, Works (Services) Schedule if available).	Date of work execution (services rendering)**	Data on the Research Report, Marketing Research, Consulting and other Services (date, number, number of pages) (if available)***	Unit of Measure	Works performed (Services rendered)		
					Quantity	Unit price, KZT	Value, KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Scope of Services,Works: Off Plot Roads	31.05.2019	-	month	1	825 497 958,88	825 497 958,88
2	Permanent Construction Materials: Off Plot Roads	31.05.2019	-	month	1	80 029 374,88	80 029 374,88
3	Total amount: Off Plot Roads	31.05.2019	-	month	1	905 527 333,76	905 527 333,76

Data on the use of inventories received from the customer _____
name, quantity, value

Enclosure: List of documents, including the Research Report(s) on Marketing, Scientific, Consulting and other Services (compulsory if available) in _____ pages

Delivered (Contractor) Project Manager MGK / _____ /Adylbek Utepkaliyev — Accepted (Customer) CEPS Manager / _____ / Richard Morgan, # 1403394
Title Signature Print Full Name — Title Signature Print Full Name

L.S. — L.S. Date of signature (acceptance) of works (services)_____

* Used for handover of works performed (services rendered), with the exception of construction and installation works.

** To be filled in if the dates of performed works (rendered services) fall within different periods, and also if the dates of work performance (services rendering) and dates of signature (acceptance) of works (services) are different.

*** To be filled in if the Research Report(s) on Marketing, Scientific, Consulting and other Services is available.

Форма отчетности по казахстанскому содержанию (КС) / Kazakhstan Content (KC) Reporting Form

Наименование подрядчика: / Contractor Name:	MunaiGazKurylys LLP
№ Договора: / Contract #:	CW1551656
Наименование Договора: / Contract Name:	Off Plot Roads (K-500-181-ON)
№ заказа на покупку: /PO #:	
№ счета-фактуры: / Invoice #	2142019
Дата: / Date:	31.05.2019

	A	B	C		D		E				H	KC
	Общая сумма выплат, производимых заказчиком по данному счету-фактуре/ Total Amount of Payments made to Supplier on this Invoice	оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников / Share of Kazakhstani Staff Payroll Fund in Total Payroll Fund	Выплаты за услуги / Payments for Services		Выплаты за работы / Payments for Works		Выплаты за товары / Payment for Goods				Сумма выплат по казахстанскому содержанию / Kazakhstan Content Payment Amount	Процентное выражение казахстанского содержания / Kazakhstan Content in %
		B1	C1	C2	D1	D2	(a)	(b)	E1	E2		KC= H/A*100%
		Выплаты казахстанским кадрам/ всего выплат кадрам / Payments to Kazakhstan Staff / Total Payments to Staff	Всего выплаты за услуги / Total Payments for Sevices	в том числе: доля казахстанского содержания в выплате за **услуги** / Incl.: Kazakhstan Content in Payments for Services		в том числе: доля казахстанского содержания в выплате за **работы**/ Incl.: Kazakhstan Content in Payments for Works	Наименование товара/ Name of a Good	CT-KZ сертификат/ Certificate percentage	Всего выплаты за товары / Total Payments for Goods	в том числе:/ including выплаты за **товары**	H=C2+D2+E2	
							Reflector Signs	0,0%	2 651 250	0		
							Steel reinforcement	0,0%	168 142	0		
							Road barrier	0,0%	22 438 296	0		
							Line marking paint	0,0%	1 774 270	0		
							Black crushed stone	100,0%	13 648 676	13 648 676		
							Asphalt concrete c/g	89,4%	11 373 042	10 170 911		
							Asphalt concrete f/g	93,7%	18 106 025	16 965 345		
							Road bitumen (дорож	100,0%	1 295 098	1 295 098		
Сумма данной счет-фактуры / Invoice Amount	808 506 548	94,64%			737 051 749	697 545 775	0	0	71 454 799	42 080 031	739 625 806	**91,48%**
KC %						91,48%						

Project Manager MGK /_____/Adylbek Utepkaliyev

MUNAIGAZKURYLYS MGK 4

FGP/WPMP

Version 1.0

Payment Verification

PAYMENT CERTIFICATE

Платежный сертификат

Certificate Number	015-C279-CTC-CRT-FGP-000-00024-00	Location	Tengiz
Application Number	PA-CW1551656-024	Date PAS Received	04/06/2019
Contractor	Munaigaskurylys LLP	Date PC Sent	08-June-2019
Contract Number	CW1551656	Period	May 2019
Contract Title & Number	CW1551656 Off Plot Roads		
Sub-Agreement No		PR Number	
Work Authorization No		Ariba ERP No	

Capital VAT data, if applicable

Scope of Services, Works	₸737,051,749.00
Materials for Contractors Own Use	₸0.00
Permanent Construction Materials	₸71,454,799.00

CONTRACT VALUE

Original Contract Value	KZT	₸42,923,802,023.00
Approved Contract Modifications	KZT	₸2,337,241,277.00
Current Contract Value	KZT	₸45,261,043,300.00
Remaining Contract Value	KZT	₸24,081,469,493.00

VALUATION

Cumulative Valuation	Cumulative Certified Value	KZT	₸21,179,573,807.00
	Less Previous Certified Value	KZT	₸20,371,067,259.00
	Clarification note (if applicable)		Amount
	Current Certified Value	KZT	₸808,506,548.00

DEDUCT

Retention Percentage	10	KZT	-₸80,850,654.80
Other adjustments (see attached)		KZT	
Amount Certified for this payment Certificate		KZT	₸727,655,893.20

SIGNATURES

		Signature & Badge No	Date
Prepared by	Zhangaliyev, Dauren	# 12607734	08-June-19
Contracts Advisor	Macleod, Ross # 10616010	Ross Macleod	08-JUNE-19
Project Controls	Biyeva, Laura G. [Fircroft Engineering Services LimitedLLP]	10511189	08-06-19
Baibozov, Issa	Construction Manager	10649283	08.06.19
Project Manager	Smith, Tim 10931651	Tim V. Smith	08 JUN 19

This Certificate does not constitute a tax invoice. Payment will only be implemented on receipt of an original invoice.

ATTACHMENT TO INVOICE
COST BREAKDOWN
May, 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЧЕТ-ФАКТУРЕ
ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА СТОИМОСТИ
Май, 2019 г.

Company / Компания: Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"
Contractor / Подрядчик: MunaiGazKurylys LLP / ТОО "Мунайгазкурылыс"
Contract Number / Номер контракта: CW1551656
Contract Title / Наименование контракта: OFF PLOT ROADS

				Current Contract Values / Согласованный Общий Объем Работ на Настоящий Момент					Physical Progress / Физический объем выполненных работ			Progress, % / Прогресс, %			Payments (KZT) / Выплаты (тенге)				Remaining Contract Value / Стоимость оставшихся работ по контракту		
Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimate	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT)	Cum Previous Period	This Period (incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current	Remaining QTY	Total Unit Price (KZT)	Total Remaining Value (KZT)
Номер позиции	Описание	Описание	CW1551656	(L) Расчетное кол-во (A+D)			(J) Общая удельная стоимость (тенге)	(N) Общая удельная стоимость (тенге) (LxJ)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
																Labour Cost	Material Cost				
1	2	3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Preliminaries Milestones																				
1.01	All 90 Day deliverables issued	Выпуск всех предоставляемых документов за 90 дней	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.02	Contractor Key Personnel mobilized	Мобилизация ключевого персонала Подрядчика	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.03	All Contractor permits to commence Work obtained	Получение Подрядчиком всех разрешений, необходимых для	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.04	Achieved Company approval to commence mobilization to Area of Operations following CMR	Получение разрешения Компании на начало мобилизации в Зону производственной деятельности	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.05	Contractor site set up	Обустройство площадки работ Подрядчика	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.06	Mobilization of personnel and Construction Equipment to Area of Operations complete	Завершение мобилизации персонала и строительного оборудования в Зону производственной	LS	1	269 537 489		269 537 489	269 537 489	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	269 537 489	-	-	269 537 489	-	269 537 489	-
1.07	Technical passport documentation approved by Company	Утверждение технических паспортов Компанией	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.08	Demobilization complete	Завершение демобилизации	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.09	Final Acceptance	Окончательное завершение работ	LS	1	336 921 862		336 921 862	336 921 862	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	-	-	-	1	336 921 862	336 921 862
	SUBTOTAL - Preliminaries Milestones				**2 021 531 177**			**2 021 531 177**				**63%**	**0%**	**63%**	**1 280 303 079**	**-**	**-**	**1 280 303 079**			**741 228 098**
2	Preliminaries Monthli Milestones	Основные этапы подготовительных работ по месяцам																			
2.01	Preliminaries Monthli Milestones	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	Month(s)	15	314 460 405		314 460 405	4 716 906 071	15,00	0,00	15,00	100%	0%	100%	4 716 906 071		-	4 716 906 071	-	314 460 405	-
	TOTAL Preliminaries (ATTACHMENT B)							6 738 437 248				89%	0%	89%	5 997 209 150	-	-	5 997 209 150		314 460 405	741 228 098
3	New Road Construction	Новые дороги																			
3.01	**E1 – Orken Village to Unity Road**	**E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства**			**331 407 428**	**461 806 616**		**793 214 044**				**100%**	**0%**	**100%**	**793 214 044**	**-**	**-**	**793 214 044**		**793 214 044**	**-**
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	39 660 702		39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702	-	-	39 660 702	-	39 660 702	-
	Traffic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	39 257 918	402 784	39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702	-	-	39 660 702	-	39 660 702	-
	Strengthening and regulating for new overlay Complete	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	LS	1	170 014 718	28 288 793	198 303 511	198 303 511	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	198 303 511	-	-	198 303 511	-	198 303 511	-
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	4 362 677	431 905 047	436 267 724	436 267 724	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	436 267 724	-	-	436 267 724	-	436 267 724	-
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов	LS	1	38 450 710	1 209 992	39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702	-	-	39 660 702	-	39 660 702	-
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	39 660 702		39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702		-	39 660 702	-	39 660 702	-
3.02	**E2N – Unity Road E1 to Kaspi Zholy dualled**	**E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы**			**2 636 825 961**	**1 499 581 724**		**4 136 407 685**				**86%**	**2%**	**88%**	**3 571 912 128**	**60 459 699**	**24 212 566**	**3 656 584 393**		**4 136 407 685**	**479 823 291**
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
	Demolition works complete	Завершение работ по демонтажу	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	0,85	0,00	0,85	85%	0%	85%	175 797 327	-	-	175 797 327	0	206 820 384	31 023 058
	Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса	LS	1	138 244 112	68 576 272	206 820 384	206 820 384	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	206 820 383	-	-	206 820 383	-	206 820 384	-
	Traffic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	177 249 216	29 571 168	206 820 384	206 820 384	0,94	0,06	1,00	94%	6%	100%	194 411 161	10 634 953	1 774 270	206 820 384	-	206 820 384	-
	Geosynthetic Material, Base Course and Sub Base Complete	Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания	LS	1	1 034 101 922		1 034 101 922	1 034 101 922	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	1 034 101 922	-	-	1 034 101 922	-	1 034 101 921	-
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	355 121 046	1 299 442 028	1 654 563 074	1 654 563 074	0,87	0,00	0,87	87%	0%	87%	1 439 469 874	-	-	1 439 469 874	0	1 654 563 074	215 093 200
	All Lighting works Complete	Завершение работ по устройству освещения	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	0,78	0,13	0,91	78%	13%	91%	161 443 992	26 762 558	-	188 206 550	0	206 820 384	18 613 835
	Signage and all other works complete	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	LS	1	104 828 128	101 992 256	206 820 384	206 820 384	0,74	0,22	0,96	74%	22%	96%	153 047 084	23 062 188	22 438 296	198 547 569	0	206 820 384	8 272 815
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	*Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ*	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384		0,00		0%	0%	0%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
3.06	**A2 – 3GP to 3GI.**	**A2 - дорога от ЗТП до ЗСГТП**			**2 530 283 637**	**32 011 160**		**2 562 294 797**				**100%**	**0%**	**100%**	**2 562 294 797**	**-**	**-**	**2 562 294 797**		**2 562 294 797**	**-**
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	128 114 740		128 114 740	128 114 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-

Item ref No.	Description	Description	UOM	(L) Estimate	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT)	Cum Previous	This Period (Incremental)	Cum Current	Cum Previous	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current	Remaining QTY	Total Unit Price (KZT)	Total Remaining Value (KZT)
Номер позиции	Описание	Описание	CW1551656	(L) Расчетное кол-			(J) Общая удельная стоимость	(N) Общая удельная стоимость (тенге)	С начала строит-ва до	Отчётный период	С начала строительства,	С начала строит-ва до	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
	Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	LS	1	99 857 868	28 256 872	128 114 740	128 114 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Strengthening works base and top layer Complete	Завершение работ по укреплению основания и верхнего слоя	LS	1	2 049 835 837		2 049 835 837	2 049 835 837	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 049 835 837	-	-	2 049 835 837	-	2 049 835 837	-
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	LS	1	124 360 452	3 754 288	128 114 740	128 114 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	128 114 740		128 114 740	128 114 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
3.07	F3 - Sarykamys Highway Junction F3 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3	F3 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F3	LS	0				0							0	-	-	-	-	336 881 541	-
3.08	F4 - Sarykamys Highway Junction F4 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3	F4 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F4	LS	0				0							0	-	-	-	-	275 300 332	-
3.09	F5 - Sarykamys Highway Junction F5 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3	F5 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F5	LS	0				0							0	-	-	-	-	268 808 953	-
	TOTAL New Road Construction (ATTACHMENT C)				6 612 849 161	3 191 524 788		9 804 373 949				94%	1%	95%	9 239 878 392	60 459 699	24 212 566	9 324 550 657		10 685 364 775	479 823 287
4	Maintenance of FGP Motor Roads																				
	Maintenance of FGP Motor Roads			1	25 500 000 000		25 500 000 000	25 500 000 000													
	Amendment #6 Call off 001 (AWE 009 R01)				522 345 781			522 345 781							522 345 781			522 345 781			
	Amendment #2 Call off 002 (AWE 012)				498 038 409			498 038 409							372 844 643			372 844 643			
	Amendment #5 Call off 003 (AWE 011 R01)				50 000 000			50 000 000							44 025 259			44 025 259			
	Amendment #6 Call off 004 (AWE 015 R01)				59 940 366			59 940 366							59 940 366			59 940 366			
	Amendment #6 Call off 005 (AWE 023 R01)				8 768 640			8 768 640							8 768 640			8 768 640			
	Amendment #3 Call off 006 (AWE 028)				2 020 030 573			2 020 030 573							1 009 155 995			1 009 155 995			
	Amendment #4 Call off 007 (AWE 040 R01)				318 906 842			318 906 842							318 906 842			318 906 842			
	Amendment #5 Call off 008 (AWE 077)				909 672 324			909 672 324							518 670 968			518 670 968			
	Amendment #7 Call off 009 (AWE 099)	Gravel Road Maintenance			604 657 647			604 657 647							121 665 925	94 952 011	2 819 392	219 437 328			
	Amendment #7 Call off 010 (AWE 088)	Nature Road Repair Works		1	951 444 248			951 444 248	0,00	0,08	0,08		8%	8%		76 115 540	-	76 115 540			
	TOTAL Maintenance (ATTACHMENT D)					-		25 500 000 000	0,117	0,007	0,12	12%	0,68%	12%	2 976 324 419	171 067 551	2 819 392	3 150 211 362	0,88		22 349 788 638
	TOTAL Contract Price (Compensation excluding Transaction taxes) (ATTACHMENT A)							42 042 811 197				43%	1%	44%	18 213 411 980	231 527 250	27 031 959	18 471 971 189			23 570 800 024
5.	ADDITIONAL SCOPE																				
	APPROVED CONTRACT MODIFICATIONS																				
	Amendment #1																				
5.1	AWE-CW1551656-0002 — Regrading of Groundwork Base in View of Modificaion of Drawings"	AWE-CW1551656-0002 — Выполнение вторичного профилирования основания дороги в	LS	1	27 982 992		27 982 992	27 982 992	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	27 982 992	-	-	27 982 992	-	27 982 992	-
5.2	AWE-CW1551656-0006 - Additional work of SP6 asphalt from Ch 3+75 to Ch 5+20"	Дополнительные работы по	LS	1	125 544 750		125 544 750	125 544 750	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	125 544 750	-	-	125 544 750	-	125 544 750	-
	Amendment #2																		-		
5.3	AWE-CW1551656-0003 —Focus on Safe Work Practices Amendment #5 revised Value	Упор на методах безопасного ведения работ	TS&M	1	-		-	0		0,00		0%	0%	0%	0	-	-	-	1		-
5.4	AWE-CW1551656-0005 Pipe Protection for Crossings OGX-MR-E2S-202/205/206	Защита трубопроводов на пересечениях OGX-MR-E2S-202/205/206	LS	1	51 267 384	25 310 630	76 578 014	76 578 014	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	76 578 014	-	-	76 578 014	-	76 578 014	-
5.5	AWE-CW1551656-0007 Additional road marking works for Security checkpoint SP6 section from chainage 3+75 up to 5+20	Разметка дороги у КПП-6 от ПК 3+75 до ПК 5+20	LS	1	305 880	323 640	629 520	629 520	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	629 520	-	-	629 520	-	629 520	-
5.6	AWE-CW1551656-0010 Heavy Haul Ride Along Program Amendment #5 revised Value	Программа освидетельствования работы водителей большегрузного транспорта	TS&M	1	70 202 496		70 202 496	70 202 496	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	70 202 496	-	-	70 202 496	-	70 202 496	-
5.7	AWE-CW1551656-0013 - Construction of Moto Road E1N Amendment #3 revised Value	Строительство автодороги E1N	LS	1	180 705 659	63 526 594	244 232 253	244 232 253	0,23	0,65	0,88	23%	65%	88%	55 398 934	118 031 714	41 493 735	214 924 383	0	244 232 253	29 307 870
5.8	Amendment #2 AWE-CW1551656-0014 Additional Safety Barriers – MRE1	Установка дополнительных защитных ограждений на автодороге E1	LS	1	11 392 821	22 190 240	33 583 061	33 583 061	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	33 583 061	-	-	33 583 061	-	33 583 061	-
5.9	AWE-CW1551656-0017 Construction of crossings with pipelines Maten Petroleum E2N road	Устройство пересечений с трубопроводами "Матен Петролеум" дорога E2N	LS	1	115 787 936	22 705 923	138 493 859	138 493 859	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	138 493 859	-	-	138 493 859	-	138 493 859	-
5.10	AWE-CW1551656-0019 Development of Draft MPE for F3, F4, F5 and E1N	допустимых выбросов для F3(J1), F4(J2), F5(J3) и E1N	LS	1	7 130 000		7 130 000	7 130 000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	7 130 000	-	-	7 130 000	-	7 130 000	-
5.11	AWE-CW1551656-0021 WTF Operation Amendment #3 revised Value, Amendment #5 revised Value,Amendment #7 revised Value	Эксплуатация КОС (контроль за заправкой)	TS&M	1	136 230 864		136 230 864	136 230 864	0,73	0,00	0,73	73%	0%	73%	99 188 124	-	-	99 188 124	0	136 230 864	37 042 740
	Amendment #3																		-		
5.13	AWE-CW1551656-0024 Additional works for MR E2N Amendment #5 revised Value	Устройство проходов (прокол) для электрических кабелей под	LS	1	648 226 717	29 375 606	677 602 323	677 602 323	0,90	0,10	1,00	90,0%	10%	100%	610 037 131	64 636 087	2 929 105	677 602 323	-	677 602 323	-
5.14	AWE-CW1551656-0025 - Protecting of asphalt edges at aprons	Защита кромок асфальта при помощи порогов (вставок из плит)	LS	1	11 222 808		11 222 808	11 222 808	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	11 222 808	-	-	11 222 808	-	11 222 808	-
5.15	AWE-CW1551656-0027 - Cables & Information Signs on SP 5/3	Подключение контейнерного туалета на КПП 5/3 к генератору	LS	1	2 208 971		2 208 971	2 208 971	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 208 971	-	-	2 208 971	-	2 208 971	-
5.16	AWE-CW1551656-0029- WTF Gas Pipeline Casing	Укладка футляра для газопровода на КОС	LS	1	30 849 534		30 849 534	30 849 534	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	30 849 534	-	-	30 849 534	-	30 849 534	-
5.17	AWE-CW1551656-0030- Notice Boards Installation Required at Soil Storage Areas	Установка 3-х информационных щитов	LS	1	983 673		983 673	983 673	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	983 673	-	-	983 673	-	983 673	-
5.18	AWE-CW1551656-0032- Supply of Jersey Barriers	Поставка плит Джерси	LS	1	4 165 128		4 165 128	4 165 128	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	4 165 128	-	-	4 165 128	-	4 165 128	-
5.19	AWE-CW1551656-0033- Monitoring beacons & stopping places	Устройство мониторинга подвижности грунта (маяки) и места	UR	1	25 191 471		25 191 471	25 191 471	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	25 191 471	-	-	25 191 471	-	25 191 471	-
5.20	AWE-CW1551656-0034- Construction of crossing of water pipeline	Устройство пересечения водопровода на E2N	UR	1	6 812 417		6 812 417	6 812 417	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 812 417	-	-	6 812 417	-	6 812 417	-
5.21	AWE-CW1551656-0035- Water conservation Initiative at Contractors Camp RV	Инициатива по охране и рациональному использованию водных ресурсов в городке	LS	1	2 031 621		2 031 621	2 031 621	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 031 621	-	-	2 031 621	-	2 031 621	-
5.22	AWE-CW1551656-0036- Covers of piezometers	Крышки для пьезометров	LS	1	403 863		403 863	403 863	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	403 863	-	-	403 863	-	403 863	-
5.23	AWE-CW1551656-0037- Road signs for PMT	Дорожные знаки	LS	1	197 190		197 190	197 190	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	197 190	-	-	197 190	-	197 190	-
5.24	AWE-CW1551656-0039- Protective Slabs pre-fabrication for pipe crossings F3, F4, F5	Изготовление защитных плит для трубных пересечений F3, F4, F5	UR	1	37 376 317		37 376 317	37 376 317	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	37 376 317	-	-	37 376 317	-	37 376 317	-

Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimate	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT)	Cum Previous	This Period (Incremental)	Cum Current	Cum Previous	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current	Remaining QTY	Total Unit Price (KZT)	Total Remaining Value (KZT)
Номер позиции	Описание	Описание	CW1551656	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная стоимость (тенге)	(N) Общая удельная стоимость (тенге)	С начала строит-ва до	Отчётный период	С начала строительства, включая	С начала строит-ва до	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
	Amendment #4																				
5.18	AWE-CW1551656-0031- Fuel Monitoring System supply, installation, monitoring and maintenance	Поставка, установка, мониторинг и техническое обслуживание системы контроля расхода топлива (система	UR	1	6 524 623		6 524 623	6 524 623	0,98	0,00	0,98	98%	0%	98%	6 397 016	-	-	6 397 016	0	6 524 623	127 607
5.19	AWE-CW1551656-0038-Contractor Fuel Self-provision; Amendment #7 revised Value	Самообеспечение топливом	UR	1	305 399 581		305 399 581	305 399 581	0,74	0,07	0,82	74%	7%	82%	227 347 671	21 975 472	-	249 323 143	0	305 399 581	56 076 438
5.20	AWE-CW1551656-0041- Contractor's Equipment Services (lighting towers)	Услуги оборудования (прожекторные мачты)	UR	1	1 688 544		1 688 544	1 688 544	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	1 688 544	-	-	1 688 544	-	1 688 544	-
5.21	AWE-CW1551656-0042- Pipeline Crossings A2	Устройство пересечений автодороги А2	LS	1	21 259 434		21 259 434	21 259 434	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	21 259 434	-	-	21 259 434	-	21 259 434	-
5.22	AWE-CW1551656-0044- Supply of steel barriers	Поставка металлических ограждений для дороги тяжеловесных грузов	LS	1	9 724 779		9 724 779	9 724 779	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	9 724 779	-	-	9 724 779	-	9 724 779	-
5.23	AWE-CW1551656-0045- Installation of Metal Barriers	Ограждение контрольной трубки OGX-103	LS	1	1 083 109		1 083 109	1 083 109	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	1 083 109	-	-	1 083 109	-	1 083 109	-
5.24	AWE-CW1551656-0046- Reinstatement works on MR-A2	Восстановительные работы на АД-А2 на пересечениях OGX-MR-A2-016	UR	1	17 114 258		17 114 258	17 114 258	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	17 114 258	-	-	17 114 258	-	17 114 258	-
5.25	AWE-CW1551656-0050- Supply and installation of 3 ea. caps for piezometers	Крышки для пьезометров -3 шт	UR	1	301 536		301 536	301 536	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	301 536	-	-	301 536	-	301 536	-
5.26	AWE-CW1551656-0054- Supply and install of road slabs	Поставка дорожных плит дорожного покрытия	UR	1	2 055 312		2 055 312	2 055 312		0,00		0%	0%	0%	0	-	-	-	1	2 055 312	2 055 312
5.27	AWE-CW1551656-0057- Increase in the height of MR-A2 clearance gate	Увеличение высоты габаритных ворот MR-A2	UR	1	1 921 808		1 921 808	1 921 808	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	1 921 808	-	-	1 921 808	-	1 921 808	-
	Amendment #5																		-		
5.28	AWE-0047 R01 Tengiz Eco Center upgrades (AFE 9417114009)	Объем работ для Тенгиз Эко Центра	LS	1	194 620 104		194 620 104	194 620 104	0,57	0,35	0,92	57%	35%	92%	110 635 628	68 897 800	-	179 533 428	0	194 620 104	15 086 676
5.29	AWE-0055 Engineering, procurement and construction of E1N Long Term Asphalt Extension	Продление асфальта дороги E1N	UR	1	470 808 749		470 808 749	470 808 749	0,09	0,31	0,399	0,09	30,86%	39,92%	42 656 199	145 308 280	-	187 964 479	1	470 808 749	282 844 270
5.30	AWE-0058 Additional works- Manual excavation for foundations and cables	Дополнительные работы E2N - Ручная экскавация под фундаменты	UR	1	50 299 456		50 299 456	50 299 456	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	50 299 456	-	-	50 299 456	-	50 299 456	-
5.31	AWE-0060 Development of Draft Maximum Permissible Emissions Tengiz Eco Center upgrades	Разработка проекта предельно-допустимых выбросов для Экоцентра ТШО	LS	1	6 480 000		6 480 000	6 480 000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 480 000	-	-	6 480 000	-	6 480 000	-
5.32	AWE-0062 IHR/ HHR Piezometers - Data Logger Protection	Пьезометры – записывающие устройства- защита от	UR	1	2 357 567	525 066	2 882 633	2 882 633	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 882 633	-	-	2 882 633	-	2 882 633	-
5.33	AWE-0063 Electric lighting of E2N-J1 junction	Электроосвещение перекрестка E2N-J1	UR	1	7 471 512	1 648 918	9 120 430	9 120 430	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	9 120 430	-	-	9 120 430	-	9 120 430	-
5.34	AWE-0064 Relocation of two lighting pole foundations at E2N junction	Перемещение 2-х фундаментов опор освещения на перекрестке E2N-J1	UR	1	3 426 616		3 426 616	3 426 616	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	3 426 616	-	-	3 426 616	-	3 426 616	-
5.35	AWE-0066 Electric lighting of E2N-J3 junction	Устройство 2-х доп. кабелепроводов на перекрестке E2N-J3	UR	1	6 945 728	1 429 410	8 375 138	8 375 138	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	8 375 138	-	-	8 375 138	-	8 375 138	-
5.36	AWE-0069 J5 Debottlenecking road works. Stage 1.	Модернизация перекрестка J5, дорожные работы. Этап 1.	UR	1	28 886 304	55 314 550	84 200 854	84 200 854	0,95	0,00	0,95	95%	0%	95%	79 990 811	-	-	79 990 811	0	84 200 854	4 210 043
5.37	AWE-0071 Change Electrical cable tie material	Изменение материала стяжки электрического кабеля	UR	1	4 566 740		4 566 740	4 566 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	4 566 740	-	-	4 566 740	-	4 566 740	-
5.38	AWE-0072 Completion of CC Soak-Away Ditches filling	Засыпка дренажных канав на СС	UR	1	19 483 200		19 483 200	19 483 200	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	19 483 200	-	-	19 483 200	-	19 483 200	-
	Amendment #6																		-		
5.39	AWE-0065 Strengthening of E2N Road Sections Having Soft Soil Subgrade	Усиление участков со слабым грунтовым основанием дороги E2N	LS	1	27 907 751		27 907 751	27 907 751	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	27 907 751	-	-	27 907 751	-	27 907 751	-
5.40	AWE-0067Reinforcement of bearing frames of information boards at IHR and HHR	Укрепление опорных конструкций информационных щитов на ВДЦН и АТТГ	LS	1	9 887 750		9 887 750	9 887 750		1,00	1,00	0%	100%	100%	0	9 887 750	-	9 887 750	-	9 887 750	-
5.41	AWE-0073 Supply of Tarpaulins and Heaters	Поставка брезента и обогревателей	LS	1	30 187 190		30 187 190	30 187 190	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	30 187 190	-	-	30 187 190	-	30 187 190	-
5.42	AWE-0074 Procurement Tarpaulins and Ropes	Поставка брезента	LS	1	3 314 803		3 314 803	3 314 803	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	3 314 803	-	-	3 314 803	-	3 314 803	-
5.43	AWE-0075 Additional work at MR E2N-ELX-J3-001 (WTF)	Дополнительная работа на пересечении E2N-ELX-J3-001 (КОС)	LS	1	16 306 012		16 306 012	16 306 012	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	16 306 012	-	-	16 306 012	-	16 306 012	-
5.44	AWE-0078 Installation of Gate at Entrance to CC	Установка ворот на въезде на Базу ПБР	LS	1	5 167 307		5 167 307	5 167 307	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	5 167 307	-	-	5 167 307	-	5 167 307	-
5.45	AWE-0079 Light Towers (4ea)	Предоставление 4 осветительных мачт	LS	1	18 723 540		18 723 540	18 723 540		0,00		0%	0%	0%	0	-	-	-	1	18 723 540	18 723 540
5.46	AWE-0080 rev1 Construction of a ramp to drain water into evaporation pond	Устройство рампы для сброса воды в испарительный бассейн	LS	1	22 233 281		22 233 281	22 233 281	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	22 233 281	-	-	22 233 281	-	22 233 281	-
5.47	AWE-0082 Gate repair at FGP CC	Ремонт ворот на Базе ПБР	LS	1	1 060 752		1 060 752	1 060 752	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	1 060 752	-	-	1 060 752	-	1 060 752	-
5.48	AWE-0085 FMS Maintenance for 2019	Мониторинг и техническое обслуживание системы контроля	UR	1	170 143		170 143	170 143	0,25	0,00	0,25	25%	0%	25%	42 536		-	42 536	1	170 143	127 607
	Amendment #7																		-		
5.49	AWE-0084R01 Installation of concrete slab at the Tengiz Eco Centre	Бетонная плита на ТЭЦ	LS	1	28 481 963		28 481 963	28 481 963		0,00		0%	0%	0%	0	-	-	-	1	28 481 963	28 481 963
5.50	AWE-0086 Supply and Installation of 3 Height Limiters AFE 9418114531	Поставка и установка 3-х габаритных ворот	LS	1	39 941 105		39 941 105	39 941 105		1,00	1,00	0%	100%	100%	0	39 941 105	-	39 941 105	-	39 941 105	-
5.51	AWE-0087 Response Staging Area (RSA) Signs	Знаки RSA для площадки размещения персонала и техники при аварийном реагировании	LS	1	6 780 145		6 780 145	6 780 145	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 780 145	-	-	6 780 145	-	6 780 145	-
5.52	AWE-0089 TCOV Car Parking	Автостоянка ПТШО	LS	1	111 526 532		111 526 532	111 526 532	0,40	0,33	0,73	40%	33%	73%	44 610 613	36 803 756	-	81 414 368	0	111 526 532	30 112 164
5.53	AWE-0090 SP6 Traffic Signs	Дорожные указатели на КПП 6	LS	1	2 872 958		2 872 958	2 872 958	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 872 958	-	-	2 872 958	-	2 872 958	-
5.54	AWE-0091 J1, J2 Reconstruction of Road Safety Barrier	Реконструкция дорожного барьера	LS	1	6 220 546		6 220 546	6 220 546	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	-	-	-	1	6 220 546	6 220 546
5.55	AWE-0093 FMS Monitoring and Maintenance	Мониторинг и техническое обслуживание системы контроля	LS	1	340 286		340 286	340 286	0,25	0,12	0,37	25%	12%	37%	85 071	42 536	-	127 607	1	340 286	212 679
5.56	AWE-0097 Emissions Permit for TCOV parking area upgrade	ПДВ на автостоянку ПТШО	LS	1	6 120 000		6 120 000	6 120 000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 120 000	-	-	6 120 000	-	6 120 000	-
															0	-	-	-	-		-
	TOTAL - ADDITIONAL SCOPE							3 218 232 093							2 157 655 298	505 524 500	44 422 840	2 707 602 638			510 629 455
	TOTAL CONTRACT PRICE	**ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА**						**45 261 043 300**				**45%**	**2%**	**47%**	**20 371 067 259**	**737 051 749**	**71 454 799**	**21 179 573 807**			**24 081 469 478**
	Less Retention 10%	Удержания 10%						4 526 104 330							2 037 106 726	73 705 175	7 145 480	2 117 957 381			2 357 084 002
	TO BE PAID	К оплате						**37 516 706 867**							**18 333 960 533**	**663 346 574**	**64 309 319**	**19 061 616 426**			**21 213 756 021**

Name / Signature / Date

Construction Manager Company ГБАНБ205 10 645 286

Name / Signature / Date

Project Manager MGK Шерхалиев А.

#11412625

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Умирзак-Сервис" юрид.адрес: Атырауская обл., Жылыойский район, в/пТенгиз, 8мкр, факт.адрес: Атырауская обл., Жылыойский район, в/п Тенгиз, №143.214	4. № KZ 9 106 00148 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес) -	Казакстан Республикасында берілді (елдің атауы) Выдан в Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	5. Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	-	Крупнозернистая горячая асфальтобетонная смесь Код ТН ВЭД 2715000000 Код КП ВЭД 23.99.13 Кол-во: 20000 Ед.изм: т	"Д2715" 89,43% ДМС	-
2	-	Мелкозернистая горячая асфальтобетонная смесь Код ТН ВЭД 2715000000 Код КП ВЭД 23.99.13 Кол-во: 20000 Ед.изм: т	"Д2715" 93,70% ДМС	-

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады **Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Палата предпринимателей Атырауской области, 060000, Республика Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, пр. Сатпаева, д. 78, +7 (7122) 763655. Атауы/Наименование Кусайнова Г. У. Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись 06.05.2019 Күні/Дата Мөрі/Печать	**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Қазақстан Республикасында (елдің атауы) өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. **Декларация заявители:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в Республике Казахстан (наименование страны) и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров. Умирзаков М. С. Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись 06.05.2019 Күні/Дата Мөрі/Печать

1804293

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "НУР-ТАС Актобе" г.Алматы, мкр.Коктем 1, д.1 "А", кв.90, Республика Казахстан	**4.** № KZ 8 104 00228 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	навал	Щебень из плотных горных пород для с троительных работ фракции: от 5х10 мм, свыше 10х20, свыше 20х40мм, 40х70 мм, с меси 5х20 мм Код ТН ВЭД 2517101000 Код КП ВЭД 08.12.12 Кол-во: 65000000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	82000000 кг нетто
2		Песок из отсевов дробления плотных го рных пород 1 класса средний Код ТН ВЭД 2517108000 Код КП ВЭД 08.12.13 Кол-во: 2000000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	
3		Смесь щебеночно-песчанная для основан	"П"	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Актюбинской области,
22 "К", пр.Санкибай батыра, г.Актобе,
Актюбинская область, Республика Казахстан,
030000, +7 (7132) 744607.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес

Костенко Г. Ф.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

09.08.2018
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Берикболов Е.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

09.08.2018
Күні/Дата Мөрі/Печать

1706069

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 8 104 00228
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 8 104 00228
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		ий и покрытий автомобильных дорог и аэродромов С1, С2 Код ТН ВЭД 2517108000 Код КП ВЭД 08.12.13 Кол-во: 15000000 Ед.изм: кг	100% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Актюбинской области,
22 "К", пр.Санкибай батыра, г.Актобе,
Актюбинская область, Республика Казахстан,
030000, +7 (7132) 744607.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Костенко Г. Ф.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

09.08.2018

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Берикболов Е.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

09.08.2018

Күні/Дата — Мөрі/Печать

1706576

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "СП "CASPI BITUM" Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона	**4.** № KZ 8 113 00399 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес) АО "Каражанбасмунай" Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, 15 мкр., дом 8	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Договор №18-КА11-0824 от 24.05.2018г. Приложение №1,2, приложение А

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1		Битумы нефтяные дорожные вязкие марки БНД Код ТН ВЭД 2713200000 Код КП ВЭД 19.20.42 Кол-во: 244 574 Ед.изм: т	"П" 100% ДМС	244 574 тонн

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады **Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Палата предпринимателей Мангистауской области, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 35 мкр., здание 2, +7 (7292) 304040. Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес Алипов Даулетияр Балтабаевич Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись 23.10.2018 Күні/Дата Мөрі/Печать	**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Қазақстан Республикасында (елдің атауы) өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. **Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены и/или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в Республика Казахстан (наименование страны) и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров. Кожабаев Е.О. Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись 23.10.2018 Күні/Дата Мөрі/Печать

1802538