Акт выполненных работ

Май, 2019 г.

Компания: ТОО "Тенгизшевройл"

Подрядчик: ТОО "Мунайгазкурылыс"

Номер контракта: CW1551656

Наименование контракта: Внешнезаводские дороги. Автомобильные дороги E2N

Номер позиции	Описание	CW1551656	Расчетное кол-во	Стоимость работ (тенге)	Стоимость материала (тенге)	Общая стоимость единицы (тенге)	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
												Стоимость работ	Стоимость материала				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Предварительные работы**																
	Итого			**2 021 531 177**			**2 021 531 177**	**63%**	**0%**	**63%**	**1 280 303 079**	**-**	**-**	**1 280 303 079**			**741 228 098**
2	**Основные этапы подготовительных работ по месяцам**																
2.01	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	месяцы	15	314 460 405		314 460 405	4 716 906 071	100%	0%	100%	4 716 906 071		-	4 716 906 071	-	314 460 405	-
	Итого						**6 738 437 248**	**89%**	**0%**	**89%**	**5 997 209 150**	**-**	**-**	**5 997 209 150**		**314 460 405**	**741 228 098**
3	**Новые дороги**																
3.01	**E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства**			**331 407 428**	**461 806 616**		**793 214 044**	**100%**	**0%**	**100%**	**793 214 044**	**-**	**-**	**793 214 044**		**793 214 044**	**-**
3.02	**E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы**			**2 636 825 961**	**1 499 581 724**		**4 136 407 685**	**86%**	**2%**	**88%**	**3 571 912 128**	**60 459 699**	**24 212 566**	**3 656 584 393**		**4 136 407 685**	**479 823 291**
1.1	Завершение геодезической съёмки	сумма	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	100%	0%	100%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
1.2	Завершение работ по демонтажу	сумма	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	85%	0%	85%	175 797 327	-	-	175 797 327	0	206 820 384	31 023 058
1.3	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	сумма	1	138 244 112	68 576 272	206 820 384	206 820 384	100%	0%	100%	206 820 383	-	-	206 820 383	-	206 820 384	-
1.3.1	Снятие верхнего слоя (200 мм) и укладка по краю дороги	м2	169 378	92		92	15582776	100%	0%	100%	15 582 776	-	-	15 582 776	-	15 582 776	-
1.3.2	Разравнивание и уплотнение грунта подошвы зем.полотна после снятия растительного слоя	м2	196 806	148		148	29127288	100%	0%	100%	29 127 288	-	-	29 127 288	-	29 127 288	-
1.3.3	Устройство испарительного бассейна	м2	144 000	125		125	18000000	100%	0%	100%	18 000 000	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-
1.3.4	Устройство пересечения с нефтепроводом.	комлекс	6	1 673 762	3 108 415	4 782 177	28 693 062	100%	0%	100%	28 693 062	-	-	28 693 062	-	28 693 062	-
1.3.4.1	Изготовление и монтаж ж/б плит (6х2х0,16м) в цехе Подрядчика	шт	78	49 880	116 750	166 630	12997140	100%	0%	100%	12 997 140	-	-	12 997 140	-	12 997 140	-
1.3.4.2	Транспортировка ж/б плит	т	120	35 000	-	35 000	4200000	100%	0%	100%	4 200 000	-	-	4 200 000	-	4 200 000	-
1.3.4.3	Гидроизоляция бетонной поверхности 1 слой грунтовки	м2	1 872	800	1 800	2 600	4867200	100%	0%	100%	4 867 200	-	-	4 867 200	-	4 867 200	-
1.3.4.4	Укладка георешетки	м2	946	350	460	810	765936	100%	0%	100%	765 936	-	-	765 936	-	765 936	-
1.3.4.5	Укладка стальной трубы, с изоляцией диам. 400 мм	м	48	1 000	111 000	112 000	5376000	100%	0%	100%	5 376 000	-	-	5 376 000	-	5 376 000	-
1.3.4.6	Засыпка ранее извлеченным грунтом	м3	138	1 500	-	1 500	207000	100%	0%	100%	207 000	-	-	207 000	-	207 000	-
1.3.4.7	Уплотнением грунта послойно	м3	150	2 300	-	2 300	345000	100%	0%	100%	345 000	-	-	345 000	-	345 000	-
1.3.5	Устройство пересечения с водопроводом.	комлекс	4	1 343 488	2 495 049	3 838 537	15354148	100%	0%	100%	15 354 148	-	-	15 354 148	-	15 354 148	-
1.3.5.1	Изготовление ж/б плит (6х2х0,16м) в цехе Подрядчика	шт	52	49 880	50 030	99 910	5195320	100%	0%	100%	5 195 320	-	-	5 195 320	-	5 195 320	-
1.3.5.2	Транспортировка и укладка ж/б плит	т	74	88 705	247 001	335 706	24842244	100%	0%	100%	24 842 244	-	-	24 842 244	-	24 842 244	-
1.3.5.3	гидроизоляция бетонной поверхности 1 слой грунтовки	м2	966	800	1 800	2 600	2511600	100%	0%	100%	2 511 600	-	-	2 511 600	-	2 511 600	-
1.3.5.4	Укладка георешетки	м2	360	350	460	810	291600	100%	0%	100%	291 600	-	-	291 600	-	291 600	-
1.3.5.5	Укладка ПЭ трубы, диам. 300 мм	м	96	850	38 640	39 490	3791040	100%	0%	100%	3 791 040	-	-	3 791 040	-	3 791 040	-
1.3.5.6	засыпка ранее извлеченным грунтом	м3	92	1 500		1 500	138000	100%	0%	100%	138 000	-	-	138 000	-	138 000	-
1.3.5.7	уплотнением грунта послойно	м3	100	2 300		2 300	230000	100%	0%	100%	230 000	-	-	230 000	-	230 000	-
1.3.6	Устройство пересечения с кабелем связи	комлекс	2	6 307 957	9 011 367	15 319 324	30638648	100%	0%	100%	30 638 648	-	-	30 638 648	-	30 638 648	-
1.3.6.1	Разработка грунта в ручную	м3	46	2 300		2 300	105800	100%	0%	100%	105 800	-	-	105 800	-	105 800	-
1.3.6.2	уплотнение основания	м3	22	2 300		2 300	50600	100%	0%	100%	50 600	-	-	50 600	-	50 600	-
1.3.6.3	устройство бетонного кабельного канала	м3	12	120 000	220 380	340 380	4220712	100%	0%	100%	4 220 712	-	-	4 220 712	-	4 220 712	-
1.3.6.4	закладка стальной труб диам. 150мм в канал	м	36	85 097	48 000	133 097	4791492	100%	0%	100%	4 791 492	-	-	4 791 492	-	4 791 492	-
1.3.6.5	прокладка кабеля связи	м	84	25 685	37 325	63 010	5292840	100%	0%	100%	5 292 840	-	-	5 292 840	-	5 292 840	-
1.3.6.6	гидроизоляция бетонной поверхности	м2	48	800	1 800	2 600	124800	100%	0%	100%	124 800	-	-	124 800	-	124 800	-

Номер позиции	Описание	CW155165б	Расчетное кол-во	Стоимость работ (тенге)	Стоимость материала (тенге)	Общая стоимость единицы (тенге)	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчетного периода	Отчетный период	С начала строительства, включая отчетный период	Выплата за текущий период		Сумма предыдущих выплат	Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
											Стоимость работ	Стоимость материала					
1.3.6.7	заделка ранее извлеченных грунтом	м3	18	1 500		1 500	27300	100%	0%	100%	-	-	27 300	27 300	-	27 300	-
1.3.6.8	уплотнением грунта основания	м3	17	2 300		2 300	38180	100%	0%	100%	-	-	38 180	38 180	-	38 180	-
1.3.6.9	Установка маркерных столбиков	шт	2	48 000	62 400	110 400	220800	100%	0%	100%	-	-	220 800	220 800	-	220 800	-
1.3.6.10	Установка столбиков катодной защиты	шт	2	146 970	165 704	312 674	625348	100%	0%	100%	-	-	625 348	625 348	-	625 348	-
1.3.7	Устройство переселения с ЛЭП	комплекс	5	6 164 596	5 724 268	11 888 864	59444320	100%	0%	100%	-	-	59 444 320	59 444 320	-	59 444 320	-
1.3.7.1	транспортировка и монтаж стоек ЛЭП 10кВ СК-22	шт	20	376 741	3 385 650	3 762 391	75247820	100%	0%	100%	-	-	75 247 820	75 247 820	-	75 247 820	-
1.3.7.2	изготовление и монтаж металлической габаритной рамы	шт	5	96 799	179 769	276 568	13828840	100%	0%	100%	-	-	1 382 840	1 382 840	-	1 382 840	-
1.3.7.3	Нарпозиция опор	м2	29	800	1 800	2 600	76440	100%	0%	100%	-	-	76 440	76 440	-	76 440	-
1.3.7.4	сборка опор	шт	10	215 000	112 500	327 500	3275000	100%	0%	100%	-	-	3 275 000	3 275 000	-	3 275 000	-
1.3.7.5	установка опор	шт	10	430 543		430 543	4305430	100%	0%	100%	-	-	4 305 430	4 305 430	-	4 305 430	-
1.3.7.6	монтаж провода АС-150	м	480	5 846	1 650	7 496	3598080	100%	0%	100%	-	-	3 598 080	3 598 080	-	3 598 080	-
1.3.7.7	нумерация опор линии ЛЭП	шт	20	5 248	1 500	6 748	134960	100%	0%	100%	-	-	134 960	134 960	-	134 960	-
1.3.8	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	177 249 216	29 571 168	206 820 384	206 820 384	94%	6%	100%	10 634 953	1 774 270	194 411 161	206 820 384	-	206 820 384	-
1.3.9	Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания	сумма	1	1 034 101 922		1 034 101 922	1 034 101 922	100%	0%	100%	-	-	1 034 101 922	1 034 101 921	-	1 034 101 921	-
1.3.10	Завершение укладки верхних слоев	сумма	1	355 121 046	1 299 442 028	1 654 563 074	1 654 563 074	87%	0%	87%	1 439 469 874	-	1 439 469 874	1 654 563 074	0	215 093 200	
1.3.11	Завершение работ по устройству освещения	сумма	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	78%	13%	91%	161 443 992	26 762 558	-	188 206 550	0	206 820 384	18 613 835
1.3.12	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	сумма	1	104 828 128	101 992 256	206 820 384	206 820 384	74%	22%	96%	153 047 084	23 062 188	22 438 296	198 547 569	0	206 820 384	8 272 815
1.3.13	*Выпуск Комиссией акта о завершении инженерно-технических работ*	сумма	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	0%	0%	0%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
3.06	**А2 - дорога от ЗТП до ЗСТТП**			**2 530 283 637**	**32 011 160**		**2 562 294 797**	**100%**	**0%**	**100%**	**2 562 294 797**	**-**	**-**	**2 562 294 797**		**2 562 294 797**	**-**
	ИТОГО			**6 612 849 161**	**3 191 524 788**		**9 804 373 949**	**94%**	**1%**	**95%**	**60 459 699**	**24 212 566**	**9 324 550 657**			**10 685 364 775**	**479 823 287**
4	Техобслуживание дорог		1	25 500 000 000		25 500 000 000	25 500 000 000										
	Итого по п.4				-		**25 500 000 000**	**12%**	**0,68%**	**12%**	**171 067 551**	**2 819 392**	**3 150 211 362**		**0,88**		**22 349 788 638**
	ВСЕГО						**42 042 811 197**	**43%**	**1%**	**44%**	**231 527 250**	**27 031 959**	**18 471 971 169**				**23 570 840 024**
5.	Дополнительные работы																
5.1	AWE-CW155165б-0002 — Выполнение вторичного профилирования основания дороги в связи с изменением в чертежах"	сумма	1	27 982 992		27 982 992	27 982 992	100%	0%	100%	-	-	27 982 992	-		27 982 992	-
5.2	AWE-CW155165б-0006 – Дополнительные работы по асфальту КПП6 между пикетажем ПК3+75 и ПК5+20"	сумма	1	125 544 750		125 544 750	125 544 750	100%	0%	100%	-	-	125 544 750	-		125 544 750	-
5.3	Упор на методах безопасного ведения работ	сумма	1	-		-	0	0%	0%	0%	0	-	-	-	1		-
5.4	Защита трубопроводов на пересечениях СОХ-MR-E2S-202/205/206	сумма	1	51 267 384	25 310 630	76 578 014	76 578 014	100%	0%	100%	76 578 014	-	-	76 578 014	-		76 578 014	-
5.5	Размеметка дорожки у КПП-6 от ПК 3+75 до ПК 5+20	сумма	1	305 880	323 640	629 520	629 520	100%	0%	100%	629 520	-	-	629 520	-		629 520	-
5.7	Строительство автодорожки Е1N	сумма	1	180 705 659	63 526 594	244 232 253	244 232 253	23%	65%	88%	55 398 934	118 031 714	41 493 735	214 924 383	0	244 232 253	29 307 870
5.8	Установка дополнительных защитных ограждений на автодорожке Е1	сумма	1	11 392 821	22 190 240	33 583 061	33 583 061	100%	0%	100%	33 583 061	-	-	33 583 061	-		33 583 061	-
5.9	Устройство пересечений с трубопроводами "Матен Петролеум" дорога Е2N	сумма	1	115 787 936	22 705 923	138 493 859	138 493 859	100%	0%	100%	138 493 859	-	-	138 493 859	-		138 493 859	-
5.10	Разработка проекта предельно-допустимых выбросов для F3(J1), F4(J2), F5(J3) и E1N	сумма	1	7 130 000		7 130 000	7 130 000	100%	0%	100%	7 130 000	-	-	7 130 000	-		7 130 000	-
5.11	Эксплуатация КОС (контроль за запахами)	сумма	1	136 230 864		136 230 864	136 230 864	73%	0%	73%	99 188 124	-	-	99 188 124	0		136 230 864	37 042 740
5.13	Устройство проходов (проколы) для электрических кабелей под существующей	сумма	1	648 226 717	29 375 606	677 602 323	677 602 323	90,0%	10%	100%	610 037 131	64 636 087	2 929 105	677 602 323	-		677 602 323
5.14	Защита кромок асфальта при помощи пороков (вставок из плит)	сумма	1	11 222 808		11 222 808	11 222 808	100%	0%	100%	11 222 808	-	-	11 222 808	-		11 222 808
5.16	Укладка фуганра для разопроводов на КОС	сумма	1	30 849 534		30 849 534	30 849 534	100%	0%	100%	30 849 534	-	-	30 849 534	-		30 849 534
5.17	Установка 3-х информационных щитов	сумма	1	983 673		983 673	983 673	100%	0%	100%	983 673	-	-	983 673	-		983 673
5.18	Поставка плит Джерси	сумма	1	4 165 128		4 165 128	4 165 128	100%	0%	100%	4 165 128	-	-	4 165 128	-		4 165 128
5.19	Устройство мониторинга подвижности грунта (маяки) и места установки	сумма	1	25 191 471		25 191 471	25 191 471	100%	0%	100%	25 191 471	-	-	25 191 471	-		25 191 471
5.20	Устройство пересечения водопроводов на E2N	сумма	1	6 812 417		6 812 417	6 812 417	100%	0%	100%	6 812 417	-	-	6 812 417	-		6 812 417

Номер позиции	Описание	CW1551656	Расчетное кол-во	Стоимость работ (тенге)	Стоимость материала (тенге)	Общая стоимость единицы (тенге)	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
												Стоимость работ	Стоимость материала				
5.23	Дорожные знаки	сумма	1	197 190		197 190	197 190	100%	0%	100%	197 190	-	-	197 190	-	197 190	-
5.24	Изготовление защитных плит для трубных пересечений F3, F4, F5	сумма	1	37 376 317		37 376 317	37 376 317	100%	0%	100%	37 376 317	-	-	37 376 317	-	37 376 317	-
5.21	Устройство пересечений автодороги А2	сумма	1	21 259 434		21 259 434	21 259 434	100%	0%	100%	21 259 434	-	-	21 259 434	-	21 259 434	-
5.22	Поставка металлических ограждений для дороги тяжеловесных грузов	сумма	1	9 724 779		9 724 779	9 724 779	100%	0%	100%	9 724 779	-	-	9 724 779	-	9 724 779	-
5.23	Ограждение контрольной трубки OGX-103	сумма	1	1 083 109		1 083 109	1 083 109	100%	0%	100%	1 083 109	-	-	1 083 109	-	1 083 109	-
5.29	Продление асфальта дороги E1N	сумма	1	470 808 749		470 808 749	470 808 749	0,09	30,86%	39,92%	42 656 199	145 308 280	-	187 964 479	1	470 808 749	282 844 270
5.30	Дополнительные работы E2N - Ручная экскавация под фундаменты и кабели	сумма	1	50 299 456		50 299 456	50 299 456	100%	0%	100%	50 299 456	-	-	50 299 456	-	50 299 456	-
5.31	Разработка проекта предельно-допустимых выбросов для Экоцентра ТШО	сумма	1	6 480 000		6 480 000	6 480 000	100%	0%	100%	6 480 000	-	-	6 480 000	-	6 480 000	-
5.32	Пьезометры – записывающие устройства-защита от неблагоприятных погодных	сумма	1	2 357 567	525 066	2 882 633	2 882 633	100%	0%	100%	2 882 633	-	-	2 882 633	-	2 882 633	-
5.33	Электроосвещение перекрестка E2N-J1	сумма	1	7 471 512	1 648 918	9 120 430	9 120 430	100%	0%	100%	9 120 430	-	-	9 120 430	-	9 120 430	-
5.34	Перемещение 2-х фундаментов опор освещения на перекрестке E2N-J1	сумма	1	3 426 616		3 426 616	3 426 616	100%	0%	100%	3 426 616	-	-	3 426 616	-	3 426 616	-
5.35	Устройство 2-х доп. кабелепроводов на перекрестке E2N-J3	сумма	1	6 945 728	1 429 410	8 375 138	8 375 138	100%	0%	100%	8 375 138	-	-	8 375 138	-	8 375 138	-
5.36	Модернизация перекрестка J5, дорожные работы. Этап 1.	сумма	1	28 886 304	55 314 550	84 200 854	84 200 854	95%	0%	95%	79 990 811	-	-	79 990 811	0	84 200 854	4 210 043
5.37	Изменение материала стяжки электрического кабеля	сумма	1	4 566 740		4 566 740	4 566 740	100%	0%	100%	4 566 740	-	-	4 566 740	-	4 566 740	-
5.38	Засыпка дренажных канав на СС	сумма	1	19 483 200		19 483 200	19 483 200	100%	0%	100%	19 483 200	-	-	19 483 200	-	19 483 200	-
5.39	Усиление участков со слабым грунтовым основанием дороги E2N	сумма	1	27 907 751		27 907 751	27 907 751	100%	0%	100%	27 907 751	-	-	27 907 751	-	27 907 751	-
5.40	Укрепление опорных конструкций информационных щитов на ВДЦН и АТТГ	сумма	1	9 887 750		9 887 750	9 887 750	0%	100%	100%	0	9 887 750	-	9 887 750	-	9 887 750	-
5.43	Дополнительная работа на пересечении E2N-ELX-J3-001 (КОС)	сумма	1	16 306 012		16 306 012	16 306 012	100%	0%	100%	16 306 012	-	-	16 306 012	-	16 306 012	-
							3 218 232 093				**2 157 655 298**	**505 524 500**	**44 422 840**	**2 707 602 638**			**510 629 455**
	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА						**45 261 043 300**	**45%**	**2%**	**47%**	**20 371 067 259**	**737 051 749**	**71 454 799**	**21 179 573 807**			**24 081 469 478**
	Удержания 10%						4 526 104 330				2 037 106 726	73 705 175	7 145 480	2 117 957 381			2 357 084 002
	К оплате						**37 516 706 867**				**18 333 960 533**	**663 346 574**	**64 309 319**	**19 061 616 426**			**21 213 756 021**

Менеджер проекта