Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №17	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	174 000 000,00	137 572 906,02	13 628 623,90	22 798 470,08	458 576 353,40	504 005 099,75	45 428 746,35	31 800 122,45

Итого к оплате: 31 800 122,45 (Тридцать один миллионов восемьсот тысяча сто двадцать два) тенге 45 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на октябрь 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г						
			июнь	июль	август	август	сентябрь	октябрь	октябрь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	100 000 000,00	117 555 198,37	56 861 366,81	45 428 746,39	90 857 493,85	45 428 746,35	45 428 746,35
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82		2 444 801,63					
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69							
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01							
5	Электроосвещение	55 753 547,37							
6	Слаботочные сети	31 775 410,72							
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87							
8	Монтаж лифта	26 090 773,21							
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24							
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23							
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**100 000 000,00**	**120 000 000,00**	**56 861 366,81**	**45 428 746,39**	**90 857 493,85**	**45 428 746,35**	**45 428 746,35**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-49шт										
1	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	**м3**		**25,235**	**86323,64**	**29446,54**	**2178377,06**	**743083,43**	**979843,27**	**583684,12**	**2983026,07**
		НР - 91%; СП - 8%				**18048,36**	**7369,16**	**455450,36**	**185960,75**		**220964,89**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси										
2	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,2348464**	**23417,71**	**1436,83**	**122588,11**	**7521,58**	**1507,64**	**105488,93**	**246323,21**
		НР - 91%; СП - 8%				**21692,88**	**451,40**	**113558,89**	**2363,01**		**18246,16**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
3	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	**т**		**1,020768**	**392348,00**	**--**	**400496,28**	**--**	**400496,28**	**--**	**432535,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		32039,70	
4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,2140784	373950,00	--	1575854,62	--	1575854,62	--	1701923,00
		СП - 8%			--	--	--	--		126068,37	
		Колонны К1-8шт									
5	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3	4,28	86323,64	29446,54	369465,18	126031,19	166187,01	98996,16	505938,24
		НР - 91%; СП - 8%			18048,36	7369,16	77246,98	31540,00		37476,91	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,891888	23417,71	1436,83	20885,97	1281,49	256,86	17972,70	41967,36
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	19347,62	402,60		3108,69	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,166656	392348,00	--	65387,15	--	65387,15	--	70618,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5230,97	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,725232	373950,00	--	271200,51	--	271200,51	--	292896,55
		СП - 8%			--	--	--	--		21696,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5004254,88**	**877917,69**	**3460733,34**	**806141,90**	**6275228,53**
							665603,85	**220266,36**	--	**464831,74**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5004254,88**				
	Материалы		Тенге				**1147794,76**				
	Всего заработная плата		Тенге					**885870,21**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2312938,56**				
		Накладные расходы	Тенге				**806141,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**464831,73**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6275228,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**596,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**885870,21**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6275228,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**596,92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					885870,21			
		РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости ДЖ-1									
9	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм В25. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	13,12	54136,14 10140,12	3873,74 892,13	710266,16 133038,37	50823,47 11704,75	526404,32	131716,24 67358,59	909340,99
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	3,89	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	91094,89 84385,30	5589,27 1755,95	1120,32	78388,54 13558,67	183042,10
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,39	392348,00 --	-- --	153015,72 --	-- --	153015,72	-- 12241,26	165256,98
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	3,5	386515,00 --	-- --	1352802,50 --	-- --	1352802,50	-- 108224,20	1461026,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2307179,27 217423,67	56412,74 13460,70	2033342,86 --	210104,78 201382,72	2718666,77
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2307179,27				
	Материалы		Тенге				527524,63				
	Всего заработная плата		Тенге					230884,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1505818,22				
		Накладные расходы	Тенге				210104,78				
		Сметная прибыль	Тенге				201382,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2718666,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163,10
		Сметная заработная плата	Тенге					230884,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2718666,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163,10
		Сметная заработная плата	Тенге					230884,37			
		РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	11,6	54136,14 10140,12	3873,74 892,13	627979,22 117625,39	44935,39 10348,71	465418,44	116456,43 59554,85	803990,50
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,182	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	27679,73 25640,98	1698,33 533,55	340,42	23818,83 4119,89	55618,45
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,162	392348,00 --	- --	63560,38 --	-- --	63560,38	-- 5084,83	68645,21
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	1,02	386515,00 --	- --	394245,30 --	-- --	394245,30	-- 31539,62	425784,92
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,004784	288969,36 287496,00	1473,36 670,35	1382,43 1375,38	7,05 3,21	--	1254,51 210,96	2847,90
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,006606	85689,36 84216,00	1473,36 670,35	566,06 556,33	9,73 4,43	--	510,29 86,11	1162,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,01139	108313,00	--	1233,69	--	1233,69	--	1332,38
		СП - 8%			--	--	--	--		98,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1116646,81	46650,50	924798,23	142040,07	1359381,83
							145198,08	10889,90	--	100694,95	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1116646,81				
	Материалы		Тенге				465758,87				
	Всего заработная плата		Тенге					156087,98			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				459039,37				
		Накладные расходы	Тенге				142040,06				
		Сметная прибыль	Тенге				100694,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1359381,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111,35
		Сметная заработная плата	Тенге					156087,98			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1359381,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111,35
		Сметная заработная плата	Тенге					156087,98			
		РАЗДЕЛ 4.Ригели									
		Р-1 - 22шт									
20	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	17,6	71291,74	6593,16	1254734,62	116039,61	797057,89	335321,71	1717260,83
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	341637,12	26848,27		127204,51	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,96416	23417,71	1436,83	45996,13	2822,16	565,68	39580,37	92422,62
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	42608,29	886,62		6846,12	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0304	373950,00	--	11368,08	--	11368,08	--	12277,53
		СП - 8%			--	--	--	--		909,45	
		КП-4-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,74816	373950,00	--	279774,43	--	279774,43	--	302156,38
		СП - 8%			--	--	--	--		22381,95	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,19872	392348,00	--	77967,39	--	77967,39	--	84204,78
		СП - 8%			--	--	--	--		6237,39	
		КП-5-2шт									
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17336	373950,00	--	64827,97	--	64827,97	--	70014,21
		СП - 8%			--	--	--	--		5186,24	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,04752	392348,00	--	18644,38	--	18644,38	--	20135,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,55	
		КП-6-2шт									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17336	373950,00	--	64827,97	--	64827,97	--	70014,21
		СП - 8%			--	--	--	--		5186,24	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04752	392348,00	--	18644,38	--	18644,38	--	20135,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,55	
		КП-7-4шт									
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,41984	373950,00	--	156999,17	--	156999,17	--	169559,10
		СП - 8%			--	--	--	--		12559,93	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,12528	392348,00	--	49153,36	--	49153,36	--	53085,63
		СП - 8%			--	--	--	--		3932,27	
		Р-2 - 22шт									
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,52	71291,74	6593,16	464822,14	42987,40	295273,72	124221,45	636167,08
		НР - 91%; СП - 89%			19411,20	1525,47	126561,02	9946,06		47123,49	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,81128	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	18998,32 17599,00	1165,67 366,21	233,65	16348,34 2827,73	38174,40
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,0696	373950,00 --	-- --	26026,92 --	-- --	26026,92	-- 2082,15	28109,07
		КП-3-2шт									
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,2056	373950,00 --	-- --	76884,12 --	-- --	76884,12	-- 6150,73	83034,85
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,06264	3923,48,00 --	-- --	24576,68 --	-- --	24576,68	-- 1966,13	26542,81
		КП-4-4шт									
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,37408	373950,00 --	-- --	139887,22 --	-- --	139887,22	-- 11190,98	151078,20
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,09936	3923,48,00 --	-- --	38983,70 --	-- --	38983,70	-- 3118,70	42102,40
		Р-3 - 88шт									
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	17,6	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	1254734,62 341637,12	116039,61 26848,27	797057,89	335321,71 127204,51	1717260,83
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,31104	23417,71	1436,83	54119,26	3320,57	665,58	46570,45	108744,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	50133,11	1043,20		8055,18	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,1152	373950,00	--	43079,04	--	43079,04	--	46525,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3446,32	
		КП-1-2шт									
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,7552	373950,00	--	656357,04	--	656357,04	--	708865,60
		СП - 8%			--	--	--	--		52508,56	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,44064	392348,00	--	172884,22	--	172884,22	--	186714,96
		СП - 8%			--	--	--	--		13830,74	
		Р-4 - 33шт									
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6	71291,74	6593,16	427750,44	39558,96	271724,28	114314,22	585429,83
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	116467,20	9152,82		43365,17	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,74718	23417,71	1436,83	17497,24	1073,57	215,18	15056,64	35158,20
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	16208,49	337,28		2604,31	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0432	373950,00	--	16154,64	--	16154,64	--	17447,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1292,37	
		КП-1-1шт									
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3291	373950,00	--	123066,94	--	123066,94	--	132912,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9845,36	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,08262	392348,00	--	32415,79	--	32415,79	--	35009,05
		СП - 8%			--	--	--	--		2593,26	
		КП-2-1шт									
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2226	373950,00	--	83241,27	--	83241,27	--	89900,57
		СП - 8%			--	--	--	--		6659,30	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,06966	392348,00	--	27330,96	--	27330,96	--	29517,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2186,48	
		Р-5 - 11шт									
50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,96	71291,74	6593,16	68440,07	6329,43	43475,89	18290,27	93668,77
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	18634,75	1464,45		6938,43	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12391	23417,71	1436,83	2901,69	178,03	35,70	2496,95	5830,53
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	2687,96	55,93		431,89	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,01347	373950,00	--	5037,11	--	5037,11	--	5440,08
		СП - 8%			--	--	--	--		402,97	
		КП-5-2шт									
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08668	373950,00	--	32413,99	--	32413,99	--	35007,11
		СП - 8%			--	--	--	--		2593,12	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02376	392348,00	--	9322,19	--	9322,19	--	10067,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		745,78	
		Р-6 - 22шт									
55	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,96**	**71291,74**	**6593,16**	**68440,07**	**6329,43**	**43475,89**	**18290,27**	**93668,77**
		НР - 91%; СП - 8%			**19411,20**	**1525,47**	**18634,75**	**1464,45**		**6938,43**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
56	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,12404**	**23417,71**	**1436,83**	**2904,73**	**178,22**	**35,73**	**2499,57**	**5836,64**
		НР - 91%; СП - 8%			**21692,88**	**451,40**	**2690,78**	**55,99**		**432,34**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
57	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	**т**	**0,0136**	**373950,00**	**--**	**5085,72**	**--**	**5085,72**	**--**	**5492,58**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**406,86**	
		КП-5-1шт									
58	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,08668**	**373950,00**	**--**	**32413,99**	**--**	**32413,99**	**--**	**35007,11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2593,12**	
59	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	**т**	**0,02376**	**392348,00**	**--**	**9322,19**	**--**	**9322,19**	**--**	**10067,97**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**745,78**	
		Р-7 - 44шт									
60	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**5,6**	**71291,74**	**6593,16**	**399233,74**	**36921,69**	**253609,33**	**106693,27**	**546401,17**
		НР - 91%; СП - 8%			**19411,20**	**1525,47**	**108702,72**	**8542,63**		**40474,16**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка бетонной смеси									
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,75168	23417,71	1436,83	17602,62	1080,04	216,48	15147,33	35369,94
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	16306,10	339,31		2620,00	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0576	373950,00	--	21539,52	--	21539,52	--	23262,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1723,16	
		КП-1-1шт									
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4388	373950,00	--	164089,26	--	164089,26	--	177216,40
		СП - 8%			--	--	--	--		13127,14	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,11016	392348,00	--	43221,06	--	43221,06	--	46678,74
		СП - 8%			--	--	--	--		3457,68	
		КП-8-1шт									
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1084	373950,00	--	40536,18	--	40536,18	--	43779,07
		СП - 8%			--	--	--	--		3242,89	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,03672	392348,00	--	14407,02	--	14407,02	--	15559,58
		СП - 8%			--	--	--	--		1152,56	
		Р-8 - 22шт									
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,2	71291,74	6593,16	156841,83	14504,95	99632,24	41915,21	214657,61
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	42704,64	3356,03		15900,56	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,28808	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	6746,17 6249,28	413,92 130,04	82,97	5805,19 1004,11	13555,46
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,0136	373950,00 --	--	5085,72 --	--	5085,72	-- 406,86	5492,58
		КП-1-1шт									
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,2194	373950,00 --	--	82044,63 --	--	82044,63	-- 6563,57	88608,20
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,05508	392348,00 --	--	21610,53 --	--	21610,53	-- 1728,84	23339,37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6950988,47 1269462,33	388943,26 90837,56	5292582,88 --	1237872,94 655108,91	8843970,33
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6950988,47				
		Материалы	Тенге				2603358,07				
		Всего заработная плата	Тенге					1360299,89			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2689224,78				
		Накладные расходы	Тенге				1237872,95				
		Сметная прибыль	Тенге				655108,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8843970,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989,98
		Сметная заработная плата	Тенге					1360299,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8843970,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989,98
		Сметная заработная плата	Тенге					1360299,89			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
		Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж									
72	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки	м3	145,42	71607,61 21028,80	1930,79 498,85	10413178,65 3058008,10	280775,48 72542,77	7074395,07	2848801,29 1060958,39	14322938,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
73	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	10,86	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	254316,33 235584,68	15603,97 4902,20	3127,68	218843,06 37852,75	511012,14
74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	10,86	386515,00 --	-- --	4197552,90 --	-- --	4197552,90	-- 335804,23	4533357,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14865047,88 3293592,78	296379,45 77444,97	11275075,65 --	3067644,35 1434615,38	19367307,60
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14865047,88				
	Материалы		Тенге				7077522,75				
	Всего заработная плата		Тенге					3371037,75			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4197552,90				
		Накладные расходы	Тенге				3067644,35				
		Сметная прибыль	Тенге				1434615,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19367307,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2478,30
		Сметная заработная плата	Тенге					3371037,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19367307,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2478,30
		Сметная заработная плата	Тенге					3371037,75			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы внутренние									
		Лестницы Л1 - 2шт									
75	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,27	78472,04 24264,00	3045,34 673,76	335075,61 103607,28	13003,61 2876,96	218464,72	96900,65 34558,10	466534,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,522	71607,61 21028,80	1930,79 498,85	180594,39 53034,63	4869,45 1258,10	122690,31	49406,39 18400,06	248400,84
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,061772	392348,00 --	-- --	24236,12 --	-- --	24236,12	-- 1938,89	26175,01
78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,618986	386515,00 --	-- --	239247,37 --	-- --	239247,37	-- 19139,79	258387,16
79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,009408	288969,36 287496,00	1473,36 670,35	2718,62 2704,76	13,86 6,31	--	2467,07 414,86	5600,55
80	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизации закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,009408	108313,00 --	-- --	1019,01 --	-- --	1019,01	-- 81,52	1100,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				782891,12 159346,67	17886,92 4141,37	605657,53 --	148774,11 74533,22	1006198,45
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				782891,12				
		Материалы	Тенге				341155,04				
		Всего заработная плата	Тенге					163488,04			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				264502,50				
		Накладные расходы	Тенге				148774,11				
		Сметная прибыль	Тенге				74533,22				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1006198,45				120,65
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					163488,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1006198,45				120,65
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					163488,04			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								39570753,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5750627,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1684191,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					417041,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23592190,00		
		- Накладные расходы	Тенге							5612578,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2931167,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											39 570 753,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											39 926 889,78
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											40 286 231,78
Непревиденные работы и затрат 2%											41 091 956,42
Итого сметная стоимость											41 091 956,42
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											9 040 230,41
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											33 655 959,77
Итого в текущих ценах											42 696 190,18
Налог на добавленную стоимость, 12%											5 123 542,82
Итого с НДС											**47 819 733,00**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 2 390 986,65**
Итого к оплате с НДС											**45 428 746,35**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.