Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №16	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	174 000 000,00	151 182 802,88	22 817 197,12	-	503 942 676,28	580 000 000,00	76 057 323,72	53 240 126,60

Итого к оплате: 53 240 126,60 (Пятьдесят три миллионов двести сорок тысяча сто двадцать шесть) тенге 60 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Всетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на октябрь 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г						
			июнь	июль	август	август	сентябрь	октябрь	октябрь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	120 000 000,00	97 555 198,37	56 798 942,23	90 857 493,85	90 857 493,85	45 428 746,35	76 057 323,72
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82		2 444 801,63					
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69							
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01							
5	Электроосвещение	55 753 547,37							
6	Слаботочные сети	31 775 410,72							
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87							
8	Монтаж лифта	26 090 773,21							
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24							
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23							
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**120 000 000,00**	**100 000 000,00**	**56 798 942,23**	**90 857 493,85**	**90 857 493,85**	**45 428 746,35**	**76 057 323,72**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Калимов К.Т .

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-49шт										
1	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	**м3**	**25,235**		**86323,64**	**29446,54**	**2178377,06**	**743083,43**	**979843,27**	**583684,12**	**2983026,07**
		НР - 91%; СП - 8%				**18048,36**	**7369,16**	**455450,36**	**185960,75**		**220964,89**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси										
2	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,2348464**		**23417,71**	**1436,83**	**122588,11**	**7521,58**	**1507,64**	**105488,93**	**246323,21**
		НР - 91%; СП - 8%				**21692,88**	**451,40**	**113558,89**	**2363,01**		**18246,16**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
3	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	**т**	**1,020768**		**392348,00**	**--**	**400496,28**	**--**	**400496,28**	**--**	**432535,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		32039,70	
4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,2140784	373950,00	--	1575854,62	--	1575854,62	--	1701923,00
		СП - 8%			--	--	--	--		126068,37	
		Колонны К1-8шт									
5	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3	4,28	86323,64	29446,54	369465,18	126031,19	166187,01	98996,16	505938,24
		НР - 91%; СП - 8%			18048,36	7369,16	77246,98	31540,00		37476,91	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,891888	23417,71	1436,83	20885,97	1281,49	256,86	17972,70	41967,36
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	19347,62	402,60		3108,69	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,166656	392348,00	--	65387,15	--	65387,15	--	70618,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5230,97	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,725232	373950,00	--	271200,51	--	271200,51	--	292896,55
		СП - 8%			--	--	--	--		21696,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5004254,88	877917,69	3460733,34	806141,90	6275228,53
							665603,85	220266,36	--	464831,74	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5004254,88				
	Материалы		Тенге				1147794,76				
	Всего заработная плата		Тенге					885870,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2312938,56				
		Накладные расходы	Тенге				806141,91				
		Сметная прибыль	Тенге				464831,73				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6275228,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596,92
		Сметная заработная плата	Тенге					885870,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6275228,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					885870,21			
		РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости ДЖ-1									
9	**Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм В25. Устройство**	м3	13,12	54136,14	3873,74	710266,16	50823,47	526404,32	131716,24	909340,99
		НР - 91%. СП - 8%			10140,12	892,13	133038,37	11704,75		67358,59	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
10	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,89	23417,71	1436,83	91094,89	5589,27	1120,32	78388,54	183042,10
		НР - 91%. СП - 8%			21692,88	451,40	84385,30	1755,95		13558,67	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
11	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,39	392348,00	--	153015,72	--	153015,72	--	165256,98
		СП - 8%			--	--	--	--		12241,26	
12	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	3,5	386515,00	--	1352802,50	--	1352802,50	--	1461026,70
		СП - 8%			--	--	--	--		108224,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2307179,27	56412,74	2033342,86	210104,78	2718666,77
							217423,67	13460,70	--	201382,72	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2307179,27				
	Материалы		Тенге				527524,63				
	Всего заработная плата		Тенге					230884,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1505818,22				
		Накладные расходы	Тенге				210104,78				
		Сметная прибыль	Тенге				201382,72				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2718666,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163,10
		Сметная заработная плата	Тенге					230884,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2718666,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163,10
		Сметная заработная плата	Тенге					230884,37			
		РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	12,064	54136,14	3873,74	653098,39	46732,80	484035,18	121114,69	836150,12
		НР - 91%, СП - 8%			10140,12	892,13	122330,41	10762,66		61937,05	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,22928	23417,71	1436,83	28786,92	1766,27	354,03	24771,58	57843,18
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	26666,62	554,90		4284,68	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,16848	392348,00	--	66102,79	--	66102,79	--	71391,01
		СП - 8%			--	--	--	--		5288,22	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0608	386515,00	--	410015,11	--	410015,11	--	442816,32
		СП - 8%			--	--	--	--		32801,21	
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0049754	288969,36	1473,36	1437,74	7,34	--	1304,71	2961,84
		НР - 91%; СП - 8%			287496,00	670,35	1430,41	3,34		219,40	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0068702	85689,36	1473,36	588,70	10,13	--	530,70	1208,95
		НР - 91%, СП - 8%			84216,00	670,35	578,58	4,61		89,55	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0118456	108313,00	--	1283,03	--	1283,03	--	1385,67
		СП - 8%			--	--	--	--		102,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1161312,68	48516,54	961790,14	147721,68	1413757,11
							151006,02	11325,51	--	104722,75	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1161312,68				
	Материалы		Тенге				484389,22				
	Всего заработная плата		Тенге					162331,53			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				477400,93				
		Накладные расходы	Тенге				147721,68				
		Сметная прибыль	Тенге				104722,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1413757,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115,82
		Сметная заработная плата	Тенге					162331,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1413757,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115,82
		Сметная заработная плата	Тенге					162331,53			
		РАЗДЕЛ 4.Ригели									
		Р-1 - 22шт									
20	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	52,8	71291,74	6593,16	3764203,87	348118,85	2391173,66	1005965,12	5151782,51
		НР - 91%, СП - 8%			19411,20	1525,47	1024911,36	80544,82		381613,52	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,89248	23417,71	1436,83	137988,39	8466,50	1697,03	118741,10	277267,85
		НР - 91%, СП - 8%			21692,88	451,40	127824,86	2659,87		20538,36	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0912	373950,00	--	34104,24	--	34104,24	--	36832,58
		СП - 8%			--	--	--	--		2728,34	
		КП-4-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,24448	373950,00	--	839323,30	--	839323,30	--	906469,16
		СП - 8%			--	--	--	--		67145,86	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,59616	392348,00	--	233902,18	--	233902,18	--	252614,35
		СП - 8%			--	--	--	--		18712,17	
		КП-5-2шт									
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,52008	373950,00	--	194483,92	--	194483,92	--	210042,63
		СП - 8%			--	--	--	--		15558,71	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,14256	392348,00	--	55933,13	--	55933,13	--	60407,78
		СП - 8%			--	--	--	--		4474,65	
		КП-6-2шт									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,52008	373950,00	--	194483,92	--	194483,92	--	210042,63
		СП - 8%			--	--	--	--		15558,71	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14256	392348,00	--	55933,13	--	55933,13	--	60407,78
		СП - 8%			--	--	--	--		4474,65	
		КП-7-4шт									
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,25952	373950,00	--	470997,50	--	470997,50	--	508677,30
		СП - 8%			--	--	--	--		37679,80	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,37584	392348,00	--	147460,07	--	147460,07	--	159256,88
		СП - 8%			--	--	--	--		11796,81	
		Р-2 - 22шт									
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	19,56	71291,74	6593,16	1394466,43	128962,21	885821,15	372664,35	1908501,24
		НР - 91%, СП - 8%			19411,20	1525,47	379683,07	29838,19		141370,46	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка бетонной смеси									
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,43384	23417,71	1436,83	56994,96	3497,02	700,94	49045,03	114523,19
		НР - 91%, СП - 8%			21692,88	451,40	52797,00	1098,64		8483,20	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,2088	373950,00	--	78080,76	--	78080,76	--	84327,22
		СП - 8%			--	--	--	--		6246,46	
		КП-3-2шт									
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6168	373950,00	--	230652,36	--	230652,36	--	249104,55
		СП - 8%			--	--	--	--		18452,19	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,18792	392348,00	--	73730,04	--	73730,04	--	79628,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5898,40	
		КП-4-4шт									
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,12224	373950,00	--	419661,65	--	419661,65	--	453234,58
		СП - 8%			--	--	--	--		33572,93	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,29808	392348,00	--	116951,09	--	116951,09	--	126307,18
		СП - 8%			--	--	--	--		9356,09	
		Р-3 - 88шт									
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	52,8	71291,74	6593,16	3764203,87	348118,85	2391173,66	1005965,12	5151782,51
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	1024911,36	80544,82		381613,52	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,93312	23417,71	1436,83	162357,79	9961,71	1996,74	139711,35	326234,67
		НР - 91%, СП - 8%			21692,88	451,40	150399,34	3129,61		24165,53	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,3456	373950,00	--	129237,12	--	129237,12	--	139576,09
		СП - 8%			--	--	--	--		10338,97	
		КП-1-2шт									
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	5,2656	373950,00	--	1969071,12	--	1969071,12	--	2126596,81
		СП - 8%			--	--	--	--		157525,69	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	1,32192	392348,00	--	518652,67	--	518652,67	--	560144,88
		СП - 8%			--	--	--	--		41492,21	
		Р-4 - 33шт									
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	18	71291,74	6593,16	1283251,32	118676,88	815172,84	342942,65	1756289,49
		НР - 91%, СП - 8%			19411,20	1525,47	349401,60	27458,46		130095,52	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,24154	23417,71	1436,83	52491,73	3220,71	645,56	45169,93	105474,60
		НР - 91%, СП - 8%			21692,88	451,40	48625,46	1011,83		7812,93	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,1296	373950,00	--	48463,92	--	48463,92	--	52341,03
		СП - 8%			--	--	--	--		3877,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КП-1-1шт									
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,9873	373950,00	--	369200,83	--	369200,83	--	398736,90
		СП - 8%			--	--	--	--		29536,07	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,24786	392348,00	--	97247,38	--	97247,38	--	105027,17
		СП - 8%			--	--	--	--		7779,79	
		КП-2-1шт									
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6678	373950,00	--	249723,81	--	249723,81	--	269701,71
		СП - 8%			--	--	--	--		19977,90	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,20898	392348,00	--	81992,89	--	81992,89	--	88552,32
		СП - 8%			--	--	--	--		6559,43	
		Р-5 - 11шт									
50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,88	71291,74	6593,16	205320,21	18988,30	130427,65	54870,82	281006,32
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	55904,26	4393,35		20815,28	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,37173	23417,71	1436,83	8705,07	534,11	107,07	7490,84	17491,58
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	8063,89	167,80		1295,67	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,04041	373950,00	--	15111,32	--	15111,32	--	16320,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1208,91	
		КП-5-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,26004	373950,00	--	97241,96	--	97241,96	--	105021,32
		СП - 8%			--	--	--	--		7779,36	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,07128	392348,00	--	27966,57	--	27966,57	--	30203,90
		СП - 8%			--	--	--	--		2237,33	
		Р-6 - 22шт									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,88	71291,74	6593,16	205320,21	18988,30	130427,65	54870,82	281006,32
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	55904,26	4393,35		20815,28	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
56	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,37212	23417,71	1436,83	8714,20	534,67	107,18	7498,70	17509,93
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	8072,35	167,97		1297,03	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0408	373950,00	--	15257,16	--	15257,16	--	16477,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1220,57	
		КП-5-1шт									
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,26004	373950,00	--	97241,96	--	97241,96	--	105021,32
		СП - 8%			--	--	--	--		7779,36	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,07128	392348,00	--	27966,57	--	27966,57	--	30203,90
		СП - 8%			--	--	--	--		2237,33	
		Р-7 - 44шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	16,8	71291,74	6593,16	1197701,23	110765,09	760827,98	320079,81	1639203,52
		НР - 91%, СП - 8%			19411,20	1525,47	326108,16	25627,90		121422,48	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,25504	23417,71	1436,83	52807,87	3240,11	649,45	45441,98	106109,83
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	48918,31	1017,93		7859,99	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,1728	373950,00	--	64618,56	--	64618,56	--	69788,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5169,48	
		КП-1-1шт									
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,3164	373950,00	--	492267,78	--	492267,78	--	531649,20
		СП - 8%			--	--	--	--		39381,42	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,33048	392348,00	--	129663,17	--	129663,17	--	140036,22
		СП - 8%			--	--	--	--		10373,05	
		КП-8-1шт									
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3252	373950,00	--	121608,54	--	121608,54	--	131337,22
		СП - 8%			--	--	--	--		9728,68	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,11016	392348,00	--	43221,06	--	43221,06	--	46678,74
		СП - 8%			--	--	--	--		3457,68	
		Р-8 - 22шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**6,6**	**71291,74**	**6593,16**	**470525,48**	**43514,85**	**298896,71**	**125745,64**	**643972,81**
		НР - 91%; СП - 8%			**19411,20**	**1525,47**	**128113,92**	**10068,10**		**47701,69**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
68	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,86424**	**23417,71**	**1436,83**	**20238,52**	**1241,77**	**248,90**	**17415,56**	**40666,40**
		НР - 91%; СП - 8%			**21692,88**	**451,40**	**18747,85**	**390,12**		**3012,33**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
69	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	**т**	**0,0408**	**373950,00**	**--**	**15257,16**	**--**	**15257,16**	**--**	**16477,73**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1220,57**	
		КП-1-1шт									
70	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,6582**	**373950,00**	**--**	**246133,89**	**--**	**246133,89**	**--**	**265824,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19690,71**	
71	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	**т**	**0,16524**	**392348,00**	**--**	**64831,58**	**--**	**64831,58**	**--**	**70018,11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5186,53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**20852965,46**	**1166829,93**	**15877748,48**	**3713618,83**	**26531911,03**
							3808387,00	**272512,76**	**--**	**1965326,74**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20852965,46**				
	Материалы		Тенге				**7810074,16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4080899,81**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8067674,31**				
		Накладные расходы	Тенге				**3713618,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1965326,71**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26531910,99**				**2970,01**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**4080899,81**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**26531910,99**				**2970,01**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**4080899,81**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
		Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж									
72	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	218,13	71607,61	1930,79	15619767,97	421163,22	10611592,61	4273201,93	21484407,49
		НР - 91%; СП - 8%			21028,80	498,85	4587012,14	108814,15		1591437,59	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
73	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	16,29	23417,71	1436,83	381474,50	23405,96	4691,52	328264,59	766518,22
		НР - 91%, СП - 8%			21692,88	451,40	353377,02	7353,31		56779,13	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
74	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	16,29	386515,00	--	6296329,35	--	6296329,35	--	6800035,70
		СП - 8%			--	--	--	--		503706,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**22297571,82**	**444569,18**	**16912613,48**	**4601466,52**	**29050961,41**
							4940389,16	**116167,46**	--	**2151923,07**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22297571,82**				
	Материалы		Тенге				**10616284,12**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5056556,62**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6296329,35**				
		Накладные расходы	Тенге				**4601466,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2151923,07**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29050961,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3717,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5056556,62**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**29050961,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3717,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5056556,62**			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы внутренние									
		Лестницы Л1 - 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**1,1003064**	**78472,04**	**3045,34**	**86343,29**	**3350,80**	**56294,66**	**24969,65**	**120217,98**
		НР - 91%, СП - 8%			**24264,00**	**673,76**	**26697,83**	**741,34**		**8905,04**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
76	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**0,6498765**	**71607,61**	**1930,79**	**46536,10**	**1254,77**	**31615,21**	**12731,19**	**64008,67**
		НР - 91%; СП - 8%			**21028,80**	**498,85**	**13666,12**	**324,19**		**4741,38**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
77	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,0159176**	**392348,00**	**--**	**6245,24**	**--**	**6245,24**	**--**	**6744,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**499,62**	
78	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1595022**	**386515,00**	**--**	**61649,99**	**--**	**61649,99**	**--**	**66581,99**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4932,00**	
79	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	**т**	**0,0024243**	**288969,36**	**1473,36**	**700,55**	**3,58**	**--**	**635,73**	**1443,18**
		НР - 91%; СП - 8%			**287496,00**	**670,35**	**696,98**	**1,63**		**106,90**	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
80	**С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0024243**	**108313,00**	**--**	**262,58**	**--**	**262,58**	**--**	**283,59**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21,01**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**201737,75**	**4609,15**	**156067,68**	**38336,56**	**259280,26**
							41060,93	**1067,16**	**--**	**19205,95**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**201737,75**				
	Материалы		Тенге				**87909,85**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					42128,09			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68157,81				
		Накладные расходы	Тенге				38336,57				
		Сметная прибыль	Тенге				19205,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				259280,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31,09
		Сметная заработная плата	Тенге					42128,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				259280,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31,09
		Сметная заработная плата	Тенге					42128,09			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**66249804,64**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9823871,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2598855,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					634800,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39402296,00		
		- Накладные расходы	Тенге							9517390,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							4907393,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											66 249 804,64
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											66 846 052,88
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											67 447 667,36
Непревиденные работы и затрат 2%											68 796 620,70
Итого сметная стоимость											68 796 620,70
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											15 135 256,56
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											56 347 190,55
Итого в текущих ценах											71 482 447,11
Налог на добавленную стоимость, 12%											8 577 893,65
Итого с НДС											**80 060 340,76**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 4 003 017,04**
Итого к оплате с НДС											**76 057 323,72**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.