Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от
19 марта 2015 года, № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение города Казалинск Казалинского района Кызылординской области

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		121	24.11.2020				
		Дополнительное соглашение					
		№121/4	14.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение города Казалинск Казалинского района Кызылординской области	**846 791 598,61**	**16 684 977,59**							**2 002 197,31**	**18 687 174,90**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н.К. _____ БИН 180140038055

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МБК Құрылыс"

Манапов М.К. _____ БИН 050640007828

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

Жумашов Ш.М. _____

аттестат №KZ90VJE00017686, №KZ80VJE00016896, №5311VJE00016897

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"

Объект: Газоснабжение города Казалинск Казалинского района Кызылординской области

Договор Дополнительное соглашение №121/4 от 14.04.2022г. к договору №121 от 24.11.2020г.

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Низкого давление (надземный газопровод)									
		Защитное заземление газопровода на отдельно стоящей опоре - 394шт									
118	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	315,2	297,37	27,17	93731	8564	17366	50515	155786
		НР - 72%; СП - 8%			215,10	7,49	67800	2361		11540	
120	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	394	1602,48	193,55	631377	76259	131370	321245	1028832
		НР - 72%; СП - 8%			1075,50	56,92	423747	22426		76210	
122	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	197	266,49	21,95	52499	4324	10508	27927	86859
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	5,69	37666	1121		6434	
		Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d200 SDR17 для газопровода d159 - 9шт/45м									
124	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,045	532382,08	188683,47	23957	8491	614	17052	44290
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	14852	2372		3281	
125	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	5326,00		239670		239670	0	258844
		СП - 8%								19174	
126	2401-0107-0201 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,002	53496,00		107		107	0	116
		СП - 8%								9	
127	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159 мм	м	45	1202,57	7,30	54116	329	6920	46492	108657
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	46868	95		8049	
128	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	45	513,99		23130		608	22072	48818
		НР - 98%; СП - 8%			500,50		22523	0		3616	
		Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d160 SDR17 для газопровода d133 - 4шт/33м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,033	532382,08	188683,47	17569	6227	451	12505	32479
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	10891	1740		2406	
130	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33	3402,00		112266		112266	0	121247
		СП - 8%								8981	
131	2401-0107-0201 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,002	53496,00		107		107	0	116
		СП - 8%								9	
132	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 133 мм	м	33	1202,57	7,30	39685	241	5075	34094	79682
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	34370	69		5902	
133	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	33	513,99		16962		446	16186	35800
		НР - 98%; СП - 8%			500,50		16517	0		2652	
				Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d140 SDR17 для газопровода d108 - 12шт/60м							
134	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	км	0,06	532382,08	188683,47	31943	11321	819	22736	59053
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	19803	3163		4374	
135	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	2601,00		156060		156060	0	168545
		СП - 8%								12485	
136	2401-0107-0201 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,002	53496,00		107		107	0	116
		СП - 8%								9	
137	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 108 мм	м	60	1202,57	7,30	72154	438	9226	61990	144876
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	62490	126		10732	
138	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	60	513,99		30839		809	29429	65090
		НР - 98%; СП - 8%			500,50		30030	0		4822	
				Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d110 SDR17 для газопровода d89 - 33шт/163м							
139	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,163	532382,08	188683,47	86778	30755	2226	61766	160427
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	53797	8592		11884	
140	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-	м	163	1625,00		264875		264875	0	286065
		СП - 8%								21190	
141	2401-0107-0201 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,002	53496,00		107		107	0	116
		СП - 8%								9	
142	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 89 мм	м	163	1202,57	7,30	196019	1190	25064	168406	393579
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	169765	342		29154	
143	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	163	513,99		83780		2199	79950	176829
		НР - 98%; СП - 8%			500,50		81582	0		13098	
				Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d90 SDR17 для газопровода d76 - 4шт/25м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,025	532382,08	188683,47	13310	4717	342	9473	24605
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	8251	1318		1823	
145	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	756,00		18900		18900	0	20412
		СП - 8%								1512	
146	2401-0107-0201 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,002	53496,00		107		107	0	116
		СП - 8%								9	
147	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 76 мм	м	25	1202,57	7,30	30064	183	3844	25829	60365
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	26038	53		4471	
148	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	25	513,99		12850		338	12262	27121
		НР - 98%; СП - 8%			500,50		12513	0		2009	
				Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d75 SDR17 для газопровода d57 - 55шт/275м							
149	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,1375	532382,08	188683,47	73203	25944	3755	52103	135330
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	45381	7248		10024	
150	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	137,5	756,00		103950		207900	0	112266
		СП - 8%								8316	
151	2401-0107-0201 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,001	53496,00		53		107	0	62
		СП - 8%								9	
152	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 57 мм	м	137,5	1202,57	7,30	165353	1004	42287	142060	332006
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	143206	289		24593	
153	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	275	513,99		141347		3710	134885	298331
		НР - 98%; СП - 8%			500,50		137638	0		22099	
				Испытание трубопроводов							
154	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	6	31110,77	28704,47	186665	172227		44434	249586
		НР - 91%; СП - 8%			2406,30	5731,79	14438	34391		18488	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2973639**	**352212**	**1268290**	**1393412**	**4716420**
		Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				**1480162**	**85705**	**0**	**349369**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				**1565867**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Всего стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Итого прямые затраты по разделу (без оборудования)	Тенге				**2973639**				
		Накладные расходы	Тенге				**1393412**				
		Сметная прибыль	Тенге				**349364**				
		ИТОГО по по разделу (без оборудования)	Тенге				**4716415**				
		ИТОГО по разделу (с оборудованием)	Тенге				**4716415**				

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Одноцепная железобетонные опоры ВЛ-0,4 кВ									
		Переходная промежуточная опора ПП1									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6907,07	2950,51	6907	2951	673	3773	11534
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	3283	1433		854	
2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	38445,00	0,00	38445	0	38445	0	41521
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3076	
3	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3025,00	0,00	3025	0	3025	0	3267
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		242	
4	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2815,00	0,00	2815	0	2815	0	3040
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		225	
5	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный SLIP22.127	шт.	1	1928,00	0,00	1928	0	1928	0	2082
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		154	
6	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	0,00	2182	0	2182	0	2357
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		175	
7	1308-0201-0201	Прокладка сигнального провода	м	0,5	305,20	152,51	153	76	9	65	235
		НР - 72%; СП - 8%			135,74	44,95	68	22		17	
8	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535573,00	0,00	268	0	268	0	289
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		21	
		Анкерная опора ПК3									
9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13909,32	6819,60	13909	6820	672	7783	23428
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6417	3313		1735	
10	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38445,00	0,00	76890	0	76890	0	83041
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6151	
11	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522,00	0,00	3522	0	3522	0	3804
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		282	
12	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254,00	0,00	1254	0	1254	0	1354
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		100	
13	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2630,00	0,00	2630	0	2630	0	2840
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2404-0207-5015	Зажимы ответвительный SLIP22.127	шт.	1	1928,00	0,00	1928	0	1928	0	2082
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		154	
15	2404-0207-3123	Плашечный соединительный зажим SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	0,00	2182	0	2182	0	2357
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		175	
16	1308-0201-0201	Прокладка сигнального провода	м	0,5	305,20	152,51	153	76	9	65	235
		НР - 72%; СП - 8%			135,74	44,95	68	22		17	
17	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535573,00	0,00	268	0	268	0	289
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		21	
18	2404-0207-3127	Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799,00	0,00	799	0	799	0	863
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		64	
19	2404-0204-1501	Заземляющи проводник ЗП-6	шт.	1	405,00	0,00	405	0	405	0	437
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		32	
20	2404-0207-0904	Кронштейн У1	комплект	1	2697,00	0,00	2697	0	2697	0	2913
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		216	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**162359**	**9923**	**142601**	**11686**	**187969**
		Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				**9836**	**4790**	**0**	**13924**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				**14626**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Всего стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Итого прямые затраты **по разделу 2** (без оборудования)	Тенге				**162359**				
		Накладные расходы	Тенге				**11686**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13924**				
		ИТОГО **по по разделу 2** (без оборудования)	Тенге				**187969**				
		ИТОГО **по разделу 2** (с оборудованием)	Тенге				**187969**				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
21	ТПРАЙС лист АО "ЭЛМО" Казахстан	Ящик управления освещением -380В Ip 16А ЯУО 9602-3444 У3.1 IP54	компл	1	16392,86	0,00	16393	0	16393	0	17704
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1311	
		Узел крепления светильника на ограждения - 4шт									
22	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	4	1765,60	156,54	7062	626	69	5331	13385
		НР - 80%; СП - 8%			1591,86	74,04	6367	296		991	
23	2307-0106-0116 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с рассеивателем для наружной установки ЛПО (LPO) 2x18-001 5543 LED IP40 CT РК 2595-2014	шт.	4	1769,00	0,00	7076	0	7076	0	7642
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		566	
24	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие, напряжение электрической сети 220 В, мощность 55 Вт	шт.	4	450,00	0,00	1800	0	1800	0	1944
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		144	
25	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с пневматическим испытанием	трубопровода	0,016	668744,61	205334,93	10700	3285	141	8571	20812
		НР - 99%; СП - 8%			454608,00	86468,12	7274	1383		1542	
26	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 (Кронштейн трубчатый)	м	16	800,00	0,00	12800	0	12800	0	13824
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,92	252,46	24,19	485	46	118	240	783
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	321	13		58	
28	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 25-	м	1,92	189,00	0,00	363	0	363	0	392
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		29	
29	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	4	309,00	0,00	1236	0	1236	0	1335
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		99	
30	2305-1501-1201	Патрубки вводные У477	шт.	4	4589,00	0,00	18356	0	18356	0	19824
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1468	
31	2404-0207-0808	Муфты ТР5	шт.	8	12,00	0,00	96	0	96	0	104
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		8	
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	313,14	144,41	6263	2888	907	2391	9347
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	2468	853		692	
33	2306-0128-1803	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	179545,00	0,00	3591	0	3591	0	3878
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		287	
34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	26	313,14	144,41	8142	3755	1179	3109	12151
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	3208	1109		900	
35	2306-0137-0213	Кабели силовые АВБбШв 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	609338,00	0,00	15843	0	15843	0	17110
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1267	
36	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	1187,34	174,84	2375	350	161	1424	4102
		НР - 72%; СП - 8%			932,10	56,62	1864	113		304	
37	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	25	416,69	52,30	10417	1308	1342	5846	17564
		НР - 72%; СП - 8%			310,70	14,08	7768	352		1301	
38	2301-0803-0101	Трубы двустенные гофрированные диаметром 91/110 мм ПНД	м	2	730,00	0,00	1460	0	1460	0	1577
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		117	
39	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	25	401,00	0,00	10025	0	10025	0	10827
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		802	
				Материалы и оборудование							
40	ТПРАЙС лист АО "ЭЛМО" Казахстан	Корпус распределительный взрывозащищенный для оборудования MES Ex 40.30.15	компл	1	40982,14	0,00	40982	0	40982	0	44261
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3279	
41	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	543,95	87,04	544	87	21	335	949
		НР - 72%; СП - 8%			435,54	29,96	436	30		70	
42	2307-0501-1301	Счетчики электронные однофазные однофазные СО-3-711	шт.	1	2965,00	0,00	2965	0	2965	0	3202
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		237	
43	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4667,72	113,25	14003	340	6373	5314	20862
		НР - 72%; СП - 8%			2430,00	29,96	7290	90		1545	
44	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	0,00	492	0	492	0	531
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	0,00	984	0	984	0	1063
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		79	
46	2307-0222-0222	Шина N и PE 8x12	шт.	1	75229,00	0,00	75229	0	75229	0	81247
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6018	
47	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	305,20	152,51	9156	4575	509	3903	14104
		НР - 72%; СП - 8%			135,74	44,95	4072	1349		1045	
48	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3	1,8	198,99	189,05	358	340	0	70	462
		НР - 72%; СП - 8%			9,94	44,05	18	79		34	
49	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,2	800,93	0,00	961	0	0	692	1785
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	0,00	961	0		132	
50	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,6	150,14	72,06	90	43	0	48	149
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	47	19		11	
51	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,6	2663,00	0,00	1598	0	1598	0	1726
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		128	
52	2306-0151-1107 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,003	86712,00	0,00	260	0	260	0	281
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		21	
53	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4x16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,027	575344,00	0,00	15534	0	15534	0	16777
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1243	
54	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	0,043	1016,51	701,78	44	30	7	13	61
		НР - 72%; СП - 8%			172,76	236,13	7	10		5	
55	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,043	158654,00	0,00	6822	0	6822	0	7368
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		546	
56	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	18	1187,34	174,84	21372	3147	1447	12814	36921
		НР - 72%; СП - 8%			932,10	56,62	16778	1019		2735	
57	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10	508,37	434,33	5084	4343	0	1609	7229
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	149,50	740	1495		535	
58	2301-0603-0101	Трубы двустенные гофрированные DN/ID 100	м	10	762,00	0,00	7620	0	7620	0	8230
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		610	
59	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1860,00	0,00	14880	0	14880	0	16070
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1190	
60	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	21454,66	13557,84	21455	13558	493	8708	32575
		НР - 72%; СП - 8%			7404,00	4690,20	7404	4690		2413	
61	2306-1703-1505	Муфты кабельные КМ-4	шт.	1	27954,00	0,00	27954	0	27954	0	30190
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2236	
62	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	3086,30	162,75	40122	2116	27131	8222	52212
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	10875	545		3868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10	241,65	17,22	2417	172	333	1407	4129
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	4,19	1912	42		306	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**445407**	**41010**	**324590**	**70046**	**556690**
		Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				**79810**	**13489**	**0**	**41236**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				**93299**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Всего стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Итого прямые затраты **по разделу 2** (без оборудования)	Тенге				**445407**				
		Накладные расходы	Тенге				**70046**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41236**				
		ИТОГО **по по разделу 2** (без оборудования)	Тенге				**556690**				
		ИТОГО **по разделу 2** (с оборудованием)	Тенге				**556690**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**607767**	**50933**	**467191**	**81732**	**744659**
		Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				**89646**	**18279**	**0**	**55160**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				**107925**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Всего стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Итого прямые затраты **по разделу** (без оборудования)	Тенге				**607767**				
		Накладные расходы	Тенге				**81732**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55160**				
		ИТОГО **по по разделу** (без оборудования)	Тенге				**744659**				
		ИТОГО **по разделу** (с оборудованием)	Тенге				**744659**				

РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)

Врезка

110	1124-0202-0107 РСНБ РК 2015	Врезка в существующему газопроводу высокого давления d355	врезка	1	35623,53	4873,45	35624	4873	10151	20394	60498
		НР - 99%; СП - 8%			20599,50	--	20600	0		4481	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**35624**	**4873**	**10151**	**20394**	**60498**
		Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				**20600**	**0**	**0**	**4481**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				**20600**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Всего стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Итого прямые затраты **по разделу 1** (без оборудования)	Тенге				**35624**				
		Накладные расходы	Тенге				**20394**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4481**				
		ИТОГО **по по разделу 1** (без оборудования)	Тенге				**60498**				
		ИТОГО **по разделу 1** (с оборудованием)	Тенге				**60498**				

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-13-2-НУ1 №2									
		Покрытие из ПГС на участке									
31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13	1797,39	30,25	23366	393	13772	10095	36138
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	9201	146		2677	
32	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,208	45928,00	0,00	9553	0	9553	0	10317
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		764	
		Покрытие из ПГС вне участке									
33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	8	1797,39	30,25	14379	242	8475	6212	22239
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	5662	90		1647	
34	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,128	45928,00	0,00	5879	0	5879	0	6349
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		470	
		РАЗДЕЛ 4. ГРПШ-13-2-НУ1 №3									
		Покрытие из ПГС на участке									
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13	1797,39	30,25	23366	393	13772	10095	36138
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	9201	146		2677	
48	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,208	45928,00	0,00	9553	0	9553	0	10317
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		764	
		Покрытие из ПГС вне участке									
49	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19	1797,39	30,25	34150	575	20127	14754	52817
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	13448	214		3912	
50	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,304	45928,00	0,00	13962	0	13962	0	15079
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1117	
		РАЗДЕЛ 5. ГРПШ-13-2-НУ1 №4									
		Покрытие из ПГС на участке									
63	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13	1797,39	30,25	23366	393	13772	10095	36138
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	9201	146		2677	
64	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,208	45928,00	0,00	9553	0	9553	0	10317
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		764	
		Покрытие из ПГС вне участке									
65	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11	1797,39	30,25	19771	333	11653	8542	30578
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	7785	124		2265	
63.8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,176	45928,00	0,00	8083	0	8083	0	8730
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ГРПШ-13-2-НУ1 №5									
		Покрытие из ПГС на участке									
79	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13	1797,39	30,25	23366	393	13772	10095	36138
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	9201	146		2677	
66	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,208	45928,00	0,00	9553	0	9553	0	10317
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		764	
		Покрытие из ПГС вне участке									
81	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	17	1797,39	30,25	30556	514	18010	13201	47257
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	12032	191		3501	
82	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,272	45928,00	0,00	12492	0	12492	0	13492
80		*СП - 8%*			0,00	0,00	0	0		999	
		РАЗДЕЛ 8. ГРПШ-50-2 №7									
		Покрытие из ПГС на участке									
103	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13	1797,39	30,25	23366	393	13772	10095	36138
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	9201	146		2677	
104	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,208	45928,00	0,00	9553	0	9553	0	10317
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		764	
		РАЗДЕЛ 9. ГРПШ-13-2-НУ1 №8									
		Покрытие из ПГС на участке									
111	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13	1797,39	30,25	23366	393	13772	10095	36138
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	9201	146		2677	
112	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,208	45928,00	0,00	9553	0	9553	0	10317
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		764	
		РАЗДЕЛ 10. ГРПШ-13-2-НУ1 №9									
		Покрытие из ПГС на участке									
119	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13	1797,39	30,25	23366	393	13772	10095	36138
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	9201	146		2677	
120	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,208	45928,00	0,00	9553	0	9553	0	10317
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		764	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**369707**	**4417**	**261956**	**113373**	**521727**
		Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				**103334**	**1641**	**0**	**38646**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				**104975**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Всего стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Итого прямые затраты **по разделу** (без оборудования)	Тенге				**369707**				
		Накладные расходы	Тенге				**113373**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38646**				
		ИТОГО **по по разделу** (без оборудования)	Тенге				**521727**				
		ИТОГО **по разделу** (с оборудованием)	Тенге				**521727**				

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Низкое давление (подземный газопровод)									
		Испытание									
31	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 225 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,076	1405161,85	1206984,71	106792	91731	4046	27209	144722
		НР - 91%; СП - 8%			189225,00	204200,80	14381	15519		10720	
32	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 180 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,032	1237111,89	1060199,39	39588	33926	275	10132	53698
		НР - 91%; СП - 8%			168345,00	179609,20	5387	5747		3978	
33	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,276	1237111,89	1060199,39	341443	292615	2365	87392	463142
		НР - 91%; СП - 8%			168345,00	179609,20	46463	49572		34307	
34	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 140 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,178	1237111,89	1060199,39	220206	188715	1526	56362	298693
		НР - 91%; СП - 8%			168345,00	179609,20	29965	31970		22125	
35	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,644	903910,04	769111,95	582118	495308	5289	150834	791588
		НР - 91%; СП - 8%			126585,00	130793,70	81521	84231		58636	
36	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,834	903910,04	769111,95	753861	641439	6850	195335	1025132
		НР - 91%; СП - 8%			126585,00	130793,70	105572	109082		75936	
37	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 75 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,053	903910,04	769111,95	47907	40763	435	12413	65146
		НР - 91%; СП - 8%			126585,00	130793,70	6709	6932		4826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,242	903910,04	769111,95	1122656	955237	10200	290895	1526635
		НР - 91%; СП - 8%			126585,00	130793,70	157219	162446		113084	
39	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 32 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,021	903910,04	769111,95	18982	16151	173	4919	25813
		НР - 91%; СП - 8%			126585,00	130793,70	2658	2747		1912	
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 52шт									
240	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	52	1718,58	827,26	89366	43018	12602	55247	156182
		НР - 108%; СП - 8%			648,96	334,78	33746	17409		11569	
241	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,56	69893,00		109033		109033	0	117756
		СП - 8%								8723	
242	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	52	816,52		42459		5395	40029	89087
		НР - 108%; СП - 8%			712,77		37064			6599	
243	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,52	109817,00		57105		57105	0	61673
		СП - 8%								4568	
244	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,408	2419,20		13083			9420	24303
		НР - 72%; СП - 8%			2419,20		13083	0		1800	
245	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,408	8311,07	1694,90	44946	9166	11144	24193	74670
		НР - 91%; СП - 8%			4555,53	360,43	24636	1949		5531	
246	2102-0101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	5,51616	18750,00		103428		103428	0	111702
		СП - 8%								8274	
247	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,872	20041,84	1071,51	37518	2006	33328	2368	43077
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	2184	419		3191	
281	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d160 с 3Н	шт	6	-7558,93		-45354		45354	0	-48982
		СП - 8%								-3628	
292	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d110	шт	3	-90848,21		-272545		272545	0	-294348
		СП - 8%								-21804	
334	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,08	-591225,03	-237322,42	-47298	-18986	62	-33308	-87054
		НР - 99%; СП - 8%			-353124,00	-67429,90	-28250	-5394		-6448	
335	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	80	-1387,50	-8,35	-111000	-668	21681	-87969	-214887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			-1108,13	-2,59	-88651	-207		-15918	
		Вскрытие и восстановление асфальтного покрытия - 311м									
485	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	684,2	1818,02	96,25	1243891	65854	1149668	51578	1399107
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	28369	19389		103638	
486	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	684,2	1820,36	96,47	1245487	66006	1151112	51645	1400902
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	28369	19450		103771	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5743674**	**2922283**	**3003616**	**948694**	**7227758**
		Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				**500426**	**521261**	**0**	**535389**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				**1021687**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Всего стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Итого прямые затраты по разделу 4 (без оборудования)	Тенге				**5743674**				
		Накладные расходы	Тенге				**948694**				
		Сметная прибыль	Тенге				**535389**				
		ИТОГО по по разделу 4 (без оборудования)	Тенге				**7227758**				
		ИТОГО по разделу 4 (с оборудованием)	Тенге				**7227758**				

РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (подземный газопровод)

		Вскрытие и восстановление асфальтного покрытия - 528м									
428	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	52,8	1818,02	96,25	95992	5082	1951849	3980	107970
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	2189	1496		7998	
429	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	52,8	1820,35	96,47	96115	5094	1954300	3985	108108
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	2189	1501		8008	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**192106**	**10176**	**3906149**	**7966**	**216078**
		Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				**4378**	**2997**	**0**	**16006**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				**7376**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Всего стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Итого прямые затраты по разделу 4 (без оборудования)	Тенге				**192106**				
		Накладные расходы	Тенге				**7966**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16006**				
		ИТОГО по по разделу 4 (без оборудования)	Тенге				**216078**				
		ИТОГО по разделу 4 (с оборудованием)	Тенге				**216078**				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге				**9922517**	**3344894**	**8917353**	**2565571**	**13487135**
		Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				**2198546**	**579883**	**0**	**999051**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге				2778429				
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Всего стоимость оборудования	Тенге				0				
		Итого прямые затраты **по разделам** (без оборудования)	Тенге				9922517				
		Накладные расходы	Тенге				2565571				
		Сметная прибыль	Тенге				999047				
		ИТОГО **по по разделам** (без оборудования)	Тенге				13487135				
		ИТОГО **по разделам** (с оборудованием)	Тенге				13487135				

		Временные здания и сооружения 1,3 %					175 332,8				
		Всего по главе					**13 662 468,2**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,07 %					282 813,1				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического					3 733 887,2				
		Итого					**17 679 168,5**				
		Непредвиденные затраты (СМР)- 2%					278 905,6				
		Итого					17 958 074,1				
		Итого в текущих ценах 2019 года К= 1,0299406					**18 495 749,6**				
		Стоимость оборудования в текущих ценах 2018 года					0,0				
		Стоимость оборудования в текущих ценах 2019 года, К= 1,0299406					0,0				
		Итого					**18 495 749,6**				
		Итого с понижающим К=0,90209793583					**16 684 977,6**				
		НДС 12%					2 002 197,3				
		Итого в текущих ценах с НДС					**18 687 174,9**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н.К. _____ БИН 180140038055

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МБК Құрылыс"

Манапов М.К. _____ БИН 050640007828

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
Жумашов Ш.М. _____
аттестат №KZ90VJE00017686, №KZ80VJE00016896, №5311VJE00016897