Заказчик:ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№6 к Дог.№ 150 от 30.07.2019г.	16.06.2022				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за октябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни- тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	962 045 010,00	40 788 225,00							4 894 587,00	45 682 812,00

Итого к оплате: 45 682 812,00 (Сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот двенадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:

Муханбеталиев А.М.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик:

Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

Р Е Е С Т Р

выполненных работ за октябрь 2022 года

№ п/п	Наименование объекта	с начала стр-ва, тенге	2019 год	2020г	2022г				
			декабрь		июнь	июль	сентябрь		октябрь
1	Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	2 152 311 735,50	816 692 381,00	373 574 344,50	200 000 000,00	238 139 066,00	238 139 066,00	240 084 066,00	45 682 812,00
2	Пересечение с инженерными коммуникациями. СЕТИ СВЯЗИ	27 695 128,79		27 695 128,79					
3	Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН	124 175 914,80		124 175 914,80					
4	Пересечение с инженерными коммуникациями. НВК	163 958 995,74		163 958 995,74					
5	Пересечение с инженерными коммуникациями. Нефтепровод	82 421 415,69		82 421 415,69					
	Пересечение с инженерными коммуникациями. ВЛ	0,00		0,00					
	Итого:	**2 550 563 190,52**	**816 692 381,00**	**771 825 799,52**	**200 000 000,00**	**238 139 066,00**	**238 139 066,00**	**240 084 066,00**	**45 682 812,00**

Заказчик: _____ Муханбеталиев А.М.

Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик _____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" 87530

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС" Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

АКТ выполненных работ
за октябрь 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою из расчета 0,2 л/м2	т	2,27	131780,22	1969,32	299270	4472	294798	2392	325794
					--	975,15	--	2215		24133	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.5см	м2 покрытия	11354,85	2130,01	107,67	24185892	1222632	22426667	977044	27175971
					47,26	32,42	536593	368078		2013035	
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	11354,85	493,25	0,05	5600740	564	5597301	3105	6052152
					0,25	--	2875	--		448308	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
4	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	131	5064,66	826,28	663470	108242	61578	572728	1335094
					3768,32	279,80	493650	36654		98896	
5	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2,5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1,5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	69	9463,00	--	652947	--	652947	--	705183
					--	--	--	--		52236	
6	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10	9462,00	--	94620	--	94620	--	102190
					--	--	--	--		7570	
7	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D	шт.	2	9462,00	--	18924	--	18924	--	20438
					--	--	--	--		1514	

87530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2						
8	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7531,00 --	-- --	15062 --	-- --	15062	-- 1205	16267
9	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	1,834	491578,00 --	-- --	901554 --	-- --	901554	-- 72124	973678
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	8,253	35022,59 1330,49	1233,26 254,99	289041 10981	10178 2104	267882	11907 24076	325025
		Маркировка проезжей части									
11	1127-0903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,344	56330,10 3042,62	10544,25 2911,37	19367 1046	3625 1001	14696	2211 1726	23304
12	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	4,620	19359,60 3042,62	10544,25 2911,37	89433 14056	48710 13449	26667	29705 9531	128669
13	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,275	29922,60 3042,62	10544,25 2911,37	8219 836	2896 800	4487	1766 799	10784
14	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,346	29922,60 3042,62	10544,25 2911,37	10350 1052	3647 1007	5651	2224 1006	13581
15	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,245	98582,10 3042,62	10544,25 2911,37	24176 746	2586 714	20844	1577 2060	27813
16	1127-0903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,118	56330,10 3042,62	10544,25 2911,37	6663 360	1247 344	5056	761 594	8017
17	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Уступите дорогу	км линии	0,333	35204,10 3042,62	10544,25 2911,37	11705 1012	3506 968	7187	2138 1107	14951
18	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Предупреждает о приблежении к разметке	км линии	0,166	35204,10 3042,62	10544,25 2911,37	5830 504	1746 482	3580	1065 552	7446
19	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. "Зебра"	км линии	0,063	24641,10 3042,62	10544,25 2911,37	1554 192	665 184	697	406 157	2117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32898818	1414718	30420198	1609029	37268474
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1063901	428000	--	2760629	
		Материалы	Тенге				32898818				
		Всего заработная плата	Тенге				28737092	1491901			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1683107				
		Накладные расходы	Тенге				1609029				
		Сметная прибыль	Тенге				2760628				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				37268474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
		Сметная заработная плата	Тенге					1491901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37268474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
		Сметная заработная плата	Тенге					1491901			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37268474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1063901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1414718			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					428000			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30420198		
		- Накладные расходы	Тенге							1609029	
		- Сметная прибыль	Тенге							2760629	

прочие			37 268 474
оборудование			0
итого			0
ВЗиС			37268474
ИТОГО:	Тенге	3,12%	1 162 776
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге		38 431 250
ИТОГО:	Тенге	1,44%	553 410
Непредвиденные работы и затраты 2%			38 984 660
ИТОГО:		2,00%	779 693
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2018г. с прочими и оборудованием:			39 764 353
Итого в текущих ценах на 2019г. К=1,0498961			39 764 353
Итого с понижающ.коэф. на сумму договора		1,0498961	41 748 439
НДС 12%	Тенге	0,977	40 788 225,00
Всего к оплате:	Тенге	12%	4 894 587,00
			45 682 812,00

Заказчик:

_____ Муханбеталиев А.М.

Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ Оспанов Э.А.

Зам. руководителя ГУ"Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Сарсенов А.

Заведующий Производственно Технического Сектора
ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Технадзор:

_____ Амангали К.

Эксперт ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстройсервис"