Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) в городе Кокшетау Акмолинской области 2 этап (3очередь)

С П Р А В К А №1 от 19.08.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник		Организацион.-	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		1/11	15.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**1 008 668**	**1 008 668**								**108 072**	**1 008 668**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №1/11 ОТ 15.05.2016Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) в городе Кокшетау Акмолинской области 2 этап (3очередь)

Акт выполненных работ №1 от 19.08.2016
за август 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-4. Наружное газоснабжение								
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	165,191	35,45	33,85	5856	5591	1721	0,01	2
		м3		1,56	9,18	258	1516	97	0,03	5
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	165,191	262,72	--	43398	--	49040	1,85	305
		м3		262,72	--	43398	--	113	--	--
3	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	66	85,53	85,53	5645	5645	4177	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	4307	97	0,38	25
4	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт,резервный	66	3,30	3,30	218	218	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы,песком	8,11	122,18	--	991	--	1120	0,89	7
		м3		122,18	--	991	--	113	--	--

6	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м,песком	154,09	2,80	2,80	432	432	145	--	--
		м3		--	0,97	--	150	97	--	--
7	С143008-92 Изм. и доп. вып. 27	Песок природный	178,42	619,00	--	110442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	154,09	21,55	4,52	3320	696	2545	0,11	17
		м3		17,03	--	2624	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,08	987,10	152,52	7976	1232	2215	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1242	462	130	0,28	2
10	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0464	129222,58	54072,58	5996	2509	5127	352,00	16
		км		64575,00	20425,50	2996	948	130	99,76	5
11	С130801-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 89х3,5 мм	46,5856	819,00	--	38154	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм,89 мм	0,0464	367004,63	32537,00	17029	1510	2804	196,00	9
		км		34200,00	12291,75	1587	570	130	60,03	3
13	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,024	121367,16	49858,78	2913	1197	2504	336,00	8
		км		61425,00	18834,75	1474	452	130	91,99	2
14	С130801-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами,57х3,5 мм	24,108	538,00	--	12970	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,024	217441,03	28558,15	5219	685	1291	173,00	4
		км		30600,00	10788,75	734	259	130	52,69	1
16	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	61,4	876,76	15,99	53833	982	9595	0,66	40
		м		116,10	5,99	7129	368	128	0,03	2

17	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	90,25	658,70	14,12	59448	1274	12204	0,55	50
		м		100,35	5,29	9057	477	128	0,03	2
18	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	152	78,92	--	11996	--	13571	0,33	51
		м		69,75	--	10602	--	128	--	--
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	30,805441	19,64	0,02	605	1	87	0,02	--
		м2		3,13	--	96	--	90	--	--
20	Е0124-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм	1	1951,75	537,62	1952	538	1351	4,70	5
		шт		837,00	202,50	837	202	130	0,99	1
21	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25 прим	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0727	143295,00	--	10418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-20-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,002162	536240,04	94029,64	1159	203	257	323,10	1
		км		56070,00	35520,75	121	77	130	173,48	--
23	Е0124-112-1	Устройство трубок отвода конденсата нагазопроводе низкого давления	1	7038,06	83,18	7038	83	389	1,63	2
		шт		267,75	31,50	268	32	130	0,15	--
24	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	5	109,13	--	546	--	520	0,61	3
		шт		94,50	--	473	--	110	--	--
25	С11011-955 прим.	Предупредительный трафарет "ГАЗ-ОГНЕОПАСНО	4	451,00	--	1804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-955 прим.	Таблички для обнаружения конденсатосборника	1	451,00	--	451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,09	110909,00	--	9982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	44	200,00	--	8800	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,09	6584,24	98,32	593	9	69	4,41	--
		м3		695,25	37,15	63	3	105	0,18	--
30	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,04	6584,24	98,32	263	4	31	4,41	--
		м3		695,25	37,15	28	1	105	0,18	--
31	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	9	23613,31	891,86	212520	8027	20691	8,09	73
		ввод		1431,00	337,50	12879	3038	130	1,65	15
32	Е0106-13-1	Устройство упоров монолитного участка	2,16	5558,03	86,60	12005	187	1187	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1059	71	105	0,16	--
33	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,16323	128055,00	--	20902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	1,5	1417,46	53,14	2126	80	557	1,46	2
		1соедин.		270,00	20,25	405	30	128	0,10	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			676999	31102			610
			Тенге			98321	12963			65
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			448370				
Материалы -			Тенге			219591				
Всего заработная плата -			Тенге				83216			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2255				
Местные материалы -			Тенге			126629				
		Накладные расходы -	Тенге			97273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32739				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			578382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				97807			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			41302				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			41302				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2478				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			43780				

		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187326				
		Материалы -	Тенге			97875				
		Всего заработная плата -	Тенге				28068			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59924				
		Накладные расходы -	Тенге			35927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13395				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			236648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				33457			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			858810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							742
		Сметная заработная плата -	Тенге				131264			
		Итого по смете на подряд, тенге			**858 810**					
		Временные здания и сооружения 1%			8 588					
		Затраты на производство строительно-монтажные								
		работы в зимнее время 2,142%			18 580					
		Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г			885 978					
		Итого по акту в текущих ценах 2016 г: Иинф=1,07			947 996					
		С понижающим коэффициентом 0,95			900 596					
		НДС 12%			108072					
		Всего стоимость СМР с НДС:			**1 008 668**					

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**