Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) в городе Кокшетау Акмолинской области 2 этап (3очередь)

С П Р А В К А №1 от 30.08.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		1/09	01.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**1 654 912,0**	**1 654 912,0**								**177 312,0**	**1 654 912,0**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"
Сагынаев Н.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"
Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР №1/09 ОТ 01.05.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) в городе Кокшетау Акмолинской области 2 этап (3очередь)

Акт выполненных работ №1 от 30.08.2016
за август 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1.1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		КЛ-0,4кВ и наружное освещение								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	59,8878	25,70	24,29	1539	1455	437	0,01	1
		м3		1,41	6,11	84	366	97	0,02	1
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,087	134,10	--	414	--	468	0,97	3
		м3		134,10	--	414	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	58,653	3,35	3,35	197	197	66	--	--
		м3		--	1,16	--	68	97	--	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	58,653	21,55	4,52	1264	265	969	0,11	6
		м3		17,03	--	999	--	97	--	--
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	179	36,70	27,80	6569	4976	2670	0,06	11
		м		8,80	6,90	1575	1235	95	0,04	7
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	73	11,20	7,90	818	577	368	0,02	1

		м		3,30	2,00	241	146	95	0,01	1
7	С143008-92 Изм. и доп. вып. 27	Песок природный	9,5	619,00	--	5881	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,082	345682,58	--	28346	--	2476	175,00	14
		кан.-км		27450,00	--	2251	--	110	--	--
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	82	27,70	2,10	2271	172	1574	0,10	8
		м		19,70	0,50	1615	41	95	--	--
10	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	493	26,40	3,10	13015	1528	9180	0,11	54
		м		19,10	0,50	9416	246	95	--	1
11	С151601-542 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,2703	165007,00	--	44601	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-547 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,3162	435466,00	--	137694	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	120	8,50	0,10	1020	12	832	0,05	6
		м		7,30	--	876	--	95	--	--
14	С151601-874 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	20071,00	--	2457	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-163-3	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	12	418,40	--	5021	--	3922	2,00	24
		шт		344,00	--	4128	--	95	--	--

16	Ц0108-163-1	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35мм2	2	309,20	--	618	--	448	1,00	2
		шт		236,00	--	472	--	95	--	--
17	СПрайс-лист ТОО "Комплектэлектро-2"	Муфта концевая кабельная GUST 01/4х 70-150/ 250-L12	12	7049,46	--	84594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист ТОО "Комплектэлектро-2"	Муфта концевая кабельная GUST 01/4х 4-25/250	2	5144,20	--	10288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-353-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейн "Переход" на стене	22	247,35	73,12	5442	1609	3483	0,84	18
		шт		153,89	12,78	3386	281	95	0,07	2
20	СПрайс-лист АО "КЗЭО"	Кронштейн К-Г-2	22	1661,77	--	36559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист АО "КЗЭО"	Насадка Н2	11	876,80	--	9645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	11	209,01	180,88	2299	1990	883	0,20	2
		яма		28,13	54,63	309	601	97	0,21	2
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,2	6076,15	95,97	25520	403	3563	4,90	21
		м3		771,75	36,25	3241	152	105	0,18	1
24	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,20196	18837,97	11119,34	3805	2246	2494	42,50	9
		1т		7560,00	4200,75	1527	848	105	20,52	4
25	СПрайс-лист АО "КЗЭО"	Фундамент анкерный под СТ-8	11	2859,41	--	31454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-17-1 прим.	Монтаж металлических опор	0,935	4636,89	2285,57	4335	2137	1848	9,35	9
		т		1579,50	617,13	1477	577	90	2,34	2
27	СПрайс-лист АО "КЗЭО"	Опора тонкостенная металлическая СТ-8-3	11	20530,32	--	225834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

28	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	22	413,60	158,00	9099	3476	6124	1,50	33
		шт		248,00	45,00	5456	990	95	0,26	6
29	СПрайс-Лист ТОО "РИГ"	Светильник светодиодный RGL-M40	22	20412,19	--	449068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-Лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Сжим У731МУ3	44	29,72	--	1308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0121-22-14	Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а	3	947,10	3,06	2841	9	1491	2,48	7
		шт		459,00	1,15	1377	3	108	0,01	--
32	СПрайс-Лист ЭЦ "220 VOLT"	Вводной выключатель ВА88-35 3Р на 380В,Iн 200А	3	4953,68	--	14861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,90	5,40	668	22	609	1,00	4
		шт		158,00	2,30	632	9	95	0,01	--
34	СПрайс-Лист ЭЦ "220 VOLT"	Счетчик активной энергии Меркурий-230 380В 5А	3	9907,35	--	29722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-Лист ЭЦ "220 VOLT"	Счетчик активной энергии Меркурий-230 380В 5-60А	1	9907,35	--	9907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	9	493,60	18,60	4442	167	3005	2,00	18
		шт		347,00	4,50	3123	41	95	0,03	--
37	СПрайс-лист ЭЦ "220 VOLT"	Трансформатор тока 200/5А	9	560,15	--	5041	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25а	1	496,94	3,06	497	3	256	1,40	1
		шт		236,25	1,15	236	1	108	0,01	--
39	СПрайс-Лист ЭЦ "220 VOLT"	Выключатель ВА47-29М 1Р на 220В,Iн 25А	1	74,31	--	74	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			1219028	21243			253
			Тенге			42836	5607			28

	Стоимость оборудования -		Тенге			**59606**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**59606**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1085823**				
	Материалы -		Тенге			**7237**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35528**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1033501**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33962**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5094**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**67187**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1186972**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40622**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69263**				
	Материалы -		Тенге			**30041**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10862**			
	Местные материалы -		Тенге			**23842**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11356**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1703**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4837**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**85456**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12565**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4335**				
	Материалы -		Тенге			**722**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2054**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1848**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**277**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**371**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6555**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2331**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1338589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**305**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55518**			
		Итого по смете на подряд, тенге			**1 338 589**					
		Временные здания и сооружения 1%			13 386					
		Затраты на производство строительно-монтажные работы в зимнее время 2,142%			28 959					
		Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г			1 380 934					
		Итого по акту в текущих ценах 2016 г: Иинф=1,07			1 477 600					

		НДС 12%			177312					
		Всего стоимость СМР с НДС:			**1 654 912**					

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**