Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 16,17,7)

С П Р А В К А №1 от 10.06.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		1/07	15.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге

Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**540 607,00**	**540 607,00**								**57 922,18**	**540 607,00**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"
_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"
_____**Уразбаев М.М.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №1/07 ОТ 15.05.2016Г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 16,17,7)

Акт выполненных работ №1 от 10.06.2016
за июнь 2016 г.

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-5-1. Сети газопровода.								
		0.1 Земляные работы								
1	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**35,73**	**74,36**	**2657**	**59,1** / **641**		
2	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**1,1**	**950**	**1045**	**59,1** / **618**		
3	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**1,1**	**544,55**	**599**	**59,1** / **354**		
4	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**35,73**	**16,99**	**607**	**59,1**		

						139
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	отненного грунта	35,73	97,65	3489	59,1
						1599
0.2 Подземный газопровод низкого давления							
6	11-220301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	рубопровода	0,027	1070111,11	28893	62,1
						5191
7	11-220601-1002	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	рубопровода	0,027	891111,11	24060	62,1
						2243
8	23-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	392	784	–
9	11-220601-1202	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	рубопровода	0,027	124000	3348	62,1
						671
10	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. (прим) (Футляр)	рубопровода	0,01	3599600	35996	62,1
						2319
11	11-220601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	рубопровода	0,01	2499800	24998	62,1
						912
12	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	4563	4563	62,1
						1425

13	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	газопровода	27	285,59	7711	60,4
							4500
14	11-240202-0201	Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	3421	3421	62,1
							1482

0.3 Надземный газопровод низкого давления

15	11-240101-0102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка	трубопровода	0,072	1206430,56	86863	62,1
							15970
16	11-240101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	трубопровода	0,0045	506444,44	2279	62,1
							985
17	23-040902-0506	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	18038	54114	–
18	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/К=32,000;	кг	42,88	511	21912	–
19	11-160401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	3928	3928	60,4
							647
20	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	газопровода	76,5	285,61	21849	60,4
							12750
21	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	36	52,36	1885	54,2
							454

22 11-130301-1406										
		Поверхности металлические огрунтованные.								
		Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2		**36**	**44,31**	**1595**	**54,2**		
								281		
		Итого прямые затраты по смете			**336 596**					
		в том числе								
		Накладные расходы I уровня, тенге			53 181					
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			389 777					
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			16 527					
		Итого, тенге			406 304					
		Сметная прибыль (8 %), тенге			32 504					
		Итого по смете на подряд, тенге			**438 808**					
		Итого по смете на подряд, тенге								**438 808**
		Временные здания и сооружения 1%								4 388
		Затраты на производство строительно-монтажные								
		работы в зимнее время 1,785%								7 911
		Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г								451 107
		Итого в текущих ценах 2016г : 1,07								482 684
		НДС 12%								57922
		Итого с НДС:								**540 607**

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**