Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 16,17,7)

С П Р А В К А №1 от 07.06.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		1/04	12.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге

Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**2 502 470,00**	**2 502 470,00**								**268 121,79**	**2 502 470,00**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №1/04 ОТ 12.05.2016Г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 16,17,7)

Акт выполненных работ №1 от 07.06.2016
за июнь 2016 г.

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1. Сети электроснабжения								
		0.1 КЛ-04, (L транш - 389 мп)								
1	11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м3 грунта		**13,12**	**105,18**	**1380**	**59,1**		
2	41-020101-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;**	ге за 1 тонну		**23,616**	**184,32**	**4353**	**–**		
3	11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м3 грунта		**74,88**	**76,58**	**5734**	**59,1**		
								1141		

4	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч.п.3.176: ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15; т.ч.п.3.179: ktpp2=1,2; kзпр2=1,2;**	м3 грунта	**2,72**	**1310,29**	**3564**	**59,1**
							2106
5	11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	**13,12**	**11,43**	**150**	**59,1**
							42
6	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**3,88**	**544,85**	**2114**	**59,1**
							1249
7	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**73,72**	**17**	**1253**	**59,1**
							287
8	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	отненного грунта	**73,72**	**97,64**	**7198**	**59,1**
							3298
9	11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	ометр трубопровода	**0,327**	**846189,6**	**276704**	**62,1**
							22100
10	13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	**255**	**272,5**	**69487**	**42,8**
							13666

11	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	120	80,08	9609	42,8
							1945
12	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	10,5	1065	11183	–
13	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	441	173,91	76693	42,8
							18136
16	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	168	243,28	40871	42,8
							10226
18	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	266	401,12	106698	42,8
							27008
20	13-080201-1904	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	2275,75	27309	42,8
	0.2 Наружное освещение						
22	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	12	532,67	6392	59,1
							15457
25	29-000018-0000(пл	Фундамент трубный под СТ 8,0-3,0 (х/ц)	шт	12	21947,68	263372	–
26	13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	12	4963,67	59564	42,8
							12974

28	11-090301-0201	Опоры освещения. Монтаж	конструкций	1,02	14065,69	14347	60,9
							4950
29	29-000016-0000(пл	8-3,0 (холод цинкование)	шт	12	42817,17	513806	–
30	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	6708,33	80500	42,8
							18327
33	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3676	3676	42,8
							300
35	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	299	299	42,8
							113
	0.3 Автоматическая система контроля и учета энергоресурсов 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП№6						
37	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	1909	1909	42,8
39	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	687	1374	42,8
							558
41	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3676	3676	42,8
							300
42	23-070204-0640	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	626	626	–
43	13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	1925,67	11554	42,8

							3839
44	**23-070503-0116**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	шт.	**6**	**1416**	**8496**	**–**
	0.4 Автоматическая система контроля и учета энергоресурсов 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП№3а						
45	**13-080305-0901**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	**1**	**1909**	**1909**	**42,8**
47	**13-080305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	**4**	**686,5**	**2746**	**42,8**
49	**13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**1**	**3676**	**3676**	**42,8**
							300
50	**23-070204-0640**	**Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**1**	**626**	**626**	**–**
51	**13-080103-0201**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	**12**	**1925,75**	**23109**	**42,8**

Итого прямые затраты по смете	**1 645 957**
Накладные расходы I уровня, тенге	158 322
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 804 279
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	76 501
Итого, тенге	1 880 780
Сметная прибыль (8 %), тенге	150 462
Итого по смете на подряд, тенге	**2 031 243**

		Итого по смете на подряд, тенге								**2 031 243**
		Временные здания и сооружения 1%								20 312
		Затраты на производство строительно-монтажные								
		работы в зимнее время 1,785%								36 620
		Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г								2 088 176
		Итого в текущих ценах 2016г : 1,07								2 234 348
		НДС 12%								268122
		Итого с НДС:								**2 502 470**

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**