Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 14,15,6)

С П Р А В К А №1 от 19.08.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		2/10	17.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**657 804,00**	**657 804,00**								**70 479,00**	**657 804,00**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"
_____Сагынаев Н.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"
_____Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №2/10 ОТ 17.05.2016Г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 14,15,6)

Акт выполненных работ №1 от 19.08.2016
за август 2016 г.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-240101-0102**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	м трубопровода		**0,11**	**516127,27**	**56774**	**62,1** / **24398**
2	**23-010201-0160**	**Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;**	м		**111,1**	**683**	**75881**	**–**
3	**23-040902-0506**	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.		**3**	**18038**	**54114**	**–**
4	**23-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/К=40,000;**	кг		**53,6**	**511**	**27390**	**–**
5	**11-191101-0101**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода		**110**	**285,62**	**31418**	**60,4** / **18333**

6	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;**	м2	**54**	**52,31**	**2825**	**54,2**
							681
7	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;**	м2	**54**	**44,28**	**2391**	**54,2**
							421
8	11-240202-0201	**Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	**1**	**3421**	**3421**	**62,1**
							1482
9	11-240201-0101	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	**3**	**20234,33**	**60703**	**62,1**
							10712
0.1 Опора стойка СО-1 (3 шт)							
10	11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 мК=3,000;**	м3 грунта	**6,75**	**1165,33**	**7866**	**59,1**
							4649
11	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**4,83**	**544,93**	**2632**	**59,1**
							1556
12	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	**1,5**	**3964,67**	**5947**	**50,8**
							687
13	11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=3,000;**	м3	**1,92**	**22083,33**	**42400**	**48,5**
							2768

14	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж стоекК=3,000;	т конструкций	0,348	14074,71	4898	60,9
							1689
15	21-050204-0106	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали обыкновенного качества № 14У ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)К=3,000;	т	0,033	95268	3144	–
16	21-050101-0117	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,006	101962	612	–
17	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=3,000;	м	19,8	1610	31878	–
18	21-130814-0901	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0,022	142188	3128	–
	0.2 Транспорт материалов						
19	41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 кмК=-1,000;	енге за 1 тонну	-2,76	591,67	-1633	–
20	41-060101-1020	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 кмК=-1,000;	енге за 1 тонну	-4,7	861,91	-4051	–
21	41-050101-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 кмК=-1,000;	енге за 1 тонну	-0,001	1000	-1	–
22	41-070101-1020	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 кмК=-1,000;	енге за 1 тонну	-2,391	902,97	-2159	–
23	41-080101-1020	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние первозки 20 кмК=-1,000;	енге за 1 тонну	-1,002	691,62	-693	–

24	41-010101-1020	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 кмК=-1,000;**	енге за 1 тонну	**-3,881**	**901,06**	**-3497**	**–**
25	41-010101-2020	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 кмК=-1,000;**	енге за 1 тонну	**-0,061**	**1065,57**	**-65**	**–**
26	41-010101-3020	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 кмК=-1,000;**	енге за 1 тонну	**-0,055**	**1472,73**	**-81**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**405 242**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 469
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	31 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 172
- материалы, изделия и конструкции, тенге	283 633
- перевозка грузов, тенге	-12 180
Накладные расходы I уровня, тенге	67 376
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	472 618
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	20 039
Итого, тенге	492 657
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 413
Итого по смете на подряд, тенге	**532 070**

		Итого по смете на подряд, тенге			**532 070**					
		Временные здания и сооружения 1%			5 321					
		Затраты на производство строительно-монтажные								
		работы в зимнее время 2,142%			11 511					
		Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г			548 902					
		Итого по акту в текущих ценах 2016 г: Иинф=1,07			587 325					
		НДС 12%			70479					
		Всего стоимость СМР с НДС:			**657 804**					

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**