Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 14,15,6)

С П Р А В К А №1 от 18.08.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		2/07	14.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**2 014 042,00**	**2 014 042,00**								**215 790,21**	**2 014 042,00**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____ Сагынаев Н.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"

_____ Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №2/07 ОТ 14.05.2016Г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 14,15,6)

Акт выполненных работ №1 от 18.08.2016
за август 2016 г.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Сети электроснабжения							
1	**11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м3 грунта		**15,8**	**105,19**	**1662**	**59,1** / **336**
2	**41-020101-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	енге за 1 тонну		**28,44**	**184,35**	**5243**	**–**
3	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м3 грунта		**352,42**	**76,57**	**26984**	**59,1** / **5367**

4	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;**	м3 грунта	**11,39**	**1310,36**	**14925**	**59,1**
							8821
5	11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	**15,8**	**11,39**	**180**	**59,1**
							50
6	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**18,19**	**544,86**	**9911**	**59,1**
							5857
7	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**345,62**	**16,99**	**5873**	**59,1**
							1343
8	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта	**345,62**	**97,65**	**33751**	**59,1**
							15462
9	11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	илометр трубопровода	**0,318**	**846191,82**	**269089**	**62,1**
							21492
10	13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	**296**	**272,5**	**80660**	**42,8**
							15863
11	13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	**197**	**80,08**	**15775**	**42,8**
							3193
13	13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	**545**	**173,91**	**94779**	**42,8**
							22414

16	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	252	243,27	61305	42,8
							15338
18	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	382	401,12	153229	42,8
							38786
20	13-080201-1908	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	2275,75	27309	42,8
							10995
22	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	14	532,71	7458	59,1
							1745
23	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,94	22084,21	109096	48,5
							7121
24	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,106	41383,36	45770	48,5
							18033
25	13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	14	4963,71	69492	42,8
							15135
27	11-090301-0201	Опоры освещения. Монтаж	т конструкций	1,19	14065,55	16738	60,9
							5775
29	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	6708,29	93916	42,8
							21381

33	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3676	3676	42,8
							300
35	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	299	299	42,8
							113
37	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	1909	1909	42,8
							632
39	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	686,5	2746	42,8
							1115
41	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3676	3676	42,8
							300
43	13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	12	1925,75	23109	42,8
							7679
46	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	1909	1909	42,8
							632
48	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	687	1374	42,8
							558
50	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3676	3676	42,8
							300

52 13-080103-0201		Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. **Монтаж оборудования**	шт.		6	1925,67	11554	42,8
								3839

Итого прямые затраты по смете	**1 197 073**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	249 975
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 447 048
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	61 355
Итого, тенге	1 508 403
Сметная прибыль (8 %), тенге	120 672
Итого по смете на подряд, тенге	**1 629 075**

		Временные здания и сооружения 1%			16 291			
		Затраты на производство строительно-монтажные						
		работы в зимнее время 2,142%			35 244			
		Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г			1 680 610			
		Итого по акту в текущих ценах 2016 г: Иинф=1,07			1 798 252			
		НДС 12%			215790			
		Всего стоимость СМР с НДС:			**2 014 042**			

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**