2 экз.

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Строительство административного здания в г. Атырау

# СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

| код заказчика | код подряд. | договор номер | договор дата | дополнительное согл. номер | дополнительное согл. дата | источник финансиров. наименов. | источник финансиров. код | орган.-прав форма наименов. | орган.-прав форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дог №133 | 31.05.2022г. | №1 | 06.09.2022г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | ед.изм | Стоимость работ с НДС | Аванс (тенге) сумма аванса (тенге) | сумма погашения до текущего месяца | сумма погашения за текущий месяц | остаток | Ранее заактированная сумма | Стоиммость выполненых работ с начала строительства | Стоимость выполненых работ за текущий месяц | Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство административного здания в г. Атырау | тенге | 1 809 079 878,82 | 115 296 000,00 | 36 685 912,43 | 4 083 000,00 | 74 527 087,57 | 122 286 374,76 | 135 896 374,76 | 13 610 000,00 | 9 527 000,00 |

Итого к оплате: 9 527 000,00 (Девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяча) тенге 00 тиын

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

**Подрядчик:**
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

**Технадзор:**
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

**Авторский надзор**
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Строительство административного здания в г. Атырау
Договор: №133 от 31.05.2022 г.

**РЕЕСТР**

актов выполненных работ на октябрь месяц 2022 года

| № | Наименование объектов | Общая стоимость строительства в текущих ценах | Выполнение 2022г | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | июль | август | октябрь |
| 1 | Административное здание | 1 554 686 972,94 | 72 098 553,33 | 48 705 918,03 | 13 610 000,00 |
| 2 | Блочно-модульная котельная | 39 151 590,74 | | | |
| 3 | Наружные сети электроснабжение | 43 808 735,87 | | | |
| 4 | Трансформаторная подстанция 10/6/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 400кВА типа К-42-630 по типовому проекту 407-3-349.44 | 25 049 858,87 | | 1 481 903,40 | |
| 5 | Наружные слаботочные сети | 2 063 984,05 | | | |
| 6 | Наружные сети водоснабжения и канализации | 22 533 498,91 | | | |
| 7 | Наружные газопровод | 2 200 780,11 | | | |
| 8 | Общестроительные работы по чертежам АС (наруж. Сети) | 6 255 136,05 | | | |
| 9 | Наружная сеть теплоснабжения | 5 241 720,72 | | | |
| 10 | Генплан | 108 087 600,56 | | | |
| | **ИТОГО** | **1 809 079 878,82** | **72 098 553,33** | **50 187 821,43** | **13 610 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

**ТЕХНАДЗОР:**
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Строительство административного здания в г. Атырау
Объект: Строительство административного здания в г. Атырау

# АКТ
# ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за октябрь 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.КАРКАС** | | | | | | | | | | |
| | | **Колонны- Км1-20шт Км-2-38 штКм2а-2шт(КЖ1 Л.20, 23, 24)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | **м3** | **26,9620336** | | **77715,04** | **25465,36** | **2095355** | **686598** | **1010312** | **518946** | **2823445** |
| | | | | | | **14778,00** | **6372,85** | **398445** | **171825** | | **209144** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **Км1-20шт КП3-1шт** | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **1,2862407** | | **23417,71** | **1436,83** | **30121** | **1849** | **370** | **25919** | **60524** |
| | | | | | | **21692,88** | **451,40** | **27902** | **581** | | **4483** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3 | **С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,9757688** | | **264048,00** | **--** | **257650** | **--** | **257650** | **--** | **278262** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **20612** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,3104719 | 277977,00<br>-- | --<br>-- | 86304<br>-- | --<br>-- | 86304 | --<br>6904 | 93208 |
| | | **Км2-38шт Км2а-2шт КП4-2шт** | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 4,8461629 | 23417,71<br>21692,88 | 1436,83<br>451,40 | 113486<br>105127 | 6964<br>2188 | 1395 | 97656<br>16891 | 228034 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 3,6042753 | 264048,00<br>-- | --<br>-- | 951702<br>-- | --<br>-- | 951702 | --<br>76136 | 1027838 |
| 7 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,2418876 | 277977,00<br>-- | --<br>-- | 345216<br>-- | --<br>-- | 345216 | --<br>27617 | 372833 |
| 8 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0178183 | 264048,00<br>-- | --<br>-- | 4705<br>-- | --<br>-- | 4705 | --<br>376 | 5081 |
| 9 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0214107 | 277977,00<br>-- | --<br>-- | 5952<br>-- | --<br>-- | 5952 | --<br>476 | 6428 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 3890491<br>531474 | 695411<br>174594 | 2663606<br>-- | 642521<br>362639 | 4895653 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3890491 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1012079 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 706068 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1651529 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 642521 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 362639 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4895651 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 491 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 706068 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4895651 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 491 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 706068 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ КЖ1 лист 17** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-060401-0102<br>1106-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25** | М3 | 66,5 | 54533,19<br>12352,26 | 2683,59<br>674,50 | 3626457<br>821425 | 178458<br>44854 | 2626574 | 788314<br>353182 | 4767953 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 6,810957 | 23417,71<br>21692,88 | 1436,83<br>451,40 | 159497<br>147749 | 9786<br>3074 | 1962 | 137250<br>23740 | 320486 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,333 | 277977,00<br>-- | --<br>-- | 92566<br>-- | --<br>-- | 92566 | --<br>7405 | 99971 |
| 13 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 4,953255 | 275482,00<br>-- | --<br>-- | 1364533<br>-- | --<br>-- | 1364533 | --<br>109163 | 1473696 |
| 14 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,5247 | 264048,00<br>-- | --<br>-- | 402594<br>-- | --<br>-- | 402594 | --<br>32208 | 434802 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 5645647<br>969174 | 188244<br>47928 | 4488229<br>-- | 925564<br>525698 | 7096908 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5645647 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2628535 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1017102 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1859693 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 925564 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 525698 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7096909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 729 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1017102 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7096909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 729 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1017102 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | | 9536138<br>1500648 | 883655<br>222522 | 7151835<br>-- | 1568085<br>888337 | 11992561 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9536138 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3640614 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1723170 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3511222 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1568085 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 888337 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11992560 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1220 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1723170 | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 11992560 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1220 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1723170 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 11992560 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1500648 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 883655 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 222522 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7151836 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1568085 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 888337 | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | | | | | | 11 992 560,01 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5% | | | | | | | | | | | 12 172 448,41 |
| Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 1,35% | | | | | | | | | | | 12 336 776,46 |
| Непревиденные работы и затрат 2% | | | | | | | | | | | 12 583 511,99 |
| Итого сметная стоимость | | | | | | | | | | | 12 583 511,99 |
| В том числе в ценах на 2021 год 67% - К=1 | | | | | | | | | | | 8 430 953,04 |
| В том числе в ценах на 2022 год 33% - К=1,0500514 | | | | | | | | | | | 4 360 400,35 |
| Итого в текущих ценах | | | | | | | | | | | 12 791 353,39 |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | | | | | | | | 1 534 962,40 |
| Итого с НДС | | | | | | | | | | | **14 326 315,79** |
| Понижающий коэффициент - 5% | | | | | | | | | | | - **716 315,79** |
| **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | | | **13 610 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

**ТЕХНАДЗОР:**
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев