Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Наименование строительства и его адрес: Подрядные работы "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

г. Астана , пр. Ташенова 20

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/45	03.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 998 158 939,90**									
В том числе за отчетный месяц	**86 632 363,35**	**77 350 324,42**		**86 632 363,35**	0	0			**9 282 038,93**	**86 632 363,35**

Заказчик
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861

Узаков М.А.

Подрядчик
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439

Елгин Н.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE0003838 от 30.05.2014

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Наименование строительства и его адрес: Подрядные работы "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"
г. Астана , пр. Ташенова 20

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/45	03.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 998 158 939,90**									
В том числе за отчетный месяц	**86 632 363,35**	**77 350 324,42**		**86 632 363,35**	0	0			**9 282 038,93**	**86 632 363,35**

Заказчик
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861

Узаков М.А.

Подрядчик
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439

Елгин И.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018

252190

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**
Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-9 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Автоматика"												
Внутренние сети												
1	4	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5801	-119,22	-3,49	-691578	-20227	-128435	-396503	-1175128
						-93,59	-1,34	-542916	-7783		-87046	
2	5	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	2,594	-150669,00	–	-390835	–	-390835	–	-422102
						–	–	–	–		-31267	
3	6	С123-060201-0403 2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 8х1,5 ГОСТ 1508-78	км	3,188	-566472,00	–	-1805913	–	-1805913	–	-1950386
						–	–	–	–		-144473	
4	7	С123-060201-0102 2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,019	-175274,00	–	-3330	–	-3330	–	-3597
						–	–	–	–		-266	
Наружные сети /лист 7/												
5	14	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	37,38	199,12	188,00	7443	7027	–	1627	9796
						11,12	49,33	416	1844		726	

6	15	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	27,1035	17,40	17,40	472	472	–	146	667
						–	7,50	–	203		49	
7	16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	27,1035	157,91	70,53	4280	1912	–	2412	7228
						87,37	36,25	2368	983		535	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								-3533522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				-540132				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					-10816			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					-4753			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						-2328513		
		- Накладные расходы		Тенге							-392318	
		- Сметная прибыль		Тенге							-261742	

ИТОГО ПО АКТУ	**-3 533 522**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	-3 533 522
Временные здания и сооружения 3,7%	-130 740
Итого с временными	*-3 664 262*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	-128 249
Итого с зимними затратами	*-3 792 511*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*-75 850*
Итого сметная стоимость:	*-3 868 362*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*-4 202 923*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*-4 202 923*
Скидка подрядчика 10%	*-420 292*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*-3 782 631*
НДС 12%	-453 916
ИТОГО:	**-4 236 546**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
Елгин И.Г.
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора **Куппеисов С.К.**
№ аттестата KZ60VJE00040536 от 23.08.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" **Кравченко А.О.**
М.П.

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора **Орлов А.Н.**
М.П.

256100

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 6-1"Наружные сети ливневой канализации"												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2318,2749**	**-199,12**	**-188,00**	**-461616**	**-435836**	**–**	**-100893**	**-607510**
						-11,12	-49,33	-25780	-114349		-45001	
2	2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**71,70302**	**-2531,09**	**–**	**-181487**	**–**	**–**	**-130670**	**-337130**
						-2531,09	–	-181487	–		-24973	
3	3	**Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**994,502**	**-643,97**	**-25,63**	**-640433**	**-25488**	**-316037**	**-223562**	**-933115**
						-300,56	-11,66	-298908	-11596		-69120	
4	4	**Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	**м2 креплений**	**227,752**	**1345,58**	**33,92**	**306459**	**7726**	**69585**	**167772**	**512169**
						1006,13	16,99	229148	3869		37938	
5	5	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**896,15653**	**-17,40**	**-17,40**	**-15597**	**-15597**	**–**	**-4838**	**-22069**
						–	-7,50	–	-6719		-1635	
6	6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**99,57439**	**-897,16**	**–**	**-89334**	**–**	**–**	**-64320**	**-165946**
						-897,16	–	-89334	–		-12292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	С341-010205-1017 4101-0205-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	1742,51836	-447,00	–	-778906	–		–	-841218
8	8	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	1095,29431	– -450,00	– –	– -492882	– –	– -492882	-62312 –	-532313
9	9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	47,213	– -3128,87	– -158,97	– -147723	– -7505	-89171	-39431 -52795	-216560
10	10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	397,575	-1081,20 -17,40	-48,34 -17,40	-51047 -6919	-2282 -6919	–	-16042 -2146	-9791
11	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,408	– -897,16	-7,50 –	– -47018	-2981 –	– –	-725 -33853	-87341
12	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	494,981	-897,16 -1717,00	– –	-47018 -849882	– –	-849882	-6470 –	-917873
13	13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	705,248	– -157,91	– -70,53	– -111363	– -49744	–	-67991 -62773	-188067
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-87,37	-36,25	-61619	-25566		-13931	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3516702	-533363	-1678387	-508078	-4346764
		Материалы		Тенге				-526044	-159624	–	-321985	
		Всего заработная плата		Тенге				-3516702				
		Местные материалы		Тенге				-335624				
		Транспортные расходы		Тенге					-685668			
			Накладные расходы	Тенге				-1342765				
			Сметная прибыль	Тенге				-778906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-508080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-321983				
			Сметная заработная плата	Тенге				-4346764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					-685668			-620
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-4346764				
			Сметная заработная плата	Тенге					-685668			-620

РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопровода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-230401-0106 1123-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм. Укладка	м трубопровода	8,5	-4218,42 -1835,46	-1032,55 -421,63	-35857 -15601	-8777 -3584	-11479	-18993 -4388	-59238
15	15	С123-011202-1006 2301-1202-1006 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1250 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	8,4745	-70505,00 –	– –	-597495 –	– –	-597495	– -47800	-645294
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				-633351	-8777	-608974	-18993	-704532
Стоимость общестроительных работ				Тенге				-15601	-3584	–	-52188	
Материалы				Тенге				-35857				
Всего заработная плата				Тенге				-11478				
			Накладные расходы	Тенге					-19185			
			Сметная прибыль	Тенге				-18993				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				-4388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-59238				
			Сметная заработная плата	Тенге								-14
Стоимость сантехнических работ				Тенге					-19185			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				-597495				
			Сметная прибыль	Тенге				-597495				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				-47800				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				-645294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-704532				
			Сметная заработная плата	Тенге					-19185			-14
РАЗДЕЛ 3. Колодцы												
16	51	Е11-080201-0305 1108-0201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы круглые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,0025	-43741,80 -15475,20	-2673,86 -649,07	-109 -39	-7 -2	-63	-37 -12	-159
17	59	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	0,0013	-6926,65 -1525,92	-1207,87 -437,99	-9 -2	-2 -1	-5	-3 -1	-12
18	60	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00007	313499,00 –	– –	22 –	– –	22	– 2	24
19	61	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00006	-262297,00 –	– –	-16 –	– –	-16	– -1	-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	62	С121-050304-0119 2105-0304-0119 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0009	-194593,00	–	-175	–	-175	–	-189
21	63	С121-050307-1004 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	106,00	–	1	–	1	–	1
22	64	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	60264,00	–	241	–	241	–	260
23	65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,003	-92,87 -27,03	-1,62 -0,28	-1 –	– –	-1	–	-1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**				-46	-8	4	-40	-93
Стоимость общестроительных работ				Тенге				-41	-2	–	-7	
Материалы				Тенге				-46				
Всего заработная плата				Тенге				-70				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					-43			
Накладные расходы				Тенге				73				
Сметная прибыль				Тенге				-40				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				-7				
Сметная заработная плата				Тенге				-93				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге					-43			
Сметная заработная плата				Тенге				-93				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**					-43			
В ТОМ ЧИСЛЕ:												-5051389
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				-541687				
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					-542148			
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					-163210			
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						-2287357		
- Перевозка грузов				Тенге				-778906				
- Накладные расходы				Тенге							-527111	
- Сметная прибыль				Тенге							-374180	

ИТОГО ПО АКТУ	**-5 051 389**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	-5 051 389
Временные здания и сооружения 3,7%	-186 901
Итого с временными	*-5 238 290*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	-183 340
Итого с зимними затратами	*-5 421 631*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*-108 433*
Итого сметная стоимость:	*-5 530 063*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*-6 008 339*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*-6 008 339*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Скидка подрядчика 10%		*-600 834*							
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*-5 407 505*							
			НДС 12%		-648 901							
			ИТОГО:		**-6 056 406**							

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
Елгин И.Г.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018
Байкошкаров Ж. К.

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Кравченко А.О.

М.П.

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора
Орлов А.Н.

М.П.

256200

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**
Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 6-2 "Внутриплощадочные сети водопровода и канализации"												
РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
			Земляные работы									
1		Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1626,15553	199,12	188,00	323801	305717	–	70772	426138
2		Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	50,29347	11,12 2910,75	49,33 –	18084 146392	80210 –	– –	31566 105402	271937
3		Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1329,604918	2910,75 17,40	– 17,40	146392 23140	– 23140	– –	20144 7177	32743
4		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	332,4012296	– 897,16	7,50 –	– 298216	9969 –	– –	2425 214715	553966
5		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1329,604918	897,16 157,91	– 70,53	298216 209952	– 93782	– –	41034 118346	354563
			Прокладка трубопровода			87,37	36,25	116170	48200		26264	
6		Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	13,05	3128,87 1081,20	158,97 48,34	40832 14110	2075 631	24647	14593 4434	59859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1303	357964,08	99315,76	46643	12941	461	36985	90318
						255110,00	31603,31	33241	4118		6690	
8		С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	131,603	1804,00	–	237412	–	237412	–	256405
						–	–	–	–		18993	
9		Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1303	69335,44	–	9034	–	1277	7680	18051
						59534,00	–	7757	–		1337	
10		Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2126,90	82,74	4254	165	662	3475	8347
						1713,60	41,43	3427	83		618	
11		С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	78686,00	–	157372	–	157372	–	169962
						–	–	–	–		12590	
12		С123-040105-0904 2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	9247,00	–	18494	–	18494	–	19974
						–	–	–	–		1480	
13		Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0399	83685,28	2895,90	3339	116	1281	1980	5744
						48667,60	1450,05	1942	58		425	
14		С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	81505,00	–	81505	–	81505	–	88025
						–	–	–	–		6520	
15		С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2324,00	–	4648	–	4648	–	5020
						–	–	–	–		372	
16		Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2841,66	177,70	2842	178	560	2163	5405
						2103,92	80,89	2104	81		400	
17		С123-030103-1003 2303-0103-1003 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 2000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	700696,00	–	700696	–	700696	–	756752
						–	–	–	–		56056	
			Колодцы, 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18		Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,5	55785,90	9043,85	864681	140180	441184	340480	1301574
19		С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			18278,50	3909,81	283317	60602		96413	
				шт.	2	22130,00	–	44260	–	44260	–	47801
						–	–	–	–		3541	
20		С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	1	13598,00	–	13598	–	13598	–	14686
						–	–	–	–		1088	
21		С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	5	15877,00	–	79385	–	79385	–	85736
						–	–	–	–		6351	
22		С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	2	21417,00	–	42834	–	42834	–	46261
						–	–	–	–		3427	
23		С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	2	7587,00	–	15174	–	15174	–	16388
						–	–	–	–		1214	
24		С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	3	3717,00	–	11151	–	11151	–	12043
						–	–	–	–		892	
25		С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	2	6837,00	–	13674	–	13674	–	14768
						–	–	–	–		1094	
26		С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые									
				шт.	19	599,00	–	11381	–	11381	–	12291
						–	–	–	–		910	
27		С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99									
				комплект	2	18054,00	–	36108	–	36108	–	38997
						–	–	–	–		2889	
28		Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами									
				м2	0,8	3671,67	122,61	2937	98	2667	195	3383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		215,06	55,81	172	45		251	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3443755	578392	1940431	923963	4717137
			Материалы	Тенге				924931	203996	–	349418	
			Всего заработная плата	Тенге				2207520				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				472741				
			Местные материалы	Тенге					1128927			
			Накладные расходы	Тенге				11381				
			Сметная прибыль	Тенге				220076				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				923963				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250519				
			Сметная заработная плата	Тенге				3382002				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1128927			1003
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1236235				
			Сметная прибыль	Тенге				1236235				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				98899				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1335134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4717135				
			Сметная заработная плата	Тенге					1128927			1003
			РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
			Земляные работы									
29		E11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1862,742323	199,12 11,12	188,00 49,33	370910 20715	350196 91880	–	81068 36158	488136
30		E11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	57,6105873	2910,75 2910,75	– –	167690 167690	– –	– –	120737 23074	311501
31		E11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1520,996509	17,40 –	17,40 7,50	26471 –	26471 11404	–	8211 2775	37457
32		E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	380,2491273	897,16 897,16	– –	341143 341143	– –	– –	245623 46941	633707
33		E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1520,996509	157,91 87,37	70,53 36,25	240174 132893	107282 55138	–	135382 30044	405601
			Прокладка трубопровода									
34		E11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,06	3128,87 1081,20	158,97 48,34	50250 17364	2553 776	30333	17959 5457	73665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35		Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0491	469103,48	140711,16	23033	6909	455	17711	44003
						319124,00	45231,82	15669	2221		3260	
36		С123-010603-0503 2301-0603-0503 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	49,591	2311,00	–	114605	–	114605	–	123773
						–	–	–	–		9168	
37		Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1115	611426,38	205674,34	68174	22933	2600	49615	127213
						382432,00	67043,93	42641	7475		9423	
38		С123-010603-0505 2301-0603-0505 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 230 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	112,615	5724,00	–	644608	–	644608	–	696177
						–	–	–	–		51569	
			Колодцы, 9шт									
39		Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	14,61	43598,48	7274,49	636974	106280	323787	250491	958462
						14162,04	3156,34	206907	46114		70997	
40		С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11447,00	–	11447	–	11447	–	12363
						–	–	–	–		916	
41		С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	22130,00	–	177040	–	177040	–	191203
						–	–	–	–		14163	
42		С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9244,00	–	18488	–	18488	–	19967
						–	–	–	–		1479	
43		С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13598,00	–	54392	–	54392	–	58743
						–	–	–	–		4351	
44		С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	15877,00	–	238155	–	238155	–	257207
						–	–	–	–		19052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45		С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7587,00	–	7587	–	7587	–	8194
						–	–	–	–		607	
46		С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	21417,00	–	192753	–	192753	–	208173
						–	–	–	–		15420	
47		С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	7587,00	–	68283	–	68283	–	73746
						–	–	–	–		5463	
48		С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	3717,00	–	44604	–	44604	–	48172
						–	–	–	–		3568	
49		С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	6837,00	–	61533	–	61533	–	66456
						–	–	–	–		4923	
50		С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	63	599,00	–	37737	–	37737	–	40756
						–	–	–	–		3019	
51		С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	9	18054,00	–	162486	–	162486	–	175485
						–	–	–	–		12999	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3758537	622623	2190893	926797	5060160
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				945022	215008	–	374826	
			Материалы	Тенге				2836838				
			Всего заработная плата	Тенге				357174				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1160030			
			Местные материалы	Тенге				37737				
			Накладные расходы	Тенге				874282				
			Сметная прибыль	Тенге				926797				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				301091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4064726				
			Сметная заработная плата	Тенге								1057
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1160030			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				921699				
			Сметная прибыль	Тенге				921699				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				73736				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				995435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5060161				
			Сметная заработная плата	Тенге					1160030			1057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9777297**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1869953**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1201015**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**419004**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4131324**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1850760**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**724244**	

ИТОГО ПО АКТУ	**9 777 297**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	9 777 297
Временные здания и сооружения 3,7%	361 760
Итого с временными	*10 139 057*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	354 867
Итого с зимними затратами	*10 493 924*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*209 878*
Итого сметная стоимость:	*10 703 802*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*11 629 537*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*11 629 537*
Скидка подрядчика 10%	*1 162 954*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*10 466 583*
НДС 12%	1 255 990
ИТОГО:	**11 722 573**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 **Елгин И.Г.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора **Байконкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" **Кравченко А.О.**

М.П.

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора **Орлов А.Н.**

М.П.

254440

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**
Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 4-4 "Наружное электроосвещение"									
			Прокладка кабеля									
1	изм.6	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	82	3763,00	–	308566	–	308566	–	333251
2	изм.6	2306-1702-0617 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 16-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,003	890,00	–	3	–	3	–	3
3	изм.6	2306-1702-1011 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,003	125890,00	–	378	–	378	–	408
4	изм.6	2306-1702-0905 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,0028	78006,00	–	218	–	218	–	236
			Монтаж светильников									
5	27	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	25	11044,54	5953,19	276114	148830	7252	127131	435505
6	28	СТ Прайс ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" п. 99	Кронштейн "Ива"	шт	25	5364,29	–	134107	–	134107	–	144836
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								914239
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				120032				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					148830			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56540			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						450524		

4801,28 2261,58 120032 56540 32260
– – – – 10729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							127131	
			- Сметная прибыль	Тенге							67721	

ИТОГО ПО АКТУ	**914 239**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	914 239
Временные здания и сооружения 3,7%	33 827
Итого с временными	*948 066*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	33 182
Итого с зимними затратами	*981 248*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*19 625*
Итого сметная стоимость:	*1 000 873*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*1 087 435*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*1 087 435*
Скидка подрядчика 10%	*108 744*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*978 692*
НДС 12%	117 443
ИТОГО:	**1 096 135**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439

_____ **Елгин И.Г.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Куппеисов С.К.**
№ аттестата KZ60VTE00040536 от 23.08.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" _____
БИН 130740015861

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 4-4 "Наружное электроосвещение"												
			Прокладка кабеля									
1	11	С123-010501-1207 2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	82	-1595,00	–	-130790	–	-130790	–	-141253
						–	–	–	–		-10463	
2	15	Ц13-080201-1901 1308-0201-1901 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	88	-2972,63	-87,17	-261592	-7671	-10865	-177125	-473814
						-2762,00	-33,54	-243056	-2952		-35097	
3	16	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	-1591,63	-87,17	-3183	-174	-247	-2037	-5638
						-1381,00	-33,54	-2762	-67		-418	
4	19	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	-21716,88	-16119,95	-43434	-32240	-146	-16770	-65020
						-5524,00	-6121,50	-11048	-12243		-4816	
5	20	С123-061703-1602 2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	-14278,00	–	-28556	–	-28556	–	-30840
						–	–	–	–		-2284	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**								**-716565**
В ТОМ ЧИСЛЕ:												

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-256866					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-40085				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-15262				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-170604			
- Накладные расходы	Тенге							-195932		
- Сметная прибыль	Тенге							-53078		

ИТОГО ПО АКТУ	**-716 565**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	-716 565
Временные здания и сооружения 3,7%	-26 513
Итого с временными	*-743 078*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	-26 008
Итого с зимними затратами	*-769 086*
Непредвиденные работы и затраты 2%	-15 382
Итого сметная стоимость:	*-784 467*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*-852 313*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*-852 313*
Скидка подрядчика 10%	*-85 231*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*-767 082*
НДС 12%	-92 050
ИТОГО:	**-859 132**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта _____ **Елгин И.Г.**
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
М.П.

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" _____
БИН 130740015861
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Куппеисов С.К.**
№ аттестата KZ60VJE00040536 от 23.08.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**
М.П.

252190

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-9 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Автоматика"												
			Внутренние сети									
1		Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	м	600	665,48	59,14	399290	35482	123148	178057	623535
						401,10	11,07	240660	6641		46188	
2		С123-061705-0109 2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50**	м	600	586,00	–	351600	–	351600	–	379728
						–	–	–	–		28128	
3		Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	6965	119,22	3,49	830347	24286	154207	476063	1410923
						93,59	1,34	651854	9344		104513	
4		С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	5,215	150669,00	–	785739	–	785739	–	848598
						–	–	–	–		62859	
5		С123-060201-3503 2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	1,75	570761,00	–	998832	–	998832	–	1078738
						–	–	–	–		79907	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4341522
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				892514				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59767			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15985			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2413526		
- Накладные расходы	Тенге							654120	
- Сметная прибыль	Тенге							321595	

ИТОГО ПО АКТУ	**4 341 522**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	4 341 522
Временные здания и сооружения 3,7%	160 636
Итого с временными	*4 502 158*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	157 576
Итого с зимними затратами	*4 659 734*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*93 195*
Итого сметная стоимость:	*4 752 929*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*5 163 993*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*5 163 993*
Скидка подрядчика 10%	*516 399*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*4 647 593*
НДС 12%	557 711
ИТОГО:	**5 205 305**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439

М.П.

Елгин И.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора **Куппеисов С.К.**
№ аттестата №260VJE00010536 от 23.08.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" **Кравченко А.О.**

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора **Орлов А.Н.**

252130

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-3 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Архитектурно-строительные решения"												
РАЗДЕЛ 1. Потолок												
1	изм. 6	Е11-150108-1603 1115-0108-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Облицовка плитами по каркасу и алюминиевым направляющим**	м2	96	15158,04	81,45	1455171	7819	201092	1000142	2651738
						12981,87	40,81	1246260	3917		196425	
2	изм. 6	С122-030301-0109 2203-0301-0109 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна**	м2	98,88	2950,00	–	291696	–	291696	–	315032
						–	–	–	–		23336	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1746867	7819	492788	1000142	2966770
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1246260	3917	–	219761	
Материалы				Тенге				1746867				
Всего заработная плата				Тенге				201093				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					1250177			
			Накладные расходы	Тенге				291696				
			Сметная прибыль	Тенге				1000142				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				219761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2966770				
			Сметная заработная плата	Тенге					1250177			985
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2966770				
			Сметная заработная плата	Тенге					1250177			985
РАЗДЕЛ 2. Кровля												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	64	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	93	1165,49 507,60	583,73 186,43	108391 47207	54287 17338	6897	44536 12234	165160
4	66	С121-060201-0404 2106-0201-0404 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	93	8033,00 –	– –	747069 –	– –	747069	– 59766	806835
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				855460	54287	753966	44536	971995
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				47207	17338	–	72000	
Материалы				Тенге				855460				
Всего заработная плата				Тенге				6897				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					64544			
			Накладные расходы	Тенге				747069				
			Сметная прибыль	Тенге				44536				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				72000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				971995				
			Сметная заработная плата	Тенге								46
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге					64544			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				971995				
			Сметная заработная плата	Тенге								46
									64544			
РАЗДЕЛ 3. Фасад												
5	изм.6	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами	м2 поверхности облицовки	657,3	3858,43 3561,74	31,12 7,73	2536145 2341130	20453 5079	174562	1876967 353049	4766161
6	изм.6	С122-030102-0105 2203-0102-0105 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	657,3	17668,00 –	– –	11613176 –	– –	11613176	– 929054	12542231
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				14149321	20453	11787738	1876967	17308392
Стоимость общестроительных работ				Тенге				2341130	5079	–	1282103	
Материалы				Тенге				14149321				
Всего заработная плата				Тенге				174562				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					2346209			
			Накладные расходы	Тенге				11613176				
			Сметная прибыль	Тенге				1876967				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1282103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17308391				
			Сметная заработная плата	Тенге								1699
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге					2346209			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17308391				
			Сметная заработная плата	Тенге								1699
									2346209			

2-1-3

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

252130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21247157**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3634596**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**82558**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**26334**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13034492**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2921645**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1573864**	

ИТОГО ПО АКТУ	**21 247 157**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	21 247 157
Временные здания и сооружения 3,7%	786 145
Итого с временными	*22 033 302*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	771 166
Итого с зимними затратами	*22 804 467*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*456 089*
Итого сметная стоимость:	*23 260 557*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*25 272 281*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*25 272 281*
Скидка подрядчика 10%	*2 527 228*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*22 745 053*
НДС 12%	2 729 406
ИТОГО:	**25 474 459**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта _____ **Ергин И.Г.**
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**

М.П.

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" _____
БИН 130740015861
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**
М.П.

254010

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**
Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 4-3"Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ"												
			Ж/б лоток									
1	10	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,16	65283,00	–	141011	–	141011	–	152 292
						–	–	–	–		11281	
2	11	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,06	50075,00	–	203305	–	203305	–	219 569
						–	–	–	–		16264	
3	15	1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	194	58,00	26,15	11252	5073	821	5263	17 837
						27,62	10,06	5358	1952		1321	
4	16	2306-1710-0405 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1162 У3	шт.	194	445,00	–	86330	–	86330	–	93 236
						–	–	–	–		6906	
5	17	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30,3	-383,47	-15,13	-11619	-459	-4273	-5039	17 991
						-227,29	-3,69	-6887	-112		-1333	
6	18	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	152	663,56	27,34	100861	4155	60126	27255	138 366
						240,66	8,39	36580	1275		10249	

7	19	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	62	4284,79	194,50	265657	12059	178993	56560	347 994
			Прокладка кабеля			1203,30	63,73	74605	3951		25777	
8	24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,292	152487,80	–	197014	–	1980	148226	372 859
						150955,00	–	195034	–		27619	
9	25	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1292	3763,00	–	4861796	–	4861796	–	5 250 740
10	28	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	–	–	–	–		388944	
						43882,23	32761,30	351058	262090	584	135297	525 263
11	30	2306-1703-2006 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа EPKT-0063-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86			11048,00	12441,00	88384	99528		38908	
				шт.	8	41625,00	–	333000	–	333000	–	359 640
12	31	1308-0201-0815 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине			–	–	–	–		26640	
				м кабеля	114	-1667,35	-857,09	-190078	-97708	-7356	-84766	- 296 832
13	32	1308-0201-0707 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами			-745,74	-286,99	-85014	-32716		-21988	
				м кабеля	20	-2157,18	-1347,06	-43144	-26941	-4879	-15110	- 62 914
14	33	1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий			-566,21	-483,08	-11324	-9662		-4660	
				м кабеля	40	-757,98	-478,57	-30319	-19143	-680	-12444	- 46 185
15	34	1308-0201-0906 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			-262,39	-169,70	-10496	-6788		-3421	
				м кабеля	6	-1352,45	-781,99	-8115	-4692	-274	-3439	- 12 478
16	35	2306-0603-1485 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012			-524,78	-271,19	-3149	-1627		-924	
				км	0,191	-31295009,00	–	-5977347	–	-5977347	–	- 6 455 534
17	изм.6	1308-0201-0708 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка с креплением накладными скобами			–	–	–	–		-478188	
				м кабеля	40	2626,74	1678,52	105070	67141	9757	37612	154 097
18	изм.6	1308-0201-0816 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине			704,31	601,68	28172	24067		11415	
				м кабеля	260	2220,19	1161,35	577249	301951	16775	258997	903 146
						994,32	389,21	258523	101194		66900	

19	изм.6	1308-0201-0907 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	1655,28 635,26	974,34 339,96	19863 7623	11692 4080	548	8426 2263	30 552
20	изм.6	1308-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	80	944,54 331,44	596,07 211,21	75563 26515	47685 16897	1363	31257 8546	115 365
21	изм.6	СТПРАЙС ТОО "КАзПромСнаб" п.622	Кабель ПвБШв 4х400-1 кВ	м	392	51468,75 –	–	20175750 –	–	20175750	– 1614060	21 789 810
22	37	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7	1404,94 345,25	815,79 291,60	9835 2417	5710 2041	1708	3210 1044	14 088
23	40	2306-0603-1967 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,191	-2779316,00 –	– –	-530849 –	– –	-530849	– -42468	573 317
24	изм.6	2306-0603-2936 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4х150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,198	3363789,00 –	– –	666030 –	– –	666030	– 53282	719 313
25	42	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7	1136,91 276,20	616,80 220,13	7958 1933	4318 1541	1707	2502 837	11 297
26	45	2306-0603-1964 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,007	1470051,00 –	– –	10290 –	– –	10290	– 823	11 114
27	47	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	78	847,72 193,34	410,48 145,42	66122 15081	32017 11342	19024	19025 6812	91 959
28	49	2306-0148-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	1228379,00 –	– –	95814 –	– –	95814	– 7665	103 479
29	51	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	570	763,04 165,72	353,41 124,84	434933 94460	201445 71158	139028	119245 44334	598 512
30	54	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,57	570761,00 –	– –	325334 –	– –	325334	– 26027	351 360
31	56	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	431	945,87 220,96	481,00 170,69	407669 95234	207311 73569	105124	121538 42337	571 543
32	59	2306-0148-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,184	1917723,00	–	352861	–	352861	–	381 090

33	60	2306-0148-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,247	2969043,00	–	733354	–	733354	28229	–	792 022
						–	–	–	–		58668		
34	63	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	112	330,60	146,83	37028	16445	5116	14988	56 177	
						138,10	47,76	15467	5349		4161		
35	65	2306-0148-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,112	702747,00	–	78708	–	78708	–	85 004	
						–	–	–	–		6297		
			Колодцы										
36	71	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	23,28	-43844,86	-7274,49	-1020708	-169350	-521666	-399140	- 1 533 436	
37	74	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2			-14162,04	-3156,34	-329692	-73480		-113588		
				котлован	8	4750,85	3521,76	38007	28174	–	19483	62 089	
38	75	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство			1229,09	1815,16	9833	14521		4599		
				м3 основания	3,966	6343,24	1617,14	25157	6414	15170	6153	33 815	
39	изм.6	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых			901,00	767,26	3573	3043		2505		
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,729	55736,39	9043,85	1935669	314084	986791	762872	2 914 424	
40	изм.6	2303-0101-1405 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия колодца из полимербетона ПП2-15-2 СТ РК 2598-2015			18278,50	3909,81	634794	135784		215883		
				шт.	13	29113,00	–	378469	–	378469	–	408 747	
41	изм.6	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013			–	–	–	–		30278		
				комплект	14	5425,00	–	75950	–	75950	–	82 026	
42	изм.6	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–	–	–	–		6076		
				шт.	14	29664,00	–	415296	–	415296	–	448 520	
43	изм.6	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–	–	–	–		33224		
				шт.	7	20310,00	–	142170	–	142170	–	153 544	
44	изм.6	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–	–	–	–		11374		
				шт.	18	25489,00	–	458802	–	458802	–	495 506	
						–	–	–	–		36704		

45	изм.6	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	35654,00	–	463502	–	463502	–	500 582
						–	–	–	–		37080	
46	изм.6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,14	16804,00	–	2353	–	2353	–	2 541
						–	–	–	–		188	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30 360 831
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1147025				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1209471			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					446907			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24497416		
			- Накладные расходы	Тенге							1257971	
			- Сметная прибыль	Тенге							2248950	

ИТОГО ПО АКТУ	**30 360 831**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	30 360 831
Временные здания и сооружения 3,7%	1 123 351
Итого с временными	*31 484 182*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 101 946
Итого с зимними затратами	*32 586 128*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*651 723*
Итого сметная стоимость:	*33 237 851*
Итого по акту в ценах 2020г K=1.0864865	*36 112 476*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*36 112 476*
Скидка подрядчика 10%	*3 611 248*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*32 501 228*
НДС 12%	3 900 147
ИТОГО:	**36 401 376**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 _____ **Елгин И.Г.**
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Кунпенсов С.К.**
№ аттестата KZ60VIE00040536 от 23.08.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" _____ **Сыдыков Е.А.**
БИН 130740015861
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**

252210

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**
Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	5	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,106**	**-17,40**	**-17,40**	**-2**	**-2**	**–**	**-1**	**-3**
						–	-7,50	–	-1		–	
2	6	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,106**	**-115,62**	**-115,62**	**-12**	**-12**	**–**	**-4**	**-17**
						–	-45,97	–	-5		-1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-14**	**-14**	**–**	**-5**	**-20**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				–	-6	–	-1	
			Всего заработная плата	Тенге				-14				
			Накладные расходы	Тенге					-6			
			Сметная прибыль	Тенге				-4				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1				
			Сметная заработная плата	Тенге				-20				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-6			
			Сметная заработная плата	Тенге				-20				
									-6			
РАЗДЕЛ 2. Камеры лаза резервуара												
3	изм 6	**Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**48,84**	**43598,48**	**7274,49**	**2129350**	**355286**	**1082390**	**837371**	**3204059**
						14162,04	3156,34	691674	154156		237338	

4	изм 6	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	13598,00 –	– –	652704 –	– –	652704 –	– 52216	704920
5	изм 6	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	7699,00 –	– –	92388 –	– –	92388 –	– 7391	99779
6	изм 6	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	21403,00 –	– –	385254 –	– –	385254 –	– 30820	416074
7	изм 6	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	21417,00 –	– –	642510 –	– –	642510 –	– 51401	693911
8	изм 6	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	7587,00 –	– –	91044 –	– –	91044 –	– 7284	98328
9	изм 6	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	60	1850,60 1544,49	193,06 96,67	111036 92669	11584 5800	6783	97485 16682	225202
10	изм 6	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	24	5425,00 –	– –	130200 –	– –	130200	– 10416	140616
11	изм 6	С121-060802-0102 2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций /люки-лазы металлические 36шт./	т	2,836	448838,00 –	– –	1272905 –	– –	1272905	– 101832	1374737
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				5507390	366870	4356178	934856	6957626
Стоимость общестроительных работ				Тенге				784343	159956	–	515380	
Материалы				Тенге				4104286				
Всего заработная плата				Тенге				1089173				
Местные материалы				Тенге					944299			
Накладные расходы				Тенге				1863900				
Сметная прибыль				Тенге				934856				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				403131				
Нормативная трудоемкость				чел.-ч				5442273				
Сметная заработная плата				Тенге								715
Стоимость металломонтажных работ				Тенге					944299			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1272905				
Сметная прибыль				Тенге				1272905				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				101832				
								1374737				

		Стоимость сантехнических работ	Тенге				130200						
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				130200						
		Сметная прибыль	Тенге				10416						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				140616						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6957626						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					944299					715
		РАЗДЕЛ 3. Стены скребка резервуара											
12	изм 6	Е11-060401-0110 1106-0401-0110 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм /устройство отбойников стен для скребков резервуара/. Устройство**	м3	125,061	30490,46	2465,41	3813178	308327	2545082	941886	5135469	
						7674,39	601,86	959769	75270		380405		
13	изм 6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,794	20556,08	1306,22	98551	6262	1396	84435	197624	
						18958,86	394,60	90893	1892		14639		
14	изм 6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,794	191552,00	–	918347	–	918347	–	991815	
						–	–	–	–		73468		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				4830076	314589	3464825	1026321	6324908	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1050663	77162	–	468512		
		Материалы		Тенге				4830076					
		Всего заработная плата		Тенге				2546477					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1127824				
		Накладные расходы		Тенге				918347					
		Сметная прибыль		Тенге				1026320					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				468512					
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				6324908					
		Сметная заработная плата		Тенге									925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					1127824				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				6324908					
		Сметная заработная плата		Тенге									925
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					1127824				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											13282514
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1835006					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					681445				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					237112				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						7821003			
		- Накладные расходы		Тенге							1961172		
		- Сметная прибыль		Тенге							983891		

ИТОГО ПО АКТУ	**13 282 514**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	13 282 514
Временные здания и сооружения 3,7%	491 453
Итого с временными	*13 773 967*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	482 089

Итого с зимними затратами	*14 256 056*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*285 121*
Итого сметная стоимость:	*14 541 177*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*15 798 792*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*15 798 792*
Скидка подрядчика 10%	*1 579 879*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*14 218 913*
НДС 12%	1 706 270
ИТОГО:	**15 925 183**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта _____ **Елгин И.Г.**
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**

М.П.

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" _____
БИН 130740015861

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**

М.П.

252230

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**
Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 4квартала 2018г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-2-3 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Технологическое оборудование резервуара"													
1	17	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,14023	3108,88	1413,51	436	198	4	179	664	
						1671,01	424,16	234	59		49		
2	20	Ц13-120101-0213 1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,42084	3718,15	1484,07	1565	625	22	673	2417	
						2181,98	439,13	918	185		179		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1153					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					823				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					244				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26			
			- Накладные расходы	Тенге							852		
			- Сметная прибыль	Тенге							228		

ИТОГО ПО АКТУ	3 081
в т.ч. оборудование	0
СМР	3 081
Временные здания и сооружения 3,7%	114
Итого с временными	*3 195*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	112
Итого с зимними затратами	*3 307*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*66*
Итого сметная стоимость:	*3 373*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*3 665*

Итого по сметному расчету в текущих ценах	*3 665*
Скидка подрядчика 10%	*366*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*3 298*
НДС 12%	396
ИТОГО:	**3 694,35**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439

Елгин И.Г.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018

Байкошкаров Ж. К.

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Кравченко А.О.

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора

Орлов А.Н.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**
Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-7 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Электроснабжение и электроосвещение"												
Электроустановочные изделия												
1	26	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	9	1089,68	16,37	9807	147	884	6341	17439
						975,12	3,35	8776	30		1292	
2	27	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	808,00	–	4040	–	4040	–	4363
						–	–	–	–		323	
3	28	С123-070218-1803 2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942,00	–	3768	–	3768	–	4069
						–	–	–	–		301	
4	29	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	10	48,00	–	480	–	480	–	518
						–	–	–	–		38	
5	31	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2	шт.	2	3592,00	–	7184	–	7184	–	7759
						–	–	–	–		575	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	32	Ц13-080306-1101 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования**	шт.	2	48165,94	21,45	96332	43	54673	29964	136399
						20808,00	–	41616	–		10104	
			Кабельные изделия									
7	39	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1107	330,60	146,83	365978	162537	50564	148138	555246
						138,10	47,76	152877	52871		41129	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								725793
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				203269				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					162727			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52901			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121593		
			- Накладные расходы	Тенге							184443	
			- Сметная прибыль	Тенге							53762	

ИТОГО ПО АКТУ	725 793
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	725 793
Временные здания и сооружения 3,7%	26 854
Итого с временными	*752 647*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	26 343
Итого с зимними затратами	*778 990*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*15 580*
Итого сметная стоимость:	*794 570*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*863 289*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*863 289*
Скидка подрядчика 10%	*86 329*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*776 960*
НДС 12%	93 235
ИТОГО:	**870 196**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
Елгин И.Г.
М.П.

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора **Куппенсов С.К.**
№ аттестата KZ60VIE00040536 от 23.08.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" **Кравченко А.О.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора **Орлов А.Н.**
М.П.

252170

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-7 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Электроснабжение и электроосвещение"												
			Светотехническое оборудование									
1	изм. 6	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	2	1981,11	776,28	3962	1553	258	2320	6785
						1075,50	535,76	2151	1072		503	
2	изм. 6	С123-070101-0327 2307-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	1950,00	–	3900	–	3900	–	4212
						–	–	–	–		312	
3	изм. 6	Ц13-080306-0603 1308-0306-0603 РСНБ РК 2015	**Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования**	шт.	32	8424,59	–	269587	–	21523	178606	484048
						7752,00	–	248064	–		35855	
4	изм. 6	С123-070106-0504 2307-0106-0504 РСНБ РК 2015	**Прожектор LED SMD 30W BLACK 6000K**	шт.	32	36362,00	–	1163584	–	1163584	–	1256671
						–	–	–	–		93087	
5	изм. 6	Ц13-080305-0414 1308-0305-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в подвесных потолках**	шт.	15	6026,89	1519,93	90403	22799	10172	53086	154969
						3828,78	1086,61	57432	16299		11479	
6	изм. 6	С123-070106-0202 2307-0106-0202 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 40 Вт,6500 К СТ РК 2595-2014**	шт.	15	12552,00	–	188280	–	188280	–	203342
						–	–	–	–		15062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2110027**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**307647**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**24352**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17371**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1387717**		
			- Накладные расходы	Тенге							**234012**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**156298**	

ИТОГО ПО АКТУ	**2 110 027**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	2 110 027
Временные здания и сооружения 3,7%	78 071
Итого с временными	*2 188 098*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	76 583
Итого с зимними затратами	*2 264 681*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*45 294*
Итого сметная стоимость:	*2 309 975*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*2 509 757*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*2 509 757*
Скидка подрядчика 10%	*250 976*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*2 258 781*
НДС 12%	271 054
ИТОГО:	**2 529 835**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 **Елгин И.Г.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора **Кунпеисов С.К.**
№ аттестата KZ60VJE00040536 от 23.08.2018

Инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" **Кравченко А.О.**

М.П.

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора **Орлов А.Н.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"
БИН 130740015861 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**
Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 6-2 "Внутриплощадочные водопровода и канализации"												
РАЗДЕЛ 1. Канализация К1												
Земляные работы												
1	47	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	172,272	-228,99	-216,20	-39448	-37245	–	-8622	-51916
						-12,79	-56,72	-2203	-9772		-3846	
2	48	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	5,328	-2910,75	–	-15508	–	–	-11166	-28809
						-2910,75	–	-15508	–		-2134	
Прокладка трубопровода												
3	57	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,12	-469103,48	-140711,16	-56292	-16885	-1112	-43285	-107544
						-319124,00	-45231,82	-38295	-5428		-7966	
4	59	С123-010503-0103 2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	121,2	-1512,00	–	-183254	–	-183254	–	-197915
						–	–	–	–		-14660	
5	60	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	9	-43598,48	-7274,49	-392386	-65470	-199458	-154307	-590429
						-14162,04	-3156,34	-127458	-28407		-43735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	61	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	38	-599,00	–	-22762	–	-22762	–	-24583
						–	–	–	–		-1821	
7	62	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	8	-18054,00	–	-144432	–	-144432	–	-155987
						–	–	–	–		-11555	
8	63	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	**Лента маркерная**	м	120	-98,00	–	-11760	–	-11760	–	-12701
						–	–	–	–		-941	
9	64	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	-25460,10	-6818,52	-25460	-6819	-14159	-6717	-34752
						-4481,95	-2303,37	-4482	-2303		-2574	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-891304	-126419	-576937	-224097	-1204636
								-187947	-45910	–	-89232	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				-11760				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-11760				
			Сметная прибыль	Тенге				-941				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-12701				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-551858				
			Материалы	Тенге				-214729				
			Всего заработная плата	Тенге					-233857			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-22762				
			Накладные расходы	Тенге				-224098				
			Сметная прибыль	Тенге				-62076				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-838032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-176
			Сметная заработная плата	Тенге					-233857			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				-327686				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-327686				
			Сметная прибыль	Тенге				-26215				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-353901				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-1204634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-176
			Сметная заработная плата	Тенге					-233857			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-1204636
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-187947				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-126419			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-45910			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-576937		
			- Накладные расходы	Тенге							-224097	
			- Сметная прибыль	Тенге							-89232	

ИТОГО ПО АКТУ	**-1 204 636**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	-1 204 636
Временные здания и сооружения 3,7%	-44 572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными		*-1 249 208*							
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %		-43 722							
			Итого с зимними затратами		*-1 292 930*							
			Непредвиденные работы и затраты 2%		*-25 859*							
			Итого сметная стоимость:		*-1 318 788*							
			Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865		*-1 432 846*							
			Итого по сметному расчету в текущих ценах		*-1 432 846*							
			Скидка подрядчика 10%		*-143 285*							
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*-1 289 561*							
			НДС 12%		-154 747							
			ИТОГО:		**-1 444 309**							

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта _____ **Елгин И.Г.**
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**

М.П.

Принял **Заказчик**
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" _____ Сагдиков Е.А
БИН 130740015861

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**

М.П.