**Заказчик:** *Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

**Подрядчик:** *ТОО «SCS Инжиниринг»*

*Наименование строительства и его адрес:*

***«Строительство 50 квартирного жилого дома №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»***

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

## *10. СПРАВКА*

***Форма 3***

***о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЯ месяц 2022 года***

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 361 | 21.04.2021г. | | | | |

Доп. Соглашение

| | |
|---|---|
| 2 | 01.06.2022г. |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за _) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно- | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **653 961 888,72** | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | **462 755 393** | **36 502 724** | | | | | | | **4 380 327** | **40 883 051** |

**ЗАКАЗЧИК :**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда**

**Технадзор**
**ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"**

**Автор проекта**
**ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"**

**ПОДРЯДЧИК :**
**ТОО "SCS Инжиниринг"**
**Директор** **А. Рашев**

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

**Ведомость договорной цены №10**
**по объекту «Строительство 50кв ЖД №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда"**
**за октябрь месяц 2022 года**

| №№ смет и расчетов | Наименования глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.тг | | | Общая сметная стоимость, тыс.тг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | строительных работ | оборудования | прочих работ | |
| | **Общестроительные работы ВЫЖЕ 0.000** | **28 794,744** | - | - | **28 794,744** |
| Р4. | Кровля | 6 318,466 | | | **6 318,466** |
| Р6. | Двери | 734,381 | | | **734,381** |
| Р8. | Полы | 7 949,001 | | | **7 949,001** |
| Р9. | Внутрение отделка | 13 047,107 | | | **13 047,107** |
| Р11. | Разные работы | 745,789 | | | **745,789** |
| | **ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ** | **5 900,412** | - | - | **5 900,412** |
| Р1. | ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1 | 642,863 | - | | **642,863** |
| Р2. | ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2 | 339,649 | - | | **339,649** |
| Р3 | ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000 | 1 093,752 | | | **1 093,752** |
| Р4. | ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000 | 3 824,148 | - | | **3 824,148** |
| | **ИТОГО** | **34 695,156** | - | - | **34 695,156** |
| | Временные здания и сооружения 0,9% | 312,256 | | | 312,256 |
| | **ИТОГО по главам 1-8** | **35 007,412** | - | - | **35 007,412** |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08% | **378,080** | | | **378,080** |
| Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8 | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | 3 552,864 | 3 552,864 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 35 385,493 | - | 3 552,864 | 38 938,357 |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | 707,710 | | | 707,710 |
| | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.** | **36 093,202** | - | **3 552,864** | **39 646,067** |
| | в том числе на 2020 год - 54 % | 19 490,329 | - | 1 918,547 | 21 408,876 |
| | в том числе на 2021 год - 46 % | 16 602,873 | - | 1 634,318 | 18 237,191 |
| 1 | **В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1** | 19 490,329 | - | 1 918,547 | 21 408,876 |
| | С понижающим коэффициентом К=0,89999999642 | **17 541,296** | - | **1 726,692** | **19 267,988** |
| | НДС на 2020 год, - 12% | | | 2 312,159 | 2 312,159 |
| | Итого в тек.ценах на 2020 год | 17 541,296 | - | 4 038,851 | 21 580,147 |
| | **В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036** | 17 433,614 | - | 1 716,092 | 19 149,707 |
| | С понижающим коэффициентом К=0,89999999642 | **15 690,253** | - | **1 544,483** | **17 234,736** |
| | НДС на 2021 год, - 12% | | | 2 068,168 | 2 068,168 |
| | Итого в тек.ценах на 2021 год | 15 690,253 | | 3 612,651 | 19 302,904 |
| | Итого в тек.ценах с НДС | **33 231,549** | | 7 651,502 | 40 883,051 |
| | в том числе НДС 12% | | | 4 380,327 | 4 380,327 |
| | **ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС** | | | **4 380,327** | **40 883,051** |

**ЗАКАЗЧИК :**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
_____

**ПОДРЯДЧИК :**
**ТОО "SCS Инжиниринг"**
**Директор** _____ **А.Рашев**

**Технадзор**
**ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"**
_____

**Автор проекта**
**ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"**
_____

Форма 2

**Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
**Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"**
**Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2В РАЙОНЕ СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА**
**Наименование объекта - 50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8**

# АКТ № 10

## выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ отм. 0,000** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 52 | 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные жесткие ISOVER из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | | 237,2502 | 21148,00 | -- | 5017367 | -- | 5017367 | -- | 5418757 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 401389 | |
| 56 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка стропил | м3 | | 2,1481 | 97544,94 | 1416,50 | 209536 | 3043 | 156552 | 46059 | 276043 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 23249,20 | 574,93 | 49942 | 1235 | | 20448 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56.1 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,816278 | 216144,00 | | | | 176434 | | |
| 56.2 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 3,43696 | 53008,00 | | | | 182186 | | |
| 56.3 | 2107-0203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 17,82923 | 58091,00 | | | | 1035718 | | |
| 58 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | | 121,728 | 2940,95 | 99,38 | 357996 | 12097 | 110684 | 219473 | 623667 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1932,30 | 27,46 | 235215 | 3343 | | 46198 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 58.1 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 6,573312 | 53008,00 | | | | 348438 | | |
| 58.2 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 6,0864 | 54841,00 | | | | 333784 | | |
| 58.3 | 2113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,129032 | 1588635,00 | | | | 204984 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 5584899 | 15140 | 5284603 | 265532 | 6318466 |
| | | | | | | | | 285157 | 4578 | -- | 468034 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ** | | | | | | | | | | |
| | | **ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ** | | | | | | | | | | |
| 142 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | | 13,65 | 2633,56 | 50,57 | 35948 | 690 | 5827 | 20507 | 60971 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 2156,08 | 21,20 | 29431 | 289 | | 4516 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 142.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,16 | 2,457 | 1630,00 | | | | 4005 | | |
| 142.2 | 2113-0201-1204 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,3901 | 5,324865 | 314,00 | | | | 1672 | | |
| 144 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | | 138,18 | 2899,56 | 47,90 | 400661 | 6619 | 73797 | 222867 | 673410 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 2317,59 | 19,91 | 320245 | 2751 | | 49882 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 144.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 33,1632 | 1630,00 | | | | 54056 | | |
| 144.2 | 2113-0201-1204 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,4207 | 58,132326 | 314,00 | | | | 18254 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | | 436609 | 7309 | 79624 | 243374 | 734381 |
| | | | | | | | | 349676 | 3040 | -- | 54398 | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88** | | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ К1-87,5 М2** | | | | | | | | | | |
| 180 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | | 17,5 | 3396,16 | 77,10 | 59433 | 1349 | 35271 | 22003 | 87951 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 1303,60 | 33,96 | 22813 | 594 | | 6515 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 180.1 | 2205-0102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 393,75 | 40,00 | | | | 15750 | | |
| 180.2 | 2205-0107-0103 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,6 | 52,5 | 64,00 | | | | 3360 | | |
| 180.3 | 2206-0301-0659 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 89,25 | 1739,00 | | | | 155206 | | |
| | | **2,3,4,5 ЭТАЖ.** | | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2** | | | | | | | | | | |
| 196 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство | м3 изоляции | | 156,7956 | 5427,29 | 1615,77 | 850975 | 253346 | -- | 643855 | 1614417 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 3811,52 | 556,92 | 597630 | 87323 | | 119586 | |
| 197 | 2103-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89 | м3 | | 156,7956 | 14888,00 | -- | 2334373 | -- | 2334373 | -- | 2521123 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 186750 | |
| 198 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 2412,24 | 722,34 | 28,28 | 1742447 | 68210 | 855807 | 801231 | 2747173 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 339,28 | 14,07 | 818430 | 33944 | | 203494 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.1 | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 49,209696 | 17355,00 | | | | 854034 | | |
| 199 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | м2 стяжки | 2412,24 | | -194,99 | -9,81 | -470369 | -23674 | -427017 | -29049 | -539372 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | -8,16 | -4,65 | -19678 | -11226 | | -39954 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 199.1 | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0102 | 24,604848 | 17355,00 | | | | 427017 | | |
| | | **УЗЕЛ К1 - 350 М2** | | | | | | | | | | |
| 201 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство | м3 изоляции | 10,5 | | 5427,29 | 1615,77 | 56987 | 16966 | -- | 43117 | 108111 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 3811,52 | 556,92 | 40021 | 5848 | | 8008 | |
| 202 | 2103-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89 | м3 | 10,5 | | 14888,00 | -- | 156324 | -- | 156324 | -- | 168830 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 12506 | |
| 203 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 350 | | 745,28 | 28,93 | 260850 | 10126 | 130734 | 117420 | 408531 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 342,83 | 14,07 | 119990 | 4925 | | 30262 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 203.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 7,14 | 18274,00 | | | | 130476 | | |
| 204 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 350 | | 204,68 | 9,81 | 71639 | 3435 | 65238 | 4319 | 82035 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 8,47 | 4,65 | 2966 | 1629 | | 6077 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 204.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0102 | 3,57 | 18274,00 | | | | 65238 | | |
| | | **ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 208 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | м2 | 118 | | 2191,37 | 41,14 | 258582 | 4855 | 181715 | 67770 | 352460 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 610,27 | 7,28 | 72012 | 859 | | 26108 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 208.1 | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,3 | 271,4 | 226,00 | | | | 61336 | | |
| 208.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,4 | 519,2 | 223,00 | | | | 115782 | | |
| 209 | 1115-0203-0203 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно- | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 118 | | 2312,96 | 77,79 | 272929 | 9179 | 151806 | 95350 | 397742 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 948,68 | 61,38 | 111944 | 7243 | | 29462 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 209.1 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый,-цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 2,2066 | 19224,00 | | | | 42420 | | |
| 209.2 | 2105-0308-0564 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 6,5372 | 16701,00 | | | | 109178 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 5594170 | 343792 | 3484251 | 1766016 | 7949001 |
| | | | | | | | | 1766128 | 131139 | -- | 588814 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| | | **ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| 214 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 23,61 | 1228,45 | 7,33 | 29004 | 173 | 10152 | 14988 | 47511 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 791,14 | 2,38 | 18679 | 56 | | 3519 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 214.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 98,57312 | 86,00 | | | | 8710 | | |
| | | **1 ЭТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 227 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 978,16 | 1394,65 | 77,79 | 1364191 | 76091 | 360139 | 790400 | 2326958 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 948,68 | 61,38 | 927961 | 60039 | | 172367 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 227.1 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 36,583184 | 19224,00 | | | | 703275 | | |
| 227.2 | 2108-0102-0301 | Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013 | м2 | 0,0554 | 108,380128 | 125,00 | | | | 13548 | | |
| | | **2-5 ЭТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 234 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 2357,934 | 1394,65 | 77,79 | 3288493 | 183424 | 868144 | 1905324 | 5609322 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 948,68 | 61,38 | 2236925 | 144730 | | 415505 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 234.1 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 146,977886 | 19224,00 | | | | 2825503 | | |
| 234.2 | 2108-0102-0301 | Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013 | м2 | 0,0554 | 435,431812 | 125,00 | | | | 54429 | | |
| | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | | |
| 239 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | | 655,72 | 3131,23 | 44,72 | 2053210 | 29326 | 544973 | 1195102 | 3508177 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 2255,40 | 22,82 | 1478911 | 14967 | | 259865 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 239.1 | 2102-0402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,043 | 28,19596 | 18881,00 | | | | 532368 | | |
| 240 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщинойдо 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 655,72 | 1445,32 | 19,17 | 947722 | 12571 | 323923 | 492221 | 1555139 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 932,15 | 6,17 | 611228 | 4048 | | 115195 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 240.1 | 2205-0104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 11,385 | 7465,3722 | 41,00 | | | | 306080 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | | 7682619 | 301585 | 2107331 | 4398035 | 13047107 |
| | | | | | | | | 5273704 | 223840 | -- | 966452 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА** | | | | | | | | | |
| **243** | **1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков** | **м2** | **32,4** | **20161,16** | **34,57** | **653222** | **1120** | **605974** | **37324** | **745789** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **1423,70** | **16,26** | **46128** | **527** | | **55244** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **243.1** | **2102-0402-0302** | **Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98** | **м3** | **0,031** | **1,2555** | **18861,00** | | | **23705** | | |
| **243.2** | **2105-0308-0564** | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82** | **м2** | **1,08** | **43,74** | **16701,00** | | | **730502** | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **653222** | **1120** | **605974** | **37324** | **745789** |
| | | | | | | | **46128** | **527** | **--** | **55244** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ: ОСР выше 0.000** | **Тенге** | | | | | | | | **28794744** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **7720792** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **668946** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **363124** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **11561782** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **6710281** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2132941** | |
| | | **ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1** | | | | | | | | | |
| **6** | **2305-1307-0310 РСНБ РК 2015** | **Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002** | **шт.** | **2** | **112586,00** | **--** | **225172** | **--** | **225172** | **--** | **243186** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18014** | |
| **10** | **2304-0902-0506 РСНБ РК 2015** | **Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **9** | **20556,00** | **--** | **185004** | **--** | **185004** | **--** | **199804** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14800** | |
| **11** | **2304-0902-0504 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **10** | **13434,00** | **--** | **134340** | **--** | **134340** | **--** | **145087** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **10747** | |
| **13** | **2304-1001-0301 РСНБ РК 2015** | **Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°C до 200°C, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **1** | **12270,00** | **--** | **12270** | **--** | **12270** | **--** | **13252** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **982** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2304-0902-0503<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 12362,00 | -- | 24724 | -- | 24724 | -- | 26702 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1978 | |
| 41 | 2110-0406-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | 0,0368 | 373181,00 | -- | 13733 | -- | 13733 | -- | 14832 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1099 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 595243 | | 595243 | | 642863 |
| | | | | | | | | | | 47620 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2** | | | | | | | | | |
| 54 | 2304-0902-0506<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 20556,00 | -- | 82224 | -- | 82224 | -- | 88802 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6578 | |
| 55 | 2304-0902-0505<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 18287,00 | -- | 73148 | -- | 73148 | -- | 79000 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5852 | |
| 56 | 2304-0902-0504<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 13434,00 | -- | 120906 | -- | 120906 | -- | 130578 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9672 | |
| 58 | 2304-1001-0301<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 12270,00 | -- | 12270 | -- | 12270 | -- | 13252 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 982 | |
| 59 | 2302-0103-0204<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 567,00 | -- | 1134 | -- | 1134 | -- | 1225 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 91 | |
| 72 | 2304-0902-0503<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 12362,00 | -- | 12362 | -- | 12362 | -- | 13351 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 989 | |
| 88 | 2110-0406-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | 0,03335 | 373181,00 | -- | 12446 | -- | 12446 | -- | 13441 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 996 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 314490 | | 314490 | | 339649 |
| | | | | | | | | | | | 25160 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000** | | | | | | | | | | |
| 92 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 15 | | 1689,45 | 18,12 | 25342 | 272 | 19172 | 160390 | 33723 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 393,23 | 7,02 | 5898 | 105 | | 2498 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 92.1 | 2301-1306-0102 | **Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм** | м | 1 | 15 | 1270,00 | | | | 19050 | | |
| 93 | 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | м | 10 | | 2107,14 | 18,12 | 21071 | 181 | 16958 | 3922 | 26993 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 393,23 | 7,02 | 3932 | 70 | | 2000 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 93.1 | 2301-1306-0105 | **Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм** | м | 1 | 10 | 1686,00 | | | | 16860 | | |
| 94 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 26 мм. Прокладка | м трубопровода | 48 | | 1862,35 | 39,35 | 89393 | 1889 | 51696 | 35771 | 135176 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 746,00 | 14,43 | 35808 | 693 | | 10013 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 94.1 | 2301-1307-0104 | **Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм** | м | 1 | 48 | 1053,00 | | | | 50544 | | |
| 95 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка | м трубопровода | 137 | | 2922,62 | 39,35 | 400398 | 5391 | 292805 | 102095 | 542693 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 746,00 | 14,43 | 102202 | 1977 | | 40199 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 95.1 | 2301-1307-0105 | **Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм** | м | 1 | 137 | 2112,00 | | | | 289344 | | |
| 96 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 16 | | 3452,45 | 47,22 | 55239 | 755 | 40325 | 14140 | 74930 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 884,94 | 16,87 | 14159 | 270 | | 5550 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 96.1 | 2301-1307-0106 | **Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм** | м | 1 | 16 | 2486,00 | | | | 39776 | | |
| 97 | 2304-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 30 | | 1550,00 | -- | 46500 | -- | 46500 | -- | 50220 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3720 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2304-0501-0225 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 16 | 2918,00 | -- | 46688 | -- | 46688 | -- | 50423 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3735 | |
| 99 | 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10 | 1036,00 | -- | 10360 | -- | 10360 | -- | 11189 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 829 | |
| 102 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 180 | 537,00 | -- | 96660 | -- | 96660 | -- | 104393 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7733 | |
| | | **Теплоизоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 107 | 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | 0,10465 | 373181,00 | -- | 39053 | -- | 39053 | -- | 42178 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3124 | |
| | | **ГИЛЬЗЫ** | | | | | | | | | |
| 108 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм | м | 1,6 | 1862,35 | 39,35 | 2980 | 63 | 1723 | 1192 | 4506 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 746,00 | 14,43 | 1194 | 23 | | 334 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 108.1 | 2301-1307-0104 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм | м | 1 1,6 | 1053,00 | | | | 1685 | | |
| 109 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм | м | 2,4 | 3452,45 | 47,22 | 8286 | 113 | 6049 | 2121 | 11240 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 884,94 | 16,87 | 2124 | 40 | | 833 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 109.1 | 2301-1307-0106 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 2,4 | 2486,00 | | | | 5966 | | |
| 110 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм | м | 1,3 | 3452,45 | 47,22 | 4488 | 61 | 3277 | 1149 | 6088 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 884,94 | 16,87 | 1150 | 22 | | 451 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 110.1 | 2301-1307-0106 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 1,3 | 2486,00 | | | | 3232 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 846458 | 8725 | 671266 | 320780 | 1093752 |
| | | | | | | | 166467 | 3200 | -- | 81019 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000** | | | | | | | | | |
| 124 | 2304-0905-2402 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 300 | 4288,00 | -- | 1286400 | -- | 1286400 | -- | 1389312 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 102912 | |
| 125 | 2302-0103-0303 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80 | шт. | 600 | 565,00 | -- | 339000 | -- | 339000 | -- | 366120 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 27120 | |
| 126 | 2304-0905-2401 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 150 | 2999,00 | -- | 449850 | -- | 449850 | -- | 485838 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 35988 | |
| 127 | 2302-0103-0302 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80 | шт. | 300 | 393,00 | -- | 117900 | -- | 117900 | -- | 127332 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9432 | |
| 128 | 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 50 | 2065,00 | -- | 103250 | -- | 103250 | -- | 111510 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8260 | |
| 135 | 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | 0,10465 | 373181,00 | -- | 39053 | -- | 39053 | -- | 42178 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3124 | |
| | | **ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ** | | | | | | | | | |
| 137 | 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 2610,49 | 274,00 | -- | 715274 | -- | 715274 | -- | 772496 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 57222 | |
| 138 | 2302-0301-0305 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 360 | 140,00 | -- | 50400 | -- | 50400 | -- | 54432 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4032 | |
| 139 | 2302-0301-0805 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 580 | 220,00 | -- | 127600 | -- | 127600 | -- | 137808 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10208 | |
| 140 | 2302-0301-1005 РСНБ РК 2015 | Тройник прямой, d=25 мм | шт. | 350 | 359,00 | -- | 125650 | -- | 125650 | -- | 135702 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10052 | |
| 141 | 2302-0401-3202 РСНБ РК 2015 | Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 200 | 91,00 | -- | 18200 | -- | 18200 | -- | 19656 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1456 | |
| 142 | 2302-0301-0306 РСНБ РК 2015 | Муфта d=25 мм | шт. | 1100 | 153,00 | -- | 168300 | -- | 168300 | -- | 181764 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13464 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 3540877 | | 3540877 | | 3824148 |
| | | | | | | | | | | 283270 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ: ОВ** | **Тенге** | | | | | | | | **5900412** |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **166467** | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **8725** | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **3200** | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **5121876** | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **320780** | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **437069** | |

| | |
|---|---|
| **Общестроительные работы ВЫШЕ 0.000** | **28 794 744** |
| **Отопление и вентиляция** | **5 900 412** |
| **ИТОГО** | 34 695 156 |
| Временные здания и сооружения 0,9% | 312 256 |
| **ИТОГО по главам 1-8** | 35 007 412 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08% | 378 080 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 3 552 864 |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **38 938 357** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 707 710 |
| **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.** | 39 646 067 |
| в том числе на 2020 год - 54 % | 21 408 876 |
| в том числе на 2021 год - 46 % | 18 237 191 |
| **В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1** | 21 408 876 |
| С понижающим коэффициентом К=0,89999999642 | 19 267 988 |
| НДС на 2020 год, - 12% | 2 312 159 |
| **Итого в тек.ценах на 2020 год** | **21 580 147** |
| **В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036** | 19 149 707 |
| С понижающим коэффициентом К=0,89999999642 | 17 234 736 |
| НДС на 2021 год, - 12% | 2 068 168 |
| **Итого в тек.ценах на 2021 год** | **19 302 904** |
| Итого в тек.ценах с НДС | 40 883 051 |
| в том числе НДС 12% | 4 380 327 |
| **ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС** | **40 883 051** |

**ЗАКАЗЧИК :**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда**

**Технадзор**
**ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"**

**Автор проекта**
**ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"**

**ПОДРЯДЧИК :**
**ТОО "SCS Инжиниринг"**
**Директор А. Рашев**