Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140005420**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ДОРОГА АРНАЙЫ КАЛАШЫК ЖОЛЫ,21, тел.: +7 (72835) 4-60-71, 4-54-28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

971240000654

Договор (контракт) Договор № 9 от 25.03.2021 г., доп.согл. №4 от 31.08.2022 г.

Номер документа	Дата составления
73	31.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольское, Буландынского района, Акмолинской области			Работа	1	171 428 571,43	171 428 571,43
				Итого	1	x	171 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Шалимбетов С.К.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Ахметова Ж.О.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Буландинского района" Акмолинская область, Буландинский район, с.Макинска, Некрасова, 19, БИН 060140005420

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654

Стройка: "Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольск Буландинского района Акмолинской области"

Объект: Водопроводная сеть

Приложение 4-1
к приказу и. о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 9	25.03.2021г.				
		Допсоглашие № 1	23.09.2021г.				
		Допсоглашие № 2	08.10.2021г.				
		Допсоглашие № 3	12.04.2022г.				
		Допсоглашие № 4	31.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольск Буландинского района Акмолинской области"	171 428 571	153 061 224							18 367 347	171 428 571,43

Подрядчик:
ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654

Директор _____ Шалимбетов К.Ж.

Технический надзор ТОО "АДС Сапа" _____ Кенжев Б. Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Буландинского района" БИН 060140005420

Руководитель _____ Ахметова Ж.О.

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Заказ 22

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Поселковые сети водопровода.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г;

Акт приемки выполненных работ №

за август месяц 2022 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 11 Трубопроводы сети.											
219	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (при УГВ=1,8 м, глубине траншеи Нтранш.=2,8 м, амплитуда колебания УГВампл.=1 м) НР=72% Коб =0,97 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К 1экс=1,1;**	м3 грунта	5 689,120	310,71 -	310,71 75,75	1 767 666 -	1 767 666 430 951	- -	310 284,60 166 236,09	2 244 187,17

220	1101-0105-0802	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 (Механизированная доработка грунта) НР=72% Коб =0,8 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К 1экс=1,1;**	м3 грунта	140,746	1 448,72	603,93	203 902	85 001	549	100 725,04	328 996,72
			недобора		840,89	153,07	118 352	21 544	-	24 370,13	
221	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,2 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;**	м3 грунта	35,152	3 090,15	-	108 625	-	-	78 209,97	201 781,71
					3 090,15	-	108 625	-	-	14 946,79	
225	1101-0205-1201	**Траншеи. Водоотлив НР=72%**	м3 мокрого грунта	2 179,652334	1 889,89	1 889,89	4 119 303	4 119 303	-	1 950 450,56	6 555 334,00
					-	1 242,84	-	2 708 959	-	485 580,30	

Итого по разделу 11	**9 330 299,60**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	226 976,86
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 971 970,36
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 161 453,94
- материалы, изделия и конструкции, тенге	548,91
- накладные расходы, тенге	2 439 670,17
- сметная прибыль (8 %), тенге	691 133,30

Итого по смете	**9 330 299,60**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	226 976,86
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 971 970,36
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 161 453,94
- материалы, изделия и конструкции, тенге	548,91
- накладные расходы, тенге	2 439 670,17
- сметная прибыль (8 %), тенге	691 133,30

Итого по смете			9 330 299,60
Временные здания и сооружения	1,30%	0,8	97 035,12
Итого с временными зданиями и			9 427 334,71
Затраты на производство строительно-	2,2%		207 401,36
Итого с дополнительными затратами на			9 634 736,08
Непредвиденны работы и затраты	2%		192 694,72
Итого с непредвиденными работами и			9 827 430,80
Итого 2022 г 27% (МРП=3180)	27%	1	2 653 406,32
Итого 2023г. 73% (МРП=3201)	73%	1,0066	7 221 373,04
Всего			9 874 779,36
Скидка		0,9	8 887 301,42

НДС	12%	1 066 476,17
Итого по акту		9 953 777,60

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "Монолит", 971240000654

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шаймбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметова Ж.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора **Кизиев Б.Н.**
аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН/102 от 12.08.2021 года

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора **Тайбулдинов С.Р.**

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказ 22

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Поселковые сети водопровода.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г;

Акт приемки выполненных работ №2

за август месяц 2022 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 11 Трубопроводы сети.											
219	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (при УГВ=1,8 м, глубине траншеи Нтранш.=2,8 м, амплитуда колебания УГВампл.=1 м) НР=72% Коб =0,97 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;**	м3 грунта	19 636,00	310,71 -	310,71 75,75	6 101 102 -	6 101 102 1 487 427	- -	1 070 947,44 573 763,92	7 745 812,92
220	1101-0105-0802	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	486,00	1 448,72 840,89	603,93 153,07	704 078 408 673	293 510 74 392	1 895 -	347 806,48 84 150,75	1 136 035,16

		(механизированная дорабоотка грунта) НР=72% Коб =0,8 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;									
221	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,2 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	134,00	3 090,15	-	414 080	-	-	298 137,67	769 195,19
					3 090,15	-	414 080	-	-	56 977,42	
223	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,97	м3 грунта	18 630,00	38,53	38,53	717 814	717 814	-	150 634,73	937 924,52
					-	11,23	-	209 215	-	69 475,89	
224	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,03	м3 грунта	576,00	1 344,47	-	774 415	-	-	557 578,60	1 438 552,78
					1 344,47	-	774 415	-	-	106 559,47	
225	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	20 754,22	1 889,89	1 889,89	39 223 194	39 223 194	-	18 571 806,33	62 418 600,22
					-	1 242,84	-	25 794 175	-	4 623 600,02	
226	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (при УГВ=1,8 м, глубине траншеи Нтранш.=2,8 м, амплитуда колебания УГВампл.=1 м) НР=72% Коб =0,97	м3 грунта	7 855,00	282,46	282,46	2 218 723	2 218 723	-	389 501,17	2 816 882,43
					-	68,87	-	540 974	-	208 657,96	
227	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 (Механизированная доработка грунта) НР=72% Коб =0,8	м3 грунта недобора	194,00	1 317,37	549,03	255 570	106 512	757	126 214,85	412 327,40
					764,44	139,16	148 301	26 997	-	30 542,77	
228	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,2 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	49,00	3 090,15	-	151 417	-	-	109 020,49	281 272,87
					3 090,15	-	151 417	-	-	20 835,03	
229	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,97	м3 грунта	7 855,00	38,53	38,53	302 653	302 653	-	63 512,39	395 458,78
					-	11,23	-	88 212	-	29 293,24	
230	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и			1 344,47	-	326 706	-	-	235 228,47	

		ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,03	м3 грунта	243,00	1 344,47	-	326 706	-	-	44 954,77	606 889,46
234	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (за вычетом 727 м, уложенных в футлярах) НР=99%	км трубопровода	7,44	603 775,65 323 479,84	280 295,81 85 400,37	4 492 091 2 406 690	2 085 401 635 379	- -	3 011 648,07 600 299,11	8 104 038,02
235	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм Коб =1,01	1 м	7 514,40	2 542,00 -	- -	19 101 605 -	- -	19 101 605 -	- 1 528 128,38	20 629 733,18
240	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (за вычетом 307 м, уложенных в футлярах) НР=99%	км трубопровода	3,542	603 775,65 323 479,84	280 295,81 85 400,37	2 138 573 1 145 766	992 808 302 488	- -	1 433 771,17 285 787,56	3 858 132,08
241	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм Коб =1,01	1 м	3 577,42	215,00 -	- -	769 145 -	- -	769 145 -	- 61 531,62	830 676,92
243	1122-0501-0410	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею. (Футляры) НР=99%	км трубопровода	0,06	2 123 363,34 517 805,26	1 605 558,08 546 612,31	127 402 31 068	96 333 32 797	- -	63 226,40 15 250,26	205 878,46
244	241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x7,7 мм Коб =1,01	1 м	60,60	7 920,00 -	- -	479 952 -	- -	479 952 -	- 38 396,16	518 348,16
246	1122-0501-0407	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею (Футляр) НР=99%	км трубопровода	0,058	1 571 514,53 418 388,50	1 153 126,03 285 663,33	91 148 24 267	66 881 16 568	- -	40 426,66 10 525,96	142 100,46
247	241-201-1210	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x5,5 мм Коб =1,01	1 м	58,58	4 060,00 -	- -	237 835 -	- -	237 835 -	- 19 026,78	256 861,58
255	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN			4 905,00	-	490 500	-	490 500	-	

		16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	100,00	-	-	-	-	-	39 240,00	529 740,00
258	261-301-1744	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	1 комплект	16,00	4 788,00	-	76 608	-	76 608	-	82 736,64
					-	-	-	-	-	6 128,64	
259	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	28,00	1 606,02	131,02	44 969	3 669	-	45 442,63	97 644,08
					1 475,00	0,41	41 300	11	-	7 232,90	
260	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	28,00	860,00	-	24 080	-	24 080	-	26 006,40
					-	-	-	-	-	1 926,40	
261	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	109,00	1 849,50	275,22	201 596	29 999	-	188 930,03	421 767,57
					1 574,28	1,45	171 597	158	-	31 242,04	
262	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	100,00	2 452,00	-	245 200	-	245 200	-	264 816,00
					-	-	-	-	-	19 616,00	
264	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	9,00	2 147,00	-	19 323	-	19 323	-	20 868,84
					-	-	-	-	-	1 545,84	

Итого по разделу 11 **114 948 300,13**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 044 279,25
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 52 238 598,50
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 29 208 793,53
- материалы, изделия и конструкции, тенге 21 446 899,90
- накладные расходы, тенге 26 703 833,58
- сметная прибыль (8 %), тенге 8 514 688,90

Раздел 12 Колодцы водопроводные.

282	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	92,74	36 694,92	13 793,49	3 403 087	1 279 208	644 993	1 999 457,16	5 834 747,56
					15 946,58	5 831,01	1 478 886	540 768	-	432 203,52	
283	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	41,00	29 553,00	-	1 211 673	-	1 211 673	-	1 308 606,84
					-	-	-	-	-	96 933,84	

284	225-101-0603	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	1 шт.	12,00	67 029,00	-	804 348	-	804 348	-	868 695,84
					-	-	-	-	-	64 347,84	
285	225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	1 шт.	41,00	29 950,00	-	1 227 950	-	1 227 950	-	1 326 186,00
					-	-	-	-	-	98 236,00	
286	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	1 шт.	41,00	29 172,00	-	1 196 052	-	1 196 052	-	1 291 736,16
					-	-	-	-	-	95 684,16	
287	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б**	1 шт.	41,00	29 172,00	-	1 196 052	-	1 196 052	-	1 291 736,16
					-	-	-	-	-	95 684,16	
288	225-101-0110	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	1 шт.	12,00	38 459,00	-	461 508	-	461 508	-	498 428,64
					-	-	-	-	-	36 920,64	
289	225-101-0111	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	1 шт.	12,00	44 946,00	-	539 352	-	539 352	-	582 500,16
					-	-	-	-	-	43 148,16	
290	225-101-0111	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б**	1 шт.	12,00	44 946,00	-	539 352	-	539 352	-	582 500,16
					-	-	-	-	-	43 148,16	
291	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	1 шт.	41,00	21 307,00	-	873 587	-	873 587	-	943 473,96
					-	-	-	-	-	69 886,96	
292	225-101-0613	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	1 шт.	12,00	71 865,00	-	862 380	-	862 380	-	931 370,40
					-	-	-	-	-	68 990,40	
293	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	1 шт.	80,00	4 291,00	-	343 280	-	343 280	-	370 742,40
					-	-	-	-	-	27 462,40	

Итого по разделу 12 **15 830 724,28**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 478 885,83
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 279 208,26
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	540 767,87
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 900 526,79
- накладные расходы, тенге	1 999 457,16
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 172 646,24

Итого по смете **130 779 024,42**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 523 165,08
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 517 806,76
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 749 561,40
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 347 426,69
- накладные расходы, тенге	28 703 290,74
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 687 335,14

Итого по смете			130 779 024,42
Временные здания и сооружения	1,30%	0,8	1 360 101,85
Итого с временными зданиями и			132 139 126,27
Затраты на производство строительно-	2,2%		2 907 060,78
Итого с дополнительными затратами на			135 046 187,05
Непредвиденны работы и затраты	2%		2 700 923,74

Итого с непредвиденными работами и			137 747 110,79
Итого 2022 г 27% (МРП=3180)	27%	1	37 191 719,91
Итого 2023г. 73% (МРП=3201)	73%	1,0066	101 219 056,46
Всего			138 410 776,37
Скидка		0,9	124 569 698,73
НДС	12%		14 948 363,85
Итого по акту			139 518 062,58

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит", 971240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора **Кизиев Б.Н.**

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН/102 от 12.08.2021 года

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметова Ж.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора **Тайбулдинов С.Р.**

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Заказ 22

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420**

Подрядчик: **ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654**

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Водовод В1.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г;

Акт приемки выполненных работ №3

за август месяц 2022 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Трубопроводы сети.											
1	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	10 628,00	282,46	282,46	3 001 985	3 001 985	-	527 004,26	3 811 308,27
					-	68,87	-	731 950	-	282 319,13	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной**	м3 грунта	329,00	3 090,15	-	1 016 659	-	-	731 994,73	1 888 546,41
					3 090,15	-	1 016 659	-	-	139 892,33	

		до 2 м без крепления с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;								
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,00	9 613,56 1 621,07	266,09 72,44	0 0	0 0	0 -	0,00 0,00	0,00
4	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	903,00	235,12 -	235,12 73,94	212 313 -	212 313 66 768	- -	48 072,83 20 830,90	281 217,09
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	9 782,00	38,53 -	38,53 11,23	376 900 -	376 900 109 852	- -	79 093,34 36 479,50	492 473,30
6	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	271,00	86,21 -	86,21 22,34	23 363 -	23 363 6 054	- -	4 358,98 2 217,75	29 939,64
7	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	3,00	651 599,23 338 379,64	313 219,59 92 016,96	1 954 798 1 015 139	939 659 276 051	- -	1 278 277,90 258 646,05	3 491 721,64
8	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм Коб =1,01	1 м	3 030,00	3 235,00 -	- -	9 802 050 -	- -	9 802 050 -	- 784 164,00	10 586 214,00

Итого по разделу 1	**20 581 420,35**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 031 798,27
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 554 220,38
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 190 675,06
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 802 050,00
- накладные расходы, тенге	2 668 802,04
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 524 549,66
Итого по смете	**20 581 420,35**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 031 798,27
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4 554 220,38
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 190 675,06
- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 802 050,00
- накладные расходы, тенге			4 554 220,38
- сметная прибыль (8 %), тенге			1 524 549,66
Итого по смете			20 581 420,35
Временные здания и сооружения	1,30%	0,8	214 046,77
Итого с временными зданиями и			20 795 467,12
Затраты на производство строительно-	2,2%		457 500,28
Итого с дополнительными затратами на			21 252 967,40
Непредвиденны работы и затраты	2%		425 059,35
Итого с непредвиденными работами и			21 678 026,75
Итого 2022 г 27% (МРП=3180)	27%	1	5 853 067,22
Итого 2023г. 73% (МРП=3201)	73%	1,0066	15 929 404,26
Всего			21 782 471,48
Скидка		0,9	19 604 224,33
НДС	12%		2 352 506,92
Итого по акту			21 956 731,25

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит", 971240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора **Кизиев Б.Н.**

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН/102 от 12.08.2021 года

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметова Ж.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора

Тайбулдинов С.Р.