Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
от 14 декабря 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкента ЮКО"
Инженер: ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Отырабат курылыс"
Договор: №100 от 05.08.2016г. Доп.согл.№1 от 9.12.2016г.

Наименование объекта: "Строительство ирригационных сетей по ул.Еримбетова в г.Шымкент"

№ п/п	Найменование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	7 960 763	8 916 054,4	7 960 763	8 916 054,4
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**7 960 763**	**8 916 054,4**	**7 960 763**	**8 916 054,4**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкента"
_____ Т.Касымбеков

Инженер:
Директор
ТОО "Фараб Курылыс"
_____ Т.Акжигит

Подрядчик:
Директор
ТОО "Отырабат Курылыс"
_____ Р.Утешов

1410

Наименование стройки - Строительство ирригационных сетей по ул.Еримбетова в г.Шымкент

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкента ЮКО"
Инженер: ТОО "Фараб Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"
Договор: № 100 от 05.08.2016г. Доп.согл.№1 от 09.12.2016г.

184
2

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	11-270302-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	34	527,69	--	17942	--	11912	0,92	31
		м		527,69	--	17942	--	60,3	--	--
2	11-270302-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	19,2	1893,01	787,39	36346	15118	18573	1,86	36
		м3 конструкции		1105,62	324,90	21228	6238	60,3	0,39	7
3	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Демонтаж.	0,056	1171057,50	472554,50	65579	26463	33251	942,70	53
		км трубопровода		698502,99	153605,46	39116	8602	62,1	0,80	--
4	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	267,443	331,00	--	88524	--	3364	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
5	41-020104-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	267,443	222,44	--	59490	--	2261	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
6	11-270201-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. ДЕМОНТАЖ. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	2,64	4801,91	2408,29	12677	6358	5885	3,88	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2				1410*
7	11-460401-0401 РСНБ РК 2015	Перегородки монолитные бетонные. Разборка бетона в трубе м3 лотка	3	2393,62	876,06	6319	2313	60,3	0,80	2
				10145,47	4482,07	30436	13446	13263	8,94	27
8	12-190101-0901	Труба Д=1,2м. Очистка от строительного мусора м3	52,5	5663,40	1989,79	16990	5969	50,8	2,89	9
				1195,71	--	62775	--	40895	2,14	113
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 т	Тенге	1195,71	--	62775	--	59,1	--	--
						543425				
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
9	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м м3 грунта	627	24,52	24,52	15376	15376	4092	--	--
				--	9,12	--	5717	59,1	0,01	7
10	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3 грунта	62,7	1133,17	--	71050	--	46286	1,89	119
				1133,17	--	71050	--	59,1	--	--
11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 грунта	62,7	108,43	101,67	6798	6375	1851	0,01	1
				6,68	34,72	419	2177	59,1	0,04	2
12	41-020104-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км тенге за 1тонну	935	222,44	--	207981	--	7903	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	374,26	17,19	17,19	6433	6433	1712	--	--
				--	6,39	--	2392	59,1	0,01	3
14	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки м3 грунтовой подушки	82,29	252,35	251,30	20766	20680	4435	--	--
				0,96	71,27	79	5865	59,1	0,08	7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			426258				
		РАЗДЕЛ 3. Устройство лотков								
15	11-300101-0103 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство м3 подушки	70,515	4524,37	154,44	319036	10890	80138	2,56	181
				1495,37	68,99	105446	4865	59,4	0,10	7
16	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство м3	35,11	15778,21	573,25	553973	20127	36570	1,35	47
				753,18	124,83	26444	4383	48,5	0,18	6
17	11-370401-0204 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной м3 сборных конструкций	43,587	9814,51	2145,46	427785	93514	125381	5,38	234
				3618,43	743,17	157716	32393	55,3	0,94	41
18	ТПРАЙСЛИСТ	Лотки Л4 шт	64	22942,93	--	1468348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	ТПРАЙСЛИСТ	Лотки ЛР-6 шт	22	45000,00	--	990000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	ТПРАЙСЛИСТ	Лотки ЛР-8	13	50000,00	--	650000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство	7,7	40011,27	3902,58	308087	30050	87927	24,40	188
		м3		18330,50	1331,98	141145	10256	48,5	1,69	13
22	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1,989392	33157,71	2151,42	65964	4280	38549	46,60	93
		т конструкций		28418,54	241,64	56536	481	60,9	0,31	1
23	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,90276	329899,57	--	297820	--	11317	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1,086632	345796,91	--	375754	--	14279	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0436741	99,67	2,08	4	--	1	0,06	--
		м2		44,93	0,28	2	--	54,2	--	--
26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,0436741	37,87	0,79	2	--	--	0,02	--
		м2		13,83	0,14	1	--	--	--	--
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Лотки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	866,629	696,49	13,11	603600	11366	89521	0,21	184
		м2 поверхности		144,33	1,38	125080	1193	50,8	--	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6 818 913				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7 788 596**				

Временные здания и сооружения-1,5%	116829
Итого	7 905 425
Затраты по снегоборьбе-0,7%	55338
Итого	7 960 763
НДС-12%	955292
ИТОГО:	**8 916 054,4**

Инженер-сметчик:

Директор-эксперт ТОО "Фараб Курылыс"

_____ Шакуов Б.

Подрядчик:

Дирсктор ТОО "Отырабат курылыс"

_____ Утешов Р.