Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130940015928

000340001900

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района",Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 65**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №49 от 12.08.2022 г с. Бирлик, Талгарского р-на

Номер документа	Дата составления
156	21.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алм. обл.(2 э). Подключение 12 сельских нас-х пунктов к Талгарскому групповому водоводу" (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, с.Алтын Дан, с.Шымбулак,сан.Березка"»			работа	1	257 142 857,00	257 142 857,00	27 551 020,39
				Итого	1	x	257 142 857,00	27 551 020,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального - хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

Технический надзор : ТОО "Кабылан Эксперт"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Договор о государственных закупках работ №49 от 12.08.2022г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка	360 083 710,00	360 083 710,00	229 591 837							27 551 020	257 142 857,00
Удержание аванса	108 025 113,00	108 025 113,00	68 877 551							8 265 306	77 142 857,10
Итого к оплате	252 058 597,00	252 058 597,00	160 714 286							19 285 714	180 000 000

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района"

Аубакиров Э.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

директор

ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Бондаренко А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

директор

ТОО "Кабылан Эксперт"

Нургалин Р.П.

ПОДРЯДЧИК

директор

ТОО «Мелиоратор»

Нарбаев Е.Е.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Наименование объекта: **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Бирлик I, II зоны**

Договор: №48 от 12.08.22 г.

Акт №4 приемки выполненных работ
октябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-3-2

на Колодцы внутрипоселковой водопроводной сети с.Бирлик

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Круглые водопроводные колодцы - 254шт (в т.ч.: диам.150см -230шт, диам.200см -24шт.)									
1	2	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** *СП - 8%*	шт.	230	24207,00 –	– –	5567610 –	– –	5567610	– 445409	6013019
2	4	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9** *СП - 8%*	шт.	460	15749,00 –	– –	7244540 –	– –	7244540	– 579563	7824103
3	6	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	230	24242,00 –	– –	5575660 –	– –	5575660	– 446053	6021713
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18387810 –	– –	18387810 –	– 1471025	19858835
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				18387810				
			Местные материалы	Тенге				18387810				
			Сметная прибыль	Тенге				1471025				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19858835				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19858835				
			РАЗДЕЛ 2.Арматура, фасонные части, металлоизделия									
4	25	С123-040102-1505 2304-0102-1505 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	47	88334,00 –	– –	4151698 –	– –	4151698	– 332136	4483834
5	83	С123-040902-3222 2304-0902-3222 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	711	3493,00 –	– –	2483523 –	– –	2483523	– 198682	2682205

	88	С123-041001-5401 2304-1001-5401 РСНБ РК 2015	4 Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	5	2 6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%									
7	90	С123-041013-0902 2304-1013-0902 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	711	1656,00	–	1177416	–	1177416	–	1271609
			СП - 8%			–	–	–	–		94193	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	шт.	711	9879,00	–	7023969	–	7023969	–	7585887
			Стоимость сантехнических работ	Тенге		–	–	–	–		561918	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14836606	–	14836606	–	16023535
			Сметная прибыль	Тенге				–	–	–	1186929	
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14836606				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14836606				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1186928				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				16023534				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				16023534				
			- Сметная прибыль	Тенге								35882370
			В том числе строительно монтажные работы							33224416		
			Стоимость оборудования								2657954	
			Временные здания и сооружения 2,08%									35 882 370
			Итого с временными зданиями сооружениями									-
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%									746 353
			Итого с дополнительными затратами на строительство									36 628 723
			Непредвиденные работы и затраты-2%									758 215
			Итого с непредвиденными затратами на строительство									37 386 938
			ВСЕГО в текущих ценах									747 739
			Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									38 134 677
			Итого с НДС									40 556 736
			Скидка генподрядчика									4 866 808
			Итого к оплате	5,00%								45 423 545
												2 271 177
												43 152 367

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

_____ **Аубакиров Э.М.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор_____ **Нарбаев Е.Е.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан Эксперт"

_____ **Оспанов Н.**

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ **Исмагулов Е. /**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу.**

Наименование объекта: **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Талдыбулак I, II зоны**

Договор: №48 от 12.08.22 г.

Акт №5 приемки выполненных работ
октябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-4-1

на Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Талдыбулак

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	5944,5015	56,43	56,43	335422	335422	–	78794	447353
			НР - 72%, СП - 8%			–	18,41	–	109436		33137	
2	3	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	9808,4275	513,00	–	5031723	–		–	5434261
			СП - 8%			–	–	–	–		402538	
3	4	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	5944,5015	56,43	56,43	335422	335422	–	78794	447353
			НР - 72%, СП - 8%			–	18,41	–	109436		33137	
4	5	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	26259,4039	238,85	238,85	6272175	6272175	–	1190149	8059309
			НР - 72%, СП - 8%			–	62,95	–	1652984		596986	
5	6	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3606,1664	388,72	388,72	1401803	1401803	–	265993	1801219
			НР - 72%, СП - 8%			–	102,45	–	369435		133424	
6	7	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кэтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	1292,4974	368,82	368,82	476698	476698	–	90454	612524
			НР - 72%, СП - 8%			–	97,20	–	125630		45372	

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	520,4522	620,55 –	620,55 163,54	322968 –	322968 85116	–	61283 30740	414992
8	9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	3276,7523	122,00 –	– –	399764 –	– –		– 31981	431745
9	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1198,7667	2370,37 2370,37	– –	2841518 2841518	– –	–	2045893 390993	5278404
10	11	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	172,6618	5673,93 5673,93	– –	979671 979671	– –	–	705363 134803	1819836
11	12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с трубопроводом) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	73,9979	1823,36 1823,36	– –	134925 134925	– –	–	97146 18566	250636
12	13	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с трубопроводом) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	71,5313	4364,56 4364,56	– –	312203 312203	– –	–	224786 42959	579948
13	14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	786,8448	2188,03 2188,03	– –	1721642 1721642	– –	–	1239582 236898	3198121
14	15	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	118,3967	5237,47 5237,47	– –	620099 620099	– –	–	446472 85326	1151897
15	16	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки) *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	5438,8489	282,28 11,15	271,04 78,66	1535294 60665	1474143 427816	486	351706 150960	2037960

		1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	451,3874	457,22 18,02	439,07 127,40	206384 8133	198191 57508	60	47262 20292	273938
17	18	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	10398,1911	513,00 –	– –	5334272 –	– –		– 426742	5761014
18	19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	503,186	866,42 866,42	– –	435968 435968	– –	–	313897 59989	809854
19	20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1832,6824	951,59 951,59	– –	1743959 1743959	– –	–	1255650 239969	3239577
20	21	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31333,1963	39,11 –	39,11 12,76	1225542 –	1225542 399849	–	287891 121075	1634508
21	22	Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Засыпка траншеи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4057,5539	188,51 –	188,51 61,50	764901 –	764901 249559	–	179683 75567	1020150
22	23	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	31333,1963	171,86 92,66	79,20 38,43	5384931 2903459	2481472 1204135	–	2957468 667392	9009791
23	24	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4057,5539	204,96 110,68	94,28 45,75	831649 449098	382551 185633	–	457007 103092	1391748
24	25	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 креплений	6726,4131	609,97 247,65	27,30 12,36	4102885 1665810	183648 83152	2253427	1259252 428971	5791108
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				42751817	15854936	2253973	13634525	60897246
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13877149	5059688	–	4510909	
		Материалы		Тенге				42751817				
		Всего заработная плата		Тенге				2253973				
		Транспортные расходы		Тенге					18936837			
			Накладные расходы	Тенге				10765759				
			Сметная прибыль	Тенге				13634523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4510907				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60897246				
			Сметная заработная плата	Тенге					18936837			15793
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60897246				

			Нормативная трудоемкость	4	4								
			Сметная заработная плата	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				чел.-ч									
				Тенге									
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод						18936837			15793	
25	26	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	1,412	605288,17	201074,99	854667	283918	17499	635169	1609023	
			НР - 99%; СП - 8%			391820,00	62560,42	553250	88335		119187		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	28	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	6	382674,59	109313,15	2296048	655879	17553	1805474	4429643	
			НР - 99%; СП - 8%			270436,00	33515,84	1622616	201095		328122		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	29	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,308	337134,94	86303,22	103838	26581	403	84058	202928	
			НР - 99%; СП - 8%			249526,00	26147,70	76854	8053		15032		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	30	С123-010501-1117 2301-0501-1117 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1230,18	4454,00	–	5479222	–	5479222	–	5917559	
			СП - 8%			–	–	–	–		438338		
29	35	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	8000	1359,00	–	10872000	–	10872000	–	11741760	
			СП - 8%			–	–	–	–		869760		
30	47	Коммерч.предложение СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО ТД СТЗ АРЫСТАН 2020г.	**Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 17, DN 110**	шт.	26	3086,41	–	80247	–	80247	–	86666	
			СП - 8%			–	–	–	–		6420		
31	48	Коммерч.предложение СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО ТД СТЗ АРЫСТАН 2020г.	**Отвод полиэтиленовый сварной 15° ПЭ 100 SDR 17, DN 110**	шт.	17	3086,41	–	52469	–	52469	–	56667	
			СП - 8%			–	–	–	–		4198		

		Коммерч.предложение СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО ТД СТЗ АРЫСТАН 2020г.	4 Отвод полиэтиленовый сварной 22° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	5	5 6	7	8	9	10	11	12	13		50
33	50	Коммерч.предложение СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО ТД СТЗ АРЫСТАН 2020г.	*СП - 8%* Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	20	3086,41 –	– –	61728 –	– –	61728	– 4938	66666		
34	51	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	21	3086,41 –	– –	64815 –	– –	64815	– 5185	70000		
35	52	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	22	1776,00 –	– –	39072 –	– –	39072	– 3126	42198		
36	53	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	9	923,00 –	– –	8307 –	– –	8307	– 665	8972		
			СП - 8%	шт.	18	2222,00 –	– –	39996 –	– –	39996	– 3200	43196		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19952407	966378	16733311	2524701	24275278		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2252720	297484	–	1798171			
		Материалы		Тенге				3513810						
		Всего заработная плата		Тенге				35454						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2550204					
			Накладные расходы	Тенге				259258						
			Сметная прибыль	Тенге				2524702						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				483081						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6521593						
			Сметная заработная плата	Тенге					2550204				1861	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				16438597						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16438597						
			Сметная прибыль	Тенге				1315088						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17753684						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24275278						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2550204				1861	
			Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 3.Монтаж футляров

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					6							
		Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляры из труб стальных диаметром 100 мм. Укладка**									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,2	561894,25	115310,45	112379	23062	2593	94868	223826
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			433620,00	45509,02	86724	9102		16580	
38	87	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,2	1547574,73	38871,28	309515	7774	243603	57609	396494
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			290690,00	263,52	58138	53		29370	
39	92	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**									
			СП - 8%	м	200	12489,00	–	2497800	–	2497800	–	2697624
						–	–	–	–		199824	
40	95	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**									
			НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	200	1398,89	7,73	279777	1547	31107	245145	566916
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1235,62	2,49	247123	498		41994	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3199471	32383	2775103	397622	3884860
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				391985	9652	–	287768	
		Материалы		Тенге				701671				
		Всего заработная плата		Тенге				277303				
			Накладные расходы	Тенге					401637			
			Сметная прибыль	Тенге				397621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1187236				
			Сметная заработная плата	Тенге					401637			270
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2497800				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2497800				
			Сметная прибыль	Тенге				199824				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2697624				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3884860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					401637			270
			РАЗДЕЛ 4.Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог									
41	99	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**									
			НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	200	3096,01	1291,81	619201	258361	–	514437	1224329
						1804,20	577,45	360840	115490		90691	
42	100	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные и песчаные. Разборка**									
			НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	200	380,47	260,42	76093	52085	–	39050	124354
						120,04	60,74	24008	12149		9211	

		4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка										
44	102	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1087,1625	102,00	–	110891	–		–	119762
			СП - 8%			–	–	–	–		8871	
45	103	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	т	1087,1625	366,00	–	397901	–		–	429734
						–	–	–	–		31832	
			НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	100	3175,08	1061,64	317508	106164	195720	44183	390626
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			156,24	252,86	15624	25286		28935	
46	104	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	1000	891,11	254,96	891106	254956	599058	125403	1097829
			НР - 108%, СП - 8%			37,09	79,02	37092	79022		81321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					2412700	671566	794778	723073	3386634
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				437564	231947	–	250861	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2412700				
		Материалы		Тенге				794778				
		Всего заработная плата		Тенге					669512			
		Транспортные расходы		Тенге				508792				
			Накладные расходы	Тенге				723073				
			Сметная прибыль	Тенге				250862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3386635				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					669512			519
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3386635				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					669512			519
			РАЗДЕЛ 5.Восстановление покрытий грунтовых дорог									
47	108	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	329,5833	3175,08	1061,64	1046454	349900	645060	145620	1287440
			НР - 108%, СП - 8%			156,24	252,86	51494	83339		95366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	109	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см (15 см). Устройство	м2 основания или покрытия	3294,4444	631,46	186,22	2080304	613492	1263980	412525	2692255
			НР - 108%, СП - 8%			61,57	54,37	202832	179135		199426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3126758**	**963392**	**1909040**	**558145**	**3979695**
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**254326**	**262474**	–	**294792**	
Материалы	Тенге				**3126758**				
Всего заработная плата	Тенге				**1909040**				
Накладные расходы	Тенге					**516800**			
Сметная прибыль	Тенге				**558144**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**294792**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3979695**				
Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**516800**			**343**
Сметная заработная плата	Тенге				**3979695**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
В ТОМ ЧИСЛЕ:						**516800**			**343**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**17213745**				**96423713**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18488654**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**5861246**			
- Перевозка грузов	Тенге						**24466205**		
- Накладные расходы	Тенге				**11274551**				
- Сметная прибыль	Тенге							**17838066**	
В том числе строительно монтажные работы								**7142501**	
Стоимость оборудования									96 423 713
Временные здания и сооружения 2,08%									-
Итого с временными зданиями сооружениями									2 005 613
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%									98 429 326
Итого с дополнительными затратами на строительство									2 037 487
Непредвиденные работы и затраты-2%									100 466 813
Итого с непредвиденными затратами на строительство									2 009 336
ВСЕГО в текущих ценах									102 476 150
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									108 984 749
Итого с НДС									13 078 170
Скидка генподрядчика	5,00%								122 062 919
Итого к оплате									6 103 146
									115 959 773

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

_____ **Аубакиров Э.М.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан Эксперт"

_____ **Оспанов Н.**

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ **Исмагулов Е.**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу.**

Наименование объекта: **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Талдыбулак I, II зоны**

Договор: №48 от 12.08.22 г.

Акт №6 приемки выполненных работ
октябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-4-2

на Колодцы внутрипоселковой водопроводной сети с.Талдыбулак

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Круглые водопроводные колодцы - 342шт (в т.ч.: диам.150см -302шт, диам.200см -40шт.)												
1	1	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**146,33475**	**23469,83**	**9616,69**	**3434452**	**1407256**	**375422**	**2233047**	**6120898**
			НР - 99%; СП - 8%			**11287,64**	**4126,35**	**1651774**	**603829**		**453400**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	4	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**11324,00**	**–**	**22648**	**–**	**22648**	**–**	**24460**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1812**	
3	13	**С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**110**	**10388,00**	**–**	**1142680**	**–**	**1142680**	**–**	**1234094**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**91414**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4599780**	**1407256**	**1540750**	**2233047**	**7379452**
								1651774	**603829**	**–**	**546626**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3457100**				
			Материалы	Тенге				**375422**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2255603**			
			Местные материалы	Тенге				**22648**				
			Накладные расходы	Тенге				**2233047**				
			Сметная прибыль	Тенге				**455212**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6145358**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1621**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2255603**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1142680**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1142680				
			Сметная прибыль	Тенге				91414				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1234094				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7379452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2.Прочие работы									
4	28	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**17,8058**	**6387,18**	**1030,86**	**113729**	**18355**	**35533**	**63602**	**191517**
			НР - 94%, СП - 8%			**3360,76**	**439,20**	**59841**	**7820**		**14186**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	29	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**17,8058**	**16683,86**	**942,18**	**297069**	**16776**	**255630**	**28576**	**351697**
			НР - 91%, СП - 8%			**1385,10**	**378,46**	**24663**	**6739**		**26052**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**410798**	**35132**	**291163**	**92178**	**543214**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84504**	**14559**	**–**	**40238**	
		Материалы		Тенге				**410798**				
		Всего заработная плата		Тенге				**291163**				
			Накладные расходы	Тенге					**99063**			
			Сметная прибыль	Тенге				**92177**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40238**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**543213**				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**99063**			**86**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**543213**				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3.Арматура, фасонные части, металлоизделия									
6	42	**С123-040102-1505 2304-0102-1505 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**114**	**88334,00**	**–**	**10070076**	**–**	**10070076**	**–**	**10875682**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**805606**	
7	43	**С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**366**	**54301,00**	**–**	**19874166**	**–**	**19874166**	**–**	**21464099**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1589933**	
8	70	**С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**12**	**6395,00**	**–**	**76740**	**–**	**76740**	**–**	**82879**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6139**	

			4	5	3 / 6	7	8	9	10	11	12	13
		С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	3	4494,00 –	– –	13482 –	– –	13482	– 1079	14561
10	72	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	50	4014,00 –	– –	200700 –	– –	200700	– 16056	216756
11	73	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	713	2375,00 –	– –	1693375 –	– –	1693375	– 135470	1828845
12	74	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	572	1302,00 –	– –	744744 –	– –	744744	– 59580	804324
13	79	С123-020103-2810 2302-0103-2810 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 *СП - 8%*	шт.	1	3667,00 –	– –	3667 –	– –	3667	– 293	3960
14	80	С123-020103-2809 2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 *СП - 8%*	шт.	39	2748,00 –	– –	107172 –	– –	107172	– 8574	115746
15	81	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	1273,00 –	– –	2546 –	– –	2546	– 204	2750
16	93	С123-020902-5110 2302-0902-5110 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический угловой с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	1117	1349,00 –	– –	1506833 –	– –	1506833	– 120547	1627380
17	99	С123-040902-3222 2304-0902-3222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1117	3493,00 –	– –	3901681 –	– –	3901681	– 312134	4213815
18	101	С123-041001-5401 2304-1001-5401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	1117	1656,00 –	– –	1849752 –	– –	1849752	– 147980	1997732

		РСНБ РК 2015	Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	105	С123-020302-8015 2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 *СП - 8%*	шт.	1117	9879,00 –	– –	11034843 –	– –	11034843	– 882787	11917630
21	106	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 *СП - 8%*	шт.	12	5042,00 –	– –	60504 –	– –	60504	– 4840	65344
22	107	С123-020303-7308 2302-0303-7308 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 *СП - 8%*	шт.	3	3032,00 –	– –	9096 –	– –	9096	– 728	9824
23	108	С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 *СП - 8%*	шт.	23	2729,00 –	– –	62767 –	– –	62767	– 5021	67788
24	109	С123-020303-7503 2302-0303-7503 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 *СП - 8%*	шт.	652	1345,00 –	– –	876940 –	– –	876940	– 70155	947095
				шт.	11	737,00 –	– –	8107 –	– –	8107	– 649	8756
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				52097191	–	52097191	–	56264966
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				–	–	–	4167775	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52097191				
			Сметная прибыль	Тенге				52097191				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4167775				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				56264966				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				56264966				
			В ТОМ ЧИСЛЕ									64187632
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1736278				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1442388			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					618388			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53929104		
			- Накладные расходы	Тенге							2325225	
			- Сметная прибыль	Тенге							4754639	

В том числе строительно монтажные работы	64 187 632
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	1 335 103
Итого с временными зданиями сооружениями	65 522 735
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	1 356 321
Итого с дополнительными затратами на строительство	66 879 055
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 337 581

													60
													68 216 636
													72 549 301
													8 705 916
													81 255 217
													4 062 761
													77 192 456

...сравненными затратами на строительство
ВСЕГО в текущих ценах
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%
Итого с НДС
Скидка генподрядчика 5,00%
Итого к оплате

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

м.п. _____ Аубакиров Э.М.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кабылан Эксперт"

м.п. _____ Оспанов Н.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор _____ Нарбаев Е.Е.
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ Исмагулов Е.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Наименование объекта: **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка I зона**

Договор: №48 от 12.08.22 г.

Акт №7 приемки выполненных работ
октябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-5-1

на Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Трубопровод									
1	33	С123-010501-1116 2301-0501-1116 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3620,85	3469,00	–	12560729	–	12560729	–	13565587
			СП - 8%			–	–	–	–		1004858	
2	34	С123-010501-1115 2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1220,08	2855,00	–	3483328	–	3483328	–	3761995
			СП - 8%			–	–	–	–		278666	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16044057	–	16044057	–	17327582
								–	–	–	1283524	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				16044057				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16044057				
			Сметная прибыль	Тенге				1283525				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17327582				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17327582				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17327582
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16044057		
			- Сметная прибыль	Тенге							1283524	

В том числе строительно монтажные работы	17 327 582
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	360 414
Итого с временными зданиями сооружениями	17 687 996
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	366 142
Итого с дополнительными затратами на строительство	18 054 137
Непредвиденные работы и затраты-2%	361 083

4	5	2 / 6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с непредвиденными затратами на строительство									18 415 220
ВСЕГО в текущих ценах									19 584 832
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									2 350 180
Итого с НДС									21 935 011
Скидка генподрядчика									1 096 751
Итого к оплате		5,00%							**20 838 261**

70

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

М.П. _____ **Аубакиров Э.М.**

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кабылан Эксперт"

М.П. _____ **Оспанов Н.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор _____ **Парбаев Е.Е.**
М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ /**Исмагулов Е.**

АКТ №1
Приема-передачи оборудования и материалов
От Заказчика к Подрядчику

октябрь 2022 г.

Комиссия в составе:

Представителей Заказчика в лице

Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района» - Аубакиров Э.М.;

Представителей
Генерального подрядчика в лице Генерального директора ТОО «Мелиоратор»-Нарбаева Е.Е.;

Технического надзора в лице Директора ТОО "Қабылан Эксперт" - Нургалин Р.Н.:

произвели передачу от Заказчика Подрядчику на ответственное хранение, в связи с отсутствием у Заказчика складских помещений, оборудование и материалы согласно следующей номенклатуре с приложением.

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1 230,18
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5 000,00
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3 620,85
4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1 220,08
5	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	230,00
6	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	24,00
7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	460,00
8	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	48,00
9	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	230,00
10	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	161,00
11	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	366,00
12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	12,00
13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	3,00
14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	50,00
15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	713,00
16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	572,00
17	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ	шт.	1 828,00

	21345-2005		
18	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	1 828,00
19	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	3,00
20	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1 828,00
21	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125	шт.	1,00
22	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100	шт.	39,00
23	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	2,00
24	Сгон сантехнический угловой с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	1 117,00
25	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	12,00
26	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3,00
27	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10	шт.	23,00
28	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	652,00
29	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	11,00
30	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	26,00
31	Отвод полиэтиленовый сварной 15° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	17,00
32	Отвод полиэтиленовый сварной 22° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	20,00
33	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	21,00
34	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	22,00
35	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	9,00
36	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	18,00

объект: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка".

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района» _____ Аубакиров Э.М.

Генеральный Директор
ТОО «Мелиоратор» _____ Нарбаев Е.Е.

Директор
ТОО "Қабылан Эксперт" _____ Нургалин Р.Н.