Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Подрядчик: Товаришество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Наименование обьекта : Строительство спортивного комплекса в ауле Акжол, а/о М.Налибаев, Жанакорганского района, Кызылординской области» (Привязка)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

	код	код	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№58	22.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса в ауле Акжол, а/о М.Налибаев, Жанакорганского района, Кызылординской области» (Привязка)	212 320 800,16									
в.т.ч. с начало строительства	60 500 000,00									
в.т.ч. за отчетный месяц	60 500 000,00	54 017 857,14							6 482 142,86	60 500 000,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» О.А. Ахметов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК Казалит" Б. А. Асанов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект Сервис" Г. К. Асапуанов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" А. А. Жансакалов

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса в ауле Акжол, а/о Балибаев, Жанакорганского района, Кызылординской области» (Привязка)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

сентябрь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкция железобетонная									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1026,3573	225,52	225,52 38,25	231464	231464 39258		28266 20778	280508
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3	77,2527	3830,11 3830,11		295886 295886			213039 40714	549640
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	763,6388	19,08	19,08 8,12	14570	14570 6201		4465 1523	20558
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	254,5463	972 972		247419 247419			178142 34045	459605
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	763,6	174,70 94,72	79,98 39,27	133408 72332	61076 29988		73670 16566	223643
12	1101-0208-0109	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3	75,187	3726,28 896,22	1063,61 457,20	280168 67384	79969 34375		94636 29984	404788
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1202915**	**387079**		**592218**	**1938743**
							683021	**109822**		**143611**	**0**
		Раздел 2. Фундаменты									
		ФМ-1 - 12 шт									
13	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	99,6	4722,32 614,90	319,56 114,38	470343 61244	31827 11392		68278 43090	581711
14	1111-0101-1304	Фундаменты общего назначения ж/с под колонны объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	56,88	35324,98 5947,00	1644,95 404,75	2009285 338265	93564 23022		328772 187045	2525101
15	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А111 Д от 6 до 40 мм *СП - 8%*	тн	0,98352	419679,00		412763			33021	445784
16	261-102-0253	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А1 Д от 6 до 16 мм *СП - 8%*	тн	0,40512	447247,00		181189			14495	195684
17	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонирование *НР - 91%; СП - 8%*	тн	0,53496	516954,56 42487,50	5323,33 2007,76	276550 22729	2848 1074		21661 23857	322068
		ФМ-2 - 2 шт									
18	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	4,6	4722,32 614,90	319,56 114,38	21723 2829	1469 526		3153 1990	26866

	1-504	Фундаменты общего назначения ж/е под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,88	38137,21 7937,68	1981,45 487,42	71698 14923	3724 916		14414 6889	93001
20	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А111 Д от 6 до 40 мм *СП - 8%*	тн	0,02982	419679,00		12515			1001	13516
21	261-102-0253	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А1 Д от 6 до 16 мм *СП - 8%*	тн	0,01216	447247,00		5439			435	5874
22	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А111 Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	тн	0,04814	346394,00		16675			1334	18009
23	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонирование *НР - 91%; СП - 8%*	тн	0,03016	516954,56 42487,50	5323,33 2007,76	15591 1281	161 61		1221 1345	18157
		ФМ-3 - 2 шт									
26	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А111 Д от 6 до 40 мм *СП - 8%*	тн	0,36048	419679,00		151286			12103	163389
27	261-102-0253	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А1 Д от 6 до 16 мм *СП - 8%*	тн	0,09520	447247,00		42578			3406	45984
28	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонирование *НР - 91%; СП - 8%*	тн	0,17832	516954,56 42487,50	5323,33 2007,76	92183 7576	949 358		7220 7952	107356
		ФМ-4 - 2 шт									
31	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А111 Д от 6 до 40 мм *СП - 8%*	тн	0,32460	419679,00		136228			10898	147126
32	261-102-0253	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А1 Д от 6 до 16 мм *СП - 8%*	тн	0,04544	447247,00		20323			1626	21949
33	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонирование *НР - 91%; СП - 8%*	тн	0,11932	516954,56 42487,50	5323,33 2007,76	61683 5070	635 240		4831 5321	71835
		ФМ-5 -8 шт									
36	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А111 Д от 6 до 40 мм *СП - 8%*	тн	0,85056	419679,00		356962			28557	385519
37	261-102-0253	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А1 Д от 6 до 16 мм *СП - 8%*	тн	0,09408	447247,00		42077			3366	45443
38	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонирование *НР - 91%; СП - 8%*	тн	0,35664	516954,56 42487,50	5323,33 2007,76	184367 15153	1899 716		14441 15905	214712
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4581457**	**137075**		**463991**	**5449082**
							469070	**38305**		**403636**	
		Конструкции металлические									
		Раздел 1. Колонны									
3	214-102-0102	Прокат листовой горячекатанный из низколегированный стали толщ от 4 до 12 мм *СП - 8%*	тн	10,682	457179		4883586			390687	5274273
4	214-102-0102	Прокат листовой горячекатанный из низколегированный стали толщ от 14 до 65 мм *СП - 8%*	тн	12,553	469649		5895504			471640	6367144
5	214-203-0203	Швеллер горячекатанный с параллельными гранями полок из углеродистой стали № 5П-10П *СП - 8%*	тн	0,030	425147		12754			1020	13774
6	214-203-0203	Швеллер горячекатанный с параллельными гранями полок из углеродистой стали № 22П-40П *СП - 8%*	тн	2,190	528698		1157849			92628	1250477
		Раздел 2. Балки покрытий и перекрытий									
9	214-102-0102	Прокат листовой горячекатанный из низколегированный стали толщ от 4 до 12 мм *СП - 8%*	тн	21,676	457179		9909751			792780	10702531
10	214-102-0102	Прокат листовой горячекатанный из низколегированный стали толщ от 14 до 65 мм *СП - 8%*	тн	1,920	469649		901726			72138	973864
11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатанный из углеродистой стали ширина полки от 40 до 125 мм, толщ	тн	0,100	424901		42490				45889

		СП - 8%								3399	
	203-0203	Швеллер горячекатанный с параллельными гранями полок из углеродистой стали № 22П-40П *СП - 8%*	тн	0,968	528698		511567			40925	552493
		Раздел 3. Связи по колоннам и покрытию									
15	214-102-0102	Прокат листовой горячекатанный из низколегированный стали толщ от 4 до 12 мм *СП - 8%*	тн	0,790	457179		361171			28894	390065
16	214-102-0102	Прокат листовой горячекатанный из низколегированный стали толщ от 14 до 65 мм *СП - 8%*	тн	0,220	469649		103323			8266	111589
17	214-201-0102	Уголок стальной горячекатанный из углеродистой стали ширина полки от 40 до 125 мм, толщ *СП - 8%*	тн	2,720	424901		1155731			92458	1248189
18	222-525-0304	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений *СП - 8%*	тн	1,240	818414		1014833			81187	1096020
		Раздел 4. Лестница									
21	214-102-0102	Прокат листовой горячекатанный из низколегированный стали толщ от 4 до 12 мм *СП - 8%*	тн	0,400	457179		182872			14630	197502
22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатанный из углеродистой стали ширина полки от 40 до 125 мм, толщ *СП - 8%*	тн	0,040	424901		16996			1360	18356
23	214-203-0203	Швеллер горячекатанный с параллельными гранями полок из углеродистой стали № 22П-40П *СП - 8%*	тн	0,760	528698		401810			32145	433955
24	214-102-0102	Прокат листовой горячекатанный из низколегированный стали толщ от 4 до 12 мм *СП - 8%*	тн	0,380	457179		173728			13898	187627
		Раздел 5. Прогоны									
27	214-206-0202	Прокат листовой горячекатанный круглый из углеродистой стали Д 11-36 мм *СП - 8%*	тн	0,550	369674		203321			16266	219587
28	214-201-0102	Уголок стальной горячекатанный из углеродистой стали ширина полки от 40 до 125 мм, толщ *СП - 8%*	тн	0,910	424901		386660			30933	417593
29	222-525-0304	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений *СП - 8%*	тн	0,180	832837		149911			11993	161904
30	214-102-0101	Прокат листовой горячекатанный из низколегированный стали толщ до 3,9 мм *СП - 8%*	тн	15,240	480451		7322073			585766	7907839
		Раздел 7. Каркас зданий									
29	222-525-0304	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 т до 0,5 т *СП - 8%*	тн	2,59264	812316		2106040			168483	2274523
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-3	**Тенге**				**36893697**				**39845192**
										2951496	
		Сети 10 кВ									
154	515-102-0415 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6, 10 кВ, номинальое напряление на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН -250 кВа мощность силового трансформатора 250 кВа	шт	1	1261342,00		1261342		1261342		1261342
155	515-101-106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный 3-хфазный двухобмоточный масляной с алюминевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ типа ТМ-250/6 (10)/0,4 и герметичного исполнения номинальная мощность 250 кВа	шт	1	1238943,00		1238943		1238943		1238943
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-3	**Тенге**				**2500285**				**2500285**
									2500285		
		Наружный водопровод и канализация									
		Раздел 1. Земляные работы									

		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	225,92367	225,52	225,52 38,25	50950	50950 8642		6222 4574	61746
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3	6,9873	1861,86 1861,86		13009 13009			9368 1790	24166
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	177,2504277	19,08	19,08 8,12	3382	3382 1439		1036 353	4772
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	44,3126	972 972		43072 43072			31012 5927	80010
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	177,2504277	174,70 94,72	79,98 39,27	30966 16789	14176 6961		17100 3845	51911
		Раздел 1. Водоснабжение									
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм, Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,027	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	10490 7459	2963 924		8299 1503	20292
7	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 Д 110*6,6 мм *СП - 8%*	м	27,27	1590,00		43359			3469	46828
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 65 мм, Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,072	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	24665 18353	6232 1923		20072 3579	48316
9	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 Д 63*3,8 мм *СП - 8%*	м	72,72	538,00		39123			3130	42253
17	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные Д 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	2243,66 1856,40	94,62 44,88	2244 1856	95 45		1882 330	4456
18	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезными клином Д 100 мм *СП - 8%*	шт	1,00	39086,00		39086			3127	42213
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**300347**	**77799**		**94992**	**426963**
							100538	**19933**		**31627**	
		Выгреб 10 м3									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	153,64718	288,62	288,62 53,64	44346	44346 8242		5934 4022	54302
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3	4,7520	1861,86 1861,86		8848 8848			6370 1217	16434
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	112,1753	19,08	19,08 8,12	2140	2140 911		656 224	3020
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	28,0438	972 972		27259 27259			19626 3751	50636
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	112,1753	174,70 94,72	79,98 39,27	19597 10625	8972 4405		10822 2434	32852
		Выгреб 10 м3									
6	1101-0101-0362	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2 *НР - 99%; СП - 8%*	м3	18,18	6305,41	3313,36 1662,00	114632	60237 30215		29913 11564	156109
7	212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 *СП - 8%*	м3	1,39	21131,00		29372			2350	31722
8	212-101-0403	Бетон тяжелый класса В15 *СП - 8%*	м3	15,69	23160,00		363380			29070	392450

	[illegible]-252	Сталь арматурная периодического профиля класса А111 Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	тн	0,35280	346394,00		122208			9777	131985
10	261-102-0253	Сталь арматурная периодического профиля класса А1 Д от 6 [illegible] 2 мм *СП - 8%*	тн	0,02176	3494[illegible]0		7605			608	8213
11	261-102-0254	Сетки арматурная сварная из арматурной проволки В-1, Вр-1 Д от 3 до 5 мм *СП - 8%*	тн	0,04032	441876,00		17816			1425	19241
		Горловина									
16	1101-0101-0362	Опоры из плит и колец Д до 1000 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	м3	0,17	14977,10 6659,55	7841,72 2968,15	2561 1139	1341 508		1943 360	4864
17	212-101-0403	Кольцо колодцев КС 7-9 *СП - 8%*	шт	1,00	12834,00		12834			1027	13861
18	212-101-0403	Кольцо оорнное марки КО-6 *СП - 8%*	шт	1,00	6269,00		6269			502	6771
19	212-101-0404	Люк чугунный тип Л *СП - 8%*	кт	1,00	18935,00		18935			1515	20450
20	261-102-0253	Сталь арматурная периодического профиля класса А111 Д от 14 до 32 мм *СП - 8%*	тн	0,00252	335138,00		845			68	913
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**798647**	**117036**		**75264**	**943823**
							47870	**44280**		**69913**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**46277347**	**718988**	**0**	**1226464**	**51104087**
							1300500	**212341**	**2500285**	**3600282**	**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%	тенге								**729057,03**
		ИТОГО	тенге								**51833144,22**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге								**665993,60**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								**651474,57**
		ИТОГО	тенге								**53150612,40**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								**999977,06**
		ИТОГО	тенге								**54150589,45**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 70 %, К=1,0500514	тенге								**56860902,27**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге								**54017857,14**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								**6482142,86**
		ВСЕГО	тенге								**60500000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» _____ **О.А. Ахметов**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СК Ризалит" _____ **Д. А. Асанов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект Сервис" _____ **Г. К. Асанханов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания "Денекер" _____ **А. А. Жансакалов**