Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АВАН Құрылыс", г. Алматы, ул. Сыздыкова,49**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KNA-4подъездной дороги к н.п«Кызылжар" (0-15,37км) Аральского района Кызылординской области**

наименование, адрес

АКТ
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Конструкция дорожный одежды												
		Местоположение(от ПК130+00 до ПК153+70)										
24	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство подгрунтовки из битума. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**									
24.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	5,7733							
24.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	2,88666		7262,00		20962,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	5,77332		1788,00		10322,70			

24.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	10,25262	177646,00				1821336,93			
25	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси										
		НР - 108%, СП - 8%											
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой											
25.7	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	1,01	980	17152,00				16808960,00			
25.8	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00074	1,05228	177646,00				186933,33			
25.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,0711	53822,00				3826,74			
		Местоположение(от ПК00+00 до ПК153+70)											
29.7	102735 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,072	720	20656,00				14872320,00			
29.8	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,00006	0,8532	17152,00				14634,09			
29.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,00839	53822,00				451,57			
30.4	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,00002	0,2844	17152,00				4878,03			
32	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		370	7180,00	--	2656600,00	--	2656600,00	--	212528,00	2869128,00
		СП - 8%				--	--	--	--				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				36406420,69						
		ИТОГО					36406420,69						
		в текущих ценах на 2022 год-100%, К=1,0500514					38228613,01						

ИТОГО	38228613,01
с понижающим коэф.	36317182,36
НДС 12%	4358061,884
Всего	40675244,25

Заказчик _____

КГУ "Аральский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Е.Ә. Әбдуали**
Директор ТОО "АВАН Құрылыс"
БИН: 060340011264

Эксперт технического надзора _____ **Б.А. Доспа**
ТОО "Ақбозат LTD"
БИН: 050140013499