Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

Подрядчик:ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	07.02.2022 г.				
		Доп.согл.№ 3/1	22.06.2022 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО в отчетном месяце
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце **без НДС**	Из графы 1							
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"	**57 271 206,12**	**51 135 005,46**							**6 136 200,66**	**57 271 206,12**
	Удержание тендерной скидки 5%	2 863 560,31	2 556 750,28							306 810,03	2 863 560,31
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**54 407 645,81**	**48 578 255,19**							**5 829 390,62**	**54 407 645,81**
	в том числе НДС 12%	5 829 390,62	5 204 813,05							624 577,57	5 829 390,62
	Оплата аванса 30%	**16 322 293,74**	**14 573 476,55**							**1 748 817,19**	**16 322 293,74**
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	**38 085 352,07**	**34 004 778,63**							**4 080 573,44**	**38 085 352,07**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

_____ **Шагирбаев Е.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нур&М Курылыс"

_____ **Сарсенов С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

_____ **Камитов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего и внутрикварталных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего и внутрикварталных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 3/1 от 22 июня 2022 года к Договору № 3 от 07 февраля 2022 года**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления (2-2)(ОФ 1181710)										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	233	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11155	269,7	269,7	3008504	3008503	0	419410	3702147	
						0	52,22	0	582514		274233		
2	234	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	345	2343,26	0	808426	0	0	582067	1501732	
						2343,26	0	808426	0		111239		
3	235	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50	1952,72	0	97636	0	0	70298	181369	
						1952,72	0	97636	0		13435		
4	236	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	600	9624,88	180,98	5774928	108588	4928880	762708	7060647	
						1229,1	54,92	737460	32952		523011		
	236.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	660	7468				4928880			Казахстан 100%
5	237	Е11-010205-0502	Траншеи,разухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1825	1018,66	0	1859054	0	0	1338519	3453379	
						1018,66	0	1859054	0		255806		
6	238	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /10 м/	м3 грунта	8802,75	19,42	19,42	170949	170949	0	54000	242945	
						0	8,52	0	74999		17996		
7	239	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	8802,75	8,59	8,59	75616	75615	0	23831	107403	
						0	3,76	0	33098		7956		
8	240	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8802,75	181,02	81,66	1593474	718832	0	890803	2683019	
						99,36	41,19	874641	362585		198742		
9	241	Е11-010205-0502	Траншеи,разухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	272,25	1018,66	0	277330	0	0	199678	515169	
						1018,66	0	277330	0		38161		
10	242	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	9075	93,46	80,84	848150	733624	12705	198372	1130244	
						11,22	19,14	101822	173696		83722		
	242.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	907,5	14				12705			
11	243	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	650	43,72	43,72	28418	28418	0	7928	39254	
						0	16,94	0	11011		2908		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	243	E11-010107-1305	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	650	43,72	43,72	28418	28418	0	7928	39254	
						0	16,94	0	11011		2908		
			Итого:1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									20617308	
			Раздел: 2. ТРУБОПРОВОД										
12	245	C1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	277,75	7792		2164228		2164228		2337366	Казахстан
											173138		
13	247	C1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	459,55	6247		2870809		2870809		3100474	Казахстан
											229665		
14	249	C1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,35	4963		175442		175442		189477	Казахстан
											14035		
15	251	C1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3	3061		92748		92748		100168	Казахстан
											7420		
16	253	C1241-202-0214	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	217,15	2215		480987		480987		519466	Казахстан
											38479		
17	254	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,5	404233,49	111336,77	202117	55668	1627	161142	392320	
						289642	35896,59	144821	17948		29061		
	254.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9	175				1575			Казахстан 100%
18	255	C1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1282,7	1608		2062582		2062582		2227589	Казахстан
											165007		
19	256	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,5	356454,33	87754,97	178227	43877	726	146150	350327	
						267247	28004,55	133624	14002		25950		
	256.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	175				700			Казахстан 100%
20	257	C1241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1358,45	1119		1520106		1520106		1641714	Казахстан
											121608		
21	258	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	5	356454,33	87754,97	1782272	438775	7262	1461495	3503268	
						267247	28004,55	1336235	140023		259501		
	258.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	40	175				7000			Казахстан 100%
22	259	C1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11130,2	797		8870769		8870769		9580431	Казахстан
											709662		
23	261	C1241-209-1513	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 200 мм	шт.	5	53254		266270		266270		287572	
											21302		
24	262	C1241-209-1512	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 180 мм	шт.	4	35924		143696		143696		155192	
											11496		
25	263	C1241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	6243		12486		12486		13485	
											999		
26	264	C1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5821		5821		5821		6287	
											466		
27	265	C1241-209-1507	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	5820		11640		11640		12571	
											931		
28	266	C1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	110	2621		288310		288310		311375	
											23065		
29	267	C1241-209-0340	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 200x63x200 мм	шт.	3	13595		40785		40785		44048	
											3263		
30	268	C1241-209-0333	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 180x63x180 мм		8	11735		93880		93880		101390	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							7510		
31	269	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	3	12352		37056		37056		40020	
											2964		
32	270	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63х90 мм /+75х63/	шт.	26	10839		281814		281814		304359	Казахстан
											22545		
33	272	Прайс лист ТОО АгТ PIAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д200/180	шт	1	50714,95		50715		50715		54772	
											4057		
34	273	Прайс лист ТОО АгТ PIAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д200/90	шт	1	48742,34		48742		48742		52641	
											3899		
35	274	Прайс лист ТОО АгТ PIAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д200/63	шт	4	50139,38		200558		200558		216603	
											16045		
36	275	С1241-210-0530	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 180х125 мм /180х63/	шт.	4	16448		65792		65792		71055	
											5263		
37	276	С1241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	6303		6303		6303		6807	
											504		
38	277	С1241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5347		5347		5347		5775	
											428		
39	278	С1241-210-0519	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	2	4792		9584		9584		10351	
											767		
40	279	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4668		4668		4668		5041	
											373		
41	280	С1241-210-0516	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	5	2861		14305		14305		15449	
											1144		
42	281	С1241-208-1814	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	34668		34668		34668		37441	
											2773		
43	282	С1241-208-1813	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм	шт.	2	18180		36360		36360		39269	
											2909		
44	283	С1241-208-1710	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм	шт.	1	28503		28503		28503		30783	
											2280		
45	284	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	4324		21620		21620		23350	Казахстан
											1730		
46	285	С1241-208-1706	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	3628		14512		14512		15673	
											1161		
47	286	С1241-208-1807	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	8	5772		46176		46176		49870	Казахстан
											3694		
48	287	С1241-208-1705	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	5299		10598		10598		11446	Казахстан
											848		
49	288	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	76	1956		148656		148656		160548	Казахстан
											11892		
50	289	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	33	1739		57387		57387		61978	
											4591		
			Итого по разделу: 2. ТРУБОПРОВОД									26087751	
			ИТОГО:					36929024	5382849	25175123	6316401	46705059	
								6371049	1442828		3459634		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**607 165,77**					
			Итого с временными									**47 312 224,77**	
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**430 541,25**					
			Итого с зимними удорожаниями									**47 742 766,02**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**954 855,32**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**48 697 621,34**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**51 135 005,46**	
			НДС			**12 %**		**6 136 200,66**					
			Итого с НДС									**57 271 206,12**	
			Скидка по тендеру 5%									**2 863 560,31**	
			Итого с учетом скидки по тендеру									**54 407 645,81**	
			Оплата аванса 30%									**16 322 293,74**	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ:									**38 085 352,07**	
			в том числе НДС 12%									4 080 573,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AKBARS STROY Ltd."

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хамитов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела **Шагирбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Даниярев Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)