**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"**
**Подрядчик:ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

**Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**

**Форма № КС-3**
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

**СПРАВКА № 2**
**о стоимости выполненных работ и затрат на август 2022 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 3 | 07.02.2022 г. | | | | |
| | | Доп.согл.№ 3/1 | 22.06.2022 г. | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ. | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%) | ВСЕГО в отчетном месяце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце **без НДС** | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборуд. | | на приобретение материалов | Другие дополни-тельные затраты | | |
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"** | **111 121 767,46** | **48 080 858,34** | | | | | | | **5 769 703,00** | **53 850 561,34** |
| | Удержание тендерной скидки 5% | 5 556 088,38 | 2 404 042,92 | | | | | | | 288 485,15 | 2 692 528,07 |
| | **ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%** | **105 565 679,08** | **45 676 815,42** | | | | | | | **5 481 217,85** | **51 158 033,27** |
| | в том числе НДС 12% | 11 310 608,47 | 4 893 944,51 | | | | | | | 587 273,34 | 5 481 217,85 |
| | **Оплата аванса 30%** | **31 669 703,72** | **13 703 044,62** | | | | | | | **1 644 365,36** | **15 347 409,98** |
| | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС** | **73 895 975,36** | **31 973 770,79** | | | | | | | **3 836 852,50** | **35 810 623,29** |
| | | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"**

**Шагирбаев Е.Н.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**Директор ТОО "Нур&М Курылыс"**

**Сарсенов С.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

**Хамитов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 3/1 от 22 июня 2022 года к Договору № 3 от 07 февраля 2022 года**

# Акт выполненных работ № 2

**за август 2022 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (2-2)(ОФ1181710)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подземная прокладка** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 233 | Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 6718,16568 | 269,7 | 269,7 | 1811889 | 1811890 | 0 | 252592 | 2229640 | |
| | | | | | | 0 | 52,22 | 0 | 350823 | | 165159 | | |
| 2 | 234 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 207,77832 | 2343,26 | 0 | 486879 | 0 | 0 | 350553 | 904427 | |
| | | | | | | 2343,26 | 0 | 486879 | 0 | | 66995 | | |
| 3 | 235 | Е11-010205-0302 | **Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 30,1128 | 1952,72 | 0 | 58802 | 0 | 0 | 42337 | 109230 | |
| | | | | | | 1952,72 | 0 | 58802 | 0 | | 8091 | | |
| 4 | 236 | Е11-230101-0101 | **Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** | м3 основания | 361,3536 | 9624,88 | 180,98 | 3477985 | 65398 | 2968448 | 459345 | 4252316 | |
| | 236.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 397,489 | 7468 | | | | 2968447,55 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 237 | Е11-010205-0502 | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** | м3 грунта | 1099,1172 | 1018,66 | 0 | 1119627 | 0 | 0 | 806131 | 2079819 | |
| | | | | | | 1018,66 | 0 | 1119627 | 0 | | 154061 | | |
| 6 | 238 | Е11-010104-0405 | **Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /10 м/** | м3 грунта | 5301,509004 | 19,42 | 19,42 | 102955 | 102955 | 0 | 32522 | 146315 | |
| | | | | | | 0 | 8,52 | 0 | 45169 | | 10838 | | |
| 7 | 239 | Е11-010104-0411 | **Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2** | м3 грунта | 5301,509004 | 8,59 | 8,59 | 45540 | 45540 | 0 | 14352 | 64683 | |
| | | | | | | 0 | 3,76 | 0 | 19934 | | 4791 | | |
| 8 | 240 | Е11-010201-0501 | **Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 5301,509004 | 181,02 | 81,66 | 959679 | 432921 | 0 | 536492 | 1615865 | |
| | | | | | | 99,36 | 41,19 | 526758 | 218369 | | 119694 | | |
| 9 | 241 | Е11-010205-0502 | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** | м3 грунта | 163,964196 | 1018,66 | 0 | 167024 | 0 | 0 | 120257 | 310263 | |
| | | | | | | 1018,66 | 0 | 167024 | 0 | | 22982 | | |
| 10 | 242 | Е11-010201-0601 | **Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой** | м3 уплотненного грунта | 5465,4732 | 93,46 | 80,84 | 510803 | 441829 | 7652 | 119471 | 680696 | |
| | 242.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 546,5473 | 11,22 | 19,14 | 61323 | 104609 | | 50422 | | |
| 11 | 243 | Е11-010107-1305 | **Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2** | м3 грунта | 391,4664 | 14 | | | | 7651,66 | | | |
| | | | | | | 43,72 | 43,72 | 17115 | 17114 | 0 | 4775 | 23641 | |
| | | | **ТРУБОПРОВОД** | | | 0 | 16,94 | 0 | 6631 | | 1751 | | |
| 12 | 254 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка** | км трубопровода | 0,77 | 404233,49 | 111336,77 | 311260 | 85729 | 2506 | 248158 | 604171 | |
| | 254.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 13,86 | 289642 | 35896,59 | 223024 | 27640 | | 44753 | | |
| 13 | 256 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка** | км трубопровода | 0,845 | 175 | | | | 2425,5 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | 356454,33 | 87754,97 | 301204 | 74153 | 1227 | 246993 | 592053 | |
| | 256.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 6,76 | 267247 | 28004,55 | 225824 | 23664 | | 43856 | | |
| 14 | 258 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка** | | 6,02 | 175 | | | | 1183 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | 356454,33 | 87754,97 | 2145855 | 528285 | 8743 | 1759640 | 4217935 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | км трубопровода | | 267247 | 28004,55 | 1608827 | 168587 | | 312440 | | |
| | 258.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 48,16 | 175 | | | | 8428 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 260 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка | шт. | 153 | 2288,74 | 1407,68 | 350177 | 215375 | 0 | 199843 | 594022 | |
| | | | | | | 881,06 | 438,3 | 134802 | 67060 | | 44002 | | |
| 16 | 271 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы.колени.патрубки.переходы.Установка | шт. | 140 | 1552,87 | 955,88 | 217402 | 133823 | 0 | 123985 | 368698 | |
| | | | | | | 596,99 | 297,56 | 83579 | 41658 | | 27311 | | |
| | | | ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.05 -14шт | | | | | | | | | | |
| 17 | 518 | Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,007 | 894891,05 | 274854,95 | 6264 | 1924 | 102 | 5086 | 12258 | |
| | | | | | | 605440 | 128484,96 | 4238 | 899 | | 908 | | |
| | 518.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0013 | 34153 | | | | 43,03 | | | |
| | 518.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 211214 | | | | 59,14 | | | |
| 18 | 519 | С1241-102-0162 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89х4 мм.толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80 /0.5м патрубок/ | м | 7,028 | 3394 | | 23853 | | 23853 | | 25761 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1908 | | |
| 19 | 520 | Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0.58м-1шт)(ФУТЛЯР) | км трубопровода | 0,00812 | 933525 | 255637,28 | 7580 | 2076 | 477 | 5748 | 14394 | |
| | | | | | | 619200 | 95798,55 | 5028 | 778 | | 1066 | | |
| | 520.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,3248 | 874 | | | | 283,88 | | | |
| | 520.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0006 | 211214 | | | | 137,2 | | | |
| 20 | 521 | С1241-102-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм.толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 8,15248 | 7062 | | 57573 | | 57573 | | 62179 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4606 | | |
| 21 | 522 | Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,00812 | 1747856,72 | 154369,22 | 14193 | 1254 | 10657 | 2515 | 18045 | |
| | | | | | | 281015 | 31851,39 | 2282 | 259 | | 1337 | | |
| | 522.1 | 261-105-0177 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 26,0652 | 263 | | | | 6855,15 | | | |
| | 522.2 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 0,471 | 4019 | | | | 1892,79 | | | |
| 22 | 523 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины | т конструкций | 0,12082 | 68968,5 | 2985,2 | 8333 | 361 | 580 | 5148 | 14559 | |
| | | | | | | 61185,8 | 567,03 | 7392 | 69 | | 1078 | | |
| | 523.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0004 | 647579 | | | | 258,19 | | | Казахстан 100% |
| | 523.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,1812 | 295 | | | | 53,46 | | | |
| | 523.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001 | 651547 | | | | 47,23 | | | Казахстан 100% |
| | 523.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0002 | 524262 | | | | 122,88 | | | |
| 23 | 524 | С1222-509-1002 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина | т | 0,12082 | 685096 | | 82773 | | 82773 | | 89395 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6622 | | |
| 24 | 525 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка | км трубопровода | 0,0154 | 401083,49 | 111336,77 | 6177 | 1715 | 2 | 4963 | 12031 | |
| | | | | | | 289642 | 35896,59 | 4460 | 553 | | 891 | | |
| 25 | 526 | С1241-202-0212 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 15,554 | 1608 | | 25011 | | 25011 | | 27012 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2001 | | |
| 26 | 529 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы.колени.патрубки.переходы.Установка | шт. | 42 | 1552,87 | 955,88 | 65221 | 40147 | 0 | 37195 | 110609 | |
| | | | | | | 596,99 | 297,56 | 25074 | 12498 | | 8193 | | |
| 27 | 530 | С1241-210-0622 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11.PN 16 размерами 110х90 мм /90х89/ | шт. | 14 | 9266 | | 129724 | | 129724 | | 140102 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 10378 | | |
| 28 | 531 | С1241-211-0608 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 14 | 1789 | | 25046 | | 25046 | | 27050 | |
| | | | | | | | | | | | 2004 | | |
| 29 | 532 | С1241-208-1808 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 14 | 4324 | | 60536 | | 60536 | | 65379 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4843 | | |
| 30 | 533 | С1261-301-0305 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,014 | 87194 | | 1221 | | 1221 | | 1319 | |
| | | | | | | | | | | | 98 | | |
| 31 | 534 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800(159Х4).Заделка герметиком | | 14 | 5815,47 | 598,6 | 81417 | 8380 | 43131 | 29811 | 120126 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | **футляр** | | **2136,05** | **14,81** | **29905** | **207** | | **8898** | | |
| | 534.1 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,0259 | 1358578 | | | | 35191,74 | | | |
| | 534.2 | 261-105-0607 | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 8,1411 | 644 | | | | 5242,84 | | | |
| | | | **ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д75/76 - /8353.05.04 -3шт** | | | | | | | | | |
| **32** | **540** | **Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0015** | **840885,43** | **248761,47** | **1261** | **373** | **19** | **1036** | **2481** | |
| | | | | | | **579640** | **117810,39** | **869** | **177** | | **184** | | |
| | 540.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0003 | 34153 | | | | 9,22 | | | |
| | 540.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0 | 211214 | | | | 9,5 | | | |
| **33** | **541** | **С1241-102-0154** | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80 /0.5м патрубок/** | **м** | **1,506** | **2793** | | **4206** | | **4206** | **337** | **4543** | **Казахстан** |
| **34** | **542** | **Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0.58м-1шт)(ФУТЛЯР)** | **км трубопровода** | **0,00174** | **933525** | **255637,28** | **1624** | **445** | **102** | **1232** | **3084** | |
| | | | | | | **619200** | **95798,55** | **1077** | **167** | | **228** | | |
| | 542.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,0696 | 874 | | | | 60,83 | | | |
| | 542.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 211214 | | | | 29,4 | | | |
| **35** | **543** | **С1241-102-0219** | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм.толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **1,74696** | **7062** | | **12337** | | **12337** | **987** | **13324** | **Казахстан** |
| **36** | **544** | **Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16** | **Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,00174** | **1747856,72** | **154369,22** | **3041** | **268** | **2284** | **539** | **3866** | |
| | | | | | | **281015** | **31851,39** | **489** | **55** | | **286** | | |
| | 544.1 | 261-105-0177 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 5,5854 | 263 | | | | 1468,96 | | | |
| | 544.2 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 0,1009 | 4019 | | | | 405,6 | | | |
| **37** | **545** | **Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины** | **т конструкций** | **0,02589** | **68968,5** | **2985,2** | **1786** | **78** | **124** | **1103** | **3120** | |
| | | | | | | **61185,8** | **567,03** | **1584** | **15** | | **231** | | |
| | 545.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0001 | 647579 | | | | 55,33 | | | Казахстан 100% |
| | 545.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0388 | 295 | | | | 11,46 | | | |
| | 545.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0 | 651547 | | | | 10,12 | | | Казахстан 100% |
| | 545.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0001 | 524262 | | | | 26,33 | | | |
| **38** | **546** | **С1222-509-1002** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина** | **т** | **0,02589** | **685096** | | **17737** | | **17737** | **1419** | **19156** | **Казахстан** |
| **39** | **547** | **Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка** | **км трубопровода** | **0,00345** | **401083,49** | **111336,77** | **1384** | **384** | **0** | **1112** | **2696** | |
| | | | | | | **289642** | **35896,59** | **999** | **124** | | **200** | | |
| **40** | **548** | **С1241-202-0211** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **м** | **3,4845** | **1119** | | **3899** | | **3899** | **312** | **4211** | **Казахстан** |
| **41** | **550** | **Е11-220801-0201** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы.колени.патрубки.переходы.Установка** | **шт.** | **9** | **1552,87** | **955,88** | **13976** | **8603** | **0** | **7970** | **23702** | |
| | | | | | | **596,99** | **297,56** | **5373** | **2678** | | **1756** | | |
| **42** | **551** | **С1241-210-0618** | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11.PN 16 размерами 90х75 мм /75х76/** | **шт.** | **3** | **7635** | | **22905** | | **22905** | **1832** | **24737** | |
| **43** | **552** | **С1241-211-0607** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм** | **шт.** | **3** | **1536** | | **4608** | | **4608** | **369** | **4977** | |
| **44** | **553** | **С1241-208-1807** | **Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм** | **шт.** | **3** | **5772** | | **17316** | | **17316** | **1385** | **18701** | **Казахстан** |
| **45** | **554** | **С1261-301-0305** | **Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86** | **1000 шт.** | **0,003** | **87194** | | **262** | | **262** | **21** | **283** | |
| **46** | **555** | **Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1** | **Концы футляра диаметром 800(159Х4,5).Заделка герметиком** | **футляр** | **3** | **5784,68** | **595,43** | **17354** | **1786** | **9194** | **6354** | **25605** | |
| | | | | | | **2124,74** | **14,73** | **6374** | **44** | | **1897** | | |
| | 555.1 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,0055 | 1358578 | | | | 7501,14 | | | |
| | 555.2 | 261-105-0607 | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 1,7353 | 644 | | | | 1117,52 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -413шт** | | | | | | | | | | |
| 47 | 561 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,205 | 819468,41 | 231176,59 | 167991 | 47391 | 2126 | 139603 | 332202 | |
| | | | | | | 577920 | 109950,78 | 118474 | 22540 | | 24608 | | |
| | 561.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0369 | 34153 | | | | 1260,25 | | | |
| | 561.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0041 | 211214 | | | | 865,98 | | | |
| 48 | 562 | С1241-102-0139 | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80 /0.5м патрубок/** | м | 205,82 | 1884 | | 387765 | | 387765 | | 418786 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 31021 | | |
| 49 | 563 | Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)** | км трубопровода | 0,2378 | 933525 | 255637,28 | 221992 | 60791 | 13956 | 168326 | 421543 | |
| | | | | | | 619200 | 95798,55 | 147246 | 22781 | | 31225 | | |
| | 563.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 9,512 | 874 | | | | 8313,49 | | | |
| | 563.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,019 | 211214 | | | | 4018,14 | | | |
| 50 | 564 | С1241-102-0219 | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм.толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 238,7512 | 7062 | | 1686061 | | 1686061 | | 1820946 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 134885 | | |
| 51 | 565 | Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,2378 | 1747856,72 | 154369,22 | 415640 | 36709 | 312106 | 73656 | 528440 | |
| | | | | | | 281015 | 31851,39 | 66825 | 7574 | | 39144 | | |
| | 565.1 | 261-105-0177 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 763,338 | 263 | | | | 200757,89 | | | |
| | 565.2 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 13,7924 | 4019 | | | | 55431,66 | | | |
| 52 | 566 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины** | т конструкций | 3,5383 | 68968,5 | 2985,2 | 244031 | 10562 | 16975 | 150765 | 426380 | |
| | | | | | | 61185,8 | 567,03 | 216494 | 2006 | | 31584 | | |
| | 566.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0117 | 647579 | | | | 7561,38 | | | Казахстан 100% |
| | 566.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 5,3075 | 295 | | | | 1565,7 | | | |
| | 566.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0021 | 651547 | | | | 1383,22 | | | Казахстан 100% |
| | 566.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0069 | 524262 | | | | 3598,69 | | | |
| 53 | 567 | С1222-509-1002 | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина** | т | 3,5383 | 685096 | | 2424075 | | 2424075 | | 2618001 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 193926 | | |
| 54 | 568 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка** | км трубопровода | 0,4715 | 355054,33 | 87754,97 | 167408 | 41376 | 25 | 137819 | 329645 | |
| | | | | | | 267247 | 28004,55 | 126007 | 13204 | | 24418 | | |
| 55 | 569 | С1241-202-0210 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | м | 476,215 | 797 | | 379543 | | 379543 | | 409906 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 30363 | | |
| 56 | 571 | Е11-220801-0201 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка** | шт. | 1230 | 1552,87 | 955,88 | 1910030 | 1175733 | 0 | 1089294 | 3239270 | |
| | | | | | | 596,99 | 297,56 | 734298 | 365999 | | 239946 | | |
| 57 | 572 | С1241-210-0611 | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11.PN 16 размерами 63х50 мм** | шт. | 410 | 4497 | | 1843770 | | 1843770 | | 1991272 | |
| | | | | | | | | | | | 147502 | | |
| 58 | 573 | С1241-211-0606 | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм** | шт. | 410 | 880 | | 360800 | | 360800 | | 389664 | |
| | | | | | | | | | | | 28864 | | |
| 59 | 574 | С1241-208-1806 | **Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм** | шт. | 410 | 1956 | | 801960 | | 801960 | | 866117 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 64157 | | |
| 60 | 575 | С1261-301-0305 | **Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86** | 1000 шт. | 0,41 | 87194 | | 35750 | | 35750 | | 38610 | |
| | | | | | | | | | | | 2860 | | |
| 61 | 576 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | **Концы футляра диаметром 800(159Х4,5).Заделка герметиком** | футляр | 410 | 5775,44 | 594,48 | 2367928 | 243737 | 1254440 | 867025 | 3493749 | |
| | | | | | | 2121,35 | 14,71 | 869751 | 6031 | | 258796 | | |
| | 576.1 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,7534 | 1358578 | | | | 1023518,7 | | | |
| | 576.2 | 261-105-0607 | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 236,775 | 644 | | | | 152483,1 | | | |
| | | | **ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 62 | 582 | Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 13,635 | 32118,53 | 21660,53 | 437936 | 295341 | 0 | 129752 | 613103 | |
| | | | | | | 10458 | 5142,17 | 142595 | 70113 | | 45415 | | |
| 63 | 583 | С1249-101-0201 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0.2 | м | 13635 | 16 | | 218160 | | 218160 | 17453 | 235613 | |
| 64 | 584 | С1243-105-0303 | Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 13,635 | 227653 | | 3104049 | | 3104049 | 248324 | 3352373 | Казахстан |
| | | | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТЫКОВ | | | | | | | | | | |
| 65 | 783 | Ц13-390201-0504 | Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | стык | 165 | 983,89 | 25,92 | 162342 | 4277 | 8658 | 91139 | 273759 | |
| | | | | | | 905,5 | 0 | 149408 | 0 | | 20278 | | |
| 66 | 784 | Ц13-390201-0502 | Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | стык | 1830 | 786,43 | 21,6 | 1439167 | 39528 | 73987 | 808648 | 2427640 | |
| | | | | | | 724,4 | 0 | 1325652 | 0 | | 179825 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 31579212 | 5978251 | 16468461 | 9083285 | 43915499,87 | |
| | | | | | | | | 9132503 | 1622761 | | 3253001 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,3 % | | 570 901,50 | | | | 44 486 401,37 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,91 % | | 404 826,25 | | | | 44 891 227,62 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 897 824,55 | | | | 45 789 052,17 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 48 080 858,34 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514 | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 5 769 703,00 | | | | 53 850 561,34 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2 692 528,07 | |
| | | | Скидка по тендеру 5% | | | | | | | | | 51 158 033,27 | |
| | | | Итого с учетом скидки по тендеру | | | | | | | | | 15 347 409,98 | |
| | | | Оплата аванса 30% | | | | | | | | | 35 810 623,29 | |
| | | | ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | | | | | | | | | 3 836 852,50 | |
| | | | в том числе НДС 12% | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(наименование организации)

**Директор** **Хамитов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нур&М Құрылыс"** **Данияров Б.А.**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шарбаринского района"**
(наименование организации)

**Руководитель отдела** **Шагирбаев Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)