Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: **КГП на ПХВ "Шульбинская врачебная амбулатория" управления здравоохранения области Абай, г.Семей, п. Шульбинск, Микрорайон ПРОМЗОНА, дом 8 БИН 990340002358 БИК HSBKKZKX ИИК KZ786010261000003434 АО "Народный Банк Казахстана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Вэга-Құрылыс", г.Семей ул.Танирбергенова 25/7 БИН 061240009444, ИИК KZ05965T051202675901 АО "ForteBank" IRTYKZKA**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Шульбинская ВА"**

(наименование)

Договор подряда (контракт)№ 159-31 от 30.09.2022

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2022 г

от "__21___"___октября_____ 2022 г

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 2-1-1. Раздел 1. Демонтажные работы.											
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %									
				м2 кровли	433,61	237,19	0,27	102848	117	–	73966	190959
						236,92	–	102731	–	–	14145	
2	5	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	50,573	891		45061		–	–	48665
						–		–		–	3605	
3	6	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км									
				т·км	758,595	54		40964		–	–	44241
						–		–		–	3277	
	Локальная смета 2-1-1. Раздел 2. Монтажные работы.											

4	7 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	433,61	1031,46	40,68	447251	17639	284275	136714	630682
					335,18	7,53	145337	3265	–	46717	
5	8 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление Утепление плитами ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID толщиной 100 мм НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	433,61	1323,53	83,26	573896	36102	153403	362511	1011320
					886,49	22,24	384391	9643	–	74913	
6	11 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	433,61	919,98	170,55	398913	73952	160067	170494	614959
					380,28	47,11	164893	20427	–	45552	
7	12 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	433,61	846,19	88,58	366916	38409	307135	29836	428492
					49,29	25,5	21373	11057	–	31740	
8	13 1112-0101-1504	Огрунтовка. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	433,61	376,64	16,54	163315	7172	77790	73082	255309
					180,7	2,5	78353	1084	–	18912	
9	16 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	26,61	5821,5	22,45	154910	597	105948	44657	215532
					1817,54	6,56	48365	175	–	15965	

Локальная смета 2-1-2. К протоколу технического совещния №1 от 18.10.2022

10	1 291-000-0001 ТОО "Технониколь"	Плиты ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID К=1,015;	м3	44,01142	117807		5184853		5184853	–	5593000
					–		–		–	408147	
11	2 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (в том числе разуклонка раствором) НР=92 %	м2 стяжки	433,61	919,98	170,55	398913	73952	160067	170494	614959
					380,28	47,11	164893	20427	–	45552	
12	3 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	433,61	362,66	37,96	157253	16460	131631	12789	183645
					21,13	10,93	9162	4739	–	13603	
13	4 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,86722	408331		354113		354113	–	382442
					–		–		–	28329	
14	5 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	433,61	481,93	24,1	208970	10450	94297	99590	333245
					240,36	9,29	104222	4028	–	24685	
15	6 291-000-0002 ТОО "Технониколь"	Техноэласт ЭКП сланец серый К=2,300;	м2	997,303	2231		2224983		2224983	–	2402982
					–		–		–	177999	

16	7 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	433,61	173,02	11,41	75023	4947	22895	45174	129813
					108,81	4,43	47181	1921	–	9616	
17	8 291-000-0002 ТОО "Технониколь"	Техноэласт ЭКП сланец серый К=1,150;	м2	498,6515	2231		1112491		1112491	–	1201490
					–		–		–	88999	
18	9 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	70	1795,4	1145,2	125678	80164	–	88787	231622
					650,2	424,7	45514	29729	–	17157	
19	10 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	35	2520,24	1431,5	88208	50103	9660	55491	155195
					812,75	530,87	28446	18580	–	11496	
20	11 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство кровли козырька НР=92 %	м2 кровли	28	481,93	24,1	13494	675	6089	6431	21519
					240,36	9,29	6730	260	–	1594	
21	12 291-000-0002 ТОО "Технониколь"	Техноэласт ЭКП сланец серый К=2,300;	м2	64,4	2231		143676		143676	–	155170
					–		–		–	11494	

22	13 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %									
			м2 кровли	28	173,02	11,41	4845	319	1478	2917	8383
					108,81	4,43	3047	124	–	621	
23	14 291-000-0002 ТОО "Технониколь"	Техноэласт ЭКП сланец серый К=1,150;									
			м2	32,2	2231		71838		71838	–	77585
					–		–		–	5747	

Всего	**14 930 805**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 198 279
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	726 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	204 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 526 723
- перевозка грузов, тенге	182 982
- накладные расходы, тенге	2 190 054
в т.ч. зарплата, тенге	197 104
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 105 985
Всего	**14 930 805**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**298 616**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**15 229 421**
С учетом ценовой скидки подрядчика (понижающего коэффициента к=0,81848725)	**12 465 087**
НДС (12 %)	1 495 810,44
Итого	**13 960 897,44**

Подрядчик:
Директор ТОО "Вэга-Курылыс"

Мдзинарашвили Э.И.

Авторский надзор
Директор ТОО "ПрофСтройПроектМонтаж"

Вильданова И.Р.

Заказчик:
Гл.врач КГП на ПХВ "Шульбинская ВА"

Байрова Б.С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ТОП Геодезия"

Муханов А.Б.