Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 29)

С П Р А В К А №1 от 18.08.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник		Организацион.-	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		1/06	16.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**1 818 652**	**1 818 652**								**194 856**	**1 818 652**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №1/06 ОТ 16.05.2016Г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 29)

Акт выполненных работ №1 от 18.08.2016
за август 2016 г.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС 2-1-1.Сети электроснабжения						
	0.2 Кабельная линия КЛ-10 КВ (L-16 м)							
3	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**2,24**	**69,64**	**156**	**59,1**
4	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**0,07**	**942,86**	**66**	**59,1**
5	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**0,11**	**545,45**	**60**	**59,1**
6	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**2,13**	**16,9**	**36**	**59,1**
7	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта		**2,13**	**98,12**	**209**	**59,1**
9	**13-080201-0401**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля		**16**	**238**	**3808**	**42,8**
10	**21-030101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**0,028**	**35714**	**1000**	**–**

11	13-080201-1817	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1567	3134	42,8
0.3 КЛ-04, (L транш - 250 мп)							
13	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,11	95,68	776	59,1
16	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	42,82	69,59	2980	59,1
17	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,575	949,84	1496	59,1
18	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,22	545,05	1210	59,1
19	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,17	17	717	59,1
20	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта	42,17	97,63	4117	59,1
21	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	илометр трубопровода	0,163	846184,05	137928	62,1
22	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	139	272,49	37876	42,8
23	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	111	80,07	8888	42,8
24	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	6,83	1065	7274	–
29	23-060603-1940	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,242	2248871	544227	–
30	13-080201-1817	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1567,75	6271	42,8
31	29-000000-0015(пл)Т(	Муфта коцевая внутренняя ЕРКТ-047-12 CEE001	шт	4	17523,36	70093	–

0.4 Наружное освещение

32	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	6	532,67	3196	59,1
33	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,12	22083,96	46818	48,5
34	13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	8	4963,63	39709	42,8
36	11-090301-0201	Опоры освещения. Монтаж	т конструкций	1,067	14062,79	15005	60,9
38	29-000017-0000(пл)Т(	Кронштейн "Г" вылет 2 м, угол наклона 20 гр (х/ц)	шт	8	3465,45	27724	–
39	29-000018-0000(пл)Т(	Фундамент трубный под СТ-8,0-3,0 (х/ц)	шт	6	21947,68	131686	–
40	29-000020-0000(пл)Т(	Сжим У731	шт	8	79,27	634	–
41	29-000021-0000(пл)Т(	Насадка Н2	шт	2	1828,94	3658	–
42	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3676	3676	42,8
43	23-070204-0608	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	201	201	–
44	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	299	299	42,8
45	23-070501-0705	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	49180	49180	–
	0.5 Автоматическая система контроля и учета энергоресурсов 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП№3а						
46	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	687	1374	42,8
48	13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	1925,67	11554	42,8
							3839

49	23-070503-0119	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	шт.	**6**	**1417**	**8502**	**–**
50	13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	**50**	**369,34**	**18467**	**42,8**
							2150
51	13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**8**	**1534,75**	**12278**	**42,8**
							1737

Итого прямые затраты по смете	**1 252 128**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	54 536
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 306 664
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	55 403
Итого, тенге	1 362 067
Сметная прибыль (8 %), тенге	108 965
Итого по смете на подряд, тенге	**1 471 032**

		Итого по смете на подряд, тенге			**1 471 032**			
		Временные здания и сооружения 1%			14 710			
		Затраты на производство строительно-монтажные						
		работы в зимнее время 2,142%			31 825			
		Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г			1 517 567			
		Итого по акту в текущих ценах 2016 г: Иинф=1,07			1 623 796			
		НДС 12%			194856			
		Всего стоимость СМР с НДС:			**1 818 652**			

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**