Счет-фактура № 00000000005 от 27 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 27.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылординский кирпичный Завод"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240011655, Республика Казахстан, Кызылорда, Южная пром.зона ул.М.Шокая, дом № б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003834, от 13.08.2012

ИИК поставщика: KZ58998UTB0000438318, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120010, Республика Казахстан, г.Кызылорда ул.Хон Бен До, 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240011655, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылординский кирпичный Завод",Республика Казахстан, Кызылорда, Южная пром.зона ул.М.Шокая, дом № б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010240002103, Товарищество с ограниченной ответсвенностью СПМК,120010, Республика Казахстан, г.Кызылорда ул.Хон Бен До, 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответсвенностью СПМК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010240002103, 120010, Республика Казахстан, г.Кызылорда ул.Хон Бен До, 26

ИИК получателя: KZ878560000005526554, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выкидные линии с обустройством устьев скважин № 435,55,455,457 на месторождении Акшабулак	услуга	1	93 677 718,72	93 677 718,72	12%	11 241 326,25	104 919 044,97		
Всего по счету:					**93 677 718,72**		**11 241 326,25**	**104 919 044,97**		

Руководитель: Жанзаков Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС МП «КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Сейтова К.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ от _____2018 г.

договор №67 от 29.10.2018 г.

По строительству под ключ объекта: "Выкидные линии с обустройством устьев 4-х скважин №435, 55, 455, 457 на м/р Акшабулак"

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	По договору						Выполнено с начала строительства				Выполнено за отчетный период			
			Кол-во (объем)	СМР		Оборудование		Общая стоимость в тенге	Кол-во (объем)	СМР	Оборудование	Общая стоимость в тенге	Кол-во (объем)	СМР	Оборудование	Общая стоимость в тенге
				Цена за единицу	Сумма в тенге	Цена за единицу	Сумма в тенге									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Скв №435															
	Линейная часть скв 435															
1	Геодезическая разбивка трассы и срезка ПРС	м	1 431,00	275,78	394 643,76			394 643,76	1355,00	373 684,34		373 684,34	1 355,00	373 684,34		373 684,34
2	Разработка траншей с ручной доработкой	м	1 431,00	663,22	949 060,67			949 060,67	1355,00	898 656,33		898 656,33	1 355,00	898 656,33		898 656,33
3	Укладка труб с присыпкой мягким грунтом	м	1 431,00	1 028,59	1 471 910,00			1 471 910,00	1355,00	1 393 737,28		1 393 737,28	1 355,00	1 393 737,28		1 393 737,28
4	Гидроиспытание подземной части	м	1 431,00	227,12	325 001,57			325 001,57	1355,00	307 740,83		307 740,83	1 355,00	307 740,83		307 740,83
5	Очистка полости с продувкой	м	1 431,00	1 157,79	1 656 799,78			1 656 799,78	1355,00	1 568 807,62		1 568 807,62	1 355,00	1 568 807,62		1 568 807,62
6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 431,00	1 024,90	1 466 637,05			1 466 637,05	1355,00	1 388 744,38		1 388 744,38	1 355,00	1 388 744,38		1 388 744,38
7	Устройство указательных знаков	к-т	30,00	12 905,01	387 150,37			387 150,37	30,00	387 150,37		387 150,37	30,00	387 150,37		387 150,37
8	Устройство угловых упоров	к-т	7,00	44 773,41	313 413,85			313 413,85	7,00	313 413,85		313 413,85	7,00	313 413,85		313 413,85
	ИТОГО: ЛЧ скв.№435				**6 964 617,04**			**6 964 617,04**		**6 631 934,99**		**6 631 934,99**		**6 631 934,99**		**6 631 934,99**
	Строительная часть															
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	529 160,28	529 160,28			529 160,28	1,00	529 160,28		529 160,28	1,00	529 160,28		529 160,28
2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	330 875,95	330 875,95			330 875,95	1,00	330 875,95		330 875,95	1,00	330 875,95		330 875,95
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	709 045,29	709 045,29			709 045,29	1,00	709 045,29		709 045,29	1,00	709 045,29		709 045,29
4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	103 657,90	414 631,61			414 631,61	4,00	414 631,61		414 631,61	4,00	414 631,61		414 631,61
5	Устройство площадка под ТМПН	к-т	1,00	896 653,18	896 653,18			896 653,18	1,00	896 653,18		896 653,18	1,00	896 653,18		896 653,18
6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	734 172,60	734 172,60			734 172,60	1,00	734 172,60		734 172,60	1,00	734 172,60		734 172,60
7	Ограждения площадки устье скважины	к-т	1,00	1 343 586,81	1 343 586,81			1 343 586,81	1,00	1 343 586,81		1 343 586,81	1,00	1 343 586,81		1 343 586,81
8	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	440 262,03	440 262,03			440 262,03	1,00	440 262,03		440 262,03	1,00	440 262,03		440 262,03
9	Площадка обслуживания штуцера ПО-1	к-т	1,00	73 979,62	73 979,62			73 979,62	1,00	73 979,62		73 979,62	1,00	73 979,62		73 979,62
10	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	210 831,48	210 831,48			210 831,48	1,00	210 831,48		210 831,48	1,00	210 831,48		210 831,48
	ИТОГО:АС скв.№435				**5 683 198,84**			**5 683 198,84**		**5 683 198,84**		**5 683 198,84**		**5 683 198,84**		**5 683 198,84**
	Электроснабжение скважин															
1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 694 450,42	1 694 450,42			1 694 450,42	1,00	1 694 450,42		1 694 450,42	1,00	1 694 450,42		1 694 450,42
2	Заземление	к-т	1,00	75 979,40	75 979,40			75 979,40	1,00	75 979,40		75 979,40	1,00	75 979,40		75 979,40
3	Электрообогрев надземных трубопроводов	к-т	1,00	3 849 150,60	3 849 150,60			3 849 150,60	1,00	3 849 150,60		3 849 150,60	1,00	3 849 150,60		3 849 150,60
	ИТОГО: ЭС скв.435				**5 619 580,42**			**5 619 580,42**		**5 619 580,42**		**5 619 580,42**		**5 619 580,42**		**5 619 580,42**
	Технологическая часть															
1	Обустройство скважины	к-т	1,00	4 326 173,40	4 326 173,40			4 326 173,40	1,00	4 326 173,40		4 326 173,40	1,00	4 326 173,40		4 326 173,40
2	Подключение выкидной линии от скв №435 с проектируемым дополнительным АГЗУ-5 на площадке ГУ-5	к-т	1,00	3 009 533,89	3 009 533,89			3 009 533,89	1,00	3 009 533,89		3 009 533,89	1,00	3 009 533,89		3 009 533,89
3	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	32 256,29	32 256,29			32 256,29	1,00	32 256,29		32 256,29	1,00	32 256,29		32 256,29

4	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	124 687,70	124 687,70			124 687,70	1,00	124 687,70		124 687,70	1,00	124 687,70		124 687,70
5	Дефектоскопия стыков 20%	к-т	1,00	197 352,90	197 352,90			197 352,90	1,00	197 352,90		197 352,90	1,00	197 352,90		197 352,90
6	Монтаж и закуп монометров	шт.	1,00	75 865,24	75 865,24			75 865,24	1,00	75 865,24		75 865,24	1,00	75 865,24		75 865,24
7	Монтаж и закуп термометров	шт.	1,00	24 995,54	24 995,54			24 995,54	1,00	24 995,54		24 995,54	1,00	24 995,54		24 995,54
	ИТОГО: ТХ скв.№435				**7 790 864,96**			**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**
	ВСЕГО по скв.№435				**26 058 261,25**			**26 058 261,25**		**25 725 579,20**		**25 725 579,20**		**25 725 579,20**		**25 725 579,20**
	Скв №455															
	Линейная часть скв 455															
1	Геодезическая разбивка трассы и срезка ПРС	м	789,00	275,78	217 591,84			217 591,84	672,00	185 325,37		185 325,37	672,00	185 325,37		185 325,37
2	Разработка траншей с ручной доработкой	м	789,00	663,22	523 276,64			523 276,64	672,00	445 680,48		445 680,48	672,00	445 680,48		445 680,48
3	Укладка труб с присыпкой мягким грунтом	м	789,00	1 028,59	811 556,25			811 556,25	672,00	691 211,40		691 211,40	672,00	691 211,40		691 211,40
4	Гидроиспытание подземной части	м	789,00	227,12	179 193,74			179 193,74	672,00	152 621,28		152 621,28	672,00	152 621,28		152 621,28
5	Очистка полости с продувкой	м	789,00	1 157,79	913 497,57			913 497,57	672,00	778 035,96		778 035,96	672,00	778 035,96		778 035,96
6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	789,00	1 024,90	808 648,94			808 648,94	672,00	688 735,22		688 735,22	672,00	688 735,22		688 735,22
7	Устройство указательных знаков	к-т	4,00	12 905,01	51 620,05			51 620,05	4,00	51 620,05		51 620,05	4,00	51 620,05		51 620,05
8	Устройство угловых упоров	к-т	3,00	44 773,41	134 320,22			134 320,22	3,00	134 320,22		134 320,22	3,00	134 320,22		134 320,22
	ИТОГО: ЛЧ скв.№455				**3 639 705,24**			**3 639 705,24**		**3 127 549,98**		**3 127 549,98**		**3 127 549,98**		**3 127 549,98**
	Строительная часть															
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	529 160,28	529 160,28			529 160,28	1,00	529 160,28		529 160,28	1,00	529 160,28		529 160,28
2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	330 875,95	330 875,95			330 875,95	1,00	330 875,95		330 875,95	1,00	330 875,95		330 875,95
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	709 045,29	709 045,29			709 045,29	1,00	709 045,29		709 045,29	1,00	709 045,29		709 045,29
4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	103 657,90	414 631,61			414 631,61	4,00	414 631,61		414 631,61	4,00	414 631,61		414 631,61
5	Устройство площадка под ТМПН	к-т	1,00	896 653,18	896 653,18			896 653,18	1,00	896 653,18		896 653,18	1,00	896 653,18		896 653,18
6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	734 172,60	734 172,60			734 172,60	1,00	734 172,60		734 172,60	1,00	734 172,60		734 172,60
7	Ограждения площадки устье скважины	к-т	1,00	1 343 586,81	1 343 586,81			1 343 586,81	1,00	1 343 586,81		1 343 586,81	1,00	1 343 586,81		1 343 586,81
8	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	729 690,61	729 690,61			729 690,61	1,00	729 690,61		729 690,61	1,00	729 690,61		729 690,61
9	Площадка обслуживания штуцера ПО-1	к-т	1,00	73 979,62	73 979,62			73 979,62	1,00	73 979,62		73 979,62	1,00	73 979,62		73 979,62
10	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	181 221,18	181 221,18			181 221,18	1,00	181 221,18		181 221,18	1,00	181 221,18		181 221,18
	ИТОГО:АС скв.№455				**5 943 017,12**			**5 943 017,12**		**5 943 017,12**		**5 943 017,12**		**5 943 017,12**		**5 943 017,12**
	Электроснабжение скважин															
1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 694 450,42	1 694 450,42			1 694 450,42	1,00	1 694 450,42		1 694 450,42	1,00	1 694 450,42		1 694 450,42
2	Заземление	к-т	1,00	75 979,40	75 979,40			75 979,40	1,00	75 979,40		75 979,40	1,00	75 979,40		75 979,40
3	Электрообогрев надземных трубопроводов	к-т	1,00	3 849 150,60	3 849 150,60			3 849 150,60	1,00	3 849 150,60		3 849 150,60	1,00	3 849 150,60		3 849 150,60
	ИТОГО: ЭС скв.455				**5 619 580,42**			**5 619 580,42**		**5 619 580,42**		**5 619 580,42**		**5 619 580,42**		**5 619 580,42**
	Технологическая часть															
1	Обустройство скважины	к-т	1,00	4 326 173,40	4 326 173,40			4 326 173,40	1,00	4 326 173,40		4 326 173,40	1,00	4 326 173,40		4 326 173,40
2	Подключение выкидной линии от скв №455 с АГЗУ на площадке ГУ-6	к-т	1,00	3 009 533,89	3 009 533,89			3 009 533,89	1,00	3 009 533,89		3 009 533,89	1,00	3 009 533,89		3 009 533,89
3	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	32 256,29	32 256,29			32 256,29	1,00	32 256,29		32 256,29	1,00	32 256,29		32 256,29
4	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	124 687,70	124 687,70			124 687,70	1,00	124 687,70		124 687,70	1,00	124 687,70		124 687,70
5	Дефектоскопия стыков 20%	к-т	1,00	197 352,90	197 352,90			197 352,90	1,00	197 352,90		197 352,90	1,00	197 352,90		197 352,90
6	Монтаж и закуп монометров	шт.	1,00	75 865,24	75 865,24			75 865,24	1,00	75 865,24		75 865,24	1,00	75 865,24		75 865,24
7	Монтаж и закуп термометров	шт.	1,00	24 995,54	24 995,54			24 995,54	1,00	24 995,54		24 995,54	1,00	24 995,54		24 995,54
	ИТОГО: ТХ скв.№455				**7 790 864,96**			**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**
	ВСЕГО по скв.№455				**22 993 167,73**			**22 993 167,73**		**22 481 012,47**		**22 481 012,47**		**22 481 012,47**		**22 481 012,47**
	Скв №457															
	Линейная часть скв 457															
1	Геодезическая разбивка трассы и срезка ПРС	м	340,00	275,78	93 765,81			93 765,81	293,20	80 859,22		80 859,22	293,20	80 859,22		80 859,22

2	Разработка траншей с ручной доработкой	м	340,00	663,22	225 493,10			225 493,10	293,20	194 454,64		194 454,64	293,20	194 454,64		194 454,64
3	Укладка труб с присыпкой мягким грунтом	м	340,00	1 028,59	349 720,06			349 720,06	293,20	301 582,12		301 582,12	293,20	301 582,12		301 582,12
4	Гидроиспытание подземной части	м	340,00	227,12	77 219,10			77 219,10	293,20	66 590,12		66 590,12	293,20	66 590,12		66 590,12
5	Очистка полости с продувкой	м	340,00	1 157,79	393 649,14			393 649,14	293,20	339 464,50		339 464,50	293,20	339 464,50		339 464,50
6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	340,00	1 024,90	348 467,22			348 467,22	293,20	300 501,74		300 501,74	293,20	300 501,74		300 501,74
7	Устройство указательных знаков	к-т	4,00	12 905,01	51 620,05			51 620,05	4,00	51 620,05		51 620,05	4,00	51 620,05		51 620,05
8	Устройство угловых упоров	к-т	6,00	44 773,41	268 640,44			268 640,44	6,00	268 640,44		268 640,44	6,00	268 640,44		268 640,44
	ИТОГО: ЛЧ скв.№457				**1 808 574,93**			**1 808 574,93**		**1 603 712,82**		**1 603 712,82**		**1 603 712,82**		**1 603 712,82**
	Строительная часть															
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	529 160,28	529 160,28			529 160,28	1,00	529 160,28		529 160,28	1,00	529 160,28		529 160,28
2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	330 875,95	330 875,95			330 875,95	1,00	330 875,95		330 875,95	1,00	330 875,95		330 875,95
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	709 045,29	709 045,29			709 045,29	1,00	709 045,29		709 045,29	1,00	709 045,29		709 045,29
4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	103 657,90	414 631,61			414 631,61	4,00	414 631,61		414 631,61	4,00	414 631,61		414 631,61
5	Устроиство площадка под ТМПН	к-т	1,00	896 653,18	896 653,18			896 653,18	1,00	896 653,18		896 653,18	1,00	896 653,18		896 653,18
6	Устроиство фундамента под ТМПН	к-т	1,00	38 242,07	38 242,07			38 242,07	1,00	38 242,07		38 242,07	1,00	38 242,07		38 242,07
7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	734 172,60	734 172,60			734 172,60	1,00	734 172,60		734 172,60	1,00	734 172,60		734 172,60
8	Ограждения площадки устье скважины	к-т	1,00	1 343 586,81	1 343 586,81			1 343 586,81	1,00	1 343 586,81		1 343 586,81	1,00	1 343 586,81		1 343 586,81
9	Устроиство примыкания автодорог	к-т	1,00	729 690,61	729 690,61			729 690,61	1,00	729 690,61		729 690,61	1,00	729 690,61		729 690,61
10	Площадка обслуживания штуцера ПО-1	к-т	1,00	73 979,62	73 979,62			73 979,62	1,00	73 979,62		73 979,62	1,00	73 979,62		73 979,62
11	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	181 221,18	181 221,18			181 221,18	1,00	181 221,18		181 221,18	1,00	181 221,18		181 221,18
	ИТОГО:АС скв.№457				**5 981 259,19**			**5 981 259,19**		**5 981 259,19**		**5 981 259,19**		**5 981 259,19**		**5 981 259,19**
	Электроснабжение скважин															
1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	205 676,62	205 676,62			205 676,62	1,00	205 676,62		205 676,62	1,00	205 676,62		205 676,62
2	Строительство КТПН-250кВА	к-т	1,00	2 133 351,22	2 133 351,22			2 133 351,22	1,00	2 133 351,22		2 133 351,22	1,00	2 133 351,22		2 133 351,22
3	Строительство ВЛ-6кВ	к-т	386,70	7 197,81	2 783 391,58			2 783 391,58	386,70	2 783 391,58		2 783 391,58	386,70	2 783 391,58		2 783 391,58
4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 694 450,42	1 694 450,42			1 694 450,42	1,00	1 694 450,42		1 694 450,42	1,00	1 694 450,42		1 694 450,42
5	Заземление	м	1,00	75 979,40	75 979,40			75 979,40	1,00	75 979,40		75 979,40	1,00	75 979,40		75 979,40
6	Электрообогрев надземных трубопроводов	к-т	1,00	3 849 150,60	3 849 150,60			3 849 150,60	1,00	3 849 150,60		3 849 150,60	1,00	3 849 150,60		3 849 150,60
	ИТОГО: ЭС скв.457				**10 741 999,83**			**10 741 999,83**		**10 741 999,83**		**10 741 999,83**		**10 741 999,83**		**10 741 999,83**
	Технологическая часть															
1	Обустройство скважины	к-т	1,00	4 326 173,40	4 326 173,40			4 326 173,40	1,00	4 326 173,40		4 326 173,40	1,00	4 326 173,40		4 326 173,40
2	Подключение выкидной линии от скв №457 с АГЗУ на площадке ГУ-6	к-т	1,00	3 009 533,89	3 009 533,89			3 009 533,89	1,00	3 009 533,89		3 009 533,89	1,00	3 009 533,89		3 009 533,89
3	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	32 256,29	32 256,29			32 256,29	1,00	32 256,29		32 256,29	1,00	32 256,29		32 256,29
4	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	124 687,70	124 687,70			124 687,70	1,00	124 687,70		124 687,70	1,00	124 687,70		124 687,70
5	Дефектоскопия стыков 20%	к-т	1,00	197 352,90	197 352,90			197 352,90	1,00	197 352,90		197 352,90	1,00	197 352,90		197 352,90
6	Монтаж и закуп монометров	шт.	1,00	75 865,24	75 865,24			75 865,24	1,00	75 865,24		75 865,24	1,00	75 865,24		75 865,24
7	Монтаж и закуп термометров	шт.	1,00	24 995,54	24 995,54			24 995,54	1,00	24 995,54		24 995,54	1,00	24 995,54		24 995,54
	ИТОГО: ТХ скв.№457				**7 790 864,96**			**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**
	ВСЕГО по скв.№457				**26 322 698,90**			**26 322 698,90**		**26 117 836,80**		**26 117 836,80**		**26 117 836,80**		**26 117 836,80**
	Скв №55															
	Строительная часть															
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	529 160,28	529 160,28			529 160,28	1,00	529 160,28		529 160,28	1,0	529 160,28		529 160,28

2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	330 875,95	330 875,95			330 875,95	1,00	330 875,95		330 875,95	1,0	330 875,95		330 875,95
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	709 045,29	709 045,29			709 045,29	1,00	709 045,29		709 045,29	1,0	709 045,29		709 045,29
4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	103 657,90	414 631,61			414 631,61	4,00	414 631,61		414 631,61	4,0	414 631,61		414 631,61
5	Устройство площадка под ТМПН	к-т	1,00	896 653,18	896 653,18			896 653,18	1,00	896 653,18		896 653,18	1,0	896 653,18		896 653,18
6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	734 172,60	734 172,60			734 172,60	1,00	734 172,60		734 172,60	1,0	734 172,60		734 172,60
7	Ограждения площадки устье скважины	к-т	1,00	1 343 586,81	1 343 586,81			1 343 586,81	1,00	1 343 586,81		1 343 586,81	1,0	1 343 586,81		1 343 586,81
8	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	360 016,70	360 016,70			360 016,70	1,00	360 016,70		360 016,70	1,0	360 016,70		360 016,70
9	Площадка обслуживания штуцера ПО-1	к-т	1,00	73 979,62	73 979,62			73 979,62	1,00	73 979,62		73 979,62	1,0	73 979,62		73 979,62
10	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	230 409,80	230 409,80			230 409,80	1,00	230 409,80		230 409,80	1,0	230 409,80		230 409,80
	ИТОГО:АС скв.№55				**5 622 531,83**			**5 622 531,83**		**5 622 531,83**		**5 622 531,83**		**5 622 531,83**		**5 622 531,83**
	Электроснабжение скважин															
1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 694 450,42	1 694 450,42			1 694 450,42	1,00	1 694 450,42		1 694 450,42	1,00	1 694 450,42		1 694 450,42
2	Заземление	к-т	1,00	75 979,40	75 979,40			75 979,40	1,00	75 979,40		75 979,40	1,00	75 979,40		75 979,40
3	Электрообогрев надземных трубопроводов	к-т	1,00	3 849 150,60	3 849 150,60			3 849 150,60	1,00	3 849 150,60		3 849 150,60	1,00	3 849 150,60		3 849 150,60
	ИТОГО: ЭС скв.55				**5 619 580,42**			**5 619 580,42**		**5 619 580,42**		**5 619 580,42**		**5 619 580,42**		**5 619 580,42**
	Технологическая часть															
1	Обустройство скважины	к-т	1,00	4 326 173,40	4 326 173,40			4 326 173,40	1,00	4 326 173,40		4 326 173,40	1,00	4 326 173,40		4 326 173,40
2	Подключение выкидной линии от скв №55 с проектируемым дополнительным АГЗУ-5 на площадке ГУ-5	к-т	1,00	3 009 533,89	3 009 533,89			3 009 533,89	1,00	3 009 533,89		3 009 533,89	1,00	3 009 533,89		3 009 533,89
3	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	32 256,29	32 256,29			32 256,29	1,00	32 256,29		32 256,29	1,00	32 256,29		32 256,29
4	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	124 687,70	124 687,70			124 687,70	1,00	124 687,70		124 687,70	1,00	124 687,70		124 687,70
5	Дефектоскопия стыков 20%	к-т	1,00	197 352,90	197 352,90			197 352,90	1,00	197 352,90		197 352,90	1,00	197 352,90		197 352,90
6	Монтаж и закуп монометров	шт.	1,00	75 865,24	75 865,24			75 865,24	1,00	75 865,24		75 865,24	1,00	75 865,24		75 865,24
7	Монтаж и закуп термометров	шт.	1,00	24 995,54	24 995,54			24 995,54	1,00	24 995,54		24 995,54	1,00	24 995,54		24 995,54
	ИТОГО: ТХ скв.№55				**7 790 864,96**			**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**		**7 790 864,96**
	ВСЕГО по скв.№55				**19 032 977,20**			**19 032 977,20**		**19 032 977,20**		**19 032 977,20**		**19 032 977,20**		**19 032 977,20**
	Регистрация объекта:				**320 313,05**			**320 313,05**		**320 313,05**		**320 313,05**		**320 313,05**		**320 313,05**
	ВСЕГО по 4-м скв. без НДС				**94 727 418,14**			**94 727 418,14**		**93 677 718,72**		**93 677 718,72**		**93 677 718,72**		**93 677 718,72**
	НДС-12%:				**11 367 290,18**			**11 367 290,18**		**11 241 326,25**		**11 241 326,25**		**11 241 326,25**		**11 241 326,25**
	ВСЕГО по 4-м скважинам с учетом НДС				**106 094 708,31**			**106 094 708,31**		**104 919 044,97**		**104 919 044,97**		**104 919 044,97**		**104 919 044,97**

Генподрядчик:
ТОО "СПМК"

Генеральный директор _____ **Бегимбаев Б.К.**

Субподрядчик:
ТОО " Кызылординский кирпичный завод"

Директор _____ **Жанзаков Д.А.**