КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС №
«05» 04 2019 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"08" апреля 2019 года

Заказчик:
ТОО «СП «Казгермунай» 120018, г.Кызылорда, пос.Тасбогет, ул.Амангельды №100»

(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «08» апреля 2019 года, ТОО «СПМК», генеральный директор Бегимбаев Болат Касенович, г.Кызылорда,ул.Желтоксан, 42

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «08»апреля 2019 года, ТОО «ДостарСтройГрупп», директор Ержанов Е.Е., в лице Турганбаева А.Т., аттестат эксперта KZ34VJE00039743 от 20.07.2018; KZ03VJE00012171 от 21.07.2015;KZ73VJE00012172 от 21.07.2015;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проектуот «08» апреля 2019 года, ТОО «СтройРеклам Проект», директор Халетова Б., в лице инженера по авторскому надзору Туленова Е. действующего на основании договора №ДГ18-ДКС-040-0986 от 10.09.2018г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №435, 55, 455, 457 на м/р Акшабулак»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, м/р Акшабулак

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землюАкима Кызылординской области от "07" июля 1999 года №92

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года№

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действийГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» № KZ24REA00116449от 14.12.2018г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

308

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «СтройРекламПроект», проект ДГ17-ДКС-051-1157

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказом ТОО «СП «Казгермунай» за №195-А от 02.08.2018г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2018г.;

(месяц, год)

окончание работ февраль 2019г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**

фактически, месяц: **4**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди
Давление	МПа	6,3	6,3	6,3	6,3
Диаметр (усл. внутр.) и толщина стенки	мм	100х4,9	100х4,9	100х4,9	100х4,9
Общая протяженность	км	5661	5661	5295	5295
В том числе:					
- скв. №435	км	1,431	1,431	1,355	1,355
- скв. №55	км	3,101	3,101	2,880	2,880
- скв. №455	км	789	789	730	730
- скв. №457	км	340	340	330	330

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Выкидные линии (от фланцевого соединения) выполнены из стекловолокнистой трубы по ГОСТ Р 53201-2008, ТУ 2296-001-26757545-2008 пропитанный эпоксидной смолой диаметром 4", с гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 (пяти) лет. Рабочее давление на выкидных линиях – 4,0 МПа (расчетное давление – 6,3 МПа). Тип соединения – клеево-резьбовой (улучшенная комбинированная резьба). Трубы рассчитаны для транспортирования нефтегазовой смеси с рабочей температурой не менее 90°С и давлением не менее 6,3 МПа.

Надземные трубопроводные обвязки из стальных бесшовных труб Ǿ114, Ǿ89, Ǿ57 с маркой стали В20. Контроль сварных стыков физическим методом 100%, в том числе радиографическим – 20%. Тепловая изоляция обвязочных трубопроводов скважин – маты из минерального волокна толщиной 60мм. Покрывной слой согласно проекта. Перед теплоизоляцией трубопроводы покрыть краской БТ0177 за 2 раз по грунтовке ГФ-021. Проектом предусматривается электрообогрев надземных трубопроводов на площадке подключения к манифольдам.

В объеме строительных работ предусмотрено строительство ВЛ-6кВ с установкой КТПН-250 кВА, напряжением 6/0,4 кВ для питания скважины №457 - электроснабжение остальных скважин не требуется. Предусматривается также устройство примыканий к подъездным автодорогам, с установкой дорожных знаков и сигнальных столбиков. Для обеспечения нормальной работы технологического оборудования, оперативного контроля и управления процессами приема и отпуска нефтепродуктов с устьев скважин и входа в манифольды предусмотрен комплекс систем автоматизации, согласно проекта.

При пересечении выкидных линий, ВЛ-6кВ с действующим газопроводом «Акшабулак-Кызылорда» разработан и согласован «Проект Производства Работ по переходу через действующий газопровод» с собственником газопровода АО «КазТрансГаз-Аймак».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 225 972,980 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 225 972,980 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 124 980,243 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

37

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №435, 55, 455 и 457 на м/р Акшабулак»принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Мамадахунов А.К. – заместитель генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителяМ.П.

Ся Шицзюнь – заместитель генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Досбаев А.Ж. /Хоу Делинь – директор ДДНГ – начальник промысла

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ху Цзяньсян. / Арынгазиев К.Т. – директор/заместитель ПТД ТОО «СП «Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Арыстанбаев Е.Я./Байдильда Б.Д. –заместитель директора ДДНГ м/р Акшабулак;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Касымханов Р.У. – директор ДОТОС ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ещанов З.К. –директораДКС ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Сунь Чэн–зам.директор ДКС ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Онохов В.В. – директор ДАП ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Болтаев Е.Н. – главный энергетик ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Туленов Е.Ж. – авторский надзор ТОО «СтройРекламПроект»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Алиев М.А. – руководитель проекта ДКС ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Берденов Б.Д./Таджимбетов А.Б. – инженера ОКС ДДНГ;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Представители технического и авторского надзоров (по согласованию):

Ержанов Е.Е. – директор ТОО «ДостарСтройГрупп_____

_____

Халетова Б. – директор ТОО «СтройРекламПроект»/в лице Туленова Е.Ж. – авторский надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Представитель подрядчика (по согласованию):

Бегимбаев Б.К. – Генеральный директор ТОО«СПМК»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	5661	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладкой:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество КШФ-кран шаровой с КОФ dn=100, Ру=63	шт	8	
	КШФ-кран шаровой с КОФ dn=80, Ру=63	шт	8	
	КШР-кран шаровой резьбовой dn=15, Ру=63	шт		
6	Отвод ст 90° DN 100, Ø114х6мм	шт	8	
	DN 80, Ø89х6мм	шт	4	
	DN 50, Ø57х6мм	шт	4	
7	Тройник переходной Ø114х6-89х6мм	шт	8	
	Ø114х6-57х6мм	шт	8	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переход d=114х6-89х6мм	шт	8	
	Переход d=89х6-76х5мм	шт		
	Переход d=89х6-57х6мм	шт	12	
10	Клапан обратный поворотный фланцевый (КОФ)	шт	4	
11	Регуляторы давления (манометр, термометр) 100°	шт	8	
12	Скважины	шт	4	
13	Станки-качалки (тип_____, марка_____)	шт	-	
	-//-(тип_____, марка_____)	шт	-	
	-//-(тип_____, марка_____)	шт	-	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«08» апреля2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СПМК»,
г. Кызылорда ул. Желтоксан,42 Лицензия: 18007262 от 11.04.2018 г.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Генерального директора Бегимбаев Болат Касенович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Строительство «под ключ» объекта: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №435, 55, 455,457 на месторождении «Акшабулак»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ТОО СП «Казгермунай», в лице Заместителя генерального директора по производству Мамадахунова А.К. и Заместителя генерального директора по производству Ся Шицзюнь
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:
ТОО «Кызылординский кирпичный завод»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СтройРекламПроект», проект ДГ17-ДКС-051-1157
(наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)
приказом ТОО «СП «Казгермунай» за №195-А от 02.08.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса илиочереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди
Давление	МПа	6,3	6,3	6,3	6,3
Диаметр (усл. внутр.) и толщина стенки	мм	100х4,9	100х4,9	100х4,9	100х4,9
Общая протяженность	км	5661	5661	5295	5295

В том числе:					
- скв. №435	км	1431	1431	1355	1355
- скв. №55	км	3,101	3,101	2,880	2,880
- скв. №455	км	789	789	730	730
- скв. №457	км	340	340	330	330

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выкидные линии (от фланцевого соединения) выполнены из стекловолокнистой трубы по по ГОСТ Р 53201-2008, ТУ 2296-001-26757545-2008 пропитанной эпоксидной смолой диаметром 4", с гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 (пяти) лет. Рабочее давление на выкидных линиях – 4,0 МПа (расчетное давление – 6,3 МПа). Тип соединения – клеево-резьбовой (улучшенная комбинированная резьба). Трубы рассчитаны для транспортирования нефтегазовой смеси с рабочей температурой не менее 90°С и давлением не менее 6,3 МПа.

Надземные трубопроводные обвязки из стальных бесшовных труб Ø114, Ø89, Ø57 с маркой стали В20. Контроль сварных стыков физическим методом 100%, в том числе радиографическим – 20%. Тепловая изоляция обвязочных трубопроводов скважин – маты из минерального волокна толщиной 60мм. Покрывной слой согласно проекта. Перед теплоизоляцией трубопроводы покрыть краской БТ0177 за 2 раз по грунтовке ГФ-021. Проектом предусматривается электрообогрев надземных трубопроводов на площадке подключения к манифольдам.

В объеме строительных работ предусмотрено строительство ВЛ-6кВ с установкой КТПН-250 кВА, напряжением 6/0,4 кВ для питания скважины №457 электроснабжение остальных скважин не требуется. Предусматривается также устройство примыканий к подъездным автодорогам, с установкой дорожных знаков и сигнальных столбиков. Для обеспечения нормальной работы технологического оборудования, оперативного контроля и управления процессами приема и отпуска нефтепродуктов с устьев скважин и входа в манифольды предусмотрен комплекс систем автоматизации, согласно проекта.

При пересечении выкидных линий, ВЛ-6кВ с действующим газопроводом «Акшабулак-Кызылорда» разработан и согласован «Проект Производства Работ по переходу через действующий газопровод» с собственником газопровода АО «КазТрансГаз-Аймак».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда; обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:ноябрь месяц 2018г;
(месяц, год)
окончание работ: апрель месяц 2019г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть);
фактически, месяц: 6(шесть);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:Строительство объекта «под ключ»: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №435, 55, 455, 457 на месторождении «Акшабулак»готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бегимбаев Болат Касенович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г
№235

Заключение о качестве строительно- монтажных работ

«08» апреля 2019 г.

Технический надзор ***ТОО «ДостарСтройГрупп», г. Кызылорда ул. Байсеитова 113А, директор ЕржановЕ.Е.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице ***ТурганбаеваА.Т.,аттестат эксперта KZ34VJE00039743 от 20.07.2018; KZ03VJE00012171 от 21.07.2015; KZ73VJE00012172 от 21.07.2015***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании ***договора №ДГ18-ДКС-068-1141 от 13.12.2018 г.***
(№ договора и дата)
по объекту:
«Выкидные линии с обустройством устьев скважин №435, 455, 55, 457 на м/р Акшабулак»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***ТОО «СП «Казгермунай» генеральный директорМустафаев М.К***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)***ТОО «СПМК», лицензия*** **18007262 от 11.04.2018**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Бегимбаев Б.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:***ноябрь2018г.;*** окончание работ:***апрель 2019г.***;
(месяц, год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства:6месяцев; фактически:6месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно- сметной документации):
всего _____млнтенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ_____млн. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____млрдтенге, прочие затраты _____млн тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____млн.тенгес НДС,
в том числе: стоимостьстроительно- монтажных работ _____млн.тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____млн. тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно- сметной документацией)
ТОО«СтройРекламПроект»,проект ДГ17-ДКС-051-1157
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) приказом ***ТОО «СП «Казгермунай» за №195-А от 02.08.2018г.***
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:
организация ***ТОО «ДостарСтройГрупп»,Ержанов Е.Е.*** _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

эксперт (ы) технического надзора ***Турганбаев А.Т., аттестат эксперта KZ34VJE00039743 от 20.07.2018; KZ03VJE00012171 от 21.07.2015; KZ73VJE00012172 от 21.07.2015*** _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г
№235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«08» апреля 2019 г.

Авторский надзор***ТОО«СтройРекламПроект», Инженер Туленов Е.Ж.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице ***инженера по авторскому надзору Туленов Е.Ж.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора***№ДГ18-ДКС-040-0986 от 10.09.2018г***
(№ договора и дата)
по объекту:
«Выкидные линии с обустройством устьев скважин 455, 55, 435, 457 на м/рАкшабулак»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***ТОО «СП «Казгермунай», генеральный директор Мустафаев М.К.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
***ТОО«*Специализированная Промысловая Механизированная Компания», лицензия18007262 от 11.04.2018.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Бегимбаев Б.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями
_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:***ноябрь2018г.;*** окончание работ:***апрель 2019г.;***
(месяц, год)(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,месяц:***6***;фактически,месяц: ***6;***
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно- сметную документацию) в процессе строительства, выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно- сметной документацией)
ТОО«СтройРекламПроект», проект ДГ17-ДКС-051-1157
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) ***приказом ТОО «СП «Казгермунай» за №195-А от 02.08.2018г***
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор: ***ТОО«СтройРекламПроект», в лице инженераТуленова Е.Ж.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____
подпись, дата М.П.

эксперт (ы) по авторскомунадзору ***инженерпо авторскому надзору Туленов Е.Ж.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

_____
подпись, дата М.П.