Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Кулымбетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г.Алматы, 1-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)
Общестроительные работы
Договор ген.подряда №04/П-1-КБК6 от 29 июля 2010 года

АКТ

выполненных работ за август месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Каркас (л.2,5-10)										
1	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	30,816	9531,55	990,15	293724	30512	65322	10,40	320		
		м3		1644,75	374,04	50685	11526	105	1,83	56		
2	C12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,2268	53577,00	--	12151	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	C12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,55296	52154,00	--	28839	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	C12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,034848	52154,00	--	1817	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,653184	66000,00	--	43110	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
6	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	1,70496	59900,00	--	102127	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
7	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,08208	70437,87	304,24	5782	25	844	58,00	5		
		1т		9675,00	114,75	794	9	105	0,56	--		
8	C12041-132	**Металлизация закладных деталей**	0,08208	40200,00	--	3300	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08208	70437,87	304,24	5782	25	844	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	794	9	105	0,56	--
8	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,08208	40200,00	--	3300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	42,4584	10373,93	3467,42	440461	147221	122800	11,15	473
		м3		1816,27	938,26	77116	39837	105	3,59	152
10	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,56376	53577,00	--	30205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6427728	53299,00	--	34259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,466848	52154,00	--	24348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,306152	52235,00	--	68227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,199376	52154,00	--	62552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,1053864	93997,62	304,24	9906	32	3673	198,00	21
		1т		33075,00	114,75	3486	12	105	0,56	--
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,17064	70437,87	304,24	12020	52	1754	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1651	20	105	0,56	--
17	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,2760264	40200,00	--	11096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	78,932448	651,97	34,37	51461	2713	18802	1,21	96
		м2		189,00	12,87	14918	1016	118	0,06	5
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	84,2733	4396,04	335,84	370469	28302	82115	4,54	383
		м3		699,75	126,00	58970	10618	118	0,61	51
20	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	95,2306272	1001,71	372,83	95393	35505	82425	3,72	354
		м3		594,00	139,50	56567	13285	118	0,68	65
21	Спрайс лист	Теплоблоки	87,612177	6983,97	--	611881	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-250	Клей	2571,22693	16,00	--	41140	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,481248	4794,84	2285,57	2308	1100	1020	10,29	5
		т		1737,45	617,13	836	297	90	2,34	1
24	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	0,45072	70000,00	--	31550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,030528	64059,00	--	1956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0046656	119700,00	--	558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	93,6	134,31	4,19	12571	392	6586	0,38	36
		м2		58,05	1,58	5433	148	118	0,01	1
28	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,108	11089,36	367,51	1198	40	266	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	238	15	105	0,68	--
29	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004752	53577,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01944	53999,00	--	1050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	428,4	53,90	1,88	23089	805	4456	0,04	18
		м		6,71	0,72	2875	308	140	--	1
32	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	349,2	106,91	3,26	37334	1138	7392	0,09	31
		м		13,88	1,24	4847	433	140	0,01	2
33	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	0,36	8168,43	150,21	2941	54	1550	28,88	10
		м3		4248,00	56,25	1529	20	100	0,28	--
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
34	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	2,16	10980,04	252,79	23717	546	6001	16,12	35
		м3		2550,60	95,49	5509	206	105	0,47	1
35	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005184	53577,00	--	28	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018792	65000,00	--	122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0031968	52241,00	--	167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0371664	65900,00	--	2449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0516312	41200,00	--	2127	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие (л.14,18,23)								
40	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	184,212	9361,70	241,10	1724538	44414	265681	8,06	1485
		м3		1282,50	91,08	236252	16778	105	0,44	82
41	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,027648	62000,00	--	1714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,112752	65900,00	--	7430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8907984	53577,00	--	47726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,9461968	53299,00	--	157029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	14,286672	53999,00	--	771466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0590724	52241,00	--	3086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,9214064	52154,00	--	100209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0396864	70437,87	304,24	2795	12	408	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	384	5	105	0,56	--
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,0396864	40200,00	--	1595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,18	17710,10	208,73	3188	38	1496	55,16	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		8230,50	78,75	1481	14	100	0,39	--
		Кровля (л.37)								
51	Е0110-14-1	Установка стропил	6,64848	22124,55	334,28	147095	2222	28111	22,10	147
		м3		3397,50	126,00	22588	838	120	0,62	4
52	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0134266	149300,00	--	2005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,07452	64059,00	--	4774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,64848	573,75	28,11	3815	187	1072	0,78	5
		м3		123,75	10,58	823	70	120	0,05	--
55	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	1,1808	20932,79	309,62	24717	366	3641	13,80	16
		м3		2452,50	117,00	2896	138	120	0,57	1
56	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	212,4	20,48	0,91	4350	193	1279	0,03	6
		м2		4,68	0,34	994	72	120	--	--
57	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	212,4	624,75	5,78	132696	1228	17893	0,42	89
		м2кровли		68,63	2,16	14577	459	119	0,01	2
58	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	25,2	629,83	1,24	15872	31	4609	0,97	24
		м2		153,23	0,47	3861	12	119	--	--
		Лестницы								
59	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	19,44	11330,35	379,21	220262	7372	46142	13,00	253
		м3		2117,25	143,26	41159	2785	105	0,70	14
60	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населении для одной лестницы)	0,0217728	69217,00	--	1507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,2392524	53577,00	--	12818	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,8062956	53999,00	--	43539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	1,2131856	52241,00	--	63378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0559872	84497,62	304,24	4731	17	1951	198,00	11
		т		33075,00	114,75	1852	6	105	0,56	--
65	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0559872	40200,00	--	2251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,1409704	5255,26	2020,02	11251	4325	5785	15,51	33
		т		2499,75	502,43	5352	1076	90	1,79	4
67	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,1409704	90036,00	--	192764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,1409704	1860,00	--	3982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	21,6	905,81	4,92	19565	106	4951	1,28	28
		м2		216,45	1,87	4675	40	105	0,01	--
		Разные работы								
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты								
70	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,528304	4396,04	335,84	24303	1857	5387	4,54	25
		м3		699,75	126,00	3868	697	118	0,61	3
71	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор	1,6416	5982,50	95,97	9821	158	1393	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1267	60	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)								
		1т	0,010044	33697,62	304,24	338	3	350	198,00	2
				33075,00	114,75	332	1	105	0,56	--
73	С130806-57 Изм. и доп. вып. 29	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм								
		м	5,508	98,00	--	540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном								
		м3	0,18	18860,84	332,71	3395	60	2047	75,22	14
				11245,50	126,00	2024	23	100	0,61	--
75	Е0112-17-5	Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)								
		м2	46,8	675,59	6,58	31618	308	2131	0,22	10
				35,78	2,48	1675	116	119	0,01	1
76	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм								
		м2	40,95	474,90	14,05	19447	575	1563	0,20	8
				31,05	5,31	1271	217	105	0,03	1
77	Е0106-10-2 К=2	На каждые 10 мм изменения толщины, исключить								
		м2	40,95	-80,08	-2,84	-3279	-116	-215	-0,03	-1
				-3,92	-1,08	-161	-44	105	-0,01	--
78	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,0900864	5239,08	327,33	472	29	190	11,60	1
				1890,00	123,75	170	11	105	0,60	--
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,089856	41200,00	--	3702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (анкер)								
		т	0,0002304	53577,00	--	12	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные шахты								
81	Е0107-20-4	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг								
		т	0,8510364	69769,94	1216,94	59377	1036	7624	31,40	27
				5940,00	459,00	5055	391	140	2,25	2
82	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	44,2538928	16,36	0,05	724	2	232	0,03	1
				5,81	0,02	257	1	90	--	--
83	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	44,2538928	33,16	0,04	1467	2	331	0,04	2
				8,32	--	368	--	90	--	--
84	Е0110-7-3	Обшивка стен асбестоцементнымилистами	40,0536	129,31	4,32	5179	173	5919	0,75	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		121,50	1,64	4867	66	120	0,01	--
85	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские толщиной 10 мм	41,05494	476,00	--	19542	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)	108	16,36	0,05	1767	5	567	0,03	3
		м2		5,81	0,02	627	2	90	--	--
87	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	108	33,16	0,04	3581	4	809	0,04	5
		м2		8,32	--	899	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурный раздел								
88	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,9024	330,85	32,08	1291	125	1332	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1062	47	120	0,06	--
89	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	3,9024	11200,00	--	43707	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)	2,16	798,85	16,96	1726	37	502	1,12	2
		шт		186,64	7,09	403	15	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип Б								
91	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,1792	46,34	2,62	379	21	116	0,07	1
		м2		10,51	0,99	86	8	123	--	--
92	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,81792	4795,16	--	3922	--	570	3,66	3
		м3		567,00	--	464	--	123	--	--
93	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	8,1792	121,68	9,38	995	77	527	0,24	2
		м2		48,83	3,51	399	29	123	0,02	--
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	8,1792	146,64	9,95	1199	81	563	0,36	3
		м2		52,20	3,74	427	31	123	0,02	--
95	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,1792	88,76	2,68	726	22	35	0,02	--
		м2		2,52	1,00	21	8	123	--	--
		Тип И								
96	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,7884	46,34	2,62	454	26	138	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	103	10	123	--	--
97	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,97884	4795,16	--	4694	--	683	3,66	4
		м3		567,00	--	555	--	123	--	--
98	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	9,7884	121,68	9,38	1191	92	630	0,24	2
		м2		48,83	3,51	478	34	123	0,02	--
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	9,7884	146,64	9,95	1435	97	674	0,36	3
		м2		52,20	3,74	511	37	123	0,02	--
100	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,7884	88,76	2,68	869	26	42	0,02	--
		м2		2,52	1,00	25	10	123	--	--
		Тип Г								
101	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	156,384	46,34	2,62	7247	410	2212	0,07	11
		м2		10,51	0,99	1644	155	123	--	1
102	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с примененнем битума	156,384	497,93	20,10	77869	3143	3039	0,06	9
		м2		9,20	5,41	1439	846	133	0,02	3
103	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	156,384	140,68	1,15	22000	179	128	--	--
		м2		0,14	0,48	22	74	133	--	--
104	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	12,51072	1408,07	--	17616	--	8171	3,24	41
		м3		531,00	--	6643	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
105	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	30,4704	172,67	2,00	5261	61	3003	0,57	17
		м2		93,60	0,27	2852	8	105	0,04	1
106	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	22,1652	88,49	1,19	1961	26	1414	0,37	8
		м2		60,30	0,45	1337	10	105	--	--
107	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	41,6304	28,88	0,36	1202	15	813	0,11	5
		м2		18,46	0,14	768	6	105	--	--
108	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	11,0052	76,52	1,42	842	16	357	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		30,38	0,54	334	6	105	--	--
109	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	295,8408	19,80	0,24	5856	71	4225	0,09	26
		м2		13,50	0,10	3994	30	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
110	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	46,5228	145,84	3,82	6785	178	2129	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1738	67	118	0,01	--
111	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	1,3968	14044,51	185,63	19617	259	4658	18,17	25
		м3		3264,75	69,75	4560	97	100	0,34	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Ограждения входов в техническое подполье (л.2)								
112	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0315763	14942,25	5522,03	472	174	227	39,49	1
		т		6682,50	1322,37	211	42	90	4,73	--
113	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,0315763	111158,00	--	3510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,86	16,36	0,05	79	--	26	0,03	--
		м2		5,81	0,02	28	--	90	--	--
115	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,86	33,16	0,04	161	--	36	0,04	--
		м2		8,32	--	40	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			233068	5137			183
			Тенге			30144	1570			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229086				
		Материалы -	Тенге			105135				
		Всего заработная плата -	Тенге				31461			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43707				
		Местные материалы -	Тенге			45348				
		Сдача и испытание -	Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			36023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15907				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				36864			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3982				
	Материалы -		Тенге			86				
	Всего заработная плата -		Тенге				253			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3510				
		Накладные расходы -	Тенге			227				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			285477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				37151			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
116	Е0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**	769,464	3691,15	24,82	2840206	19098	608786	3,08	2370
		м2		555,75	9,38	427630	7218	140	0,05	35
117	Е0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**	227,52	3691,15	24,82	839810	5647	180010	3,08	701
		м2		555,75	9,38	126444	2134	140	0,05	10
		Дверцы доступа к счетчикам								
118	Е0169-6-3	**Прорезка проемов**	5,4	97,00	0,79	524	4	468	0,61	3
		шт		96,21	0,14	520	1	90	--	--
119	Е0110-34-2	**Установка дверок**	5,4	61,59	11,86	333	64	316	0,29	2
		шт		44,33	4,50	239	24	120	0,02	--
120	С11011-818	**Петля врезная**	10,8	21,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С11011-819	**Задвижка**	5,4	40,00	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
		Утепление чердачного перекрытия (л.4)								
122	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)**	82,332	207,96	1,19	17121	98	2689	0,16	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		27,00	0,45	2223	37	119	--	--
123	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	193,68	455,68	1,27	88256	246	47146	1,42	275
		м2		270,00	0,47	52294	91	90	--	--
124	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	49,032	189,45	4,72	9289	231	4240	0,40	20
		м2		70,88	1,78	3475	87	119	0,01	--
125	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	7,575444	7594,00	--	57528	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	144,648	148,03	4,93	21412	713	5353	0,19	27
		м2		29,25	1,85	4231	268	119	0,01	1
127	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	22,348116	8390,00	--	187501	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	193,68	128,23	15,94	24836	3087	9360	0,24	47
		м2		34,65	5,96	6711	1154	119	0,03	6
129	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	193,68	54,68	2,10	10591	407	553	0,01	3
		м2		1,65	0,75	320	145	119	--	--
130	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,279	5239,08	327,33	1462	91	590	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	527	35	105	0,60	--
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,279	41200,00	--	11495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,021096	9850,48	1162,95	208	25	142	46,60	1
		т		7357,50	108,00	155	2	90	0,53	--
133	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,021096	111158,00	--	2345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	37,836	128,23	15,94	4852	603	1828	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1311	226	119	0,03	1
135	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	27,36	72,91	2,80	1995	77	104	0,02	--
		м2		2,20	1,00	60	27	119	0,01	--
136	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан)	27,36	793,38	30,23	21707	827	1980	0,28	8
		м2		49,50	11,32	1354	310	119	0,06	2
137	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан)	10,476	369,67	18,33	3873	192	391	0,14	1
		м2		24,53	6,86	257	72	119	0,03	--
138	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)	0,0025175	33697,62	304,24	85	1	88	198,00	--
		т		33075,00	114,75	83	--	105	0,56	--
139	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	0,324	502,00	--	163	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Теле-радиомачта (л.11)								
140	Е0109-17-4 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,306288	6352,00	3229,46	1946	989	887	13,75	4
		т		2326,50	892,56	713	273	90	3,37	1
141	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 57х4 мм	8,7912	337,00	--	2963	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,1517184	119700,00	--	18161	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-50	Детали закладные и накладные (пластина, лента стальная)	0,0940896	60300,00	--	5674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы кровли (л.24,25)								
144	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1)	42,84	206,16	1,98	8832	85	1220	0,14	6
		м2		23,18	0,76	993	33	119	--	--
145	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,162	22656,35	316,57	3670	51	701	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	565	19	120	0,58	--
146	Е0112-17-5	Укладка OSB	9,54	74,81	6,58	714	63	434	0,22	2
		м2		35,78	2,48	341	24	119	0,01	--
147	С11021-113	Плита OSB	0,097308	43700,00	--	4252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	79,265952	161,83	1,24	12828	98	14498	0,97	77
		м2		153,23	0,47	12146	37	119	--	--
149	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	497,790179	72,00	--	35841	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
150	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,134478	54900,00	--	7383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	31,32	188,70	63,44	5910	1987	2333	0,18	5
		м		29,25	23,96	916	750	140	0,12	4
		Чаша водосточной воронки (л.25)								
152	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,033912	10586,23	1162,95	359	39	250	51,26	2
		т		8093,25	108,00	274	4	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,0165168	54900,00	--	907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	2,736	443,00	--	1212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,36288	35,70	8,70	13	3	15	0,18	--
		м2		27,00	3,29	10	1	140	0,02	--
156	С11011-701	Прокладки уплотнительные	5,184	88,00	--	456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ (л.10)								
		Тип Л								
157	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	149,4648	146,64	9,95	21917	1487	10284	0,36	53
		м2		52,20	3,74	7802	559	123	0,02	3
158	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	149,4648	48,53	5,55	7254	830	8282	0,26	39
		м2		42,98	2,07	6424	309	123	0,01	2
159	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	4,6184623	8390,00	--	38749	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	149,4648	146,64	9,95	21917	1487	10284	0,36	53
		м2		52,20	3,74	7802	559	123	0,02	3
161	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	149,4648	110,95	3,35	16583	501	809	0,02	3
		м2		3,15	1,25	471	187	123	--	--
162	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1375076	5239,08	327,33	720	45	291	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	260	17	105	0,60	--
163	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1375076	50800,00	--	6985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	149,4648	663,98	4,90	99242	732	11095	0,38	57
		м2		58,50	1,85	8744	277	123	0,01	1
		Тип К								
165	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,1932	146,64	9,95	1788	121	839	0,36	4
		м2		52,20	3,74	636	46	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	12,1932	48,53	5,55	592	68	676	0,26	3
		м2		42,98	2,07	524	25	123	0,01	--
167	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,3767699	8390,00	--	3161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	12,1932	146,64	9,95	1788	121	839	0,36	4
		м2		52,20	3,74	636	46	123	0,02	--
169	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,1932	88,76	2,68	1082	33	53	0,02	--
		м2		2,52	1,00	31	12	123	--	--
170	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0112177	5239,08	327,33	59	4	24	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	21	1	105	0,60	--
171	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0112177	50800,00	--	570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	12,1932	121,68	9,38	1484	114	785	0,24	3
		м2		48,83	3,51	595	43	123	0,02	--
173	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	12,1932	891,17	15,20	10866	185	2710	1,07	13
		м2		173,30	7,37	2113	90	123	0,04	--
		Тип Л1								
174	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	604,296	146,64	9,95	88613	6013	41579	0,36	215
		м2		52,20	3,74	31544	2260	123	0,02	11
175	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	604,296	-22,19	-0,67	-13409	-405	-654	--	-3
		м2		-0,63	-0,25	-381	-151	123	--	-1
176	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	604,296	663,98	4,90	401240	2961	44857	0,38	231
		м2		58,50	1,85	35351	1118	123	0,01	5
		Тип К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	46,8288	146,64	9,95	6867	466	3222	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2444	175	123	0,02	1
178	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	46,8288	-44,38	-1,34	-2078	-63	-101	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-59	-23	123	--	--
179	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	46,8288	121,68	9,38	5698	439	3015	0,24	11
		м2		48,83	3,51	2287	164	123	0,02	1
180	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	46,8288	891,17	15,20	41732	712	10406	1,07	50
		м2		173,30	7,37	8115	345	123	0,04	2
		Тип К2 (46,15 для двойного тамбура)								
181	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,5812	46,34	2,62	537	30	164	0,07	1
		м2		10,51	0,99	122	11	123	--	--
182	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,15812	4795,16	--	5553	--	808	3,66	4
		м3		567,00	--	657	--	123	--	--
183	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	11,5812	146,64	9,95	1698	115	797	0,36	4
		м2		52,20	3,74	605	43	123	0,02	--
184	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	11,5812	88,76	2,68	1028	31	50	0,02	--
		м2		2,52	1,00	29	12	123	--	--
185	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	11,5812	891,17	15,20	10321	176	2574	1,07	12
		м2		173,30	7,37	2007	85	123	0,04	--
		Тип К3								
186	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,418	146,64	9,95	794	54	373	0,36	2
		м2		52,20	3,74	283	20	123	0,02	--
187	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	5,418	48,53	5,55	263	30	300	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,98	2,07	233	11	123	0,01	--
188	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,1674162	8390,00	--	1405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	5,418	146,64	9,95	794	54	373	0,36	2
		м2		52,20	3,74	283	20	123	0,02	--
190	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,418	88,76	2,68	481	15	23	0,02	--
		м2		2,52	1,00	14	5	123	--	--
191	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0049846	5239,08	327,33	26	2	11	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	9	1	105	0,60	--
192	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0049846	50800,00	--	253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	5,418	891,17	15,20	4828	82	1204	1,07	6
		м2		173,30	7,37	939	40	123	0,04	--
		Тип К4 (площадки)								
194	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	44,37	146,64	9,95	6506	441	3053	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2316	166	123	0,02	1
195	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	44,37	-44,38	-1,34	-1969	-59	-96	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-56	-22	123	--	--
196	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	44,37	891,17	15,20	39541	674	9860	1,07	47
		м2		173,30	7,37	7689	327	123	0,04	2
		Тип К4 (ступени)								
197	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,5916	146,64	9,95	3606	245	1692	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1284	92	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	24,5916	891,17	15,20	21915	374	5465	1,07	26
		м2		173,30	7,37	4262	181	123	0,04	1
		Плинтусы								
199	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	228,042	135,76	0,32	30958	73	11708	0,24	54
		м		41,63	0,11	9493	25	123	--	--
200	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	776,3076	123,31	0,16	95727	124	15516	0,09	70
		м		16,18	0,07	12561	54	123	--	--
201	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	0,10224	18837,97	11119,34	1926	1137	1263	42,50	4
		1т		7560,00	4200,75	773	429	105	20,52	2
202	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм	0,10224	47200,00	--	4826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ (л.12,13,14)								
203	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	31,6008	397,39	102,53	12558	3240	7103	0,90	28
		м2		151,65	35,67	4792	1127	120	0,14	4
204	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	5,6808	5850,00	--	33233	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
205	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	25,92	5470,00	--	141782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	105,408	768,90	31,85	81048	3357	25657	1,15	121
		м2		190,80	12,04	20112	1269	120	0,06	6
207	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	25,92	3640,00	--	94349	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
208	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	35,64	4010,00	--	142916	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние	16,128	3780,00	--	60964	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
210	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	27,72	4250,00	--	117810	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0115-202-1	Остекление дверей	17,213472	389,30	3,04	6701	52	2449	0,84	14
		м2		134,33	1,15	2312	20	105	0,01	--
212	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	0,792	330,85	32,08	262	25	270	1,49	1
		м2		272,25	12,13	216	10	120	0,06	--
213	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	0,792	11200,00	--	8870	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
214	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	14,4	583,00	--	8395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна, двери балконные								
		Стеклопакет двухкамерный установить по таблице л.2								
215	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)	19,4328	472,81	19,00	9188	369	5222	1,30	25
		м2		217,73	6,18	4231	120	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	22,806	427,50	19,32	9750	441	5261	1,11	25
		м2		185,83	6,39	4238	146	120	0,03	1
217	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	39,6	346,04	18,87	13703	747	6787	0,82	32
		м2		136,44	6,39	5403	253	120	0,03	1
218	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	19,4328	5501,00	--	106900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
219	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	62,406	6288,00	--	392409	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	48,6	332,30	23,87	16150	1160	6378	0,68	33
		шт		100,35	9,02	4877	438	120	0,04	2
221	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей	18,0036	217,00	--	3907	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	20,736	447,28	20,21	9275	419	5525	1,29	27
		м2		215,16	6,88	4462	143	120	0,03	1
223	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	20,736	10900,00	--	226022	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19,692	661,07	1,24	13018	24	3602	0,97	19
		м2		153,23	0,47	3017	9	119	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)								
		ПОТОЛКИ								
225	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	888,3396	187,63	3,94	166681	3500	96634	0,55	492
		м2		102,11	1,49	90708	1324	105	0,01	6
226	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	888,3396	45,35	0,32	40287	284	29512	0,20	179
		м2		31,50	0,14	27983	124	105	--	1
		СТЕНЫ								
227	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	342,7956	252,23	4,07	86462	1394	49185	0,74	254
		м2		135,68	0,97	46511	333	105	0,05	18
228	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	1212,90552	147,12	3,43	178443	4160	95567	0,46	552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	89428	1589	105	0,01	8
229	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	449,0748	45,35	0,32	20366	144	14919	0,20	91
		м2		31,50	0,14	14146	63	105	--	--
230	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	1626,5448	102,50	0,49	166727	797	85616	0,30	493
		м2		49,95	0,18	81246	293	105	--	1
231	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	248,022	142,58	2,10	35363	521	17141	0,39	97
		м2		65,03	0,79	16129	196	105	--	1
232	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	194,6376	143,53	1,88	27937	366	16149	0,47	91
		м2		78,30	0,72	15240	140	105	--	1
233	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	79,7472	926,55	4,62	73890	368	21407	1,52	121
		м2		254,97	3,14	20333	250	104	0,02	1
234	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	17,2872	207,64	1,52	3590	26	2283	0,70	12
		м2		111,38	0,56	1925	10	118	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
235	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	679,248	181,40	50,15	123216	34064	84576	0,61	417
		м2		105,83	18,68	71888	12688	100	0,09	62
236	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	69,59376	7594,00	--	528495	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	684,99576	118,31	0,62	81040	425	55837	0,43	297
		м2		68,85	0,23	47162	158	118	--	1
238	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	693,3996	558,44	4,92	387222	3412	141915	1,15	797
		м2		193,05	1,87	133861	1297	105	0,01	6
239	С11011-752	Сетка стеклянная	748,871568	65,00	--	48677	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	693,3996	80,94	1,65	56124	1144	11110	0,09	61
		м2		14,63	0,63	10144	437	105	--	2
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
241	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	0,432	78,84	0,08	34	--	20	0,28	--
		м2		46,60	--	20	--	100	--	--
		Лестничные ограждения (л.17)								
242	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,38583	14942,25	5522,03	5765	2131	2780	39,49	15
		т		6682,50	1322,37	2578	510	90	4,73	2
243	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,38583	111158,00	--	42888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стен (л.26)								
244	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	13,86	161,83	1,24	2243	17	2535	0,97	13
		м2		153,23	0,47	2124	7	119	--	--
245	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	87,0408	72,00	--	6267	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,05724	18837,97	11119,34	1078	636	707	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	433	240	105	20,52	1
247	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,05724	47200,00	--	2702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	0,89532	11154,54	184,07	9987	165	1503	9,27	8
		м3		1608,75	69,75	1440	62	100	0,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,8	146,64	9,95	4223	287	1982	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1503	108	123	0,02	1
250	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,8	44,38	1,34	1278	39	62	0,01	--
		м2		1,26	0,50	36	14	123	--	--
251	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05328	5239,08	327,33	279	17	113	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	101	7	105	0,60	--
252	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,05328	50800,00	--	2707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	49,176	167,60	50,15	8242	2466	5444	0,53	26
		м2		92,03	18,68	4526	919	100	0,09	5
254	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	2,4588	7594,00	--	18672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	34,128	3142,91	3,99	107261	136	16784	2,70	92
		м2		467,15	1,22	15943	42	105	--	--
256	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке	49,176	558,44	4,92	27462	242	10065	1,15	57
		м2		193,05	1,87	9493	92	105	0,01	--
257	С11011-752	Сетка стеклянная	53,11008	65,00	--	3452	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	49,176	80,94	1,65	3980	81	788	0,09	4
		м2		14,63	0,63	719	31	105	--	--
		Люк, стремянки, слуховое окно (л.18,19)								
		Люк ЛК 1								
259	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,10584	22656,35	316,57	2398	34	458	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	369	13	120	0,58	--
260	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,10584	1862,35	14,17	197	1	39	1,88	--
		м3		303,75	5,40	32	1	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны	0,756	148,09	2,78	112	2	130	0,94	1
		м2		141,75	1,06	107	1	120	0,01	--
262	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,0059346	72677,00	--	431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,027	7594,00	--	205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
264	С11011-819	Петли	4,32	40,00	--	173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	С11011-813	Ручка	1,08	142,00	--	153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,0025488	147939,10	1826,10	377	5	31	42,70	--
		т		8100,00	690,75	21	2	140	3,37	--
267	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,009504	35,70	8,70	1	--	--	0,18	--
		м2		27,00	3,29	--	--	--	0,02	--
268	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	0,2376	88,00	--	21	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0110-7-5	Полоса из руберойда	1,0368	89,31	0,22	93	--	17	0,08	--
		м2		13,32	0,09	14	--	120	--	--
		Стремянка СТ 1								
270	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,0152388	14190,56	5475,87	216	83	97	31,79	--
		т		5544,00	1552,87	84	24	90	5,46	--
271	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,0152388	133700,00	--	2037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
272	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,0364068	22656,35	316,57	825	12	158	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	127	4	120	0,58	--
273	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,0364068	1862,35	14,17	68	1	14	1,88	--
		м3		303,75	5,40	11	--	120	0,03	--
274	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	1,4256	129,31	4,32	184	6	211	0,75	1
		м2		121,50	1,64	173	2	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,0146124	43700,00	--	639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,34136	161,83	1,24	217	2	245	0,97	1
		м2		153,23	0,47	206	1	119	--	--
277	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	8,4237408	72,00	--	607	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,0324	35,70	8,70	1	--	1	0,18	--
		м2		27,00	3,29	1	--	140	0,02	--
279	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	3,24	88,00	--	285	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
280	С11011-819	Петли	4,32	40,00	--	173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	3,348	140,86	1,61	472	5	314	0,53	2
		м2		88,65	0,61	297	2	105	--	--
		Стремянка СТ 2								
282	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,0228528	14190,56	5475,87	324	125	146	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	127	35	90	5,46	--
283	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,0228528	133700,00	--	3055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0001166	22656,35	316,57	3	--	1	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	--	--	120	0,58	--
		Балконные ограждения (л.20)								
285	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	1,1783664	14942,25	5522,03	17607	6507	8489	39,49	47
		т		6682,50	1322,37	7874	1558	90	4,73	6
286	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	1,1783664	111158,00	--	130985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	1,62216	5174,41	196,62	8394	319	590	1,79	3
		м3		272,25	74,27	442	120	105	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,1181682	67553,00	--	7983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,0746064	93997,62	304,24	7013	23	2600	198,00	15
		1т		33075,00	114,75	2468	9	105	0,56	--
		Парапетные ограждения (л.21)								
290	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,11637	14942,25	5522,03	1739	643	838	39,49	5
		т		6682,50	1322,37	778	154	90	4,73	1
291	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,11637	111158,00	--	12935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Встроенные шкафы (л. 22)								
292	Е0110-7-3	Устройство шкафа из плит древесно-стружечных	61,0668	345,58	4,32	21104	264	9024	0,75	46
		м2		121,50	1,64	7420	100	120	0,01	--
293	С11011-822	Мебельный уголок	61,92	20,00	--	1238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	С11011-819	Петли	123,84	40,00	--	4954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	С11011-811	Ручка	61,92	88,00	--	5449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (г/к)	0,9	3142,91	3,99	2829	4	443	2,70	2
		м2		467,15	1,22	420	1	105	--	--
		Решетки (л.23)								
297	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,1252008	9850,48	1162,95	1233	146	841	46,60	6
		т		7357,50	108,00	921	14	90	0,53	--
298	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,1252008	149383,00	--	18703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Зонты (л.27)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,2432	161,83	1,24	1172	9	1325	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1110	3	119	--	--
300	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	45,487296	72,00	--	3275	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
301	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,0147168	59000,00	--	868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	99	16,36	0,05	1619	5	519	0,03	3
		м2		5,81	0,02	575	2	90	--	--
303	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	99	33,16	0,04	3282	4	741	0,04	4
		м2		8,32	--	824	--	90	--	--
		Отмостка (л.26)								
304	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	5,328	653,02	73,75	3479	393	234	0,14	1
		м3		21,38	11,67	114	62	133	0,04	--
305	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	35,64	388,67	--	13852	--	1173	0,14	5
		м2		24,75	--	882	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция								
306	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	860,4	100,48	3,96	86453	3407	59129	0,30	256
		м		52,20	1,49	44913	1282	128	0,01	6
307	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	243	113,48	3,96	27576	962	16700	0,30	72
		м		52,20	1,49	12685	362	128	0,01	2
308	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	14,4	135,48	3,96	1951	57	990	0,30	4
		м		52,20	1,49	752	21	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	9	157,48	3,96	1417	36	619	0,30	3
		м		52,20	1,49	470	13	128	0,01	--
310	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	55,8	178,48	3,96	9959	221	3835	0,30	17
		м		52,20	1,49	2913	83	128	0,01	--
311	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	3,96	178,48	3,96	707	16	272	0,30	1
		м		52,20	1,49	207	6	128	0,01	--
312	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1186,56	10,99	--	13040	--	16236	0,05	59
		м		10,69	--	12684	--	128	--	--
313	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	64,9728	5222,44	35,77	339317	2324	10404	0,70	46
		1кВт		111,70	13,40	7258	871	128	0,07	4
314	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	57,6	28,81	--	1659	--	1709	0,12	7
		комплект		23,18	--	1335	--	128	--	--
315	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	57,6	100,44	--	5785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
316	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	35,64	300,44	--	10708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	7,56	456,88	--	3454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
318	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	2,16	1654,19	--	3573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
319	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	6,84	3376,81	--	23097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	7,56	4622,12	--	34943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	3,96	5502,10	--	21788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	1,44	8204,26	--	11814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	61,92	193,78	--	11999	--	9153	1,00	62
		шт		164,25	--	10170	--	90	--	--
324	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1,08	266,57	--	288	--	214	1,00	1
		шт		220,50	--	238	--	90	--	--
325	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	4,32	15021,89	--	64895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	1,08	19377,35	--	20928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Спрайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	57,6	1207,97	--	69579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
328	Спрайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	57,6	1159,97	--	66815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	Спрайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	57,6	720,87	--	41522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
330	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	84,6	200,00	--	16920	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
331	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	172,8	140,64	0,07	24302	12	19599	0,65	112
		м2		108,00	0,02	18662	3	105	--	--
332	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	169,2	72,96	16,85	12346	2851	7262	0,21	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		38,59	4,33	6529	733	100	0,03	4
333	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	47,52	42,00	--	1996	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
334	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	51,48	46,00	--	2368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
335	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	15,84	60,00	--	950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
336	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	9,9	73,00	--	723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
337	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	61,38	106,00	--	6506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
338	С11031-544	Самоклеящаяся лента	253,8	16,94	--	4299	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
339	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	48,6	100,48	3,96	4883	192	3340	0,30	14
		м		52,20	1,49	2537	72	128	0,01	--
340	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12,6	113,48	3,96	1430	50	866	0,30	4
		м		52,20	1,49	658	19	128	0,01	--
341	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	61,2	10,99	--	673	--	837	0,05	3
		м		10,69	--	654	--	128	--	--
342	Спрайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	0,72	456,88	--	329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1,08	28,81	--	31	--	32	0,12	--
		комплект		23,18	--	25	--	128	--	--
344	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	1,08	100,44	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	2,9376	5222,44	35,77	15341	105	470	0,70	2
		1кВт		111,70	13,40	328	39	128	0,07	--
346	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,6	200,00	--	720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	4,68	140,64	0,07	658	--	531	0,65	3
		м2		108,00	0,02	505	--	105	--	--
348	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	61,2	72,96	16,85	4465	1031	2627	0,21	13
		м		38,59	4,33	2362	265	100	0,03	2
349	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм	53,46	42,00	--	2245	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
350	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	13,86	46,00	--	638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
351	С11031-544	Самоклеящаяся лента	91,8	16,94	--	1555	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ1,ВЕ7,ВЕ10								
352	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	10,8	644,60	16,96	6962	183	2678	1,12	12
		шт		186,64	7,09	2016	77	128	0,03	--
353	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,552	1169,91	13,82	18194	215	5276	1,62	25
		м2		259,88	5,18	4042	81	128	0,03	--
354	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,456	1144,51	11,11	3955	38	1074	1,48	5
		м2		238,61	4,16	825	14	128	0,02	--
355	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,448	1210,51	11,11	13858	127	3557	1,48	17
		м2		238,61	4,16	2732	48	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	1,863	1163,92	8,82	2168	16	378	0,96	2
		м2		155,22	3,31	289	6	128	0,02	--
357	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	35,64	93,00	--	3315	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ3,ВЕ12								
358	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	3,6	979,85	16,96	3527	61	893	1,12	4
		шт		186,64	7,09	672	26	128	0,03	--
359	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,344	1169,91	13,82	8592	101	2492	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1909	38	128	0,03	--
360	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,592	1144,51	11,11	2967	29	805	1,48	4
		м2		238,61	4,16	618	11	128	0,02	--
361	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	4,176	1210,51	11,11	5055	46	1298	1,48	6
		м2		238,61	4,16	996	17	128	0,02	--
362	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,96	1174,73	9,61	4652	38	1066	1,28	5
		м2		206,72	3,59	819	14	128	0,02	--
363	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	15,12	93,00	--	1406	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ2,ВЕ6,ВЕ11,ВЕ13,ВЕ16								
364	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	9	693,85	16,96	6245	153	2232	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,6	1169,91	13,82	25270	298	7328	1,62	35
		м2		259,88	5,18	5613	112	128	0,03	1
366	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,76	1144,51	11,11	6592	64	1790	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1374	24	128	0,02	--
367	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,08	1210,51	11,11	23097	212	5929	1,48	28
		м2		238,61	4,16	4553	79	128	0,02	--
368	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	2,8575	1163,92	8,82	3326	25	580	0,96	3
		м2		155,22	3,31	444	9	128	0,02	--
369	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	43,2	93,00	--	4018	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
370	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	10,8	979,85	16,96	10582	183	2678	1,12	12
		шт		186,64	7,09	2016	77	128	0,03	--
371	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25,704	1169,91	13,82	30071	355	8720	1,62	42
		м2		259,88	5,18	6680	133	128	0,03	1
372	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,776	1144,51	11,11	8900	86	2416	1,48	12
		м2		238,61	4,16	1855	32	128	0,02	--
373	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,64	1210,51	11,11	10459	96	2685	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2062	36	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,88	1174,73	9,61	13956	114	3198	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2456	43	128	0,02	--
375	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	4,806	1174,73	9,61	5646	46	1294	1,28	6
		м2		206,72	3,59	994	17	128	0,02	--
376	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	64,8	93,00	--	6026	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	9,288	7327,30	378,22	68056	3513	34440	20,04	186
		м3		3566,25	141,75	33123	1317	100	0,69	6
378	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	9,00936	6240,00	--	56218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
379	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,36	103,29	4,16	37	1	26	0,31	--
		м		54,81	1,56	20	1	128	0,01	--
380	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3,6	138,29	4,16	498	15	260	0,31	1
		м		54,81	1,56	197	6	128	0,01	--
381	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	5,4	181,29	4,16	979	22	390	0,31	2
		м		54,81	1,56	296	8	128	0,01	--
382	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2,52	629,42	14,83	1586	37	358	0,58	1
		м		105,37	5,55	266	14	128	0,03	--
383	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	18	808,36	16,79	14551	302	2954	0,69	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		121,91	6,29	2194	113	128	0,03	1
384	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	11,88	11,52	--	137	--	171	0,05	1
		м		11,22	--	133	--	128	--	--
385	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	18	11,66	--	210	--	259	0,05	1
		м		11,22	--	202	--	128	--	--
386	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	29,88	75,74	17,69	2263	529	1347	0,22	7
		м		40,52	4,55	1211	136	100	0,03	1
387	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	0,396	65,00	--	26	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
388	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	3,96	80,00	--	317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
389	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	5,94	119,00	--	707	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
390	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	2,772	158,00	--	438	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
391	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	19,8	200,00	--	3960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
392	С11031-544	Самоклеящаяся лента	44,82	16,94	--	759	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
393	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18	200,00	--	3600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
394	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	3,24	918,83	94,64	2977	307	2097	2,73	9
		1шт		470,14	35,44	1523	115	128	0,17	1
395	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	3,24	7208,73	--	23356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	0,72	16980,53	78,52	12226	57	459	2,72	2
		1шт		468,14	30,13	337	22	128	0,14	--
		Регулитор перепада давления Ду 32мм, Ру25, вода 130град.; регул. перепад 0,3-2,0бар Kvs-3,7м3/ч:								
397	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,72	201,99	--	145	--	112	1,05	1
		шт		172,46	--	124	--	90	--	--
398	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	0,36	145863,47	--	52511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
399	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	0,36	3904,80	--	1406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
400	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,36	77,71	10,43	28	4	30	0,34	--
		фланец		66,15	--	24	--	128	--	--
401	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	0,36	4799,89	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
402	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	0,72	918,83	94,64	662	68	466	2,73	2
		1шт		470,14	35,44	338	26	128	0,17	--
403	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	0,72	4684,34	--	3373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
404	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	1,44	553,00	--	796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
405	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1,8	277,60	--	500	--	375	1,05	2
		шт		231,53	--	417	--	90	--	--
406	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	0,72	27128,29	--	19532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
407	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивлении Pt500	0,72	4519,72	--	3254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
408	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	0,36	46770,18	--	16837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1,08	488,14	41,20	527	44	392	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	288	18	128	0,07	--
410	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	1,08	4281,68	--	4624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,36	488,14	41,20	176	15	131	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	96	6	128	0,07	--
412	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	0,72	2327,95	--	1676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
413	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1,44	322,00	--	464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Регулятор перепада давления Ду 20мм, Ру25, диап.40-90 град.С; регул.Kvs-3,8м3/ч:								
414	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,72	201,99	--	145	--	112	1,05	1
		шт		172,46	--	124	--	90	--	--
415	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	0,36	30310,45	--	10912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
416	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	0,36	36176,99	--	13024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,36	77,71	10,43	28	4	30	0,34	--
		фланец		66,15	--	24	--	128	--	--
418	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	0,36	2597,28	--	935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
419	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	0,36	1153,75	--	415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
420	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	0,36	488,14	41,20	176	15	131	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	96	6	128	0,07	--
421	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	0,36	4693,23	--	1690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
422	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,36	488,14	41,20	176	15	131	1,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		266,96	16,54	96	6	128	0,07	--
423	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	0,36	3373,26	--	1214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
424	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,72	448,00	--	323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
425	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,36	201,99	--	73	--	56	1,05	--
		шт		172,46	--	62	--	90	--	--
426	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	0,36	31554,86	--	11360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
427	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	0,36	2759,83	123,78	994	45	1074	13,39	5
		1насос		2285,06	46,35	823	17	128	0,23	--
428	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	0,36	2897,60	180,60	1043	65	208	3,15	1
		шт		567,00	42,53	204	15	95	0,25	--
429	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	0,72	469,36	25,41	338	18	173	1,05	1
		шт		250,95	2,41	181	2	95	0,01	--
430	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	0,36	193684,65	--	69726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
431	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	0,36	2944,82	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	0,432	943,32	21,84	408	9	80	0,76	--
		м		137,03	8,18	59	4	128	0,04	--
433	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	0,432	11,66	--	5	--	6	0,05	--
		м		11,22	--	5	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
434	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	0,36	580,43	--	209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Регулятор температуры обратного теплоносителя Ду 25мм, Ру16, диапаз. 20-60гр.С, Kvs-2,3м3/ч:								
435	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	0,36	277,60	--	100	--	75	1,05	--
		шт		231,53	--	83	--	90	--	--
436	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	0,36	42576,85	--	15328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
437	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,72	77,71	10,43	56	8	61	0,34	--
		фланец		66,15	--	48	--	128	--	--
438	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	0,72	3655,92	--	2632	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
439	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	0,36	488,14	41,20	176	15	131	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	96	6	128	0,07	--
440	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	0,36	1630,19	--	587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
441	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	0,72	202,00	--	145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
442	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	2,16	488,14	41,20	1054	89	784	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	577	36	128	0,07	--
443	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	2,16	2967,05	--	6409	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
444	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,36	554,49	1,66	200	1	162	3,15	1
		шт		500,85	--	180	--	90	--	--
445	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210	0,36	32354,85	--	11648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
446	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1,08	201,99	--	218	--	168	1,05	1
		шт		172,46	--	186	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
447	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания шт	0,72	4933,23	--	3552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
448	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания шт	0,36	4933,23	--	1776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
449	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия шт	2,52	300,44	--	757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
450	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания шт	0,36	19021,81	--	6848	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
451	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	5,04	64,62	--	326	--	359	0,32	2
				55,62	--	280	--	128	--	--
452	С131205-5	Термометры в оправе шт	5,04	541,00	--	2727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
453	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	2,88	960,18	1,62	2765	5	214	0,32	1
				57,94	--	167	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
454	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	5,04	629,42	14,83	3172	75	716	0,58	3
				105,37	5,55	531	28	128	0,03	--
455	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	0,36	180,87	4,40	65	2	30	0,35	--
				62,84	1,66	23	1	128	0,01	--
456	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	5,4	11,52	--	62	--	78	0,05	--
				11,22	--	61	--	128	--	--
457	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	123,48	443,04	12,80	54707	1580	49301	1,72	213
				307,13	4,80	37924	593	128	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
458	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	95,76	340,89	8,30	32644	794	30206	1,35	130
		м		243,34	3,10	23302	297	128	0,02	1
459	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	5,4	311,19	5,54	1680	30	1383	1,10	6
		м		197,98	2,08	1069	11	128	0,01	--
460	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	12,24	414,84	6,98	5078	85	4187	1,47	18
		м		264,60	2,63	3239	32	128	0,01	--
461	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	1,44	400,60	10,11	577	15	425	1,28	2
		м		226,57	3,78	326	5	128	0,02	--
462	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	353,88	8,00	--	2831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
463	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	28,314	200,00	--	5663	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
464	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	195,84	75,74	17,69	14832	3465	8826	0,22	43
		м		40,52	4,55	7935	890	100	0,03	5
465	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	5,544	123,00	--	682	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
466	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	1,584	117,00	--	185	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
467	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	13,464	81,00	--	1091	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
468	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	5,94	73,00	--	434	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	105,336	61,00	--	6425	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
470	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	83,556	47,00	--	3927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
471	С11031-544	Самоклеящаяся лента	293,76	16,94	--	4976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
472	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	15,84	300,44	--	4759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
473	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	20,16	456,88	--	9211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	14,4	375,99	--	5414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
475	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	43,2	375,99	--	16243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
476	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,36	488,14	41,20	176	15	131	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	96	6	128	0,07	--
477	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,36	6891,00	--	2481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
478	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,72	306,00	--	220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	25,2	79,27	1,65	1998	42	2286	0,43	11
		1счетчик		70,88	--	1786	--	128	--	--
480	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	25,2	3415,04	--	86059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
481	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	14,4	259,55	--	3738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	10,8	163,55	--	1766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
483	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	0,72	12928,35	1,65	9308	1	52	0,32	--
				56,70	--	41	--	128	--	--
		Водомерный узел 1:								
484	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	0,36	79,27	1,65	29	1	33	0,43	--
				70,88	--	26	--	128	--	--
485	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия шт	0,36	3704,81	--	1334	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
486	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	0,36	1517,30	--	546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
487	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	0,36	960,18	1,62	346	1	27	0,32	--
				57,94	--	21	--	128	--	--
488	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия шт	0,36	300,44	--	108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
489	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия шт	1,08	2608,83	--	2818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
490	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	0,72	103,29	4,16	74	3	52	0,31	--
				54,81	1,56	39	1	128	0,01	--
491	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	0,72	116,29	4,16	84	3	52	0,31	--
				54,81	1,56	39	1	128	0,01	--
492	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	1,44	138,29	4,16	199	6	104	0,31	--
				54,81	1,56	79	2	128	0,01	--
493	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	1,08	181,29	4,16	196	4	78	0,31	--
				54,81	1,56	59	2	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3,96	11,52	--	46	--	57	0,05	--
		м		11,22	--	44	--	128	--	--
495	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	145,8	443,04	12,80	64596	1866	58212	1,72	251
		м		307,13	4,80	44779	700	128	0,02	3
496	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	173,88	340,89	8,30	59274	1442	54848	1,35	236
		м		243,34	3,10	42312	539	128	0,02	3
497	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	12,24	311,19	5,54	3809	68	3134	1,10	13
		м		197,98	2,08	2423	25	128	0,01	--
498	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	11,88	414,84	6,98	4928	83	4064	1,47	17
		м		264,60	2,63	3143	31	128	0,01	--
499	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	0,72	400,60	10,11	288	7	212	1,28	1
		м		226,57	3,78	163	3	128	0,02	--
500	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	40,914	200,00	--	8183	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
501	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	521,28	8,00	--	4170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
502	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	308,88	75,74	17,69	23393	5465	13920	0,22	68
		м		40,52	4,55	12516	1404	100	0,03	8
503	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	1,98	117,00	--	232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
504	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	13,068	81,00	--	1059	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм м	15,048	73,00 --	-- --	1099 --	-- --	-- --	-- --	-- --
506	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм м	192,852	61,00 --	-- --	11764 --	-- --	-- --	-- --	-- --
507	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм м	116,82	47,00 --	-- --	5491 --	-- --	-- --	-- --	-- --
508	С11031-544	Самоклеящаяся лента м	463,32	16,94 --	-- --	7849 --	-- --	-- --	-- --	-- --
509	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия шт	29,52	300,44 --	-- --	8869 --	-- --	-- --	-- --	-- --
510	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия шт	11,52	456,88 --	-- --	5263 --	-- --	-- --	-- --	-- --
511	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия шт	0,72	663,10 --	-- --	477 --	-- --	-- --	-- --	-- --
512	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия шт	43,2	375,99 --	-- --	16243 --	-- --	-- --	-- --	-- --
513	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб шт	14,4	1572,61 106,31	7,30 2,36	22646 1531	105 34	2003 128	0,64 0,01	9 --
514	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	25,2	79,27 70,88	1,65 --	1998 1786	42 --	2286 128	0,43 --	11 --
515	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия шт	25,2	3415,04 --	-- --	86059 --	-- --	-- --	-- --	-- --
516	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый шт	3,6	259,55 --	-- --	934 --	-- --	-- --	-- --	-- --
517	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	21,6	163,55 --	-- --	3533 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Водомерный узел 2:								
518	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	0,36	79,27 70,88	1,65 --	29 26	1 --	33 128	0,43 --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
519	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия шт	0,36	6284,31 --	-- --	2262 --	-- --	-- --	-- --	-- --
520	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	0,36	999,98 --	-- --	360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
521	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	0,36	960,18 57,94	1,62 --	346 21	1 --	27 128	0,32 --	-- --
522	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия шт	0,36	456,88 --	-- --	164 --	-- --	-- --	-- --	-- --
523	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия шт	0,72	1654,19 --	-- --	1191 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Водомерный узел 3:								
524	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	0,36	79,27 70,88	1,65 --	29 26	1 --	33 128	0,43 --	-- --
525	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия шт	0,36	3415,04 --	-- --	1229 --	-- --	-- --	-- --	-- --
526	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый шт	0,36	360,88 --	-- --	130 --	-- --	-- --	-- --	-- --
527	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	0,36	960,18 57,94	1,62 --	346 21	1 --	27 128	0,32 --	-- --
528	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия шт	0,36	300,44 --	-- --	108 --	-- --	-- --	-- --	-- --
529	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия шт	0,72	663,10 --	-- --	477 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Канализация бытовая								
530	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	5,04	1509,78 151,20	11,11 4,16	7609 762	56 21	1002 128	0,81 0,02	4 --
531	E0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза м2	2,16	93,20 86,94	-- --	201 188	-- --	197 105	0,54 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	94,68	146,84	0,67	13903	64	13546	0,61	58
		м		111,51	0,26	10558	25	128	--	--
533	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	131,4	155,27	1,50	20403	197	18176	0,59	77
		м		107,50	0,57	14125	75	128	--	--
534	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	127,44	82,00	--	10450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
535	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	143,64	350,00	--	50274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
536	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	12,654	200,00	--	2531	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
537	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	86,04	8,00	--	688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
538	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	77,4	13,10	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
539	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	33,84	148,11	34,70	5012	1174	3278	0,46	16
		м		83,87	13,00	2838	440	100	0,06	2
540	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,612	6240,00	--	3819	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
541	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	14,4	2395,68	22,61	34498	326	6880	2,05	29
		комплект		363,83	9,45	5239	136	128	0,04	1
542	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	14,4	1298,00	--	18691	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
543	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	14,4	402,05	14,59	5789	210	5487	1,64	24
		комплект		292,95	4,72	4218	68	128	0,03	--
544	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	14,4	1204,00	--	17338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
545	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	14,4	7145,93	41,20	102901	593	7795	2,33	34
		комплект		406,35	16,54	5851	238	128	0,07	1
546	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	14,4	350,00	--	5040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
547	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	14,4	5799,30	98,64	83510	1420	7098	2,05	29
		комплект		347,29	37,80	5001	544	128	0,18	3
548	Е0117-2-3	Установка смесителей	14,4	149,70	1,65	2156	24	2439	0,74	11
		шт		132,30	--	1905	--	128	--	--
549	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	14,4	1999,00	--	28786	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация механически загрязненных вод напорная								
550	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	1,44	80,98	8,35	117	12	132	0,39	1
		м		68,75	3,12	99	4	128	0,02	--
551	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	1,44	353,00	--	508	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
552	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	0,36	147,00	--	53	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
553	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1,44	11,52	--	17	--	21	0,05	--
		м		11,22	--	16	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,36	200,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
555	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза м2	0,324	146,04	0,07	47	--	39	0,68	--
				113,40	0,02	37	--	105	--	--
556	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	0,36	3302,83	123,78	1189	45	1074	13,39	5
				2285,06	46,35	823	17	128	0,23	--
557	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т шт	0,36	469,36	25,41	169	9	87	1,05	--
				250,95	2,41	90	1	95	0,01	--
558	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный) шт	0,72	14478,00	--	10424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Канализация дождевая								
559	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	43,2	168,32	21,84	7271	943	8029	0,76	33
				137,03	8,18	5919	353	128	0,04	2
560	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	43,2	412,00	--	17798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
561	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм м	43,2	11,66	--	504	--	621	0,05	2
				11,22	--	485	--	128	--	--
562	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	4,32	160,29	4,16	692	18	312	0,31	1
				54,81	1,56	237	7	128	0,01	--
563	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	4,32	11,52	--	50	--	62	0,05	--
				11,22	--	48	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
564	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	0,72	625,88	0,67	451	--	103	0,61	--
		м		111,51	0,26	80	--	128	--	--
565	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	19,8	75,74	17,69	1500	350	892	0,22	4
		м		40,52	4,55	802	90	100	0,03	1
566	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	5,76	2895,00	--	16675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
567	С11031-544	Самоклеящаяся лента	29,7	16,94	--	503	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
568	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	1,44	918,83	94,64	1323	136	932	2,73	4
		1шт		470,14	35,44	677	51	128	0,17	--
569	Сирайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	1,44	3846,14	--	5538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
570	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2,88	689,00	--	1984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
571	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	3,96	211,00	--	836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
572	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	4,32	646,00	--	2791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
573	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	6,48	321,00	--	2080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
574	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	12,564	95,95	0,07	1206	1	836	0,39	5
		м2		63,32	0,02	795	--	105	--	--
575	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	3,6	200,00	--	720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
576	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1,08	340,00	--	367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
577	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм 1соедин.	1,98	2075,61	55,80	4110	110	772	1,53	3
				283,50	21,26	561	42	128	0,11	--
578	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100 т	0,01728	253602,37	51859,24	4382	896	1891	328,34	6
				65913,75	19589,85	1139	339	128	95,68	2
579	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм шт	1,08	284,00	--	307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
580	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 шт	2	57699,00	--	115398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
581	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм шт	2	3501,55	253,05	7003	506	1369	4,20	8
				661,50	59,12	1323	118	95	0,34	1
582	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг шт	30	1412,38	19,53	42371	586	20394	4,20	126
				710,85	4,73	21326	142	95	0,03	1
583	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	4	239,71	13,86	959	55	827	1,05	4
				215,25	2,41	861	10	95	0,01	--
584	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени шт	36	2288,20	--	82375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
585	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	36	513,21	13,86	18476	499	8234	1,05	38
				238,35	2,41	8581	87	95	0,01	1
586	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г шт	2	1121,67	--	2243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
587	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов шт	2	113,63	1,68	227	3	201	1,05	2
				106,05	--	212	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
588	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	80	357,40	140,70	28592	11256	15625	1,04	83
		шт		165,90	39,69	13272	3175	95	0,23	18
589	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	56	280,90	102,90	15730	5762	8435	0,80	45
		шт		128,10	30,45	7174	1705	95	0,18	10
590	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	252,80	95,55	506	191	313	0,86	2
		шт		137,55	26,99	275	54	95	0,16	--
591	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	30	88,15	2,00	2644	60	2316	0,51	15
		шт		80,85	0,42	2426	13	95	--	--
592	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	160	124,21	1,79	19874	286	12257	0,51	82
		шт		80,33	0,31	12852	50	95	--	--
593	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	350	102,06	1,68	35719	588	29850	1,05	368
		шт		89,78	--	31421	--	95	--	--
594	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	80	868,43	20,48	69474	1638	38408	3,15	252
		шт		502,95	2,42	40236	193	95	0,01	1
595	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	190	49,29	0,21	9364	40	8642	0,30	58
		шт		47,78	0,11	9077	20	95	--	--
596	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	270	50,86	0,21	13732	57	12685	0,30	82
		шт		49,35	0,11	13325	28	95	--	--
597	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1136	65,60	0,21	74522	239	65610	0,36	406
		шт		60,69	0,11	68944	119	95	--	1
598	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	6	66,98	1,05	402	6	351	0,38	2
		шт		61,43	0,21	369	1	95	--	--
599	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	18	57,53	0,95	1036	17	896	0,35	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		52,19	0,21	939	4	95	--	--
600	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,16926	19515,10	7667,10	3303	1298	1953	59,85	10
		т		10206,00	1942,54	1727	329	95	11,27	2
601	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков	0,024	83014,65	1410,15	1992	34	185	39,90	1
		т		7654,50	446,26	184	11	95	2,59	--
602	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	600	86,36	2,94	51816	1764	19511	0,18	107
		м		34,02	0,21	20412	126	95	--	1
603	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	90,45	3,26	9045	326	2813	0,17	17
		м		29,30	0,31	2930	31	95	--	--
604	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	13130	50,27	2,73	660045	35845	379818	0,18	2344
		м		30,24	0,21	397051	2757	95	--	16
605	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	240	60,60	4,52	14544	1084	7709	0,20	48
		м		33,29	0,53	7988	126	95	--	1
606	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	11860	8,87	0,11	105198	1245	86362	0,05	623
		м		7,67	--	90907	--	95	--	--
607	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	400	11,05	0,11	4418	42	3551	0,06	25
		м		9,24	0,11	3696	42	95	--	--
608	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	400	15,20	0,21	6080	84	4748	0,07	29
		м		12,39	0,11	4956	42	95	--	--
609	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	24680	5,59	0,11	137961	2591	91088	0,02	518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,89	--	95882	--	95	--	--
610	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	800	11,00	0,42	8800	336	6145	0,05	42
		м		7,98	0,11	6384	84	95	--	--
611	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	696	35,49	2,84	24698	1973	17634	0,16	110
		м		26,25	0,42	18270	292	95	--	2
612	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	44	283,20	--	12461	--	8778	1,05	46
		шт		210,00	--	9240	--	95	--	--
613	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	12	113,38	--	1361	--	593	--	--
		шт		51,98	--	624	--	95	--	--
		Обогрев водосточных труб								
614	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	6	9987,34	--	59924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
615	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	6	18655,59	--	111934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
616	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	12	72,06	--	865	--	714	0,53	6
		шт		66,15	--	794	--	90	--	--
617	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	110	50,27	2,73	5530	300	3182	0,18	20
		м		30,24	0,21	3326	23	95	--	--
618	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	110	8,87	0,11	976	12	801	0,05	6
		м		7,67	--	843	--	95	--	--
619	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	520	5,59	0,11	2907	55	1919	0,02	11
		м		3,89	--	2020	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
620	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	6	868,43	20,48	5211	123	2881	3,15	19
				502,95	2,42	3018	14	95	0,01	--
621	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	204	68,72	19,01	14019	3877	4904	0,13	26
				21,32	3,99	4348	814	95	0,02	5
622	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 шт	12	283,20	--	3398	--	2394	1,05	13
				210,00	--	2520	--	95	--	--
623	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
624	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт шт	20	20426,93	--	408539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
625	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт шт	10	15548,57	--	155486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
626	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2x18Вт типа KD 218 шт	80	4795,66	--	383653	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
627	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1x21Вт типа TS 100 шт	56	634,91	--	35555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
628	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1 шт	2	2327,99	--	4656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
629	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W шт	160	55,03	--	8804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
630	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W шт	58	59,26	--	3437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
631	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W шт	72	55,03 --	--	3962 --	-- --	-- --	-- --	-- --
632	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27 шт	30	50,79 --	--	1524 --	-- --	-- --	-- --	-- --
633	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый) шт	160	40,21 --	--	6434 --	-- --	-- --	-- --	-- --
634	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249УЗ шт	270	35,89 --	--	9691 --	-- --	-- --	-- --	-- --
635	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251 шт	792	35,85 --	--	28392 --	-- --	-- --	-- --	-- --
636	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03 шт	270	16,93 --	--	4571 --	-- --	-- --	-- --	-- --
637	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В шт	270	23,28 --	--	6286 --	-- --	-- --	-- --	-- --
638	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В шт	80	16,93 --	--	1354 --	-- --	-- --	-- --	-- --
639	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301 шт	80	1080,00 --	--	86400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
640	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛЗ 1000шт	1,596	16300,00 --	--	26015 --	-- --	-- --	-- --	-- --
641	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2 1000шт	0,396	64800,00 --	--	25661 --	-- --	-- --	-- --	-- --
642	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛЗ 1000шт	1,96	24200,00 --	--	47432 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
643	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253 шт	270	37,46	--	10115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
644	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	190	156,00	--	29640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
645	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	270	182,00	--	49140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
646	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	1136	195,00	--	221520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
647	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	6	134,00	--	804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
648	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	18	134,00	--	2412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
649	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ шт	1596	84,65	--	135108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
650	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020 м	78	485,28	--	37852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
651	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162 шт	30	213,27	--	6398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
652	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247 шт	52	286,97	--	14922	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
653	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524 м	78	441,60	--	34445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
654	СПрайс.лист ООО"Кальчут.каб.з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2 км	0,66	44644,65	--	29465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
655	СПрайс.лист ООО"Кальчут.каб.з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 км	0,036	181250,42	--	6525	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
656	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	13,42	9831,00 --	-- --	131932 --	-- --	-- --	-- --	-- --
657	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	22,32	16397,00 --	-- --	365981 --	-- --	-- --	-- --	-- --
658	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	1,2	25776,00 --	-- --	30931 --	-- --	-- --	-- --	-- --
659	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	1,2	62287,00 --	-- --	74744 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Обогрев водосточных труб								
660	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30 м	204	11821,96 --	-- --	2411681 --	-- --	-- --	-- --	-- --
661	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape м	200	133,33 --	-- --	26666 --	-- --	-- --	-- --	-- --
662	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 шт	6	1660,00 --	-- --	9960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
663	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,48	9831,00 --	-- --	4719 --	-- --	-- --	-- --	-- --
664	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,15	16397,00 --	-- --	2460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9502877	113521			8221
			Тенге			1372222	24066			130
		Стоимость оборудования -	Тенге			371874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			371874				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6334626				
	Материалы -		Тенге			435813				
	Всего заработная плата -		Тенге				932222			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4904151				
	Сдача и испытание -		Тенге			46869				
		Накладные расходы -	Тенге			884992				442
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				132749			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			433177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7652795				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							6174
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1064971			
		Сметная заработная плата -	Тенге			308196				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52385				
	Материалы -		Тенге				92783			
	Всего заработная плата -		Тенге			149915				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1776				
	Сдача и испытание -		Тенге			93793				
		Накладные расходы -	Тенге							47
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				14069			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			24119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			426108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							570
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106852			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2488180				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			933609				
	Материалы -		Тенге				371284			
	Всего заработная плата -		Тенге			1169312				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75				
	Местные материалы -		Тенге			14111				
	Сдача и испытание -		Тенге			475243				
		Накладные расходы -	Тенге							238
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				71286			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			177805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3141229				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							2334
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				442570			
		Сметная заработная плата -	Тенге			11592006				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							9078
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1614393			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.Слаботочные сети

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Оборудование и монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
665	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	18	777,15	320,25	13989	5765	9771	2,10	38
		коробка		417,90	75,60	7522	1361	110	0,44	8
666	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная	84	112,25	--	9429	--	8819	1,05	88
		шт		103,95	--	8732	--	101	--	--
667	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	2	3392,75	1069,95	6786	2140	5260	12,60	25
		шт		2137,80	253,05	4276	506	110	1,47	3
668	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	6	2067,95	662,55	12408	3975	9778	7,35	44
		шт		1325,10	156,45	7951	939	110	0,91	5
669	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	2	4097,10	850,50	8194	1701	5135	12,60	25
		шкаф		2133,60	200,55	4267	401	110	1,16	2
670	Ц0108-409-8	Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	240	71,72	5,78	17213	1386	8523	0,22	53
		м		36,65	0,73	8795	176	95	--	1
671	Ц0108-409-6	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	8200	50,27	2,73	412214	22386	237205	0,18	1464
		м		30,24	0,21	247968	1722	95	--	10
672	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	240	86,36	2,94	20726	706	7804	0,18	43
		м		34,02	0,21	8165	50	95	--	--
673	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2760	28,79	2,21	79460	6086	55613	0,11	290
		м		20,69	0,53	57091	1449	95	--	8
		Материалы,не учтенные ценником								
674	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный кабель марки ТППэнЗ 10х2х0,4	0,76	45303,13	--	34430	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
675	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	2	26921,32	--	53843	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
676	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Распределительный телефонный шкаф	2	3386,17	--	6772	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
677	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2	18	526,00	--	9468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
678	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	84	80,42	--	6755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
679	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	6	2503,23	--	15019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
680	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	2	3784,89	--	7570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАДИОФИКАЦИЯ								
681	Ц0110-898-19	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	2	1019,10	364,35	2038	729	1284	3,15	6
		ввод		498,75	85,05	998	170	110	0,49	1
682	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	6	2987,96	--	17928	--	8077	6,86	41
		стойка		1223,78	--	7343	--	110	--	--
683	СЦена фирмы	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	6	634,91	--	3809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
684	Ц0110-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	6	416,30	--	2498	--	2151	2,00	12
		шт		354,90	--	2129	--	101	--	--
685	Ц0110-698-1	Прочее оборудование : коробка ответвительная на стене	350	96,90	--	33915	--	29768	0,53	184
		шт		94,50	--	33075	--	90	--	--
686	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	350	59,00	--	20650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
687	С151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	180	222,00	--	39960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
688	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Радиорозетка	180	112,25	--	20205	--	18898	1,05	189
		шт		103,95	--	18711	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	12	82,06	1,68	985	20	808	--	--
		шт		70,88	--	851	--	95	--	--
690	С11041-34 Изм. и доп. вып. 26	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ	0,12	73,00	--	9	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
691	Ц0108-403-3	Прокладка провода под слоем штукатурки по стенам или в бороздах	3500	49,26	15,54	172393	54390	106832	0,17	588
		м		27,62	4,51	96653	15802	95	0,03	92
692	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	3,2	16300,00	--	52160	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
693	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,3	20800,00	--	6240	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
694	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	12	1169,95	--	14039	--	14037	6,30	76
		шт		1158,15	--	13898	--	101	--	--
695	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	2	845,15	--	1690	--	1690	4,20	8
		шт		836,85	--	1674	--	101	--	--
696	СПрайс.лист ТОО"КТВ-СервисПлюс"	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	6	3767,03	--	22602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
697	СПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	6	5942,09	--	35653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
698	СПрайс.лист	Мачта телевизионная	2	7978,49	--	15957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
699	СПрайс.лист	Заглушка верхняя	6	208,00	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
700	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	6	1085,80	--	6515	--	6516	5,25	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1075,20	--	6451	--	101	--	--
701	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	6	15649,97	--	93900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
702	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	30	334,25	--	10028	--	10022	2,10	63
		шт		330,75	--	9923	--	101	--	--
703	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
704	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
705	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
706	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
707	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
708	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	150	112,25	--	16838	--	15748	1,05	158
		шт		103,95	--	15593	--	101	--	--
709	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	210	198,75	--	41738	--	41646	1,05	221
		шт		196,35	--	41234	--	101	--	--
710	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	60	41,78	--	2507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
711	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	150	37,33	--	5600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
712	СПрайс.лист	Розетка NV с крышкойтипа DB 03	150	776,87	--	116531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	6	113,63	1,68	682	10	604	1,05	6
		шт		106,05	--	636	--	95	--	--
714	СПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F 125-24	6	111,11	--	667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
715	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3300	28,79	2,21	95007	7277	66493	0,11	347
		м		20,69	0,53	68261	1733	95	--	10
716	СПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	300	120,00	--	35999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
717	СПрайс.лист	Кабель абонентскиймарки RG 6U	3000	59,55	--	178663	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы,не учтенные ценником								
718	С151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	0,594	16300,00	--	9682	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
				Лифт №1						
719	У214-11-11	Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	953106,05	129070,20	953106	129070	300985	1803,90	1804
		лифт		294017,85	31406,55	294018	31407	92,49	181,65	182
720	У214-11-20 К=8	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	-230920,00	-38278,80	-230920	-38279	-79517	-462,00	-462
		остановк		-75457,20	-9760,80	-75457	-9761	93,31	-58,80	-59
721	У214-11-28 К=21,55	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	-128665,35	-2443,77	-128665	-2444	-56431	-362,04	-362
		м высоты		-60257,03	-135,77	-60257	-136	93,44	-0,79	-1
722	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	Лифт SCHINDLER модель 5500AP	1	8638275,99	--	8638276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лифт №2								
723	У214-11-11	**Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м**	1	953106,05	129070,20	953106	129070	300985	1803,90	1804
		лифт		294017,85	31406,55	294018	31407	92,49	181,65	182
724	У214-11-20 К=9	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м**	1	-259785,00	-43063,65	-259785	-43064	-89457	-519,75	-520
		остановк		-84889,35	-10980,90	-84889	-10981	93,31	-66,15	-66
725	У214-11-28 К=28,95	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м**	1	-172847,42	-3282,93	-172847	-3283	-75809	-486,36	-486
		м высоты		-80948,54	-182,39	-80949	-182	93,44	-1,06	-1
726	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	**Лифт SCHINDLER модель 5500AP**	1	7891940,20	--	7891940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			19477859	277641			5777
			Тенге			958676	66063			378
		Стоимость оборудования -	Тенге			16624116				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			16624116				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1721821				
		Материалы -	Тенге			227569				
		Всего заработная плата -	Тенге				689159			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			722833				
		Сдача и испытание -	Тенге			36734				
		Накладные расходы -	Тенге			664406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143174				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2529401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4431
		Сметная заработная плата -	Тенге				788820			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1131922				
		Материалы -	Тенге			667025				
		Всего заработная плата -	Тенге				335579			
		Сдача и испытание -	Тенге			22138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			308834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1527201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2210
		Сметная заработная плата -	Тенге				381905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20680718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6641
		Сметная заработная плата -	Тенге				1170725			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			38297556	520587			23261
			Тенге			3918232	137238			748
	Стоимость оборудования -		Тенге			16995990				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16995990				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8056447				
	Материалы -		Тенге			663382				
	Всего заработная плата -		Тенге				1621381			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5626984				
	Сдача и испытание -		Тенге			83603				
		Накладные расходы -	Тенге			1549398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576351				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10182196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10605
		Сметная заработная плата -	Тенге				1853791			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10514592				
	Материалы -		Тенге			5108260				
	Всего заработная плата -		Тенге				2046726			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2514823				
	Местные материалы -		Тенге			628147				
	Сдача и испытание -		Тенге			23914				
		Накладные расходы -	Тенге			2338539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				350781			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			771188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13624319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13161
		Сметная заработная плата -	Тенге				2397507			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			242347				
	Материалы -		Тенге			5205				
	Всего заработная плата -		Тенге				16079			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212949				
		Накладные расходы -	Тенге			14471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2171			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			272227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18250			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2488180				
	Материалы -		Тенге			933609				
	Всего заработная плата -		Тенге				371284			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1169312				
	Местные материалы -		Тенге			75				
	Сдача и испытание -		Тенге			14111				
		Накладные расходы -	Тенге			475243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177805				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3141229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2334
		Сметная заработная плата -	Тенге				442570			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			44215961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26198
		Сметная заработная плата -	Тенге				4712117			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			44942466	838770			27487
			Тенге			4593245	240392			1207
	Стоимость оборудования -		Тенге			16995990				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16995990				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8056447				
	Материалы -		Тенге			663382				
	Всего заработная плата -		Тенге				1621381			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5626984				
	Сдача и испытание -		Тенге			83603				
		Накладные расходы -	Тенге			1549398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576351				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10182196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10605
		Сметная заработная плата -	Тенге				1853791			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16945215				
	Материалы -		Тенге			6397105				
	Всего заработная плата -		Тенге				2817080			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4918169				
	Местные материалы -		Тенге			2385381				
	Сдача и испытание -		Тенге			23935				
		Накладные расходы -	Тенге			3184109				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1592
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				477616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1207759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____

ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____