Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Кулымбетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г.Алматы, 5-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Общестроительные работы
Договор подряда №14/П-5-ПКБК6 от 01 августа 2010 года

АКТ

выполненных работ апрель месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
		Каркас								
		(л.7,9)								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	10,2	9531,55	990,15	97222	10100	21621	10,40	106
		м3		1644,75	374,04	16776	3815	105	1,83	19
2	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0945	53577,00	--	5063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2304	52154,00	--	12016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2457	66000,00	--	16216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9726	59900,00	--	58259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
6	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	42,75	8510,89	360,48	363840	15411	70750	8,99	384
		м3		1440,00	136,17	61560	5821	105	0,67	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены, перегородки								
6	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	42,75	8510,89	360,48	363840	15411	70750	8,99	384
		м3		1440,00	136,17	61560	5821	105	0,67	28
7	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2892	53577,00	--	15494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,35	55134,00	--	74431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,6923	53999,00	--	91383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,45	225,50	17,67	101	8	81	0,91	--
		м		164,25	6,62	74	3	105	0,03	--
11	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	0,45	518,00	--	233	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	0,375	22690,58	355,81	8509	133	4289	75,58	28
		м3		11301,75	135,00	4238	51	100	0,66	--
		Перегородки кирпичные (л.16)								
13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,3	6071,95	353,46	1822	106	226	3,60	1
		м3		585,00	133,52	176	40	105	0,65	--
14	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0008925	53410,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,004965	53999,00	--	268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	1,7991	134,31	4,19	242	8	127	0,38	1
		м2		58,05	1,58	104	3	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,68635	651,97	34,37	15443	814	5642	1,21	29
		м2		189,00	12,87	4477	305	118	0,06	1
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
18	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	75	9361,70	241,10	702128	18082	108169	8,06	605
		м3		1282,50	91,08	96188	6831	105	0,44	33
19	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2205	53577,00	--	11814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,2135	53299,00	--	64678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	5,5423575	53999,00	--	299282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,683745	52154,00	--	35660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,035325	70437,87	304,24	2488	11	363	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	342	4	105	0,56	--
24	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,035325	40200,00	--	1420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,075	17710,10	208,73	1328	16	623	55,16	4
		м3		8230,50	78,75	617	6	100	0,39	--
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
26	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	1,26	8376,65	1327,03	10555	1672	3432	12,49	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2137,50	456,24	2693	575	105	1,72	2
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03534	41200,00	--	1456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04584	93997,62	304,24	4309	14	1597	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1516	5	105	0,56	--
29	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,04584	40200,00	--	1843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0948	14022,60	1941,97	1329	184	862	42,30	4
		т		6975,00	726,75	661	69	118	3,55	--
31	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0162	53000,00	--	859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0786	59200,00	--	4653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	8,94	245,44	3,82	2194	34	409	0,21	2
		м2		37,35	1,44	334	13	118	0,01	--
		Монолитная лестница								
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,495	4058,05	66,01	2009	33	115	1,35	1
		м3		195,75	24,93	97	12	105	0,12	--
35	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	3,855	7828,81	360,48	30180	1390	6380	8,99	35
		м3		1440,00	136,17	5551	525	105	0,67	3
36	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06996	53577,00	--	3748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,15345	53999,00	--	8286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,030855	69217,00	--	2136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-4	Установка болтов	0,00288	126994,77	680,89	366	2	18	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	16	1	105	1,26	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	7,5	245,44	3,82	1841	29	343	0,21	2
		м2		37,35	1,44	280	11	118	0,01	--
41	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,27093	14768,99	4022,39	4001	1090	2699	62,15	17
		т		9999,00	1071,86	2709	290	90	3,81	1
42	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,27093	83907,00	--	22733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,036	20932,79	309,62	754	11	111	13,80	--
		м3		2452,50	117,00	88	4	120	0,57	--
44	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,036	1862,35	14,17	67	1	13	1,88	--
		м3		303,75	5,40	11	--	120	0,03	--
45	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	6,3	624,75	5,78	3936	36	531	0,42	3
		м2		68,63	2,16	432	14	119	0,01	--
46	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00288	119700,00	--	345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. -0,95								
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	2,52	9361,70	241,10	23591	608	3634	8,06	20
		м3		1282,50	91,08	3232	230	105	0,44	1
48	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,173565	53999,00	--	9372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0106-22-5	**Устройство монолитной лестницы**	0,7875	11330,35	379,21	8923	299	1869	13,00	10
		м3		2117,25	143,26	1667	113	105	0,70	1
50	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00198	53577,00	--	106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,054	53999,00	--	2916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,017685	69217,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2033119	50089			1279
			Тенге			203840	18740			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2006384				
	Материалы -		Тенге			362165				
	Всего заработная плата -		Тенге				219581			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			723209				
	Местные материалы -		Тенге			670880				
		Накладные расходы -	Тенге			231206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34681			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2371846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1467
		Сметная заработная плата -	Тенге				254262			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26734				
	Материалы -		Тенге			203				
	Всего заработная плата -		Тенге				2999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22733				
		Накладные расходы -	Тенге			2699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1766				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2403046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1486
		Сметная заработная плата -	Тенге				257666			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2033119	50089			1279
			Тенге			203840	18740			90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2006384				
	Материалы -		Тенге			362165				
	Всего заработная плата -		Тенге				219581			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			723209				
	Местные материалы -		Тенге			670880				
		Накладные расходы -	Тенге			231206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34681			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2371846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1467
		Сметная заработная плата -	Тенге				254262			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26734				
	Материалы -		Тенге			203				
	Всего заработная плата -		Тенге				2999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22733				
		Накладные расходы -	Тенге			2699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1766				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3404			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2403046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1486
		Сметная заработная плата -	Тенге				257666			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Каркас (л.2,5-10)								
53	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	64,2	9531,55	990,15	611925	63568	136087	10,40	668
		м3		1644,75	374,04	105593	24013	105	1,83	117
54	**С12041-5 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,4725	53577,00	--	25315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	**С12041-28 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	1,152	52154,00	--	60081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,0726	52154,00	--	3786	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,3608	66000,00	--	89813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,552	59900,00	--	212765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,171	70437,87	304,24	12045	52	1758	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1654	20	105	0,56	--
60	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,171	40200,00	--	6874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	88,455	10373,93	3467,42	917626	306711	255834	11,15	986
		м3		1816,27	938,26	160658	82993	105	3,59	318
62	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,1745	53577,00	--	62926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,33911	53299,00	--	71373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9726	52154,00	--	50725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,72115	52235,00	--	142139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,4987	52154,00	--	130317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,219555	93997,62	304,24	20638	67	7651	198,00	43
		1т		33075,00	114,75	7262	25	105	0,56	--
68	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3555	70437,87	304,24	25041	108	3654	58,00	21
		1т		9675,00	114,75	3439	41	105	0,56	--
69	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,575055	40200,00	--	23117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
70	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	164,4426	651,97	34,37	107211	5652	39171	1,21	199
		м2		189,00	12,87	31080	2116	118	0,06	10
71	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	175,569375	4396,04	335,84	771810	58963	171072	4,54	797
		м3		699,75	126,00	122855	22122	118	0,61	107
72	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	198,39714	1001,71	372,83	198736	73968	171719	3,72	738
		м3		594,00	139,50	117848	27676	118	0,68	135
73	Спрайс лист	Теплоблоки	182,525369	6983,97	--	1274752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-250	Клей	5356,72278	16,00	--	85708	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	1,0026	4794,84	2285,57	4807	2292	2125	10,29	10
		т		1737,45	617,13	1742	619	90	2,34	2
76	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	0,939	70000,00	--	65730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0636	64059,00	--	4074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00972	119700,00	--	1163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	195	134,31	4,19	26190	817	13721	0,38	74
		м2		58,05	1,58	11320	308	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,225	11089,36	367,51	2495	83	553	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	496	31	105	0,68	--
81	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0099	53577,00	--	530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0405	53999,00	--	2187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	892,5	53,90	1,88	48102	1678	9284	0,04	38
		м		6,71	0,72	5989	643	140	--	3
84	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	727,5	106,91	3,26	77779	2372	15400	0,09	64
		м		13,88	1,24	10098	902	140	0,01	4
85	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	0,75	8168,43	150,21	6126	113	3228	28,88	22
		м3		4248,00	56,25	3186	42	100	0,28	--
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
86	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	4,5	10980,04	252,79	49410	1138	12503	16,12	73
		м3		2550,60	95,49	11478	430	105	0,47	2
87	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00108	53577,00	--	58	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003915	65000,00	--	254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00666	52241,00	--	348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07743	65900,00	--	5103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,107565	41200,00	--	4432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие (л.14,18,23)								
92	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	383,775	9361,70	241,10	3592787	92528	553503	8,06	3093
		м3		1282,50	91,08	492191	34954	105	0,44	171
93	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0576	62000,00	--	3571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2349	65900,00	--	15480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,85583	53577,00	--	99430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	6,13791	53299,00	--	327144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	29,7639	53999,00	--	1607221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1230675	52241,00	--	6429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,00293	52154,00	--	208769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08268	70437,87	304,24	5824	25	850	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	800	9	105	0,56	--
101	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,08268	40200,00	--	3324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,375	17710,10	208,73	6641	78	3116	55,16	21
		м3		8230,50	78,75	3086	30	100	0,39	--
		Кровли (л.37)								
103	Е0110-14-1	Установка стропил	8,3106	22124,55	334,28	183868	2778	35139	22,10	184
		м3		3397,50	126,00	28235	1047	120	0,62	5
104	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0167832	149300,00	--	2506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,09315	64059,00	--	5967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,3106	573,75	28,11	4768	234	1340	0,78	6
		м3		123,75	10,58	1028	88	120	0,05	--
107	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	1,476	20932,79	309,62	30897	457	4551	13,80	20
		м3		2452,50	117,00	3620	173	120	0,57	1
108	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытии и настилы по фермам	265,5	20,48	0,91	5438	242	1599	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1243	90	120	--	--
109	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	265,5	624,75	5,78	165870	1535	22366	0,42	111
		м2кровли		68,63	2,16	18221	573	119	0,01	3
110	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	31,5	629,83	1,24	19840	39	5761	0,97	31
		м2		153,23	0,47	4827	15	119	--	--
		Лестницы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	24,3	11330,35	379,21	275328	9215	57677	13,00	316
		м3		2117,25	143,26	51449	3481	105	0,70	17
112	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,027216	69217,00	--	1884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,2990655	53577,00	--	16023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	1,0078695	53999,00	--	54424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	1,516482	52241,00	--	79223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,069984	84497,62	304,24	5913	21	2439	198,00	14
		т		33075,00	114,75	2315	8	105	0,56	--
117	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,069984	40200,00	--	2813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,676213	5255,26	2020,02	14064	5406	7231	15,51	42
		т		2499,75	502,43	6690	1345	90	1,79	5
119	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,676213	90036,00	--	240956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,676213	1860,00	--	4978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	27	905,81	4,92	24457	133	6189	1,28	35
		м2		216,45	1,87	5844	50	105	0,01	--
		Разные работы								
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты								
122	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,91038	4396,04	335,84	30378	2321	6733	4,54	31
		м3		699,75	126,00	4836	871	118	0,61	4
123	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор	2,052	5982,50	95,97	12276	197	1741	4,90	10
		м3		771,75	36,25	1584	74	105	0,18	--
124	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)	0,012555	33697,62	304,24	423	4	438	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	415	1	105	0,56	--
125	С130806-57 Изм. и доп. вып. 29	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм	6,885	98,00	--	675	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном	0,225	18860,84	332,71	4244	75	2559	75,22	17
		м3		11245,50	126,00	2530	28	100	0,61	--
127	Е0112-17-5	Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)	58,5	675,59	6,58	39522	385	2663	0,22	13
		м2		35,78	2,48	2093	145	119	0,01	1
128	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	51,1875	474,90	14,05	24309	719	1954	0,20	10
		м2		31,05	5,31	1589	272	105	0,03	1
129	Е0106-10-2 К=2	На каждые 10 мм изменения толщины, исключить	51,1875	-80,08	-2,84	-4099	-145	-269	-0,03	-1
		м2		-3,92	-1,08	-201	-55	105	-0,01	--
130	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,112608	5239,08	327,33	590	37	238	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	213	14	105	0,60	--
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,11232	41200,00	--	4628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (анкер)	0,000288	53577,00	--	15	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные шахты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0107-20-4	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг								
		т	1,0637955	69769,94	1216,94	74221	1295	9530	31,40	33
				5940,00	459,00	6319	488	140	2,25	2
134	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	55,317366	16,36	0,05	905	3	290	0,03	2
				5,81	0,02	321	1	90	--	--
135	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	55,317366	33,16	0,04	1834	2	414	0,04	2
				8,32	--	460	--	90	--	--
136	Е0110-7-3	Обшивка стен асбестоцементнымилистами								
		м2	50,067	129,31	4,32	6474	216	7398	0,75	38
				121,50	1,64	6083	82	120	0,01	--
137	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские толщиной 10 мм								
		м2	51,318675	476,00	--	24428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
138	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)								
		м2	135	16,36	0,05	2208	7	708	0,03	4
				5,81	0,02	784	3	90	--	--
139	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	135	33,16	0,04	4476	5	1011	0,04	6
				8,32	--	1123	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел								
140	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
		м2	4,878	330,85	32,08	1614	156	1665	1,49	7
				272,25	12,13	1328	59	120	0,06	--
141	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами								
		м2	4,878	11200,00	--	54634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)								
		шт	2,7	798,85	16,96	2157	46	628	1,12	3
				186,64	7,09	504	19	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип Б								
143	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	10,224	46,34	2,62	474	27	145	0,07	1
				10,51	0,99	107	10	123	--	--
144	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	1,0224	4795,16	--	4903	--	713	3,66	4
				567,00	--	580	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	10,224	121,68	9,38	1244	96	658	0,24	2
		м2		48,83	3,51	499	36	123	0,02	--
146	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	10,224	146,64	9,95	1499	102	703	0,36	4
		м2		52,20	3,74	534	38	123	0,02	--
147	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,224	88,76	2,68	907	27	44	0,02	--
		м2		2,52	1,00	26	10	123	--	--
		Тип И								
148	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,2355	46,34	2,62	567	32	173	0,07	1
		м2		10,51	0,99	129	12	123	--	--
149	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,22355	4795,16	--	5867	--	853	3,66	4
		м3		567,00	--	694	--	123	--	--
150	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	12,2355	121,68	9,38	1489	115	788	0,24	3
		м2		48,83	3,51	597	43	123	0,02	--
151	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	12,2355	146,64	9,95	1794	122	842	0,36	4
		м2		52,20	3,74	639	46	123	0,02	--
152	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,2355	88,76	2,68	1086	33	53	0,02	--
		м2		2,52	1,00	31	12	123	--	--
		Тип Г								
153	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	195,48	46,34	2,62	9059	512	2765	0,07	13
		м2		10,51	0,99	2054	194	123	--	1
154	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	195,48	497,93	20,10	97336	3929	3798	0,06	12
		м2		9,20	5,41	1798	1058	133	0,02	4
155	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	195,48	140,68	1,15	27500	224	160	--	--
		м2		0,14	0,48	27	93	133	--	--
156	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	15,6384	1408,07	--	22020	--	10214	3,24	51
		м3		531,00	--	8304	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	38,088	172,67	2,00	6577	76	3754	0,57	22
		м2		93,60	0,27	3565	10	105	0,04	2
158	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	27,7065	88,49	1,19	2452	33	1767	0,37	10
		м2		60,30	0,45	1671	12	105	--	--
159	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	52,038	28,88	0,36	1503	19	1016	0,11	6
		м2		18,46	0,14	961	7	105	--	--
160	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	13,7565	76,52	1,42	1053	20	447	0,19	3
		м2		30,38	0,54	418	7	105	--	--
161	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	369,801	19,80	0,24	7321	89	5281	0,09	33
		м2		13,50	0,10	4992	37	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
162	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	58,1535	145,84	3,82	8481	222	2662	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2172	84	118	0,01	--
163	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	1,746	14044,51	185,63	24522	324	5822	18,17	32
		м3		3264,75	69,75	5700	122	100	0,34	1
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Ограждения входов в техническое подполье (л.2)								
164	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0394704	14942,25	5522,03	590	218	284	39,49	2
		т		6682,50	1322,37	264	52	90	4,73	--
165	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,0394704	111158,00	--	4387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,075	16,36	0,05	99	--	32	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
167	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,075	33,16	0,04	201	--	45	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	–	51	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			291335	6422			229
			Тенге			37680	1962			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			286358				
	Материалы -		Тенге			131419				
	Всего заработная плата -		Тенге				39326			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54634				
	Местные материалы -		Тенге			56685				
	Сдача и испытание -		Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			45029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6754			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				46081			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4977				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				316			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4387				
		Накладные расходы -	Тенге			284				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			356847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				46439			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			12738192	641812			8028
			Тенге			1280077	207733			923
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12468410				
	Материалы -		Тенге			2211662				
	Всего заработная плата -		Тенге				1477098			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4842159				
	Местные материалы -		Тенге			3509311				
	Сдача и испытание -		Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			1616603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							808
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			845101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14930114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9699
		Сметная заработная плата -	Тенге				1719588			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			269782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2850				
	Всего заработная плата -		Тенге				10711			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			250321				
		Накладные расходы -	Тенге			9640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16765				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			296187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12157			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			15226301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9764
		Сметная заработная плата -	Тенге				1731746			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
168	E0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**	961,83	3691,15	24,82	3550258	23873	760983	3,08	2962
		м2		555,75	9,38	534537	9022	140	0,05	44
169	E0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**	284,4	3691,15	24,82	1049763	7059	225012	3,08	876
		м2		555,75	9,38	158055	2668	140	0,05	13
		Дверцы доступа к счетчикам								
170	E0169-6-3	**Прорезка проемов**	6,75	97,00	0,79	655	5	585	0,61	4
		шт		96,21	0,14	649	1	90	--	--
171	E0110-34-2	**Установка дверок**	6,75	61,59	11,86	416	80	396	0,29	2
		шт		44,33	4,50	299	30	120	0,02	--
172	C11011-818	**Петля врезная**	13,5	21,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	C11011-819	**Задвижка**	6,75	40,00	--	270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
		Утепление чердачного перекрытия (л.4)								
174	E0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)**	102,915	207,96	1,19	21402	122	3362	0,16	16
		м2		27,00	0,45	2779	46	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	242,1	455,68	1,27	110320	307	58933	1,42	344
		м2		270,00	0,47	65367	114	90	--	1
176	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	61,29	189,45	4,72	11611	289	5299	0,40	25
		м2		70,88	1,78	4344	109	119	0,01	1
177	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	9,469305	7594,00	--	71910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	180,81	148,03	4,93	26764	891	6692	0,19	34
		м2		29,25	1,85	5289	334	119	0,01	2
179	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	27,935145	8390,00	--	234376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	242,1	128,23	15,94	31045	3859	11700	0,24	59
		м2		34,65	5,96	8389	1443	119	0,03	7
181	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	242,1	54,68	2,10	13239	508	691	0,01	3
		м2		1,65	0,75	399	182	119	--	--
182	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,34875	5239,08	327,33	1827	114	737	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	659	43	105	0,60	--
183	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,34875	41200,00	--	14369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,02637	9850,48	1162,95	260	31	177	46,60	1
		т		7357,50	108,00	194	3	90	0,53	--
185	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,02637	111158,00	--	2931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	47,295	128,23	15,94	6065	754	2286	0,24	11
		м2		34,65	5,96	1639	282	119	0,03	1
187	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	34,2	72,91	2,80	2494	96	130	0,02	1
		м2		2,20	1,00	75	34	119	0,01	--
188	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан)	34,2	793,38	30,23	27134	1034	2475	0,28	10
		м2		49,50	11,32	1693	387	119	0,06	2
189	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан)	13,095	369,67	18,33	4841	240	489	0,14	2
		м2		24,53	6,86	321	90	119	0,03	--
190	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)	0,0031469	33697,62	304,24	106	1	110	198,00	1
		т		33075,00	114,75	104	--	105	0,56	--
191	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	0,405	502,00	--	203	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Теле-радиомачта (л.11)								
192	Е0109-17-4 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,38286	6352,00	3229,46	2432	1236	1109	13,75	5
		т		2326,50	892,56	891	342	90	3,37	1
193	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 57х4 мм	10,989	337,00	--	3703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,189648	119700,00	--	22701	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	С12041-50	Детали закладные и накладные (пластина, лента стальная) т	0,117612	--	--	--	--	--	--	--
				60300,00	--	7092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Узлы кровли (л.24,25)								
196	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1) м2	53,55	206,16	1,98	11040	106	1526	0,14	7
				23,18	0,76	1241	41	119	--	--
197	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,2025	22656,35	316,57	4588	64	876	22,50	5
				3487,50	119,25	706	24	120	0,58	--
198	Е0112-17-5	Укладка OSB м2	11,925	74,81	6,58	892	78	543	0,22	3
				35,78	2,48	427	30	119	0,01	--
199	С11021-113	Плита OSB м3	0,121635	43700,00	--	5315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
200	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами) м2	99,08244	161,83	1,24	16035	123	18122	0,97	96
				153,23	0,47	15182	47	119	--	--
201	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	622,237723	72,00	--	44801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
202	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами) т	0,1680975	54900,00	--	9229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
203	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3) м	39,15	188,70	63,44	7388	2484	2916	0,18	7
				29,25	23,96	1145	938	140	0,12	5
		Чаша водосточной воронки (л.25)								
204	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/ т	0,04239	10586,23	1162,95	449	49	313	51,26	2
				8093,25	108,00	343	5	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм								
		т	0,020646	54900,00	--	1133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
206	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм								
		м	3,42	443,00	--	1515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
207	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок								
		м2	0,4536	35,70	8,70	16	4	19	0,18	--
				27,00	3,29	12	1	140	0,02	--
208	С11011-701	Прокладки уплотнительные								
		м	6,48	88,00	--	570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ (л.10)								
		Тип Л								
209	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	186,831	146,64	9,95	27397	1859	12855	0,36	67
				52,20	3,74	9753	699	123	0,02	3
210	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной								
		м2	186,831	48,53	5,55	9067	1037	10353	0,26	48
				42,98	2,07	8030	387	123	0,01	2
211	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС								
		м3	5,7730779	8390,00	--	48436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
212	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)								
		м2	186,831	146,64	9,95	27397	1859	12855	0,36	67
				52,20	3,74	9753	699	123	0,02	3
213	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	186,831	110,95	3,35	20729	626	1011	0,02	4
				3,15	1,25	589	234	123	--	--
214	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,1718845	5239,08	327,33	901	56	363	11,60	2
				1890,00	123,75	325	21	105	0,60	--
215	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,1718845	50800,00	--	8732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
216	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
		м2	186,831	663,98	4,90	124052	915	13869	0,38	71
				58,50	1,85	10930	346	123	0,01	2
		Тип К								
217	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	15,2415	146,64	9,95	2235	152	1049	0,36	5
				52,20	3,74	796	57	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	15,2415	48,53	5,55	740	85	845	0,26	4
		м2		42,98	2,07	655	32	123	0,01	--
219	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,4709624	8390,00	--	3951	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	15,2415	146,64	9,95	2235	152	1049	0,36	5
		м2		52,20	3,74	796	57	123	0,02	--
221	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,2415	88,76	2,68	1353	41	66	0,02	--
		м2		2,52	1,00	38	15	123	--	--
222	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0140222	5239,08	327,33	73	5	30	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	27	2	105	0,60	--
223	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0140222	50800,00	--	712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	15,2415	121,68	9,38	1855	143	981	0,24	4
		м2		48,83	3,51	744	53	123	0,02	--
225	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	15,2415	891,17	15,20	13583	232	3387	1,07	16
		м2		173,30	7,37	2641	112	123	0,04	1
		Тип Л1								
226	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	755,37	146,64	9,95	110766	7516	51974	0,36	269
		м2		52,20	3,74	39430	2825	123	0,02	14
227	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	755,37	-22,19	-0,67	-16761	-506	-818	--	-3
		м2		-0,63	-0,25	-476	-189	123	--	-1
228	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	755,37	663,98	4,90	501551	3701	56071	0,38	289
		м2		58,50	1,85	44189	1397	123	0,01	7
		Тип К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	58,536	146,64	9,95	8584	582	4028	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3056	219	123	0,02	1
230	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,536	-44,38	-1,34	-2598	-78	-127	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-74	-29	123	--	--
231	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	58,536	121,68	9,38	7123	549	3768	0,24	14
		м2		48,83	3,51	2858	205	123	0,02	1
232	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	58,536	891,17	15,20	52166	890	13008	1,07	63
		м2		173,30	7,37	10144	431	123	0,04	2
		Тип К2 (46,15 для двойного тамбура)								
233	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,4765	46,34	2,62	671	38	205	0,07	1
		м2		10,51	0,99	152	14	123	--	--
234	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,44765	4795,16	--	6942	--	1010	3,66	5
		м3		567,00	--	821	--	123	--	--
235	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	14,4765	146,64	9,95	2123	144	996	0,36	5
		м2		52,20	3,74	756	54	123	0,02	--
236	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,4765	88,76	2,68	1285	39	63	0,02	--
		м2		2,52	1,00	36	14	123	--	--
237	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	14,4765	891,17	15,20	12901	220	3217	1,07	15
		м2		173,30	7,37	2509	107	123	0,04	1
		Тип К3								
238	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,7725	146,64	9,95	993	67	466	0,36	2
		м2		52,20	3,74	354	25	123	0,02	--
239	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	6,7725	48,53	5,55	329	38	375	0,26	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,98	2,07	291	14	123	0,01	--
240	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,2092703	8390,00	--	1756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	6,7725	146,64	9,95	993	67	466	0,36	2
		м2		52,20	3,74	354	25	123	0,02	--
242	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,7725	88,76	2,68	601	18	29	0,02	--
		м2		2,52	1,00	17	7	123	--	--
243	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0062307	5239,08	327,33	33	2	13	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	12	1	105	0,60	--
244	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0062307	50800,00	--	317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	6,7725	891,17	15,20	6035	103	1505	1,07	7
		м2		173,30	7,37	1174	50	123	0,04	--
		Тип К4 (площадки)								
246	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	55,4625	146,64	9,95	8133	552	3816	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2895	207	123	0,02	1
247	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	55,4625	-44,38	-1,34	-2461	-74	-120	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-70	-28	123	--	--
248	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	55,4625	891,17	15,20	49427	843	12325	1,07	59
		м2		173,30	7,37	9612	409	123	0,04	2
		Тип К4 (ступени)								
249	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,7395	146,64	9,95	4508	306	2115	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1605	115	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	30,7395	891,17	15,20	27394	467	6831	1,07	33
		м2		173,30	7,37	5327	227	123	0,04	1
		Плинтусы								
251	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	285,0525	135,76	0,32	38698	91	14635	0,24	67
		м		41,63	0,11	11867	31	123	--	--
252	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	970,3845	123,31	0,16	119659	155	19396	0,09	87
		м		16,18	0,07	15701	68	123	--	--
253	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	0,1278	18837,97	11119,34	2407	1421	1578	42,50	5
		1т		7560,00	4200,75	966	537	105	20,52	3
254	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм	0,1278	47200,00	--	6032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ (л.12,13,14)								
255	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	39,501	397,39	102,53	15697	4050	8879	0,90	36
		м2		151,65	35,67	5990	1409	120	0,14	6
256	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	7,101	5850,00	--	41541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	32,4	5470,00	--	177228	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	131,76	768,90	31,85	101310	4197	32071	1,15	152
		м2		190,80	12,04	25140	1586	120	0,06	8
259	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	32,4	3640,00	--	117936	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
260	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	44,55	4010,00	--	178646	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние	20,16	3780,00	--	76205	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
262	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	34,65	4250,00	--	147263	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0115-202-1	Остекление дверей	21,51684	389,30	3,04	8377	65	3061	0,84	18
		м2		134,33	1,15	2890	25	105	0,01	--
264	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	0,99	330,85	32,08	328	32	338	1,49	1
		м2		272,25	12,13	270	12	120	0,06	--
265	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	0,99	11200,00	--	11088	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
266	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	18	583,00	--	10494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна, двери балконные								
		Стеклопакет двухкамерный установить по таблице л.2								
267	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)	24,291	472,81	19,00	11485	462	6527	1,30	32
		м2		217,73	6,18	5289	150	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	28,5075	427,50	19,32	12187	551	6576	1,11	32
		м2		185,83	6,39	5298	182	120	0,03	1
269	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	49,5	346,04	18,87	17129	934	8484	0,82	40
		м2		136,44	6,39	6754	316	120	0,03	2
270	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	24,291	5501,00	--	133625	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
271	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	78,0075	6288,00	--	490511	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	60,75	332,30	23,87	20187	1450	7973	0,68	41
		шт		100,35	9,02	6096	548	120	0,04	3
273	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей	22,5045	217,00	--	4883	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	25,92	447,28	20,21	11594	524	6906	1,29	33
		м2		215,16	6,88	5577	178	120	0,03	1
275	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	25,92	10900,00	--	282528	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	24,615	661,07	1,24	16272	31	4502	0,97	24
		м2		153,23	0,47	3772	12	119	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)								
		ПОТОЛКИ								
277	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	1110,4245	187,63	3,94	208351	4375	120792	0,55	615
		м2		102,11	1,49	113385	1655	105	0,01	8
278	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	1110,4245	45,35	0,32	50359	355	36891	0,20	224
		м2		31,50	0,14	34978	155	105	--	1
		СТЕНЫ								
279	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	428,4945	252,23	4,07	108078	1742	61481	0,74	317
		м2		135,68	0,97	58138	416	105	0,05	22
280	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	1516,1319	147,12	3,43	223053	5200	119459	0,46	690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	111784	1986	105	0,01	10
281	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	561,3435	45,35	0,32	25457	180	18649	0,20	113
		м2		31,50	0,14	17682	79	105	--	--
282	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	2033,181	102,50	0,49	208409	996	107020	0,30	616
		м2		49,95	0,18	101557	366	105	--	2
283	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	310,0275	142,58	2,10	44204	651	21426	0,39	121
		м2		65,03	0,79	20161	245	105	--	1
284	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	243,297	143,53	1,88	34921	457	20187	0,47	114
		м2		78,30	0,72	19050	175	105	--	1
285	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	99,684	926,55	4,62	92362	461	26759	1,52	152
		м2		254,97	3,14	25416	313	104	0,02	2
286	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	21,609	207,64	1,52	4487	33	2854	0,70	15
		м2		111,38	0,56	2407	12	118	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
287	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	849,06	181,40	50,15	154020	42580	105720	0,61	521
		м2		105,83	18,68	89860	15860	100	0,09	78
288	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	86,9922	7594,00	--	660619	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	856,2447	118,31	0,62	101300	531	69796	0,43	372
		м2		68,85	0,23	58952	197	118	--	1
290	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	866,7495	558,44	4,92	484028	4264	177394	1,15	997
		м2		193,05	1,87	167326	1621	105	0,01	8
291	С11011-752	Сетка стеклянная	936,08946	65,00	--	60846	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	866,7495	80,94	1,65	70155	1430	13888	0,09	76
		м2		14,63	0,63	12681	546	105	--	3
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
293	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	0,54	78,84	0,08	43	--	25	0,28	--
		м2		46,60	--	25	--	100	--	--
		Лестничные ограждения (л.17)								
294	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3,2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,4822875	14942,25	5522,03	7206	2663	3475	39,49	19
		т		6682,50	1322,37	3223	638	90	4,73	2
295	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,4822875	111158,00	--	53610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стен (л.26)								
296	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,325	161,83	1,24	2804	21	3169	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2655	8	119	--	--
297	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	108,801	72,00	--	7834	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,07155	18837,97	11119,34	1348	796	884	42,50	3
		1т		7560,00	4200,75	541	301	105	20,52	1
299	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,07155	47200,00	--	3377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	1,11915	11154,54	184,07	12484	206	1878	9,27	10
		м3		1608,75	69,75	1800	78	100	0,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36	146,64	9,95	5279	358	2477	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1879	135	123	0,02	1
302	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36	44,38	1,34	1598	48	78	0,01	--
		м2		1,26	0,50	45	18	123	--	--
303	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0666	5239,08	327,33	349	22	141	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	126	8	105	0,60	--
304	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0666	50800,00	--	3383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	61,47	167,60	50,15	10302	3083	6805	0,53	33
		м2		92,03	18,68	5657	1148	100	0,09	6
306	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	3,0735	7594,00	--	23340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	42,66	3142,91	3,99	134076	170	20980	2,70	115
		м2		467,15	1,22	19929	52	105	--	--
308	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке	61,47	558,44	4,92	34327	302	12581	1,15	71
		м2		193,05	1,87	11867	115	105	0,01	1
309	С11011-752	Сетка стеклянная	66,3876	65,00	--	4315	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	61,47	80,94	1,65	4975	101	985	0,09	5
		м2		14,63	0,63	899	39	105	--	--
		Люк, стремянки, слуховое окно (л.18,19)								
		Люк ЛК 1								
311	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,1323	22656,35	316,57	2997	42	573	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	461	16	120	0,58	--
312	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,1323	1862,35	14,17	246	2	49	1,88	--
		м3		303,75	5,40	40	1	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны	0,945	148,09	2,78	140	3	162	0,94	1
		м2		141,75	1,06	134	1	120	0,01	--
314	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,0074183	72677,00	--	539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,03375	7594,00	--	256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
316	С11011-819	Петли	5,4	40,00	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	С11011-813	Ручка	1,35	142,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,003186	147939,10	1826,10	471	6	39	42,70	--
		т		8100,00	690,75	26	2	140	3,37	--
319	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,01188	35,70	8,70	1	--	1	0,18	--
		м2		27,00	3,29	--	--	140	0,02	--
320	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	0,297	88,00	--	26	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0110-7-5	Полоса из рубероида	1,296	89,31	0,22	116	--	21	0,08	--
		м2		13,32	0,09	17	--	120	--	--
		Стремянка СТ 1								
322	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,0190485	14190,56	5475,87	270	104	122	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	106	30	90	5,46	--
323	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,0190485	133700,00	--	2547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
324	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,0455085	22656,35	316,57	1031	14	197	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	159	5	120	0,58	--
325	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,0455085	1862,35	14,17	85	1	17	1,88	--
		м3		303,75	5,40	14	--	120	0,03	--
326	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	1,782	129,31	4,32	230	8	263	0,75	1
		м2		121,50	1,64	217	3	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,0182655	43700,00	--	798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
328	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,6767	161,83	1,24	271	2	307	0,97	2
		м2		153,23	0,47	257	1	119	--	--
329	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	10,529676	72,00	--	758	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,0405	35,70	8,70	1	--	2	0,18	--
		м2		27,00	3,29	1	--	140	0,02	--
331	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	4,05	88,00	--	356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
332	С11011-819	Петли	5,4	40,00	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	4,185	140,86	1,61	589	7	392	0,53	2
		м2		88,65	0,61	371	3	105	--	--
		Стремянка СТ 2								
334	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,028566	14190,56	5475,87	405	156	182	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	158	44	90	5,46	--
335	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,028566	133700,00	--	3819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0001458	22656,35	316,57	3	--	1	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	1	--	120	0,58	--
		Балконные ограждения (л.20)								
337	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	1,472958	14942,25	5522,03	22009	8134	10612	39,49	58
		т		6682,50	1322,37	9843	1948	90	4,73	7
338	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	1,472958	111158,00	--	163731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	2,0277	5174,41	196,62	10492	399	738	1,79	4
		м3		272,25	74,27	552	151	105	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,1477103	67553,00	--	9978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
341	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,093258	93997,62	304,24	8766	28	3250	198,00	18
		1т		33075,00	114,75	3085	11	105	0,56	--
		Парапетные ограждения (л.21)								
342	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1454625	14942,25	5522,03	2174	803	1048	39,49	6
		т		6682,50	1322,37	972	192	90	4,73	1
343	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,1454625	111158,00	--	16169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Встроенные шкафы (л. 22)								
344	Е0110-7-3	Устройство шкафа из плит древесно-стружечных	76,3335	345,58	4,32	26379	330	11280	0,75	57
		м2		121,50	1,64	9275	125	120	0,01	1
345	С11011-822	Мебельный уголок	77,4	20,00	--	1548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	С11011-819	Петли	154,8	40,00	--	6192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	С11011-811	Ручка	77,4	88,00	--	6811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (г/к)	1,125	3142,91	3,99	3536	4	553	2,70	3
		м2		467,15	1,22	526	1	105	--	--
		Решетки (л.23)								
349	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,156501	9850,48	1162,95	1542	182	1052	46,60	7
		т		7357,50	108,00	1151	17	90	0,53	--
350	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,156501	149383,00	--	23379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Зонты (л.27)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,054	161,83	1,24	1465	11	1656	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1387	4	119	--	--
352	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	56,85912	72,00	--	4094	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
353	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,018396	59000,00	--	1085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	123,75	16,36	0,05	2024	6	649	0,03	4
		м2		5,81	0,02	719	2	90	--	--
355	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	123,75	33,16	0,04	4103	5	927	0,04	5
		м2		8,32	--	1030	--	90	--	--
		Отмостка (л.26)								
356	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	6,66	653,02	73,75	4349	491	293	0,14	1
		м3		21,38	11,67	142	78	133	0,04	--
357	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	44,55	388,67	--	17315	--	1466	0,14	6
		м2		24,75	--	1103	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция								
358	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1075,5	100,48	3,96	108066	4259	73912	0,30	319
		м		52,20	1,49	56141	1602	128	0,01	8
359	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	303,75	113,48	3,96	34470	1203	20875	0,30	90
		м		52,20	1,49	15856	453	128	0,01	2
360	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	18	135,48	3,96	2439	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	11,25	157,48	3,96	1772	45	773	0,30	3
		м		52,20	1,49	587	17	128	0,01	--
362	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	69,75	178,48	3,96	12449	276	4793	0,30	21
		м		52,20	1,49	3641	104	128	0,01	1
363	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	4,95	178,48	3,96	883	20	340	0,30	1
		м		52,20	1,49	258	7	128	0,01	--
364	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1483,2	10,99	--	16300	--	20295	0,05	74
		м		10,69	--	15855	--	128	--	--
365	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	81,216	5222,44	35,77	424146	2905	13005	0,70	57
		1кВт		111,70	13,40	9072	1088	128	0,07	5
366	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	72	28,81	--	2074	--	2136	0,12	9
		комплект		23,18	--	1669	--	128	--	--
367	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	72	100,44	--	7232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
368	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	44,55	300,44	--	13385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	9,45	456,88	--	4318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	2,7	1654,19	--	4466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	8,55	3376,81	--	28872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	9,45	4622,12	--	43679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	4,95	5502,10	--	27235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
374	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	1,8	8204,26	--	14768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
375	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	77,4	193,78	--	14999	--	11442	1,00	77
		шт		164,25	--	12713	--	90	--	--
376	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1,35	266,57	--	360	--	268	1,00	1
		шт		220,50	--	298	--	90	--	--
377	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	5,4	15021,89	--	81118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
378	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	1,35	19377,35	--	26159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	Спрайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	72	1207,97	--	86974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
380	Спрайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	72	1159,97	--	83518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	Спрайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	72	720,87	--	51903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
382	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	105,75	200,00	--	21150	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	216	140,64	0,07	30377	15	24499	0,65	140
		м2		108,00	0,02	23328	4	105	--	--
384	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	211,5	72,96	16,85	15432	3564	9078	0,21	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		38,59	4,33	8162	916	100	0,03	5
385	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	59,4	42,00	--	2495	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
386	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	64,35	46,00	--	2960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
387	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	19,8	60,00	--	1188	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
388	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	12,375	73,00	--	903	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
389	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	76,725	106,00	--	8133	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
390	С11031-544	Самоклеящаяся лента	317,25	16,94	--	5374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
391	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	60,75	100,48	3,96	6104	241	4175	0,30	18
		м		52,20	1,49	3171	91	128	0,01	--
392	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15,75	113,48	3,96	1787	62	1082	0,30	5
		м		52,20	1,49	822	23	128	0,01	--
393	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	76,5	10,99	--	841	--	1047	0,05	4
		м		10,69	--	818	--	128	--	--
394	Спрайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	0,9	456,88	--	411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1,35	28,81	--	39	--	40	0,12	--
		комплект		23,18	--	31	--	128	--	--
396	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	1,35	100,44	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,672	5222,44	35,77	19177	131	588	0,70	3
		1кВт		111,70	13,40	410	49	128	0,07	--
398	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,5	200,00	--	900	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
399	E0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	5,85	140,64	0,07	823	--	664	0,65	4
		м2		108,00	0,02	632	--	105	--	--
400	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляции трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	76,5	72,96	16,85	5582	1289	3283	0,21	16
		м		38,59	4,33	2952	331	100	0,03	2
401	C11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм	66,825	42,00	--	2807	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
402	C11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	17,325	46,00	--	797	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
403	C11031-544	Самоклеящаяся лента	114,75	16,94	--	1944	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система BE1,BE7,BE10								
404	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100x200 мм (150x150)	13,5	644,60	16,96	8702	229	3348	1,12	15
		шт		186,64	7,09	2520	96	128	0,03	--
405	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,44	1169,91	13,82	22743	269	6595	1,62	31
		м2		259,88	5,18	5052	101	128	0,03	--
406	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,32	1144,51	11,11	4944	48	1342	1,48	6
		м2		238,61	4,16	1031	18	128	0,02	--
407	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,31	1210,51	11,11	17322	159	4447	1,48	21
		м2		238,61	4,16	3415	60	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	2,32875	1163,92	8,82	2710	21	473	0,96	2
		м2		155,22	3,31	361	8	128	0,02	--
409	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	44,55	93,00	--	4143	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ3,ВЕ12								
410	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	4,5	979,85	16,96	4409	76	1116	1,12	5
		шт		186,64	7,09	840	32	128	0,03	--
411	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,18	1169,91	13,82	10740	127	3114	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2386	48	128	0,03	--
412	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,24	1144,51	11,11	3708	36	1007	1,48	5
		м2		238,61	4,16	773	13	128	0,02	--
413	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	5,22	1210,51	11,11	6319	58	1622	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1246	22	128	0,02	--
414	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,95	1174,73	9,61	5815	48	1333	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1023	18	128	0,02	--
415	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	18,9	93,00	--	1758	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ2,ВЕ6,ВЕ11,ВЕ13,ВЕ16								
416	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	11,25	693,85	16,96	7806	191	2790	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2100	80	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27	1169,91	13,82	31588	373	9160	1,62	44
		м2		259,88	5,18	7017	140	128	0,03	1
418	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1144,51	11,11	8240	80	2237	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1718	30	128	0,02	--
419	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	23,85	1210,51	11,11	28871	265	7411	1,48	35
		м2		238,61	4,16	5691	99	128	0,02	--
420	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	3,571875	1163,92	8,82	4157	32	725	0,96	3
		м2		155,22	3,31	554	12	128	0,02	--
421	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	54	93,00	--	5022	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
422	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	13,5	979,85	16,96	13228	229	3348	1,12	15
		шт		186,64	7,09	2520	96	128	0,03	--
423	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	32,13	1169,91	13,82	37589	444	10901	1,62	52
		м2		259,88	5,18	8350	166	128	0,03	1
424	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,72	1144,51	11,11	11125	108	3020	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2319	40	128	0,02	--
425	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1210,51	11,11	13074	120	3356	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2577	45	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,85	1174,73	9,61	17445	143	3998	1,28	19
		м2		206,72	3,59	3070	53	128	0,02	--
427	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	6,0075	1174,73	9,61	7057	58	1617	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1242	22	128	0,02	--
428	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	81	93,00	--	7533	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	11,61	7327,30	378,22	85070	4391	43050	20,04	233
		м3		3566,25	141,75	41404	1646	100	0,69	8
430	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	11,2617	6240,00	--	70273	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
431	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,45	103,29	4,16	46	2	32	0,31	--
		м		54,81	1,56	25	1	128	0,01	--
432	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4,5	138,29	4,16	622	19	325	0,31	1
		м		54,81	1,56	247	7	128	0,01	--
433	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	6,75	181,29	4,16	1224	28	487	0,31	2
		м		54,81	1,56	370	11	128	0,01	--
434	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3,15	629,42	14,83	1983	47	447	0,58	2
		м		105,37	5,55	332	17	128	0,03	--
435	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	22,5	808,36	16,79	18188	378	3692	0,69	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		121,91	6,29	2743	142	128	0,03	1
436	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	14,85	11,52	--	171	--	213	0,05	1
		м		11,22	--	167	--	128	--	--
437	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	22,5	11,66	--	262	--	323	0,05	1
		м		11,22	--	253	--	128	--	--
438	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	37,35	75,74	17,69	2829	661	1683	0,22	8
		м		40,52	4,55	1513	170	100	0,03	1
439	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	0,495	65,00	--	32	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
440	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	4,95	80,00	--	396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
441	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	7,425	119,00	--	884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
442	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	3,465	158,00	--	547	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
443	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	24,75	200,00	--	4950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
444	С11031-544	Самоклеящаяся лента	56,025	16,94	--	949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
445	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22,5	200,00	--	4500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
446	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	4,05	918,83	94,64	3721	383	2621	2,73	11
		1шт		470,14	35,44	1904	144	128	0,17	1
447	Сирайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	4,05	7208,73	--	29195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	0,9	16980,53	78,52	15282	71	574	2,72	2
		1шт		468,14	30,13	421	27	128	0,14	--
		Регулятор перепада давления Ду 32мм, Ру25, вода 130град.; регул. перепад 0,3-2,0бар Kvs-3,7м3/ч:								
449	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,9	201,99	--	182	--	140	1,05	1
		шт		172,46	--	155	--	90	--	--
450	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	0,45	145863,47	--	65639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
451	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	0,45	3904,80	--	1757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
452	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,45	77,71	10,43	35	5	38	0,34	--
		фланец		66,15	--	30	--	128	--	--
453	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	0,45	4799,89	--	2160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
454	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	0,9	918,83	94,64	827	85	582	2,73	2
		1шт		470,14	35,44	423	32	128	0,17	--
455	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	0,9	4684,34	--	4216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
456	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	1,8	553,00	--	995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
457	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2,25	277,60	--	625	--	469	1,05	2
		шт		231,53	--	521	--	90	--	--
458	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	0,9	27128,29	--	24415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
459	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	0,9	4519,72	--	4068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
460	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	0,45	46770,18	--	21047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1,35	488,14	41,20	659	56	490	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	360	22	128	0,07	--
462	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	1,35	4281,68	--	5780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,45	488,14	41,20	220	19	163	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	120	7	128	0,07	--
464	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	0,9	2327,95	--	2095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
465	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1,8	322,00	--	580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Регулятор перепада давления Ду 20мм, Ру25, диап.40-90 град.С; регул.Kvs-3,8м3/ч:								
466	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,9	201,99	--	182	--	140	1,05	1
		шт		172,46	--	155	--	90	--	--
467	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	0,45	30310,45	--	13640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
468	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	0,45	36176,99	--	16280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
469	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,45	77,71	10,43	35	5	38	0,34	--
		фланец		66,15	--	30	--	128	--	--
470	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	0,45	2597,28	--	1169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
471	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	0,45	1153,75	--	519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
472	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	0,45	488,14	41,20	220	19	163	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	120	7	128	0,07	--
473	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	0,45	4693,23	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,45	488,14	41,20	220	19	163	1,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		266,96	16,54	120	7	128	0,07	--
475	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	0,45	3373,26	--	1518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
476	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,9	448,00	--	403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
477	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,45	201,99	--	91	--	70	1,05	--
		шт		172,46	--	78	--	90	--	--
478	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	0,45	31554,86	--	14200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	0,45	2759,83	123,78	1242	56	1343	13,39	6
		1насос		2285,06	46,35	1028	21	128	0,23	--
480	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	0,45	2897,60	180,60	1304	81	261	3,15	1
		шт		567,00	42,53	255	19	95	0,25	--
481	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	0,9	469,36	25,41	422	23	217	1,05	1
		шт		250,95	2,41	226	2	95	0,01	--
482	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	0,45	193684,65	--	87158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
483	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	0,45	2944,82	--	1325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
484	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	0,54	943,32	21,84	509	12	100	0,76	--
		м		137,03	8,18	74	4	128	0,04	--
485	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	0,54	11,66	--	6	--	8	0,05	--
		м		11,22	--	6	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	0,45	580,43	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Регулятор температуры обратного теплоносителя Ду 25мм, Ру16, диапаз. 20-60гр.С, Kvs-2,3м3/ч:								
487	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	0,45	277,60	--	125	--	94	1,05	--
		шт		231,53	--	104	--	90	--	--
488	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	0,45	42576,85	--	19160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
489	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,9	77,71	10,43	70	9	76	0,34	--
		фланец		66,15	--	60	--	128	--	--
490	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	0,9	3655,92	--	3290	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
491	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	0,45	488,14	41,20	220	19	163	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	120	7	128	0,07	--
492	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	0,45	1630,19	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
493	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	0,9	202,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	2,7	488,14	41,20	1318	111	980	1,54	4
		1шт		266,96	16,54	721	45	128	0,07	--
495	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	2,7	2967,05	--	8011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
496	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,45	554,49	1,66	250	1	203	3,15	1
		шт		500,85	--	225	--	90	--	--
497	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210	0,45	32354,85	--	14560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
498	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1,35	201,99	--	273	--	210	1,05	1
		шт		172,46	--	233	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	0,9	4933,23	--	4440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
500	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	0,45	4933,23	--	2220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
501	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	3,15	300,44	--	946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
502	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	0,45	19021,81	--	8560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
503	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6,3	64,62	--	407	--	449	0,32	2
		комплект		55,62	--	350	--	128	--	--
504	С131205-5	Термометры в оправе	6,3	541,00	--	3408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
505	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	3,6	960,18	1,62	3457	6	267	0,32	1
		комплект		57,94	--	209	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
506	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6,3	629,42	14,83	3965	93	894	0,58	4
		м		105,37	5,55	664	35	128	0,03	--
507	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,45	180,87	4,40	81	2	37	0,35	--
		м		62,84	1,66	28	1	128	0,01	--
508	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6,75	11,52	--	78	--	97	0,05	--
		м		11,22	--	76	--	128	--	--
509	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	154,35	443,04	12,80	68384	1976	61626	1,72	266
		м		307,13	4,80	47405	741	128	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	119,7	340,89	8,30	40805	993	37758	1,35	162
		м		243,34	3,10	29127	371	128	0,02	2
511	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	6,75	311,19	5,54	2101	37	1728	1,10	7
		м		197,98	2,08	1336	14	128	0,01	--
512	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	15,3	414,84	6,98	6347	107	5233	1,47	22
		м		264,60	2,63	4048	40	128	0,01	--
513	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	1,8	400,60	10,11	721	18	531	1,28	2
		м		226,57	3,78	408	7	128	0,02	--
514	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	442,35	8,00	--	3539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
515	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шанга, шпилька/	35,3925	200,00	--	7079	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
516	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	244,8	75,74	17,69	18540	4331	11032	0,22	54
		м		40,52	4,55	9919	1113	100	0,03	6
517	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	6,93	123,00	--	852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
518	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	1,98	117,00	--	232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
519	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	16,83	81,00	--	1363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
520	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	7,425	73,00	--	542	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	131,67	61,00	--	8032	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
522	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	104,445	47,00	--	4909	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
523	С11031-544	Самоклеящаяся лента	367,2	16,94	--	6220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
524	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	19,8	300,44	--	5949	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
525	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	25,2	456,88	--	11513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
526	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	18	375,99	--	6768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
527	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	54	375,99	--	20304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
528	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,45	488,14	41,20	220	19	163	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	120	7	128	0,07	--
529	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,45	6891,00	--	3101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
530	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,9	306,00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
531	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	31,5	79,27	1,65	2497	52	2858	0,43	14
		1счетчик		70,88	--	2233	--	128	--	--
532	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	31,5	3415,04	--	107574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
533	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	18	259,55	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
534	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	13,5	163,55	--	2208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
535	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	0,9	12928,35	1,65	11636	1	65	0,32	--
		1кран		56,70	--	51	--	128	--	--
		Водомерный узел 1:								
536	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,45	79,27	1,65	36	1	41	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	32	--	128	--	--
537	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	0,45	3704,81	--	1667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
538	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	0,45	1517,30	--	683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
539	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,45	960,18	1,62	432	1	33	0,32	--
		комплект		57,94	--	26	--	128	--	--
540	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	0,45	300,44	--	135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
541	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	1,35	2608,83	--	3522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
542	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,9	103,29	4,16	93	4	65	0,31	--
		м		54,81	1,56	49	1	128	0,01	--
543	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	0,9	116,29	4,16	105	4	65	0,31	--
		м		54,81	1,56	49	1	128	0,01	--
544	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1,8	138,29	4,16	249	7	130	0,31	1
		м		54,81	1,56	99	3	128	0,01	--
545	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	1,35	181,29	4,16	245	6	97	0,31	--
		м		54,81	1,56	74	2	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
546	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4,95	11,52	--	57	--	71	0,05	--
		м		11,22	--	56	--	128	--	--
547	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	182,25	443,04	12,80	80744	2333	72766	1,72	314
		м		307,13	4,80	55974	875	128	0,02	4
548	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	217,35	340,89	8,30	74093	1803	68560	1,35	294
		м		243,34	3,10	52889	673	128	0,02	3
549	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15,3	311,19	5,54	4761	85	3918	1,10	17
		м		197,98	2,08	3029	32	128	0,01	--
550	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	14,85	414,84	6,98	6160	104	5079	1,47	22
		м		264,60	2,63	3929	39	128	0,01	--
551	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	0,9	400,60	10,11	361	9	265	1,28	1
		м		226,57	3,78	204	3	128	0,02	--
552	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, панга, шпилька/	51,1425	200,00	--	10229	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
553	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	651,6	8,00	--	5213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
554	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	386,1	75,74	17,69	29242	6831	17400	0,22	86
		м		40,52	4,55	15645	1755	100	0,03	10
555	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	2,475	117,00	--	290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
556	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	16,335	81,00	--	1323	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
557	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	18,81	73,00	--	1373	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
558	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	241,065	61,00	--	14705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
559	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	146,025	47,00	--	6863	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
560	С11031-544	Самоклеящаяся лента	579,15	16,94	--	9811	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
561	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	36,9	300,44	--	11086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
562	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	14,4	456,88	--	6579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
563	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	0,9	663,10	--	597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
564	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	54	375,99	--	20304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
565	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	18	1572,61	7,30	28307	131	2504	0,64	12
		шт		106,31	2,36	1914	43	128	0,01	--
566	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	31,5	79,27	1,65	2497	52	2858	0,43	14
		1счетчик		70,88	--	2233	--	128	--	--
567	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	31,5	3415,04	--	107574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
568	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	4,5	259,55	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
569	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	27	163,55	--	4416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 2:								
570	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,45	79,27	1,65	36	1	41	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	32	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
571	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия шт	0,45	6284,31	--	2828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
572	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	0,45	999,98	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
573	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	0,45	960,18	1,62	432	1	33	0,32	--
				57,94	--	26	--	128	--	--
574	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия шт	0,45	456,88	--	206	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
575	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия шт	0,9	1654,19	--	1489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
576	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	0,45	79,27	1,65	36	1	41	0,43	--
				70,88	--	32	--	128	--	--
577	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия шт	0,45	3415,04	--	1537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
578	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый шт	0,45	360,88	--	162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
579	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	0,45	960,18	1,62	432	1	33	0,32	--
				57,94	--	26	--	128	--	--
580	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия шт	0,45	300,44	--	135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
581	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия шт	0,9	663,10	--	597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
582	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	6,3	1509,78	11,11	9512	70	1253	0,81	5
				151,20	4,16	953	26	128	0,02	--
583	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза м2	2,7	93,20	--	252	--	246	0,54	1
				86,94	--	235	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
584	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	118,35	146,84	0,67	17379	80	16932	0,61	73
		м		111,51	0,26	13197	31	128	--	--
585	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	164,25	155,27	1,50	25503	247	22720	0,59	97
		м		107,50	0,57	17657	93	128	--	--
586	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	159,3	82,00	--	13063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
587	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	179,55	350,00	--	62843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
588	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	15,8175	200,00	--	3164	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
589	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	107,55	8,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
590	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	96,75	13,10	--	1267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
591	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	42,3	148,11	34,70	6265	1468	4098	0,46	20
		м		83,87	13,00	3548	550	100	0,06	3
592	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,765	6240,00	--	4774	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
593	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	18	2395,68	22,61	43122	407	8600	2,05	37
		комплект		363,83	9,45	6549	170	128	0,04	1
594	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	18	1298,00	--	23364	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
595	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	18	402,05	14,59	7237	263	6858	1,64	29
		комплект		292,95	4,72	5273	85	128	0,03	1
596	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	18	1204,00	--	21672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
597	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	18	7145,93	41,20	128627	742	9743	2,33	42
		комплект		406,35	16,54	7314	298	128	0,07	1
598	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	18	350,00	--	6300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
599	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	18	5799,30	98,64	104387	1775	8872	2,05	37
		комплект		347,29	37,80	6251	680	128	0,18	3
600	Е0117-2-3	Установка смесителей	18	149,70	1,65	2695	30	3048	0,74	13
		шт		132,30	--	2381	--	128	--	--
601	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	18	1999,00	--	35982	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация механически загрязненных вод напорная								
602	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	1,8	80,98	8,35	146	15	166	0,39	1
		м		68,75	3,12	124	6	128	0,02	--
603	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	1,8	353,00	--	635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
604	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	0,45	147,00	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
605	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1,8	11,52	--	21	--	26	0,05	--
		м		11,22	--	20	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,45	200,00	--	90	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
607	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза м2	0,405	146,04	0,07	59	--	48	0,68	--
				113,40	0,02	46	--	105	--	--
608	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	0,45	3302,83	123,78	1486	56	1343	13,39	6
				2285,06	46,35	1028	21	128	0,23	--
609	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т шт	0,45	469,36	25,41	211	11	108	1,05	--
				250,95	2,41	113	1	95	0,01	--
610	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный) шт	0,9	14478,00	--	13030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Канализация дождевая								
611	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	54	168,32	21,84	9089	1179	10037	0,76	41
				137,03	8,18	7399	442	128	0,04	2
612	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	54	412,00	--	22248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
613	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм м	54	11,66	--	630	--	776	0,05	3
				11,22	--	606	--	128	--	--
614	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	5,4	160,29	4,16	866	22	390	0,31	2
				54,81	1,56	296	8	128	0,01	--
615	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	5,4	11,52	--	62	--	78	0,05	--
				11,22	--	61	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
616	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	0,9	625,88	0,67	563	1	129	0,61	1
		м		111,51	0,26	100	--	128	--	--
617	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	24,75	75,74	17,69	1874	438	1115	0,22	5
		м		40,52	4,55	1003	113	100	0,03	1
618	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	7,2	2895,00	--	20844	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
619	С11031-544	Самоклеящаяся лента	37,125	16,94	--	629	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
620	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	1,8	918,83	94,64	1654	170	1165	2,73	5
		1шт		470,14	35,44	846	64	128	0,17	--
621	Справк лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	1,8	3846,14	--	6923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
622	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	3,6	689,00	--	2480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
623	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	4,95	211,00	--	1044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
624	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	5,4	646,00	--	3488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
625	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	8,1	321,00	--	2600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
626	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	15,705	95,95	0,07	1507	1	1044	0,39	6
		м2		63,32	0,02	994	--	105	--	--
627	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	4,5	200,00	--	900	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
628	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1,35	340,00	--	459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
629	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	2,475	2075,61	55,80	5137	138	965	1,53	4
		1соедин.		283,50	21,26	702	53	128	0,11	--
630	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,0216	253602,37	51859,24	5478	1120	2364	328,34	7
		т		65913,75	19589,85	1424	423	128	95,68	2
631	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	1,35	284,00	--	383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
632	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	0,45	57699,00	--	25965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
633	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	0,45	3501,55	253,05	1576	114	308	4,20	2
		шт		661,50	59,12	298	27	95	0,34	--
634	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	6,75	1412,38	19,53	9534	132	4589	4,20	28
		шт		710,85	4,73	4798	32	95	0,03	--
635	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	0,9	239,71	13,86	216	12	186	1,05	1
		шт		215,25	2,41	194	2	95	0,01	--
636	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	8,1	2288,20	--	18534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
637	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8,1	513,21	13,86	4157	112	1853	1,05	9
		шт		238,35	2,41	1931	20	95	0,01	--
638	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	0,45	1121,67	--	505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
639	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	0,45	113,63	1,68	51	1	45	1,05	--
		шт		106,05	--	48	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
640	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	18	357,40	140,70	6433	2533	3516	1,04	19
		шт		165,90	39,69	2986	714	95	0,23	4
641	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	12,6	280,90	102,90	3539	1297	1898	0,80	10
		шт		128,10	30,45	1614	384	95	0,18	2
642	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	0,45	252,80	95,55	114	43	70	0,86	--
		шт		137,55	26,99	62	12	95	0,16	--
643	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	6,75	88,15	2,00	595	13	521	0,51	3
		шт		80,85	0,42	546	3	95	--	--
644	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	36	124,21	1,79	4472	64	2758	0,51	19
		шт		80,33	0,31	2892	11	95	--	--
645	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	78,75	102,06	1,68	8037	132	6716	1,05	83
		шт		89,78	--	7070	--	95	--	--
646	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	18	868,43	20,48	15632	369	8642	3,15	57
		шт		502,95	2,42	9053	43	95	0,01	--
647	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	42,75	49,29	0,21	2107	9	1945	0,30	13
		шт		47,78	0,11	2042	4	95	--	--
648	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	60,75	50,86	0,21	3090	13	2854	0,30	18
		шт		49,35	0,11	2998	6	95	--	--
649	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	255,6	65,60	0,21	16767	54	14762	0,36	91
		шт		60,69	0,11	15512	27	95	--	--
650	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1,35	66,98	1,05	90	1	79	0,38	1
		шт		61,43	0,21	83	--	95	--	--
651	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4,05	57,53	0,95	233	4	202	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
652	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	шт	52,19	0,21	211	1	95	--	--
			0,0380835	19515,10	7667,10	743	292	440	59,85	2
			т	10206,00	1942,54	389	74	95	11,27	--
653	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков	0,0054	83014,65	1410,15	448	8	42	39,90	--
			т	7654,50	446,26	41	2	95	2,59	--
654	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	135	86,36	2,94	11659	397	4390	0,18	24
			м	34,02	0,21	4593	28	95	--	--
655	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	22,5	90,45	3,26	2035	73	633	0,17	4
			м	29,30	0,31	659	7	95	--	--
656	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	2954,25	50,27	2,73	148510	8065	85459	0,18	527
			м	30,24	0,21	89337	620	95	--	4
657	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	54	60,60	4,52	3272	244	1734	0,20	11
			м	33,29	0,53	1797	28	95	--	--
658	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	2668,5	8,87	0,11	23670	280	19431	0,05	140
			м	7,67	--	20454	--	95	--	--
659	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	90	11,05	0,11	994	9	799	0,06	6
			м	9,24	0,11	832	9	95	--	--
660	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	90	15,20	0,21	1368	19	1068	0,07	7
			м	12,39	0,11	1115	9	95	--	--
661	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	5553	5,59	0,11	31041	583	20495	0,02	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
662	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	3,89	--	21573	--	95	--	--
			180	11,00	0,42	1980	76	1383	0,05	9
663	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	7,98	0,11	1436	19	95	--	--
			156,6	35,49	2,84	5557	444	3968	0,16	25
664	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	м	26,25	0,42	4111	66	95	--	--
			9,9	283,20	--	2804	--	1975	1,05	10
665	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	210,00	--	2079	--	95	--	--
			2,7	113,38	--	306	--	133	--	--
		Обогрев водосточных труб	шт	51,98	--	140	--	95	--	--
666	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С								
			1,35	9987,34	--	13483	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
667	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м								
			1,35	18655,59	--	25185	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
668	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг								
			2,7	72,06	--	195	--	161	0,53	1
			шт	66,15	--	179	--	90	--	--
669	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			24,75	50,27	2,73	1244	68	716	0,18	4
			м	30,24	0,21	748	5	95	--	--
670	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
			24,75	8,87	0,11	220	3	180	0,05	1
			м	7,67	--	190	--	95	--	--
671	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			117	5,59	0,11	654	12	432	0,02	2
			м	3,89	--	455	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1,35	868,43	20,48	1172	28	648	3,15	4
		шт		502,95	2,42	679	3	95	0,01	--
673	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	45,9	68,72	19,01	3154	872	1103	0,13	6
		м		21,32	3,99	978	183	95	0,02	1
674	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2,7	283,20	--	765	--	539	1,05	3
		шт		210,00	--	567	--	95	--	--
675	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	0,9	4720,00	--	4248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
676	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	4,5	20426,93	--	91921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
677	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	2,25	15548,57	--	34984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
678	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	18	4795,66	--	86322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
679	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	12,6	634,91	--	8000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
680	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	0,45	2327,99	--	1048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
681	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	36	55,03	--	1981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
682	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	13,05	59,26	--	773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	16,2	55,03	--	891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
684	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27	6,75	50,79	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
685	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	36	40,21	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
686	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249УЗ	60,75	35,89	--	2181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
687	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251	178,2	35,85	--	6388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
688	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03	60,75	16,93	--	1029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
689	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	60,75	23,28	--	1414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
690	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В	18	16,93	--	305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
691	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	18	1080,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
692	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛЗ	0,3591	16300,00	--	5853	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
693	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	0,0891	64800,00	--	5774	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
694	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛЗ	0,441	24200,00	--	10672	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253 шт	60,75	37,46	--	2276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
696	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	42,75	156,00	--	6669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
697	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	60,75	182,00	--	11057	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
698	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	255,6	195,00	--	49842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
699	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	1,35	134,00	--	181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
700	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	4,05	134,00	--	543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
701	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ шт	359,1	84,65	--	30399	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
702	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020 м	17,55	485,28	--	8517	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
703	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162 шт	6,75	213,27	--	1440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
704	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247 шт	11,7	286,97	--	3358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
705	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524 м	17,55	441,60	--	7750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
706	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2 км	0,1485	44644,65	--	6630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
707	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 км	0,0081	181250,42	--	1468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	3,0195	9831,00	--	29685	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
709	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	5,022	16397,00	--	82346	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
710	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,27	25776,00	--	6960	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
711	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,27	62287,00	--	16817	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Обогрев водосточных труб								
712	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	45,9	11821,96	--	542628	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
713	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	45	133,33	--	6000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
714	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1,35	1660,00	--	2241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
715	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,108	9831,00	--	1062	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
716	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,03375	16397,00	--	553	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5020031	67304			4537
			Тенге			782803	19411			100
	Стоимость оборудования -		Тенге			83672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			83672				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1440889				
	Материалы -		Тенге			101198				
	Всего заработная плата -		Тенге				222131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1103434				
	Сдача и испытание -		Тенге			10631				
		Накладные расходы -	Тенге			210291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99071				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1750251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1468
		Сметная заработная плата -	Тенге				253674			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385245				
	Материалы -		Тенге			65481				
	Всего заработная плата -		Тенге				115979			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187394				
	Сдача и испытание -		Тенге			2221				
		Накладные расходы -	Тенге			117241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17586			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				133565			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3110225				
	Материалы -		Тенге			1167011				
	Всего заработная плата -		Тенге				464104			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1461640				
	Местные материалы -		Тенге			94				
	Сдача и испытание -		Тенге			17639				
		Накладные расходы -	Тенге			594054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222257				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3926536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2918
		Сметная заработная плата -	Тенге				553212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6293094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5098
		Сметная заработная плата -	Тенге				940452			

РАЗДЕЛ 4.Слаботочные сети

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Оборудование и монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
717	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	4,05	777,15	320,25	3147	1297	2199	2,10	9
		коробка		417,90	75,60	1692	306	110	0,44	2
718	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная	18,9	112,25	--	2122	--	1984	1,05	20
		шт		103,95	--	1965	--	101	--	--
719	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	0,45	3392,75	1069,95	1527	481	1183	12,60	6
		шт		2137,80	253,05	962	114	110	1,47	1
720	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	1,35	2067,95	662,55	2792	894	2200	7,35	10
		шт		1325,10	156,45	1789	211	110	0,91	1
721	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	0,45	4097,10	850,50	1844	383	1155	12,60	6
		шкаф		2133,60	200,55	960	90	110	1,16	1
722	Ц0108-409-8	Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	54	71,72	5,78	3873	312	1918	0,22	12
		м		36,65	0,73	1979	40	95	--	--
723	Ц0108-409-6	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	1845	50,27	2,73	92748	5037	53371	0,18	329
		м		30,24	0,21	55793	387	95	--	2
724	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	54	86,36	2,94	4663	159	1756	0,18	10
		м		34,02	0,21	1837	11	95	--	--
725	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	621	28,79	2,21	17879	1369	12513	0,11	65
		м		20,69	0,53	12845	326	95	--	2
		Материалы,не учтенные ценником								
726	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	0,171	45303,13	--	7747	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
727	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	0,45	26921,32	--	12115	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
728	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Распределительный телефонный шкаф	0,45	3386,17	--	1524	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
729	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2	4,05	526,00	--	2130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
730	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	18,9	80,42	--	1520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
731	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	1,35	2503,23	--	3379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
732	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	0,45	3784,89	--	1703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
733	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	2,7	1169,95	--	3159	--	3158	6,30	17
		шт		1158,15	--	3127	--	101	--	--
734	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	0,45	845,15	--	380	--	380	4,20	2
		шт		836,85	--	377	--	101	--	--
735	СПрайс.лист ТОО"КТВ-СервисПлюс"	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	1,35	3767,03	--	5085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
736	СПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	1,35	5942,09	--	8022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
737	СПрайс.лист	Мачта телевизионная	0,45	7978,49	--	3590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
738	СПрайс.лист	Заглушка верхняя	1,35	208,00	--	281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
739	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1,35	1085,80	--	1466	--	1466	5,25	7
		шт		1075,20	--	1452	--	101	--	--
740	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	1,35	15649,97	--	21127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	6,75	334,25	--	2256	--	2255	2,10	14
		шт		330,75	--	2233	--	101	--	--
742	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	1,35	1367,97	--	1847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
743	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	1,35	1367,97	--	1847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
744	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	1,35	1367,97	--	1847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
745	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	1,35	1367,97	--	1847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
746	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	1,35	1367,97	--	1847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
747	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	33,75	112,25	--	3788	--	3543	1,05	35
		шт		103,95	--	3508	--	101	--	--
748	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	47,25	198,75	--	9391	--	9370	1,05	50
		шт		196,35	--	9278	--	101	--	--
749	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	13,5	41,78	--	564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
750	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	33,75	37,33	--	1260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
751	СПрайс.лист	Розетка NV с крышкойтипа DB 03	33,75	776,87	--	26219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
752	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1,35	113,63	1,68	153	2	136	1,05	1
		шт		106,05	--	143	--	95	--	--
753	СПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F 125-24	1,35	111,11	--	150	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
754	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	742,5	28,79	2,21	21377	1637	14961	0,11	78
		м		20,69	0,53	15359	390	95	--	2
755	СПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	67,5	120,00	--	8100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
756	СПрайс.лист	Кабель абонентскиймарки RG 6U	675	59,55	--	40199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы,не учтенные ценником								
757	С151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	0,13365	16300,00	--	2178	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			328693	11572			670
			Тенге			115298	1876			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			21127				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21127				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			307566				
	Материалы -		Тенге			45695				
	Всего заработная плата -		Тенге				117173			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135001				
	Сдача и испытание -		Тенге			6041				
		Накладные расходы -	Тенге			113550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25267				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			446383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
		Сметная заработная плата -	Тенге				134206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			467510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
		Сметная заработная плата -	Тенге				134206			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			16994750	240659			16786
			Тенге			2882268	80172			412
	Стоимость оборудования -		Тенге			104799				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			104799				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1748455				
	Материалы -		Тенге			146894				
	Всего заработная плата -		Тенге				339304			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1238435				
	Сдача и испытание -		Тенге			16672				
		Накладные расходы -	Тенге			323841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124338				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2196633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2206
		Сметная заработная плата -	Тенге				387880			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11728337				
	Материалы -		Тенге			5551544				
	Всего заработная плата -		Тенге				2138933			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3143529				
	Местные материалы -		Тенге			785184				
	Сдача и испытание -		Тенге			2221				
		Накладные расходы -	Тенге			2537132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				380570			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			855928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15121397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13690
		Сметная заработная плата -	Тенге				2519503			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			302933				
	Материалы -		Тенге			6507				
	Всего заработная плата -		Тенге				20099			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			266186				
		Накладные расходы -	Тенге			18089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19261				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			340284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				22813			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3110225				
	Материалы -		Тенге			1167011				
	Всего заработная плата -		Тенге				464104			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1461640				
	Местные материалы -		Тенге			94				
	Сдача и испытание -		Тенге			17639				
		Накладные расходы -	Тенге			594054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222257				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3926536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2918
		Сметная заработная плата -	Тенге				553212			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			21689650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18935
		Сметная заработная плата -	Тенге				3483408			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			31766060	932560			26093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4366185	306645			1426
	Стоимость оборудования -		Тенге			104799				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			104799				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1748455				
	Материалы -		Тенге			146894				
	Всего заработная плата -		Тенге				339304			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1238435				
	Сдача и испытание -		Тенге			16672				
		Накладные расходы -	Тенге			323841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124338				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2196633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2206
		Сметная заработная плата -	Тенге				387880			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26203131				
	Материалы -		Тенге			8125370				
	Всего заработная плата -		Тенге				3835612			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8708896				
	Местные материалы -		Тенге			4965376				
	Сдача и испытание -		Тенге			2247				
		Накладные расходы -	Тенге			4384941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				657741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1835284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32423357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24855
		Сметная заработная плата -	Тенге				4493353			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			599450				
	Материалы -		Тенге			9559				
	Всего заработная плата -		Тенге				33810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			539240				
		Накладные расходы -	Тенге			30429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37793				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			667671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				38374			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3110225				
	Материалы -		Тенге			1167011				
	Всего заработная плата -		Тенге				464104			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1461640				
	Местные материалы -		Тенге			94				
	Сдача и испытание -		Тенге			17639				
		Накладные расходы -	Тенге			594054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				33810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			539240				
		Накладные расходы -	Тенге			30429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37793				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			667671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				38374			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3110225				
	Материалы -		Тенге			1167011				
	Всего заработная плата -		Тенге				464104			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1461640				
	Местные материалы -		Тенге			94				
	Сдача и испытание -		Тенге			17639				
		Накладные расходы -	Тенге			594054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222257				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3926536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2918
		Сметная заработная плата -	Тенге				553212			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39318996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30185
		Сметная заработная плата -	Тенге				5472820			
	Итого СМР		**Тенге**			39 214 197				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			104 799				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			909 769				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			40 228 765				
	Итого в текущих ценах 2010 г. (К=1,823226)		**Тенге**			73 346 131				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			1 466 923				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			74 813 054				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			8 977 566				
	Всего с НДС		**Тенге**			83 790 620				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____