Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Кулымбетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г.Алматы, 5-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Общестроительные работы
Договор подряда №14/П-5-ПКБКб от 01 августа 2010 года

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2140,5	32,53	30,98	69623	66306	21882	0,01	23
		м3		1,53	9,01	3275	19284	97	0,03	66
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	121,5	123,98	51,24	15064	6226	10132	0,48	58
		м3		72,23	13,74	8776	1669	97	0,05	6
3	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	40,5	402,30	--	16293	--	18411	2,68	108
		м3		402,30	--	16293	--	113	--	--
4	Е0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	40,5	32,53	30,98	1317	1255	414	0,01	--
		м3		1,53	9,01	62	365	97	0,03	1
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3684	19,70	--	72575	--	--	--	--
		т		3,94	--	14515	--	--	--	--
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2302,5	3,06	2,66	7054	6126	2948	--	6
		м3		0,39	0,93	898	2141	97	--	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	1053	32,53	30,98	34251	32619	10765	0,01	11
		м3		1,53	9,01	1611	9486	97	0,03	32
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1684,8	19,70	--	33191	--	--	--	--
		т		3,94	--	6638	--	--	--	--
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	789	5,55	5,55	4383	4383	1380	--	--
		м3		--	1,80	--	1423	97	0,01	5
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	789	3,11	3,11	2455	2455	773	--	--
		м3		--	1,01	--	797	97	--	3
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	789	21,55	4,52	17000	3563	13034	0,11	85
		м3		17,03	--	13437	--	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	264	122,18	--	32256	--	36449	0,89	234
		м3		122,18	--	32256	--	113	--	--
		Фундаменты								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	66	3718,39	66,01	245414	4357	15293	1,35	89
		м3		195,75	24,93	12920	1645	105	0,12	8
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	337,5	5496,02	208,34	1854906	70315	178591	2,60	878
		м3		425,25	78,71	143522	26565	105	0,38	130
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1005	66000,00	--	6633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,825	59900,00	--	49418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	3,033	53577,00	--	162499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,39085	53999,00	--	129104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,555	52241,00	--	499163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	975	245,44	3,82	239304	3724	44628	0,21	207
		м2		37,35	1,44	36416	1404	118	0,01	7
		Каркас								
		(л.7,9)								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	10,2	9531,55	990,15	97222	10100	21621	10,40	106
		м3		1644,75	374,04	16776	3815	105	1,83	19
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0945	53577,00	--	5063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2304	52154,00	--	12016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2457	66000,00	--	16216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9726	59900,00	--	58259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	42,75	8510,89	360,48	363840	15411	70750	8,99	384
		м3		1440,00	136,17	61560	5821	105	0,67	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2892	53577,00	--	15494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,35	55134,00	--	74431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,6923	53999,00	--	91383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,45	225,50	17,67	101	8	81	0,91	--
		м		164,25	6,62	74	3	105	0,03	--
31	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	0,45	518,00	--	233	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	0,375	22690,58	355,81	8509	133	4289	75,58	28
		м3		11301,75	135,00	4238	51	100	0,66	--
		Перегородки кирпичные (л.16)								
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,3	6071,95	353,46	1822	106	226	3,60	1
		м3		585,00	133,52	176	40	105	0,65	--
34	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0008925	53410,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,004965	53999,00	--	268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	1,7991	134,31	4,19	242	8	127	0,38	1
		м2		58,05	1,58	104	3	118	0,01	--
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,68635	651,97	34,37	15443	814	5642	1,21	29
		м2		189,00	12,87	4477	305	118	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	75	9361,70	241,10	702128	18082	108169	8,06	605
		м3		1282,50	91,08	96188	6831	105	0,44	33
39	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2205	53577,00	--	11814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,2135	53299,00	--	64678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	5,5423575	53999,00	--	299282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,683745	52154,00	--	35660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,035325	70437,87	304,24	2488	11	363	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	342	4	105	0,56	--
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,035325	40200,00	--	1420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,075	17710,10	208,73	1328	16	623	55,16	4
		м3		8230,50	78,75	617	6	100	0,39	--
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
46	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	1,26	8376,65	1327,03	10555	1672	3432	12,49	16
		м3		2137,50	456,24	2693	575	105	1,72	2
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03534	41200,00	--	1456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04584	93997,62	304,24	4309	14	1597	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1516	5	105	0,56	--
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,04584	40200,00	--	1843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0948	14022,60	1941,97	1329	184	862	42,30	4
		т		6975,00	726,75	661	69	118	3,55	--
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0162	53000,00	--	859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-899 Изм. в доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0786	59200,00	--	4653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	8,94	245,44	3,82	2194	34	409	0,21	2
		м2		37,35	1,44	334	13	118	0,01	--
		Монолитная лестница								
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,495	4058,05	66,01	2009	33	115	1,35	1
		м3		195,75	24,93	97	12	105	0,12	--
55	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	3,855	7828,81	360,48	30180	1390	6380	8,99	35
		м3		1440,00	136,17	5551	525	105	0,67	3
56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06996	53577,00	--	3748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,15345	53999,00	--	8286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,030855	69217,00	--	2136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-4	Установка болтов	0,00288	126994,77	680,89	366	2	18	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	16	1	105	1,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов								
		м2	7,5	245,44	3,82	1841	29	343	0,21	2
				37,35	1,44	280	11	118	0,01	--
61	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/								
		т	0,27093	14768,99	4022,39	4001	1090	2699	62,15	17
				9999,00	1071,86	2709	290	90	3,81	1
62	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
		т	0,27093	83907,00	--	22733	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев								
		м3	0,036	20932,79	309,62	754	11	111	13,80	--
				2452,50	117,00	88	4	120	0,57	--
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций								
		м3	0,036	1862,35	14,17	67	1	13	1,88	--
				303,75	5,40	11	--	120	0,03	--
65	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам								
		м2	6,3	624,75	5,78	3936	36	531	0,42	3
				68,63	2,16	432	14	119	0,01	--
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные								
		т	0,00288	119700,00	--	345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. -0,95								
67	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)								
		м3	2,52	9361,70	241,10	23591	608	3634	8,06	20
				1282,50	91,08	3232	230	105	0,44	1
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)								
		т	0,173565	53999,00	--	9372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н								
69	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы								
		м3	0,7875	11330,35	379,21	8923	299	1869	13,00	10
				2117,25	143,26	1667	113	105	0,70	1
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,00198	53577,00	--	106	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,054	53999,00	--	2916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**	0,017685	69217,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5525019	251418			2978
			Тенге			494458	83520			356
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5498284				
		Материалы -	Тенге			712013				
		Всего заработная плата -	Тенге				574979			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1570025				
		Местные материалы -	Тенге			2389557				
		Транспортные расходы -	Тенге			105765				
		Накладные расходы -	Тенге			585905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87886			293
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365051				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6449241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				662864			3609
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26734				
		Материалы -	Тенге			203				
		Всего заработная плата -	Тенге				2999			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22733				
		Накладные расходы -	Тенге			2699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				405			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1766				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3404			19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6480441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				666269			3628
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			5525019	251418			2978
			Тенге			494458	83520			356
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5498284				
		Материалы -	Тенге			712013				
		Всего заработная плата -	Тенге				574979			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1570025				
		Местные материалы -	Тенге			2389557				
		Транспортные расходы -	Тенге			105765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			585905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6449241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3609
		Сметная заработная плата -	Тенге				662864			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26734				
	Материалы -		Тенге			203				
	Всего заработная плата -		Тенге				2999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22733				
		Накладные расходы -	Тенге			2699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1766				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3404			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6480441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3628
		Сметная заработная плата -	Тенге				666269			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Каркас (л.2,5-10)								
73	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м** м3	64,2	9531,55	990,15	611925	63568	136087	10,40	668
				1644,75	374,04	105593	24013	105	1,83	117
74	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,4725	53577,00	--	25315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	1,152	52154,00	--	60081	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	0,0726	52154,00	--	3786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	1,3608	66000,00	--	89813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,552	59900,00	--	212765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,171	70437,87	304,24	12045	52	1758	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1654	20	105	0,56	--
80	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,171	40200,00	--	6874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	88,455	10373,93	3467,42	917626	306711	255834	11,15	986
		м3		1816,27	938,26	160658	82993	105	3,59	318
82	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,1745	53577,00	--	62926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,33911	53299,00	--	71373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9726	52154,00	--	50725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,72115	52235,00	--	142139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,4987	52154,00	--	130317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,219555	93997,62	304,24	20638	67	7651	198,00	43
		1т		33075,00	114,75	7262	25	105	0,56	--
88	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3555	70437,87	304,24	25041	108	3654	58,00	21
		1т		9675,00	114,75	3439	41	105	0,56	--
89	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,575055	40200,00	--	23117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	164,4426	651,97	34,37	107211	5652	39171	1,21	199
				189,00	12,87	31080	2116	118	0,06	10
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м3	175,569375	4396,04	335,84	771810	58963	171072	4,54	797
				699,75	126,00	122855	22122	118	0,61	107
92	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м								
		м3	198,39714	1001,71	372,83	198736	73968	171719	3,72	738
				594,00	139,50	117848	27676	118	0,68	135
93	Сврайс лист	Теплоблоки								
		м3	182,525369	6983,97	–	1274752	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
94	С11011-250	Клей								
		кг	5356,72278	16,00	–	85708	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
95	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/								
		т	1,0026	4794,84	2285,57	4807	2292	2125	10,29	10
				1737,45	617,13	1742	619	90	2,34	2
96	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката								
		т	0,939	70000,00	–	65730	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
97	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
		т	0,0636	64059,00	–	4074	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
98	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные								
		т	0,00972	119700,00	–	1163	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
99	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов								
		м2	195	134,31	4,19	26190	817	13721	0,38	74
				58,05	1,58	11320	308	118	0,01	1
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек								
		м3	0,225	11089,36	367,51	2495	83	553	13,10	3
				2202,75	138,83	496	31	105	0,68	–
101	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0099	53577,00	–	530	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,0405	53999,00	–	2187	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	892,5	53,90	1,88	48102	1678	9284	0,04	38
		м		6,71	0,72	5989	643	140	--	3
104	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	727,5	106,91	3,26	77779	2372	15400	0,09	64
		м		13,88	1,24	10098	902	140	0,01	4
105	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	0,75	8168,43	150,21	6126	113	3228	28,88	22
		м3		4248,00	56,25	3186	42	100	0,28	--
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
106	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	4,5	10980,04	252,79	49410	1138	12503	16,12	73
		м3		2550,60	95,49	11478	430	105	0,47	2
107	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00108	53577,00	--	58	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003915	65000,00	--	254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00666	52241,00	--	348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07743	65900,00	--	5103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,107565	41200,00	--	4432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие (л.14,18,23)								
112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	383,775	9361,70	241,10	3592787	92528	553503	8,06	3093
		м3		1282,50	91,08	492191	34954	105	0,44	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0576	62000,00	--	3571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2349	65900,00	--	15480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,85583	53577,00	--	99430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	6,13791	53299,00	--	327144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	29,7639	53999,00	--	1607221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1230675	52241,00	--	6429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,00293	52154,00	--	208769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08268	70437,87	304,24	5824	25	850	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	800	9	105	0,56	--
121	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,08268	40200,00	--	3324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,375	17710,10	208,73	6641	78	3116	55,16	21
		м3		8230,50	78,75	3086	30	100	0,39	--
		Кровля (л.37)								
123	Е0110-14-1	Установка стропил	13,851	22124,55	334,28	306447	4630	58565	22,10	306
		м3		3397,50	126,00	47059	1745	120	0,62	9
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,027972	149300,00	--	4176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0								
		т	0,15525	64059,00	--	9945	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3	13,851	573,75	28,11	7947	389	2233	0,78	11
				123,75	10,58	1714	147	120	0,05	1
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам проговов из брусьев (обрешетка)								
		м3	2,46	20932,79	309,62	51495	762	7585	13,80	34
				2452,50	117,00	6033	288	120	0,57	1
128	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
		м2	442,5	20,48	0,91	9063	403	2666	0,03	13
				4,68	0,34	2071	150	120	--	1
129	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам								
		м2кровли	442,5	624,75	5,78	276450	2558	37276	0,42	185
				68,63	2,16	30369	956	119	0,01	5
130	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)								
		м2	52,5	629,83	1,24	33066	65	9602	0,97	51
				153,23	0,47	8045	25	119	--	--
		Лестницы								
131	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		м3	40,5	11330,35	379,21	458879	15358	96128	13,00	527
				2117,25	143,26	85749	5802	105	0,70	28
132	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		т	0,04536	69217,00	--	3140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		т	0,4984425	53577,00	--	26705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		т	1,6797825	53999,00	--	90707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) т	2,52747	52241,00 --	-- --	132038 --	-- --	-- --	-- --	-- --
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,11664	84497,62 33075,00	304,24 114,75	9856 3858	35 13	4065 105	198,00 0,56	23 --
137	С12041-132	Металлизации закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,11664	40200,00 --	-- --	4689 --	-- --	-- --	-- --	-- --
138	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж проговов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) т	4,460355	5255,26 2499,75	2020,02 502,43	23440 11150	9010 2241	12052 90	15,51 1,79	69 8
139	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) т	4,460355	90036,00 --	-- --	401593 --	-- --	-- --	-- --	-- --
140	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) т	4,460355	1860,00 --	-- --	8296 --	-- --	-- --	-- --	-- --
141	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров м2	45	905,81 216,45	4,92 1,87	40761 9740	221 84	10316 105	1,28 0,01	58 --
		Разные работы								
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты								
142	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	11,5173	4396,04 699,75	335,84 126,00	50631 8059	3868 1451	11222 118	4,54 0,61	52 7
143	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор м3	3,42	5982,50 771,75	95,97 36,25	20460 2639	328 124	2902 105	4,90 0,18	17 1
144	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения) 1т	0,020925	33697,62 33075,00	304,24 114,75	705 692	6 2	729 105	198,00 0,56	4 --
145	С130806-57 Изм. и доп. вып. 29	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм м	11,475	98,00 --	-- --	1125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
146	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном м3	0,375	18860,84 11245,50	332,71 126,00	7073 4217	125 47	4264 100	75,22 0,61	28 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0112-17-5	Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)								
		м2	97,5	675,59	6,58	65870	642	4439	0,22	21
				35,78	2,48	3489	242	119	0,01	1
148	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм								
		м2	85,3125	474,90	14,05	40515	1199	3257	0,20	17
				31,05	5,31	2649	453	105	0,03	2
149	Е0106-10-2 К=2	На каждые 10 мм изменения толщины, исключить								
		м2	85,3125	-80,08	-2,84	-6832	-242	-448	-0,03	-2
				-3,92	-1,08	-334	-92	105	-0,01	--
150	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,18768	5239,08	327,33	983	61	397	11,60	2
				1890,00	123,75	355	23	105	0,60	--
151	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,1872	41200,00	--	7713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (анкер)								
		т	0,00048	53577,00	--	26	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные шахты								
153	Е0107-20-4	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг								
		т	1,7729925	69769,94	1216,94	123702	2158	15884	31,40	56
				5940,00	459,00	10532	814	140	2,25	4
154	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	92,19561	16,36	0,05	1508	5	484	0,03	3
				5,81	0,02	536	2	90	--	--
155	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	92,19561	33,16	0,04	3057	4	690	0,04	4
				8,32	--	767	--	90	--	--
156	Е0110-7-3	Обшивка стен асбестоцементнымилистами								
		м2	83,445	129,31	4,32	10790	360	12331	0,75	63
				121,50	1,64	10139	137	120	0,01	1
157	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские толщиной 10 мм								
		м2	85,531125	476,00	--	40713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
158	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)								
		м2	225	16,36	0,05	3680	11	1181	0,03	7
				5,81	0,02	1307	5	90	--	--
159	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			225	33,16	0,04	7460	9	1685	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	1872	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел								
160	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,13	330,85	32,08	2690	261	2774	1,49	12
		м2		272,25	12,13	2213	99	120	0,06	--
161	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	8,13	11200,00	--	91056	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)	4,5	798,85	16,96	3595	76	1046	1,12	5
		шт		186,64	7,09	840	32	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип Б								
163	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,04	46,34	2,62	790	45	241	0,07	1
		м2		10,51	0,99	179	17	123	--	--
164	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,704	4795,16	--	8171	--	1188	3,66	6
		м3		567,00	--	966	--	123	--	--
165	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	17,04	121,68	9,38	2073	160	1097	0,24	4
		м2		48,83	3,51	832	60	123	0,02	--
166	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	17,04	146,64	9,95	2499	170	1172	0,36	6
		м2		52,20	3,74	889	64	123	0,02	--
167	Е0111-11-2 К=4	добавлить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	17,04	88,76	2,68	1512	46	74	0,02	--
		м2		2,52	1,00	43	17	123	--	--
		Тип И								
168	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,3925	46,34	2,62	945	53	288	0,07	1
		м2		10,51	0,99	214	20	123	--	--
169	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,03925	4795,16	--	9779	--	1422	3,66	7
		м3		567,00	--	1156	--	123	--	--
170	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	20,3925	121,68	9,38	2481	191	1313	0,24	5
		м2		48,83	3,51	996	72	123	0,02	--
171	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	20,3925	146,64	9,95	2990	203	1403	0,36	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	1064	76	123	0,02	--
172	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,3925	88,76	2,68	1810	55	88	0,02	--
		м2		2,52	1,00	51	20	123	--	--
		Тип Г								
173	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	325,8	46,34	2,62	15098	854	4608	0,07	22
		м2		10,51	0,99	3424	323	123	--	2
174	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	325,8	497,93	20,10	162227	6548	6331	0,06	20
		м2		9,20	5,41	2997	1763	133	0,02	6
175	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	325,8	140,68	1,15	45834	374	267	--	--
		м2		0,14	0,48	46	155	133	--	1
176	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	26,064	1408,07	--	36700	--	17023	3,24	84
		м3		531,00	--	13840	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
177	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	63,48	172,67	2,00	10961	127	6257	0,57	36
		м2		93,60	0,27	5942	17	105	0,04	3
178	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	46,1775	88,49	1,19	4086	55	2946	0,37	17
		м2		60,30	0,45	2785	21	105	--	--
179	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	86,73	28,88	0,36	2504	31	1694	0,11	10
		м2		18,46	0,14	1601	12	105	--	--
180	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	22,9275	76,52	1,42	1754	33	744	0,19	4
		м2		30,38	0,54	697	12	105	--	--
181	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	616,335	19,80	0,24	12201	148	8801	0,09	54
		м2		13,50	0,10	8321	62	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
182	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	96,9225	145,84	3,82	14135	370	4436	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3620	140	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	2,91	14044,51	185,63	40870	540	9703	18,17	53
		м3		3264,75	69,75	9500	203	100	0,34	1
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Ограждения входов в техническое подполье (л.2)								
184	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,065784	14942,25	5522,03	983	363	474	39,49	3
		т		6682,50	1322,37	440	87	90	4,73	--
185	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,065784	111158,00	--	7312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,125	16,36	0,05	166	1	53	0,03	--
		м2		5,81	0,02	59	--	90	--	--
187	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,125	33,16	0,04	336	--	76	0,04	--
		м2		8,32	--	84	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			485558	10703			381
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62800	3270			16
		Материалы -	Тенге			477263				
		Всего заработная плата -	Тенге			219031				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				65544			
		Местные материалы -	Тенге			91056				
		Сдача и испытание -	Тенге			94475				
		Накладные расходы -	Тенге			44				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			75048				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							38
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11257			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			585449				
		Сметная заработная плата -	Тенге							432
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				76801			
		Материалы -	Тенге			8295				
		Всего заработная плата -	Тенге			180				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				527			
		Накладные расходы -	Тенге			7312				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			474				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				71			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9295				
		Сметная заработная плата -	Тенге				598			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			594745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				77399			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			13843563	662880			8804
			Тенге			1406278	214904			957
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13397131				
		Материалы -	Тенге			2685095				
		Всего заработная плата -	Тенге				1604904			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5006971				
		Местные материалы -	Тенге			3660903				
		Сдача и испытание -	Тенге			44				
		Накладные расходы -	Тенге			1761603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							881
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			909524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16068258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10549
		Сметная заработная плата -	Тенге				1869145			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			446432				
		Материалы -	Тенге			4234				
		Всего заработная плата -	Тенге				16278			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			417201				
		Накладные расходы -	Тенге			14650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27665				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			488747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				18476			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			16557005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10649
		Сметная заработная плата -	Тенге				1887620			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
188	Е0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**	1603,05	3691,15	24,82	5917097	39788	1268304	3,08	4937
		м2		555,75	9,38	890895	15037	140	0,05	73
189	Е0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**	474	3691,15	24,82	1749605	11765	375020	3,08	1460
		м2		555,75	9,38	263426	4446	140	0,05	22
		Дверцы доступа к счетчикам								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0169-6-3	Прорезка проемов								
		шт	11,25	97,00	0,79	1091	9	976	0,61	7
				96,21	0,14	1082	2	90	--	--
191	Е0110-34-2	Установка дверок								
		шт	11,25	61,59	11,86	693	133	659	0,29	3
				44,33	4,50	499	51	120	0,02	--
192	С11011-818	Петля врезная								
		шт	22,5	21,00	--	473	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
193	С11011-819	Задвижка								
		шт	11,25	40,00	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
		Утепление чердачного перекрытия (л.4)								
194	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)								
		м2	171,525	207,96	1,19	35669	204	5603	0,16	27
				27,00	0,45	4631	77	119	--	--
195	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее								
		м2	403,5	455,68	1,27	183867	512	98221	1,42	573
				270,00	0,47	108945	190	90	--	1
196	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой								
		м2	102,15	189,45	4,72	19352	482	8832	0,40	41
				70,88	1,78	7240	182	119	0,01	1
197	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)								
		м3	15,782175	7594,00	--	119850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
198	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой								
		м2	301,35	148,03	4,93	44607	1486	11153	0,19	56
				29,25	1,85	8814	557	119	0,01	3
199	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплители см. таблицу л.4)								
		м3	46,558575	8390,00	--	390626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
200	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)								
		м2	403,5	128,23	15,94	51741	6432	19499	0,24	98
				34,65	5,96	13981	2405	119	0,03	12
201	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек								
		м2	403,5	54,68	2,10	22065	847	1152	0,01	5
				1,65	0,75	666	303	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,58125	5239,08	327,33	3045	190	1229	11,60	7
		1т		1890,00	123,75	1099	72	105	0,60	--
203	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока армятурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,58125	41200,00	--	23948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,04395	9850,48	1162,95	433	51	295	46,60	2
		т		7357,50	108,00	323	5	90	0,53	--
205	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,04395	111158,00	--	4885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
206	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	78,825	128,23	15,94	10108	1256	3809	0,24	19
		м2		34,65	5,96	2731	470	119	0,03	2
207	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	57	72,91	2,80	4156	160	217	0,02	1
		м2		2,20	1,00	125	57	119	0,01	--
208	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан)	57	793,38	30,23	45223	1723	4125	0,28	16
		м2		49,50	11,32	2822	645	119	0,06	3
209	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан)	21,825	369,67	18,33	8068	400	815	0,14	3
		м2		24,53	6,86	535	150	119	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)	0,0052448	33697,62	304,24	177	2	183	198,00	1
		т		33075,00	114,75	173	1	105	0,56	--
211	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	0,675	502,00	--	339	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Теле-радиомачта (л.11)								
212	Е0109-17-4 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,6381	6352,00	3229,46	4053	2061	1849	13,75	9
		т		2326,50	892,56	1485	570	90	3,37	2
213	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 57х4 мм	18,315	337,00	--	6172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
214	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,31608	119700,00	--	37835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	С12041-50	Детали закладные и накладные (пластина, лента стальная)	0,19602	60300,00	--	11820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы кровли (л.24,25)								
216	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1)	89,25	206,16	1,98	18400	177	2543	0,14	12
		м2		23,18	0,76	2069	68	119	--	--
217	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,3375	22656,35	316,57	7647	107	1461	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1177	40	120	0,58	--
218	Е0112-17-5	Укладка OSB	19,875	74,81	6,58	1487	131	905	0,22	4
		м2		35,78	2,48	711	49	119	0,01	--
219	С11021-113	Плита OSB	0,202725	43700,00	--	8859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	165,1374	161,83	1,24	26724	205	30204	0,97	161
		м2		153,23	0,47	25304	78	119	--	--
221	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	1037,06287	72,00	--	74669	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)								
		т	0,2801625	54900,00	--	15381	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
223	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)								
		м	65,25	188,70	63,44	12313	4139	4861	0,18	11
				29,25	23,96	1909	1563	140	0,12	8
		Чаша водосточной воронки (л.25)								
224	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/								
		т	0,07065	10586,23	1162,95	748	82	521	51,26	4
				8093,25	108,00	572	8	90	0,53	--
225	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм								
		т	0,03441	54900,00	--	1889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
226	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм								
		м	5,7	443,00	--	2525	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
227	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок								
		м2	0,756	35,70	8,70	27	7	32	0,18	--
				27,00	3,29	20	2	140	0,02	--
228	С11011-701	Прокладки уплотнительные								
		м	10,8	88,00	--	950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ (л.10)								
		Тип Л								
229	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	311,385	146,64	9,95	45661	3098	21425	0,36	111
				52,20	3,74	16254	1165	123	0,02	6
230	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной								
		м2	311,385	48,53	5,55	15112	1728	17254	0,26	80
				42,98	2,07	13383	645	123	0,01	3
231	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС								
		м3	9,6217965	8390,00	--	80727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
232	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)								
		м2	311,385	146,64	9,95	45661	3098	21425	0,36	111
				52,20	3,74	16254	1165	123	0,02	6
233	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	311,385	110,95	3,35	34548	1043	1685	0,02	7
				3,15	1,25	981	389	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2864742	5239,08	327,33	1501	94	606	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	541	35	105	0,60	--
235	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2864742	50800,00	--	14553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	311,385	663,98	4,90	206753	1526	23114	0,38	119
		м2		58,50	1,85	18216	576	123	0,01	3
		Тип К								
237	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,4025	146,64	9,95	3725	253	1748	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1326	95	123	0,02	--
238	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	25,4025	48,53	5,55	1233	141	1408	0,26	7
		м2		42,98	2,07	1092	53	123	0,01	--
239	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,7849373	8390,00	--	6586	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	25,4025	146,64	9,95	3725	253	1748	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1326	95	123	0,02	--
241	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	25,4025	88,76	2,68	2255	68	110	0,02	--
		м2		2,52	1,00	64	25	123	--	--
242	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0233703	5239,08	327,33	122	8	49	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	44	3	105	0,60	--
243	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0233703	50800,00	--	1187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	25,4025	121,68	9,38	3091	238	1635	0,24	6
		м2		48,83	3,51	1240	89	123	0,02	--
245	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	25,4025	896,17	15,20	22638	386	5645	1,07	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип Л1								
246	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)								
		м2	1258,95	146,64	9,95	184610	12527	86624	0,36	448
247	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		52,20	3,74	65717	4708	123	0,02	23
		м2	1258,95	-22,19	-0,67	-27936	-843	-1363	--	-6
248	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		-0,63	-0,25	-793	-315	123	--	-2
		м2	1258,95	663,98	4,90	835918	6169	93452	0,38	481
		Тип К1		58,50	1,85	73649	2329	123	0,01	11
249	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)								
		м2	97,56	146,64	9,95	14306	971	6713	0,36	35
250	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		52,20	3,74	5093	365	123	0,02	2
		м2	97,56	-44,38	-1,34	-4330	-131	-211	-0,01	-1
251	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм		-1,26	-0,50	-123	-49	123	--	--
		м2	97,56	121,68	9,38	11871	915	6281	0,24	24
252	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси		48,83	3,51	4764	342	123	0,02	2
		м2	97,56	891,17	15,20	86943	1483	21680	1,07	104
		Тип К2 (46,15 для двойного тамбура)		173,30	7,37	16907	719	123	0,04	4
253	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	24,1275	46,34	2,62	1118	63	341	0,07	2
254	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		10,51	0,99	254	24	123	--	--
		м3	2,41275	4795,16	--	11570	--	1683	3,66	9
255	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)		567,00	--	1368	--	123	--	--
		м2	24,1275	146,64	9,95	3538	240	1660	0,36	9
256	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		52,20	3,74	1259	90	123	0,02	--
			24,1275	88,76	2,68	2142	65	104	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,52	1,00	61	24	123	--	--
257	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	24,1275	891,17	15,20	21502	367	5362	1,07	26
		м2		173,30	7,37	4181	178	123	0,04	1
		Тип К3								
258	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,2875	146,64	9,95	1655	112	777	0,36	4
		м2		52,20	3,74	589	42	123	0,02	--
259	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	11,2875	48,53	5,55	548	63	625	0,26	3
		м2		42,98	2,07	485	23	123	0,01	--
260	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,3487838	8390,00	--	2926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	11,2875	146,64	9,95	1655	112	777	0,36	4
		м2		52,20	3,74	589	42	123	0,02	--
262	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	11,2875	88,76	2,68	1002	30	49	0,02	--
		м2		2,52	1,00	28	11	123	--	--
263	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0103845	5239,08	327,33	54	3	22	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	20	1	105	0,60	--
264	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0103845	50800,00	--	528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	11,2875	891,17	15,20	10059	172	2508	1,07	12
		м2		173,30	7,37	1956	83	123	0,04	--
		Тип К4 (площадки)								
266	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	92,4375	146,64	9,95	13555	920	6360	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4825	346	123	0,02	2
267	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиции: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	92,4375	Страниц - 2	-1,34	-4102	-124	-200	-0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси м2	92,4375	-1,26	-0,50	-116	-46	123	--	--
				891,17	15,20	82378	1405	20542	1,07	99
				173,30	7,37	16019	681	123	0,04	3
		Тип К4 (ступени)								
269	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	51,2325	146,64	9,95	7513	510	3525	0,36	18
				52,20	3,74	2674	192	123	0,02	1
270	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси м2	51,2325	891,17	15,20	45657	779	11385	1,07	55
				173,30	7,37	8879	378	123	0,04	2
		Плинтусы								
271	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	475,0875	135,76	0,32	64496	152	24391	0,24	112
				41,63	0,11	19778	52	123	--	--
272	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	1617,3075	123,31	0,16	199432	259	32326	0,09	145
				16,18	0,07	26168	113	123	--	--
273	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций 1т	0,213	18837,97	11119,34	4012	2368	2630	42,50	9
				7560,00	4200,75	1610	895	105	20,52	4
274	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм т	0,213	47200,00	--	10054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ (л.12,13,14)								
275	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	65,835	397,39	102,53	26162	6750	14799	0,90	59
				151,65	35,67	9984	2348	120	0,14	9
276	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт) м2	11,835	5850,00	--	69235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
277	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами м2	54	5470,00	--	295380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2								
		м2	219,6	768,90	31,85	168851	6994	53452	1,15	253
				190,80	12,04	41900	2644	120	0,06	13
279	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние								
		м2	54	3640,00	--	196560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
280	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние								
		м2	74,25	4010,00	--	297743	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
281	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние								
		м2	33,6	3780,00	--	127008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
282	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние								
		м2	57,75	4250,00	--	245438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
283	Е0115-202-1	Остекление дверей								
		м2	35,8614	389,30	3,04	13961	109	5101	0,84	30
				134,33	1,15	4817	41	105	0,01	--
284	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
		м2	1,65	330,85	32,08	546	53	563	1,49	2
				272,25	12,13	449	20	120	0,06	--
285	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами								
		м2	1,65	11200,00	--	18480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
286	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)								
		шт	30	583,00	--	17490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Окна, двери балконные								
		Стеклопакет двухкамерный установить по таблице л.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)								
		м2	40,485	472,81	19,00	19142	769	10878	1,30	53
				217,73	6,18	8815	250	120	0,03	1
288	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2	47,5125	427,50	19,32	20312	918	10959	1,11	53
				185,83	6,39	8829	304	120	0,03	1
289	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2	82,5	346,04	18,87	28548	1557	14140	0,82	67
				136,44	6,39	11256	527	120	0,03	3
290	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные								
		м2	40,485	5501,00	--	222708	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
291	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками								
		м2	130,0125	6288,00	--	817519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
292	Е0110-35-1	Установка подоконных досок								
		шт	101,25	332,30	23,87	33645	2417	13288	0,68	69
				100,35	9,02	10160	913	120	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей	37,5075	217,00	--	8139	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	43,2	447,28	20,21	19323	873	11511	1,29	56
		м2		215,16	6,88	9295	297	120	0,03	1
295	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	43,2	10900,00	--	470880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	41,025	661,07	1,24	27120	51	7504	0,97	40
		м2		153,23	0,47	6286	19	119	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)								
		ПОТОЛКИ								
297	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	1850,7075	187,63	3,94	347252	7292	201320	0,55	1024
		м2		102,11	1,49	188976	2758	105	0,01	13
298	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	1850,7075	45,35	0,32	83931	592	61484	0,20	374
		м2		31,50	0,14	58297	259	105	--	1
		СТЕНЫ								
299	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	714,1575	252,23	4,07	180129	2903	102469	0,74	528
		м2		135,68	0,97	96897	693	105	0,05	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	2526,8865	147,12	3,43	371756	8667	199098	0,46	1150
		м2		73,73	1,31	186307	3310	105	0,01	16
301	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	935,5725	45,35	0,32	42429	299	31082	0,20	189
		м2		31,50	0,14	29471	131	105	--	1
302	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	3388,635	102,50	0,49	347349	1660	178366	0,30	1027
		м2		49,95	0,18	169262	610	105	--	3
303	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	516,7125	142,58	2,10	73673	1085	35711	0,39	202
		м2		65,03	0,79	33602	408	105	--	2
304	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	405,495	143,53	1,88	58202	762	33644	0,47	190
		м2		78,30	0,72	31750	292	105	--	1
305	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	166,14	926,55	4,62	153937	768	44598	1,52	253
		м2		254,97	3,14	42361	522	104	0,02	3
306	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	36,015	207,64	1,52	7478	55	4757	0,70	25
		м2		111,38	0,56	4011	20	118	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
307	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	1415,1	181,40	50,15	256700	70967	176201	0,61	869
		м2		105,83	18,68	149766	26434	100	0,09	130
308	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	144,987	7594,00	--	1101031	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								
309	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1427,0745	118,31	0,62	168833	885	116327	0,43	619
		м2		68,85	0,23	98254	328	118	--	2
310	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	1444,5825	558,44	4,92	806713	7107	295657	1,15	1661
		м2		193,05	1,87	278877	2701	105	0,01	13
311	С11011-752	Сетка стеклянная	1560,1491	65,00	--	101410	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	1444,5825	80,94	1,65	116925	2384	23147	0,09	127
		м2		14,63	0,63	21134	910	105	--	4
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
313	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	0,9	78,84	0,08	71	--	42	0,28	--
		м2		46,60	--	42	--	100	--	--
		Лестничные ограждения (л.17)								
314	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,8038125	14942,25	5522,03	12011	4439	5791	39,49	32
		т		6682,50	1322,37	5371	1063	90	4,73	4
315	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,8038125	111158,00	--	89350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стен (л.26)								
316	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	28,875	161,83	1,24	4673	36	5281	0,97	28
		м2		153,23	0,47	4425	14	119	--	--
317	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	181,335	72,00	--	13056	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,11925	18837,97	11119,34	2246	1326	1473	42,50	5
		1т		7560,00	4200,75	902	501	105	20,52	2
319	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,11925	47200,00	--	5629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	1,86525	11154,54	184,07	20806	343	3131	9,27	17
		м3		1608,75	69,75	3001	130	100	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	60	146,64	9,95	8798	597	4128	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3132	224	123	0,02	1
322	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	60	44,38	1,34	2663	80	130	0,01	1
		м2		1,26	0,50	76	30	123	--	--
323	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,111	5239,08	327,33	582	36	235	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	210	14	105	0,60	--
324	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,111	50800,00	--	5639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
325	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	102,45	167,60	50,15	17170	5138	11342	0,53	55
		м2		92,03	18,68	9428	1914	100	0,09	9
326	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	5,1225	7594,00	--	38900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	71,1	3142,91	3,99	223461	284	34966	2,70	192
		м2		467,15	1,22	33214	87	105	--	--
328	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке	102,45	558,44	4,92	57212	504	20968	1,15	118
		м2		193,05	1,87	19778	192	105	0,01	1
329	С11011-752	Сетка стеклянная	110,646	65,00	--	7192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	102,45	80,94	1,65	8292	169	1642	0,09	9
		м2		14,63	0,63	1499	65	105	--	--
		Люк, стремянки, слуховое окно (л.18,19)								
		Люк ЛК 1								
331	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,2205	22656,35	316,57	4996	70	954	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	769	26	120	0,58	--
332	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,2205	1862,35	14,17	411	3	82	1,88	--
		м3		303,75	5,40	67	1	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны								
		м2	1,575	148,09	2,78	233	4	270	0,94	1
				141,75	1,06	223	2	120	0,01	--
334	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм								
		т	0,0123638	72677,00	--	899	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
335	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125								
		м3	0,05625	7594,00	--	427	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
336	С11011-819	Петли								
		шт	9	40,00	--	360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
337	С11011-813	Ручка								
		шт	2,25	142,00	--	320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
338	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)								
		т	0,00531	147939,10	1826,10	786	10	65	42,70	--
				8100,00	690,75	43	4	140	3,37	--
339	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок								
		м2	0,0198	35,70	8,70	1	--	1	0,18	--
				27,00	3,29	1	--	140	0,02	--
340	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные								
		м	0,495	88,00	--	44	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
341	Е0110-7-5	Полоса из руберойда								
		м2	2,16	89,31	0,22	193	--	35	0,08	--
				13,32	0,09	29	--	120	--	--
		Стремянка СТ 1								
342	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок								
		т	0,0317475	14190,56	5475,87	451	174	203	31,79	1
				5544,00	1552,87	176	49	90	5,46	--
343	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка								
		т	0,0317475	133700,00	--	4245	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
344	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов								
		м3	0,0758475	22656,35	316,57	1718	24	328	22,50	2
				3487,50	119,25	265	9	120	0,58	--
345	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций								
		м3	0,0758475	1862,35	14,17	141	1	28	1,88	--
				303,75	5,40	23	--	120	0,03	--
346	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен								
		м2	2,97	129,31	4,32	384	13	439	0,75	2
				121,50	1,64	361	5	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,0304425	43700,00	--	1330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,7945	161,83	1,24	452	3	511	0,97	3
		м2		153,23	0,47	428	1	119	--	--
349	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	17,54946	72,00	--	1264	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
350	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,0675	35,70	8,70	2	1	3	0,18	--
		м2		27,00	3,29	2	--	140	0,02	--
351	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	6,75	88,00	--	594	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
352	С11011-819	Петли	9	40,00	--	360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	6,975	140,86	1,61	982	11	654	0,53	4
		м2		88,65	0,61	618	4	105	--	--
		Стремянка СТ 2								
354	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,04761	14190,56	5475,87	676	261	304	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	264	74	90	5,46	--
355	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,04761	133700,00	--	6365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,000243	22656,35	316,57	6	--	1	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	1	--	120	0,58	--
		Балконные ограждения (л.20)								
357	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	2,45493	14942,25	5522,03	36682	13556	17686	39,49	97
		т		6682,50	1322,37	16405	3246	90	4,73	12
358	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	2,45493	111158,00	--	272885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	3,3795	5174,41	196,62	17487	664	1230	1,79	6
		м3		272,25	74,27	920	251	105	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,2461838	67553,00	--	16630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,15543	93997,62	304,24	14610	47	5417	198,00	31
		1т		33075,00	114,75	5141	18	105	0,56	--
		Парапетные ограждения (л.21)								
362	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2424375	14942,25	5522,03	3623	1339	1747	39,49	10
		т		6682,50	1322,37	1620	321	90	4,73	1
363	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,2424375	111158,00	--	26949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Встроенные шкафы (л. 22)								
364	Е0110-7-3	Устройство шкафа из плит древесно-стружечных	127,2225	345,58	4,32	43966	550	18799	0,75	96
		м2		121,50	1,64	15458	209	120	0,01	1
365	С11011-822	Мебельный уголок	129	20,00	--	2580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
366	С11011-819	Петля	258	40,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	С11011-811	Ручка	129	88,00	--	11352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
368	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (г/к)	1,875	3142,91	3,99	5893	7	922	2,70	5
		м2		467,15	1,22	876	2	105	--	--
		Решетки (л.23)								
369	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,260835	9850,48	1162,95	2569	303	1753	46,60	12
		т		7357,50	108,00	1919	28	90	0,53	--
370	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,260835	149383,00	--	38964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Зонты (л.27)								
371	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	15,09	161,83	1,24	2442	19	2760	0,97	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм м2	94,7652	153,23	0,47	2312	7	119	--	--
				72,00	--	6823	--	--	--	--
373	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм кг	0,03066	--	--	--	--	--	--	--
				59000,00	--	1809	--	--	--	--
374	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки) т	206,25	--	--	--	--	--	--	--
				16,36	0,05	3374	10	1082	0,03	6
375	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	206,25	5,81	0,02	1198	4	90	--	--
				33,16	0,04	6839	8	1544	0,04	9
		Отмостка (л.26) м2		8,32	--	1716	--	90	--	--
376	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	11,1	653,02	73,75	7249	819	488	0,14	2
				21,38	11,67	237	130	133	0,04	--
377	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	74,25	388,67	--	28858	--	2444	0,14	11
				24,75	--	1838	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция								
378	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1792,5	100,48	3,96	180110	7098	123186	0,30	532
				52,20	1,49	93569	2671	128	0,01	13
379	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	506,25	113,48	3,96	57449	2005	34791	0,30	150
				52,20	1,49	26426	754	128	0,01	4
380	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	30	135,48	3,96	4064	119	2062	0,30	9
				52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
381	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	18,75	157,48	3,96	2953	74	1289	0,30	6
				52,20	1,49	979	28	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	116,25	178,48	3,96	20748	460	7989	0,30	35
		м		52,20	1,49	6068	173	128	0,01	1
383	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	8,25	178,48	3,96	1472	33	567	0,30	2
		м		52,20	1,49	431	12	128	0,01	--
384	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2472	10,99	--	27167	--	33825	0,05	124
		м		10,69	--	26426	--	128	--	--
385	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	135,36	5222,44	35,77	706910	4842	21676	0,70	95
		1кВт		111,70	13,40	15120	1814	128	0,07	9
386	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	120	28,81	--	3457	--	3560	0,12	15
		комплект		23,18	--	2781	--	128	--	--
387	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	120	100,44	--	12053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
388	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	74,25	300,44	--	22308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	15,75	456,88	--	7196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
390	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	4,5	1654,19	--	7444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
391	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	14,25	3376,81	--	48120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
392	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	15,75	4622,12	--	72798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
393	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	8,25	5502,10	--	45392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
394	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	3	8204,26	--	24613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
395	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	129	193,78	--	24998	--	19069	1,00	129
		шт		164,25	--	21188	--	90	--	--
396	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2,25	266,57	--	600	--	447	1,00	2
		шт		220,50	--	496	--	90	--	--
397	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	9	15021,89	--	135197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
398	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	2,25	19377,35	--	43599	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
399	Спрайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	120	1207,97	--	144957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
400	Спрайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	120	1159,97	--	139197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
401	Спрайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	120	720,87	--	86505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
402	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	176,25	200,00	--	35250	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
403	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	360	140,64	0,07	50629	25	40832	0,65	233
		м2		108,00	0,02	38880	7	105	--	--
404	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	352,5	72,96	16,85	25720	5940	15129	0,21	74
		м		38,59	4,33	13603	1526	100	0,03	9
405	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	99	42,00	--	4158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
406	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	107,25	46,00	--	4934	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	33	60,00	--	1980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
408	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	20,625	73,00	--	1506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
409	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	127,875	106,00	--	13555	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
410	С11031-544	Самоклеящаяся лента	528,75	16,94	--	8957	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
411	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	101,25	100,48	3,96	10174	401	6958	0,30	30
		м		52,20	1,49	5285	151	128	0,01	1
412	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	26,25	113,48	3,96	2979	104	1804	0,30	8
		м		52,20	1,49	1370	39	128	0,01	--
413	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	127,5	10,99	--	1401	--	1745	0,05	6
		м		10,69	--	1363	--	128	--	--
414	Спрайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	1,5	456,88	--	685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
415	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2,25	28,81	--	65	--	67	0,12	--
		комплект		23,18	--	52	--	128	--	--
416	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	2,25	100,44	--	226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,12	5222,44	35,77	31961	219	980	0,70	4
		1кВт		111,70	13,40	684	82	128	0,07	--
418	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,5	200,00	--	1500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	9,75	140,64	0,07	1371	1	1106	0,65	6
		м2		108,00	0,02	1053	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	127,5	72,96	16,85	9303	2148	5472	0,21	27
		м		38,59	4,33	4920	552	100	0,03	3
421	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм	111,375	42,00	--	4678	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
422	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	28,875	46,00	--	1328	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
423	С11031-544	Самоклеящаяся лента	191,25	16,94	--	3240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ1,ВЕ7,ВЕ10								
424	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	22,5	644,60	16,96	14503	382	5579	1,12	25
		шт		186,64	7,09	4199	159	128	0,03	1
425	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	32,4	1169,91	13,82	37905	448	10992	1,62	52
		м2		259,88	5,18	8420	168	128	0,03	1
426	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1144,51	11,11	8240	80	2237	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1718	30	128	0,02	--
427	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	23,85	1210,51	11,11	28871	265	7411	1,48	35
		м2		238,61	4,16	5691	99	128	0,02	--
428	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	3,88125	1163,92	8,82	4517	34	788	0,96	4
		м2		155,22	3,31	602	13	128	0,02	--
429	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	74,25	93,00	--	6905	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ3,ВЕ12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	7,5	979,85	16,96	7349	127	1860	1,12	8
		шт		186,64	7,09	1400	53	128	0,03	--
431	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,3	1169,91	13,82	17900	211	5191	1,62	25
		м2		259,88	5,18	3976	79	128	0,03	--
432	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1144,51	11,11	6180	60	1678	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1289	22	128	0,02	--
433	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	8,7	1210,51	11,11	10531	97	2703	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2076	36	128	0,02	--
434	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,25	1174,73	9,61	9692	79	2221	1,28	11
		м2		206,72	3,59	1705	30	128	0,02	--
435	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	31,5	93,00	--	2930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ2,ВЕ6,ВЕ11,ВЕ13,ВЕ16								
436	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	18,75	693,85	16,96	13010	318	4649	1,12	21
		шт		186,64	7,09	3499	133	128	0,03	1
437	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	45	1169,91	13,82	52646	622	15267	1,62	73
		м2		259,88	5,18	11694	233	128	0,03	1
438	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1144,51	11,11	13734	133	3729	1,48	18
		м2		238,61	4,16	2863	50	128	0,02	--
439	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	39,75	1210,51	11,11	48118	442	12352	1,48	59
		м2		238,61	4,16	9485	165	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)								
		м2	5,953125	1163,92	8,82	6929	53	1208	0,96	6
				155,22	3,31	924	20	128	0,02	--
441	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
		кг	90	93,00	--	8370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
442	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)								
		шт	22,5	979,85	16,96	22047	382	5579	1,12	25
				186,64	7,09	4199	159	128	0,03	1
443	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	53,55	1169,91	13,82	62649	740	18168	1,62	87
				259,88	5,18	13916	277	128	0,03	1
444	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	16,2	1144,51	11,11	18541	180	5034	1,48	24
				238,61	4,16	3866	67	128	0,02	--
445	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	18	1210,51	11,11	21789	200	5593	1,48	27
				238,61	4,16	4295	75	128	0,02	--
446	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	24,75	1174,73	9,61	29075	238	6663	1,28	32
				206,72	3,59	5116	89	128	0,02	--
447	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)								
		м2	10,0125	1174,73	9,61	11762	96	2695	1,28	13
				206,72	3,59	2070	36	128	0,02	--
448	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
		кг	135	93,00	--	12555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
449	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов								
		м3	19,35	7327,30	378,22	141783	7319	71750	20,04	388
				3566,25	141,75	69007	2743	100	0,69	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 м3	18,7695	6240,00	--	117122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
451	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	0,75	103,29	4,16	77	3	54	0,31	--
				54,81	1,56	41	1	128	0,01	--
452	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	7,5	138,29	4,16	1037	31	541	0,31	2
				54,81	1,56	411	12	128	0,01	--
453	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	11,25	181,29	4,16	2039	47	812	0,31	4
				54,81	1,56	617	18	128	0,01	--
454	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	5,25	629,42	14,83	3304	78	745	0,58	3
				105,37	5,55	553	29	128	0,03	--
455	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	37,5	808,36	16,79	30314	630	6153	0,69	26
				121,91	6,29	4571	236	128	0,03	1
456	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	24,75	11,52	--	285	--	356	0,05	1
				11,22	--	278	--	128	--	--
457	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	37,5	11,66	--	437	--	539	0,05	2
				11,22	--	421	--	128	--	--
458	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	62,25	75,74	17,69	4715	1101	2805	0,22	14
				40,52	4,55	2522	283	100	0,03	2
459	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм м	0,825	65,00	--	54	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм м	8,25	80,00 --	-- --	660 --	-- --	-- --	-- --	-- --
461	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм м	12,375	119,00 --	-- --	1473 --	-- --	-- --	-- --	-- --
462	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм м	5,775	158,00 --	-- --	912 --	-- --	-- --	-- --	-- --
463	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм м	41,25	200,00 --	-- --	8250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
464	С11031-544	Самоклеящаяся лента м	93,375	16,94 --	-- --	1582 --	-- --	-- --	-- --	-- --
465	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	37,5	200,00 --	-- --	7500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
466	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм 1шт	6,75	918,83 470,14	94,64 35,44	6202 3173	639 239	4368 128	2,73 0,17	18 1
467	Справс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия шт	6,75	7208,73 --	-- --	48659 --	-- --	-- --	-- --	-- --
468	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм 1шт	1,5	16980,53 468,14	78,52 30,13	25471 702	118 45	957 128	2,72 0,14	4 --
		Регулятор перепада давления Ду 32мм, Ру25, вода 130град.; регул. перепад 0,3-2,0бар Kvs-3,7м3/ч;								
469	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе шт	1,5	201,99 172,46	-- --	303 259	-- --	233 90	1,05 --	2 --
470	Справс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания шт	0,75	145863,47 --	-- --	109398 --	-- --	-- --	-- --	-- --
471	Справс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания шт	0,75	3904,80 --	-- --	2929 --	-- --	-- --	-- --	-- --
472	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,75	77,71	10,43	58	8	64	0,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		66,15	--	50	--	128	--	--
473	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	0,75	4799,89	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1,5	918,83	94,64	1378	142	971	2,73	4
		1шт		470,14	35,44	705	53	128	0,17	--
475	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	1,5	4684,34	--	7027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
476	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	3	553,00	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
477	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	3,75	277,60	--	1041	--	781	1,05	4
		шт		231,53	--	868	--	90	--	--
478	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	1,5	27128,29	--	40692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	1,5	4519,72	--	6780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
480	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	0,75	46770,18	--	35078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	2,25	488,14	41,20	1098	93	816	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	601	37	128	0,07	--
482	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	2,25	4281,68	--	9634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
483	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,75	488,14	41,20	366	31	272	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	200	12	128	0,07	--
484	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	1,5	2327,95	--	3492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
485	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	322,00	--	966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Регулятор перепада давления Ду 20мм, Ру25, диап.40-90 град.С; регул.Kvs-3,8м3/ч:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе								
		шт	1,5	201,99	--	303	--	233	1,05	2
				172,46	--	259	--	90	--	--
487	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания								
		шт	0,75	30310,45	--	22733	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
488	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания								
		шт	0,75	36176,99	--	27133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
489	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм								
		фланец	0,75	77,71	10,43	58	8	64	0,34	--
				66,15	--	50	--	128	--	--
490	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания								
		шт	0,75	2597,28	--	1948	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
491	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия								
		шт	0,75	1153,75	--	865	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
492	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм								
		1шт	0,75	488,14	41,20	366	31	272	1,54	1
				266,96	16,54	200	12	128	0,07	--
493	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия								
		шт	0,75	4693,23	--	3520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
494	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	0,75	488,14	41,20	366	31	272	1,54	1
				266,96	16,54	200	12	128	0,07	--
495	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения								
		шт	0,75	3373,26	--	2530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
496	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм								
		шт	1,5	448,00	--	672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
497	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе								
		шт	0,75	201,99	--	151	--	116	1,05	1
				172,46	--	129	--	90	--	--
498	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания								
		шт	0,75	31554,86	--	23666	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
499	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
		1насос	0,75	2759,83	123,78	2070	93	2238	13,39	10
				2285,06	46,35	1714	35	128	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	0,75	2897,60	180,60	2173	135	434	3,15	2
		шт		567,00	42,53	425	32	95	0,25	--
501	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	1,5	469,36	25,41	704	38	361	1,05	2
		шт		250,95	2,41	376	4	95	0,01	--
502	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	0,75	193684,65	--	145263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
503	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	0,75	2944,82	--	2209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
504	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	0,9	943,32	21,84	849	20	167	0,76	1
		м		137,03	8,18	123	7	128	0,04	--
505	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	0,9	11,66	--	10	--	13	0,05	--
		м		11,22	--	10	--	128	--	--
506	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	0,75	580,43	--	435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Регулятор температуры обратного теплоносителя Ду 25мм, Ру16, диапаз. 20-60гр.С, Kvs-2,3м3/ч:								
507	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	0,75	277,60	--	208	--	156	1,05	1
		шт		231,53	--	174	--	90	--	--
508	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	0,75	42576,85	--	31933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
509	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1,5	77,71	10,43	117	16	127	0,34	1
		фланец		66,15	--	99	--	128	--	--
510	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	1,5	3655,92	--	5484	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	0,75	488,14	41,20	366	31	272	1,54	1
				266,96	16,54	200	12	128	0,07	--
512	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения								
		шт	0,75	1630,19	--	1223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
513	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм								
		шт	1,5	202,00	--	303	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
514	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм								
		1шт	4,5	488,14	41,20	2197	185	1633	1,54	7
				266,96	16,54	1201	74	128	0,07	--
515	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия								
		шт	4,5	2967,05	--	13352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
516	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе								
		шт	0,75	554,49	1,66	416	1	338	3,15	2
				500,85	--	376	--	90	--	--
517	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210								
		шт	0,75	32354,85	--	24266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
518	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе								
		шт	2,25	201,99	--	454	--	349	1,05	2
				172,46	--	388	--	90	--	--
519	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания								
		шт	1,5	4933,23	--	7400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
520	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания								
		шт	0,75	4933,23	--	3700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
521	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия								
		шт	5,25	300,44	--	1577	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
522	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания								
		шт	0,75	19021,81	--	14266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
523	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
		комплект	10,5	64,62	--	679	--	748	0,32	3
				55,62	--	584	--	128	--	--
524	С131205-5	Термометры в оправе								
		шт	10,5	541,00	--	5681	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
525	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	6	960,18	1,62	5761	10	445	0,32	2
		комплект		57,94	--	348	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
526	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10,5	629,42	14,83	6609	156	1491	0,58	6
		м		105,37	5,55	1106	58	128	0,03	--
527	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,75	180,87	4,40	136	3	62	0,35	--
		м		62,84	1,66	47	1	128	0,01	--
528	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	11,25	11,52	--	130	--	162	0,05	1
		м		11,22	--	126	--	128	--	--
529	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	257,25	443,04	12,80	113973	3293	102710	1,72	443
		м		307,13	4,80	79008	1234	128	0,02	6
530	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	199,5	340,89	8,30	68008	1655	62930	1,35	270
		м		243,34	3,10	48546	618	128	0,02	3
531	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	11,25	311,19	5,54	3501	62	2881	1,10	12
		м		197,98	2,08	2227	23	128	0,01	--
532	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	25,5	414,84	6,98	10578	178	8722	1,47	37
		м		264,60	2,63	6747	67	128	0,01	--
533	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	3	400,60	10,11	1202	30	885	1,28	4
		м		226,57	3,78	680	11	128	0,02	--
534	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	737,25	8,00	--	5898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
535	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шанга, шпилька/	58,9875	200,00	--	11798	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
536	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	408	75,74	17,69	30900	7219	18387	0,22	90
		м		40,52	4,55	16532	1855	100	0,03	11
537	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	11,55	123,00	--	1421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
538	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	3,3	117,00	--	386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
539	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	28,05	81,00	--	2272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
540	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	12,375	73,00	--	903	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
541	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	219,45	61,00	--	13386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
542	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	174,075	47,00	--	8182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
543	С11031-544	Самоклеящаяся лента	612	16,94	--	10367	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
544	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	33	300,44	--	9914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
545	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	42	456,88	--	19189	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
546	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	30	375,99	--	11280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
547	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	90	375,99	--	33839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
548	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	0,75	488,14 266,96	41,20 16,54	366 200	31 12	272 128	1,54 0,07	1 –
549	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	0,75	6891,00 –	– –	5168 –	– –	– –	– –	– –
550	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1,5	306,00 –	– –	459 –	– –	– –	– –	– –
551	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	52,5	79,27 70,88	1,65 –	4162 3721	87 –	4763 128	0,43 –	23 –
552	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия шт	52,5	3415,04 –	– –	179289 –	– –	– –	– –	– –
553	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый шт	30	259,55 –	– –	7786 –	– –	– –	– –	– –
554	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	22,5	163,55 –	– –	3680 –	– –	– –	– –	– –
555	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	1,5	12928,35 56,70	1,65 –	19393 85	2 –	109 128	0,32 –	– –
		Водомерный узел 1:								
556	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	0,75	79,27 70,88	1,65 –	59 53	1 –	68 128	0,43 –	– –
557	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия шт	0,75	3704,81 –	– –	2779 –	– –	– –	– –	– –
558	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	0,75	1517,30 –	– –	1138 –	– –	– –	– –	– –
559	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	0,75	960,18 57,94	1,62 –	720 43	1 –	56 128	0,32 –	– –
560	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия шт	0,75	300,44 –	– –	225 –	– –	– –	– –	– –
561	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия шт	2,25	2608,83 –	– –	5870 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Горячее водоснабжение								
562	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
		м	1,5	103,29	4,16	155	6	108	0,31	--
				54,81	1,56	82	2	128	0,01	--
563	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
		м	1,5	116,29	4,16	174	6	108	0,31	--
				54,81	1,56	82	2	128	0,01	--
564	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
		м	3	138,29	4,16	415	12	216	0,31	1
				54,81	1,56	164	5	128	0,01	--
565	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
		м	2,25	181,29	4,16	408	9	162	0,31	1
				54,81	1,56	123	4	128	0,01	--
566	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	8,25	11,52	--	95	--	119	0,05	--
				11,22	--	93	--	128	--	--
567	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м	303,75	443,04	12,80	134574	3888	121276	1,72	523
				307,13	4,80	93289	1458	128	0,02	7
568	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
		м	362,25	340,89	8,30	123488	3005	114267	1,35	491
				243,34	3,10	88149	1122	128	0,02	5
569	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
		м	25,5	311,19	5,54	7935	141	6530	1,10	28
				197,98	2,08	5048	53	128	0,01	--
570	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм								
		м	24,75	414,84	6,98	10267	173	8466	1,47	36
				264,60	2,63	6549	65	128	0,01	--
571	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
			1,5	406,60	10,11	601	15	442	1,28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, панга, шпилька/ м	85,2375	226,57 200,00 --	3,78 -- --	340 17048 --	6 -- --	128 -- --	0,02 -- --	-- -- --
573	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм шт	1086	8,00 --	-- --	8688 --	-- --	-- --	-- --	-- --
574	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	643,5	75,74 40,52	17,69 4,55	48736 26074	11385 2926	29000 100	0,22 0,03	143 17
575	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм м	4,125	117,00 --	-- --	483 --	-- --	-- --	-- --	-- --
576	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм м	27,225	81,00 --	-- --	2205 --	-- --	-- --	-- --	-- --
577	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм м	31,35	73,00 --	-- --	2289 --	-- --	-- --	-- --	-- --
578	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм м	401,775	61,00 --	-- --	24508 --	-- --	-- --	-- --	-- --
579	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм м	243,375	47,00 --	-- --	11439 --	-- --	-- --	-- --	-- --
580	С11031-544	Самоклеящаяся лента м	965,25	16,94 --	-- --	16351 --	-- --	-- --	-- --	-- --
581	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия шт	61,5	300,44 --	-- --	18477 --	-- --	-- --	-- --	-- --
582	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия шт	24	456,88 --	-- --	10965 --	-- --	-- --	-- --	-- --
583	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия шт	1,5	663,10 --	-- --	995 --	-- --	-- --	-- --	-- --
584	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия шт	90	375,99 --	-- --	33839 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
585	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	30	1572,61	7,30	47178	219	4173	0,64	19
		шт		106,31	2,36	3189	71	128	0,01	--
586	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	52,5	79,27	1,65	4162	87	4763	0,43	23
		1счетчик		70,88	--	3721	--	128	--	--
587	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	52,5	3415,04	--	179289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
588	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	7,5	259,55	--	1947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
589	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	45	163,55	--	7360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 2:								
590	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,75	79,27	1,65	59	1	68	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	53	--	128	--	--
591	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	0,75	6284,31	--	4713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
592	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	0,75	999,98	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
593	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,75	960,18	1,62	720	1	56	0,32	--
		комплект		57,94	--	43	--	128	--	--
594	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	0,75	456,88	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
595	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	1,5	1654,19	--	2481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
596	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,75	79,27	1,65	59	1	68	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	53	--	128	--	--
597	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	0,75	3415,04	--	2561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
598	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	0,75	360,88	--	271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
599	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,75	960,18	1,62	720	1	56	0,32	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия комплект	0,75	57,94 300,44	-- --	43 225	-- --	128 --	-- --	-- --
601	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия шт	1,5	663,10 --	-- --	995 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Канализация бытовая								
602	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	10,5	1509,78 151,20	11,11 4,16	15853 1588	117 44	2088 128	0,81 0,02	8 --
603	E0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза м2	4,5	93,20 86,94	-- --	419 391	-- --	411 105	0,54 --	2 --
604	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	197,25	146,84 111,51	0,67 0,26	28965 21995	133 52	28220 128	0,61 --	121 --
605	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	273,75	155,27 107,50	1,50 0,57	42505 29428	411 155	37866 128	0,59 --	161 1
606	C130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм шт	265,5	82,00 --	-- --	21771 --	-- --	-- --	-- --	-- --
607	C130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм шт	299,25	350,00 --	-- --	104738 --	-- --	-- --	-- --	-- --
608	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/ кг	26,3625	200,00 --	-- --	5273 --	-- --	-- --	-- --	-- --
609	C130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм шт	179,25	8,00 --	-- --	1434 --	-- --	-- --	-- --	-- --
610	C130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм шт	161,25	13,10 --	-- --	2112 --	-- --	-- --	-- --	-- --
611	E0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм м	70,5	148,11 83,87	34,70 13,00	10442 5913	2447 916	6830 100	0,46 0,06	33 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
612	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	1,275	6240,00	--	7956	--	--	--	--
		Приборы		--	--	--	--	--	--	--
613	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	30	2395,68	22,61	71870	678	14334	2,05	61
				363,83	9,45	10915	283	128	0,04	1
614	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	30	1298,00	--	38940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
615	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение комплект	30	402,05	14,59	12061	438	11431	1,64	49
				292,95	4,72	8789	142	128	0,03	1
616	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном шт	30	1204,00	--	36120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
617	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	30	7145,93	41,20	214378	1236	16239	2,33	70
				406,35	16,54	12191	496	128	0,07	2
618	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза шт	30	350,00	--	10500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
619	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн комплект	30	5799,30	98,64	173979	2959	14787	2,05	61
				347,29	37,80	10419	1134	128	0,18	5
620	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	30	149,70	1,65	4491	49	5080	0,74	22
				132,30	--	3969	--	128	--	--
621	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой компл	30	1999,00	--	59970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Канализация механически загрязненных вод напорная								
622	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	3	80,98	8,35	243	25	276	0,39	1
				68,75	3,12	206	9	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
623	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм								
		м	3	353,00	--	1059	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
624	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
		шт	0,75	147,00	--	110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
625	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	3	11,52	--	35	--	43	0,05	--
				11,22	--	34	--	128	--	--
626	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	0,75	200,00	--	150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
627	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза								
		м2	0,675	146,04	0,07	99	--	80	0,68	--
				113,40	0,02	77	--	105	--	--
628	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
		1насос	0,75	3302,83	123,78	2477	93	2238	13,39	10
				2285,06	46,35	1714	35	128	0,23	--
629	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т								
		шт	0,75	469,36	25,41	352	19	181	1,05	1
				250,95	2,41	188	2	95	0,01	--
630	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)								
		шт	1,5	14478,00	--	21717	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Канализация дождевая								
631	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
		м	90	168,32	21,84	15148	1966	16728	0,76	69
				137,03	8,18	12332	736	128	0,04	4
632	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм								
		м	90	412,00	--	37080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
633	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм								
			90	11,66	--	1050	--	1293	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
634	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	11,22	--	1010	--	128	--	--
			9	160,29	4,16	1443	37	649	0,31	3
635	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	54,81	1,56	493	14	128	0,01	--
			9	11,52	--	104	--	129	0,05	--
636	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	11,22	--	101	--	128	--	--
			1,5	625,88	0,67	939	1	215	0,61	1
637	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	111,51	0,26	167	--	128	--	--
			41,25	75,74	17,69	3124	730	1859	0,22	9
638	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	м	40,52	4,55	1671	188	100	0,03	1
			12	2895,00	--	34740	--	--	--	--
639	С11031-544	Самоклеящаяся лента	м2	--	--	--	--	--	--	--
			61,875	16,94	--	1048	--	--	--	--
640	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			3	918,83	94,64	2756	284	1941	2,73	8
641	Спрайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	1шт	470,14	35,44	1410	106	128	0,17	1
			3	3846,14	--	11538	--	--	--	--
642	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			6	689,00	--	4134	--	--	--	--
643	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			8,25	211,00	--	1741	--	--	--	--
644	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			9	646,00	--	5814	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
645	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	13,5	321,00	--	4334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
646	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	26,175	95,95	0,07	2512	2	1741	0,39	10
		м2		63,32	0,02	1657	1	105	--	--
647	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	7,5	200,00	--	1500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
648	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2,25	340,00	--	765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
649	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	4,125	2075,61	55,80	8562	230	1609	1,53	6
		1соедин.		283,50	21,26	1169	88	128	0,11	--
650	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,036	253602,37	51859,24	9130	1867	3940	328,34	12
		т		65913,75	19589,85	2373	705	128	95,68	3
651	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	2,25	284,00	--	639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
652	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	0,75	57699,00	--	43274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
653	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	0,75	3501,55	253,05	2626	190	513	4,20	3
		шт		661,50	59,12	496	44	95	0,34	--
654	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	11,25	1412,38	19,53	15889	220	7648	4,20	47
		шт		710,85	4,73	7997	53	95	0,03	--
655	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1,5	239,71	13,86	360	21	310	1,05	2
		шт		215,25	2,41	323	4	95	0,01	--
656	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	13,5	2288,20	--	30891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
657	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13,5	513,21	13,86	6928	187	3088	1,05	14
		шт		238,35	2,41	3218	33	95	0,01	--
658	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	0,75	1121,67	--	841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
659	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	0,75	113,63	1,68	85	1	76	1,05	1
		шт		106,05	--	80	--	95	--	--
660	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	30	357,40	140,70	10722	4221	5859	1,04	31
		шт		165,90	39,69	4977	1191	95	0,23	7
661	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	21	280,90	102,90	5899	2161	3163	0,80	17
		шт		128,10	30,45	2690	639	95	0,18	4
662	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	0,75	252,80	95,55	190	72	117	0,86	1
		шт		137,55	26,99	103	20	95	0,16	--
663	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	11,25	88,15	2,00	992	22	869	0,51	6
		шт		80,85	0,42	910	5	95	--	--
664	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	60	124,21	1,79	7453	107	4596	0,51	31
		шт		80,33	0,31	4820	19	95	--	--
665	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	131,25	102,06	1,68	13395	221	11194	1,05	138
		шт		89,78	--	11783	--	95	--	--
666	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	30	868,43	20,48	26053	614	14403	3,15	95
		шт		502,95	2,42	15089	72	95	0,01	--
667	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	71,25	49,29	0,21	3512	15	3241	0,30	22
		шт		47,78	0,11	3404	7	95	--	--
668	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	101,25	50,86	0,21	5150	21	4757	0,30	31
		шт		49,35	0,11	4997	11	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
669	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	426	65,60	0,21	27946	89	24604	0,36	152
				60,69	0,11	25854	45	95	--	--
670	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	2,25	66,98	1,05	151	2	132	0,38	1
				61,43	0,21	138	--	95	--	--
671	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	6,75	57,53	0,95	388	6	336	0,35	2
				52,19	0,21	352	1	95	--	--
672	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм								
		т	0,0634725	19515,10	7667,10	1239	487	733	59,85	4
				10206,00	1942,54	648	123	95	11,27	1
673	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков								
		т	0,009	83014,65	1410,15	747	13	69	39,90	--
				7654,50	446,26	69	4	95	2,59	--
674	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм								
		м	225	86,36	2,94	19431	662	7317	0,18	40
				34,02	0,21	7655	47	95	--	--
675	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
		м	37,5	90,45	3,26	3392	122	1055	0,17	6
				29,30	0,31	1099	12	95	--	--
676	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм								
		м	4923,75	50,27	2,73	247517	13442	142432	0,18	879
				30,24	0,21	148894	1034	95	--	6
677	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм								
		м	90	60,60	4,52	5454	406	2891	0,20	18
				33,29	0,53	2996	47	95	--	--
678	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
		м	4447,5	8,87	0,11	39449	467	32386	0,05	233
				7,67	--	34090	--	95	--	--
679	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	150	11,05	0,11	1657	16	1332	0,06	9
				9,24	0,11	1386	16	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	150	15,20	0,21	2280	32	1781	0,07	11
		м		12,39	0,11	1859	16	95	--	--
681	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	9255	5,59	0,11	51735	972	34158	0,02	194
		м		3,89	--	35956	--	95	--	--
682	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	300	11,00	0,42	3300	126	2304	0,05	16
		м		7,98	0,11	2394	32	95	--	--
683	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	261	35,49	2,84	9262	740	6613	0,16	41
		м		26,25	0,42	6851	110	95	--	1
684	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16,5	283,20	--	4673	--	3292	1,05	17
		шт		210,00	--	3465	--	95	--	--
685	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	4,5	113,38	--	510	--	222	--	--
		шт		51,98	--	234	--	95	--	--
		Обогрев водосточных труб								
686	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	2,25	9987,34	--	22472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
687	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	2,25	18655,59	--	41975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
688	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	4,5	72,06	--	324	--	268	0,53	2
		шт		66,15	--	298	--	90	--	--
689	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	41,25	50,27	2,73	2074	113	1193	0,18	7
		м		30,24	0,21	1247	9	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
690	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	41,25	8,87	0,11	366	4	300	0,05	2
		м		7,67	--	316	--	95	--	--
691	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	195	5,59	0,11	1090	20	720	0,02	4
		м		3,89	--	758	--	95	--	--
692	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	2,25	868,43	20,48	1954	46	1080	3,15	7
		шт		502,95	2,42	1132	5	95	0,01	--
693	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	76,5	68,72	19,01	5257	1454	1839	0,13	10
		м		21,32	3,99	1631	305	95	0,02	2
694	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4,5	283,20	--	1274	--	898	1,05	5
		шт		210,00	--	945	--	95	--	--
695	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1,5	4720,00	--	7080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
696	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	7,5	20426,93	--	153202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
697	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	3,75	15548,57	--	58307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
698	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	30	4795,66	--	143870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
699	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	21	634,91	--	13333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
700	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	0,75	2327,99	--	1746	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W шт	60	--	--	--	--	--	--	--
				55,03	--	3302	--	--	--	--
702	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W шт	21,75	--	--	--	--	--	--	--
				59,26	--	1289	--	--	--	--
703	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W шт	27	--	--	--	--	--	--	--
				55,03	--	1486	--	--	--	--
704	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27 шт	11,25	--	--	--	--	--	--	--
				50,79	--	571	--	--	--	--
705	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый) шт	60	--	--	--	--	--	--	--
				40,21	--	2413	--	--	--	--
706	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249УЗ шт	101,25	--	--	--	--	--	--	--
				35,89	--	3634	--	--	--	--
707	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251 шт	297	--	--	--	--	--	--	--
				35,85	--	10647	--	--	--	--
708	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03 шт	101,25	--	--	--	--	--	--	--
				16,93	--	1714	--	--	--	--
709	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В шт	101,25	--	--	--	--	--	--	--
				23,28	--	2357	--	--	--	--
710	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В шт	30	--	--	--	--	--	--	--
				16,93	--	508	--	--	--	--
711	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301 шт	30	--	--	--	--	--	--	--
				1080,00	--	32400	--	--	--	--
712	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛЗ 1000шт	0,5985	--	--	--	--	--	--	--
				16300,00	--	9756	--	--	--	--
713	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	0,1485	--	--	--	--	--	--	--
				64800,00	--	9623	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,735	24200,00	--	17787	--	--	--	--
715	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253 шт	101,25	37,46	--	3793	--	--	--	--
716	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	71,25	156,00	--	11115	--	--	--	--
717	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	101,25	182,00	--	18428	--	--	--	--
718	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	426	195,00	--	83070	--	--	--	--
719	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	2,25	134,00	--	302	--	--	--	--
720	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	6,75	134,00	--	905	--	--	--	--
721	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ шт	598,5	84,65	--	50666	--	--	--	--
722	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020 м	29,25	485,28	--	14194	--	--	--	--
723	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162 шт	11,25	213,27	--	2399	--	--	--	--
724	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247 шт	19,5	286,97	--	5596	--	--	--	--
725	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524 м	29,25	441,60	--	12917	--	--	--	--
726	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2 км	0,2475	44644,65	--	11050	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 км	0,0135	181250,42 --	-- --	2447 --	-- --	-- --	-- --	-- --
728	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	5,0325	9831,00 --	-- --	49475 --	-- --	-- --	-- --	-- --
729	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	8,37	16397,00 --	-- --	137243 --	-- --	-- --	-- --	-- --
730	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,45	25776,00 --	-- --	11599 --	-- --	-- --	-- --	-- --
731	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	0,45	62287,00 --	-- --	28029 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Обогрев водосточных труб								
732	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30 м	76,5	11821,96 --	-- --	904380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
733	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape м	75	133,33 --	-- --	10000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
734	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постояноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 шт	2,25	1660,00 --	-- --	3735 --	-- --	-- --	-- --	-- --
735	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,18	9831,00 --	-- --	1770 --	-- --	-- --	-- --	-- --
736	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,05625	16397,00 --	-- --	922 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8366719	112174			7562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость оборудования -				1304672	32351			167
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			139453				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			139453				
		Материалы -	Тенге			2401482				
		Всего заработная плата -	Тенге			168664				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				370218			
		Сдача и испытание -	Тенге			1839057				
		Накладные расходы -	Тенге			17718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			350485				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				52573			175
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			165118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2917085				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				422790			2447
		Материалы -	Тенге			642075				
		Всего заработная плата -	Тенге			109135				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				193298			
		Сдача и испытание -	Тенге			312323				
		Накладные расходы -	Тенге			3701				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			195401				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				29310			98
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			887725				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				222608			1187
		Материалы -	Тенге			5183709				
		Всего заработная плата -	Тенге			1945018				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				773507			
		Местные материалы -	Тенге			2436067				
		Сдача и испытание -	Тенге			157				
		Накладные расходы -	Тенге			29398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			990089				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				148513			495
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			370428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6544226				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				922021			4863
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10488489				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							1567419			8497

РАЗДЕЛ 4.Слаботочные сети

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Оборудование и монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	6,75	777,15	320,25	5246	2162	3664	2,10	14
		коробка		417,90	75,60	2821	510	110	0,44	3
738	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная	31,5	112,25	--	3536	--	3307	1,05	33
		шт		103,95	--	3274	--	101	--	--
739	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	0,75	3392,75	1069,95	2545	802	1972	12,60	9
		шт		2137,80	253,05	1603	190	110	1,47	1
740	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	2,25	2067,95	662,55	4653	1491	3667	7,35	17
		шт		1325,10	156,45	2981	352	110	0,91	2
741	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	0,75	4097,10	850,50	3073	638	1926	12,60	9
		шкаф		2133,60	200,55	1600	150	110	1,16	1
742	Ц0108-409-8	Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	90	71,72	5,78	6455	520	3196	0,22	20
		м		36,65	0,73	3298	66	95	--	--
743	Ц0108-409-6	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	3075	50,27	2,73	154580	8395	88952	0,18	549
		м		30,24	0,21	92988	646	95	--	4
744	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	90	86,36	2,94	7772	265	2927	0,18	16
		м		34,02	0,21	3062	19	95	--	--
745	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1035	28,79	2,21	29798	2282	20855	0,11	109
		м		20,69	0,53	21409	543	95	--	3
		Материалы,не учтенные ценником								
746	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	0,285	45303,13	--	12911	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
747	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	0,75	26921,32	--	20191	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
748	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Распределительный телефонный шкаф	0,75	3386,17	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
749	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2	6,75	526,00	--	3551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
750	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	31,5	80,42	--	2533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
751	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	2,25	2503,23	--	5632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
752	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	0,75	3784,89	--	2839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
753	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	4,5	1169,95	--	5265	--	5264	6,30	28
		шт		1158,15	--	5212	--	101	--	--
754	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	0,75	845,15	--	634	--	634	4,20	3
		шт		836,85	--	628	--	101	--	--
755	СПрайс.лист ТОО"КТВ-СервисПлюс"	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	2,25	3767,03	--	8476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
756	СПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	2,25	5942,09	--	13370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
757	СПрайс.лист	Мачта телевизионная	0,75	7978,49	--	5984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
758	СПрайс.лист	Заглушка верхняя	2,25	208,00	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
759	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	2,25	1085,80	--	2443	--	2443	5,25	12
		шт		1075,20	--	2419	--	101	--	--
760	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	2,25	15649,97	--	35212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
761	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	11,25	334,25	--	3760	--	3758	2,10	24

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
762	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт		330,75	--	3721	--	101	--	--
				2,25	1367,97	--	3078	--	--	--	--
763	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт		--	--	--	--	--	--	--
				2,25	1367,97	--	3078	--	--	--	--
764	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт		--	--	--	--	--	--	--
				2,25	1367,97	--	3078	--	--	--	--
765	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт		--	--	--	--	--	--	--
				2,25	1367,97	--	3078	--	--	--	--
766	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт		--	--	--	--	--	--	--
				2,25	1367,97	--	3078	--	--	--	--
767	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	шт		--	--	--	--	--	--	--
				56,25	112,25	--	6314	--	5906	1,05	59
768	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	шт		103,95	--	5847	--	101	--	--
				78,75	198,75	--	15652	--	15617	1,05	83
769	СПрайс.лист	Разъем F для кабели RG 11 типа 11-FS	шт		196,35	--	15463	--	101	--	--
				22,5	41,78	--	940	--	--	--	--
770	СПрайс.лист	Разъем F для кабели RG 6U типа F-810	шт		--	--	--	--	--	--	--
				56,25	37,33	--	2100	--	--	--	--
771	СПрайс.лист	Розетка NV с крышкойтипа DB 03	шт		--	--	--	--	--	--	--
				56,25	776,87	--	43699	--	--	--	--
772	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт		--	--	--	--	--	--	--
				2,25	113,63	1,68	256	4	227	1,05	2
773	СПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F 125-24	шт		106,05	--	239	--	95	--	--
				2,25	111,11	--	250	--	--	--	--
774	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1237,5	28,79	2,21	35628	2729	24935	0,11	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
775	СПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60 м	112,5	20,69	0,53	25598	650	95	--	4
				120,00	--	13500	--	--	--	--
776	СПрайс.лист	Кабель абонентскиймарки RG 6U м	1125	--	--	--	--	--	--	--
				59,55	--	66999	--	--	--	--
		Материалы,не учтенные ценником		--	--	--	--	--	--	--
777	С151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа 1000шт	0,22275	16300,00	--	3631	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			547822	19287			1117
			Тенге			192163	3126			18
		Стоимость оборудования -	Тенге			35212				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			35212				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			512610				
		Материалы -	Тенге			76159				
		Всего заработная плата -	Тенге				195289			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225002				
		Сдача и испытание -	Тенге			10069				
		Накладные расходы -	Тенге			189250				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42112				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			743971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1230
		Сметная заработная плата -	Тенге				223676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			779183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1230
		Сметная заработная плата -	Тенге				223676			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			28324582	401098			27977
			Тенге			4803780	133621			687
		Стоимость оборудования -	Тенге			174665				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			174665				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2914092				
		Материалы -	Тенге			244823				
		Всего заработная плата -	Тенге				565507			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2064059				
		Сдача и испытание -	Тенге			27787				
		Накладные расходы -	Тенге			539735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80960			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207230				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3661056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				646467			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19547228				
	Материалы -		Тенге			9252573				
	Всего заработная плата -		Тенге				3564888			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5239215				
	Местные материалы -		Тенге			1308641				
	Сдача и испытание -		Тенге			3701				
		Накладные расходы -	Тенге			4228554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				634283			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1426547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25202328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22816
		Сметная заработная плата -	Тенге				4199171			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			504889				
	Материалы -		Тенге			10844				
	Всего заработная плата -		Тенге				33499			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			443644				
		Накладные расходы -	Тенге			30149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			567140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				38021			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5183709				
	Материалы -		Тенге			1945018				
	Всего заработная плата -		Тенге				773507			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2436067				
	Местные материалы -		Тенге			157				
	Сдача и испытание -		Тенге			29398				
		Накладные расходы -	Тенге			990089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6544226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4863
		Сметная заработная плата -	Тенге				922021			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			36149415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31558
		Сметная заработная плата -	Тенге				5805679			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			47693164	1315396			39759
			Тенге			6704516	432045			1999
	Стоимость оборудования -		Тенге			174665				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			174665				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2914092				
	Материалы -		Тенге			244823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				565507			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2064059				
		Сдача и испытание -	Тенге			27787				
		Накладные расходы -	Тенге			539735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80960			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207230				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3661056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3677
		Сметная заработная плата -	Тенге				646467			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38442643				
		Материалы -	Тенге			12649681				
		Всего заработная плата -	Тенге				5744771			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11816210				
		Местные материалы -	Тенге			7359101				
		Транспортные расходы -	Тенге			105765				
		Сдача и испытание -	Тенге			3745				
		Накладные расходы -	Тенге			6576062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				986409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2701122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47719827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36974
		Сметная заработная плата -	Тенге				6731180			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			978055				
		Материалы -	Тенге			15281				
		Всего заработная плата -	Тенге				52776			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			883578				
		Накладные расходы -	Тенге			47498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61533				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1087087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				59901			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5183709				
		Материалы -	Тенге			1945018				
		Всего заработная плата -	Тенге				773507			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2436067				
		Местные материалы -	Тенге			157				
		Сдача и испытание -	Тенге			29398				
		Накладные расходы -	Тенге			990089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370428				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6544226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4863
		Сметная заработная плата -	Тенге				922021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6544226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4863
		Сметная заработная плата -	Тенге				922021			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			59186862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45835
		Сметная заработная плата -	Тенге				8359569			
	Итого СМР		**Тенге**			59 012 197				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			174 665				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			1 369 083				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			60 555 945				
	Итого в текущих ценах 2010 г. (К=1,823226)		**Тенге**			110 407 173				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			2 528 504				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			128 953 689				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			15 474 443				
	Всего с НДС		**Тенге**			144 428 132				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____