Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Кулымбетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г.Алматы, 5-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Общестроительные работы
Договор подряда №14/П-5-ПКБК6 от 01 августа 2010 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурный раздел										
		КРОВЛЯ										
		Утепление чердачного перекрытия (л.4)										
1	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	68,61	207,96	1,19	14268	82	2241	0,16	11		
		м2		27,00	0,45	1852	31	119	--	--		
2	E0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	161,4	455,68	1,27	73547	205	39288	1,42	229		
		м2		270,00	0,47	43578	76	90	--	--		
3	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	40,86	189,45	4,72	7741	193	3533	0,40	16		
		м2		70,88	1,78	2896	73	119	0,01	--		
4	C11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	6,31287	7594,00	--	47940	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
5	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	120,54	148,03	4,93	17843	594	4461	0,19	22		
		м2		29,25	1,85	3526	223	119	0,01	1		
6	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	18,62343	8390,00	--	156251	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
7	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	161,4	128,23	15,94	20696	2573	7800	0,24	39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	161,4	128,23	15,94	20696	2573	7800	0,24	39
		м2		34,65	5,96	5593	962	119	0,03	5
8	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	161,4	54,68	2,10	8826	339	461	0,01	2
		м2		1,65	0,75	266	121	119	--	--
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2325	5239,08	327,33	1218	76	492	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	439	29	105	0,60	--
10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2325	41200,00	--	9579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,01758	9850,48	1162,95	173	20	118	46,60	1
		т		7357,50	108,00	129	2	90	0,53	--
12	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,01758	111158,00	--	1954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
13	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	31,53	128,23	15,94	4043	503	1524	0,24	8
		м2		34,65	5,96	1093	188	119	0,03	1
14	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	22,8	72,91	2,80	1662	64	87	0,02	--
		м2		2,20	1,00	50	23	119	0,01	--
15	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан)	22,8	793,38	30,23	18089	689	1650	0,28	6
		м2		49,50	11,32	1129	258	119	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан)								
		м2	8,73	369,67	18,33	3227	160	326	0,14	1
				24,53	6,86	214	60	119	0,03	--
17	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)								
		т	0,0020979	33697,62	304,24	71	1	73	198,00	--
				33075,00	114,75	69	--	105	0,56	--
18	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм								
		м	0,27	502,00	--	136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Теле-радиомачта (л.11)								
19	Е0109-17-4 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/								
		т	0,25524	6352,00	3229,46	1621	824	739	13,75	4
				2326,50	892,56	594	228	90	3,37	1
20	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 57х4 мм								
		м	7,326	337,00	--	2469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные								
		т	0,126432	119700,00	--	15134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-50	Детали закладные и накладные (пластина, лента стальная)								
		т	0,078408	60300,00	--	4728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Узлы кровли (л.24,25)								
23	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукан) (узел 1)								
		м2	35,7	206,16	1,98	7360	71	1017	0,14	5
				23,18	0,76	828	27	119	--	--
24	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3	0,135	22656,35	316,57	3059	43	584	22,50	3
				3487,50	119,25	471	16	120	0,58	--
25	Е0112-17-5	Укладка OSB								
		м2	7,95	74,81	6,58	595	52	362	0,22	2
				35,78	2,48	284	20	119	0,01	--
26	С11021-113	Плита OSB								
		м3	0,08109	43700,00	--	3544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	66,05496	161,83	1,24	10690	82	12082	0,97	64
		м2		153,23	0,47	10122	31	119	--	--
28	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	414,825149	72,00	--	29867	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,112065	54900,00	--	6152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	26,1	188,70	63,44	4925	1656	1944	0,18	5
		м		29,25	23,96	763	625	140	0,12	3
		Чаша водосточной воронки (л.25)								
31	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,02826	10586,23	1162,95	299	33	209	51,26	1
		т		8093,25	108,00	229	3	90	0,53	--
32	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,013764	54900,00	--	756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	2,28	443,00	--	1010	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,3024	35,70	8,70	11	3	13	0,18	--
		м2		27,00	3,29	8	1	140	0,02	--
35	С11011-701	Прокладки уплотнительные	4,32	88,00	--	380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ (л.10)								
		Тип Л								
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	124,554	146,64	9,95	18264	1239	8570	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6502	466	123	0,02	2
37	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	124,554	48,53	5,55	6045	691	6902	0,26	32
		м2		42,98	2,07	5353	258	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	3,8487186	8390,00	--	32291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	124,554	146,64	9,95	18264	1239	8570	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6502	466	123	0,02	2
40	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	124,554	110,95	3,35	13819	417	674	0,02	3
		м2		3,15	1,25	392	156	123	--	--
41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1145897	5239,08	327,33	600	38	242	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	217	14	105	0,60	--
42	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1145897	50800,00	--	5821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	124,554	663,98	4,90	82701	610	9246	0,38	48
		м2		58,50	1,85	7286	230	123	0,01	1
		Тип К								
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,161	146,64	9,95	1490	101	699	0,36	4
		м2		52,20	3,74	530	38	123	0,02	--
45	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	10,161	48,53	5,55	493	56	563	0,26	3
		м2		42,98	2,07	437	21	123	0,01	--
46	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,3139749	8390,00	--	2634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	10,161	146,64	9,95	1490	101	699	0,36	4
		м2		52,20	3,74	530	38	123	0,02	--
48	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,161	88,76	2,68	902	27	44	0,02	--
		м2		2,52	1,00	26	10	123	--	--
49	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0093481	5239,08	327,33	49	3	20	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	18	1	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0093481	50800,00	--	475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	10,161	121,68	9,38	1236	95	654	0,24	2
		м2		48,83	3,51	496	36	123	0,02	--
52	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	10,161	891,17	15,20	9055	154	2258	1,07	11
		м2		173,30	7,37	1761	75	123	0,04	--
		Тип Л1								
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	503,58	146,64	9,95	73844	5011	34649	0,36	179
		м2		52,20	3,74	26287	1883	123	0,02	9
54	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	503,58	-22,19	-0,67	-11174	-337	-545	--	-2
		м2		-0,63	-0,25	-317	-126	123	--	-1
55	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	503,58	663,98	4,90	334367	2468	37381	0,38	192
		м2		58,50	1,85	29459	932	123	0,01	5
		Тип К1								
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	39,024	146,64	9,95	5722	388	2685	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2037	146	123	0,02	1
57	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	39,024	-44,38	-1,34	-1732	-52	-84	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-49	-20	123	--	--
58	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	39,024	121,68	9,38	4748	366	2512	0,24	9
		м2		48,83	3,51	1906	137	123	0,02	1
59	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	39,024	891,17	15,20	34777	593	8672	1,07	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		173,30	7,37	6763	288	123	0,04	1
		Тип К2 (46,15 для двойного тамбура)								
60	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,651	46,34	2,62	447	25	137	0,07	1
		м2		10,51	0,99	101	10	123	--	--
61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,9651	4795,16	--	4628	--	673	3,66	4
		м3		567,00	--	547	--	123	--	--
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	9,651	146,64	9,95	1415	96	664	0,36	3
		м2		52,20	3,74	504	36	123	0,02	--
63	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,651	88,76	2,68	857	26	42	0,02	--
		м2		2,52	1,00	24	10	123	--	--
64	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	9,651	891,17	15,20	8601	147	2145	1,07	10
		м2		173,30	7,37	1673	71	123	0,04	--
		Тип К3								
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,515	146,64	9,95	662	45	311	0,36	2
		м2		52,20	3,74	236	17	123	0,02	--
66	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	4,515	48,53	5,55	219	25	250	0,26	1
		м2		42,98	2,07	194	9	123	0,01	--
67	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,1395135	8390,00	--	1171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	4,515	146,64	9,95	662	45	311	0,36	2
		м2		52,20	3,74	236	17	123	0,02	--
69	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,515	88,76	2,68	401	12	20	0,02	--
		м2		2,52	1,00	11	5	123	--	--
70	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0041538	5239,08	327,33	22	1	9	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	8	1	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0041538	50800,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	4,515	891,17	15,20	4024	69	1003	1,07	5
		м2		173,30	7,37	782	33	123	0,04	--
		Тип К4 (площадки)								
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	36,975	146,64	9,95	5422	368	2544	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1930	138	123	0,02	1
74	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36,975	-44,38	-1,34	-1641	-50	-80	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-47	-18	123	--	--
75	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	36,975	891,17	15,20	32951	562	8217	1,07	40
		м2		173,30	7,37	6408	273	123	0,04	1
		Тип К4 (ступени)								
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,493	146,64	9,95	3005	204	1410	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1070	77	123	0,02	--
77	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	20,493	891,17	15,20	18263	311	4554	1,07	22
		м2		173,30	7,37	3551	151	123	0,04	1
		Плинтусы								
78	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	190,035	135,76	0,32	25798	61	9756	0,24	45
		м		41,63	0,11	7911	21	123	--	--
79	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	646,923	123,31	0,16	79773	104	12930	0,09	58
		м		16,18	0,07	10467	45	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	0,0852	18837,97	11119,34	1605	947	1052	42,50	4
		1т		7560,00	4200,75	644	358	105	20,52	2
81	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм	0,0852	47200,00	--	4021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ (л.12,13,14)								
82	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	26,334	397,39	102,53	10465	2700	5919	0,90	24
		м2		151,65	35,67	3994	939	120	0,14	4
83	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	4,734	5850,00	--	27694	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	21,6	5470,00	--	118152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	87,84	768,90	31,85	67540	2798	21381	1,15	101
		м2		190,80	12,04	16760	1058	120	0,06	5
86	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	21,6	3640,00	--	78624	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	29,7	4010,00	--	119097	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние	13,44	3780,00	--	50803	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	23,1	4250,00	--	98175	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0115-202-1	Остекление дверей	14,34456	389,30	3,04	5584	44	2041	0,84	12
		м2		134,33	1,15	1927	16	105	0,01	--
91	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	0,66	330,85	32,08	218	21	225	1,49	1
		м2		272,25	12,13	180	8	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12064-4	Блоки дверные стальные с одновольными утепленными полотнами	0,66	11200,00	--	7392	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	12	583,00	--	6996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна, двери балконные								
		Стеклопакет двухкамерный установить по таблице л.2								
94	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)	16,194	472,81	19,00	7657	308	4351	1,30	21
		м2		217,73	6,18	3526	100	120	0,03	--
95	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	19,005	427,50	19,32	8125	367	4384	1,11	21
		м2		185,83	6,39	3532	121	120	0,03	1
96	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	33	346,04	18,87	11419	623	5656	0,82	27
		м2		136,44	6,39	4503	211	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	16,194	5501,00	--	89083	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	52,005	6288,00	--	327007	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	40,5	332,30	23,87	13458	967	5315	0,68	27
		шт		100,35	9,02	4064	365	120	0,04	2
100	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей	15,003	217,00	--	3256	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	17,28	447,28	20,21	7729	349	4604	1,29	22
		м2		215,16	6,88	3718	119	120	0,03	1
102	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	17,28	10900,00	--	188352	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,41	661,07	1,24	10848	20	3001	0,97	16
		м2		153,23	0,47	2515	8	119	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)								
		ПОТОЛКИ								
104	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	740,283	187,63	3,94	138901	2917	80528	0,55	410
		м2		102,11	1,49	75590	1103	105	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	740,283	45,35	0,32	33573	237	24594	0,20	150
		м2		31,50	0,14	23319	104	105	--	--
		СТЕНЫ								
106	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	285,663	252,23	4,07	72052	1161	40988	0,74	211
		м2		135,68	0,97	38759	277	105	0,05	15
107	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	1010,7546	147,12	3,43	148702	3467	79639	0,46	460
		м2		73,73	1,31	74523	1324	105	0,01	6
108	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	374,229	45,35	0,32	16972	120	12433	0,20	76
		м2		31,50	0,14	11788	52	105	--	--
109	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	1355,454	102,50	0,49	138939	664	71346	0,30	411
		м2		49,95	0,18	67705	244	105	--	1
110	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	206,685	142,58	2,10	29469	434	14284	0,39	81
		м2		65,03	0,79	13441	163	105	--	1
111	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	162,198	143,53	1,88	23281	305	13458	0,47	76
		м2		78,30	0,72	12700	117	105	--	1
112	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	66,456	926,55	4,62	61575	307	17839	1,52	101
		м2		254,97	3,14	16944	209	104	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)								
		м2	14,406	207,64	1,52	2991	22	1903	0,70	10
				111,38	0,56	1605	8	118	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
114	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляции плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м								
		м2	566,04	181,40	50,15	102680	28387	70480	0,61	348
				105,83	18,68	59907	10574	100	0,09	52
115	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)								
		м3	57,9948	7594,00	--	440413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								
116	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки								
		м2	570,8298	118,31	0,62	67533	354	46531	0,43	248
				68,85	0,23	39302	131	118	--	1
117	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)								
		м2	577,833	558,44	4,92	322685	2843	118263	1,15	665
				193,05	1,87	111551	1081	105	0,01	5
118	С11011-752	Сетка стеклянная								
		м2	624,05964	65,00	--	40564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)								
		м2	577,833	80,94	1,65	46770	953	9259	0,09	51
				14,63	0,63	8454	364	105	--	2
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
120	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)								
		м2	0,36	78,84	0,08	28	--	17	0,28	--
				46,60	--	17	--	100	--	--
		Лестничные ограждения (л.17)								
121	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/								
		т	0,321525	14942,25	5522,03	4804	1775	2316	39,49	13
				6682,50	1322,37	2149	425	90	4,73	2
122	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения								
		т	0,321525	111158,00	--	35740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стен (л.26)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	11,55	161,83	1,24	1869	14	2113	0,97	11
				153,23	0,47	1770	5	119	--	--
124	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм								
		кг	72,534	72,00	--	5222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)								
		1т	0,0477	18837,97	11119,34	899	530	589	42,50	2
				7560,00	4200,75	361	200	105	20,52	1
126	С11041-84	Сталь угловая 30х30								
		т	0,0477	47200,00	--	2251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
127	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме								
		м3	0,7461	11154,54	184,07	8322	137	1252	9,27	7
				1608,75	69,75	1200	52	100	0,34	--
128	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	24	146,64	9,95	3519	239	1651	0,36	9
				52,20	3,74	1253	90	123	0,02	--
129	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	24	44,38	1,34	1065	32	52	0,01	--
				1,26	0,50	30	12	123	--	--
130	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,0444	5239,08	327,33	233	15	94	11,60	1
				1890,00	123,75	84	5	105	0,60	--
131	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,0444	50800,00	--	2256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
132	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами								
		м2	40,98	167,60	50,15	6868	2055	4537	0,53	22
				92,03	18,68	3771	766	100	0,09	4
133	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125								
		м3	2,049	7594,00	--	15560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе								
		м2	28,44	3142,91	3,99	89384	113	13986	2,70	77
				467,15	1,22	13286	35	105	--	--
135	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке								
			40,98	558,44	4,92	22885	202	8387	1,15	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		193,05	1,87	7911	77	105	0,01	--
136	С11011-752	Сетка стеклянная	44,2584	65,00	--	2877	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	40,98	80,94	1,65	3317	68	657	0,09	4
		м2		14,63	0,63	600	26	105	--	--
		Люк, стремянки, слуховое окно (л.18,19)								
		Люк ЛК 1								
138	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,0882	22656,35	316,57	1998	28	382	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	308	11	120	0,58	--
139	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,0882	1862,35	14,17	164	1	33	1,88	--
		м3		303,75	5,40	27	--	120	0,03	--
140	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны	0,63	148,09	2,78	93	2	108	0,94	1
		м2		141,75	1,06	89	1	120	0,01	--
141	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,0049455	72677,00	--	359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,0225	7594,00	--	171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	С11011-819	Петли	3,6	40,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-813	Ручка	0,9	142,00	--	128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,002124	147939,10	1826,10	314	4	26	42,70	--
		т		8100,00	690,75	17	1	140	3,37	--
146	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,00792	35,70	8,70	1	--	--	0,18	--
		м2		27,00	3,29	--	--	--	0,02	--
147	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	0,198	88,00	--	17	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0110-7-5	Полоса из руберойда	0,864	89,31	0,22	77	--	14	0,08	--
		м2		13,32	0,09	12	--	120	--	--
		Стремянка СТ 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,012699	14190,56	5475,87	180	70	81	31,79	--
		т		5544,00	1552,87	70	20	90	5,46	--
150	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,012699	133700,00	--	1698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
151	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,030339	22656,35	316,57	687	10	131	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	106	4	120	0,58	--
152	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,030339	1862,35	14,17	57	--	11	1,88	--
		м3		303,75	5,40	9	--	120	0,03	--
153	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	1,188	129,31	4,32	154	5	176	0,75	1
		м2		121,50	1,64	144	2	120	0,01	--
154	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,012177	43700,00	--	532	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,1178	161,83	1,24	181	1	204	0,97	1
		м2		153,23	0,47	171	1	119	--	--
156	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	7,019784	72,00	--	505	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,027	35,70	8,70	1	--	1	0,18	--
		м2		27,00	3,29	1	--	140	0,02	--
158	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	2,7	88,00	--	238	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	С11011-819	Петли	3,6	40,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	2,79	140,86	1,61	393	4	261	0,53	1
		м2		88,65	0,61	247	2	105	--	--
		Стремянка СТ 2								
161	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,019044	14190,56	5475,87	270	104	122	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	106	30	90	5,46	--
162	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,019044	133700,00	--	2546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0000972	22656,35	316,57	2	--	--	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	--	--	--	0,58	--
		Балконные ограждения (л.20)								
164	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,981972	14942,25	5522,03	14673	5422	7075	39,49	39
		т		6682,50	1322,37	6562	1299	90	4,73	5
165	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,981972	111158,00	--	109154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	1,3518	5174,41	196,62	6995	266	492	1,79	2
		м3		272,25	74,27	368	100	105	0,36	--
167	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0984735	67553,00	--	6652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,062172	93997,62	304,24	5844	19	2167	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2056	7	105	0,56	--
		Парапетные ограждения (л.21)								
169	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,096975	14942,25	5522,03	1449	535	699	39,49	4
		т		6682,50	1322,37	648	128	90	4,73	--
170	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,096975	111158,00	--	10780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Встроенные шкафы (л. 22)								
171	Е0110-7-3	Устройство шкафа из плит древесно-стружечных	50,889	345,58	4,32	17586	220	7520	0,75	38
		м2		121,50	1,64	6183	83	120	0,01	--
172	С11011-822	Мебельный уголок	51,6	20,00	--	1032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	С11011-819	Петли	103,2	40,00	--	4128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С11011-811	Ручка	51,6	88,00	--	4541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (г/к) м2	0,75	3142,91	3,99	2357	3	369	2,70	2
				467,15	1,22	350	1	105	--	--
		Решетки (л.23)								
176	Е0109-53-2	Монтаж решеток т	0,104334	9850,48	1162,95	1028	121	701	46,60	5
				7357,50	108,00	768	11	90	0,53	--
177	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей т	0,104334	149383,00	--	15586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Зонты (л.27)								
178	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	6,036	161,83	1,24	977	7	1104	0,97	6
				153,23	0,47	925	3	119	--	--
179	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	37,90608	72,00	--	2729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
180	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм т	0,012264	59000,00	--	724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
181	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки) м2	82,5	16,36	0,05	1349	4	433	0,03	2
				5,81	0,02	479	2	90	--	--
182	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	82,5	33,16	0,04	2735	3	618	0,04	4
				8,32	--	686	--	90	--	--
		Отмостка (л.26)								
183	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	4,44	653,02	73,75	2899	327	195	0,14	1
				21,38	11,67	95	52	133	0,04	--
184	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	29,7	388,67	--	11543	--	978	0,14	4
				24,75	--	735	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4696254	87177			5156
			Тенге			860418	31443			162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4494298				
	Материалы -		Тенге			1073019				
	Всего заработная плата -		Тенге				878461			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1970388				
	Местные материалы -		Тенге			523456				
		Накладные расходы -	Тенге			955277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143292			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5776550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5721
		Сметная заработная плата -	Тенге				1021753			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			201956				
	Материалы -		Тенге			4338				
	Всего заработная плата -		Тенге				13399			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			177458				
		Накладные расходы -	Тенге			12059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12841				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			226856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				15208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6003406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5802
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036961			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция								
185	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	717	100,48	3,96	72044	2839	49275	0,30	213
		м		52,20	1,49	37427	1068	128	0,01	5
186	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	202,5	113,48	3,96	22980	802	13916	0,30	60
		м		52,20	1,49	10571	302	128	0,01	1
187	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	12	135,48	3,96	1626	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	7,5	157,48	3,96	1181	30	515	0,30	2
		м		52,20	1,49	392	11	128	0,01	--
189	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	46,5	178,48	3,96	8299	184	3196	0,30	14
		м		52,20	1,49	2427	69	128	0,01	--
190	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	3,3	178,48	3,96	589	13	227	0,30	1
		м		52,20	1,49	172	5	128	0,01	--
191	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	988,8	10,99	--	10867	--	13530	0,05	50
		м		10,69	--	10570	--	128	--	--
192	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	54,144	5222,44	35,77	282764	1937	8670	0,70	38
		1кВт		111,70	13,40	6048	726	128	0,07	4
193	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	48	28,81	--	1383	--	1424	0,12	6
		комплект		23,18	--	1112	--	128	--	--
194	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	48	100,44	--	4821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	29,7	300,44	--	8923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	6,3	456,88	--	2878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	1,8	1654,19	--	2978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	5,7	3376,81	--	19248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	6,3	4622,12	--	29119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	3,3	5502,10	--	18157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	1,2	8204,26	--	9845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	51,6	193,78	--	9999	--	7628	1,00	52
		шт		164,25	--	8475	--	90	--	--
203	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	0,9	266,57	--	240	--	179	1,00	1
		шт		220,50	--	198	--	90	--	--
204	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	3,6	15021,89	--	54079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	0,9	19377,35	--	17440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	Спрайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	48	1207,97	--	57983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
207	Спрайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	48	1159,97	--	55679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	Спрайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	48	720,87	--	34602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70,5	200,00	--	14100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	144	140,64	0,07	20251	10	16333	0,65	93
		м2		108,00	0,02	15552	3	105	--	--
211	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	141	72,96	16,85	10288	2376	6052	0,21	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	38,59	4,33	5441	611	100	0,03	4
			39,6	42,00	--	1663	--	--	--	--
213	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			42,9	46,00	--	1973	--	--	--	--
214	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			13,2	60,00	--	792	--	--	--	--
215	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			8,25	73,00	--	602	--	--	--	--
216	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			51,15	106,00	--	5422	--	--	--	--
217	С11031-544	Самоклеящаяся лента	м	--	--	--	--	--	--	--
			211,5	16,94	--	3583	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
218	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	100,48	3,96	4069	160	2783	0,30	12
			40,5	52,20	1,49	2114	60	128	0,01	--
219	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	113,48	3,96	1192	42	722	0,30	3
			10,5	52,20	1,49	548	16	128	0,01	--
220	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	10,99	--	560	--	698	0,05	3
			51	10,69	--	545	--	128	--	--
221	Спрайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	456,88	--	274	--	--	--	--
			0,6	--	--	--	--	--	--	--
222	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	28,81	--	26	--	27	0,12	--
			0,9	23,18	--	21	--	128	--	--
223	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	100,44	--	90	--	--	--	--
			0,9	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	2,448	5222,44	35,77	12785	88	392	0,70	2
		1кВт		111,70	13,40	273	33	128	0,07	--
225	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	3,9	140,64	0,07	548	--	442	0,65	3
		м2		108,00	0,02	421	--	105	--	--
227	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	51	72,96	16,85	3721	859	2189	0,21	11
		м		38,59	4,33	1968	221	100	0,03	1
228	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм	44,55	42,00	--	1871	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
229	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	11,55	46,00	--	531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
230	С11031-544	Самоклеящаяся лента	76,5	16,94	--	1296	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ1,ВЕ7,ВЕ10								
231	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	9	644,60	16,96	5801	153	2232	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
232	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,96	1169,91	13,82	15162	179	4397	1,62	21
		м2		259,88	5,18	3368	67	128	0,03	--
233	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,88	1144,51	11,11	3296	32	895	1,48	4
		м2		238,61	4,16	687	12	128	0,02	--
234	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,54	1210,51	11,11	11548	106	2965	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2276	40	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	1,5525	1163,92	8,82	1807	14	315	0,96	1
		м2		155,22	3,31	241	5	128	0,02	--
236	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	29,7	93,00	--	2762	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ3,ВЕ12								
237	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	3	979,85	16,96	2940	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
238	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,12	1169,91	13,82	7160	85	2076	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1590	32	128	0,03	--
239	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,16	1144,51	11,11	2472	24	671	1,48	3
		м2		238,61	4,16	515	9	128	0,02	--
240	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	3,48	1210,51	11,11	4213	39	1081	1,48	5
		м2		238,61	4,16	830	14	128	0,02	--
241	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,3	1174,73	9,61	3877	32	888	1,28	4
		м2		206,72	3,59	682	12	128	0,02	--
242	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12,6	93,00	--	1172	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ2,ВЕ6,ВЕ11,ВЕ13,ВЕ16								
243	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	7,5	693,85	16,96	5204	127	1860	1,12	8
		шт		186,64	7,09	1400	53	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18	1169,91	13,82	21058	249	6107	1,62	29
		м2		259,88	5,18	4678	93	128	0,03	--
245	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1144,51	11,11	5494	53	1492	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1145	20	128	0,02	--
246	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,9	1210,51	11,11	19247	177	4941	1,48	24
		м2		238,61	4,16	3794	66	128	0,02	--
247	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	2,38125	1163,92	8,82	2772	21	483	0,96	2
		м2		155,22	3,31	370	8	128	0,02	--
248	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	36	93,00	--	3348	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
249	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	9	979,85	16,96	8819	153	2232	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
250	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,42	1169,91	13,82	25060	296	7267	1,62	35
		м2		259,88	5,18	5567	111	128	0,03	1
251	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,48	1144,51	11,11	7416	72	2014	1,48	10
		м2		238,61	4,16	1546	27	128	0,02	--
252	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,2	1210,51	11,11	8716	80	2237	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1718	30	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,9	1174,73	9,61	11630	95	2665	1,28	13
		м2		206,72	3,59	2047	36	128	0,02	--
254	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	4,005	1174,73	9,61	4705	38	1078	1,28	5
		м2		206,72	3,59	828	14	128	0,02	--
255	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	54	93,00	--	5022	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	7,74	7327,30	378,22	56713	2927	28700	20,04	155
		м3		3566,25	141,75	27603	1097	100	0,69	5
257	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	7,5078	6240,00	--	46849	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
258	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,3	103,29	4,16	31	1	22	0,31	--
		м		54,81	1,56	16	--	128	0,01	--
259	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3	138,29	4,16	415	12	216	0,31	1
		м		54,81	1,56	164	5	128	0,01	--
260	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	4,5	181,29	4,16	816	19	325	0,31	1
		м		54,81	1,56	247	7	128	0,01	--
261	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2,1	629,42	14,83	1322	31	298	0,58	1
		м		105,37	5,55	221	12	128	0,03	--
262	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	15	808,36	16,79	12125	252	2461	0,69	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		121,91	6,29	1829	94	128	0,03	--
263	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	9,9	11,52	--	114	--	142	0,05	1
		м		11,22	--	111	--	128	--	--
264	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	15	11,66	--	175	--	216	0,05	1
		м		11,22	--	168	--	128	--	--
265	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	24,9	75,74	17,69	1886	441	1122	0,22	6
		м		40,52	4,55	1009	113	100	0,03	1
266	C11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	0,33	65,00	--	21	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
267	C11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	3,3	80,00	--	264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
268	C11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	4,95	119,00	--	589	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
269	C11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	2,31	158,00	--	365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
270	C11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	16,5	200,00	--	3300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
271	C11031-544	Самоклеящаяся лента	37,35	16,94	--	633	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
272	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
273	E0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	2,7	918,83	94,64	2481	256	1747	2,73	7
		1шт		470,14	35,44	1269	96	128	0,17	--
274	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	2,7	7208,73	--	19464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	0,6	16980,53	78,52	10188	47	383	2,72	2
		1шт		468,14	30,13	281	18	128	0,14	--
		Регулятор перепада давления Ду 32мм, Ру25, вода 130град.; регул. перепад 0,3-2,0бар Kvs-3,7м3/ч:								
276	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,6	201,99	--	121	--	93	1,05	1
		шт		172,46	--	103	--	90	--	--
277	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	0,3	145863,47	--	43759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	0,3	3904,80	--	1171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,3	77,71	10,43	23	3	25	0,34	--
		фланец		66,15	--	20	--	128	--	--
280	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	0,3	4799,89	--	1440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	0,6	918,83	94,64	551	57	388	2,73	2
		1шт		470,14	35,44	282	21	128	0,17	--
282	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	0,6	4684,34	--	2811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
283	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 65 мм	1,2	553,00	--	664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1,5	277,60	--	416	--	313	1,05	2
		шт		231,53	--	347	--	90	--	--
285	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	0,6	27128,29	--	16277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	0,6	4519,72	--	2712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	0,3	46770,18	--	14031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм 1шт	0,9	488,14 266,96	41,20 16,54	439 240	37 15	327 128	1,54 0,07	1 --
289	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия шт	0,9	4281,68 --	-- --	3854 --	-- --	-- --	-- --	-- --
290	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	0,3	488,14 266,96	41,20 16,54	146 80	12 5	109 128	1,54 0,07	-- --
291	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения шт	0,6	2327,95 --	-- --	1397 --	-- --	-- --	-- --	-- --
292	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	1,2	322,00 --	-- --	386 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Регулятор перепада давления Ду 20мм, Ру25, диап.40-90 град.С; регул.Kvs-3,8м3/ч:								
293	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе шт	0,6	201,99 172,46	-- --	121 103	-- --	93 90	1,05 --	1 --
294	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания шт	0,3	30310,45 --	-- --	9093 --	-- --	-- --	-- --	-- --
295	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания шт	0,3	36176,99 --	-- --	10853 --	-- --	-- --	-- --	-- --
296	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм фланец	0,3	77,71 66,15	10,43 --	23 20	3 --	25 128	0,34 --	-- --
297	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания шт	0,3	2597,28 --	-- --	779 --	-- --	-- --	-- --	-- --
298	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия шт	0,3	1153,75 --	-- --	346 --	-- --	-- --	-- --	-- --
299	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм 1шт	0,3	488,14 266,96	41,20 16,54	146 80	12 5	109 128	1,54 0,07	-- --
300	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия шт	0,3	4693,23 --	-- --	1408 --	-- --	-- --	-- --	-- --
301	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,3	488,14	41,20	146	12	109	1,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		266,96	16,54	80	5	128	0,07	--
302	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	0,3	3373,26	--	1012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,6	448,00	--	269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
304	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,3	201,99	--	61	--	47	1,05	--
		шт		172,46	--	52	--	90	--	--
305	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	0,3	31554,86	--	9466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	0,3	2759,83	123,78	828	37	895	13,39	4
		1насос		2285,06	46,35	686	14	128	0,23	--
307	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	0,3	2897,60	180,60	869	54	174	3,15	1
		шт		567,00	42,53	170	13	95	0,25	--
308	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	0,6	469,36	25,41	282	15	144	1,05	1
		шт		250,95	2,41	151	1	95	0,01	--
309	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	0,3	193684,65	--	58105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
310	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	0,3	2944,82	--	883	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	0,36	943,32	21,84	340	8	67	0,76	--
		м		137,03	8,18	49	3	128	0,04	--
312	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	0,36	11,66	--	4	--	5	0,05	--
		м		11,22	--	4	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	0,3	580,43	--	174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Регулятор температуры обратного теплоносителя Ду 25мм, Ру16, диапаз. 20-60гр.С, Kvs-2,3м3/ч:								
314	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	0,3	277,60	--	83	--	63	1,05	--
		шт		231,53	--	69	--	90	--	--
315	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	0,3	42576,85	--	12773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,6	77,71	10,43	47	6	51	0,34	--
		фланец		66,15	--	40	--	128	--	--
317	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	0,6	3655,92	--	2194	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	0,3	488,14	41,20	146	12	109	1,54	--
		1шт		266,96	16,54	80	5	128	0,07	--
319	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	0,3	1630,19	--	489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	0,6	202,00	--	121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	1,8	488,14	41,20	879	74	653	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	481	30	128	0,07	--
322	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	1,8	2967,05	--	5341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,3	554,49	1,66	166	--	135	3,15	1
		шт		500,85	--	150	--	90	--	--
324	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210	0,3	32354,85	--	9706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,9	201,99	--	182	--	140	1,05	1
		шт		172,46	--	155	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	0,6	4933,23	--	2960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	0,3	4933,23	--	1480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
328	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	2,1	300,44	--	631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	0,3	19021,81	--	5707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4,2	64,62	--	271	--	299	0,32	1
		комплект		55,62	--	234	--	128	--	--
331	С131205-5	Термометры в оправе	4,2	541,00	--	2272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2,4	960,18	1,62	2304	4	178	0,32	1
		комплект		57,94	--	139	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
333	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4,2	629,42	14,83	2644	62	596	0,58	2
		м		105,37	5,55	443	23	128	0,03	--
334	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,3	180,87	4,40	54	1	25	0,35	--
		м		62,84	1,66	19	--	128	0,01	--
335	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4,5	11,52	--	52	--	65	0,05	--
		м		11,22	--	51	--	128	--	--
336	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	102,9	443,04	12,80	45589	1317	41084	1,72	177
		м		307,13	4,80	31603	494	128	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	79,8	340,89	8,30	27203	662	25172	1,35	108
м				243,34	3,10	19418	247	128	0,02	1
338	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	4,5	311,19	5,54	1400	25	1152	1,10	5
м				197,98	2,08	891	9	128	0,01	--
339	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	10,2	414,84	6,98	4231	71	3489	1,47	15
м				264,60	2,63	2699	27	128	0,01	--
340	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	1,2	400,60	10,11	481	12	354	1,28	2
м				226,57	3,78	272	5	128	0,02	--
341	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	294,9	8,00	--	2359	--	--	--	--
шт				--	--	--	--	--	--	--
342	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	23,595	200,00	--	4719	--	--	--	--
кг				--	--	--	--	--	--	--
343	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	163,2	75,74	17,69	12360	2887	7355	0,22	36
м				40,52	4,55	6613	742	100	0,03	4
344	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	4,62	123,00	--	568	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
345	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	1,32	117,00	--	154	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
346	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	11,22	81,00	--	909	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
347	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	4,95	73,00	--	361	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	87,78	61,00	--	5355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
349	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	69,63	47,00	--	3273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
350	С11031-544	Самоклеящаяся лента	244,8	16,94	--	4147	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
351	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	13,2	300,44	--	3966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
352	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	16,8	456,88	--	7676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	12	375,99	--	4512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
354	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	36	375,99	--	13536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,3	488,14	41,20	146	12	109	1,54	--
		1шт		266,96	16,54	80	5	128	0,07	--
356	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,3	6891,00	--	2067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,6	306,00	--	184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	21	79,27	1,65	1665	35	1905	0,43	9
		1счетчик		70,88	--	1488	--	128	--	--
359	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	21	3415,04	--	71716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
360	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	12	259,55	--	3115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	9	163,55 --	-- --	1472 --	-- --	-- --	-- --	-- --
362	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	0,6	12928,35 56,70	1,65 --	7757 34	1 --	44 128	0,32 --	-- --
		Водомерный узел 1:								
363	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	0,3	79,27 70,88	1,65 --	24 21	-- --	27 128	0,43 --	-- --
364	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия шт	0,3	3704,81 --	-- --	1111 --	-- --	-- --	-- --	-- --
365	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	0,3	1517,30 --	-- --	455 --	-- --	-- --	-- --	-- --
366	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	0,3	960,18 57,94	1,62 --	288 17	-- --	22 128	0,32 --	-- --
367	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия шт	0,3	300,44 --	-- --	90 --	-- --	-- --	-- --	-- --
368	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия шт	0,9	2608,83 --	-- --	2348 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Горячее водоснабжение								
369	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	0,6	103,29 54,81	4,16 1,56	62 33	2 1	43 128	0,31 0,01	-- --
370	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	0,6	116,29 54,81	4,16 1,56	70 33	2 1	43 128	0,31 0,01	-- --
371	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	1,2	138,29 54,81	4,16 1,56	166 66	5 2	87 128	0,31 0,01	-- --
372	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	0,9	181,29 54,81	4,16 1,56	163 49	4 1	65 128	0,31 0,01	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3,3	11,52	--	38	--	47	0,05	--
		м		11,22	--	37	--	128	--	--
374	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	121,5	443,04	12,80	53830	1555	48510	1,72	209
		м		307,13	4,80	37316	583	128	0,02	3
375	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	144,9	340,89	8,30	49395	1202	45707	1,35	196
		м		243,34	3,10	35260	449	128	0,02	2
376	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	10,2	311,19	5,54	3174	57	2612	1,10	11
		м		197,98	2,08	2019	21	128	0,01	--
377	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	9,9	414,84	6,98	4107	69	3386	1,47	15
		м		264,60	2,63	2620	26	128	0,01	--
378	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	0,6	400,60	10,11	240	6	177	1,28	1
		м		226,57	3,78	136	2	128	0,02	--
379	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	34,095	200,00	--	6819	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
380	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	434,4	8,00	--	3475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляции трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	257,4	75,74	17,69	19494	4554	11600	0,22	57
		м		40,52	4,55	10430	1170	100	0,03	7
382	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	1,65	117,00	--	193	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
383	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	10,89	81,00	--	882	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	12,54	73,00	--	915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
385	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	160,71	61,00	--	9803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
386	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	97,35	47,00	--	4575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
387	С11031-544	Самоклеящаяся лента	386,1	16,94	--	6541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
388	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	24,6	300,44	--	7391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	9,6	456,88	--	4386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
390	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	0,6	663,10	--	398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
391	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	36	375,99	--	13536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	12	1572,61	7,30	18871	88	1669	0,64	8
		шт		106,31	2,36	1276	28	128	0,01	--
393	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	21	79,27	1,65	1665	35	1905	0,43	9
		1счетчик		70,88	--	1488	--	128	--	--
394	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	21	3415,04	--	71716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	3	259,55	--	779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
396	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	18	163,55	--	2944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 2:								
397	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,3	79,27	1,65	24	--	27	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	21	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	0,3	6284,31	--	1885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
399	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	0,3	999,98	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
400	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,3	960,18	1,62	288	--	22	0,32	--
		комплект		57,94	--	17	--	128	--	--
401	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	0,3	456,88	--	137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
402	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	0,6	1654,19	--	993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
403	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,3	79,27	1,65	24	--	27	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	21	--	128	--	--
404	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	0,3	3415,04	--	1025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
405	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	0,3	360,88	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
406	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,3	960,18	1,62	288	--	22	0,32	--
		комплект		57,94	--	17	--	128	--	--
407	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	0,3	300,44	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
408	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	0,6	663,10	--	398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
409	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	4,2	1509,78	11,11	6341	47	835	0,81	3
		м		151,20	4,16	635	17	128	0,02	--
410	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	1,8	93,20	--	168	--	164	0,54	1
		м2		86,94	--	156	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	78,9	146,84	0,67	11586	53	11288	0,61	48
		м		111,51	0,26	8798	21	128	--	--
412	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	109,5	155,27	1,50	17002	164	15147	0,59	64
		м		107,50	0,57	11771	62	128	--	--
413	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	106,2	82,00	--	8708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
414	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	119,7	350,00	--	41895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
415	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, панга, шпилька/	10,545	200,00	--	2109	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
416	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	71,7	8,00	--	574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
417	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	64,5	13,10	--	845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
418	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	28,2	148,11	34,70	4177	979	2732	0,46	13
		м		83,87	13,00	2365	367	100	0,06	2
419	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,51	6240,00	--	3182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
420	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	2395,68	22,61	28748	271	5734	2,05	25
		комплект		363,83	9,45	4366	113	128	0,04	1
421	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	12	1298,00	--	15576	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	12	402,05	14,59	4825	175	4572	1,64	20
		комплект		292,95	4,72	3515	57	128	0,03	--
423	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	12	1204,00	--	14448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
424	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	7145,93	41,20	85751	494	6496	2,33	28
		комплект		406,35	16,54	4876	198	128	0,07	1
425	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	12	350,00	--	4200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	12	5799,30	98,64	69592	1184	5915	2,05	25
		комплект		347,29	37,80	4167	454	128	0,18	2
427	Е0117-2-3	Установка смесителей	12	149,70	1,65	1796	20	2032	0,74	9
		шт		132,30	--	1588	--	128	--	--
428	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	12	1999,00	--	23988	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация механически загрязненных вод напорная								
429	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	1,2	80,98	8,35	97	10	110	0,39	--
		м		68,75	3,12	83	4	128	0,02	--
430	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	1,2	353,00	--	424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
431	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	0,3	147,00	--	44	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1,2	11,52	--	14	--	17	0,05	--
		м		11,22	--	13	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,3	200,00	--	60	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
434	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза	0,27	146,04	0,07	39	--	32	0,68	--
		м2		113,40	0,02	31	--	105	--	--
435	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	0,3	3302,83	123,78	991	37	895	13,39	4
		1насос		2285,06	46,35	686	14	128	0,23	--
436	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0,15 т	0,3	469,36	25,41	141	8	72	1,05	--
		шт		250,95	2,41	75	1	95	0,01	--
437	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)	0,6	14478,00	--	8687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация дождевая								
438	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	36	168,32	21,84	6059	786	6691	0,76	27
		м		137,03	8,18	4933	294	128	0,04	1
439	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	36	412,00	--	14832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
440	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	36	11,66	--	420	--	517	0,05	2
		м		11,22	--	404	--	128	--	--
441	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3,6	160,29	4,16	577	15	260	0,31	1
		м		54,81	1,56	197	6	128	0,01	--
442	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3,6	11,52	--	41	--	52	0,05	--
		м		11,22	--	40	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	0,6	625,88	0,67	376	–	86	0,61	–
		м		111,51	0,26	67	–	128	–	–
444	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	16,5	75,74	17,69	1250	292	744	0,22	4
		м		40,52	4,55	669	75	100	0,03	–
445	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	4,8	2895,00	–	13896	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
446	С11031-544	Самоклеящаяся лента	24,75	16,94	–	419	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
447	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	1,2	918,83	94,64	1103	114	777	2,73	3
		1шт		470,14	35,44	564	43	128	0,17	–
448	Спрайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	1,2	3846,14	–	4615	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
449	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2,4	689,00	–	1654	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
450	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	3,3	211,00	–	696	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
451	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	3,6	646,00	–	2326	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
452	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	5,4	321,00	–	1733	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
453	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	10,47	95,95	0,07	1005	1	696	0,39	4
		м2		63,32	0,02	663	–	105	–	–
454	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шанга, шпилька/	3	200,00	–	600	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	0,9	340,00	--	306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
456	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	1,65	2075,61	55,80	3425	92	644	1,53	3
		1соедин.		283,50	21,26	468	35	128	0,11	--
457	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,0144	253602,37	51859,24	3652	747	1576	328,34	5
		т		65913,75	19589,85	949	282	128	95,68	1
458	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	0,9	284,00	--	256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
459	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	0,3	57699,00	--	17310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
460	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	0,3	3501,55	253,05	1050	76	205	4,20	1
		шт		661,50	59,12	198	18	95	0,34	--
461	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	4,5	1412,38	19,53	6356	88	3059	4,20	19
		шт		710,85	4,73	3199	21	95	0,03	--
462	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	0,6	239,71	13,86	144	8	124	1,05	1
		шт		215,25	2,41	129	1	95	0,01	--
463	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	5,4	2288,20	--	12356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
464	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5,4	513,21	13,86	2771	75	1235	1,05	6
		шт		238,35	2,41	1287	13	95	0,01	--
465	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	0,3	1121,67	--	337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
466	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	0,3	113,63	1,68	34	1	30	1,05	--
		шт		106,05	--	32	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	12	357,40	140,70	4289	1688	2344	1,04	12
		шт		165,90	39,69	1991	476	95	0,23	3
468	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	8,4	280,90	102,90	2360	864	1265	0,80	7
		шт		128,10	30,45	1076	256	95	0,18	1
469	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	0,3	252,80	95,55	76	29	47	0,86	--
		шт		137,55	26,99	41	8	95	0,16	--
470	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	4,5	88,15	2,00	397	9	347	0,51	2
		шт		80,85	0,42	364	2	95	--	--
471	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	24	124,21	1,79	2981	43	1839	0,51	12
		шт		80,33	0,31	1928	8	95	--	--
472	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	52,5	102,06	1,68	5358	88	4478	1,05	55
		шт		89,78	--	4713	--	95	--	--
473	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	12	868,43	20,48	10421	246	5761	3,15	38
		шт		502,95	2,42	6035	29	95	0,01	--
474	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	28,5	49,29	0,21	1405	6	1296	0,30	9
		шт		47,78	0,11	1362	3	95	--	--
475	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	40,5	50,86	0,21	2060	9	1903	0,30	12
		шт		49,35	0,11	1999	4	95	--	--
476	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	170,4	65,60	0,21	11178	36	9841	0,36	61
		шт		60,69	0,11	10342	18	95	--	--
477	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	0,9	66,98	1,05	60	1	53	0,38	--
		шт		61,43	0,21	55	--	95	--	--
478	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2,7	57,53	0,95	155	3	134	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
479	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	шт	52,19	0,21	141	1	95	--	--
			0,025389	19515,10	7667,10	495	195	293	59,85	2
			т	10206,00	1942,54	259	49	95	11,27	--
480	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков	0,0036	83014,65	1410,15	299	5	28	39,90	--
			т	7654,50	446,26	28	2	95	2,59	--
481	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	90	86,36	2,94	7772	265	2927	0,18	16
			м	34,02	0,21	3062	19	95	--	--
482	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	90,45	3,26	1357	49	422	0,17	3
			м	29,30	0,31	439	5	95	--	--
483	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	1969,5	50,27	2,73	99007	5377	56973	0,18	352
			м	30,24	0,21	59558	414	95	--	2
484	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	36	60,60	4,52	2182	163	1156	0,20	7
			м	33,29	0,53	1198	19	95	--	--
485	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1779	8,87	0,11	15780	187	12954	0,05	93
			м	7,67	--	13636	--	95	--	--
486	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	60	11,05	0,11	663	6	533	0,06	4
			м	9,24	0,11	554	6	95	--	--
487	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	60	15,20	0,21	912	13	712	0,07	4
			м	12,39	0,11	743	6	95	--	--
488	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	3702	5,59	0,11	20694	389	13663	0,02	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,89	--	14382	--	95	--	--
489	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	120	11,00	0,42	1320	50	922	0,05	6
		м		7,98	0,11	958	13	95	--	--
490	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	104,4	35,49	2,84	3705	296	2645	0,16	16
		м		26,25	0,42	2741	44	95	--	--
491	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6,6	283,20	--	1869	--	1317	1,05	7
		шт		210,00	--	1386	--	95	--	--
492	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	1,8	113,38	--	204	--	89	--	--
		шт		51,98	--	94	--	95	--	--
		Обогрев водосточных труб								
493	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	0,9	9987,34	--	8989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
494	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	0,9	18655,59	--	16790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
495	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1,8	72,06	--	130	--	107	0,53	1
		шт		66,15	--	119	--	90	--	--
496	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	16,5	50,27	2,73	829	45	477	0,18	3
		м		30,24	0,21	499	3	95	--	--
497	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	16,5	8,87	0,11	146	2	120	0,05	1
		м		7,67	--	126	--	95	--	--
498	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	78	5,59	0,11	436	8	288	0,02	2
		м		3,89	--	303	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	0,9	868,43	20,48	782	18	432	3,15	3
		шт		502,95	2,42	453	2	95	0,01	--
500	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	30,6	68,72	19,01	2103	582	736	0,13	4
		м		21,32	3,99	652	122	95	0,02	1
501	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1,8	283,20	--	510	--	359	1,05	2
		шт		210,00	--	378	--	95	--	--
502	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	0,6	4720,00	--	2832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
503	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	3	20426,93	--	61281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
504	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	1,5	15548,57	--	23323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
505	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	12	4795,66	--	57548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
506	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	8,4	634,91	--	5333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
507	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	0,3	2327,99	--	698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
508	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	24	55,03	--	1321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
509	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	8,7	59,26	--	516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W шт	10,8	55,03 --	--	594 --	--	--	--	--
511	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27 шт	4,5	50,79 --	--	229 --	--	--	--	--
512	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый) шт	24	40,21 --	--	965 --	--	--	--	--
513	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249УЗ шт	40,5	35,89 --	--	1454 --	--	--	--	--
514	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251 шт	118,8	35,85 --	--	4259 --	--	--	--	--
515	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03 шт	40,5	16,93 --	--	686 --	--	--	--	--
516	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В шт	40,5	23,28 --	--	943 --	--	--	--	--
517	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В шт	12	16,93 --	--	203 --	--	--	--	--
518	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301 шт	12	1080,00 --	--	12960 --	--	--	--	--
519	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛЗ 1000шт	0,2394	16300,00 --	--	3902 --	--	--	--	--
520	С151801-137	Крышка для декоративного оформлении ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2 1000шт	0,0594	64800,00 --	--	3849 --	--	--	--	--
521	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛЗ 1000шт	0,294	24200,00 --	--	7115 --	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
522	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253 шт	40,5	37,46	--	1517	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
523	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	28,5	156,00	--	4446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
524	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	40,5	182,00	--	7371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
525	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	170,4	195,00	--	33228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
526	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	0,9	134,00	--	121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
527	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	2,7	134,00	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
528	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ шт	239,4	84,65	--	20266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
529	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200x50x3000 типа FC5020 м	11,7	485,28	--	5678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
530	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162 шт	4,5	213,27	--	960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
531	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247 шт	7,8	286,97	--	2238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
532	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524 м	11,7	441,60	--	5167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
533	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3x1,5мм2 км	0,099	44644,65	--	4420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
534	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель суловой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3x1,0мм2 км	0,0054	181250,42	--	979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
535	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	2,013	9831,00	--	19790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
536	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	3,348	16397,00	--	54897	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
537	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,18	25776,00	--	4640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
538	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	0,18	62287,00	--	11212	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Обогрев водосточных труб								
539	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30 м	30,6	11821,96	--	361752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
540	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape м	30	133,33	--	4000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
541	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 шт	0,9	1660,00	--	1494	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
542	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,072	9831,00	--	708	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
543	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,0225	16397,00	--	369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3346688	44870			3025
			Тенге			521869	12941			67
	Стоимость оборудования -		Тенге			55781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			55781				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			960593				
		Материалы -	Тенге			67466				
		Всего заработная плата -	Тенге				148087			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			735623				
		Сдача и испытание -	Тенге			7087				
		Накладные расходы -	Тенге			140194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21029			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66047				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1166834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							979
		Сметная заработная плата -	Тенге				169116			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256830				
		Материалы -	Тенге			43654				
		Всего заработная плата -	Тенге				77319			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124929				
		Сдача и испытание -	Тенге			1480				
		Накладные расходы -	Тенге			78161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11724			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20099				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							475
		Сметная заработная плата -	Тенге				89043			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2073484				
		Материалы -	Тенге			778007				
		Всего заработная плата -	Тенге				309403			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			974427				
		Местные материалы -	Тенге			63				
		Сдача и испытание -	Тенге			11759				
		Накладные расходы -	Тенге			396036				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148171				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2617691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1945
		Сметная заработная плата -	Тенге				368808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4195396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3399
		Сметная заработная плата -	Тенге				626968			
		РАЗДЕЛ 3.Слаботочные сети								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Оборудование и монтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
544	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2,7	777,15	320,25	2098	865	1466	2,10	6
		коробка		417,90	75,60	1128	204	110	0,44	1
545	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная	12,6	112,25	--	1414	--	1323	1,05	13
		шт		103,95	--	1310	--	101	--	--
546	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	0,3	3392,75	1069,95	1018	321	789	12,60	4
		шт		2137,80	253,05	641	76	110	1,47	--
547	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	0,9	2067,95	662,55	1861	596	1467	7,35	7
		шт		1325,10	156,45	1193	141	110	0,91	1
548	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	0,3	4097,10	850,50	1229	255	770	12,60	4
		шкаф		2133,60	200,55	640	60	110	1,16	--
549	Ц0108-409-8	Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	36	71,72	5,78	2582	208	1278	0,22	8
		м		36,65	0,73	1319	26	95	--	--
550	Ц0108-409-6	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	1230	50,27	2,73	61832	3358	35581	0,18	220
		м		30,24	0,21	37195	258	95	--	1
551	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	36	86,36	2,94	3109	106	1171	0,18	6
		м		34,02	0,21	1225	8	95	--	--
552	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	414	28,79	2,21	11919	913	8342	0,11	43
		м		20,69	0,53	8564	217	95	--	1
		Материалы,не учтенные ценником								
553	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	0,114	45303,13	--	5165	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
554	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	0,3	26921,32	--	8076	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
555	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Распределительный телефонный шкаф	0,3	3386,17	--	1016	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
556	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2	2,7	526,00	--	1420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
557	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	12,6	80,42	--	1013	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
558	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	0,9	2503,23	--	2253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
559	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	0,3	3784,89	--	1135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАДИОФИКАЦИЯ								
560	Ц0110-898-19	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	0,3	1019,10	364,35	306	109	193	3,15	1
		ввод		498,75	85,05	150	26	110	0,49	--
561	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	0,9	2987,96	--	2689	--	1212	6,86	6
		стойка		1223,78	--	1101	--	110	--	--
562	СЦена фирмы	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	0,9	634,91	--	571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
563	Ц0110-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	0,9	416,30	--	375	--	323	2,00	2
		шт		354,90	--	319	--	101	--	--
564	Ц0110-698-1	Прочее оборудование : коробка ответвительная на стене	52,5	96,90	--	5087	--	4465	0,53	28
		шт		94,50	--	4961	--	90	--	--
565	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	52,5	59,00	--	3098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
566	С151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	27	222,00	--	5994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
567	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Радиорозетка	27	112,25	--	3031	--	2835	1,05	28
		шт		103,95	--	2807	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	1,8	82,06	1,68	148	3	121	--	--
		шт		70,88	--	128	--	95	--	--
569	С11041-34 Изм. и доп. вып. 26	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ	0,018	73,00	--	1	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
570	Ц0108-403-3	Прокладка провода под слоем штукатурки по стенам или в бороздах	525	49,26	15,54	25859	8159	16025	0,17	88
		м		27,62	4,51	14498	2370	95	0,03	14
571	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,48	16300,00	--	7824	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
572	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,045	20800,00	--	936	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
573	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1,8	1169,95	--	2106	--	2106	6,30	11
		шт		1158,15	--	2085	--	101	--	--
574	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	0,3	845,15	--	254	--	254	4,20	1
		шт		836,85	--	251	--	101	--	--
575	СПрайс.лист ТОО"КТВ-СервисПлюс"	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	0,9	3767,03	--	3390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
576	СПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	0,9	5942,09	--	5348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
577	СПрайс.лист	Мачта телевизионная	0,3	7978,49	--	2394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
578	СПрайс.лист	Заглушка верхняя	0,9	208,00	--	187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
579	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	0,9	1085,80	--	977	--	977	5,25	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
580	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	0,9	1075,20	--	968	--	101	--	--
		шт		15649,97	--	14085	--	--	--	--
581	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	4,5	--	--	--	--	--	--	--
		шт		334,25	--	1504	--	1503	2,10	9
582	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	0,9	330,75	--	1488	--	101	--	--
		шт		1367,97	--	1231	--	--	--	--
583	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	0,9	--	--	--	--	--	--	--
		шт		1367,97	--	1231	--	--	--	--
584	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	0,9	--	--	--	--	--	--	--
		шт		1367,97	--	1231	--	--	--	--
585	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	0,9	--	--	--	--	--	--	--
		шт		1367,97	--	1231	--	--	--	--
586	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	0,9	--	--	--	--	--	--	--
		шт		1367,97	--	1231	--	--	--	--
587	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	22,5	--	--	--	--	--	--	--
		шт		112,25	--	2526	--	2362	1,05	24
588	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	31,5	103,95	--	2339	--	101	--	--
		шт		198,75	--	6261	--	6247	1,05	33
589	СПрайс.лист	Ратьем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	9	196,35	--	6185	--	101	--	--
		шт		41,78	--	376	--	--	--	--
590	СПрайс.лист	Ратьем F для кабеля RG 6U типа F-810	22,5	--	--	--	--	--	--	--
		шт		37,33	--	840	--	--	--	--
591	СПрайс.лист	Розетка NV с крышкойтипа DB 03	22,5	--	--	--	--	--	--	--
		шт		776,87	--	17480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
592	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	0,9	113,63	1,68	102	2	91	1,05	1
		шт		106,05	--	95	--	95	--	--
593	СПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F 125-24	0,9	111,11	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
594	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	495	28,79	2,21	14251	1091	9974	0,11	52
		м		20,69	0,53	10239	260	95	--	2
595	СПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	45	120,00	--	5400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
596	СПрайс.лист	Кабель абонентскиймарки RG 6U	450	59,55	--	26799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы,не учтенные ценником								
597	С151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	0,0891	16300,00	--	1452	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
				Лифт №1						
598	У214-11-11	Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	953106,05	129070,20	953106	129070	300985	1803,90	1804
		лифт		294017,85	31406,55	294018	31407	92,49	181,65	182
599	У214-11-20 К=8	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	-230920,00	-38278,80	-230920	-38279	-79517	-462,00	-462
		остановк		-75457,20	-9760,80	-75457	-9761	93,31	-58,80	-59
600	У214-11-28 К=21,55	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	-128665,35	-2443,77	-128665	-2444	-56431	-362,04	-362
		м высоты		-60257,03	-135,77	-60257	-136	93,44	-0,79	-1
601	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	Лифт SCHINDLER модель 5500AP	1	8638275,99	--	8638276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лифт №2								
602	У214-11-11	Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	953106,05	129070,20	953106	129070	300985	1803,90	1804
		лифт		294017,85	31406,55	294018	31407	92,49	181,65	182
603	У214-11-20 К=9	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	-259785,00	-43063,65	-259785	-43064	-89457	-519,75	-520
		остановк		-84889,35	-10980,90	-84889	-10981	93,31	-66,15	-66
604	У214-11-28 К=28,95	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	-172847,42	-3282,93	-172847	-3283	-75809	-486,36	-486
		м высоты		-80948,54	-182,39	-80949	-182	93,44	-1,06	-1
605	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	Лифт SCHINDLER модель 5500AP	1	7891940,20	--	7891940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17919258	187057			2378
		Стоимость оборудования -	Тенге			387312	45400			258
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			16544301				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16544301				
		Материалы -	Тенге			258273				
		Всего заработная плата -	Тенге			34135				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				103374			
		Сдача и испытание -	Тенге			108425				
		Накладные расходы -	Тенге			5510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			99661				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							50
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14949			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			21476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			379410				
		Сметная заработная плата -	Тенге							665
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				118323			
		Материалы -	Тенге			1116683				
		Всего заработная плата -	Тенге			658027				
		Сдача и испытание -	Тенге				329338			
			Тенге			21841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			301968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45295			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1503771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2171
		Сметная заработная плата -	Тенге				374633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18427482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2836
		Сметная заработная плата -	Тенге				492956			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			25962199	319103			10558
			Тенге			1769599	89783			487
	Стоимость оборудования -		Тенге			16600082				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16600082				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1218866				
	Материалы -		Тенге			101601				
	Всего заработная плата -		Тенге				251461			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			844048				
	Сдача и испытание -		Тенге			12597				
		Накладные расходы -	Тенге			239855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87523				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1546244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1644
		Сметная заработная плата -	Тенге				287439			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5867812				
	Материалы -		Тенге			1774701				
	Всего заработная плата -		Тенге				1285119			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2095317				
	Местные материалы -		Тенге			523456				
	Сдача и испытание -		Тенге			23321				
		Накладные расходы -	Тенге			1335406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				200311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7635411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8368
		Сметная заработная плата -	Тенге				1485430			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			201956				
	Материалы -		Тенге			4338				
	Всего заработная плата -		Тенге				13399			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			177458				
		Накладные расходы -	Тенге			12059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1809			