Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома с подземным автопаркингом и объектами обслуживания населения (пятно 2 севернее пр. Аль- Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы)

Общестроительные работы
Договор генерального подряда №12/2-AFDP от 27 марта 2012 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
1	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	9110	32,50	31,77	296032	289427	55241	--	36
		м3		0,66	5,59	6013	50937	97	0,02	181
2	Е0101-38-2	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)**	405	123,98	51,24	50214	20754	33773	0,48	195
		м3		72,23	13,74	29253	5564	97	0,05	19
3	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	290	402,30	--	116667	--	131834	2,68	776
		м3		402,30	--	116667	--	113	--	--
4	Е0101-17-13	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	290	32,53	30,98	9433	8983	2965	0,01	3
		м3		1,53	9,01	444	2613	97	0,03	9
5	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	12280	19,70	--	241916	--	--	--	--
		т		3,94	--	48383	--	--	--	--
6	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	7675	3,06	2,66	23514	20421	9827	--	21
		м3		0,39	0,93	2993	7138	97	--	23
7	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)**	3510	32,53	30,98	114168	108730	35882	0,01	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,53	9,01	5370	31622	97	0,03	108
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5616	19,70	--	110635	--	--	--	--
		т		3,94	--	22127	--	--	--	--
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2630	5,55	5,55	14610	14610	4601	--	--
		м3		--	1,80	--	4743	97	0,01	18
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2630	3,11	3,11	8182	8182	2577	--	--
		м3		--	1,01	--	2656	97	--	10
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2630	21,55	4,52	56666	11877	43445	0,11	284
		м3		17,03	--	44789	--	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	880	122,18	--	107518	--	121496	0,89	779
		м3		122,18	--	107518	--	113	--	--
		Фундаменты								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	220	3718,39	66,01	818046	14522	50977	1,35	297
		м3		195,75	24,93	43065	5485	105	0,12	27
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	1125	5496,02	208,34	6183019	234383	595303	2,60	2925
		м3		425,25	78,71	478406	88549	105	0,38	432
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,335	66000,00	--	22110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,75	59900,00	--	164725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	10,11	53577,00	--	541663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	7,9695	53999,00	--	430345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	31,85	52241,00	--	1663876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слои по бетону фундаментов	3250	245,44	3,82	797680	12415	148760	0,21	689
		м2		37,35	1,44	121388	4680	118	0,01	23
		Колонны								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	68	9531,55	990,15	648145	67330	144142	10,40	707
		м3		1644,75	374,04	111843	25435	105	1,83	124
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,63	53577,00	--	33754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,536	52154,00	--	80109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,638	66000,00	--	108108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,484	59900,00	--	388392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	285	8510,89	360,48	2425603	102737	471669	8,99	2562
		м3		1440,00	136,17	410400	38808	105	0,67	190
27	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,928	53577,00	--	103296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	9	55134,00	--	496206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	11,282	53999,00	--	609217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	3	225,50	17,67	677	53	538	0,91	3
		м		164,25	6,62	493	20	105	0,03	--
31	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	3	518,00	--	1554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	2,5	22690,58	355,81	56726	890	28592	75,58	189
		м3		11301,75	135,00	28254	338	100	0,66	2
		Перегородки кирпичные								
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	2	6071,95	353,46	12144	707	1509	3,60	7
		м3		585,00	133,52	1170	267	105	0,65	1
34	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00595	53410,00	--	318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0331	53999,00	--	1787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	11,994	134,31	4,19	1611	50	844	0,38	5
		м2		58,05	1,58	696	19	118	0,01	--
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17.2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	157,909	651,97	34,37	102951	5427	37615	1,21	191
		м2		189,00	12,87	29845	2032	118	0,06	10
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	500	9361,70	241,10	4680851	120550	721130	8,06	4030
		м3		1282,50	91,08	641250	45540	105	0,44	222
39	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,47	53577,00	--	78758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	8,09	53299,00	--	431189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	36,94905	53999,00	--	1995212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,5583	52154,00	--	237734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,2355	70437,87	304,24	16588	72	2421	58,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		9675,00	114,75	2278	27	105	0,56	--
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,2355	40200,00	--	9467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,5	17710,10	208,73	8855	104	4155	55,16	28
		м3		8230,50	78,75	4115	39	100	0,39	--
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
46	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	8,4	8376,65	1327,03	70364	11147	22877	12,49	105
		м3		2137,50	456,24	17955	3832	105	1,72	14
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,2356	41200,00	--	9707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3056	93997,62	304,24	28726	93	10650	198,00	61
		1т		33075,00	114,75	10108	35	105	0,56	--
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,3056	40200,00	--	12285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,632	14022,60	1941,97	8862	1227	5744	42,30	27
		т		6975,00	726,75	4408	459	118	3,55	2
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,108	53000,00	--	5724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,524	59200,00	--	31021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	59,6	245,44	3,82	14628	228	2728	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2226	86	118	0,01	--
		Монолитная лестница								
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,3	4058,05	66,01	13392	218	765	1,35	4
		м3		195,75	24,93	646	82	105	0,12	--
55	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	25,7	7828,81	360,48	201200	9264	42533	8,99	231
		м3		1440,00	136,17	37008	3500	105	0,67	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4664	53577,00	--	24988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,023	53999,00	--	55241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2057	69217,00	--	14238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-4	Установка болтов	0,0192	126994,77	680,89	2438	13	117	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	106	5	105	1,26	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	50	245,44	3,82	12272	191	2289	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1868	72	118	0,01	--
61	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	1,8062	14768,99	4022,39	26676	7265	17997	62,15	112
		т		9999,00	1071,86	18060	1936	90	3,81	7
62	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,8062	83907,00	--	151553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,24	20932,79	309,62	5024	74	740	13,80	3
		м3		2452,50	117,00	589	28	120	0,57	--
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,24	1862,35	14,17	447	3	89	1,88	--
		м3		303,75	5,40	73	1	120	0,03	--
65	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	42	624,75	5,78	26239	243	3538	0,42	18
		м2		68,63	2,16	2882	91	119	0,01	--
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0192	119700,00	--	2298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. -0,95								
67	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	16,8	9361,70	241,10	157277	4050	24230	8,06	135
		м3		1282,50	91,08	21546	1530	105	0,44	7
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	1,1571	53999,00	--	62482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2и								
69	Е0106-22-5	**Устройство монолитной лестницы**	5,25	11330,35	379,21	59484	1991	12461	13,00	68
		м3		2117,25	143,26	11116	752	105	0,70	4
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0132	53577,00	--	707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,36	53999,00	--	19440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,1179	69217,00	--	8161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			25325144	1078232			14566
			Тенге			2385352	328921			1454
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25146915				
		Материалы -	Тенге			3580591				
		Всего заработная плата -	Тенге				2694277			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7644111				
		Местные материалы -	Тенге			10201914				
		Транспортные расходы -	Тенге			352551				
		Накладные расходы -	Тенге			2778053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1389
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				416708			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1675498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29600466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17290
		Сметная заработная плата -	Тенге				3110985			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			178229				
		Материалы -	Тенге			1350				
		Всего заработная плата -	Тенге				19996			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151553				
		Накладные расходы -	Тенге			17997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11774				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			207999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				22696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29808465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17418
		Сметная заработная плата -	Тенге				3133680			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			25325144	1078232			14566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2385352	328921			1454
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25146915				
		Материалы -	Тенге			3580591				
		Всего заработная плата -	Тенге				2694277			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7644111				
		Местные материалы -	Тенге			10201914				
		Транспортные расходы -	Тенге			352551				
		Накладные расходы -	Тенге			2778053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1389
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				416708			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1675498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29600466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17290
		Сметная заработная плата -	Тенге				3110985			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			178229				
		Материалы -	Тенге			1350				
		Всего заработная плата -	Тенге				19996			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151553				
		Накладные расходы -	Тенге			17997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11774				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			207999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				22696			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			29808465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17418
		Сметная заработная плата -	Тенге				3133680			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Каркас								
73	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	428	9531,55	990,15	4079503	423784	907244	10,40	4451
		м3		1644,75	374,04	703953	160089	105	1,83	782
74	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	3,15	53577,00	--	168768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	7,68	52154,00	--	400543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,484	52154,00	--	25243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	9,072	66000,00	--	598752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	23,68	59900,00	--	1418432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,14	70437,87	304,24	80299	347	11718	58,00	66
		1т		9675,00	114,75	11030	131	105	0,56	1
80	С12041-132	Металлизация закладных деталей	1,14	40200,00	--	45828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, зоп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	589,7	10373,93	3467,42	6117508	2044740	1705560	11,15	6576
		м3		1816,27	938,26	1071053	553290	105	3,59	2117
82	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	7,83	53577,00	--	419508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	8,9274	53299,00	--	475821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,484	52154,00	--	338167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	18,141	52235,00	--	947595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	16,658	52154,00	--	868781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	1,4637	93997,62	304,24	137584	445	51009	198,00	290
		1т		33075,00	114,75	48412	168	105	0,56	1
88	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	2,37	70437,87	304,24	166938	721	24362	58,00	137
		1т		9675,00	114,75	22930	272	105	0,56	1
89	С12041-132	Металлизация закладных деталей	3,8337	40200,00	--	154115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1096,284	651,97	34,37	714739	37679	261142	1,21	1327
		м2		189,00	12,87	207198	14109	118	0,06	69
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1170,4625	4396,04	335,84	5145400	393088	1140481	4,54	5314
		м3		699,75	126,00	819031	147478	118	0,61	714
92	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	1322,6476	1001,71	372,83	1324909	493123	1144791	3,72	4920
		м3		594,00	139,50	785653	184509	118	0,68	899
93	Спрайс лист	Теплоблоки	1216,83579	6983,97	--	8498350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-250	Клей	35711,4852	16,00	--	571384	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	6,684	4794,84	2285,57	32049	15277	14164	10,29	69
		т		1737,45	617,13	11613	4125	90	2,34	16
96	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	6,26	70000,00	--	438200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,424	64059,00	--	27161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0648	119700,00	--	7757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	1300	134,31	4,19	174602	5447	91472	0,38	497
		м2		58,05	1,58	75465	2054	118	0,01	10
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,5	11089,36	367,51	16634	551	3688	13,10	20
		м3		2202,75	138,83	3304	208	105	0,68	1
101	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,066	53577,00	--	3536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,27	53999,00	--	14580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	5950	53,90	1,88	320681	11186	61892	0,04	252
		м		6,71	0,72	39925	4284	140	--	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	4850	106,91	3,26	518528	15811	102665	0,09	427
		м		13,88	1,24	67318	6014	140	0,01	29
105	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	5	8168,43	150,21	40842	751	21521	28,88	144
		м3		4248,00	56,25	21240	281	100	0,28	1
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
106	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	30	10980,04	252,79	329401	7584	83352	16,12	484
		м3		2550,60	95,49	76518	2865	105	0,47	14
107	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0072	53577,00	--	386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0261	65000,00	--	1697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0444	52241,00	--	2320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5162	65900,00	--	34018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,7171	41200,00	--	29545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2558,5	9361,70	241,10	23951913	616854	3690020	8,06	20622
		м3		1282,50	91,08	3281276	233028	105	0,44	1138
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,384	62000,00	--	23808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,566	65900,00	--	103199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	12,3722	53577,00	--	662865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	40,9194	53299,00	--	2180963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	198,426	53999,00	--	10714806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,82045	52241,00	--	42861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	26,6862	52154,00	--	1391792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,5512	70437,87	304,24	38825	168	5666	58,00	32
		1т		9675,00	114,75	5333	63	105	0,56	--
121	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,5512	40200,00	--	22158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	2,5	17710,10	208,73	44275	522	20773	55,16	138
		м3		8230,50	78,75	20576	197	100	0,39	1
		Кровля (л.37)								
123	Е0110-14-1	Установка стропил	92,34	22124,55	334,28	2042981	30867	390432	22,10	2041
		м3		3397,50	126,00	313725	11635	120	0,62	57
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,18648	149300,00	--	27841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	1,035	64059,00	--	66301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	92,34	573,75	28,11	52980	2596	14885	0,78	72
		м3		123,75	10,58	11427	977	120	0,05	5
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	16,4	20932,79	309,62	343298	5078	50568	13,80	226
		м3		2452,50	117,00	40221	1919	120	0,57	9
128	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2950	20,48	0,91	60422	2685	17771	0,03	86
		м2		4,68	0,34	13806	1003	120	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	2950	624,75	5,78	1842998	17051	248508	0,42	1233
		м2кровли		68,63	2,16	202459	6372	119	0,01	31
130	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	350	629,83	1,24	220441	434	64016	0,97	340
		м2		153,23	0,47	53631	164	119	--	1
		Лестницы								
131	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	270	11330,35	379,21	3059195	102387	640855	13,00	3510
		м3		2117,25	143,26	571658	38680	105	0,70	189
132	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,3024	69217,00	--	20931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	3,32295	53577,00	--	178034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	11,19855	53999,00	--	604711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	16,8498	52241,00	--	880250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,7776	84497,62	304,24	65705	237	27099	198,00	154
		т		33075,00	114,75	25719	89	105	0,56	--
137	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,7776	40200,00	--	31260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	29,7357	5255,26	2020,02	156269	60067	80345	15,51	461
		т		2499,75	502,43	74332	14940	90	1,79	53
139	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	29,7357	90036,00	--	2677283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	ССЦ кн.2 т.ч.т6.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	29,7357	1860,00	--	55308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	300	905,81	4,92	271743	1476	68771	1,28	384
		м2		216,45	1,87	64935	561	105	0,01	3
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел								
142	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	15,176	330,85	32,08	5021	487	5179	1,49	23
		м2		272,25	12,13	4132	184	120	0,06	1
143	С12064-4	Блоки дверные стальные с одновольными утепленными полотнами	15,176	11200,00	--	169971	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)	8,4	798,85	16,96	6710	142	1953	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1568	60	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип 1								
145	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	31,808	46,34	2,62	1474	83	450	0,07	2
		м2		10,51	0,99	334	31	123	--	--
146	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,1808	4795,16	--	15252	--	2218	3,66	12
		м3		567,00	--	1804	--	123	--	--
147	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	31,808	121,68	9,38	3870	298	2048	0,24	8
		м2		48,83	3,51	1553	112	123	0,02	1
148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	31,808	146,64	9,95	4664	316	2189	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1660	119	123	0,02	1
149	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,808	88,76	2,68	2823	85	138	0,02	1
		м2		2,52	1,00	80	32	123	--	--
		Тип 2								
150	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38,066	46,34	2,62	1764	100	538	0,07	3
		м2		10,51	0,99	400	38	123	--	--
151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,8066	4795,16	--	18253	--	2655	3,66	14
		м3		567,00	--	2158	--	123	--	--
152	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	38,066	121,68	9,38	4632	357	2451	0,24	9
		м2		48,83	3,51	1859	134	123	0,02	1
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	38,066	146,64	9,95	5582	379	2619	0,36	14
		м2		52,20	3,74	1987	142	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	38,066	88,76	2,68	3379	102	165	0,02	1
		м2		2,52	1,00	96	38	123	--	--
		Тип 3								
155	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	608,16	46,34	2,62	28182	1593	8602	0,07	41
		м2		10,51	0,99	6392	602	123	--	3
156	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	608,16	497,93	20,10	302824	12223	11817	0,06	37
		м2		9,20	5,41	5595	3290	133	0,02	12
157	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	608,16	140,68	1,15	85557	698	498	--	1
		м2		0,14	0,48	85	290	133	--	1
158	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	48,6528	1408,07	--	68507	--	31777	3,24	158
		м3		531,00	--	25835	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
159	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	118,496	172,67	2,00	20460	237	11679	0,57	67
		м2		93,60	0,27	11091	32	105	0,04	5
160	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	86,198	88,49	1,19	7628	103	5498	0,37	32
		м2		60,30	0,45	5198	39	105	--	--
161	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	161,896	28,88	0,36	4675	58	3162	0,11	18
		м2		18,46	0,14	2989	23	105	--	--
162	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	42,798	76,52	1,42	3275	61	1389	0,19	8
		м2		30,38	0,54	1300	23	105	--	--
163	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	1150,492	19,80	0,24	22775	276	16429	0,09	101
		м2		13,50	0,10	15532	115	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
164	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	180,922	145,84	3,82	26386	691	8281	0,21	38
		м2		37,35	1,44	6757	261	118	0,01	1
165	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	5,432	14044,51	185,63	76290	1008	18113	18,17	99
		м3		3264,75	69,75	17734	379	100	0,34	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			889954	19299			706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**116139**	**5942**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**889954**				
	Материалы -		Тенге			**408191**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122081**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**169971**				
	Местные материалы -		Тенге			**176354**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**81**				
		Накладные расходы -	Тенге			**139849**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20977**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**61788**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1091591**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**804**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143058**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1091591**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**804**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143058**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**87415471**	**4310254**			**54978**
			Тенге			**8759877**	**1395449**			**6198**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**84494562**				
	Материалы -		Тенге			**15577270**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10050316**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32612234**				
	Местные материалы -		Тенге			**23396215**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**81**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10990109**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5495**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1648516**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5729080**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**101213752**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66073**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11698832**			
	Стоимость металлромонтажных работ -		Тенге			**2920909**				
	Материалы -		Тенге			**27029**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**105010**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2732592**				
		Накладные расходы -	Тенге			**94509**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14176**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**180925**				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ -		Тенге			**3196343**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**646**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119186**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**104410095**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66719**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11818019			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
166	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	2992,36	3691,15	24,82	11045247	74270	2367501	3,08	9216
		м2		555,75	9,38	1663004	28068	140	0,05	137
167	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	884,8	3691,15	24,82	3265929	21961	700038	3,08	2725
		м2		555,75	9,38	491728	8299	140	0,05	41
		Дверцы доступа к счетчикам								
168	Е0169-6-3	Прорезка проемов	21	97,00	0,79	2037	17	1821	0,61	13
		шт		96,21	0,14	2020	3	90	--	--
169	Е0110-34-2	Установка дверок	21	61,59	11,86	1293	249	1231	0,29	6
		шт		44,33	4,50	931	95	120	0,02	--
170	С11011-818	Петля врезная	42	21,00	--	882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С11011-819	Задвижка	21	40,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
172	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	320,18	207,96	1,19	66583	381	10459	0,16	50
		м2		27,00	0,45	8645	144	119	--	1
173	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	753,2	455,68	1,27	343218	957	183346	1,42	1070
		м2		270,00	0,47	203364	354	90	--	2
174	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	190,68	189,45	4,72	36123	900	16487	0,40	77
		м2		70,88	1,78	13515	339	119	0,01	2
175	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	29,46006	7594,00	--	223720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	562,52	148,03	4,93	83267	2773	20818	0,19	105
		м2		29,25	1,85	16454	1041	119	0,01	5
177	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	86,90934	8390,00	--	729169	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	753,2	128,23	15,94	96583	12006	36399	0,24	183
		м2		34,65	5,96	26098	4489	119	0,03	22
179	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	753,2	54,68	2,10	41188	1582	2151	0,01	10
		м2		1,65	0,75	1243	565	119	--	--
180	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,085	5239,08	327,33	5684	355	2294	11,60	13
		1т		1890,00	123,75	2051	134	105	0,60	1
181	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,085	41200,00	--	44702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,08204	9850,48	1162,95	808	95	551	46,60	4
		т		7357,50	108,00	604	9	90	0,53	--
183	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,08204	111158,00	--	9119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
184	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	147,14	128,23	15,94	18868	2345	7111	0,24	36
		м2		34,65	5,96	5098	877	119	0,03	4
185	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	106,4	72,91	2,80	7758	298	405	0,02	2
		м2		2,20	1,00	234	106	119	0,01	1
186	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан)	106,4	793,38	30,23	84416	3216	7701	0,28	30
		м2		49,50	11,32	5267	1204	119	0,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан)	40,74	369,67	18,33	15060	747	1522	0,14	6
		м2		24,53	6,86	999	279	119	0,03	1
188	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)	0,0097902	33697,62	304,24	330	3	341	198,00	2
		т		33075,00	114,75	324	1	105	0,56	--
189	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	1,26	502,00	--	633	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы кровли								
190	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукан) (узел 1)	166,6	206,16	1,98	34346	330	4746	0,14	23
		м2		23,18	0,76	3862	127	119	--	1
191	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22656,35	316,57	14274	199	2727	22,50	14
		м3		3487,50	119,25	2197	75	120	0,58	--
192	Е0112-17-5	Укладка OSB	37,1	74,81	6,58	2775	244	1689	0,22	8
		м2		35,78	2,48	1327	92	119	0,01	--
193	С11021-113	Плита OSB	0,37842	43700,00	--	16537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	308,25648	161,83	1,24	49885	382	56381	0,97	300
		м2		153,23	0,47	47234	145	119	--	1
195	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	1935,85069	72,00	--	139381	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
196	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,52297	54900,00	--	28711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	121,8	188,70	63,44	22984	7727	9073	0,18	21
		м		29,25	23,96	3563	2918	140	0,12	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Чаша водосточной воронки								
198	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,13188	10586,23	1162,95	1396	153	973	51,26	7
		т		8093,25	108,00	1067	14	90	0,53	--
199	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,064232	54900,00	--	3526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	10,64	443,00	--	4714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	1,4112	35,70	8,70	50	12	60	0,18	--
		м2		27,00	3,29	38	5	140	0,02	--
202	С11011-701	Прокладки уплотнительные	20,16	88,00	--	1774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		Тип 4								
203	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	581,252	146,64	9,95	85234	5783	39994	0,36	207
		м2		52,20	3,74	30341	2174	123	0,02	11
204	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	581,252	48,53	5,55	28208	3226	32208	0,26	150
		м2		42,98	2,07	24982	1203	123	0,01	6
205	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	17,9606868	8390,00	--	150690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	581,252	146,64	9,95	85234	5783	39994	0,36	207
		м2		52,20	3,74	30341	2174	123	0,02	11
207	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	581,252	110,95	3,35	64489	1947	3146	0,02	13
		м2		3,15	1,25	1831	727	123	--	1
208	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5347518	5239,08	327,33	2802	175	1131	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	1011	66	105	0,60	--
209	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,5347518	50800,00	--	27165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	581,252	663,98	4,90	385940	2848	43147	0,38	222
		м2		58,50	1,85	34003	1075	123	0,01	5
		Тип 5								
211	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,418	146,64	9,95	6953	472	3263	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2475	177	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	47,418	48,53	5,55	2301	263	2628	0,26	12
		м2		42,98	2,07	2038	98	123	0,01	--
213	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	1,4652162	8390,00	--	12293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	47,418	146,64	9,95	6953	472	3263	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2475	177	123	0,02	1
215	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	47,418	88,76	2,68	4209	127	205	0,02	1
		м2		2,52	1,00	119	47	123	--	--
216	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0436246	5239,08	327,33	229	14	92	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	82	5	105	0,60	--
217	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0436246	50800,00	--	2216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	47,418	121,68	9,38	5770	445	3053	0,24	12
		м2		48,83	3,51	2315	166	123	0,02	1
219	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	47,418	891,17	15,20	42257	721	10537	1,07	51
		м2		173,30	7,37	8218	349	123	0,04	2
		Тип 6								
220	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	2350,04	146,64	9,95	344606	23383	161697	0,36	837
		м2		52,20	3,74	122672	8789	123	0,02	43
221	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2350,04	-22,19	-0,67	-52146	-1575	-2544	--	-10
		м2		-0,63	-0,25	-1481	-588	123	--	-3
222	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2350,04	663,98	4,90	1560380	11515	174445	0,38	898
		м2		58,50	1,85	137477	4348	123	0,01	21
		Тип 7								
223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	182,112	146,64	9,95	26705	1812	12530	0,36	65
		м2		52,20	3,74	9506	681	123	0,02	3
224	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	182,112	-44,38	-1,34	-8082	-244	-394	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-229	-91	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	182,112	121,68	9,38	22159	1708	11724	0,24	44
		м2		48,83	3,51	8893	639	123	0,02	3
226	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	182,112	891,17	15,20	162293	2768	40470	1,07	195
		м2		173,30	7,37	31560	1342	123	0,04	7
		Тип 8								
227	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	45,038	46,34	2,62	2087	118	637	0,07	3
		м2		10,51	0,99	473	45	123	--	--
228	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,5038	4795,16	--	21596	--	3141	3,66	16
		м3		567,00	--	2554	--	123	--	--
229	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	45,038	146,64	9,95	6604	448	3099	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2351	168	123	0,02	1
230	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,038	88,76	2,68	3998	121	195	0,02	1
		м2		2,52	1,00	113	45	123	--	--
231	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	45,038	891,17	15,20	40137	685	10009	1,07	48
		м2		173,30	7,37	7805	332	123	0,04	2
		Тип 9								
232	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,07	146,64	9,95	3090	210	1450	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1100	79	123	0,02	--
233	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	21,07	48,53	5,55	1023	117	1168	0,26	5
		м2		42,98	2,07	906	44	123	0,01	--
234	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,651063	8390,00	--	5462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	21,07	146,64	9,95	3090	210	1450	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1100	79	123	0,02	--
236	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,07	88,76	2,68	1870	56	91	0,02	--
		м2		2,52	1,00	53	21	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0193844	5239,08	327,33	102	6	41	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	37	2	105	0,60	--
238	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0193844	50800,00	--	985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	21,07	891,17	15,20	18777	320	4682	1,07	23
		м2		173,30	7,37	3651	155	123	0,04	1
		Тип 10								
240	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	172,55	146,64	9,95	25302	1717	11873	0,36	61
		м2		52,20	3,74	9007	645	123	0,02	3
241	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	172,55	-44,38	-1,34	-7658	-231	-374	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-217	-86	123	--	--
242	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	172,55	891,17	15,20	153771	2623	38345	1,07	185
		м2		173,30	7,37	29903	1272	123	0,04	6
		Тип 11								
243	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,634	146,64	9,95	14024	952	6580	0,36	34
		м2		52,20	3,74	4992	358	123	0,02	2
244	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	95,634	891,17	15,20	85226	1454	21252	1,07	102
		м2		173,30	7,37	16573	705	123	0,04	4
		Плинтусы								
245	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	886,83	135,76	0,32	120392	284	45530	0,24	209
		м		41,63	0,11	36919	98	123	--	1
246	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	3018,974	123,31	0,16	372273	483	60342	0,09	271
		м		16,18	0,07	48847	211	123	--	1
247	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	0,3976	18837,97	11119,34	7490	4421	4910	42,50	17
		1т		7560,00	4200,75	3006	1670	105	20,52	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм	0,3976	47200,00	--	18767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
249	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	122,892	397,39	102,53	48836	12600	27624	0,90	110
		м2		151,65	35,67	18637	4384	120	0,14	17
250	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	22,092	5850,00	--	129238	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
251	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	100,8	5470,00	--	551376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	409,92	768,90	31,85	315188	13056	99778	1,15	471
		м2		190,80	12,04	78213	4935	120	0,06	24
253	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	100,8	3640,00	--	366912	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
254	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	138,6	4010,00	--	555786	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
255	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние	62,72	3780,00	--	237082	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
256	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	107,8	4250,00	--	458150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0115-202-1	Остекление дверей	66,94128	389,30	3,04	26060	204	9523	0,84	56
		м2		134,33	1,15	8992	77	105	0,01	--
258	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,08	330,85	32,08	1019	99	1051	1,49	5
		м2		272,25	12,13	839	37	120	0,06	--
259	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	3,08	11200,00	--	34496	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
260	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	56	583,00	--	32648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна, двери балконные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)	75,572	472,81	19,00	35731	1436	20306	1,30	98
		м2		217,73	6,18	16454	467	120	0,03	2
262	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	88,69	427,50	19,32	37915	1714	20458	1,11	99
		м2		185,83	6,39	16481	567	120	0,03	3
263	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	154	346,04	18,87	53290	2906	26395	0,82	126
		м2		136,44	6,39	21012	984	120	0,03	5
264	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	75,572	5501,00	--	415722	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
265	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	242,69	6288,00	--	1526035	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	189	332,30	23,87	62805	4511	24805	0,68	128
		шт		100,35	9,02	18966	1705	120	0,04	8
267	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей	70,014	217,00	--	15193	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	80,64	447,28	20,21	36069	1630	21486	1,29	104
		м2		215,16	6,88	17351	555	120	0,03	3
269	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	80,64	10900,00	--	878976	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	76,58	661,07	1,24	50625	95	14007	0,97	74
		м2		153,23	0,47	11734	36	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			26180227	245091			19139
			Тенге			3327350	92535			442
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26168903				
	Материалы -		Тенге			15438264				
	Всего заработная плата -		Тенге				3418191			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6613781				
	Местные материалы -		Тенге			546337				
		Накладные расходы -	Тенге			4494741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				674211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1839819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32503463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21817
		Сметная заработная плата -	Тенге				4092402			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11324				
	Материалы -		Тенге			285				
	Всего заработная плата -		Тенге				1694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9119				
		Накладные расходы -	Тенге			1525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			771				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1923			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			32517082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21829
		Сметная заработная плата -	Тенге				4094325			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**138920842**	**5633577**			**88683**
			Тенге			**14472579**	**1816906**			**8094**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135810381				
	Материалы -		Тенге			34596125				
	Всего заработная плата -		Тенге				16162784			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46870126				
	Местные материалы -		Тенге			34144466				
	Транспортные расходы -		Тенге			352551				
	Сдача и испытание -		Тенге			81				
		Накладные расходы -	Тенге			18262903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2739435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9244397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163317681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105180
		Сметная заработная плата -	Тенге				18902219			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3110462				
	Материалы -		Тенге			28664				
	Всего заработная плата -		Тенге				126700			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2893264				
		Накладные расходы -	Тенге			114030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17105			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193470				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3417961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							786
		Сметная заработная плата -	Тенге				143805			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			166735642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105966
		Сметная заработная плата -	Тенге				19046024			
	Итого СМР		**Тенге**			166 735 642				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			3 868 267				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			170 603 909				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774)		**Тенге**			356 176 605				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			7 123 532				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			363 300 137				
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**			43 596 016				
	Всего с НДС		**Тенге**			406 896 153				

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____