Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома с подземным автопарингом и объектами обслуживания населения (пятно 2 севернее пр. Аль- Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы)
Общестроительные работы
Договор генерального подряда №12/2-AFDP от 27 марта 2012 года

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурный раздел								
1	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	23,306	330,85	32,08	7711	748	7953	1,49	35
		м2		272,25	12,13	6345	283	120	0,06	1
2	C12064-4	Блоки дверные стальные с одинольными утепленными полотнами	23,306	11200,00	--	261027	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)	12,9	798,85	16,96	10305	219	2999	1,12	14
		шт		186,64	7,09	2408	91	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип 1								
4	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	48,848	46,34	2,62	2264	128	691	0,07	3
		м2		10,51	0,99	513	48	123	--	--
5	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,8848	4795,16	--	23423	--	3407	3,66	18
		м3		567,00	--	2770	--	123	--	--
6	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	48,848	121,68	9,38	5944	458	3145	0,24	12
		м2		48,83	3,51	2385	171	123	0,02	1
7	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	48,848	146,64	9,95	7163	486	3361	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2550	183	123	0,02	1
8	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	48,848	88,76	2,68	4336	131	211	0,02	1
		м2		2,52	1,00	123	49	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 2								
9	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	58,4585	46,34	2,62	2709	153	827	0,07	4
		м2		10,51	0,99	614	58	123	–	–
10	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,84585	4795,16	–	28032	–	4077	3,66	21
		м3		567,00	–	3315	–	123	–	–
11	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	58,4585	121,68	9,38	7113	548	3763	0,24	14
		м2		48,83	3,51	2855	205	123	0,02	1
12	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	58,4585	146,64	9,95	8572	582	4022	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3052	219	123	0,02	1
13	E0111-11-2 K=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,4585	88,76	2,68	5189	157	253	0,02	1
		м2		2,52	1,00	147	58	123	–	–
		Тип 3								
14	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	933,96	46,34	2,62	43280	2447	13211	0,07	64
		м2		10,51	0,99	9816	925	123	–	4
15	E0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	933,96	497,93	20,10	465051	18771	18148	0,06	56
		м2		9,20	5,41	8592	5053	133	0,02	18
16	E0127-49-5 K=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слои по табл. 49-4	933,96	140,68	1,15	131391	1072	766	–	1
		м2		0,14	0,48	131	445	133	–	2
17	E0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	74,7168	1408,07	–	105206	–	48800	3,24	242
		м3		531,00	–	39675	–	123	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
18	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	253,92	172,67	2,00	43844	509	25027	0,57	144
		м2		93,60	0,27	23767	69	105	0,04	11
19	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	184,71	88,49	1,19	16345	220	11782	0,37	68
		м2		60,30	0,45	11138	83	105	–	–
20	E0115-151-1 K=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	346,92	28,88	0,36	10018	125	6775	0,11	40
		м2		18,46	0,14	6404	49	105	–	–
21	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	91,71	76,52	1,42	7018	130	2977	0,19	18
		м2		30,38	0,54	2786	50	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу в бетону за 2 раза	2465,34	19,80	0,24	48804	592	35205	0,09	217
		м2		13,50	0,10	33282	247	105	–	–
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	387,69	145,84	3,82	56541	1481	17745	0,21	82
		м2		37,35	1,44	14480	558	118	0,01	3
24	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	11,64	14044,51	185,63	163478	2161	38814	18,17	211
		м3		3264,75	69,75	38002	812	100	0,34	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1464762	31116			1305
			Тенге			215149	9654			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1464762				
	Материалы -		Тенге			680648				
	Всего заработная плата -		Тенге				224804			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261027				
	Местные материалы -		Тенге			276822				
	Сдача и испытание -		Тенге			125				
		Накладные расходы -	Тенге			253960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38094			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1821846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1481
		Сметная заработная плата -	Тенге				262898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1821846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1481
		Сметная заработная плата -	Тенге				262898			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	6412,2	3691,15	24,82	23668386	159151	5073217	3,08	19750
		м2		555,75	9,38	3563580	60146	140	0,05	294
26	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	1896	3691,15	24,82	6998419	47059	1500081	3,08	5840
		м2		555,75	9,38	1053702	17784	140	0,05	87
		Дверцы доступа к счетчикам								
27	Е0169-6-3	Прорезка проемов	45	97,00	0,79	4365	36	3902	0,61	28
		шт		96,21	0,14	4329	6	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0110-34-2	Установка дверок	45	61,59	11,86	2772	534	2637	0,29	13
		шт		44,33	4,50	1995	203	120	0,02	1
29	С11011-818	Петля врезная	90	21,00	–	1890	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	С11011-819	Задвижка	45	40,00	–	1800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		КРОВЛЯ								
31	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	686,1	207,96	1,19	142678	816	22412	0,16	106
		м2		27,00	0,45	18525	309	119	–	2
32	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	1614	455,68	1,27	735468	2050	392885	1,42	2292
		м2		270,00	0,47	435780	759	90	–	4
33	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	408,6	189,45	4,72	77407	1929	35330	0,40	165
		м2		70,88	1,78	28962	727	119	0,01	4
34	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	63,1287	7594,00	–	479399	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	1205,4	148,03	4,93	178429	5943	44611	0,19	224
		м2		29,25	1,85	35258	2230	119	0,01	11
36	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	186,2343	8390,00	–	1562506	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	1614	128,23	15,94	206964	25727	77998	0,24	392
		м2		34,65	5,96	55925	9619	119	0,03	47
38	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	1614	54,68	2,10	88259	3389	4610	0,01	22
		м2		1,65	0,75	2663	1211	119	–	–
39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,325	5239,08	327,33	12181	761	4916	11,60	27
		1т		1890,00	123,75	4394	288	105	0,60	1
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	2,325	41200,00	–	95790	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0109-53-2	Монтаж решетки (60шт для III района)	0,1758	9850,48	1162,95	1732	204	1181	46,60	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7357,50	108,00	1293	19	90	0,53	–
42	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,1758	111158,00	–	19542	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
43	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	315,3	128,23	15,94	40431	5026	15237	0,24	77
		м2		34,65	5,96	10925	1879	119	0,03	9
44	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	228	72,91	2,80	16624	638	868	0,02	4
		м2		2,20	1,00	502	228	119	0,01	1
45	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукав)	228	793,38	30,23	180890	6892	16502	0,28	65
		м2		49,50	11,32	11286	2581	119	0,06	13
46	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукав)	87,3	369,67	18,33	32272	1600	3261	0,14	12
		м2		24,53	6,86	2141	599	119	0,03	3
47	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)	0,020979	33697,62	304,24	707	6	731	198,00	4
		т		33075,00	114,75	694	2	105	0,56	–
48	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	2,7	502,00	–	1355	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Узлы кровли								
49	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1)	357	206,16	1,98	73599	707	10170	0,14	50
		м2		23,18	0,76	8275	271	119	–	1
50	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,35	22656,35	316,57	30586	427	5843	22,50	30
		м3		3487,50	119,25	4708	161	120	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0112-17-5	Укладка OSB	79,5	74,81	6,58	5947	523	3620	0,22	17
		м2		35,78	2,48	2845	197	119	0,01	1
52	С11021-113	Плита OSB	0,8109	43700,00	–	35436	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	660,5496	161,83	1,24	106897	819	120817	0,97	642
		м2		153,23	0,47	101216	310	119	–	2
54	С11011-866 Изм. в доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	4148,25149	72,00	–	298674	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
55	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	1,12065	54900,00	–	61524	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	261	188,70	63,44	49251	16558	19443	0,18	46
		м		29,25	23,96	7634	6254	140	0,12	31
		Чаша водосточной воронки								
57	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2826	10586,23	1162,95	2992	329	2086	51,26	14
		т		8093,25	108,00	2287	31	90	0,53	–
58	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,13764	54900,00	–	7556	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
59	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	22,8	443,00	–	10100	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	3,024	35,70	8,70	108	26	128	0,18	1
		м2		27,00	3,29	82	10	140	0,02	–
61	С11011-701	Прокладки уплотнительные	43,2	88,00	–	3802	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ								
		Тип 4								
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1245,54	146,64	9,95	182644	12393	85701	0,36	443
		м2		52,20	3,74	65017	4658	123	0,02	23
63	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	1245,54	48,53	5,55	60446	6913	69017	0,26	321
		м2		42,98	2,07	53533	2578	123	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	38,487186	8390,00	–	322907	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	1245,54	146,64	9,95	182644	12393	85701	0,36	443
		м2		52,20	3,74	65017	4658	123	0,02	23
66	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1245,54	110,95	3,35	138190	4173	6741	0,02	27
		м2		3,15	1,25	3923	1557	123	–	1
67	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,1458968	5239,08	327,33	6003	375	2423	11,60	13
		1т		1890,00	123,75	2166	142	105	0,60	1
68	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм	1,1458968	50800,00	–	58212	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
69	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1245,54	663,98	4,90	827014	6103	92457	0,38	476
		м2		58,50	1,85	72864	2304	123	0,01	11
		Тип 5								
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	101,61	146,64	9,95	14900	1011	6991	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5304	380	123	0,02	2
71	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	101,61	48,53	5,55	4931	564	5630	0,26	26
		м2		42,98	2,07	4367	210	123	0,01	1
72	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	3,139749	8390,00	–	26342	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	101,61	146,64	9,95	14900	1011	6991	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5304	380	123	0,02	2
74	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	101,61	88,76	2,68	9019	272	440	0,02	2
		м2		2,52	1,00	256	102	123	–	–
75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0934812	5239,08	327,33	490	31	198	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	177	12	105	0,60	–
76	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм	0,0934812	50800,00	–	4749	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	101,61	121,68	9,38	12364	953	6541	0,24	25
		м2		48,83	3,51	4962	357	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК к 07.03.2007	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси м2	101,61	891,17	15,20	90552	1544	22580	1,07	109
				173,30	7,37	17609	749	123	0,04	4
		Тип 6								
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм) м2	5035,8	146,64	9,95	738442	50106	346494	0,36	1793
				52,20	3,74	262869	18834	123	0,02	92
80	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	5035,8	-22,19	-0,67	-111742	-3374	-5481	–	-22
				-0,63	-0,25	-3173	-1259	123	–	-6
81	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	5035,8	663,98	4,90	3343670	24675	373810	0,38	1924
				58,50	1,85	294594	9316	123	0,01	45
		Тип 7								
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм) м2	390,24	146,64	9,95	57224	3883	26851	0,36	139
				52,20	3,74	20371	1459	123	0,02	7
83	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	390,24	-44,38	-1,34	-17319	-523	-845	-0,01	-3
				-1,26	-0,50	-492	-195	123	–	-1
84	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	390,24	121,68	9,38	47484	3660	25123	0,24	95
				48,83	3,51	19055	1370	123	0,02	7
85	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК к 07.03.2007	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси м2	390,24	891,17	15,20	347770	5932	86721	1,07	418
				173,30	7,37	67629	2876	123	0,04	14
		Тип 8								
86	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	96,51	46,34	2,62	4472	253	1365	0,07	7
				10,51	0,99	1014	96	123	–	–
87	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбованием подстилающих слоев бетонных м3	9,651	4795,16	–	46278	–	6731	3,66	35
				567,00	–	5472	–	123	–	–
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм) м2	96,51	146,64	9,95	14152	960	6640	0,36	34
				52,20	3,74	5038	361	123	0,02	2
89	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	96,51	88,76	2,68	8566	259	418	0,02	2
				2,52	1,00	243	97	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	96,51	891,17	15,20	86007	1467	21447	1,07	103
		м2		173,30	7,37	16725	711	123	0,04	4
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛКИ								
91	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	1233,805	187,63	3,94	231501	4861	134213	0,55	683
		м2		102,11	1,49	125984	1838	105	0,01	9
92	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	1233,805	45,35	0,32	55954	395	40989	0,20	249
		м2		31,50	0,14	38865	173	105	--	1
		СТЕНЫ								
93	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным растворам по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	476,105	252,23	4,07	120086	1936	68313	0,74	352
		м2		135,68	0,97	64598	462	105	0,05	25
94	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	1684,591	147,12	3,43	247837	5778	132732	0,46	767
		м2		73,73	1,31	124205	2207	105	0,01	11
95	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	623,715	45,35	0,32	28286	200	20721	0,20	126
		м2		31,50	0,14	19647	87	105	--	--
96	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-05-2002	Оклейка стен обоями простыми в средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	2259,09	102,50	0,49	231566	1107	118911	0,30	685
		м2		49,95	0,18	112842	407	105	--	2
97	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	344,475	142,58	2,10	49115	723	23807	0,39	134
		м2		65,03	0,79	22401	272	105	--	1
98	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	270,33	143,53	1,88	38801	508	22430	0,47	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		78,30	0,72	21167	195	105	–	1
99	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	110,76	926,55	4,62	102625	512	29732	1,52	168
		м2		254,97	3,14	28240	348	104	0,02	2
100	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	24,01	207,64	1,52	4986	36	3171	0,70	17
		м2		111,38	0,56	2674	13	118	–	–
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
101	Е0126-12-2 т.ч. п-1,13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	943,4	181,40	50,15	171133	47312	117467	0,61	579
		м2		105,83	18,68	99844	17623	100	0,09	87
102	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	96,658	7594,00	–	734021	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Отделка фасада								
103	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	951,383	118,31	0,62	112555	590	77551	0,43	413
		м2		68,85	0,23	65503	219	118	–	1
104	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	963,055	558,44	4,92	537808	4738	197105	1,15	1108
		м2		193,05	1,87	185918	1801	105	0,01	9
105	С11011-752	Сетка стеклянная	1040,0994	65,00	–	67606	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
106	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	963,055	80,94	1,65	77950	1589	15431	0,09	85
		м2		14,63	0,63	14089	607	105	–	3
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
107	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (пароизол л.8 п.8)	0,6	78,84	0,08	47	–	28	0,28	–
		м2		46,60	–	28	–	100	–	–
		Лестничные ограждения (л.17)								
108	Е0109-30-1 т.ч. п-1,16, п-3,2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,535875	14942,25	5522,03	8007	2959	3861	39,49	21
		т		6682,50	1322,37	3581	709	90	4,73	3
109	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,535875	111158,00	–	59567	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узлы стен (л.26)								
110	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	19,25	161,83 153,23	1,24 0,47	3115 2950	24 9	3521 119	0,97 --	19 --
111	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	120,89	72,00 --	-- --	8704 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10) т	0,0795	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	1498 601	884 334	982 105	42,50 20,52	3 2
113	С11041-84	Сталь угловая 30х30 т	0,0795	47200,00 --	-- --	3752 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме м3	1,2435	11154,54 1608,75	184,07 69,75	13871 2000	229 87	2087 100	9,27 0,34	12 --
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	40	146,64 52,20	9,95 3,74	5866 2088	398 150	2752 123	0,36 0,02	14 1
116	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	40	44,38 1,26	1,34 0,50	1775 50	54 20	87 123	0,01 --	-- --
117	Е0106-11-10	Армирование подготовленных слоев и набетонок т	0,074	5239,08 1890,00	327,33 123,75	388 140	24 9	156 105	11,60 0,60	1 --
118	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм т	0,074	50800,00 --	-- --	3759 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами м2	68,3	167,60 92,03	50,15 18,68	11447 6286	3425 1276	7561 100	0,53 0,09	36 6
120	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	3,415	7594,00 --	-- --	25934 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	47,4	3142,91 467,15	3,99 1,22	148974 22143	189 58	23311 105	2,70 --	128 --
122	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке м2	68,3	558,44 193,05	4,92 1,87	38141 13185	336 128	13979 105	1,15 0,01	79 1
123	С11011-752	Сетка стеклянная	73,764	65,00	--	4795	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	68,3	80,94	1,65	5528	113	1094	0,09	6
		м2		14,63	0,63	999	43	105	--	--
		Люк, стремянка, слуховое окно								
125	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,147	22656,35	316,57	3330	47	636	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	513	18	120	0,58	--
126	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,147	1862,35	14,17	274	2	55	1,88	--
		м3		303,75	5,40	45	1	120	0,03	--
127	Е0110-28-8	Обшивка люка кровельной сталью оцинкованной по минералите с одной стороны	1,05	148,09	2,78	155	3	180	0,94	1
		м2		141,75	1,06	149	1	120	0,01	--
128	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,0082425	72677,00	--	599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,0375	7594,00	--	285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С11011-819	Петли	6	40,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С11011-813	Ручка	3	142,00	--	426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,00354	147939,10	1826,10	524	6	44	42,70	--
		т		8100,00	690,75	29	2	140	3,37	--
133	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,0132	35,70	8,70	1	--	1	0,18	--
		м2		27,00	3,29	--	--	140	0,02	--
134	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	0,33	88,00	--	29	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0110-7-5	Полоса из рубероида	1,44	89,31	0,22	129	--	23	0,08	--
		м2		13,32	0,09	19	--	120	--	--
		Стремянка СТ								
136	Е0109-29-1 т.ч. п-1,16, п-3,2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,021165	14190,56	5478,87	300	116	135	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	117	33	90	5,46	--
137	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,021165	133700,00	--	2830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
138	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,050565	22656,35	316,57	1146	16	219	22,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3487,50	119,25	176	6	120	0,58	–
139	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,050565	1862,35	14,17	94	1	19	1,88	–
		м3		383,75	5,40	15	–	120	0,03	–
140	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	1,98	129,31	4,32	256	9	293	0,75	1
		м2		121,50	1,64	241	3	120	0,01	–
141	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,020295	43700,00	–	887	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
142	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,863	161,83	1,24	301	2	341	0,97	2
		м2		153,23	0,47	285	1	119	–	–
143	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	11,69964	72,00	–	842	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
144	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,045	35,70	8,70	2	–	2	0,18	–
		м2		27,00	3,29	1	–	140	0,02	–
145	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	4,5	88,00	–	396	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
146	С11011-819	Петля	6	40,00	–	240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
147	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером насыщенным разбеленным деревянных стен (СО 1)	4,65	140,86	1,61	655	7	436	0,53	2
		м2		88,65	0,61	412	3	105	–	–
		Стремянка СТ 2								
148	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,03174	14190,56	5475,87	450	174	203	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	176	49	90	5,46	–
149	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,03174	133700,00	–	4244	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
150	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,000162	22656,35	316,57	4	–	1	22,50	–
		м3		3487,50	119,25	1	–	120	0,58	–
		Балконные ограждения								
151	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	1,63662	14942,25	5522,03	24455	9037	11791	39,49	65
		т		6682,50	1322,37	10937	2164	90	4,73	8
152	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	1,63662	111158,00	–	181923	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
153	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	2,253	5174,41	196,62	11658	443	820	1,79	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		272,25	74,27	613	167	105	0,36	1
154	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм	0,1641225	67553,00	–	11087	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
155	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,10362	93997,62	304,24	9740	32	3611	198,00	21
		1т		33075,00	114,75	3427	12	105	0,56	–
		Парапетные ограждения								
156	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,161625	14942,25	5522,03	2415	892	1164	39,49	6
		т		6682,50	1322,37	1080	214	90	4,73	1
157	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,161625	111158,00	–	17966	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Решетки								
158	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,17389	9850,48	1162,95	1713	202	1168	46,60	8
		т		7357,50	108,00	1279	19	90	0,53	–
159	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,17389	149383,00	–	25976	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Зонты								
160	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,06	161,83	1,24	1628	12	1840	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1541	5	119	–	–
161	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	63,1768	72,00	–	4549	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
162	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,02044	59000,00	–	1206	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
163	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	137,5	16,36	0,05	2249	7	721	0,03	4
		м2		5,81	0,02	799	3	90	–	–
164	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	137,5	33,16	0,04	4559	6	1030	0,04	6
		м2		8,32	–	1144	–	90	–	–
		Отмостка								
165	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	7,4	653,02	73,75	4832	546	325	0,14	1
		м3		21,38	11,67	158	86	133	0,04	–
166	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	49,5	388,67	–	19239	–	1629	0,14	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	–	1225	–	133	–	–
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция								
167	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2724,6	100,48	3,96	273768	10789	187243	0,30	809
		м		52,20	1,49	142224	4060	128	0,01	20
168	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	769,5	113,48	3,96	87323	3047	52883	0,30	229
		м		52,20	1,49	40168	1147	128	0,01	6
169	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	45,6	135,48	3,96	6178	181	3134	0,30	14
		м		52,20	1,49	2380	68	128	0,01	–
170	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	28,5	157,48	3,96	4488	113	1959	0,30	8
		м		52,20	1,49	1488	42	128	0,01	–
171	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	176,7	178,48	3,96	31537	700	12143	0,30	52
		м		52,20	1,49	9224	263	128	0,01	1
172	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	12,54	178,48	3,96	2238	50	862	0,30	4
		м		52,20	1,49	655	19	128	0,01	–
173	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3757,44	10,99	–	41294	–	51414	0,05	188
		м		10,69	–	40167	–	128	–	–
174	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	205,7472	5222,44	35,77	1074503	7360	32947	0,70	145
		1кВт		111,70	13,40	22983	2757	128	0,07	13
175	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	182,4	28,81	–	5254	–	5411	0,12	23
		комплект		23,18	–	4227	–	128	–	–
176	Справс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	182,4	100,44	–	18321	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
177	Справс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	112,86	300,44	–	33907	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
178	Справс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	23,94	456,88	–	10938	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
179	Справс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	6,84	1654,19	–	11315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
180	Справс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	21,66	3376,81	–	73142	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Сирайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	23,94	4622,12	--	110654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Сирайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	12,54	5502,10	--	68996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Сирайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	4,56	8204,26	--	37411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	196,08	193,78	--	37996	--	28986	1,00	196
		шт		164,25	--	32206	--	90	--	--
185	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	3,42	266,57	--	912	--	679	1,00	3
		шт		220,50	--	754	--	90	--	--
186	Сирайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	13,68	15021,89	--	205499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Сирайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	3,42	19377,35	--	66271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Сирайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	182,4	1207,97	--	220334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
189	Сирайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	182,4	1159,97	--	211579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Сирайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	182,4	720,87	--	131487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	267,9	200,00	--	53580	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	547,2	140,64	0,07	76955	38	62064	0,65	353
		м2		108,00	0,02	59098	11	105	--	--
193	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	535,8	72,96	16,85	39094	9028	22997	0,21	113
		м		38,59	4,33	20677	2320	100	0,03	13
194	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Du 15 мм	150,48	42,00	--	6320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 20 мм м	163,02	46,00 –	– –	7499 –	– –	– –	– –	– –
196	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 25 мм м	50,16	60,00 –	– –	3010 –	– –	– –	– –	– –
197	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм м	31,35	73,00 –	– –	2289 –	– –	– –	– –	– –
198	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 42 мм м	194,37	106,00 –	– –	20603 –	– –	– –	– –	– –
199	С11031-544	Самоклеящаяся лента м	803,7	16,94 –	– –	13615 –	– –	– –	– –	– –
		Лестничная клетка								
200	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	153,9	100,48 52,20	3,96 1,49	15464 8034	609 229	10577 128	0,30 0,01	46 1
201	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	39,9	113,48 52,20	3,96 1,49	4528 2083	158 59	2742 128	0,30 0,01	12 –
202	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм м	193,8	10,99 10,69	– –	2130 2072	– –	2652 128	0,05 –	10 –
203	Сирайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия шт	2,28	456,88 –	– –	1042 –	– –	– –	– –	– –
204	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных компл.кт	3,42	28,81 23,18	– –	99 79	– –	101 128	0,12 –	– –
205	Сирайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия шт	3,42	100,44 –	– –	344 –	– –	– –	– –	– –
206	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	9,3024	5222,44 111,70	35,77 13,40	48581 1039	333 125	1490 128	0,70 0,07	7 1
207	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	11,4	200,00 –	– –	2280 –	– –	– –	– –	– –
208	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза м2	14,82	140,64 108,00	0,07 0,02	2084 1601	1 –	1681 105	0,65 –	10 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	193,8	72,96	16,85	14140	3266	8318	0,21	41
				38,59	4,33	7479	839	100	0,03	5
210	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn15 мм м	169,29	42,00	–	7110	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
211	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 20 мм м	43,89	46,00	–	2019	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
212	С11031-544	Самоклеящаяся лента м	290,7	16,94	–	4924	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
213	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150) шт	34,2	644,60	16,96	22045	580	8481	1,12	38
				186,64	7,09	6383	242	128	0,03	1
214	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	49,248	1169,91	13,82	57616	681	16708	1,62	80
				259,88	5,18	12798	255	128	0,03	1
215	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	10,944	1144,51	11,11	12526	122	3401	1,48	16
				238,61	4,16	2611	46	128	0,02	–
216	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	36,253	1210,51	11,11	43883	403	11265	1,48	54
				238,61	4,16	8650	151	128	0,02	1
217	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб) м2	5,8995	1163,92	8,82	6867	52	1197	0,96	6
				155,22	3,31	916	20	128	0,02	–
218	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	112,86	93,00	–	10496	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
219	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300) шт	11,4	979,85	16,96	11170	193	2827	1,12	13
				186,64	7,09	2128	81	128	0,03	–
220	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	23,256	1169,91	13,82	27207	321	7890	1,62	38
				259,88	5,18	6044	120	128	0,03	1
221	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,208	1144,51	11,11	9394	91	2551	1,48	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		238,61	4,16	1959	34	128	0,02	–
222	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	13,224	1210,51	11,11	16008	147	4109	1,48	20
		м2		238,61	4,16	3155	55	128	0,02	–
223	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,54	1174,73	9,61	14731	120	3376	1,28	16
		м2		206,72	3,59	2592	45	128	0,02	–
224	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	47,88	93,00	–	4453	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ4,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ16								
225	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	28,5	693,85	16,96	19775	483	7067	1,12	32
		шт		186,64	7,09	5319	202	128	0,03	1
226	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	68,4	1169,91	13,82	80022	945	23206	1,62	111
		м2		259,88	5,18	17775	354	128	0,03	2
227	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,24	1144,51	11,11	20876	203	5668	1,48	27
		м2		238,61	4,16	4352	76	128	0,02	–
228	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	60,42	1210,51	11,11	73139	671	18775	1,48	89
		м2		238,61	4,16	14417	251	128	0,02	1
229	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	9,04875	1163,92	8,82	10532	80	1836	0,96	9
		м2		155,22	3,31	1405	30	128	0,02	–
230	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	136,8	93,00	–	12722	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
231	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	34,2	979,85	16,96	33511	580	8481	1,12	38
		шт		186,64	7,09	6383	242	128	0,03	1
232	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	81,396	1169,91	13,82	95226	1125	27615	1,62	132
		м2		259,88	5,18	21153	421	128	0,03	2
233	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	24,624	1144,51	11,11	28182	274	7652	1,48	36
		м2		238,61	4,16	5876	102	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,36	1210,51	11,11	33120	304	8502	1,48	41
		м2		238,61	4,16	6528	114	128	0,02	1
235	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	37,62	1174,73	9,61	44193	361	10127	1,28	48
		м2		206,72	3,59	7777	135	128	0,02	1
236	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	15,219	1174,73	9,61	17878	146	4097	1,28	19
		м2		206,72	3,59	3146	55	128	0,02	–
237	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	205,2	93,00	–	19084	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
238	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	29,412	7327,30	378,22	215511	11124	109060	20,04	589
		м3		3566,25	141,75	104891	4169	100	0,69	20
239	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	28,52964	6240,00	–	178025	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Тепловой пункт								
240	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	103,29	4,16	103	4	72	0,31	–
		м		54,81	1,56	55	2	128	0,01	–
241	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	138,29	4,16	1383	42	722	0,31	3
		м		54,81	1,56	548	16	128	0,01	–
242	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	15	181,29	4,16	2719	62	1082	0,31	5
		м		54,81	1,56	822	23	128	0,01	–
243	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	629,42	14,83	4406	104	994	0,58	4
		м		105,37	5,55	738	39	128	0,03	–
244	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	50	808,36	16,79	40418	839	8204	0,69	34
		м		121,91	6,29	6095	314	128	0,03	2
245	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	33	11,52	–	380	–	474	0,05	2
		м		11,22	–	370	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50	11,66	–	583	–	718	0,05	3
		м		11,22	–	561	–	128	–	–
247	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	83	75,74	17,69	6286	1468	3740	0,22	18
		м		40,52	4,55	3363	377	100	0,03	2
248	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	1,1	65,00	–	72	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
249	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	11	80,00	–	880	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
250	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	16,5	119,00	–	1964	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
251	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	7,7	158,00	–	1217	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
252	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	55	200,00	–	11000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
253	С11031-544	Самоклеящаяся лента	124,5	16,94	–	2109	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
254	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	–	10000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
255	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	9	918,83	94,64	8269	852	5824	2,73	25
		1шт		470,14	35,44	4231	319	128	0,17	2
256	Сирайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	9	7208,73	–	64879	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
257	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	16980,53	78,52	33961	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	38,13	936	60	128	0,14	–
258	П0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	201,99	–	404	–	310	1,05	2
		шт		172,46	–	345	–	90	–	–
259	Сирайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	1	145863,47	–	145863	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
260	Сирайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	1	3904,80	–	3905	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
261	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1	77,71	10,43	78	10	85	0,34	–
		фланец		66,15	–	66	–	128	–	–
262	Справк лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	1	4799,89	–	4800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
263	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	918,83	94,64	1838	189	1294	2,73	5
		1шт		470,14	35,44	940	71	128	0,17	–
264	Справк лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	2	4684,34	–	9369	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
265	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 65 мм	4	553,00	–	2212	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
266	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	5	277,60	–	1388	–	1042	1,05	5
		шт		231,53	–	1158	–	90	–	–
267	Справк лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	2	27128,29	–	54257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
268	Справк лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	2	4519,72	–	9039	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
269	Справк лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	1	46770,18	–	46770	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
270	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	3	488,14	41,20	1464	124	1089	1,54	5
		1шт		266,96	16,54	801	50	128	0,07	–
271	Справк лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	3	4281,68	–	12845	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
272	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
273	Справк лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	2	2327,95	–	4656	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
274	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	4	322,00	–	1288	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
275	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	201,99	–	404	–	310	1,05	2
		шт		172,46	–	345	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Справк лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	1	30310,45	–	30310	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
277	Справк лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	1	36176,99	–	36177	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
278	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
279	Справк лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	1	3373,26	–	3373	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
280	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	448,00	–	896	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
281	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1	201,99	–	202	–	155	1,05	1
		шт		172,46	–	172	–	90	–	–
282	Справк лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	1	31554,86	–	31555	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
283	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	2759,83	123,78	2760	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	–
284	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2897,60	180,60	2898	181	579	3,15	3
		шт		567,00	42,53	567	43	95	0,25	–
285	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытаниям, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	2	469,36	25,41	939	51	481	1,05	2
		шт		250,95	2,41	502	5	95	0,01	–
286	Справк лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	1	193684,65	–	193685	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
287	Справк лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	1	2944,82	–	2945	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
288	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	1,2	943,32	21,84	1132	26	223	0,76	1
		м		137,03	8,18	164	10	128	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводя и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,2	11,66	–	14	–	17	0,05	–
		м		11,22	–	13	–	128	–	–
290	Справс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	1	580,43	–	580	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
291	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	1	277,60	–	278	–	208	1,05	1
		шт		231,53	–	232	–	90	–	–
292	Справс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	1	42576,85	–	42577	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
293	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	2	77,71	10,43	155	21	169	0,34	1
		фланец		66,15	–	132	–	128	–	–
294	Справс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	2	3655,92	–	7312	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
295	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
296	Справс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	1	1630,19	–	1630	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
297	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	202,00	–	404	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
298	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	6	488,14	41,20	2929	247	2177	1,54	9
		1шт		266,96	16,54	1602	99	128	0,07	–
299	Справс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	6	2967,05	–	17802	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
300	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1	554,49	1,66	554	2	451	3,15	3
		шт		500,85	–	501	–	90	–	–
301	Справс лист	Погодный компенсатор ECL210	1	32354,85	–	32355	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
302	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	3	201,99	–	606	–	466	1,05	3
		шт		172,46	–	517	–	90	–	–
303	Справс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	2	4933,23	–	9866	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	Сертификат	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	1	4933,23	–	4933	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
305	Сертификат	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	7	300,44	–	2103	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
306	Сертификат	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	1	19021,81	–	19022	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
307	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	14	64,62	–	905	–	997	0,32	4
		комплект		55,62	–	779	–	128	–	–
308	С131205-5	Термометры в оправе	14	541,00	–	7574	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
309	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	960,18	1,62	7681	13	593	0,32	3
		комплект		57,94	–	464	–	128	–	–
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
310	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	629,42	14,83	4406	104	994	0,58	4
		м		105,37	5,55	738	39	128	0,03	–
311	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,5	180,87	4,40	90	2	41	0,35	–
		м		62,84	1,66	31	1	128	0,01	–
312	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7,5	11,52	–	86	–	108	0,05	–
		м		11,22	–	84	–	128	–	–
313	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	171,5	443,04	12,80	75982	2195	68473	1,72	295
		м		307,13	4,80	52672	823	128	0,02	4
314	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	133	340,89	8,30	45338	1103	41953	1,35	180
		м		243,34	3,10	32364	412	128	0,02	2
315	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	7,5	311,19	5,54	2334	42	1921	1,10	8
		м		197,98	2,08	1485	16	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	17	414,84	6,98	7052	119	5815	1,47	25
		м		264,60	2,63	4498	45	128	0,01	–
317	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	2	400,60	10,11	801	20	590	1,28	3
		м		226,57	3,78	453	8	128	0,02	–
318	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	491,5	8,00	–	3932	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
319	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, пинта, шпилька/	39,325	200,00	–	7865	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
320	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	272	75,74	17,69	20600	4812	12258	0,22	60
		м		40,52	4,55	11021	1237	100	0,03	7
321	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	7,7	123,00	–	947	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
322	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	2,2	117,00	–	257	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
323	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	18,7	81,00	–	1515	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
324	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	8,25	73,00	–	602	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
325	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	146,3	61,00	–	8924	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
326	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	116,05	47,00	–	5454	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
327	С11031-544	Самоклеящаяся лента	408	16,94	–	6912	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
328	Сирайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	22	300,44	–	6610	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Сирайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия шт	28	456,88 –	– –	12793 –	– –	– –	– –	– –
330	Сирайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия шт	20	375,99 –	– –	7520 –	– –	– –	– –	– –
331	Сирайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия шт	60	375,99 –	– –	22560 –	– –	– –	– –	– –
332	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	0,5	488,14 266,96	41,20 16,54	244 133	21 8	181 128	1,54 0,07	1 –
333	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч476р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	0,5	6891,00 –	– –	3446 –	– –	– –	– –	– –
334	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	306,00 –	– –	306 –	– –	– –	– –	– –
335	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	35	79,27 70,88	1,65 –	2775 2481	58 –	3175 128	0,43 –	15 –
336	Сирайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия шт	35	3415,04 –	– –	119526 –	– –	– –	– –	– –
337	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый шт	20	259,55 –	– –	5191 –	– –	– –	– –	– –
338	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	15	163,55 –	– –	2453 –	– –	– –	– –	– –
339	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	1	12928,35 56,70	1,65 –	12928 57	2 –	73 128	0,32 –	– –
		Водомерный узел 1:								
340	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	79,27 70,88	1,65 –	79 71	2 –	91 128	0,43 –	– –
341	Сирайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия шт	1	3704,81 –	– –	3705 –	– –	– –	– –	– –
342	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	1	1517,30 –	– –	1517 –	– –	– –	– –	– –
343	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		57,94	–	58	–	128	–	–
344	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	1	300,44	–	300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
345	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	3	2608,83	–	7826	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Горячее водоснабжение								
346	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	103,29	4,16	207	8	144	0,31	1
		м		54,81	1,56	110	3	128	0,01	–
347	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2	116,29	4,16	233	8	144	0,31	1
		м		54,81	1,56	110	3	128	0,01	–
348	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	138,29	4,16	553	17	289	0,31	1
		м		54,81	1,56	219	6	128	0,01	–
349	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	3	181,29	4,16	544	12	216	0,31	1
		м		54,81	1,56	164	5	128	0,01	–
350	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	11	11,52	–	127	–	158	0,05	1
		м		11,22	–	123	–	128	–	–
351	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	405	443,04	12,80	179432	5184	161701	1,72	697
		м		307,13	4,80	124386	1943	128	0,02	9
352	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	483	340,89	8,30	164650	4006	152356	1,35	654
		м		243,34	3,10	117532	1496	128	0,02	7
353	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	34	311,19	5,54	10580	188	8706	1,10	37
		м		197,98	2,08	6731	71	128	0,01	–
354	E0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	33	414,84	6,98	13690	230	11288	1,47	49
		м		264,60	2,63	8732	87	128	0,01	–
355	E0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	2	400,60	10,11	801	20	590	1,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		226,57	3,78	453	8	128	0,02	–
356	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпильки/	113,65	200,00	–	22730	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
357	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	1448	8,00	–	11584	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
358	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	858	75,74	17,69	64981	15180	38667	0,22	190
		м		40,52	4,55	34766	3901	100	0,03	23
359	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 54 мм	5,5	117,00	–	644	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
360	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 42 мм	36,3	81,00	–	2940	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
361	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	41,8	73,00	–	3051	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
362	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 28 мм	535,7	61,00	–	32678	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
363	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 22 мм	324,5	47,00	–	15252	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
364	С11031-544	Самоклеящаяся лента	1287	16,94	–	21802	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
365	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	82	300,44	–	24636	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
366	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	32	456,88	–	14620	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
367	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	2	663,10	–	1326	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
368	Справс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	120	375,99	–	45119	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
369	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	40	1572,61	7,30	62904	292	5564	0,64	26
		шт		106,31	2,36	4253	94	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	70	79,27	1,65	5549	115	6350	0,43	30
		1счетчик		70,88	–	4961	–	128	–	–
371	Справс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	70	3415,04	–	239053	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
372	Справс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	10	259,55	–	2595	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
373	Справс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	60	163,55	–	9813	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Водомерный узел 2:								
374	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	–
		1счетчик		70,88	–	71	–	128	–	–
375	Справс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	1	6284,31	–	6284	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
376	Справс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	1	999,98	–	1000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
377	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	–
		комплект		57,94	–	58	–	128	–	–
378	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	1	456,88	–	457	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
379	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	2	1654,19	–	3308	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Водомерный узел 3:								
380	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	–
		1счетчик		70,88	–	71	–	128	–	–
381	Справс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	1	3415,04	–	3415	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
382	Справс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	1	360,88	–	361	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
383	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	–
		комплект		57,94	–	58	–	128	–	–
384	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	1	300,44	–	300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
385	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	2	663,10	–	1326	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
386	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	14	1509,78	11,11	21137	156	2784	0,81	11
		м		151,20	4,16	2117	58	128	0,02	--
387	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	6	93,20	--	559	--	548	0,54	3
		м2		86,94	--	522	--	105	--	--
388	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	263	146,84	0,67	38619	177	37627	0,61	161
		м		111,51	0,26	29327	69	128	--	--
389	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	365	155,27	1,50	56674	548	50488	0,59	215
		м		107,50	0,57	39237	207	128	--	1
390	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	354	82,00	--	29028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
391	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	399	350,00	--	139650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
392	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шанга, шпильки/	35,15	200,00	--	7030	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
393	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	239	8,00	--	1912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
394	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	215	13,10	--	2817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	94	148,11	34,70	13923	3262	9106	0,46	44
		м		83,87	13,00	7884	1222	100	0,06	6
396	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,7	6240,00	--	10608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
397	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	40	2395,68	22,61	95827	904	19112	2,05	82
		комплект		363,83	9,45	14553	378	128	0,04	2
398	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	40	1298,00	--	51920	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	40	402,05	14,59	16082	584	15241	1,64	66
		комплект		292,95	4,72	11718	189	128	0,03	1
400	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	40	1204,00	–	48160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
401	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	40	7145,93	41,20	285837	1648	21652	2,33	93
		комплект		406,35	16,54	16254	661	128	0,07	3
402	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	40	350,00	–	14000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
403	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	40	5799,30	98,64	231972	3945	19716	2,05	82
		комплект		347,29	37,80	13892	1512	128	0,18	7
404	Е0117-2-3	Установка смесителей	40	149,70	1,65	5988	66	6774	0,74	29
		шт		132,30	–	5292	–	128	–	–
405	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	40	1999,00	–	79960	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		Канализация напорная								
406	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	4	80,98	8,35	324	33	368	0,39	2
		м		68,75	3,12	275	12	128	0,02	–
407	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	4	353,00	–	1412	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
408	С130816-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	147,00	–	147	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
409	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	11,52	–	46	–	57	0,05	–
		м		11,22	–	45	–	128	–	–
410	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200,00	–	200	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
411	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза	0,9	146,04	0,07	131	–	107	0,08	1
		м2		113,40	0,02	102	–	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3302,83	123,78	3303	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	–
413	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	–
414	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)	2	14478,00	–	28956	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Канализация дождевая								
415	Е0116-10-4	Прокладки трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	120	168,32	21,84	20198	2621	22303	0,76	91
		м		137,03	8,18	16443	982	128	0,04	5
416	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	120	412,00	–	49440	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
417	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	120	11,66	–	1400	–	1724	0,05	6
		м		11,22	–	1347	–	128	–	–
418	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	160,29	4,16	1923	50	866	0,31	4
		м		54,81	1,56	658	19	128	0,01	–
419	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,52	–	138	–	172	0,05	1
		м		11,22	–	135	–	128	–	–
420	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	625,88	0,67	1252	1	286	0,61	1
		м		111,51	0,26	223	1	128	–	–
421	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	55	75,74	17,69	4165	973	2479	0,22	12
		м		40,52	4,55	2229	250	100	0,03	1
422	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	16	2895,00	–	46320	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
423	С11031-544	Самоклеящаяся лента	82,5	16,94	–	1398	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
424	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	4	918,83	94,64	3675	379	2589	2,73	11
		1шт		470,14	35,44	1881	142	128	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425	Справк лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения шт	4	3846,14 –	– –	15385 –	– –	– –	– –	– –
426	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм шт	8	689,00 –	– –	5512 –	– –	– –	– –	– –
427	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм шт	11	211,00 –	– –	2321 –	– –	– –	– –	– –
428	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм шт	12	646,00 –	– –	7752 –	– –	– –	– –	– –
429	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Ду 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм шт	18	321,00 –	– –	5778 –	– –	– –	– –	– –
430	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза м2	34,9	95,95 63,32	0,07 0,02	3349 2210	3 1	2321 105	0,39 –	14 –
431	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, панга, шпилька/ кг	10	200,00 –	– –	2000 –	– –	– –	– –	– –
432	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм шт	3	340,00 –	– –	1020 –	– –	– –	– –	– –
433	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм 1соедин.	5,5	2075,61 283,50	55,80 21,26	11416 1559	307 117	2146 128	1,53 0,11	8 1
434	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100 т	0,048	253602,37 65913,75	51859,24 19589,85	12173 3164	2489 940	5253 128	328,34 95,68	16 5
435	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм шт	3	284,00 –	– –	852 –	– –	– –	– –	– –
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
436	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 8х100 шт	1	57699,00 –	– –	57699 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	1	3501,55	253,05	3502	253	685	4,20	4
		шт		661,50	59,12	662	59	95	0,34	–
438	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	15	1412,38	19,53	21186	293	10197	4,20	63
		шт		710,85	4,73	10663	71	95	0,03	–
439	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	239,71	13,86	479	28	414	1,05	2
		шт		215,25	2,41	431	5	95	0,01	–
440	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	18	2288,20	–	41188	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
441	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	513,21	13,86	9238	249	4117	1,05	19
		шт		238,35	2,41	4290	43	95	0,01	–
442	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	1	1121,67	–	1122	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
443	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	113,63	1,68	114	2	101	1,05	1
		шт		106,05	–	106	–	95	–	–
444	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	40	357,40	140,70	14296	5628	7812	1,04	42
		шт		165,90	39,69	6636	1588	95	0,23	9
445	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	28	280,90	102,90	7865	2881	4217	0,80	22
		шт		128,10	30,45	3587	853	95	0,18	5
446	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	252,80	95,55	253	96	156	0,86	1
		шт		137,55	26,99	138	27	95	0,16	–
447	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	15	88,15	2,00	1322	30	1158	0,51	8
		шт		80,85	0,42	1213	6	95	–	–
448	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	80	124,21	1,79	9937	143	6129	0,51	41
		шт		80,33	0,31	6426	25	95	–	–
449	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	175	102,06	1,68	17860	294	14925	1,05	184
		шт		89,78	–	15711	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	Ц0108-545-1	Коробка /винк/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	40	868,43	20,48	34737	819	19204	3,15	126
				502,95	2,42	20118	97	95	0,01	1
451	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	95	49,29	0,21	4682	20	4321	0,30	29
				47,78	0,11	4539	10	95	–	–
452	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	135	50,86	0,21	6866	28	6343	0,30	41
				49,35	0,11	6662	14	95	–	–
453	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	568	65,60	0,21	37261	119	32805	0,36	203
				60,69	0,11	34472	60	95	–	–
454	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	3	66,98	1,05	201	3	176	0,38	1
				61,43	0,21	184	1	95	–	–
455	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	9	57,53	0,95	518	9	448	0,35	3
				52,19	0,21	470	2	95	–	–
456	Ц0108-395-1	Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм т	0,08463	19515,10	7667,10	1652	649	977	59,85	5
				10206,00	1942,54	864	164	95	11,27	1
457	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков т	0,012	83014,65	1410,15	996	17	92	39,90	–
				7654,50	446,26	92	5	95	2,59	–
458	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм м	300	86,36	2,94	25908	882	9756	0,18	54
				34,02	0,21	10206	63	95	–	–
459	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	50	90,45	3,26	4523	163	1406	0,17	8
				29,30	0,31	1465	16	95	–	–
460	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	6565	50,27	2,73	330023	17922	189909	0,18	1172
				30,24	0,21	198526	1379	95	–	8
461	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм м	120	60,60	4,52	7272	542	3854	0,20	24
				33,29	0,53	3994	63	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	5930	8,87	0,11	52599	623	43181	0,05	311
		м		7,67	–	45453	–	95	–	–
463	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	200	11,05	0,11	2209	21	1776	0,06	13
		м		9,24	0,11	1848	21	95	–	–
464	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	200	15,20	0,21	3040	42	2374	0,07	15
		м		12,39	0,11	2478	21	95	–	–
465	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	12340	5,59	0,11	68981	1296	45544	0,02	259
		м		3,89	–	47941	–	95	–	–
466	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	400	11,00	0,42	4400	168	3072	0,05	21
		м		7,98	0,11	3192	42	95	–	–
467	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	348	35,49	2,84	12349	987	8817	0,16	55
		м		26,25	0,42	9135	146	95	–	1
468	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	22	283,20	–	6230	–	4389	1,08	23
		шт		210,00	–	4620	–	95	–	–
469	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	6	113,38	–	680	–	296	–	–
		шт		51,98	–	312	–	95	–	–
		Обогрев водосточных труб								
470	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	3	9987,34	–	29962	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
471	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	3	18655,59	–	55967	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
472	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	6	72,06	–	432	–	357	0,53	3
		шт		66,15	–	397	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	55	50,27	2,73	2765	150	1591	0,18	10
		м		30,24	0,21	1663	12	95	–	–
474	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	55	8,87	0,11	488	6	400	0,05	3
		м		7,67	–	422	–	95	–	–
475	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	260	5,59	0,11	1453	27	960	0,02	5
		м		3,89	–	1010	–	95	–	–
476	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	868,43	20,48	2605	61	1440	3,15	9
		шт		502,95	2,42	1509	7	95	0,01	–
477	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	102	68,72	19,01	7009	1939	2452	0,13	13
		м		21,32	3,99	2174	407	95	0,02	2
478	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	283,20	–	1699	–	1197	1,05	6
		шт		210,00	–	1260	–	95	–	–
479	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	–	9440	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
480	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	10	20426,93	–	204269	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
481	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	5	15548,57	–	77743	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
482	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2x18Вт типа KD 218	40	4795,66	–	191826	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
483	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1x21Вт типа TS 100	28	634,91	–	17777	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
484	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	1	2327,99	–	2328	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
485	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	80	55,03	–	4402	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
486	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	29	59,26	–	1718	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
487	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	36	55,03	–	1981	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
488	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27	15	50,79	–	762	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
489	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	80	40,21	–	3217	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
490	СПрайс.лист ООО"Техневего"	Крюк типа Л249У3	135	35,89	–	4846	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
491	СПрайс.лист ООО"Техневего"	Коробка ответвительная типа Л251	396	35,85	–	14196	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
492	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РШ1-03	135	16,93	–	2286	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
493	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	135	23,28	–	3143	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
494	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В	40	16,93	–	677	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
495	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	40	1080,00	–	43200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
496	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	0,798	16300,00	–	13007	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
497	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	0,198	64800,00	–	12830	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
498	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,98	24200,00	–	23716	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
499	СПрайс.лист ООО"Техневего"	Коробка потолочная типа Л253	135	37,46	–	5058	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	95	156,00	–	14820	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
501	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	135	182,00	–	24570	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
502	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-П-20-1РУЗ-01-10/220 шт	568	195,00	–	110760	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
503	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	3	134,00	–	402	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
504	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	9	134,00	–	1206	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
505	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РТ-1-ЛБ шт	798	84,65	–	67554	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
506	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020 м	39	485,28	–	18926	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
507	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162 шт	15	213,27	–	3199	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
508	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247 шт	26	286,97	–	7461	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
509	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524 м	39	441,60	–	17222	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
510	СПрайс.лист ООО"Кальчут.каб. з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2 км	0,33	44644,65	–	14733	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
511	СПрайс.лист ООО"Кальчут.каб. з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 км	0,018	181250,42	–	3263	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
512	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	6,71	9831,00	–	65966	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
513	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	11,16	16397,00	–	182991	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,6	25776,00 --	--	15466 --	-- --	-- --	-- --	-- --
515	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	0,6	62287,00 --	--	37372 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Обогрев водосточных труб								
516	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Devi flex TM DTCE-30 м	102	11821,96 --	--	1205840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
517	СПрайс.лист	Лента ленская алюминиевая,шириной 38мм Alatape м	100	133,33 --	--	13333 --	-- --	-- --	-- --	-- --
518	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 шт	3	1660,00 --	--	4980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
519	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,24	9831,00 --	--	2359 --	-- --	-- --	-- --	-- --
520	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,075	16397,00 --	--	1230 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			11274336 1712409	147751 42882			9946 221
	Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3206754				
	Материалы -		Тенге			225616				
	Всего заработная плата -		Тенге				497671			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2452076				
	Сдача и испытание -		Тенге			23624				
		Накладные расходы -	Тенге			470956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70643			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3898373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3289
		Сметная заработная плата -	Тенге				568315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			883738				
	Материалы -		Тенге			156784				
	Всего заработная плата -		Тенге				270167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421958				
	Сдача и испытание -		Тенге			4181				
		Накладные расходы -	Тенге			273345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41002			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1226507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1663
		Сметная заработная плата -	Тенге				311169			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6997907				
	Материалы -		Тенге			2764006				
	Всего заработная плата -		Тенге				987453			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3207566				
	Местные материалы -		Тенге			233				
	Сдача и испытание -		Тенге			35482				
		Накладные расходы -	Тенге			1263939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							632
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8757558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6219
		Сметная заработная плата -	Тенге				1177943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14068375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11171
		Сметная заработная плата -	Тенге				2056527			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			56533219	654417			52213
			Тенге			9065669	232319			1153
	Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3206754				
	Материалы -		Тенге			225616				
	Всего заработная плата -		Тенге				497671			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2452076				
	Сдача и испытание -		Тенге			23624				
		Накладные расходы -	Тенге			470956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70643			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3898373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3289
		Сметная заработная плата -	Тенге				568315			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45788509				
	Материалы -		Тенге			31661909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				7788876			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4263358				
	Местные материалы -		Тенге			1732984				
	Сдача в испытание -		Тенге			4181				
		Накладные расходы -	Тенге			9983634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4992
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1497545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3346329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ –		Тенге			59118472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49581
		Сметная заработная плата -	Тенге				9286421			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			354111				
	Материалы -		Тенге			7399				
	Всего заработная плата -		Тенге				23988			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			312047				
		Накладные расходы -	Тенге			21589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3238			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22542				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			398243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				27226			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6997907				
	Материалы -		Тенге			2764006				
	Всего заработная плата -		Тенге				987453			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3207566				
	Местные материалы -		Тенге			233				
	Сдача в испытание -		Тенге			35482				
		Накладные расходы -	Тенге			1263939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							632
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8757558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6219
		Сметная заработная плата -	Тенге				1177043			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			72358582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59236
		Сметная заработная плата -	Тенге				11059005			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			57997981	685534			53518
			Тенге			9280818	241973			1202
	Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3206754				
	Материалы -		Тенге			225616				
	Всего заработная плата -		Тенге				497671			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2452076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			23624				
		Накладные расходы -	Тенге			470956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70643			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3898373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3289
		Сметная заработная плата -	Тенге				568315			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47253271				
	Материалы -		Тенге			32342557				
	Всего заработная плата -		Тенге				8013679			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4524385				
	Местные материалы -		Тенге			2009806				
	Сдача и испытание -		Тенге			4306				
		Накладные расходы -	Тенге			10237595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1535639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3449452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60940318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51062
		Сметная заработная плата -	Тенге				9549319			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			354111				
	Материалы -		Тенге			7399				
	Всего заработная плата -		Тенге				23988			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			312047				
		Накладные расходы -	Тенге			21589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3238			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22542				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			398243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				27226			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6997907				
	Материалы -		Тенге			2764006				
	Всего заработная плата -		Тенге				987453			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3207566				
	Местные материалы -		Тенге			233				
	Сдача и испытание -		Тенге			35482				
		Накладные расходы -	Тенге			1263939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							632
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8757558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6219
		Сметная заработная плата -	Тенге				1177043			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			74180428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11321903			
	Итого СМР		Тенге			73 994 491				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге			185 937				
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			1 716 672				
	Итого в ценах 2001 г.		Тенге			75 897 100				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774)		Тенге			158 453 412				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			3 169 068				
	Итого сметная стоимость		Тенге			161 622 480				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			19 394 698				
	Всего с НДС		Тенге			181 017 178				

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____