КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Қызылорда к. 2013 ж. "4"Қыркүек

Қызылорда облысының Сырдария ауданы Әкімінің 2013 жылғы «22» тамыз № 237-Ө шешімімен тағайындалған мемлекеттік кабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі
-Нұртазаев С.- Сырдария ауданы әкімінің орынбасары.

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі:
- Аңсатбаев К – Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры.
комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші:
комиссия мүшелері - өкілдер:
Тапсырыс беруші: - Нурманов М.К.- «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның техникалық келісу жөніндегі бөлімнің бастығы
Пайдаланушы ұйым:
Дүйсенаев Ж.- «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның ҚТ және ЕҚ департаментінің директоры.
Қарашолаков F. - Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның ҚТ және ЕҚ департаменті директорының ҚОҚ мәселелері жөніндегі орынбасары.
Қалжанов Х. - «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның жобалар инженері.
Абдурахманов Х. - «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның энергетигі.
Әбдәкімов А. «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның техникалық жетекшісі.
Бағаров А - «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның техникалық жетекшісі.
Әбіш Ә.- «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның ведомстволық өрт кызметінің бастығы

Бас мердігер - Сейіл Н.А- «Фирма «Ащай» ЖШС-ның директоры.
-Абикешев М- «Мунай Логистик» ЖШС-ның директоры.
-Данияров М- «МАКСима Логистикс Казахстан» ЖШС-ның директоры.
-Бекесов Р- ТПК «Алагер». ЖШС-ның директоры.
-Жанзаков Д.А.- «Кызылодинский кирпичный завод» ЖШС-ның директоры.
-Жусекеев К.М/Федорченко В.И.- «ҚАМ» БК ЖШС-ның жолдарды жөндеу және салу жөніндегі
Қосалқы мердігер мекемелер – Ермекешев Г-«Нур-фалах» ЖШС-ның директоры
Бас жобалаушы
- Аманбаев Н.- «SKS Инженеринг» ЖШС-ның директоры
-Тыныштыкбаев Н- «Зангар ЛТД» ЖШС-ның директоры
шеберлері.

Қосалқы жобалаушы мекемелер - жоқ.

Жергілікті сәулет және қала құрылысы атқарушы органдар
- Бисембаев Н. – Сырдария ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы.
өртке карсы мемлекеттік кызмет органдары (Қызылорда облысы бойынша ТЖД)
- Ертаев Б. – Қызылорда облысы бойынша ТЖ департаментінің өртті бақылау жөніндегі орынбасары.
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық кадағалау органдары
- Жубатканов М.А. –Қызылорда облысының мемлекеттік санитарлық-эпидемиогиялық кадағалау департаментінің бастығы.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

халықты әлеуметтік қорғау органдары

- Альжан А.А-Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасы директорының орынбасары..

Басқа да мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының өкілдері

- Ногаев ШН. - Экология департаменті басшысының орынбасары.

Басқа да мүдделі органдардың өкілдері

- Бекмұрат Омаров-Сырдария аудандық жер қатыныстары бөлімінің бастығы

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші «Куатамлонмұнай» БК ЖШС, «Фирма «Ашай» ЖШС, «Мунай Логистик» ЖШС; «МАКСима Логистикс Казахстан» ЖШС; ТПК «Алагер» ЖШС; «Кызылодинский кирпичный завод» ЖШС «ТрансАзияКонстракшн» ЖШС, «СК Данекер» ЖШС мердігер мекемелерімен бірлесіп:

1.1 «Су таратубекеттері ВРП (водораспредительный пункт) NK-01;NK-02; NK-03; ВРП-NK-07

1.2.Су коллекторларының құрылысы (водяные коллектора); БКНС «СК» дан ВРП-01 дейін; БКНС «СК» дан ВРП-02 дейін; БКНС «СК» дан ВРП-03 дейін; БКНС «СК» дан ВРП-04 дейін.

1.3. 2012 ж. Қоныс-Бексат к/о-да ішкі кәсіпшілік жолдар құрылысы(внутропромыслоые дороги);

К-61;К-62; К-140;К-148;К-149;К-151;К-152;К-153;К-154;К-155;К-156;К-157;К-158;К-172; К-173;К-174;К-175;К-176;К-177;К-178;К-179;К-180;К-181;К-182;К-183;К-184;К-185;К-186; К-187;К-188; К-189;К-190;К-192;К-194;К-195; К-188;К-189;К-190;К-192;К-194;К-195;К-317; -320;К-330; К-351;К-352;К-353;К-354;К-355;К-370;К-371;К-372;К-373;К-374;К-417; К-418; -419; К-420;К-450;К-460;К-461;К-462;К-463;К-63;К-64;К-65;К-66;К-422;К-67;К-68;К-69; К-193;К-191;К-16;Б-28;Б-29;Б-47;Б-60;Б-61;Б-70;Б-71;К-57;К179;К-246;К350;-к ЗУ-22; ЗУ-23;ЗУ-24;ЗУ-25;ЗУ-26;ЗУ-27;ЗУ-В4;ЗУ-14;ЗУ-16;ВРП-1;ВРП-2;ВРП-3;ВРП-4;ВРП-6;ВРП-7;ВРП-1С;ВРП-2С;ВРП-3С;ВРП-4С.

1.4. 45 км құбыр жылытқыш (Путевые подогреватели на 45км).

1.5.Оңтүстік Қоныс к/о-да орт депосы (Пожарное депо на Южном Коныссе).

1.6.Солтүстік Қосыс к/о МДАЦ-ғы су тазарту, су айдау станциясында технологиялық байлам.(Технологическая обвязка водоочистной, нагнетательной станций на ЦППН Северном Коныссе).

1.7.Су аудау желілерінің құрылысы (водонанетательные линий); ВРП-02-ЮК дан К-12 ұнғ. дейін; ВРП-02-ЮК дан К-260 ұнғ. дейін;от ВРП-02-ЮК дан К-262 ұнғ. дейін;от ВРП-04-ЮК дан К-283 ұнғ. дейін; ВРП-05- дан 419 ұнғ. дейін; ВРП-06-ЮК дан К-317 ұнғ. дейін; ВРП-06-ЮК дан К-420 ұнғ. дейін;от ВРП-07-ЮК дан К-450 ұнғ. дейін;от К-57- дан К-132 ұнғ. дейін;от К-414 дан К-146 ұнғ. дейін; к-412 дан К-152 ұнғ. дейін; К-56 дан К-417 ұнг. дейін. ВРП-01-ЮК дан К-255 ұнг. дейін; ВРП-02-ЮК дан К-184 ұнг. дейін; ВРП-05-ЮК дан К-32 ұнг. дейін;о ВРП-05-ЮК дан К-55 ұнг. дейін; ВРП-05-ЮК дан К-131 ұнг. дейін; 226 дан К-224 ұнг. дейін; В-34W дан В-4R ұнг. дейін; В-37W дан В-47 ұнг. дейін; К-19W дан БКНС-ЮК; К-21W дан БКНС. К-224 – К-226 ; В-26-В-8; К-5-ВРПNK-04; К-225-ВРПSK-01;К-316-ВРПSK-06; К-406-ВРПSK-05; ВРП-3 дан К-461 ұнг. дейін; ВРП-3 дан К-462 ұнг. дейін; В-32-Б-21 ұнг.- дан; W-47 дан БКНС-ЮК дейін.

1.8.Тік болат резервуарларды салу және жинактау; V=1000м3-2ед,V=700м3-1ед.V=200м3-3 бірлік, Солтүстік Коныста.(Строительство и монтаж резервуаров вертикальных стальных V=1000м3-2ед,V=700м3-1ед.V=200м3-3 ед.)

1.9.Солтүстік Қоныс МДАЦ-да құрылыс жұмыстары. (Строительные работы на ЦППН Северный Коныс)

А) Акаба сулар үшін бассейн.(Бассейн для сточных вод на Северном Коныссе)

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Б) Пресссүзгі ғимараты. (Здание пресс фильтра на Северном Конысе)
1.10. Тік болат резервуарларда жылуды оқшаулау V=1000м3-2 бірлік,V=700м3-1 бірлік,V=200м3-3 бірлік. (Теплоизоляция резервуаров вертикальных стальных =1000м3-2 ед,V=700м3-1 ед,V=200м3-3 ед. на Северном Конысе)
1.11.Тік болат резервуарлар салу V=300м3--2 бірлік. Оңтүстік Қоныс, БКНС (Строительство резервуаров вертикальных стальных V=300м3—2ед на Южном Конысе).
Қызылорда облысы, Сырдария ауд., Қоныс және Бектас к/о, «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС объектілерін пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. Құрылыс жерді пайдалануға құқық беретін 2011 ж. 12 қарашадағы №456, 2012 ж. 03 мамырдағы № 185 шешімдер.; Қызылорда облысы Сырдария ауданы әкімшілігінің 2012 ж. 26 шілдедегі және 17.05.2013 ж. № 185 рұқсаты; Қызылорда облысының МСҚБжЛ-мен берілген 01.04.2013 ж. №96; 29.04.2013 ж. №154; 2013 ж. 22 мамырдағы №191;14.01.2013 ж. № 3;14.01.2013 ж. №1; 11.11.2011 ж. №425, №427, №286 ҚЖЖ рұқсаттар негізіндеіске асырылды.
3. Құрылысты жер және құрылыс-жинақтау жұмыстарын орындаған бас мердігерлер «Фирма «Ашай» ЖШС; «Мунай Логистик» ЖШС; «МАКСима Логистикс Казахстан» ЖШС; ТПК «Алагер» ЖШС; «Кызылодинский кирпичный завод» ЖШС.
«КАМ» БК ЖШС және «Нур-фалах» ЖШС қосалқы мердігер мекемелерімен жүргізілді.
4. «ҚАМ» БК ЖШС-ның Қоныс-Бектас к/о-ғы жер үсті ғимараттарын кеңейту» жобасын әзірлеп құрылыстын жобалау-сметалық құжаттамасын дайындаған жобалаушы мекеме «SCS Инженеринг» ЖШС және «2012 ж. Қоныс және Бектас к/о-да ішкі кәсіпшілік құрылысы» жобасын әзірлеген «Зангар ЛТД и К» ЖШС.
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Куатамлонмунай» БК ЖШС және «Зангар ЛТД и К» ЖШС.
6. Құрылыс «ҚАМ» БК ЖШС-нын Қоныс-Бектас к/о-ғы жер үсті ғимараттарын кеңейту» және «2012 ж. Қоныс және Бектас к/о-да ішкі кәсіпшілік жолдар құрылысы» жобалары бойынша іске асырылды.
7. Жобалау-сметалық құжаттамасы «Куатамлонмұнай» БК ЖШС-ның 2012 жылғы «24» қыркүйектегі №358(ӨН)/12, 01.03.2013 ж. №85 (ӨН)/013 бұйрықтарымен бекітілген.
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:жұмыстың басталуы 2011 ж. мамыр , жұмыстың аяқталуы 2013 ж. мамыр
құрылыстың ұзақтығы, ай:24 ай
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 24 ай
нақты 24 ай
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы, аткару құжаттамалары, құрылыс материалдарының сертификаттары, материалдардың паспорттары.
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай негізгі көрсеткіштері бар:

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Су коллекторлары	м3	Күніне 400-1500		Күніне 400-1500	
	м3	Күніне 400-1500		Күніне 400-1500	

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

СТБ (ВРП)					
Су айдау желілері	м3	50м3 күніне бір ұңғыма		50м3 күніне бір ұңғыма	
45 км-ғы құбыр жылытқыштар					
Оңтүстік Қоныс к/о-да ерт депосы		1 машинаға		1 машинаға	
Солтүстік Қонысдағы МДАЦ-да су тазарту, су айдау станцияларында технологиялық байлам					
Тік болат резервуарлар V=1000м3 (техникалық суды сақтау үшін). Солтүстік Қоныс		1000м3		1000м3	
Тік болат резервуарлар V=700м3 (техникалық суды сақтау үшін) Солтүстік Қоныс		700м3		700м3	
Тік болат резервуарлар V=200м3 (техникалық суды сақтау үшін) Солтүстік Қоныс		200м3		200м3	
Акаба сулар үшін бассейн.					
Пресс сүзгі ғимараты					
Тік болат резервуарлар V=300м3, тік болат V=300м3 БКНС Оңтүстік Қоныс.		300м3		300м3	
2012 ж. ішкі кәсіпшілік жолдарды салу					

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны тұрғын	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі						
және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

11.1. Су коллекторлары: БКНС «СК» дан ВРП-01 дейін;БКНС «СК» дан ВРП-02 дейін;БКНС «СК» дан ВРП-03 дейін;БКНС «СК» дан ВРП-04 дейін.

-Ажырату ысырмаларының алаңшасы-1 дана.

-Диаметрі 219мм

Құбырлар:

Жоба бойынша қабылданған құбырлардың барлығы 2", 3", 6", 8" болат жіксіз құбырлардан.

Ұтасымалданатын шикі заттың қысымы есепке алынған.

Құбырдың негізгі бөлігі жер асты тоселеді. Жер үсті орнатылатын құбырлар атмосфералық тоттығудан тоттан және қабыршақтардан тазартылған, майсыздандырылған бетке лак және бояу қабат жағу арқылы қорғалады, жылуы минералды мақтамен оқшауланады.

Арматура және ернемектер қосылған жерлер алынып-салынатын қаптамалармен оқшауланады.

Жер үсті құбырлардың тотқа қарсы қабаты - Антикоррозийное покрытие надземных трубопроводов –ГФ-021 қабат негізінде БТ-177 алюминий бояуы. Жер асты және жер үсті құбырларының дәнекерленіп қосылған жерлері физикалық әдіспен 100 пайыз тексеріледі, оның ішінде радиографикалық әдіспен 25 пайыздан кем емес, ал басқасы магниттік графикалық немесе

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

ультра дыбыстық әдіспен.
Арматура және ернемектер қосылыстарының орнату тораптарының дәнекерленген түйістері бақылауға алынады. Болат құбырларының дәнекерленіп қосылған жерлерін радиографикалық және ультрадыбыс әдісімен бақылау сырттай қарау және өлшеулер арқылы анықталған ақаулар жойылғаннан кейін жүргізіледі.
ВСН 005-88 сәйкес жинақтау аяқталғаннан кейін құбырлар гидравликалық сынақтан өткізіледі.
Құбырларды жинақтау және сынақтан өткізу ВСН 005-88 сәйкес жүргізіледі.
Жер үсті құбырлар өтетін трасса бойы тану бергілері орнатылады.

11.2 Өрт депосы:

Ғимараттың құралымдық схемасы – қанқа-жақтаулық, ғимараттың негізі –швеллерден жасалған ригельдермен байланыстырылған қанқа металл бағаналары. Тіреу және ригельдер аралары пілген профильдермен толтырылған. Ғимараттың қаттылығы бойлық және көлденең ригельдер арқылы. Іргетас Кл.В15 бетоннан тұтас құйылған толтырма бөлшектермен. Сыртқа қабырғалары қанқа металл. Қабырға құралымы қабырғалық құралымның швеллерлеріне бекітілген мырышталған профильденген табақтардан, мин. тақталармен оқшауланған және гипсокартонмен капталған. Жабын – пілген профильден арқалық үсінен тақтайлар.

11.3. Тік болат резервуарлар V=1000м3-2 бірлік,V=700м3-1бірлік.V=200м3-3 бірлік, Сотүстік Қоныста.

Гидрооқшауланатын қабат арқылы екі ярустық негізге орнатылады: құм-малтатас қоспасы және тұтас құйылған темір бетон іргетас.Төселетін қабат – киыршықтаспен нығыздалған топырақ. Резервуарлар апат салдарынан төгілуі мүмкін бір резервуардың сұйықтығын ұстап қалатын жер үйінімен қоршалады

11.4. Тік болат резервуарлар V=300м3 БКНС Оңтүстік Қоныс.

Гидрооқшауланатын қабат арқылы екі ярустық негізге орнатылады: құм-малтатас қоспасы және тұтас құйылған темір бетон іргетас.Төселетін қабат – киыршықтаспен нығыздалған топырақ. Резервуарлар апат салдарынан төгілуі мүмкін бір резервуардың сұйықтығын ұстап қалатын жер үйінімен қоршалады

11.5. 2012 ж. Қоныс-Бектас к/о ішкі кәсіпшілік жолдар.

Қозғалыс жол саны-1;
Жүргінші бөлігінің ені -4,5м;
Жиегінің ені -1,5м;
Жер төсемінің ені-7,5м;
Жүргінші бөлігінің көлденең еңісі -30
Жиегінің көлденең еңісі-50‰.

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған.
Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.
14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.
15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жоғындегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 753 239,539 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 538 091,431 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 215 148,108 мың теңге, басқалар _____ мың теңге
17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 930 449,405 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 622 383,296 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 307 136,590 мың теңге, басқалар _____ мың теңге.
18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық –жақсы, сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған :
1.2 «Су таратубекеттері ВРП (водораспредительный пункт) NK-01;NK-02; NK-03; ВРП-NK-07
1.2.Су коллекторларының құрылысы (водяные коллектора); БКНС «СК» дан ВРП-01 дейін; БКНС «СК» дан ВРП-02 дейін; БКНС «СК» дан ВРП-03 дейін; БКНС «СК» дан ВРП-04 дейін.
1.3. 2012 ж. Қоныс-Бексат к/о-да ішкі кәсіпшілік жолдар құрылысы(внутропромыслоые дороги);
К-61;К-62; К-140;К-148;К-149;К-151;К-152;К-153;К-154;К-155;К-156;К-157;К-158;К-172; К-173;К-174;К-175;К-176;К-177;К-178;К-179;К-180;К-181;К-182;К-183;К-184;К-185;К-186; К-187;К-188; К-189;К-190;К-192;К-194;К-195; К-188;К-189;К-190;К-192;К-194;К-195;К-317; -320;К-330; К-351;К-352;К-353;К-354;К-355;К-370;К-371;К-372;К-373;К-374;К-417; К-418; -419; К-420;К-450;К-460;К-461;К-462;К-463;К-63;К-64;К-65;К-66;К-422;К-67;К-68;К-69; К-193;К-191;К-16;Б-28;Б-29;Б-47;Б-60;Б-61;Б-70;Б-71;К-57;К179;К-246;К350;-к ЗУ-22; ЗУ-23;ЗУ-24;ЗУ-25;ЗУ-26;ЗУ-27;ЗУ-В4;ЗУ-14;ЗУ-16;ВРП-1;ВРП-2;ВРП-3;ВРП-4;ВРП-6;ВРП-7;ВРП-1С;ВРП-2С;ВРП-3С;ВРП-4С.
1.4. 45 км құбыр жылытқыш (Путевые подогреватели на 45км).
1.5. Оңтүстік Қоныс к/о-да орт деносы (Пожарное депо на Южном Коныссе).
1.6.Солтүстік Қосыс к/о МДАЦ-ғы су тазарту, су айдау станциясында технологиялық байлам.(Технологическая обвязка водоочистной, нагнетательной станций на ЦППН Северном Коныссе).
1.7.Су аудау желілерінің құрылысы (водонапетательные линий); ВРП-02-ЮК дан К-12 ұнғ. дейін; ВРП-02-ЮК дан К-260 ұнғ. дейін;от ВРП-02-ЮК дан К-262 ұнғ. дейін;от ВРП-04-ЮК дан К-283 ұнғ. дейін; ВРП-05- дан 419 ұнғ. дейін; ВРП-06-ЮК дан К-317 ұнғ. дейін; ВРП-06-ЮК дан К-420 ұнғ. дейін;от ВРП-07-ЮК дан К-450 ұнғ. дейін;от К-57- дан К-132 ұнғ. дейін;от К-414 дан К-146 ұнғ. дейін; к-412 дан К-152 ұнғ. дейін; К-56 дан К-417 ұнғ. дейін.
ВРП-01-ЮК дан К-255 ұнғ. дейін; ВРП-02-ЮК дан К-184 ұнғ. дейін; ВРП-05-ЮК дан К-32 ұнғ. дейінсо ВРП-05-ЮК дан К-55 ұнғ. дейін; ВРП-05-ЮК дан К-131 ұнғ. дейін; 226 дан К-224 ұнғ. дейін; В-34W дан В-4R ұнғ. дейін; В-37W дан В-47 ұнғ. дейін; К-19W дан БКНС-ЮК; К-21W дан БКНС.
К-224 – К-226 ; В-26-В-8; К-5-ВРПNK-04; К-225-ВРПSK-01;К-316-ВРПSK-06; К-406-ВРПSK-05; ВРП-3 дан К-461 ұнғ. дейін; ВРП-3 дан К-462 ұнғ. дейін; В-32-Б-21 ұнғ.- дан; W-47 дан БКНС-ЮК дейін.
1.8.Тік болат резервуарларды салу және жинақтау; V=1000м3-2ед,V=700м3-1ед.V=200м3-3 бірлік, Солтүстік Қоныста.(Строительство и монтаж резервуаров вертикальных стальных V=1000м3-2ед.V=700м3-1ед.V=200м3-3 ед. на Северном Коныссе)
1.9.Солтүстік Қоныс МДАЦ-да құрылыс жұмыстары. (Строительные работы на ЦППН **Северный Коныс)**
А) Ақаба сулар үшін бассейн.(Бассейн для сточных вод на Северном коныссе)

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Б) Прессүзгі ғимараты. (Здание пресс фильтра на Северном Коныссе)
1.10. Тік болат резервуарларда жылуды оқшаулау V=1000м3-2 бірлік,V=700м3-1 бірлік,V=200м3-3 бірлік. (Теплоизоляция резервуаров вертикальных стальных =1000м3-2 ед,V=700м3-1 ед,V=200м3-3 ед. на Северном Коныссе)
1.11.Тік болат резервуарлар салу V=300м3--2 бірлік. Оңтүстік Коныс, БКНС (Строительство резервуаров вертикальных стальных V=300м3—2ед на Южном Коныссе).
Қызылорда облысы, Сырдария ауд., Қоныс және Бектас к/о, «Куатамлонмұнай» БК ЖШС

пайдалануға қабылдансын.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Нұртазаев С. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

Аңсатбаев К. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Нурманов М.К. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Ертаев Б. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Ногаев Ш. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Бисембаев Н. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Жубатканов М. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әлжан А _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Омаров Б. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әбіш А. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Дүйсенаев Ж. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Карашолаков Г. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Абдурахманов Х. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Калжанов Х. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

АмановН. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Тынышпаевов Н. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Абдыкаимов А./Багаров А _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Жусекеев К./Федорченко В. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Сеил Н. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Абдешев М. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Данияров М. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Бекеев Р _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Жаныдар Д _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Ермекбаев Г _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

26 ФЕВ 2014

«___» ____20__ года. Я, Бимурзаев Абдулла Максутханович, нотариус города Кызылорда, государственная лицензия № 13007895 выдана 17 мая 2013 года комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 417

Сумма, оплаченная частному нотариусу ___

Печать Нотариус

Тігілді, нөмірленді, бетте

1 (бір) парақ