ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 1

от 26 июля 2019 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2019 г

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальтной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

ДОГОВОР №____ от _____

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальтной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области	42 810 605	2 372 846	2 372 846					2 372 846,43		2 372 846	
НДС (12%)	5 137 273	284 742	284 742					284 741,57		284 742	
ИТОГО по актам	**47 947 878**	**2 657 588**	**2 657 588**					**2 657 588**		**2 657 588**	

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ № 1
от 26.07.2019 года за июль 2019 года
Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание: локальная смета 6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	949,6	110,32	104,99	104760	99699	–	19855	134584
					5,34	23,7	5071	22506	–	9969	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1374,31	149,65	143,5	205665	197213	2077	41569	267013
				6,07	35,94	8342	49393	–	19779	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	59,01	1033,68		60997	0	–	43918	113309
				1033,68		60997	0	–	8393	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	65,3	1240,42		80999	0	–	58320	150465
				1240,42		80999	0	–	11146	
5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	2267,612	119		269846	0	–	0	291433
						0	0	–	21588	
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	40,14	3006,92	148,58	120698	5964	80669	35231	168404
				848,64	37,94	34064	1523	–	12474	

Итого по разделу 1 **1 125 208**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 189 474
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 302 876
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 73 421
- материалы, изделия и конструкции, тенге 86 155
- перевозка грузов, тенге 269 846

	Накладные расходы, тенге					198 893				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					83 780				
Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
51 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2724	294624,22	92497,88	80256	25196	523	60679	152209
				200208	24797,39	54537	6755	–	11275	
52 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	275,124	1606		441849	0	441849	0	477197
						0	0	–	35348	
53 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,129	258612,34	73027,12	33361	9420	111	26062	64177
				184727,45	19345,6	23830	2496	–	4754	
54 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	130,29	604		78695	0	78695	0	84991
						0	0	–	6296	
	Итого по разделу 2					**778 574**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					78 367				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 617				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 250				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					521 178				
	Накладные расходы, тенге					86 741				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					57 672				

Раздел 3 Колодцы круглые

78	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,47	32162,57	8101,14	143767	36212	70208	50494	209801
					8354,97	3055,32	37347	13657	–	15541	
80	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	15069		15069	0	15069	0	16275
							0	0	–	1206	
81	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	23717		47434	0	47434	0	51229
							0	0	–	3795	
83	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15108		30216	0	30216	0	32633
							0	0	–	2417	
84	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14943		14943	0	14943	0	16138
							0	0	–	1195	
85	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21326		63978	0	63978	0	69096

		0	0	–	5118
	Итого по разделу 3	**395 173**			
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 347			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 212			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 657			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	241 848			
	Накладные расходы, тенге	50 494			
	Сметная прибыль (8 %), тенге	29 272			
	Итого по смете	**2 298 954**			
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	305 187			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	373 705			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 329			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 181			
	- перевозка грузов, тенге	269 846			
	Накладные расходы, тенге	336 128			
	Сметная прибыль (8 %), тенге	170 724			
	Итого по смете на подряд, тенге	**2 298 954**			
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	45 979			
	Итого по главам 1-8	2 344 933			
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	85 121			
	Итого по главам 1-9	2 430 054			
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**48 601**			
	Итого по сметному расчету:				
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**2 478 655**			
	в т.ч. с разбиыкой по годам				
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	1 536 766			
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	941 889			
	- в текущих и прогнозных ценах	**2 636 496**			
	в т.ч. с разбиыкой по годам				

2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	1 613 605
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	1 022 892
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 372 847**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% К=0,9	1 452 244
2020 г. - 38% К=0,9	920 602
Налог на добавленную стоимость 12 %	**284 742**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (НДС 12%)	174 269
2020 г. - 38% (НДС 12%)	110 472
Всего по сметному расчету	**2 657 588**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г.	1 626 514
2020 г.	1 031 075

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е.Жусупов