ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 2

от 26 августа 2019 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА август 2019 г

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальтной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 04/14 от 23 июля 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области	42 810 605	28 756 442	28 756 442					26 383 595,54		26 383 596	
НДС (12%)	5 137 273	3 450 773	3 450 773					3 166 031,46		3 166 031	
ИТОГО по актам	**47 947 878**	**32 207 215**	**32 207 215**					**29 549 627**		**29 549 627**	

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/14 от 23 июля 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 2
от 26.08.2019 года за август 2019 года
Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание: лс 6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3108,06	110,32	104,99	342881	326315	–	64986	440496
					5,34	23,7	16597	73661	–	32629	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4662,092	149,65	143,5	697682	669010	2077	141015	905793
					6,07	35,94	28299	167556	–	67096	

3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	334,8	1033,68		346076	0	–	249175	642871
					1033,68		346076	0	–	47620	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	233,1	1240,42		289142	0	–	208182	537110
					1240,42		289142	0	–	39786	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	7692,4518	119		915402	0	–	0	988634
							0	0	–	73232	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	6036,402	14,63	12,52	88313	75576	1385	29207	126921
					2,06	4,66	12435	28130	–	9402	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	5336,402	149,65	143,5	798593	765774	2024	161411	1036804
					6,07	35,94	32392	191790	–	76800	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	8805,0633	119		1047803			0	1131627
					–					83824	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	133,9	3006,92	148,58	402627	19895	269099	117526	561765
					848,64	37,94	113633	5080	–	41612	
10	1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	1479,34	640,74		947872	0	–	682468	1760768

				640,74		947872	0	–	130427	
11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1479,34	640,74		947872	0	–	682468	1760768
				640,74		947872	0	–	130427	
12 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10778,95	13,22	13,22	142498	142498	–	38261	195219
					4,93	0	53140	–	14461	
13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10778,95	131,32	62,74	1415492	676271	–	753112	2342092
				68,58	28,46	739220	306769	–	173488	
14 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	5827,5	1026,74	1026,74	5983327	5983327	–	2735997	9416871
					652,08	0	3799996	–	697546	

Итого по разделу 1 **21 847 738**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 473 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 658 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 626 122
- материалы, изделия и конструкции, тенге 274 585
- перевозка грузов, тенге 1 963 204

Накладные расходы, тенге 5 863 808

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 618 704

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

22 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1749,61	73,83	1750	74	330	1364	3363
				1345,39	32,52	1345	33	–	249	
26 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	36	465,11	29,16	16744	1050	764	14781	34047

				414,72		14930	0	–	2522	
30	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	62	897,47	58,32	55643	3616	3816	47729	111642
					777,6		48211	0	–	8270	
32	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт	44	1212,43	800,08	53347	35204	0	26915	86683
					412,34	205,55	18143	9044	–	6421	
37	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка - тройники и кресты с пожарной подставкой НР = 99 %	т фасонных частей	0,162	325047,82	2583,51	52658	419	46053	6307	63681
					38184,34	1137,91	6186	184	–	4717	
38	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1374	873796,76	449726,97	120060	61792	2584	71687	207086
					405259,95	121748,41	55683	16728	–	15340	
49	2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	26	399		10374	0	10374	0	11204
							0	0	–	830	
51	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,685048	294624,22	92497,88	791080	248361	5151	598109	1500324
					200208	24797,39	537568	66582	–	111135	

Итого по разделу 2	**2 018 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	682 066
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	350 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 074
Накладные расходы, тенге	766 891

	Сметная прибыль (8 %), тенге					149 484				
Раздел 3 Колодцы круглые										
78 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,145	32162,57	8101,14	36826	9276	17984	12934	53741
				8354,97	3055,32	9566	3498	–	3981	
79 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,925	52124,32	8202,25	1142826	179834	648482	377988	1642479
				14344,8	3069,41	314510	67297	–	121665	
	Итого по разделу 3					**1 696 220**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					324 076				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					189 110				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70 795				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					666 466				
	Накладные расходы, тенге					390 923				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					125 646				
	Итого по смете					**25 561 989**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 479 681				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 198 291				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 789 489				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 010 124				
	- перевозка грузов, тенге					1 963 204				
	Накладные расходы, тенге					7 021 622				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 893 834				
	Итого по смете на подряд, тенге					**25 561 989**				

НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	511 240
	Итого по главам 1-8	26 073 228
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	946 458
	Итого по главам 1-9	27 019 686
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**540 394**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**27 560 080**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	17 087 250
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	10 472 830
	- в текущих и прогнозных ценах	**29 315 106**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	17 941 612
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	11 373 494
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**26 383 595**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% К=0,9	16 147 451
	2020 г. - 38% К=0,9	10 236 145
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**3 166 031**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (НДС 12%)	1 937 694
	2020 г. - 38% (НДС 12%)	1 228 337
	Всего по сметному расчету	**29 549 627**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г.	18 085 145
	2020 г.	11 464 482

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ВАСТ"
_____Р.Е.Жусупов