ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 3

от 25 сентября 2019 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2019 г

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальтной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 04/14 от 23 июля 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области	42 810 605	87 340 003	87 340 003					58 583 560,71		58 583 561	
НДС (12%)	5 137 273	10 480 800	10 480 800					7 030 027,29		7 030 027	
ИТОГО по актам	**47 947 878**	**97 820 803**	**97 820 803**					**65 613 588**		**65 613 588**	

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в.

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/14 от 23 июля 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 3
от 25.09.2019 года за сентябрь 2019 года
Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание: локальная смета 6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9970,05	110,32	104,99	1099896	1046756	–	208462	1413026
					5,34	23,7	53240	236290	–	104669	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15765,098	149,65	143,5	2359247	2262292	2077	476850	3062985
					6,07	35,94	95694	566598	–	226888	

3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4065,99	1033,68		4202933	0	–	3026111	7807367
					1033,68		4202933	0	–	578324	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	611,98	1240,42		759112	0	–	546561	1410127
					1240,42		759112	0	–	104454	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	26012,4117	119		3095477	0	–	0	3343115
							0	0	–	247638	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	23265,098	14,63	12,52	340368	291279	1385	112566	489169
					2,06	4,66	47926	108415	–	36235	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	23210,158	149,65	143,5	3473400	3330658	2024	702042	4509478
					6,07	35,94	140886	834173	–	334035	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	38296,7607	119		4557315			0	4921900
					–					364585	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	384,74	3006,92	148,58	1156882	57165	773212	337692	1614140
					848,64	37,94	326506	14597	–	119566	
10	1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	1269,04	640,74		813125	0	–	585450	1510460
					640,74		813125	0	–	111886	

11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1317,06	640,74		843893	0	–	607603	1567616
				640,74		843893	0	–	116120	
12 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	18630,52	13,22	13,22	246295	246295	–	66131	337420
					4,93	0	91848	–	24994	
13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	18630,52	131,32	62,74	2446560	1168879	–	1301692	4048112
				68,58	28,46	1277681	530225	–	299860	
14 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	7167,3	1026,74	1026,74	7358954	7358954	–	3365030	11581902
					652,08	0	4673653	–	857919	

Итого по разделу 1	**47 616 818**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 560 995
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 762 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 055 799
- материалы, изделия и конструкции, тенге	778 698
- перевозка грузов, тенге	7 652 792
Накладные расходы, тенге	11 336 190
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 527 276

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

20 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1045	24,6	5225	123	874	4239	10221
				845,6	10,8	4228	54	–	757	
22 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	12	1749,61	73,83	20995	886	3965	16370	40354
				1345,39	32,52	16145	390	–	2989	
24 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	1878,73	49,18	1879	49	216	1619	3777

				1613,55	21,64	1614	22	–	280	
26 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	465,11	29,16	3721	233	170	3285	7566
				414,72		3318	0	–	560	
30 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	51	897,47	58,32	45771	2974	3139	39261	91835
				777,6		39658	0	–	6803	
32 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт	87	1212,43	800,08	105481	69607	1	53219	171396
				412,34	205,55	35874	17883	–	12696	
37 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка - тройники и кресты с пожарной подставкой НР = 99 %	т фасонных частей	0,5595	325047,82	2583,51	181864	1445	159055	21781	219937
				38184,34	1137,91	21364	637	–	16292	
38 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,25633	873796,76	449726,97	223980	115279	4822	133737	386335
				405259,95	121748,41	103880	31208	–	28617	
51 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,833	294624,22	92497,88	540150	169581	3517	408389	1024422
				200208	24797,39	367052	45462	–	75883	
53 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0328	258612,34	73027,12	8482	2395	28	6627	16318
				184727,45	19345,6	6059	635	–	1209	

Итого по разделу 2	**1 972 161**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	599 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	362 573
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	175 786
Накладные расходы, тенге	688 526
Сметная прибыль (8 %), тенге	146 086

Раздел 3 Колодцы круглые

78	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,855	32162,57	8101,14	831563	209455	406091	292063	1213516
					8354,97	3055,32	216018	78995	–	89890	
79	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	70,575	52124,32	8202,25	3678674	578874	2087416	1216718	5287023
					14344,8	3069,41	1012384	216624	–	391631	
92	1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4,54	33261,67	2064,98	151008	9375	118348	23303	188256
					5128,85	390,31	23285	1772	–	13945	

Итого по разделу 3	**6 688 795**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 251 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	797 704
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	297 391
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 611 854
Накладные расходы, тенге	1 532 084
Сметная прибыль (8 %), тенге	495 466

Раздел 4 Колодцы прямоугольные

104	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,13	31140,68	2479,06	128611	10239	83041	39677	181751
					8554,72	1149,39	35331	4747	–	13463	

105 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,13	53943,7	3170,58	222787	13094	167514	47335	291733
				10212,83	1364,29	42179	5635	–	21610	
109 1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,192	33263,02	2065,1	6386	396	5006	985	7962
				5127,6	390,63	984	75	–	590	

Итого по разделу 4	**481 446**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 494
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	255 561
Накладные расходы, тенге	87 998
Сметная прибыль (8 %), тенге	35 663

	Итого по смете	**56 759 220**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 490 367
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 946 283
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 459 937
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 821 899
	- перевозка грузов, тенге	7 652 792
	Накладные расходы, тенге	13 644 797
	Сметная прибыль (8 %), тенге	4 204 491
	Итого по смете на подряд, тенге	**56 759 220**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	1 135 184
	Итого по главам 1-8	57 894 404
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 101 567
	Итого по главам 1-9	59 995 971
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 199 919**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**61 195 891**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	

2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	37 941 452
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	23 254 438
- в текущих и прогнозных ценах	**65 092 845**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	39 838 525
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	25 254 320
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**58 583 560**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% К=0,9	35 854 672
2020 г. - 38% К=0,9	22 728 888
Налог на добавленную стоимость 12 %	**7 030 027**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (НДС 12%)	4 302 561
2020 г. - 38% (НДС 12%)	2 727 467
Всего по сметному расчету	**65 613 588**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е.Жусупов