ФОРМА № 3 КС-11

С П Р А В К А № 4

от 26 май 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

3Амай 2020 г

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальтной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 04/14 от 23 июля 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области	210 120 625	169 155 294	81 815 291					81 815 291,07		81 815 291	
НДС (12%)	25 214 475	20 298 635	9 817 835					9 817 834,93		9 817 835	
ИТОГО по актам	**235 335 100**	**189 453 929**	**91 633 126**					**91 633 126**		**91 633 126**	

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/14 от 23 июля 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 4
от 25.05.2020 года за май 2020 года

Бурение эксплуатационных скважин -2 шт

Основание: 6-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1104-0201-0211	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	281	3860,19	2685,55	1084713	754640	10239,64	426433	1632038
					1138,2	647,16	319834	181852	–	120892	
5	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	282	6163,65	4832,8	1738149	1362850	16849,5	628196	2555653
					1271,1	1349,66	358450	380604	–	189308	

6	1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м: Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы НР = 85 %	м бурения	458	9181,01	7177,76	4204903	3287414	38733,06	1533200	6197150
					1918,68	2019,67	878755	925009	–	459048	
7	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	180	20249,91	15889,51	3644984	2860112	27221,4	1305241	5346243
					4209,17	4321,82	757651	777928	–	396018	
8	1104-0301-0105	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	1576994	1171578	3153988	2343156	0	1204101	4706736
					405416	302878,5	810832	605757	–	348647	
9	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	6	22480		134880	0	134880	0	145670
							0	0	–	10790	
10	1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %	м труб	100	670,34	322,96	67034	32296	3302	36870	112216
					314,36	119,4	31436	11940	–	8312	
11	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	400	40118		16047200	0	16047200	0	17330976
							0	0	–	1283776	

12	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	20	416782,45	346246,15	8335649	6924923	0	2757195	11980272
					70536,3	91651,65	1410726	1833033	–	887428	
13	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	6	416782,5	346246,17	2500695	2077477	0	827159	3594082
					70536,33	91651,67	423218	549910	–	266228	
14	1104-0501-0202	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	14	154418,79	103598,79	2161863	1450383	0	926689	3335636
					50820	27053	711480	378742	–	247084	
15	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	281	22310		6269110	0	6269110	0	6770639
							0	0	–	501529	
16	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	1244,4	9817		12216275	0	12216274,8	0	13193577
							0	0	–	977302	
17	2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	1	139027		139027	0	139027	0	150149
							0	0	–	11122	

18	2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1								
			шт.	2	209537		419074	0	419074	0	452600
							0	0	–	33526	
19	2101-0102-0102	Глина бентонитовая									
			т	40	37702		1508080	0	1508080	0	1628726
							0	0	–	120646	
20	1101-0101-0205	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	50	114,72	103,66	5736	5183	0	2199	8570
					11,06	50,02	553	2501	–	635	
21	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %									
			м3 грунта	50	35,76	35,76	1788	1788	0	439	2405
						12,2	0	610	–	178	
22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	4	1349		5396	0	0	3885	10024
					1349		5396	0	–	742	
23	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %									
			м2 креплений	96	482,1	23,13	46282	2220	26472	13297	64344
					183,22	9,15	17589	878	–	4766	
24	4104-0101-1001	Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	100	281		28100	0		0	30348
							0	0	–	2248	
25	2113-0703-1405	Вода техническая									
			м3	600	30		18000	0	18000	0	19440
							0	0	–	1440	

	Итого по смете	**79 267 495**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 725 921
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 102 442
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 648 764
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 874 463
	- перевозка грузов, тенге	28 100
	Накладные расходы, тенге	9 664 903
	Сметная прибыль (8 %), тенге	5 871 666
	Итого по смете на подряд, тенге	**79 267 495**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	1 585 350
	Итого по главам 1-8	80 852 845
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 934 958
	Итого по главам 1-9	83 787 803
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 675 756**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**85 463 559**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	52 987 407
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	32 476 153
	- в текущих и прогнозных ценах	**90 905 879**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	55 636 777
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	35 269 102
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**81 815 291**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**9 817 835**
	Всего по сметному расчету	**91 633 126**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е.Жусупов