ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 5

от 28 декабря 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2020 г

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальтной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 04/14 от 23 июля 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области	210 120 626	228 046 338	140 706 335					58 891 043,75		58 891 044	
НДС (12%)	25 214 475	27 365 561	16 884 760					7 066 925,25		7 066 925	
ИТОГО по актам	**235 335 102**	**255 411 898**	**157 591 095**					**65 957 969**		**65 957 969**	

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/14 от 23 июля 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 4
от 20.12.2020 года за декабрь 2020 года
Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание: локальная смета 6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
12	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13478,3	13,22	13,22	178183	178183	–	47843	244108
						4,93	0	66448	–	18082	
13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13478,3	131,32	62,74	1769970	845629	–	941713	2928618
					68,58	28,46	924342	383592	–	216935	
		Итого по разделу 1					**3 172 725**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	924 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 023 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	450 040
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 486
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	989 555
Сметная прибыль (8 %), тенге	235 456

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

15	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт	26	2370,81	160,31	61641	4168	14554	44124	114227
					1650,73	63,5	42919	1651	–	8461	
17	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	117	623		72891	0	72891	0	78722
							0	0		5831	
18	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	116	1116		129456	0	129456	0	139812
							0	0	–	10356	
22	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1749,61	73,83	17496	738	3304	13641	33628
					1345,39	32,52	13454	325	–	2491	
23	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	40086		400860	0	400860	0	432929
							0	0	–	32069	
24	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	10	1878,73	49,18	18787	492	2160	16188	37774
					1613,55	21,64	16136	216	–	2798	
25	2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	10	114396		1143960	0	1143960	0	1235477
							0	0	–	91517	

26	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	236	465,11	29,16	109766	6882	5010	96895	223194
					414,72		97874	0	–	16533	
27	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 132 шт)	шт.	232	476		110432	0	110432	0	119267
							0	0	–	8835	
29	2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 17 шт)	шт.	4	1808		7232	0	7232	0	7811
							0	0	–	579	
30	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	897,47	58,32	8975	583	616	7698	18007
					777,6		7776	0	–	1334	
31	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 96 шт)	шт.	10	3019		30190	0	30190	0	32605
							0	0	–	2415	
32	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт	117	1212,43	800,08	141854	93609	1	71570	230498
					412,34	205,55	48244	24049	–	17074	
33	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	826		95816	0	95816	0	103481
							0	0	–	7665	
35	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	755		755	0	755	0	815

					0	0	–	60	
39	2302-0101-0703	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	132	377	49764	0	49764	0	53745
						0	0	–	3981	
40	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3,0 мм - 20 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	663	663	0	663	0	716
						0	0	–	53	
41	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3,0 мм - 25 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	130	663	86190	0	86190	0	93085
						0	0	–	6895	
42	2302-0101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3,0 мм - 32 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	792	5544	0	5544	0	5988
						0	0	–	444	
43	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	49	2479	121471	0	121471	0	131189

					0	0	–	9718		
44	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 25 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2479	12395	0	12395	0	13387
						0	0	–	992	
45	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 32 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2479	12395	0	12395	0	13387
						0	0	–	992	
46	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	68	633	43044	0	43044	0	46488
						0	0	–	3444	
47	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16	2541	40656	0	40656	0	43908
						0	0	–	3252	
48	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	859	859	0	859	0	928
						0	0	–	69	

55	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	243583,33	64583,33	2923	775	6	2324	5666
					178500	17083,33	2142	205	–	420	
56	2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	12,12	211		2557	0	2557	0	2762
							0	0	–	205	
57	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,409	243649,65	64572,02	586952	155554	1305	466675	1137917
					178535,91	17142,38	430093	41296	–	84290	
58	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2433,09	173		420925	0	420925	0	454599
							0	0	–	33674	
59	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	5,197	52281,51		271707	0	28953	240326	552996
					46710,41		242754	0	–	40963	
60	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,2028	48109,15		154084	0	4480	148108	326367
					46710,38		149604	0	–	24175	
61	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка НР = 99 %	шт.	358	1212,43	800,09	434050	286432	0	218993	705286
					412,34	205,55	147618	73587	–	52243	
62	2302-0304-0804	Отвод полиэтиленовый электросварной 30°, 45°, 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	1310		125760	0	125760	0	135821
							0	0	–	10061	

63	2302-0304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1310		10480	0	10480	0	11318
							0	0	–	838	
64	2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	256		256	0	256	0	276
							0	0	–	20	
69	2302-0302-9204	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	133	169		22477	0	22477	0	24275
							0	0	–	1798	
70	2302-0302-9205	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	3	241		723	0	723	0	781
							0	0	–	58	
71	2302-0302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	17	521		8857	0	8857	0	9566
							0	0	–	709	
72	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	100	3474		347400	0	347400	0	375192
							0	0	–	27792	
73	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,059	592033,9	181016,95	34930	10680	679	27772	67719
					399508,47	75966,1	23571	4482	–	5016	
74	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	59,236	1103		65337	0	65337	0	70564
							0	0	–	5227	

75 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,059	874474,58	31203,39	51594	1841	37177	12482	69202
				213152,54	542,37	12576	32	–	5126	
	Итого по разделу 2					**7 161 374**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 234 760				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					561 755				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					145 844				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 467 590				
	Накладные расходы, тенге					1 366 798				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					530 472				
Раздел 3 Колодцы круглые										
93 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=55,000;	м2	15,95	3013,61	500,5	48067	7983	22604	17290	70586
				1095,92	108,53	17480	1731	–	5229	
94 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=55,000;	м2	15,95	803		12808	0	12808	0	13832
						0	0	–	1025	
95 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=55,000;	м2 покрытия по фермам	15,95	57,87	1,88	923	30	287	556	1597
				37,99	0,75	606	12	–	118	
96 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=55,000;	м2	15,95	6355,92	17,43	101377	278	80024	19066	130078
				1321,32	6,83	21075	109	–	9635	
97 2113-0816-2305	Резина прессованная К=55,000;	кг	11	1152		12672	0	12672	0	13686
						0	0	–	1014	

98	2113-0211-0501	Петля накладная К=55,000;	шт.	110	298		32780	0	32780	0	35402
							0	0	–	2622	
99	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=55,000;	т	0,0385	265756		10232	0	10232	0	11050
							0	0	–	819	
100	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С5, С6, С7)	т	1,14	521272		594250	0	594250	0	641790
							0	0	–	47540	
101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	33,5	68,51	1,55	2295	52	1532	496	3014
					21,22	0,24	711	8	–	223	
102	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=55,000;	м3 основания	31,075	5013,58	1452,2	155797	45127	88694	37845	209133
					707,19	602,32	21976	18717	–	15491	
103	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=55,000;	м3	31,075	21058,18	1042,86	654383	32407	590135	34533	744029
					1024,65	196,52	31841	6107	–	55113	

Итого по разделу 3	**1 874 198**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 959
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 446 018
Накладные расходы, тенге	109 785
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 829

Раздел 4 Колодцы прямоугольные

104 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,13	31140,68	2479,06	128611	10239	83041	39677	181751
				8554,72	1149,39	35331	4747	–	13463	
105 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,13	53943,7	3170,58	222787	13094	167514	47335	291733
				10212,83	1364,29	42179	5635	–	21610	
106 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 - рабочая часть	м3	12,56	18337		230313	0	230313	0	248738
						0	0	–	18425	
107 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,78	40061		71309	0	71309	0	77013
						0	0	–	5705	
108 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373		16746	0	16746	0	18086
						0	0	–	1340	
109 1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,192	33263,02	2065,1	6386	396	5006	985	7962
				5127,6	390,63	984	75	–	590	
110 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31404		62808	0	62808	0	67833

						0	0	–	5025	
111 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=4,000;	м2	1,16	3014,66	500	3497	580	1646	1257	5135
				1095,69	108,62	1271	126	–	380	
112 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=4,000;	м2	1,16	803		931	0	931	0	1006
						0	0	–	75	
113 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=4,000;	м2 покрытия по фермам	1,16	57,76	1,72	67	2	21	40	116
				37,93	0,86	44	1	–	9	
114 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=4,000;	м2	1,16	6356,03	17,24	7373	20	5820	1387	9461
				1321,55	6,9	1533	8	–	701	
115 2113-0816-2305	Резина прессованная К=4,000;	кг	0,8	1152		922	0	922	0	995
						0	0	–	74	
116 2113-0211-0501	Петля накладная К=4,000;	шт.	8	298		2384	0	2384	0	2575
						0	0	–	191	
117 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=4,000;	т	0,0028	265756		744	0	744	0	804
						0	0	–	60	
118 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С6)	т	0,09408	521272		49041	0	49041	0	52965
						0	0	–	3923	

119	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,8	68,21	1,43	191	4	128	41	250
					21,07		59	0	–	19	
120	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=4,000;	м3 основания	2,26	5012,83	1451,77	11329	3281	6450	2752	15207
					707,08	602,21	1598	1361	–	1126	
121	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	2,26	21057,96	1042,48	47591	2356	42919	2512	54111
					1024,78	196,46	2316	444	–	4008	

Итого по разделу 4	**1 035 739**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 973
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	747 743
Накладные расходы, тенге	95 987
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 721

	Итого по смете	**13 244 036**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 338 106
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 701 416
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	616 240
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 666 837
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	2 562 124
	Сметная прибыль (8 %), тенге	981 479
	Итого по смете на подряд, тенге	**13 244 036**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	264 881
	Итого по главам 1-8	13 508 917
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	490 374
	Итого по главам 1-9	13 999 291
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**279 986**

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**14 279 277**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	8 853 152
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	5 426 125
	15 188 581
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	9 295 809
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	5 892 772
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**13 669 723**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 640 367**
Всего по сметному расчету	**15 310 090**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____ Р.Е.Жусупов

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/14 от 23 июля 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 5
от 20.12.2020 года за декабрь 2020 года
Площадка водозаборных сооружений - НВК

Основание: локальная смета 6-7-1

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1592,44	110,32	104,99	175685	167188	–	33291	225694
					5,34	23,7	8497	37740	–	16718	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2388,65	149,65	143,5	357453	342780	169	72248	464077
					6,07	35,94	14504	85840	–	34376	

3	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	3941,2725	119		469011		–		506532
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	123,13	1240,41	–	152732	–	–	109967	283715
					1240,41	–	152732	–	–	21016	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	777,01	1033,68	–	803180	–	–	578290	1491988
					1033,68	–	803180	–	–	110518	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2388,65	14,63	12,52	34939	29895	113	11566	50225
					2,06	4,66	4931	11133	–	3720	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	2309,67	149,65	143,5	345634	331446	164	69859	448732
					6,07	35,94	14024	83003	–	33239	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	3810,9555	119		453504		–		489784
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	33,22	3006,92	148,59	99890	4936	66762	29157	139371
					848,65	37,93	28192	1260	–	10324	
10	1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	186,27	640,74	–	119351	–	–	85933	221707
					640,74	–	119351	–	–	16423	

11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	458,28	640,74	–	293638	–	–	211419	545462
					640,74	–	293638	–	–	40405	
12	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4124,48	13,22	13,22	54509	54509	–	14628	74668
					–	4,93	–	20316	–	5531	
13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4127,48	131,32	62,74	542010	258947	–	288367	896807
					68,58	28,45	283063	117447	–	66430	
14	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	352,64	1026,74	1026,74	362070	362070	–	165563	569844
					–	652,08	–	229949	–	42211	

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой L=301,9

15	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	619		9285		9285		10028
16	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2568,5	172,5	5137	345	947	3957	9822
					1922,5	76	3845	152	–	728	
17	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	67421		134842		134842		145629
18	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1749,75	73,75	6999	295	1322	5457	13452
					1345,5	32,5	5382	130	–	996	

19	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	40086		160344		160344		173172
22	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1367	107	5468	428	374	4662	10940
					1166,5	10,75	4666	43	–	810	
23	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3702		14808		14808		15993
24	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	897,5	58,3	8975	583	616	7698	18007
					777,6	–	7776	–	–	1334	
25	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. 2 шт свободных)	шт.	12	2156		25872		25872		27942
28	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1212,5	800	2425	1600	–	1224	3941
					412,5	205,5	825	411	–	292	
29	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1547		3094		3094		3342
30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0442	873778,28	449728,51	38621	19878	831	23060	66615
					405248,87	121742,08	17912	5381	–	4934	

32	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2541		5082		5082		5489
34	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2479		9916		9916		10709
35	2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5408		10816		10816		11681
36	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	373916,67	61166,67	4487	734	143	3815	8966
					300833,33	20333,33	3610	244	–	664	
37	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	12,048	507		6108		6108		6597
38	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	874500	31166,67	10494	374	7562	2538	14075
					213166,67	500	2558	6	–	1043	

39	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,012	48083,33	–	577	–	16	555	1223
					46750	–	561	–	–	91	
43	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 89 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2121	49853,84	–	10574	–	667	9808	22013
					46709,1	–	9907	–	–	1631	
47	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0578	68840,83	–	3979	–	739	3208	7762
					56055,36	–	3240	–	–	575	
48	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,02	435500	97100	8710	1942	347	7024	16993
					321050	33700	6421	674	–	1259	
49	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	20,08	2476		49718		49718		53695
50	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1446050	32950	28921	659	23957	4275	35852
					215250	650	4305	13	–	2656	
51	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,02	52250	–	1045	–	111	925	2128
					46700	–	934	–	–	158	

Раздел 3 Канализация К3, L=55,5м

53	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1750	74	3500	148	661	2728	6726
					1345,5	32,5	2691	65	–	498	

54	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	40086		80172		80172		86586
55	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	897,25	58,25	3589	233	246	3079	7201
					777,5	–	3110	–	–	533	
56	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156		8624		8624		9314
57	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1367	107	5468	428	374	4662	10940
					1166,5	10,75	4666	43	–	810	
58	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 4 шт)	шт.	8	3702		29616		29616		31985
59	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1212,5	800,25	4850	3201	–	2446	7880
					412,25	205,5	1649	822	–	584	
60	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2815		11260		11260		12161
61	2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	4	3670		14680		14680		15854
62	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,027	873814,81	449740,74	23593	12143	508	14087	40694
					405259,26	121740,74	10942	3287	–	3014	

63	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5408		10816		10816		11681
64	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0185	386324,32	130918,92	7147	2422	92	5237	13375
					250432,43	35513,51	4633	657	–	991	
65	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,685	1257		23487		23487		25366
66	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,009	373888,89	61222,22	3365	551	107	2861	6724
					300777,78	20333,33	2707	183	–	498	
67	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,036	1103		9967		9967		10764
68	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,009	874444,44	31222,22	7870	281	5671	1904	10556
					213111,11	555,56	1918	5	–	782	

Раздел 4 Колодцы прямоугольные

72 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,72	53943,46	3170,64	470387	27648	353683	99943	615956
				10212,84	1364,33	89056	11897	–	45626	
73 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 - рабочая часть	м3	6,28	18337		115156		115156		124368
74 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,78	40061		71309		71309		77014
75 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236		4575
76 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373		16746		16746		18086
77 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3884		7768		7768		8389
78 1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,048	33250	2062,5	1596	99	1251	246	1989
				5125	395,83	246	19	–	147	
79 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20905		41810		41810		45155
80 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=2,000;	м2	0,58	3013,79	500	1748	290	822	630	2568

				1096,55	110,34	636	64	–	190	
81 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=2,000;	м2	0,58	803		466		466		503
82 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=2,000;	м2 покрытия по фермам	0,58	58,62	3,45	34	2	10	20	58
				37,93	–	22	–	–	4	
83 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=2,000;	м2	0,58	6356,9	18,97	3687	11	2910	693	4730
				1320,69	6,9	766	4	–	350	
84 2113-0816-2305	Резина прессованная К=2,000;	кг	0,4	1152		461		461		498
85 2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	4	298		1192		1192		1287
86 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=2,000;	т	0,0014	265756		372		372		402
87 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С-3)	т	0,0406	521272		21164		21164		22857
88 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,22	68,85	1,64	84	2	56	18	110
				21,31	–	26	–	–	8	
89 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,2	5013,33	1451,67	6016	1742	3425	1461	8075
				707,5	601,67	849	722	–	598	
90 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 %	м3	1,2	21058,33	1043,33	25270	1252	22788	1334	28732

				1025	196,67	1230	236	–	2128	

Раздел 5 Круглые канализиционные колодцы

91 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	11,77	41389,63	6595,58	487156	77630	278698	158393	697193
				11115,38	2477,91	130828	29165	–	51644	
92 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11947		35841		35841		38708
93 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15108		135972		135972		146850
94 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3884		11652		11652		12584
95 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	6840		34200		34200		36936
96 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2118		10590		10590		11437
97 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15069		75345		75345		81373
98 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8373		41865		41865		45214

99	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13918		69590		69590		75157
100	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20905		104525		104525		112887
101	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=5,000;	м2	1,45	3013,79	501,38	4370	727	2054	1572	6417
					1095,86	108,97	1589	158	–	475	
102	2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=5,000;	м2	1,45	803		1164		1164		1257
103	1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=5,000;	м2 покрытия по фермам	1,45	57,24	1,38	83	2	26	50	144
					37,93	0,69	55	1	–	11	
104	1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=5,000;	м2	1,45	6356,55	17,24	9217	25	7276	1733	11826
					1321,38	6,9	1916	10	–	876	
105	2113-0816-2305	Резина прессованная К=5,000;	кг	1	1152		1152		1152		1244
106	2113-0211-0501	Петля накладная К=5,000;	шт.	10	298		2980		2980		3218
107	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=5,000;	т	0,0035	265756		930		930		1004
108	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,11198	521272		58372		58372		63042
109	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,36	68,15	1,49	229	5	153	49	300

					21,13	–	71	–	–	22	
110	1108-0201-0101	Кладка горловины колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,288	28677,08	–	8259	–	7132	1048	10052
					3913,19	–	1127	–	–	745	
111	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3	5014	1452,33	15042	4357	8563	3654	20192
					707,33	602,33	2122	1807	–	1496	
112	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3	20026	10,67	60078	32	56972	2801	67909
					1024,67	1,33	3074	4	–	5030	
	Раздел 6 Круглые водопроводные колодцы										
113	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,05	52124,21	8202,15	680221	107038	385983	224982	977619
					14344,83	3069,35	187200	40055	–	72416	
114	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15069		60276		60276		65098
115	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23717		47434		47434		51229
116	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	11947		83629		83629		90319
117	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15108		105756		105756		114216

118 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14943	44829	44829	48415
119 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21326	63978	63978	69096
120 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	8373	50238	50238	54257
121 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2, 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17788	71152	71152	76844
122 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19788	39576	39576	42742
123 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3884	19420	19420	20974
124 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2118	12708	12708	13725
125 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20905	83620	83620	90310
126 2303-0101-0314	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	2	32036	64072	64072	69198
127 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,15412	521272	80338	80338	86765

128	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,62	68,61	1,52	317	7	212	69	417
					21,21	0,43	98	2	–	31	
129	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=6,000;	м2	1,74	3013,79	501,15	5244	872	2465	1887	7701
					1095,98	109,2	1907	190	–	570	
130	2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=6,000;	м2	1,74	803		1397		1397		1509
131	1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=6,000;	м2 покрытия по фермам	1,74	58,05	2,3	101	4	31	61	175
					37,93	1,15	66	2	–	13	
132	1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=6,000;	м2	1,74	6355,75	17,82	11059	31	8729	2080	14190
					1321,26	6,9	2299	12	–	1051	
133	2113-0816-2305	Резина прессованная К=6,000;	кг	1,2	1152		1382		1382		1493
134	2113-0211-0501	Петля накладная К=6,000;	шт.	12	298		3576		3576		3862
135	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,0042	265756		1116		1116		1205
136	1108-0201-0101	Кладка горловины колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,36	28677,78	–	10324	–	8915	1310	12565
					3913,89	–	1409	–	–	931	
137	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,6	5013,33	1451,94	18048	5227	10275	4384	24227
					707,22	602,22	2546	2168	–	1795	

138	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	20025,83	10,56	72093	38	68366	3362	81491
					1024,72	1,39	3689	5	–	6036	

	Итого	**11 842 417**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 259 197
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 825 057
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	685 325
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 661 156
	- перевозка грузов, тенге	922 515
	Накладные расходы, тенге	2 297 278
	Сметная прибыль (8 %), тенге	877 214
	Итого по смете на подряд, тенге	**11 842 417**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	236 848
	Итого по главам 1-8	12 079 265
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	438 477
	Итого по главам 1-9	12 517 743
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**250 355**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**12 768 098**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	7 916 220
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	4 851 877
	- в текущих и прогнозных	**13 581 170**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	8 312 031
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	5 269 138
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**12 223 053**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 466 766**
	Всего по сметному расчету	**13 689 819**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е.Жусупов

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_04/14__ от _23 июля____2019 года

Акт приемки выполненных работ № 6
от 20.12.2020 года за декабрь 2020 года
Благоустройство территории

Основание: локальная смета 7-1-2

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок в границе участка											
1.1 Проезд (асфальтобетон). Тип I											
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	198,9	2897,31	953,18	576274	189587	363688	65057	692637
					115,63	187,22	22999	37239	–	51306	
2	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	1326	609,71	162,95	808482	216067	535836	129963	1013521

				42,67	48,08	56579	63757	–	75076	
3 1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 - до 26 см НР = 108 % К=11,000;	м2 покрытия	14586	44,46	10,59	648527	154517	494010	51127	755626
				–	3,25	–	47340	–	55972	
4 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1326	1375,44	90,15	1823831	119534	1656001	87836	2064600
				36,42	24,91	48296	33034	–	152933	
5 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	5304	156,57	0,02	830431	108	829806	558	897468
				0,1	–	517	–	–	66479	
6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1326	1828,96	90,35	2425205	119804	2257105	87950	2714207
				36,42	24,99	48296	33139	–	201052	
7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	457	1791,31	27,36	818630	12504	521909	311832	1220899
				621,92	9,88	284217	4516	–	90437	

8	2104-0508-9901									
	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	19,651	29290		575578		575578		621624
	1.2 Тротуар (асфальтобетон). Тип II							–	46046	
9	1 127-0401-0101									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	8,25	2897,21	953,09	23902	7863	15085	2699	28729
				115,64	187,27	954	1545	–	2128	
10	1 127-0701-0201									
	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	55	645,6	118,07	35508	6494	17106	14905	54446
				216,51	34,42	11908	1893	–	4033	
11	1 127-0701-0202									
	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-110	35,82	4,25	-3940	-467	-2944	-700	-5011
				4,81	1,08	-529	-119	–	-371	
12	1 127-0602-0301									
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	55	1828,91	90,33	100590	4968	93619	3647	112576
				36,42	24,98	2003	1374	–	8339	
13	1 127-0602-0401									
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	110	212,41	0,02	23365	2	23352	12	25247
				0,1	–	11	–	–	1870	

14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	92	1791,3	27,37	164800	2518	105066	62775	245781
					621,91	9,88	57216	909	–	18206	
15	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,472	29290		43115		43115		46564
									–	3449	

Раздел 2 Озеленение

2.1 В пределах участка

16	1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	7552,5	31,41	1,49	237255	11268	–	202470	474903
					29,92	0,54	225987	4093	–	35178	

Раздел 3 Малые архитектурные формы

3.0 Подраздел без наименования

17	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	3	25492	19	76476	57	76170	240	82853
					83	5	249	15	–	6137	
18	8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 91 %	шт.	1	43146	71	43146	71	41741	1230	47926
					1334	18	1334	18	–	3550	
19	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	160526	149	160526	149	157311	2827	176421
					3066	41	3066	41	–	13068	
20	2900-0000-0002(пл)ИП "Герасимов"	Мусорные контейнеры	шт	2	40179		80358		80358		86787
22	8601-0605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	111203	3377	111203	3377	88030	19099	140726
					19796	1192	19796	1192	–	10424	

23	8601-0605-0404									
	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	55857	114	55857	114	46777	8193	69174
				8966	37	8966	37	–	5124	
24	8601-0605-0401									
	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	55814	114	55814	114	46734	8193	69128
				8966	37	8966	37	–	5121	
25	8601-0602-0203									
	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	11	42601	4159	468611	45749	291500	132873	649603
				11942	1332	131362	14652	–	48119	
26	1101-0101-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - канава (см. лист 6 РП 100/17-ГП) НР = 72 %	м3 грунта	333	139,17	132,44	46345	44101	–	8783	59538
				6,74	29,89	2244	9955	–	4410	

Итого	**12 345 973**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	934 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	938 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	254 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 356 953
Накладные расходы, тенге	1 201 569
Сметная прибыль (8 %), тенге	914 515
Итого по смете на подряд, тенге	**12 345 973**
НДЗ РК 8.04-05-2(Временные здания и сооружения (2,0 %)	246 919
Итого по главам 1-8	12 592 892
НДЗ РК 8.04-06-2(Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	457 122

Итого по главам 1-9	13 050 014
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**261 000**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**13 311 015**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	8 252 829
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	5 058 186
- в текущих и прогнозных	**14 158 660**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	8 665 471
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	5 493 190
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**12 061 977**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 447 437**
Всего по сметному расчету	**13 509 414**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____ Р.Е.Жусупов

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_04/14__ от _23 июля____2019 года

Акт приемки выполненных работ № 7
от 20.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 7-1-3)
Добавить

Основание: корректирующая смета № 2-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	197	42601	4159	8392397	819323	5220500	2379630	11633789
					11942	1332	2352574	262404	–	861762	

Итого **11 633 789**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 352 574

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	819 323
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	262 404
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 220 500
	Накладные расходы, тенге	2 379 630
	Сметная прибыль (8 %), тенге	861 762
	Итого по смете на подряд, тенге	**11 633 789**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	232 676
	Итого по главам 1-8	11 866 465
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	430 753
	Итого по главам 1-9	12 297 217
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**245 944**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**12 543 162**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2525 тенге)	7 776 760
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	4 766 401
	- в текущих и прогнозных	**13 341 910**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	8 165 598
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	5 176 312
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**12 007 719**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 440 926**
	Всего по сметному расчету	**13 448 646**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е.Жусупов