ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1

от 25 сентября 2019 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2019 г

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция системы холодного и горячего водоснабжения 25 микрорайона города Экибастуз

ДОГОВОР №____ от _____.2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция системы холодного и горячего водоснабжения 25 микрорайона города Экибастуз	489 018 764	10 920 136	10 920 136					10 920 135,71		10 920 136	
НДС (12%)	58 682 252	1 310 416	1 310 416					1 310 416,29		1 310 416	
ИТОГО по актам	**547 701 015**	**12 230 552**	**12 230 552**					**12 230 552**		**12 230 552**	

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 25 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____,2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
от 25.09.2019 года за сентябрь 2019 года

на РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ОТ УЛ. БЕРКИМБАЕВА ДО УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
(наименование работ и затрат)

Основание: локальная стета № 02-01-01
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	803,14		232,79	223,25	186962	179298	76	37790	242732
		НР - 72%; СП - 8%				9,45	55,90	7588	44899		17980	
7	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/**	т	1582,1858		263,00		416115			0	449404
		СП - 8%				--					33289	
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1020,28		214,05	204,01	218389	208147	0	40088	279155
		НР - 72%; СП - 8%				10,04	44,53	10241	45437		20678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	30,61	2140,93		65530	0	0	47182	121729
		НР - 72%; СП - 8%			2140,93		65530	0		9017	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	51,01	809,29		41285	0	0	29725	76691
		НР - 72%; СП - 8%			809,29		41285	0		5681	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	999,87	35,19	35,19	35181	35181	0	8648	47335
		НР - 72%; СП - 8%				12,01	0	12011		3506	
18	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	999,87	17,37	17,37	17372	17372	0	4270	23374
		НР - 72%; СП - 8%				5,93	0	5931		1731	
19	2101-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92**	м3		9603,00		0	0	0	0	0
		СП - 8%					0	0		0	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	999,87	151,02	72,15	150996	72139	0	80335	249837
		НР - 72%; СП - 8%			78,87	32,72	78857	32719		18506	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		3156,50	170,86	0	0	0	0	0
		НР - 99%; СП - 8%			975,94	43,63	0	0		0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1131829	512137	76	248039	1490258
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203501	140997		110389	
	Материалы		Тенге				715715				
	Всего заработная плата		Тенге				76				
	Транспортные расходы		Тенге				344498				
		Накладные расходы	Тенге				416115				
		Сметная прибыль	Тенге				248039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110389				
							1490258				

РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

Колодцы

Круглые водопроводные колодцы

159	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,71	32070,78	9432,58	1369743	402865	262311	846771	2393835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			16496,52	3529,81	704566	150758		177321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1369743**	**402865**	**262311**	**846771**	**2393835**
							704566	**150758**		**177321**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1369743**				
	Материалы		Тенге				**262311**				
	Всего заработная плата		Тенге				**855325**				
		Накладные расходы	Тенге				**846771**				
		Сметная прибыль	Тенге				**177321**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2393835**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3884093**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				908068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				915002				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				291755				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				262387				
		- Перевозка грузов	Тенге				416115				
		- Накладные расходы	Тенге				1094810				
		- Сметная прибыль	Тенге				287711				
		Итого по смете на подряд, тенге	Тенге				**3884093**				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 п. 39г	Временные здания и сооружения (1,3*0,8 %)	Тенге				40395				
		Итого по главам 1-8	Тенге				3924488				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 VII п. 4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*1,1 %)	Тенге				142459				
		Итого по главам 1-9	Тенге				4066947				
		Итого по сметному расчету:	Тенге								
5		**в текущих ценах на 2018 г.**	**Тенге**				**4066947**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
6		2018 г. - 69 % (МРП = 2405 тенге)	Тенге				2806193				
7		2019 г. - 31 % (МРП = 2525 тенге)	Тенге				1260753				
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**Тенге**				**4696012**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9		2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				2806193				
10		2019 г. - 31 % (Иинф = 1,49896)	Тенге				1889819				
8		**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**Тенге**				**4226411**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9		2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				2525574				
10		2019 г. - 31 % (Иинф = 1,49896)	Тенге				1700837				
11		**Налог на добавленную стоимость**	**Тенге**				**507169**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
12		2018 г. - НДС (12 %)	Тенге				303069				
13		2019 г. - НДС (12 %)	Тенге				204100				
14		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**Тенге**				**4733580**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
15		2018 г.	Тенге				2828643				
16		2019 г.	Тенге				1904938				

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов

Форма 2в

777010320

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 25 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
от 25.09.2019 года за сентябрь 2019 года

на РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ОТ УЛ. БУХАР-ЖЫРАУ ДО ПР. АБАЯ

(наименование работ и затрат)

Основание: локальная стета № 02-01-03

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
5	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**803,14**		**232,79**	**223,25**	**186963**	**179301**	**72**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР - 72%; СП - 8%			9,45	55,90	7590	44896	
6	1101-0205-0905 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.189 Кзтр=1,20, Кэм=1,20	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта		17712,16	7541,42	0	0	0
		НР - 72%; СП - 8%			10170,74	3291,02	0	0	
7	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	т	1550,06	263,00		407666	0	407666
		СП - 8%					0	0	
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	862,4	176,06	167,53	151833	144480	0
		НР - 72%; СП - 8%			8,53	37,82	7353	32614	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,87	2140,93		55390	0	0
		НР - 72%; СП - 8%			2140,93		55390	0	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15//ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	25,87	2051,72		53082	0	0
		НР - 72%; СП - 8%			2051,72		53082	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	51	809,29 809,29		41274 41274	0 0	0
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1506,284	35,19	35,19 12,01	52999 0	52999 18094	0
17	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1506,284	17,37	17,37 5,93	26171 0	26171 8935	0
18	2101-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92** *СП - 8%*	м3		9603,00		0 0	0 0	0
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1506,284	151,02 78,87	72,15 32,72	227472 118796	108676 49291	0
20	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания		3156,50 975,94	170,86 43,63	0 0	0 0	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1202848 283484	511626 153830	407738
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1202848		
	Материалы		Тенге				407738		
	Всего заработная плата		Тенге				437314		
	Транспортные расходы		Тенге				407666		
		Накладные расходы	Тенге				314866		
		Сметная прибыль	Тенге				121417		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1639132		

РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

КОЛОДЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	90,25	31876,56	9432,58	2876867	851292	536760
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		16496,52	3529,81	1488815	318566	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2876867	851292	536760
	Материалы		Тенге				1488815	318566	
	Всего заработная плата		Тенге				2876867		
		Накладные расходы	Тенге				536760		
		Сметная прибыль	Тенге				1807381		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1301314		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				334254		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					4512435		
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6151567		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1772299		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1362918		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				472396		
		- Перевозка грузов	Тенге				3016350		
		- Накладные расходы	Тенге				407666		
		- Сметная прибыль	Тенге				1616180		
		Итого по смете на подряд, тенге	Тенге				455672		
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 п. 39г	Временные здания и сооружения (1,3*0,8 %)	Тенге				6151567		
		Итого по главам 1-8	Тенге				63976		
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 VII п. 4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*1,1 %)	Тенге				6215543		
		Итого по главам 1-9	Тенге				225624		
		Итого по сметному расчету:	Тенге				6441167		
5		**в текущих ценах на 2018 г.**	**Тенге**						
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге				**6441167**		
6		2018 г. - 69 % (МРП = 2405 тенге)	Тенге						
7		2019 г. - 31 % (МРП = 2525 тенге)	Тенге				4444406		
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**Тенге**				1996762		
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге				**7437472**		
9		2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге						
10		2019 г. - 31 % (Иинф = 1,49896)	Тенге				4444406		
8		**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**Тенге**				2993066		
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге				**6693725**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9		2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				3999965		
10		2019 г. - 31 % (Иинф = 1,49896)	Тенге				2693760		
11		**Налог на добавленную стоимость**	**Тенге**				**803247**		
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге						
12		2018 г. - НДС (12 %)	Тенге				479996		
13		2019 г. - НДС (12 %)	Тенге				323251		
14		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**Тенге**				**7496972**		

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____ Р.Е. Жусупов