ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 6

от 27 декабря 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2020 г

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция системы холодного и горячего водоснабжения 25 микрорайона города Экибастуз

ДОГОВОР №_04/24___ от _16 сентября___2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция системы холодного и горячего водоснабжения 25 микрорайона города Экибастуз	489 018 764	187 504 129	187 504 129					34 541 668,75		34 541 669	
НДС (12%)	58 682 252	22 500 495	22 500 495					4 145 000,25		4 145 000	
ИТОГО по актам	**547 701 015**	**210 004 624**	**210 004 624**					**38 686 669**		**38 686 669**	

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 25 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/24-2019 от 16 сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 19 от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: Локальная смета 02-02-01

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДООТЛИВ										
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**197,88**		**176,06**	**167,53**	**34839**	**33151**	**0**	**6604**	**44758**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,53**	**37,82**	**1688**	**7484**		**3315**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	618,72	359,00	359,00	222120	222120	0	101569	349585
		СП - 8%				228,00	0	141068		25895	
3	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	1754,23	849,86	545,03	1490850	956108	69731	518367	2169954
		НР - 72%; СП - 8%			265,08	145,33	465011	254942		160737	
5	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	1754,23	489,42	320,74	858555	562652		329579	1283185
		НР - 72%; СП - 8%			168,69	92,25	295921	161828		95051	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	197,88	35,19	35,19	6963	6963	0	1711	9368
		НР - 72%; СП - 8%				12,01	0	2377		694	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	197,88	151,02	72,15	29884	14277	0	15899	49445
		НР - 72%; СП - 8%			78,87	32,72	15607	6475		3663	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	528	232,79	223,25	122913	117876	48	24843	159577
		НР - 72%; СП - 8%			9,45	55,90	4990	29515		11821	
9	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	т	924	263,00	--	243012	--		--	262453
		СП - 8%			--	--	--	--		19441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1987,79	176,06	167,53	349971	333015	0	66337	449612
		НР - 72%; СП - 8%			8,53	37,82	16956	75178		33305	
11	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	628,948	214,05	204,01	134626	128312	0	24712	172085
		НР - 72%; СП - 8%			10,04	44,53	6315	28007		12747	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	97,26	2140,93		208227	0	0	149923	386802
		НР - 72%; СП - 8%			2140,93		208227	0		28652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/**	м3 грунта	34	2051,72		69758	0	0	50226	129583
		НР - 72%; СП - 8%			2051,72		69758	0		9599	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК**	м3 грунта	51,3	736,85		37800	0	0	27216	70218
		НР - 72%; СП - 8%			736,85		37800	0		5201	
15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК**	м3 грунта	290,7	30,16	30,16	8768	8768	0	2156	11797
		НР - 72%; СП - 8%				10,30	0	2994		874	
16	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК**	м3 грунта	290,7	16,89	16,89	4910	4910	0	1208	6607
		НР - 72%; СП - 8%				5,77	0	1677		489	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	412,2	809,29		333589	0	0	240184	619676
		НР - 72%; СП - 8%			809,29		333589	0		45902	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2335,8	35,19	35,19	82197	82197	0	20198	110587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				12,01	0	28053		8192	
20	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2335,8	17,37	17,37	40573	40573	0	9973	54589
		НР - 72%; СП - 8%				5,93	0	13851		4044	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2335,8	151,02	72,15	352753	168528	0	187669	583656
		НР - 72%; СП - 8%			78,87	32,72	184225	76427		43234	
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	158	3156,50	170,86	498727	26996	317533	159481	710865
		НР - 99%; СП - 8%			975,94	43,63	154199	6894		52657	
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ Пр1-335шт. Пр2-92шт									
23	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	335	3199,14	1813,21	1071712	607425	0	790070	2010725
		НР - 118%; СП - 8%			707,06	315,86	65050	29059		21177	
28	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3222	634,32	46,33	2043779	149275	748310	1092536	3387220
		НР - 94%; СП - 8%			355,74	4,99	1146194	16078		250905	
29	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	3222	234,89	23,95	756816	77167	292880	372013	1219135
		НР - 94%; СП - 8%			120,04	2,79	386769	8989		90306	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	480,06	855,61	21,25	410744	10201	275545	117360	570352
		НР - 93%; СП - 8%			260,38	2,49	124998	1195		42248	
		КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ ДК1-ДК11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,85	55506,37	9432,58	935282	158939	498377	334069	1370900
		НР - 99%; СП - 8%			16496,52	3529,81	277966	59477		101548	
40	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,407	34340,68	2374,70	13977	967	10610	2402	17689
		НР - 93%; СП - 8%			5898,24	448,78	2401	183		1310	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,0096	81,02	2,54	244	8	111	87	358
		НР - 69%; СП - 8%			41,76	0,25	126	1		26	
43	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /2 раза/	м2	3,0096	241,35	6,53	726	20	596	78	868
		НР - 69%; СП - 8%			36,65	0,75	110	2		64	
44	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2288	180717,87	57104,29	41348	13065	2099	20696	67008
		НР - 69%; СП - 8%			114437,88	16655,45	26183	3811		4964	
45	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,2288	92185,08	4772,44	21092	1092	407	13801	37684
		НР - 69%; СП - 8%			85634,41	1782,88	19593	408		2791	
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3472	81,02	2,54	352	11	160	126	516
		НР - 69%; СП - 8%			41,76	0,25	182	1		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /2 раза/	м2	4,3472	241,35	6,53	1049	28	861	112	1254
		НР - 69%; СП - 8%			36,65	0,75	159	3		93	
48	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,352	58788,94	31993,71	20694	11262	0	12136	35456
		НР - 84%; СП - 8%			26795,23	14248,64	9432	5016		2626	
49	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,17424	550382,74	17788,51	95899	3099	83568	9415	113738
		НР - 91%; СП - 8%			52980,50	6395,92	9231	1114		8425	
50	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,65	24959,17	1463,58	41183	2415	33818	4931	49802
		НР - 91%; СП - 8%			2999,78	283,94	4950	469		3689	
51	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,725	1179,23	70,55	78684	4707	24299	42704	131099
		НР - 80%; СП - 8%			744,51	55,49	49677	3703		9711	
		ОТМОСТКА									
52	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	61,05	1660,14	31,89	101352	1947	95217	4566	114391
		НР - 94%; СП - 8%			68,60	10,97	4188	670		8473	
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,105	24735,55	8,28	151011	51	129581	20096	184795
		НР - 94%; СП - 8%			3501,89		21379	0		13689	
		ОСНОВАНИЕ ПОД ДНИЩЕ									
54	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	58,718	442,14	63,77	25962	3744	14160	8784	37526
		НР - 94%; СП - 8%			137,21	21,94	8057	1288		2780	
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	51,81	1056,03	98,90	54713	5124	32619	17594	78091
		НР - 94%; СП - 8%			327,55	33,71	16970	1747		5785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	51,81	866,37	73,03	44887	3784	156	39759	91417
		НР - 94%; СП - 8%			790,33	26,05	40947	1350		6772	
57	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	51,81	138,22	3,79	7161	196	602	6038	14256
		НР - 94%; СП - 8%			122,82	1,17	6363	61		1056	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ1m /22 шт/									
58	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	6,38	13653,35	7678,65	87108	48990	2685	60436	159348
		НР - 118%; СП - 8%			5553,82	2473,96	35433	15784		11804	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	117,26	855,61	21,25	100329	2492	67305	28666	139315
		НР - 93%; СП - 8%			260,38	2,49	30532	292		10320	
63	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	22	23266,79	198,11	511869	4358	476854	32251	587650
		НР - 99%; СП - 8%			1393,51	87,26	30657	1920		43530	
		ОТМОСТКА									
64	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	122,1	242,34	31,89	29590	3894	17320	9133	41820
		НР - 94%; СП - 8%			68,60	10,97	8376	1339		3098	
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,21	24735,55	8,28	302021	101	259162	40193	369591
		НР - 94%; СП - 8%			3501,89		42758	0		27377	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ2m /34 шт/									
66	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	8,84	13653,35	7678,65	120696	67879	3721	83739	220790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			5553,82	2473,96	49096	21870		16355	
69	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка**	м3 кладки	0,68	34340,68	2374,70	23352	1615	17726	4014	29555
		НР - 93%; СП - 8%			5898,24	448,78	4011	305		2189	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	181,22	855,61	21,25	155054	3851	104017	44303	215305
		НР - 93%; СП - 8%			260,38	2,49	47186	451		15949	
71	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	34	23266,79	198,11	791071	6736	736956	49843	908187
		НР - 99%; СП - 8%			1393,51	87,26	47379	2967		67273	
		ОТМОСТКА									
72	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	188,7	242,34	31,89	45730	6018	26767	14114	64631
		НР - 94%; СП - 8%			68,60	10,97	12945	2070		4787	
73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	18,87	24735,55	8,28	466760	156	400523	62116	571186
		НР - 94%; СП - 8%			3501,89		66081	0		42310	
		ДЛЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА									
74	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	отверстие	8	2027,14	855,68	16217	6845	0	10433	28782
		НР - 84%; СП - 8%			1171,46	381,09	9372	3049		2132	
75	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,16	115464,39	1138,58	18474	182	6971	9577	30296
		НР - 84%; СП - 8%			70759,45	498,64	11322	80		2244	
76	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	8	5261,37		42091	0	20466	21193	68346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2703,14		21625	0		5063	
		ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПУ1 9ШТ, ПУ2-8ШТ									
77	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	м короба	204	5557,75	1252,47	1133781	255504	629322	323804	1574192
		НР - 99%; СП - 8%			1220,37	382,94	248955	78120		116607	
		СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ СС /4 ШТ/									
78	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	2	1903,99		3808	0	0	2742	7074
		НР - 72%; СП - 8%			1903,99		3808	0		524	
79	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,16	25797,49	1254,97	4128	201	3109	780	5301
		НР - 91%; СП - 8%			5110,95	249,54	818	40		393	
80	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,05924	307066,99	17788,51	18191	1054	13998	3201	23103
		НР - 91%; СП - 8%			52980,50	6395,92	3139	379		1711	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2	81,02	2,54	162	5	73	58	238
		НР - 69%; СП - 8%			41,76	0,25	84	1		18	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2	143,82	3,60	288	7	183	68	384
		НР - 69%; СП - 8%			48,79	0,50	98	1		28	
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА ПТ /27 ШТ/									
83	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	27	1395,56		37680	0	21088	12610	54313
		НР - 76%; СП - 8%			614,51		16592	0		4023	
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,024	81,02	2,54	245	8	111	88	359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41,76	0,25	126	1		27	
85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,024	143,82	3,60	435	11	276	103	581
		НР - 69%; СП - 8%			48,79	0,50	148	2		43	
		РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
86	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные+ПЕСОК. Разборка	м3 конструкции	118,87	367,55	265,43	43691	31552	0	12618	60813
		НР - 108%; СП - 8%			102,12	51,72	12139	6148		4505	
87	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	30,48	2733,12	1196,60	83305	36472	0	42656	136038
		НР - 108%; СП - 8%			1536,52	491,70	46833	14987		10077	
88	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	107,9	708,29		76424	0	0	52733	139490
		НР - 108%; СП - 8%			708,29		76424	0		10333	
89	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	262,887	70,00	--	18402	--		--	19874
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
90	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	262,887	263,00	--	69139	--		--	74670
		СП - 8%			--	--	--	--		5531	
91	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,72	1229,13	1096,15	56196	50116	0	10987	72558
		НР - 108%; СП - 8%			132,98	215,31	6080	9844		5375	
92	1127-0403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	304,8	169,45	148,88	51648	45379	0	12989	69808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**20,57**	**41,19**	**6270**	**12555**		**5171**	
93	**1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство**	**м2 основания**	**304,8**	**267,58**	**229,50**	**81558**	**69952**	**0**	**19938**	**109616**
		НР - 108%; СП - 8%			**38,08**	**56,72**	**11607**	**17288**		**8120**	
94	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**304,8**	**145,56**	**103,67**	**44367**	**31599**	**0**	**14835**	**63938**
		НР - 108%; СП - 8%			**41,89**	**28,65**	**12768**	**8733**		**4736**	
95	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**304,8**	**0,54**	**0,09**	**165**	**27**	**0**	**95**	**280**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,45**		**137**	**0**		**21**	
96	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**304,8**	**145,79**	**103,90**	**44437**	**31669**	**0**	**14854**	**64034**
		НР - 108%; СП - 8%			**41,89**	**28,74**	**12768**	**8760**		**4743**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**23366049**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5355063**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4556253**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1383642**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5439917**				
		- Перевозка грузов	Тенге				**330553**				
		- Накладные расходы	Тенге				**5953446**				
		- Сметная прибыль	Тенге				**1730817**				
		Итого по смете на подряд, тенге	Тенге				**23366049**				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 п. 39г	Временные здания и сооружения (1,3*0,8 %)	Тенге				243007				
		Итого по главам 1-8	Тенге				23609056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 VII п. 4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*1,1 %)	Тенге				857009				
		Итого по главам 1-9	Тенге				24466065				
		Итого по сметному расчету:	Тенге								
5		**в текущих ценах на 2018 г.**	**Тенге**				**24466065**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
6		2018 г. - 69 % (МРП = 2405 тенге)	Тенге				16881585				
7		2019 г. - 31 % (МРП = 2525 тенге)	Тенге				7584480				
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**Тенге**				**24844500**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9		2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				16881585				
10		2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896)	Тенге				7962915				
8		**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**Тенге**				**22360050**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9		2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				15193426				
10		2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896)	Тенге				7166624				
11		**Непредвиденные работы и затраты 2%**					**447201**				
12		**Итого**					**22807251**				
13		**Налог на добавленную стоимость**	**Тенге**				**2736870**				
14		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**Тенге**				**25544121**				

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
Ж.К. Акматамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 25 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/24-2019 от 16 сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 20 от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года

на СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основание: Локальная смета 02-02-02

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Система горячего водоснабжения Т3, Т4										
		Трубы										
1	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка /диам.32,40,50мм/**	**км трубопровода**	**3,612**		**243649,76**	**64572,28**	**880063**	**233235**	**1956**	**699723**	**1706168**
		НР - 99%; СП - 8%				**178536,00**	**17142,42**	**644872**	**61918**		**126383**	
		Сортамент пресс-фитингов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1312-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 60 мм. Монтаж оборудования /Установка тройников, переходов, муфт, угольников, гильз из нерж стали, латуни диам.50/	шт.	57	6107,32	228,89	348117	13047	87919	153656	541915
		НР - 61%; СП - 8%			4336,00	83,20	247152	4742		40142	
6	1312-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования /Установка тройников, переходов, муфт, угольников, гильз из нерж стали, латуни/	шт.	605	4156,35	133,61	2514592	80834	466298	1218127	4031336
		НР - 61%; СП - 8%			3252,00	48,71	1967460	29470		298618	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтаж переходов диам. 32-110/	т фасонных частей	0,01044	873796,89	449728,23	9122	4695	196	5447	15735
		НР - 99%; СП - 8%			405259,20	121748,52	4231	1271		1166	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /монтаж термоусаживающей заглушки ТЗИ-1/	шт.	96	1212,43	800,09	116393	76809	0	58724	189127
		НР - 99%; СП - 8%			412,34	205,55	39585	19733		14009	
		Узел прохода через стену									
27	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка /монтаж пластиковой втулки диам. 110-125 мм/	км трубопровода	0,003	351319,85	107767,85	1054	323	0	809	2012
		НР - 99%; СП - 8%			243552,00	28797,42	731	86		149	
28	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /монтаж пластиковой втулки диам. 90 мм/	км трубопровода	0,005	292705,81	92497,81	1464	462	0	1114	2783
		НР - 99%; СП - 8%			200208,00	24797,36	1001	124		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр /протаскивание трубы сквозь втулку/	м трубы, уложенной в футляре	1,2	979,89	7,54	1176	9	0	1158	2520
		НР - 99%; СП - 8%			972,35	2,06	1167	2		187	
30	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /протаскивание трубы сквозь втулку/	м трубы, уложенной в футляре	3,6	921,95	7,05	3319	25	0	3267	7113
		НР - 99%; СП - 8%			914,90	1,84	3294	7		527	
31	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	5,58	207,67	0,92	1159	5	676	331	1609
		НР - 69%; СП - 8%			85,62	0,33	478	2		119	
32	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой /Оклейка термоусаживающей лентой/	м2	1,414	2072,68	76,68	2931	108	1298	1082	4334
		НР - 69%; СП - 8%			1078,18	30,75	1525	43		321	
33	1126-0301-0203 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие металлопластом /монтаж замковой пластины/	м2 поверхности покрытия изоляции	1,467	2309,02	161,56	3387	237	0	2407	6258
		НР - 76%; СП - 8%			2147,46	11,71	3150	17		464	
		Изоляция стыков									
36	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта /Очистка конца трубы от изоляции/	м3 изоляции	0,857	13752,11	653,09	11786	560	0	8714	22139
		НР - 76%; СП - 8%			13099,02	279,67	11226	240		1640	
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /монтаж комплектов для изоляции тройников, угольников, линейного стыка/	шт.	264	1212,43	800,09	320082	211224	0	161492	520099
		НР - 99%; СП - 8%			412,34	205,55	108858	54265		38526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1126-0101-2403 РСНБ РК 2015	Поверхности вспомогательного оборудования. Изоляция асбоперлитовая методом напыления /Заполнение кожуха муфты компонентами ППУ/	м3	1,623	42295,23	17264,99	68645	28021	0	44981	122716
		НР - 76%; СП - 8%			25030,24	11436,20	40624	18561		9090	
		РАЗДЕЛ 2.Трубы в ППУ-изоляции									
42	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,023	658809,55	252158,91	15153	5800	135	10623	27838
		НР - 99%; СП - 8%			400800,96	65730,49	9218	1512		2062	
		Детали трубопроводов в ППУ-изоляции									
44	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	57	11447,12	3060,16	652486	174429	8040	513405	1259162
		НР - 99%; СП - 8%			8245,91	852,17	470017	48574		93271	
45	1124-0108-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	6	4666,54	795,20	27999	4771	423	24071	56236
		НР - 99%; СП - 8%			3800,82	251,57	22805	1509		4166	
		Комплекты изоляции для стыков									
		Контроль качества сварных соединений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	18990,08	17939,44	18990	17939	10	3935	24759
		НР - 91%; СП - 8%			1040,64	3283,88	1041	3284		1834	
		Арматура									
53	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	75	12077,50	3502,14	905813	262661	10579	697349	1731415
		НР - 99%; СП - 8%			8434,31	957,60	632573	71820		128253	
58	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка /шаровый кран для спуска воздуха Ду 15 мм/	комплект	4	4730,23	2645,22	18921	10581	548	10290	31548
		НР - 99%; СП - 8%			1947,98	650,55	7792	2602		2337	
		Защита электрического кабеля									
60	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01185	1116056,30		13225	0	11378	1404	15800
		НР - 76%; СП - 8%			155925,00		1848	0		1170	
		Детали по серии 5.903-13. в1. ч.1.2									
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтаж штуцеров 18х2-32, 18х2-25/	т фасонных частей	0,00032	873796,89	449728,23	280	144	6	167	482
		НР - 99%; СП - 8%			405259,20	121748,52	130	39		36	
		Строительно-монтажные работы									
63	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	6556,72	188,55	13113	377	509	12025	27150
		НР - 98%; СП - 8%			6113,76	21,68	12228	43		2011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1116-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	**2**	**5214,24**	**107,01**	**10428**	**214**	**171**	**9864**	**21916**
		НР - 98%; СП - 8%			**5021,96**	**10,84**	**10044**	**22**		**1623**	
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы									
65	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка /Демонтаж трубопроводов надземной прокладки диам.32мм, 45мм, 57мм/**	**км трубопровода**	**1,937**	**460916,11**	**186434,11**	**892795**	**361123**	**0**	**631036**	**1645737**
		НР - 99%; СП - 8%			**274482,00**	**54589,01**	**531672**	**105739**		**121906**	
66	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**5,07587**	**469,00**	**--**	**2381**	**--**		**--**	**2571**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190**	
67	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**5,07587**	**263,00**	**--**	**1335**	**--**		**--**	**1442**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**12021921**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4774719**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1487634**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**425626**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**590139**				
		- Перевозка грузов	Тенге				**3716**				
		- Накладные расходы	Тенге				**4275201**				
		- Сметная прибыль	Тенге				**890512**				
		Итого по смете на подряд, тенге	Тенге				**12021921**				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 п. 39г	Временные здания и сооружения (1,3*0,8 %)	Тенге				125028				
		Итого по главам 1-8	Тенге				12146949				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 VII п. 4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*1,1 %)	Тенге				440934				
		Итого по главам 1-9	Тенге				12587884				
		Итого по сметному расчету:	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		**в текущих ценах на 2018 г.**	**Тенге**				**12587884**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
6		2018 г. - 69 % (МРП = 2405 тенге)	Тенге				8685640				
7		2019 г. - 31 % (МРП = 2525 тенге)	Тенге				3902244				
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**Тенге**				**12782590**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9		2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				8685640				
10		2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896)	Тенге				4096950				
8		**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**Тенге**				**11504331**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9		2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				7817076				
10		2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896)	Тенге				3687255				
11		**Непредвиденные работы и затраты 2%**					**230087**				
12		**Итого**					**11734418**				
13		**Налог на добавленную стоимость**	**Тенге**				**1408130**				
14		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**Тенге**				**13142548**				

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
Р.Е. Жусупов