С П Р А В К А №1

от 28 декабря 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2020 г

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР №16-04/2020-3

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	46 176 489,29	46 176 489	46 176 489					46 176 489		46 176 489	
НДС (12%)	5 541 178,71	5 541 179	5 541 179					5 541 179		5 541 179	
ИТОГО по актам	**51 717 668,00**	**51 717 668**	**51 717 668**					**51 717 668**		**51 717 668**	
5 % на сдачу объекта		2 585 883	2 585 883					2 585 883		2 585 883	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**49 131 785**	**49 131 785**					**49 131 785**		**49 131 785**	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ №1
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 2-1-1)
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	0,18	163,92	157,78	29	28	–	7	40
					6,13	45,55	1	8	–	3	

2 1101-0102-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13,13	248,25	248,25	3259	3259	–	678	4253
3 4102-0103-1010				–	71,66	–	941	–	315	
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20,69	202		4179		–		4513
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,08	1807,34	–	144	–	–	104	268
				1807,34	–	144	–	–	20	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,62	785,38	–	2843	–	–	2047	5282
				785,38	–	2843	–	–	392	
	Раздел 3 ФУНДАМЕНТЫ Фм-2 (КТПН) /2шт/									
15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,12	843,66	19,01	4320	97	2930	1214	5976
				252,49	2,42	1293	12	–	443	
	Раздел 4 ФУНДАМЕНТЫ Фм-3 (Дизель-генераторы) /2шт/									

20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,12	843,66	19,01	4320	97	2930	1214	5976
				252,49	2,42	1293	12	–	443	

Итого	**26 308**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 483
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	973
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 860
- перевозка грузов, тенге	4 179
Накладные расходы, тенге	5 263
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 949
Всего	**26 309**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	342
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	967
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**552**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**28 170**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**25 353**
Налог на добавленную стоимость 12%	3042
Всего по акту	**28 395**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ № 2
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 2-1-1 А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
		2.1 Станция очистки воды.									
1	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2220,5	1121,5	13323	6729	2378	7822	22837
					702,67	402,17	4216	2413	–	1692	
2	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1569,5	799	3139	1598	539	1857	5396
					501	286	1002	572	–	400	

3 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,592	20494		53120		53120		57370
4 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,216	24242		5236		5236		5655
5 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (В 12,5) НР = 91 %	м3	5,22	33535,63	4543,68	175056	23718	104311	46971	239789
				9009	879,31	47027	4590	–	17762	
6 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0618	211511		13071		13071		14117
7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03391	489560,6	1238,57	16601	42	14372	2007	20097
				64494,25	530,82	2187	18	–	1489	
	2.2 КТП (2 шт)									
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2220,75	1121,75	8883	4487	1585	5216	15227
				702,75	402,25	2811	1609	–	1128	
9 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,728	20494		35414		35414		38247
	2.3 Дизель генератор.							–	2833	
10 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2220,5	1121,5	4441	2243	793	2607	7612
				702,5	402	1405	804	–	564	
11 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1569,5	799	3139	1598	539	1857	5396
				501	286	1002	572	–	400	

12	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,864	20494	17707	17707	19124
13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,324	24242	7854	7854	8482
							–	628

Итого	**459 349**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	256 919
Накладные расходы, тенге	68 337
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 028
Всего	**459 349**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 972
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	16 891
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 644**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**491 856**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**442 670**
Налог на добавленную стоимость 12%	53120
Всего по акту	**495 790**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ № 3
от 27.12.2020 года задекабрь 2020 года

(локальная смета 4-1-1)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		1.1 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ. ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ									
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	2	77784	41166	155568	82332	7896	66815	240174
					32670	13729,5	65340	27459	–	17791	

2	5108-0102-0406(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	804541	804541	–	804541
3	5108-0102-0403(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	804541	804541	–	804541
4	5108-0101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535376	535376	–	535376

5	5108-0101-0101(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732		376732		–		376732
6	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1200,99	86,9	2402	174	43	1616	4339
					1092,72	29,38	2185	59	–	321	
7	2307-0501-0704	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	70757		141514		141514	11321	152835
8	1308-0301-0904	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	52746,83	28645,68	52747	28646	1493	24116	83012
					22608	10886,72	22608	10887	–	6149	
10	1308-0301-0903	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	31155,25	14590,1	31155	14590	1493	14840	49674
					15072	5538,5	15072	5539	–	3680	
		1.2 СВЕТИЛЬНИКИ									
12	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	8	4557,18	906,58	36457	7253	14132	14223	54735
					1884	585,23	15072	4682	–	4054	
13	2307-0106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	8	77462		619696		619696	49576	669272

14 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейны КС-2)	т	0,0648	514892		33365		33365		36034
15 2307-0207-0401	Патрон для предохранителя 25А,гибкая вставка	шт.	8	511		4088		4088	2669	4415
	1.3 РУБИЛЬНИК МАЧТОВЫЙ									
16 1308-0303-0116	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	6029,16	16,32	12058	33	1041	7908	21564
				5492	–	10984	–	–	1597	
17 2404-0207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	110537		221074		221074		238760
	1.4 КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РУБИЛЬНИКА МАЧТОВОГО (2шт)									
18 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	410		3280		3280	17686	3542
19 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	155		620		620	262	670
20 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2458		4916		4916	50	5309
21 2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060		6120		6120	393	6610
22 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3825		7650		7650	490	8262
23 2404-0207-4033	Зажимы оттяжки SH705 (заземляющий проводник)	шт.	2	15012		30024		30024	612	32426
									2402	

24	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	14	234,05	17,21	3277	241	413	1930	5623
					187,36	4,11	2623	58	–	417	
25	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,008624	223323		1926		1926	154	2080
26	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	754		1508		1508	121	1629
27	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	477		954		954	76	1030
28	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2056		16448		16448	1316	17764
29	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2056		8224		8224	658	8882
30	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2878		34536		34536	2763	37299
31	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	155		620		620	50	670
32	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	410		3280		3280	262	3542
33	2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-16А-УХЛ3	шт.	8	804		6432		6432	515	6947
34	2404-0207-5117	Планка для крепления таблички РЕМ216	шт.	2	2240		4480		4480	358	4838
35	2404-0207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4590		9180		9180	734	9914

36 2404-0207-5116	Таблички для предохранителей РЕМ241 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3633		7266		7266		7847
37 2404-0207-5503	Монтажная рейка РЕК49	шт.	2	16255		32510		32510	581	35111
38 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР = 61 % Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,: ктрр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,485	26624,93	18560,93	12913	9002	–	2601	18483
				8064	3965,28	3911	1923	–	4201	
39 2113-0809-0301	Лента сигнальная ЛСЭ-150, ЛСЭ-250	м	485	114		55290		55290	1369	59713
								–	4423	
	Раздел 2 КЛ 0,4 кВ									
	2.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
40 1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	76,14	193,6	193,6	14741	14741	–	3064	19229
				–	55,88	–	4255	–	1424	
41 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	38,07	268,3	249,37	10215	9494	4	2573	13811
				18,83	75,05	717	2857	–	1023	
42 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	125,631	202		25377		–	2030	27408

43 1108-0101-0201	Засыпка кабеля песком НР = 93 %	м3 основания	38,07	3816,4	976,53	145290	37176	80528	38747	198761
				724,62	369,78	27586	14078	–	14723	
44 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,07	1919		73056		73056		78901
									5845	
45 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	76,14	17,367	17,67	1345	1345	–	360	1842
				–	6,57	–	500	–	136	
46 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76,14	148,58	72	11313	5482	–	5939	18632
				76,57	31,76	5830	2418	–	1380	
	2.2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
47 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	48	310,56	143,72	14908	6899	2201	5627	22178
				121	41,81	5808	2007	–	1643	
48 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	440	329,12	151,78	144812	66781	19467	56119	217006
				133,1	44,04	58564	19380	–	16075	
49 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	92	285,35	118,93	26252	10941	4179	10267	39441
				121	34	11132	3128	–	2922	
50 2306-0137-0403	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	465409		60503		60503		65343
									4840	
51 2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	284689		42703		42703		46120

52 2306-0137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	216477		10824		10824	3416	11690
53 2306-0137-0418	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	243485		60871		60871	866	65741
54 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,136	66719,52	22446,16	9074	3053	648	4870	15487
				39506,8	8893,5	5373	1210	–	5266	
55 2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,136	455253		61914		61914	1147	66868
56 1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка НР = 72 %	м провода	36	265,46	0,87	9556	31	5309	4953	13607
				117,1	0,29	4216	11	–	3043	
57 2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,036	281350		10129		10129	1008	10939
	2.3 ТРУБЫ									
58 1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	8	1046,65	143,55	8373	1148	2635	810	12877
				573,79	42,6	4590	340	–	3550	
59 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	961		7688		7688	954	8303

60	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,043	133720,8	–	5749	–	64	4320	10875
					132202	–	5685	–	–	806	
61	СТ прайс ТОО"Бурагрупп"г. АлмаАты.	Труба двухстенная из ПНД, д.110 мм	м	43	660,71		28411		28411		30684
		2.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
62	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	70	601	24,16	42070	1691	28903	8588	54711
					163,94	6,46	11476	452	–	4053	
63	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	40	349,12	14,97	13965	599	5403	5826	21375
					199,07	3,23	7963	129	–	1583	
64	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00888	205921		1829		1829		1975
65	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	1281,33	162,55	25627	3251	5982	12396	41064
					819,7	41,13	16394	823	–	3042	
66	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,11235	216056		24274		24274		26217
		Раздел 3 ОПОРЫ ВЛИ-0,4кВ							–	1942	

	3.1 ПЕРЕХОДНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, ПА23 (2шт)									
69 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2336,77	1324,85	4674	2650	–	2407	7647
				1011,92	492,5	2024	985	–	566	
70 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240	819	11059
71 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У1	шт	2	3508,93		7018		7018	561	7579
72 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	4	3428,57		13714		13714	1097	14811
73 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,3	339,29		441		441	35	476
74 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	139		556		556	44	600
75 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70		280		280	22	302
76 2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	4	478		1912		1912	153	2065
77 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1195		2390		2390	191	2581
78 2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,04	26377		1055		1055	84	1139
	3.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, П23 (3шт)									
81 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	0,9	339,29		305		305	24	330

82	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	6	139		834		834	901
83	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	70		420		420	454
84	СТ прайс ИП "ARX SECuriTY"	Комплект промежуточной подвески ES1500 E	шт	3	1642,86		4929		4929	5323
85	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1195		3585		3585	3872
86	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,03	26377		791		791	855
		3.3 АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, А23 (2шт)								
89	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2337 / 1012	1325 / 492,5	4674 / 2024	2650 / 985	– / –	2407 / 566	7647
90	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240	819	11059
91	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У4	шт	2	3321,43		6643		6643	531	7174
92	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	4	3428,57		13714		13714	1097	14811
93	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,3	339,29		441		441	35	476
94	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	139		556		556	44	600
95	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70		280		280		302

96	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	4	478		1912		1912 / —	22	2065
97	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1195		2390		2390 / —	153	2581
98	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,04	26377		1055		1055 / —	191	1139
		3.4 ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, ПОА23 (1шт)									
101	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	1	2336,77 / 1011,92	1324,85 / 492,5	2337 / 1012	1325 / 493	– / –	84 / 1204 / 283	3824
102	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	1	5120		5120		5120	410	5530
103	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У1	шт	1	3508,93		3509		3509	281	3790
104	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	2	3428,57		6857		6857	549	7406
105	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,5	339,29		509		509	41	550
106	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	139		556		556	44	600
107	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70		280		280	22	302
108	СТ прайс ИП "ARX SECuriTY"	Комплект промежуточной подвески ES1500 E	шт	1	1642,86		1643		1643	131	1774
109	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	1	478		478		478		516

110 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195	1195	1195	38	1291
111 2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,02	26377	528	528	96	570
						–	42	

Итого	**3 108 091**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	308 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	311 528
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 925 416
- оборудование, тенге	2 521 190
- перевозка грузов, тенге	25 377
Накладные расходы, тенге	306 712
Сметная прибыль (8 %), тенге	230 171
Всего	**3 108 091**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 630
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	14 388
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 178**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 142 287**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 828 058**
Налог на добавленную стоимость 12%	339367
Всего по акту	**3 167 424**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ № 4
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-1-2 А)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить.											
2.1 Круглые канализационные колодцы д.1500 мм -2 шт.											
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	10	10226		102260		102260	–	110441
					–		–		–	8181	

2 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,015	21316,89	8848,33	149538	62071	22082	88406	256980
				9320,74	3408,98	65385	23914	–	19036	
3 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	7	16230		113610		113610	–	122699
				–		–		–	9089	
4 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	7	13998		97986		97986	–	105825
				–		–		–	7839	
5 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	3	16936		50808		50808	–	54873
				–		–		–	4065	
6 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	1	9672		9672		9672	–	10446
				–		–		–	774	
7 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	4	15965		63860		63860	–	68969

				–		–		–	5109		
8 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456		2456		2456	–	2652	
				–		–		–	196		
9 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4731		9462		9462	–	10219	
				–		–		–	757		
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18,4403	843,75	19,03	15559	351	10552	4372	21525	
				252,49	2,44	4656	45	–	1594		
11 2301-0405-0206	Гильза из трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,2	4257		22136		22136	–	23907	
				–		–		–	1771		
12 2301-0405-0203	Гильза из трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,2	2114		4651		4651	–	5023	
				–		–		–	372		

13 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	10	1528,7	8,3	15287	83	4338	10782	28155
				1086,6	2,5	10866	25	–	2086	
14 2301-0405-0206	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	10	4257		42570		42570	–	45976
				–		–		–	3406	
2.2 Система К3										
15 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1906	78	3812	156	654	3044	7404
				1501	36,5	3002	73	–	548	
16 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158	–	90891
				–		–		–	6733	
17 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492	–	11331
				–		–		–	839	
18 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,5	892,25	5410	3569	–	2731	8792
				460,25	229,5	1841	918	–	651	

19 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1411		5644		5644	–	6096
				–		–		–	452	
20 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	7	986,86	58	6908	406	429	6012	13954
				867,57	–	6073	–	–	1034	
21 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2623		18361		18361	–	19830
				–		–		–	1469	
22 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0175	328571,43	102914,29	5750	1801	41	4348	10906
				223314,29	27657,14	3908	484	–	808	
23 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	17,675	1045		18470		18470	–	19948
				–		–		–	1478	
24 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	479600	106800	1199	267	37	980	2353
				358000	38000	895	95	–	174	
25 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	2518		6320		6320	–	6826
				–		–		–	506	

26 1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0451	1355720,62	266,08	61143	12	50603	10426	77295
				233436,81	66,52	10528	3	–	5726	
27 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0426	591009,39	125446,01	25177	5344	1305	20224	49033
				434929,58	44600,94	18528	1900	–	3632	
28 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,7704	2518		107696		107696	–	116312
				–		–		–	8616	
2.3 Круглые канализационные колодцы -2 шт.										
29 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,15	20783,17	6841,9	65467	21552	10095	41735	115778
				10736,51	2646,67	33820	8337	–	8576	
38 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,176	33096,59	2113,64	5825	372	4447	1007	7379
				5715,91	437,5	1006	77	–	547	
39 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,0384	544342		20903		20903	–	22575
				–		–		–	1672	
40 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	2	11515		23030		23030	–	24872
				–		–		–	1842	

41 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18,44	843,71	19,03	15558	351	10551	4372	21524
				252,49	2,44	4656	45	–	1594	
2.4 Водопровод хозяйственно-питьевой.										
42 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка (в колодцы станции очистки) НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1143	26	2286	52	347	1892	4512
				943,5	12	1887	24	–	334	
43 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909		47818		47818	–	51643
				–		–		–	3825	

Итого по разделу 2	**1 556 944**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 051
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 940
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 139 451
Накладные расходы, тенге	200 331
- в т.ч. зарплата, тенге	18 030
Сметная прибыль (8 %), тенге	128 260
Временные здания и сооружения (1,3 %)	20 240
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	57 252
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 689**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 667 125**

итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 500 412**
Налог на добавленную стоимость 12%	180049
Всего по акту	**1 680 462**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ № 5
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-2-2)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
27	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В20, F100, W6 НР = 91 %	м3	1,6	37821,29	1776,76	60514	2843	44362	12667	79036
					8317,92	382,03	13309	611	–	5855	

28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1938	211511		40991		40991		44270
29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	220423		6282		6282		6785
30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружная и внутренняя) НР = 93 %	м2 поверхности	55,6	843,66	19,01	46908	1057	31812	13181	64896
				252,49	2,42	14039	135	–	4807	
31 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство, бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,46	24376,69	967,87	11213	445	8966	1777	14030
				3916,36	329,12	1802	151	–	1039	
32 1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,196	61243,52	25781,03	12003	5054	3155	3801	17068
				19367,2	8739,86	3794	1713	–	1264	
33 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,196	463119		90771		90771		98033
34 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 (ПФ-1189) НР = 69 %	м2	8,14	109,51	1,62	893	13	685	134	1108
				23,69	0,24	193	2	–	82	

Итого	**280 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 137
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	227 029
Накладные расходы, тенге	31 563
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 091
Всего	**280 957**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 652
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	10 331
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 899**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**300 840**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**270 756**
Налог на добавленную стоимость 12%	32491
Всего по акту	**303 246**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ № 6
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-2-2 А)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
1	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,9	728,72	20,26	2842	79	351	2245	5494
					618,46	7,18	2412	28	–	407	

2 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,9	2102	8198	8198		8854
						–	656	

Итого	**14 348**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 549
Накладные расходы, тенге	2 245
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 063
Всего	**14 348**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	187
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	528
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**301**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 364**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**13 828**
Налог на добавленную стоимость 12%	1659
Всего по акту	**15 487**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА
(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ №7
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-3-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8 ПРОЕМЫ									
		8.3 ВОРОТА									
144	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,2983	168531,02	11059,57	50273	3299	1495	31683	88512

				152460	1469	45479	438	–	6556	
146 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0973436	244167		23768		23768	1901	25670
147 2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1504231	233459		35118		35118	2809	37927
148 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004168	226348		94		94	8	102
149 2105-0304-0125	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0070856	222654		1578		1578	126	1704
150 2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4689	323		151		151	12	164
151 2105-0304-0113	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0025008	216056		540		540	43	584

152 2111-0101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,5	16335		8168		8168	653	8821
153 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (рама ворот Рв-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,18116	160781,68	10524,25	29127	1907	916	18461	51395
				145200	2485,4	26304	450	–	3807	
154 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15336	246399		37788		37788	3023	40809
155 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01796	276039		4957		4957	397	5353
156 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01482	276039		4091		4091	327	4418
157 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008256	211511		175		175	14	189

158 1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж ворот с рамой НР = 69 %	т конструкций	0,58439	144409,44	72857,19	84391	42576	10846	26394	119648
				52992	12464,98	30968	7284	–	8863	
159 1107-0516-0108	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация ворот резиновой лентой НР = 118 %	м шва	12,2	284,22	114,08	3467	1392	–	3184	7184
				170,16	51,07	2076	623	–	532	
160 2113-0816-2303	Резина губчатая	кг	14,152	731		10345		10345	828	11173
161 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36,57	77,96	2,29	2851	84	1286	1028	4189
				40,5	0,24	1481	9	–	310	
162 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	36,57	146,99	3,25	5375	119	3524	1208	7109
				47,36	0,49	1732	18	–	527	
	Раздел 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
	12.1 УЗЕЛ 4 (АС7.2)									
182 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00462	123501,28	1831,6	571	9	58	349	993
				109090,8	437,26	504	2	–	74	
183 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00462	555003		2564		2564	205	2769

184 2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	40605		53		53	4	57
185 1110-0116-0203	Брус. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2	0,078	317,25	1,26	25	–	19	5	32
				73,81	0,54	6	–	–	2	
	12.2 КРЫЛЬЦО									
186 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	5441,08	1654,78	2721	827	1499	680	3672
				789,65	672,28	395	336	–	272	
187 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца,бетон В12,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,32	22417,87	1637,21	29592	2161	25040	2600	34764
				1811,48	353,31	2391	465	–	2575	
188 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01347	216481		2916		2916	233	3149
189 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,5	4258,63	69,61	14905	244	10759	3771	20170
				1115,12	31,02	3903	109	–	1494	

Итого	**480 557**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 748
Накладные расходы, тенге	89 361

Сметная прибыль (8 %), тенге	35 595
Всего	**480 560**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	17 671
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 090**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**514 568**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**463 111**
Налог на добавленную стоимость 12%	55573
Всего по акту	**518 684**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ №8
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-3-2)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 СИСТЕМА В1									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	21984,89	440,67	21984	441	12091	9368	33861
					9452	107,16	9452	107	–	2508	

2	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101		23101		23101		24949
3	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	13634,49 / 904,6	144,47 / 45,4	13634 / 905	144 / 45	12585 / –	931 / 1165	15731
4	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	575		1725		1725	138	1863
5	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,2	478		1052		1052	84	1136
6	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,5	1606,12 / 407,77	19,81 / 7,5	21683 / 5505	267 / 101	15911 / –	5494 / 2174	29351
7	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	942		1884		1884	151	2035
8	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	15,7	79,31 / 76,7	1,04 / –	1245 / 1204	16 / –	25 / –	1180 / 194	2619
9	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	77,96	2,29	47	1	22	17	69

				40,5	0,24	24	–	–	5	
10 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6	224,26	5,9	147	4	122	15	175
				35,58	0,73	21	–	–	13	
11 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	537		322		322		348
								–	26	
	Раздел 3 СИСТЕМА К1									
	3.1 ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ (ЛЮЧКЕ) д.100 мм									
19 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	737,57	1,32	1106	2	4	1079	2360
				733,5	0,41	1100	–	–	175	
20 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,2	713,54	3,24	12273	56	119	11872	26076
				703,36	0,95	12098	16	–	1932	
21 2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	1,497	310		464		464	37	501
22 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	17,1656	753		12926		12926	1034	13960
23 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск) НР = 98 %	м трубопровода	4,8	713,54	3,24	3425	16	33	3313	7277

				703,36	0,95	3376	5	–	539	
24 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	4,7904	753		3607		3607	289	3896
25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,ревизии. Установка НР = 99 %	шт.	8	1352,73	892,36	10822	7139	–	5463	17587
				460,37	229,34	3683	1836	–	1303	
26 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364	29	393
27 2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый канализационный приборный	шт.	1	232		232		232	19	251
28 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	249		249		249	20	269
29 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	202		808		808	65	873
30 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	39	523
31 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	1993,4	1313,97	5980	3942	–	3021	9722
				679,43	337,83	2038	1013	–	720	
32 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	385		770		770	62	832

302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	287		287		287	23	310
116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,15	713,54	3,24	107	–	1	104	227
				703,36	0,95	106	–	–	17	
301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	0,1497	753		113		113	9	122
302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	99		99		99	8	107
302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364	29	393
302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	249		498		498	40	538
106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (коробка металлическая с крышкой)	т	0,01331	555003		7387		7387	591	7978
	Раздел 4 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
	4.0 Подраздел без наименования									
1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2656,05	83,56	2656	83	212	2351	5408
				2359,5	39,78	2360	40	–	401	

43 2303-0102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5264		5264		5264	421	5685
44 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2381		2381		2381	190	2571
45 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	779		779		779	62	841
46 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3338,78	166,06	3339	166	529	2669	6489
				2644,02	79,57	2644	79	–	481	
47 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17716		17716		17716	1417	19133
48 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	710,07	–	710	–	397	307	1098
				313,07	–	313	–	–	81	
	Раздел 5 ВЫГРЕБ V=3,2 М3									
49 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	97,93	198,77	189,03	19465	18511	–	3733	25054

				9,74	43,2	954	4231	–	1856	
50 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,43	266,25	256,93	2511	2423	1	504	3256
				9,22	64,97	87	613	–	241	
51 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,5595	173		2692		–	215	2907
52 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	2,19	1506,12	–	3298	–	–	2375	6127
				1506,12	–	3298	–	–	454	
53 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	90,11	33,8	33,8	3046	3046	–	756	4106
				–	11,65	–	1050	–	304	
54 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,01	785,38	–	7862	–	–	5660	14604
				785,38	–	7862	–	–	1082	
55 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	90,11	148,58	72	13388	6488	–	7029	22050
				76,57	31,76	6900	2862	–	1633	
56 1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,441	19430,09	1067,17	8569	471	7594	547	9845

				1143,45	219,37	504	97	–	729	
57 1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция мастикой асфальтовой в один слой толщ. 10 мм НР = 79 % ктрр1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2	4	191,15	0,57	765	2	1	602	1476
				190,45	–	762	–	–	109	
58 2110-0501-1101	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,0782	10243		801		801	64	865
59 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	4	1012,19	26,95	4049	108	3362	563	4981
				144,72	6,66	579	27	–	369	
60 2110-0401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	4,4	160		704		704	56	760
61 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,135	28832,44	6842,38	61557	14608	24027	28287	97032
				10736,36	2646,52	22922	5650	–	7188	
62 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456		2456		2456	196	2652
63 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15965		15965		15965	1277	17242

64 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16936		50808		50808	4065	54873
65 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230		16230		16230	1298	17528
66 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13998		13998		13998	1120	15118
67 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	214845		2234		2234	179	2413
68 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,074	33101,46	2113,2	2450	156	1871	423	3103
				5717,95	435,6	423	32	–	230	
70 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,33	3142,62	516,65	1037	170	464	399	1551
				1222,62	121,2	403	40	–	115	
71 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	49339		789		789	63	852

72 1110-0116-0103	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,58	62,2	1,99	36	1	10	23	63
				42,4	0,83	25	–	–	5	
73 1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8	4887,89	18,81	3910	15	2716	1067	5375
				1474,2	7,67	1179	6	–	398	
74 2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0003267	402916		132		132	11	142
75 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	313967		1381		1381	111	1492
76 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	293888		264		264	21	286
77 2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,2	1143		229		229	18	247
78 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5188,51	–	5189	–	2564	2572	8381
				2624,32	–	2624	–	–	621	

Итого	**571 938**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 625
- перевозка грузов, тенге	2 692

Накладные расходы, тенге	101 699
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 369
Всего	**571 938**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 435
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	21 031
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 008**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**612 413**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**551 171**
Налог на добавленную стоимость 12%	66141
Всего по акту	**617 312**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ №9
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-3-4)

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	23769,5	3075	47539	6150	33853	6822	58711
					3768	969,5	7536	1939	–	4349	

2 КП ТОО Компания "ВЭЛС" г. Нур-Султан	Вводно-распределительная панель, ВРУ-1Д-200-338	к-т	1	75190		75190		–		75190
3 КП ТОО Компания "ВЭЛС" г. Нур-Султан	Вводно-распределительная панель, ВРУ-1Д-250-217	к-т	1	89200		89200		–		89200
4 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	4	24501,5	6952	98006	27808	7278	52072	162083
				15730	2350,5	62920	9402	–	12006	
5 5108-0401-0123(об)	Ящики управления Я 5113-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	77065		77065		–		77065
6 5108-0401-0124(об)	Ящики управления Я 5113-3274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	73243		73243		–		73243
7 5108-0401-0218(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5113-3774 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	62247		124494		–		124494

8 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3026,32	90,81	3026	91	423	1830	5245
				2512	29,38	2512	29	–	388	
9 2307-0201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16339		16339		16339	1307	17646
10 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2591,87	21,41	2592	21	1380	858	3725
				1191	–	1191	–	–	276	
11 СТ ТОО "Алма Элик" г. Алмааты.	Автоматический выключатель 16А, АП50Б-2МТ	шт	1	3255,36		3255		3255	260	3516
12 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1350,42	–	1350	–	56	970	2506
				1293,68	–	1294	–	–	186	
13 2305-1501-1401	Датчик температуры ДТКБ-48	шт.	1	12890		12890		12890		13921
								–	1031	
	Раздел 2 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
14 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	13	1794,5	723,34	23328	9403	1679	13207	39459
				942	469,08	12246	6098	–	2923	
15 2307-0101-0239	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	10	3143		31430		31430	2514	33944

-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1141		3423		3423	274	3697
-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	3	642		1926		1926	154	2080
-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L30W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт	шт.	10	1285		12850		12850	1028	13878
'-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286	263	3549
7-0104-0501	Лампа энергосберегающая 12В	шт.	1	731		731		731	58	789
	Раздел 3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
3-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	65	310,58	143,72	20188	9342	2980	7620	30032
				121	41,82	7865	2718	–	2225	
8-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	325	285,35	118,93	92738	38651	14762	36270	139328
				121	34	39325	11050	–	10321	
)6-0141-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	441771		8835		8835		9542

							707	
24 2306-0141-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	304593	3046	3046	244	3290
25 2306-0141-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	198416	1984	1984	159	2143
26 2306-0141-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	154287	8486	8486	679	9165
27 2306-0141-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	111109	16111	16111	1289	17400
28 2306-0141-0702	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	127908	3837	3837	307	4144
29 2306-0141-0701	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	93825	938	938	75	1013
30 2306-0141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	62978	1260	1260	101	1360
31 2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	365580	3656	3656	292	3948
32 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	171877	9453	9453		10209

									756	
33 2306-0144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	181224		3624		3624	290	3914
34 2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	34809		174		174	14	188
	Раздел 4 УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
35 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	8	424,63	3,38	3397	27	54	2392	6253
				414,48	0,88	3316	7	–	463	
36 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1010,99	16,16	1011	16	141	617	1758
				854,08	2,94	854	3	–	130	
37 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	444		3552		3552	284	3836
38 2307-0218-1804	Выключатель герметичный 3-х полюсной, 6,3А	шт.	1	1000		1000		1000		1080
								–	80	
	Раздел 5 ИЗДЕЛИЯ ГЭМ									
39 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1450,92	176,92	2902	354	36	1893	5179

				1256	58,76	2512	117	–	384	
40 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354		20708		20708	1657	22365
41 1310-0902-1212	Коробка распаячная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	279,77	–	2798	–	332	1775	4939
				246,56	–	2466	–	–	366	
42 2307-0202-0520	Коробки монтажные распаячные для открытой установки, У409	шт.	10	888		8880		8880		9590
								–	710	
	Раздел 7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
50 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	40	292,45	27,13	11698	1085	2182	6282	19418
				210,78	7,35	8431	294	–	1438	
51 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	100	269,19	59,37	26919	5937	5759	12124	42167
				152,23	16,16	15223	1616	–	3123	
52 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1256	276039		34670		34670	2774	37444
53 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	45	262,06	21,92	11793	986	276	6251	19488
				187,36	5,58	8431	251	–	1443	

54 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035325	293888		10382		10382	831	11212
55 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	349,12	14,97	5236	224	2026	2185	8015
				199,07	3,23	2986	49	–	594	
56 2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0033	205921		680		680	54	734
57 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	12181,33	162,55	7688	975	1795	3719	12319
				819,7	41,13	4918	247	–	913	
58 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00948	216056		2048		2048		2212
								–	164	
	Раздел 8 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
59 1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	2	1096,02	–	2192	–	1055	819	3252
				568,5	–	1137	–	–	241	
	Итого					**1 250 878**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	185 163
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 070
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге	307 621
- оборудование, тенге	439 192
Накладные расходы, тенге	157 438
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 104
Всего	**1 250 878**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	10 552
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	29 847
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 042**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 308 319**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 177 487**
Налог на добавленную стоимость 12%	141298
Всего по акту	**1 318 785**

ДЧИК:

ректор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАС[redacted]Т"

Р.Е. Жусуп[redacted]в

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ № 10
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-3-5)

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 ОБВЯЗКА НАСОСОВ, ТХ

1 1307-0401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	комплект	1	54639,01	4375,59	54639	4376	6231	27720	88947
				44032	1410,24	44032	1410	–	6589	
3 1116-0901-0301	Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа НР = 98 %	узел	2	222149,66	7046,09	444299	14092	311890	119928	609365
				59158,4	2029,28	118317	4059	–	45138	
4 2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176794		353588		353588	28287	381875
5 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	19257,54	210,1	38515	420	35937	2242	44018
				1078,83	65	2158	130	–	3261	
6 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	23909		95636		95636	7651	103287
7 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158	6733	90891

8 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369	10952	10952	876	11828
9 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623	10492	10492	839	11331
10 2304-0501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2250	4500	4500	360	4860
11 2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	478	191	191	15	206
12 2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1352	811	811	65	876
13 2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1718	10308	10308	825	11133
14 2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,1	4505	18471	18471	1478	19949

15 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3672,54	259,78	7345	520	1043	5772	14166
				2891,2	53,58	5782	107	–	1049	
16 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158	6733	90891
17 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984	1679	22663
18 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	33,7	5018,97	66	169139	2224	136790	30247	215337
				893,92	21,94	30125	739	–	15951	
19 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	33,7	82,75	1,04	2789	35	169	2533	5748
				76,7	–	2585	–	–	426	
20 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей								

21 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	1652		29736		29736	2379	32115
22 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,6	77,96	2,29	359	11	162	129	527
				40,5	0,24	186	1	–	39	
23 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,6	244,26	5,9	1124	27	932	115	1338
				35,58	0,73	164	3	–	99	
24 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1472696,78	38570,42	29454	771	23882	4768	36960
				240050	748,88	4801	15	–	2738	
25 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7660		15320		15320	1226	16546
26 1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	24416,52	1119,15	19533	894	14672	3786	25185
				4958,8	242,2	3967	194	–	1866	

Итого	**1 840 042**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 401
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 702
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 771

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 271 856
Накладные расходы, тенге	223 374
Сметная прибыль (8 %), тенге	141 869
Всего	**1 840 042**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	23 921
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	67 662
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 632**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 970 257**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 773 231**
Налог на добавленную стоимость 12%	212788
Всего по акту	**1 986 019**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ № 11
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1158,09	198,77	189,03	230188	218908	–	44142	296276

				9,74	43,2	11280	50029	–	21946	
2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,87	266,25	256,93	7687	7418	3	1542	9967
				9,22	64,97	266	1876	–	738	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	47,5455	202		9604		–	768	10372
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	36,8	1807,34	–	66510	–	–	47887	123549
				1807,34	–	66510	–	–	9152	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	56,32	3212,27	153,79	180915	8661	118886	55195	254999
				947,58	42,35	53368	2385	–	18889	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2151,972	33,8	33,8	72744	72744	–	18058	98066
				–	11,65	–	25081	–	7264	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2151,972	148,58	72	319731	154950	–	167856	526594
				76,57	31,76	164781	68352	–	39007	

8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	239,808	785,38	–	188340	–	–	135605	349861
				785,38	–	188340	–	–	25916	
	Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=4152,4 м									
9 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	21	2569,7	173,38	53964	3641	11644	39765	101227
				1841,84	70,86	38679	1488	–	7498	
10 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	14	45947		643258		643258	51461	694719
11 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	12	115369		1384428		1384428	110754	1495182
12 2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (тройник с пожарной подставкой)	кг	618,3	655		404987		404987	32399	437385
13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=-1,000;	шт.	1	2014,78	82,27	2015	82	298	1614	3919
				1634,64	12,1	1635	12	–	290	
18 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1142,36	25,92	1142	26	173	945	2254
				943,36	12,1	943	12	–	167	
19 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23909		23909		23909	1913	25822

20 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1905,87	77,76	5718	233	982	4565	11106
				1500,8	36,3	4502	109	–	823	
21 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42079		126237		126237	10099	136336
26 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2067	52	2067	52	214	1807	4184
				1801	24	1801	24	–	310	
27 2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193150		193150		193150	15452	208602
28 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-67	1352,73	892,36	-90633	-59788	0	-45748	-147292
				460,37	229,34	-30845	-15366	–	-10911	
31 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778		778		778	62	840
32 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1411		12699		12699	1016	13715
33 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % К=-1,000;	фланец	-87	512,82	28,98	-44615	-2521	-1837	-39854	-91227
				462,72	–	-40257	–	–	-6758	

33 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % К=-1,000;	фланец	10	512,82	28,98	5128	290	211	4581	10486
				462,72	–	4627	–	–	777	
42 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	1	922		922		922	–	996
				–		–		–	74	
43 2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	2	718		1436		1436	–	1551
				–		–		–	115	
46 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	1	765		765		765	–	826
				–		–		–	61	
47 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	7	2175		15225		15225	–	16443
				–		–		–	1218	
48 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,024	271694,41	71920,09	6521	1726	16	5186	12643
				199123	19127,46	4779	459	–	937	
50 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2618	288402,21	81339,27	75504	21295	271	58994	145257
				206029	21585,5	53938	5651	–	10760	
52 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,38666	328543,59	102935,71	127035	39801	895	96067	240950

				223294	27669,02	86339	10699	–	17848	
								–	42254	
	2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (26шт), д.2000 мм (22шт)									
59 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,7215	19125,77	8848,29	166805	77170	8344	109912	298855
				9320,72	3408,98	81291	29731	–	22137	
60 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,36	37378,46	8952,99	88213	21129	29327	45381	144282
				15998,9	3424,71	37757	8082	–	10688	
73 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	8,904	33101,46	2113,2	294735	18816	225006	50957	373346
				5717,95	435,6	50913	3879	–	27655	
74 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	1,03256	544342		562066		562066	44965	607031
77 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	48	11515		552720		552720	44218	596938
78 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=-1,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-13,942	22266,39	2707,16	-310438	-37743	-139689	-149378	-496598
				9539,91	1282,58	-133005	-17882	–	-36785	
	2.2 Прямоугольные водопроводные колодцы 3000х2500 (1шт),2500х2000(2шт)									
85 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,06	33100	2116,67	1986	127	1516	343	2516
				5716,67	433,33	343	26	–	186	

86 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,0392	544342	21338	21338		23045
							1707	
88 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	2	11515	23030	23030		24872
						–	1842	

Итого	**6 582 812**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	647 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	547 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 648
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 127 034
- перевозка грузов, тенге	9 604
Накладные расходы, тенге	655 421
Сметная прибыль (8 %), тенге	638 963
Всего	**6 582 812**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	85 577
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	242 062
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**138 209**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 048 660**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**6 343 794**
Налог на добавленную стоимость 12%	761255
Всего по акту	**7 105 049**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ № 12
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-1-2)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3 СИСТЕМА К3, L=60,1

3.2 Круглые канализационные колодцы д.1500мм (3шт)

75 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,08	20783,45	6842,32	105580	34759	16280	67305	186716
				10736,36	2646,52	54541	13444	–	13831	
85 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,265	33101,46	2113,2	8772	560	6697	1517	11112
				5716,95	435,6	1515	115	–	823	
86 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,05768	544342		31398		31398	2512	33909
88 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	3	11515		34545		34545	2764	37309
89 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,6605	843,66	19,01	23336	526	15826	6557	32285
				252,49	2,42	6984	67	–	2391	

Итого	**301 330**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 040
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 626
- материалы, изделия и конструкции, тенге	364 853
Накладные расходы, тенге	75 378
Сметная прибыль (8 %), тенге	43 129
Всего	**301 330**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 569

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	21 410
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 224**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**342 533**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**308 280**
Налог на добавленную стоимость 12%	36994
Всего по акту	**345 272**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ № 13
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1А)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
	2.1 Камера К1.										
1	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	8,208	24011,94	3408,26	197090	27975	92275	100811	321733
					9361,6	1046,91	76840	8593	–	23832	
2	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,752	20494		97387		97387	–	105178

				–		–		–	7791	
3 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,456	24242		83780		83780	–	90482
				–		–		–	6702	
2.2 Водопровод										
4 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	45947		321629		321629	–	347359
				–		–		–	25730	
5 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	115369		1038321		1038321	–	1121387
				–		–		–	83066	
6 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	43	10226		439718		439718	–	474895
				–		–		–	35177	
7 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	32649		326490		326490	–	352609
				–		–		–	26119	
8 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1158,09	11441,3	4826,3	13250054	5589289	–	7230928	22119461
				6615	2057	7660765	2382191	–	1638479	
8 1101-0102-0312	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,87	545,9	522,83	15760	15094	6	3288	20572
				22,86	135,3	660	3906	–	1524	
9 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	60,627	202		12247		–	–	13227
				–		–		–	980	

10 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	36,8	4323,26	–	159096	–	–	114549	295537
				4323,26	–	159096	–	–	21892	

Итого по разделу 2	**25 262 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 897 361
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 632 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 394 690
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 399 606
- перевозка грузов, тенге	12 247
Накладные расходы, тенге	7 449 576
- в т.ч. зарплата, тенге	678 168
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 871 292
Всего	**25 262 440**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	328 412
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	928 948
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**530 396**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**27 050 196**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**24 345 176**
Налог на добавленную стоимость 12%	2921421
Всего по акту	**27 266 597**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ № 14
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-2-3)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.1 КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									
1	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	7740,5	348,5	15481	697	4064	8198	25573
					5360	105,5	10720	211	–	1894	

2 5800-0000-0010(пл)(об)	Станция управления и защиты "Лоцман"-20	к-т	2	97321,43		194643		–		194643
3 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах манометра НР = 75 %	шт.	2	636	–	1272	–	16	942	2391
				628	–	1256	–	–	177	
4 5800-0000-0130(об)	Датчик уровня ДМ2005Сг-16-1,5-160	шт	2	7008,93		14018		–		14018
5 1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	2	2084,72	17,13	4169	34	1622	1809	6456
				1256	–	2512	–	–	478	
	0.2 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
6 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	24	310,58	143,72	7454	3449	1101	2813	11089
				121	41,82	2904	1004	–	822	
7 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	84	813,01	26,73	68293	2245	22768	31606	12
				515,24	7,35	43280	617	–	7992	

8 2306-0902-0407	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,064	85248		5456		5456	436	5892
9 2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,032	50138		1604		1604	128	1733
10 2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,012	164958		1979		1979	158	2138
	0.3 ТРУБЫ							–		
11 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	18	744,09	48,69	13394	876	6405	4485	19309
				339,59	6,46	6113	116	–	1430	
12 2306-1705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	8	190		1520		1520	122	1642
13 2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	10	325		3250		3250	260	3510
14 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	1168,36	174,58	7010	1047	483	4186	12091
				913,38	55,53	5480	333	–	896	
15 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	2591		15546		15546		16790
	0.4 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							–	1244	

16 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	3919,37	1333,99	7839	2668	147	4296	13106
				2512	471,86	5024	943	–	971	
17 2977-7777-0101(пл)СТ	Металлоконструкция навесного исполнения МНК, 500x400x250 мм	шт	2	6339,29		12679		12679		13693
								–	1014	
	0.5 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
18 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	16	292,45	27,13	4679	434	873	2513	7767
				210,78	7,35	3372	117	–	575	
19 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,022	276039		6073		6073		6559
								–	486	

Итого	**466 291**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 454
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 588
- оборудование, тенге	208 661
Накладные расходы, тенге	60 847
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 083
Всего	**466 291**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 349
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	9 474
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 409**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**484 523**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**436 071**
Налог на добавленную стоимость 12%	52328
Всего по акту	**488 399**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

"SANA-2015", Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

региона

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ №15
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-3-2А)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
	2.1 Система В 1										
1	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	4	791,25	341,25	3165	1365	–	2009	5588
					450	148	1800	592	–	414	
	2.2 Выгреб										
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10226		10226		10226	–	11044
					–		–		–	818	

Итого по разделу 2	**16 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 226
Накладные расходы, тенге	2 009
- в т.ч. зарплата, тенге	181
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 232
Временные здания и сооружения (1,3 %)	216
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	612
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**349**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**17 809**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**16 028**
Налог на добавленную стоимость 12%	1923
Всего по акту	**17 951**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

региона

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ №16
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-4-1А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	10226	–	61356	–	61356	– / 4908	66264

Итого по разделу 2	**66 264**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 356
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 908
Временные здания и сооружения (1,3 %)	861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %	2 437
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 391**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**70 953**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**63 858**
Налог на добавленную стоимость 12%	7663
Всего по акту	**71 521**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

'SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16-04/2020-3

Акт приемки выполненных работ №17
от 27.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
		2.1 Металлические конструкции .									
1	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,069	44260,87	5927,54	3054	409	57	1856	5303

				37507,25	1478,26	2588	102	–	393	
2	2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 12Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,069	324485		22389		22389	–	24180
					–		–		–	1791	
3	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08478	226348		19190		19190	–	20725
					–		–		–	1535	
2.2 Ворота.											
4	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,05684	307912		17502		17502	–	18902
					–		–		–	1400	
2.3 Проемы.											
5	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,6	1500,89	166,43	8405	932	2465	4889	14358
					894,29	75,71	5008	424	–	1064	
6	2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,4	27511		38515		38515	–	41596

				–		–		–	3081		
7	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	23017		96671		96671	–	104405
					–		–		–	7734	
8	1110-0501-0102	Пеерегородки . Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	35,3	2142,12	157,68	75617	5566	35366	33560	117911
					982,58	73,77	34685	2604	–	8734	
9	2109-0202-0302	Перегородки, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	35,3	27511		971138		971138	–	1048829
					–		–		–	77691	
10	1109-0302-0101	Фермы пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	1,7088	53467,93	24181,3	91366	41321	7127	37298	138957
					25115,87	6517,44	42918	11137	–	10293	
11	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	1,7088	252773		431939		431939	–	466494
					–		–		–	34555	
12	1109-0302-0301	Каркас для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,83657	82698,35	20965,6	317278	80436	8804	171272	527634
					59437,99	5260,69	228038	20183	–	39084	
13	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	3,83657	252773		969781		969781	–	1047363
					–		–		–	77582	

14 1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	80,49	3597,14	1596,45	289534	128498	17770	125378	448105
				1779,92	477,59	143266	38441	–	33193	
15 2106-0201-0305	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	80,49	7720		621383		621383	–	671094
				–		–		–	49711	
16 1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	78,72	1100,65	580,7	86643	45713	5915	33032	129249
				444,8	163,34	35015	12858	–	9574	
17 2106-0201-0405	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012	м2	78,72	8682		683447		683447	–	738123
				–		–		–	54676	
18 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	35,9	1560,5	1051,95	56022	37765	9163	15542	77289
				253,31	217,27	9094	7800	–	5725	
19 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35,9	668		23981		23981	–	25899
				–		–		–	1918	

20 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1006		16096		16096	–	17384
				–		–		–	1288	
21 2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	926		14816		14816	–	16001
				–		–		–	1185	
22 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	39,8	875,13	11,13	34830	443	22437	11092	49596
				300,25	2,69	11950	107	–	3674	
23 2110-0102-0110	Планка конька нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,9	1543		30706		30706	–	33162
				–		–		–	2456	
24 2110-0102-0109	Планка конька верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,9	1543		30706		30706	–	33162
				–		–		–	2456	
25 2110-0105-0304	Угол наружный наружныйГОСТ Р 52146-2003	м2	4,4	2533		11145		11145	–	12037
				–		–		–	892	
26 2110-0105-0304	Угол внутренний ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,4	2533		1013		1013	–	1094
				–		–		–	81	
	Итого по разделу 2					**5 828 852**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					512 562				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					341 083				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 656
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 109 522
Накладные расходы, тенге	433 919
- в т.ч. зарплата, тенге	39 053
Сметная прибыль (8 %), тенге	431 766
Всего	**5 828 852**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	75 775
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	214 338
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**122 379**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 241 344**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 617 210**
Налог на добавленную стоимость 12%	674065
Всего по акту	**6 291 275**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов