Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 08 2018г.

Заказчик: И.о. руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района «Акимата Иртышского района Павлодарской области» Мусабаева Г.А..140500 с Иртышск ул. Исы Байзакова 14, 871832 21250 фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии « 22»08. 2018г. ТОО «Строй-ЗАСТ» Серикпаев Сабит Акылбекович 140000 г. Павлодар, Камзина 58/1 кв., 144.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « *22» 08.2018г.,* Ташимов Максат Мухарамович КДС и ЖКХ №06560 от 28.01.2014г., Сагинаев Оразбек Канатович №KZ35VJE00026824 от 29.05.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *22.08.2018г.* ИП «ЭКСПЕРТ» Кузина С.О. KZ88VJE00018304 от 17.06.2016

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водопровода в с. Иса Байзакова Иртышского района Павлодарской области »

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу с. Иса Байзакова Иртышский район Павлодарской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю- Распоряжение ГУ «Аппарат акима Иса Байзаковского сельского округа» о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок от «14» ноября 2014 г. № 39, о внесений изменений в распоряжение акима Байзаковского сельского округа от 14 ноября 2014 года № 39. Кадастровый номер земельного участка: 14-207-080-042

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «УГАСК Павлодарской области» KZ03REA00074050 от 09.10.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «Арх. Шолпан Star.LTD»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) : КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района «Акимата Иртышского района Павлодарской области» Мусабаева Г.А.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2017г; окончание работ август 2018г.;

по норме или по проекту организации строительства 6 месяц; фактически 6 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность L= 20 703 м., вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть, в том числе:				20 703	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø110 мм.	м			21	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø90мм.	м			1735	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø75мм.	м			3408	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø63мм.	м			5512	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø50мм.	м			2456	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø40мм.	м			440	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø32мм.	м			431	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø25 мм	м			6700	
- кран шаровой фланцевый, ø -100мм	шт			17	
- кран шаровой фланцевый, ø -80мм	шт			21	
- кран шаровой фланцевый, ø -65мм	шт			18	
- кран шаровой фланцевый, ø -50мм	шт			9	
- кран шаровой рычажной, ø -40мм	шт			8	
- кран шаровой рычажной, ø -32мм	шт			6	
- вантузы ø -100мм	шт			3	
- вантузы ø -65мм	шт			1	
- вантузы ø -50мм	шт			1	
- вентили ø -15мм	шт			450	
- вентили ø -25мм	шт			225	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов	шт			128	
- камера приборов учета воды из сборных ж/б элементов	шт			1	
- пожарные резервуары V = 50 м3	шт			2	
- прибор учета воды, ø15мм	шт			225	
- приборы учёта воды, ø100 мм	шт			1	
- регулятор давления	шт			1	
- фильтр сетчатый *ф100* мм	шт			1	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: трубы полиэтиленовые ПЭ 100 соединения в колодцах ПЭ буртами на фланцах в комплекте с ПЭ фитингами, тройниками, отводами, задвижками;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее **водоснабжение**, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 235 212,386 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря ;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 202 551,691 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 196 000,0 тысяч тенге; стоимость

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: «Строительство водопровода в с. Иса Байзакова Иртышского района

наименование объекта (комплекса)

Павлодарской области » принять в эксплуатацию.

Заказчик Мусабаева Г.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Сагинаев О.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кузина С.О._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Серикпаев С.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
	Водоводы (общая протяженность)	м	20 703	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	20 703	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	20 703	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	20703	
3	Смотровой колодец	шт	128	
4	Кран шаровой фланцевый d-100	шт	17	

	" d-80	шт	21	
	" d-65	шт	18	
	" d-50	шт	9	
5	Кран шаровой d-40	шт	8	
	" d-32	шт	6	
	" d-25	шт	225	
	" d-15	шт	450	
6	Гидрант	шт	0	
7	Водопроводный ввод	шт	0	
8	Питьевой фонтанчик	шт	0	

Заказчик: Мусабаева Г.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Кузина С.О._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Пронумеровано, прошнуровано 5 листов

Руководитель

Жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Ертіс ауданының бөлімі	1
Өтініш № 00215137655С 14:207:080:042 Кадастрлық №	Тіркеу ісі № 1406/48056 Тіркелген күні 20.09.2018 Тіркелген уақыты 19:23
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: Аршалинский р-он, Бестамакский с.о., с. Бестамаков	
Тіркеуші (маман)	Қолы
Бөлім басшысы А.К. Кайдаров	Қолы