Форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского района.

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

Наименование объекта: "Строительство водопровода в селе И.Байзакова Байзаковского сельского округа Иртышского района Павлодарской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		Д/с №2 от 16.04.2018 г. к №67 от 28.09.2017г					

Наименование пусковых комплексов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	97 379 939,99	26 174 062,6							3 140 887,4	29 314 950

М.П. Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского района. Мусабаева Г.А.

М.П. Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ" Серикпаев С.А.

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского рйона

Наименование стройки Строительство водопровода в селе И.Байзакова Байзаковского сельского округа Иртышского района Павлодарской области

Наименование объекта Строительство водопровода в селе И.Байзакова Байзаковского сельского округа Иртышского района Павлодарской области

Акт №5 от 18 мая 2018 года
выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами (срезка почвенно-растительного слоя) мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**								
		м3 грунта	2341,28	39,57	39,57	92653	92653	19823	--	--
5	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		--	11,20	--	26222	59,1	0,01	24
		м3 грунта	112	1170,02	--	131042	--	85786	1,63	182
				1170,02	--	131042	--	59,1	--	--
6	Е11-010101-0331 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**								
		м3 грунта	3129	113,01	107,56	353594	336561	61182	0,01	25
				5,44	19,01	17033	59497	59,1	0,01	45
7	Е11-080101-0201	**Песчаная подготовка толщ.0,1м,обсыпка труб,присыпка труб толщ.0,3м (a+b/2.h-3,14.R.R).L. Устройство**								
		м3 основания	2420,6	3325,00	769,61	8048500	1862926	1491578	0,90	2171
				627,92	286,68	1519938	693944	50,8	0,33	807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	19117,16	24,15	24,15	461660	461660	98774	--	--
		м3 грунта		--	6,83	--	130657	59,1	0,01	118
9	Е11-010104-0507	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	19117,16	11,65	11,65	222663	222663	47639	--	--
		м3 грунта		--	3,30	--	63017	59,1	--	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9310113	2976463			2379
			Тенге			1668014	973337			1051
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9310113				
	Материалы -		Тенге			4665636				
	Всего заработная плата -		Тенге				2641351			
		Накладные расходы -	Тенге			1804782				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1377286		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					427496		
		Сметная прибыль -	Тенге			889192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12004086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3430
		Сметная заработная плата -	Тенге				2641351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12004086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3430
		Сметная заработная плата -	Тенге				2641351			
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы								
10	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	33,1152	26793,22	6725,26	887263	222708	253619	10,19	337
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7641,04	2558,00	253034	84709	62,1	2,55	84
11	С121-040302-9905 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	22,99	39149,72	--	900052	--	36002	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	124	13098,44	--	1624207	--	64968	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-100201-0101	Укладка деревянных крышек	21,08	3412,24	91,54	71930	1930	5660	0,27	6
		м2		175,02	37,21	3689	784	59,8	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С121-060208-0501 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка С-2)	1,771	299943,06	--	531199	--	21248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	4,536	23088,57	1459,65	104730	6621	16689	6,84	31
		м3 кладки		4874,19	341,60	22109	1549	50,8	0,41	2
22	Е11-080101-0201	Песчаная подготовка вокруг горловины колодца. Устройство	33,5	3325,00	769,61	111388	25782	20643	0,90	30
		м3 основания		627,92	286,68	21035	9604	50,8	0,33	11
23	Е11-080101-0202	Щебеночная подготовка вокруг горловины колодца. Устройство	33,5	4450,61	1315,08	149095	44055	27347	0,98	33
		м3 основания		684,27	523,90	22923	17551	50,8	0,62	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4379863	301096			437
			Тенге			322792	114197			119
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4379863				
	Материалы -		Тенге			700518				
	Всего заработная плата -		Тенге				436989			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3055458				
		Накладные расходы -	Тенге			446175				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					260558		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					185617		
		Сметная прибыль -	Тенге			386083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5212121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата -	Тенге				436989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5212121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата -	Тенге				436989			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы								
24	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	118,58	1491,67	221,25	176882	26236	106346	1,48	176
		м трубопровода		1261,54	71,19	149593	8442	60,4	0,10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			176882	26236			176
			Тенге			149593	8442			11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			176882				
	Материалы -		Тенге			1053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				158035			
		Накладные расходы -	Тенге			106346				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					95453		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10893		
		Сметная прибыль -	Тенге			22658				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			305887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				158035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			305887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				158035			
		РАЗДЕЛ 5. Резервуары пожарные емкостью 25м3 (4шт)								
90	Е11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами (срезка почвенно-растительного слоя) мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	10	34,41	34,41	344	344	74	--	--
		м3 грунта		--	9,74	--	97	59,1	0,01	--
91	Е11-010101-0331	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	137,5	81,89	77,94	11260	10717	1948	0,01	1
		м3 грунта		3,94	13,78	542	1895	59,1	0,01	2
92	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	7,5	1017,41	--	7631	--	4995	1,42	11
		м3 грунта		1017,41	--	7631	--	59,1	--	--
93	Е11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка (в отвал) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	145	34,41	34,41	4990	4990	1068	--	--
		м3 грунта		--	9,74	--	1412	59,1	0,01	1
98	С341-020103-1003 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 3 км**	375,5	89,24	--	33510	--	1340	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С121-060304-1101 в ценах III квартала 2017 года	**Резервуар емкостью 25м3 в комплекте**	9,24	683942,61	--	6319630	--	252785	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6377363	16051			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			8173	3404			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6377363				
	Всего заработная плата -		Тенге				11577			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6319630				
	Транспортные расходы -		Тенге			33510				
		Накладные расходы -	Тенге			262210				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6842		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					255368		
		Сметная прибыль -	Тенге			531166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7170740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				11577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7170740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				11577			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20244221	3319846			3003
			Тенге			2148572	1099379			1184
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20067339				
	Материалы -		Тенге			5366154				
	Всего заработная плата -		Тенге				3089916			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9375087				
	Транспортные расходы -		Тенге			33510				
		Накладные расходы -	Тенге			2513167				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1644686		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					868481		
		Сметная прибыль -	Тенге			1806440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24386947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4000
		Сметная заработная плата -	Тенге				3089916			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			176882				
	Материалы -		Тенге			1053				
	Всего заработная плата -		Тенге				158035			
		Накладные расходы -	Тенге			106346				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					95453		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10893		
		Сметная прибыль -	Тенге			22658				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			305887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				158035			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24692834				
		Временные здания и сооружения 2,6%				642 014				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				25 334 848				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1*1,05=3,8115%				965 638				
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время				26 300 485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС в текущих ценах 12%				3 156 058				
		Итого в текущих ценах с НДС				**29 456 544**				
		понижающий коэффициент				0,995193091				
		Всего с понижающим коэффициентом				**29 314 950**				

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского рйона **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик : ТОО "Строй-ЗАСТ" **Серикпаев С.А.**

Технадзор : ТОО "Строй Сервис Гарант" **Сагинаев О.К.**